Счет-фактура № 261 от 3 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 03.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 , в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района", Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области	усл.	1	88 932 583,93	88 932 583,93	12%	10 671 910,07	99 604 494,00		
Всего по счету:					**88 932 583,93**		**10 671 910,07**	**99 604 494,00**		

Руководитель: Мухажанов А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с.о.Акмол,с.Акмол, м-н1,ул.Наурыз ,стр.34**	**130940004358**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3, тел.: 41-55-35**	**040440000219**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.

Номер документа	Дата составления
265	**03.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области			усл.	1	99 604 494,00	99 604 494,00
				Итого	1	x	99 604 494,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 38	от 12.06.2017 г.		Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге										
		С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из графы 3							
					Из них		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн.	Дополнит. затраты		Налоги на		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты	Отчисление	Отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по стройке в т.ч. текущий месяц	242 651,186	99 604,494									25 998,341 10 671,910

Заказчик принял:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

А.Ж. Стыбаев

Исполнитель сдал:
Председатель правления
ТОО "Караганды Жолдары"

А.Б.Мухажанов

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Тайтобе Целиноградского района.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

Въездная дорога, Алпамыс Батыра, улица № 1, улица № 2, улица № 3.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство нижнего слоя покрытия								
38	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/**	**3,55**	**30209,59**	**339,59**	**107244**	**1206**	**665**	**0,58**	**2**
		т		**0**	**140,94**	**0**	**500**	**133**	**0,58**	**2**
39	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**4436**	**354,65**	**15,35**	**1573227**	**68093**	**64899**	**0,03**	**149**
		м2		**5,94**	**5,06**	**26350**	**22446**	**133**	**0,02**	**78**
40	**Е0127-54-6 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см**	**4436**	**165,68**	**0**	**734956**	**0**	**235**	**0**	**2**
		м2		**0,04**	**0**	**177**	**0**	**133**	**0**	**0**

		Итого по разделу: Устройство нижнего слоя покрытия				2415427		65799		
		Раздел: Устройство верхнего слоя покрытия								
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/	1,33	30209,59	339,59	40179	452	249	0,58	1
		т		0	140,94	0	187	133	0,58	1
42	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4436	440,77	15,35	1955256	68093	64899	0,03	149
		м2		5,94	5,06	26350	22446	133	0,02	78
		Итого по разделу: Устройство верхнего слоя покрытия				1995435		65148		
		Раздел: Устройство нижнего слоя покрытия								
47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/	15,056	30209,59	339,59	454836	5113	2822	0,58	9
		т		0	140,94	0	2122	133	0,58	9
48	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18820	354,65	15,35	6674513	288887	275337	0,03	632
		м2		5,94	5,06	111791	95229	133	0,02	332
49	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см	18820	165,68	0	3118098	0	1001	0	7
		м2		0,04	0	753	0	133	0	0
		Итого по разделу: Устройство нижнего слоя покрытия				10247447		279160		
		Раздел: Устройство верхнего слоя покрытия								
50	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материлов /битумных эмульсий/	2,34	30209,59	339,59	70690	795	439	0,58	3
		т		0	140,94	0	330	133	0,58	3
51	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7800	440,77	15,35	3438006	119730	114114	0,03	632
		м2		5,94	5,06	46332	39468	133	0,02	332

		Итого по разделу: Устройство верхнего слоя покрытия				3508696		114553		
		Раздел: Устройство бортовых камней								
127	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты /под бортовой камень/	173,22	896,1	97,07	155222	16814	30353	0,78	287
		м3		112,5	36	19487	6236	118	0,18	66
128	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	5772,55	306,08	6,63	1766862	38272	847903	0,7	8567
		м		108,68	1,76	627361	10160	133	0,01	75
129	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300+Бортовой камень БР100.20.08	92,384	5559		513563	0			
		м3				0	0			
		Итого по разделу: Устройство бортовых камней				2435647		878256		
		Раздел: Подстилающий и выравнивающий слой								
	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня/т.26 см	5962,61	1114,18	73,75	6643421	439742	262096	0,14	1321
		м3		21,38	11,67	127481	69584	133	0,04	376
		Итого по разделу: Подстилающий и выравнивающий слой				6643421		262096		
		ИТОГО:				27246073	1047197	1665012		35469
						986082	268708			5318
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1665012				
		Всего накладных расходов:				1665012				

		Итого с накладными				28911085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1734665,1				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30645750				
		Временные здания и сооружения, 1,2 %				367749				
		Зимнее удорожание, 1,89 %				579205				
		Дополнительные отпуска, 0,4%				122583				
		Выслуга лет, 1 %				306458				
		ИТОГО:				32021745				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				93751406				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1875028				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				95626434				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11475172				
		Итого с НДС				107101606				
		коэф.скидки				0,93				
		Итого с коэфициентом скидки:				99604494				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____Стыбаев А.Ж.

Исполнитель:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____Мухажанов А.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "DS&V"

_____Кусаинов А.К.