Приложение 2.1
УТВЕРЖДЕН
Приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 г. № 155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Актау «31» декабря 2010 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом Мунайлинского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказом от « 08 » 12 2010 г. за № 105
в составе:

председателя комиссии – представителя заказчика Коразов А.Б.- начальник ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

государственной архитектурно-строительной инспекции Рымбаев М.К.- начальник отдела государственного архитектурно-строительного контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Бисен А.А.- начальник отдела управления Госсанэпидемнадзора по Мунайлинскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора Жумашев А.А.- зам.начальника ДЧС Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Кайыров Т.К.- начальник ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог» Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Нурбаев С.К.- директор ТОО «Шебер-Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

обслуживающая организация (газовое хозяйство) Аймамбетов У.- начальник участка по газовому хозяйству ГКП «Мунайлы-Турмыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

обслуживающая организация (энергохозяйство) Гл. инженер ГКП «Мангыстау энерго» - Сарышев Р.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ГКП «Мангыстау Жылыу» - Жолбаев Н.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных организаций и органов надзора (технадзор) Шамшадиев Н. – представитель ИП «Шамшадиев Н»
(фамилия, имя, отчество, должность)

проектной организаций Огай В.М.- директор ТОО «ARCH STYLE GROUP»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Шебер-Курылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта «Строительство инженерных сетей кредитных 2-х квартирных 38 жилых домов в селе Батыр.(1 этап)»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Монтаж надземного газопровода общей протяженностью 2970 м, строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на базе железобетонных стоек длиной 9,5м. Канализация бытовая К1 для отвода стоков самотеком в септики для каждого домовладения с последующим вывозом автотранспортом на очистные сооружения. Объем септика – 5,0м^3, из расчета вывоза один раз в две недели. Ограждения деревянные .

(виды работ)

и его субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _____

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Arch style group»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту Дог.№86 «Строительство инженерных сетей кредитных 2-х квартирных 38 жилых домов в селе Батыр.(1 этап)»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена _____

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«____» _____ 200__ г. № _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 3 декабря 2010 г.; окончание работ 20 декабря 2010 г.

(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Согласно Приложения № 1

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: Проектными решениями предусматривается строительство газопровода низкого давления с переменным диаметром Ø57х4мм и Ø20х2.5мм по ГОСТ 10704-91 общей протяженностью 2970 м. Котлы водогрейные – 76шт. Септик – 76шт. Счетчики расхода газа СГБ-G6 – 76шт. ВЛИ-0,38 кв выполнены самонесущим проводом типа СИП-2 сечением 4х50. Расчетный пролет составляет 31,0 м. Ограждения деревянные - 5445м.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: Котлы водогрейные.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

по проекту 76 единиц;

фактически 76 единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки указанные в приложении … к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:

всего 49 655 000 (Сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч тенге). Из низ СМР 36 510 050 (тридцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч пятьдесят тенге). Обарудования 6 447 230 (шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч двести тридцать тенге). Прочие затраты 6 697 720 (шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать тенге).

РЕШЕНИЕ рабочей комиссии: « Строительство инженерных сетей кредитных 2-х квартирных 38 жилых домов в селе Батыр.(1 этап)»

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель рабочей комиссии

Коразов А.Б.- начальника ГУ «Мунайлинский РОАСГ и С» _____ (подпись)

Члены рабочей комиссии

Рымбаев М.К.– начальник ОГАСК _____ (подпись)

Бисен А.А.-начальник отдела управления Госсанэпидемнадзора по Мунайлинскому району _____ (подпись)

Жумашев А.А.- зам.начальника ДЧС Мангистауской области _____ (подпись)

Кайров Т.– начальник ГУ «ЖКХТиАД» Мунайлинского района _____ (подпись)

Нурбаев С.К.- директор ТОО «Шебер-Курылыс» _____ (подпись)

Аймамбетов У.- начальник участка ГКП «Мунайлы-Турмыс» _____ (подпись)

Сарышев Р.-гл.инженер ГКП «Мангистауэнерго» _____ (подпись)

Жолбаев Н.Б. - директор ГКП «Мангыстау Жылыу» _____ (подпись)

Шамшадиев Н.- ИП «Шамшадиев Н.» представитель Технического надзора _____ (подпись)

Огай В.М – директор ТОО «Arch style group» _____ (подпись)

Заказчик(застройщик) "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Подрядчик : ТОО "Шебер-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительства объекта: "Строительство инженерных сетей кредитных 2-х квартирных 38 жилых домов в селе Батыр (I-этап)"

Типовая межведомственная форма,
Утверждена Постановлением Госкомстата,
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Код

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА декабрь 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		86	3.12.2010.г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	49 655 000									
в том числе : за декабрь 2010г	49 655 000	44 334 822	44 334 822						5 320 179	49 655 000
удержание 5% согл договора	2 482 750	2 216 741							266 009	2 482 750
удержание 30% аванс	14 896 500	13 300 447							1 596 054	14 896 500
Итого к оплате	32 275 750	28 817 634							3 458 116	32 275 750

Подрядчик :

Заказчик :

996

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерных сетей кредитных 2-х квартирных 38 жилых домов в селе Батыр (I-этап)**

наименование, адрес

Объект

Договор подряда номер **86**
дата **03.12.2010**

Номер документа	Дата составления
1	23.12.2010

Отчетный период	
с	по
01.12.2010	31.12.2010

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Сети электроснабжения 4-1										
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 6 кВ	41	1534,11	878,23	149,63	62899	36007	6135	32402	3,06	125
				опора	506,25	246,42	0	20756	10103	0	105	1,03	42
2	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	3155,76	1990,26	180	28402	17912	1620	14510	5,98	54
				опора	985,5	549,9	0	8870	4949	0	105	2,29	21
3	3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	4836,53	3187,28	173,25	29019	19124	1040	14833	9	54
				опора	1476	878,4	0	8856	5270	0	105	3,63	22
4	4	33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	28	502,85	325,1	0	14080	9103	0	7843	1,01	28
				шт	177,75	89,01	0	4977	2492	0	105	0,33	9
5	5	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	77	22200		22200	1709400		1709400			
				шт									
6	6	30-21-29	Плиты из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,56	17700		17700	9912		9912			
				м3									
7	7	8-4-7	Гидроизоляция стоек и плит	187,5	245,44	3,82	204,27	46020	716	38301	8582	0,21	40
				м2	37,35	1,44	0	7003	270	0	118	0,01	1
8	8	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,4	7259,41	4310,78	203,63	24682	14657	692	13975	16,1	55
				1км	2745	1169,46	0	9333	3976	0	105	4,45	15

294

1	2	3										
9	9	33-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ [illegible] /количество проводов в ответвлении - 1/	38	277,06	38,86						
10	10	СПрайс	Стяжка Г11	шт 28	213,75 2173,18	13,5	54,75 0 2173,18	10125 8125 60849	540 813	0 60849	108	0,27
11	11	СПрайс	Заземляющий проводник ЗП6	шт 7,15	171,42		171,42	1226		1226		
12	12	СПрайс	Металлическая лента IF 207	м 255	121,22		121,22	30911		30911		
13	13	СПрайс	Скрепа CF 20	м 2,55	1894,76		1894,76	4832		4832		
14	14	СПрайс	Комплект промежуточной подвески ES54-14	100шт 51	535,1		535,1	27290		27290		
15	15	СПрайс	Анкерный кронштейн PA69F	шт 195	90,61		90,61	17669		17669		
16	16	СПрайс	Зажим TTD 251 FJ	шт 600	860,56		860,56	516334		516334		
17	17	СПрайс	Зажим NTD 301 AF/F	шт 56	918,18		918,18	51418		51418		
18	18	СПрайс	Зажим ПС-1-1	шт 86	71,02		71,02	6107		6107		
19	19	СПрайс	Стяжной хомут CCI9-265	шт 228	1441,99		1441,99	328774		328774		
20	20	СПрайс	Анкерный кронштейн CS10-2000	шт 26	413,86		413,86	10760		10760		
21	21	СПрайс	Натяжной зажим PA 95-2000	шт 31	1414,44		1414,44	43848		43848		
22	22	СПрайс	Натяжной зажим PA 54-1500	шт 112	843,68		843,68	94493		94493		
23	23	СПрайс	Дистанционный бандаж EM86-50	шт 5	127,34		127,34	637		637		
24	24	СПрайс	Соединительный комплект JAS 4R	шт 5	551,24		551,24	2756		2756		
25	25	СПрайс	Натяжной зажим PC 63TF8	шт 76	940,85		940,85	71505		71505		
26	26	СПрайс	Зажим TTD 151 FJ	шт 448	401,44		401,44	179846		179846		
27	27	СПрайс	Зажим TTD 271 FJ2TA	шт 55	963,68		963,68	53002		53002		
28	28	СПрайс	Зажим TTD 051 FJ	шт 152	310,44		310,44	47187		47187		
29	29	16-1-361	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ,на напряжение 1000 В, сечение 120 мм2	1000м 0,84	613000		613000	514920		514920		
30	30	СПрайс	Провод СИП-2 3х120+1х95+1х35	м 3400	692,29		692,29	2353803		2353803		
			Итого по разделу: Сети электроснабжения 4-1					6353108				
			Раздел: Наружные сети канализации 6-2									
31	31	1-12-14	Разработка грунта 2 группы экскаватором	2393,96 м3	27,84 1,66	26,18 7,2	0 0	66636 3974	62662 17237	0 0	20574 97	0,01 0,03	28 60
32	32	1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	74,04 м3	262,72 262,72	0 0	0 0	19451 19451	0 0	0 0	21980 113	1,85 0	137 0
33	33	1-27-2	Обратная засыпка грунта	1604,7	6,48	6,48	0	10398	10398	0	3274	0	0

1	2	3	4									
34	34	1-166-2	Засыпка грунта вручную	178,3	134,1	0	0	23910	0	0		
				м3	134,1	0	0	23910	0	0		
35	35	1-24-6	Перемещение 2 группы грунтов до 10 м	685	6,01	6,01	0	4114	4114	0	115	0
				м3	0	2,08	0	0	1427	0	1385	0
36	36	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2038,5	21,55	4,52	0	43922	9206	0	97	0,01
				м3	17,03	0	0	34716	0	0	33674	0,11
37	37	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35,6	306,2	152,52	0	10901	5430	0	97	0
				м3	153,68	57,15	0	5471	2035	0	9757	1,02
38	38	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,89	58881,69	25695,31	111,38	52405	22869	99	130	0,28
				км	33075	6813,45	0	29437	6064	0	46151	194
39	39	8-4-307	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 102,8 мм	890	306		306	272340		272340		
				м								
40	40	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	395,2	790,75	24,55	726,37	312506	9702	287063	23833	0,26
				м2	39,83	9,2	0	15741	3636	0	123	0,04
41	41	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	92,57	26562,61	1538,85	23407,81	2458901	142451	2166861	263809	9,65
				м3	1615,95	576,23	0	149588	53342	0	130	2,81
42	42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	92,57	183		183	16940		16940		
				м3								
43	43	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	92,57	519		519	48044		48044		
				м3								
44	44	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1145,47	245,44	3,82	204,27	281144	4376	233985	52431	0,21
				м2	37,35	1,44	0	42783	1649	0	118	0,01
45	45	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	76	8060		8060	612560		612560		
				комплект								
46	46	10-5-1	Крышка деревянная	1,14	26791,16	316,57	22987,09	30542	361	26205	4934	22,5
				м3	3487,5	119,25	0	3976	136	0	120	0,58
47	47	10-28-8	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	60,8	1390,08	2,78	1245,55	84517	169	75730	10419	0,94
				м2	141,75	1,06	0	8618	64	0	120	0,01
48	48	2-1-267	Стремянки	1,052	133700		133700	140652		140652		
				т								
49	49	16-10-5	Установка вентиляционной трубы диам.100 мм	114	1240,75	20,8	1089,45	141446	2371	124197	20179	0,72
				м	130,5	7,79	0	14877	888	0	128	0,04
50	50	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	19,76	3584,68	73,75	3489,55	70833	1457	68954	869	0,14
				м3	21,38	11,67	0	422	231	0	133	0,04
51	51	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	395,2	551,13	0	526,38	217808	0	208027	13009	0,14
				м2	24,75	0	0	9781	0	0	133	0
			Итого по разделу: Наружные сети канализации 6-2					4919970				
			Раздел: Наружные сети газоснабжения 6-3									
52	52	18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	76	11564,2	1528,92	3360,88	878879	116198	255427	706641	38,63
				котел	6674,4	589,59	0	507254	44809	0	128	2,8

1	2											
53	53	Прайс	3	Котел настенный СЕТТС ESR-2,13	76	63670,56						
					шт							
				Отпускная цена		63671			4838962			
				Сметная стоимость оборудования					*4838962*			
54	54	22-9-1		Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,297	121367,16	49858,78	10083,38	36046	14808	2995	30988	336	100
					км	61425	18834,75	0	18243	5594	0	130	91,99	27
55	55	8-6-56		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2,5 мм	204	63		63	12852		12852			
					м									
56	56	8-6-67		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	93	363		363	33759		33759			
					м									
57	57	22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей	0,0124	247994,13	49389,75	135829,38	3075	612	1684	1313	312,7	4
					т	62775	18657	0	778	231	0	130	91,12	1
58	58	22-8-1		Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр)	0,0037	62546,88	6788,5	10083,38	231	25	37	232	253	1
					км	45675	2565	0	169	9	0	130	12,52	0
59	59	8-6-62		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,45х2,5 мм	3,7	190		190	703		703			
					м									
60	60	9-34-1		Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0271	17355,77	2191,29	2609,48	470	59	71	309	73,6	2
					т	12555	101,25	0	340	3	0	90	0,49	0
61	61	2-1-262		Опоры скользящие	0,0271	107900		107900	2924		2924			
					т									
62	62	8-10-45		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,95	200		200	190		190			
					кг									
63	63	22-36-1		Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.15-50 мм	8,1	204,46	17,71	0	1656	143	0	2038	1,07	9
					шт	186,75	6,75	0	1513	55	0	130	0,03	0
64	64	9-4-108		Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	0,5	6420		6420	3210		3210			
					шт									
65	65	СПрайс		Кран 11Б27п диам.15 мм	7,6	220,4		220,4	1675		1675			
					шт									
66	66	13-16-6		Огрунтовка поверхности грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	48,7	43,6	0,1	31,87	2123	5	1552	511	0,06	3
					м2	11,62	0,04	0	566	2	0	90	0	0
67	67	13-26-6		Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	48,7	69,45	0,04	61,09	3382	2	2975	365	0,04	2
					м2	8,32	0	0	405	0	0	90	0	0
68	68	1-12-8		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,72	23,36	22,08	0	437	413	0	124	0,01	0
					м3	1,28	5,56	0	24	104	0	97	0,02	0
69	69	1-164-2		Доработка грунта 2 группы вручную	2,08	262,72	0	0	546	0	0	617	1,85	4
					м3	262,72	0	0	546	0	0	113	0	0
70	70	1-27-2		Обратная засыпка грунта	14,49	6,48	6,48	0	94	94	0	30	0	0
					м3	0	2,1	0	0	30	0	97	0,01	0
71	71	1-166-2		Засыпка грунта вручную	1,61	134,1	0	0	216	0	0	244	0,97	2
					м3	134,1	0	0	216	0	0	113	0	0
72	72	1-24-6		Перемещение 2 группы грунтов до 10 м	4,7	6,01	6,01	0	28	28	0	10	0	0
					м3	0	2,08	0	0	10	0	97	0,01	0
73	73	1-134-1		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,49	21,55	4,52	0	312	65	0	239	0,11	2

910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,574	790,75	24,55	0	9153	100	[illegible]	[illegible]
				м2	39,83	9,2	0	1499	8	1423	75
75	75	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,088	17033,4	95,97	16165,68	1499	3	0	105
				м3	771,75	36,25	0	68	386	66676	3413
76	76	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,023	17441,4	95,97	16573,68	70167	146	0	105
				м3	771,75	36,25	0	3105	1	0	0,18
77	77	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,193	183		183	767		767	
				м3							
78	78	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,193	519		519	2176		2176	
				м3							
79	79	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,6	245,44	3,82	204,27	9474	147	7885	1767
				м2	37,35	1,44	0	1442	56	0	118
80	80	9-53-3	Монтаж металлоконструкций	1,228	16367,84	681,42	1016,42	20100	837	1248	16360
				т	14670	132,75	0	18015	163	0	90
81	81	2-1-245	Металлоконструкции опор	1,228	172800		172800	212198		212198	
				т							
82	82	13-16-6	Огрунтовка поверхности грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	33,2	43,6	0,1	31,87	1447	3	1058	348
				м2	11,62	0,04	0	386	1	0	90
83	83	13-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	33,2	69,45	0,04	61,09	2306	1	2028	249
				м2	8,32	0	0	276	0	0	90
			Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения 6-3					6150900			
			Раздел: Благоустройство территории 7-1								
84	84	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	935,627	209,01	180,88	0	195555	169236	0	75114
				яма	28,13	54,63	0	26319	51118	0	97
85	85	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	73,053	790,75	24,55	726,37	57767	1793	53064	4406
				м2	39,83	9,2	0	2910	672	0	123
86	86	6-1-1	Омоноличивание стоек	69,289	14876,17	66,01	14614,41	1030752	4574	1012615	16055
				м3	195,75	24,93	0	13563	1727	0	105
87	87	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	376,208	245,44	3,82	204,27	92337	1437	76848	17220
				м2	37,35	1,44	0	14051	542	0	118
88	88	9-53-3	Монтаж металлоконструкций	0,3896	16367,84	681,42	1016,42	6377	265	396	5190
				т	14670	132,75	0	5715	52	0	90
89	89	2-1-254	Металлоконструкции	0,3896	122100		122100	47567		47567	
				т							
90	90	10-38-1	Ограждение деревяное	2230,512	443,18	5,15	150,03	988509	11487	334634	776058
				м	288	1,94	0	642388	4327	0	120
			Итого по разделу: Благоустройство территории 7-1					2418862			
			ИТОГО:					19842839	697457		
								1689654	227417		
			Стоимость оборудования, всего:					4838962			
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы					13975			
			На общестроительные работы					1552455			
			На металломонтажные работы					21859			

1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
74	74	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	75	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,088	17033,4	95,97	16165,68	1499	3	0	105
				м3	771,75	36,25	0	68	386	66676	3413
76	76	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,023	17441,4	95,97	16573,68	70167	146	0	105
				м3	771,75	36,25	0	3105	1	0	0,18
77	77	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,193	183		183	767		767	
				м3							
78	78	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,193	519		519	2176		2176	
				м3							
79	79	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,6	245,44	3,82	204,27	9474	147	7885	1767
				м2	37,35	1,44	0	1442	56	0	118
80	80	9-53-3	Монтаж металлоконструкций	1,228	16367,84	681,42	1016,42	20100	837	1248	16360
				т	14670	132,75	0	18015	163	0	90
81	81	2-1-245	Металлоконструкции опор	1,228	172800		172800	212198		212198	
				т							
82	82	13-16-6	Огрунтовка поверхности грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	33,2	43,6	0,1	31,87	1447	3	1058	348
				м2	11,62	0,04	0	386	1	0	90
83	83	13-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	33,2	69,45	0,04	61,09	2306	1	2028	249
				м2	8,32	0	0	276	0	0	90
			Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения 6-3					6150900			
			Раздел: Благоустройство территории 7-1								
84	84	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	935,627	209,01	180,88	0	195555	169236	0	75114
				яма	28,13	54,63	0	26319	51118	0	97
85	85	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	73,053	790,75	24,55	726,37	57767	1793	53064	4406
				м2	39,83	9,2	0	2910	672	0	123
86	86	6-1-1	Омоноличивание стоек	69,289	14876,17	66,01	14614,41	1030752	4574	1012615	16055
				м3	195,75	24,93	0	13563	1727	0	105
87	87	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	376,208	245,44	3,82	204,27	92337	1437	76848	17220
				м2	37,35	1,44	0	14051	542	0	118
88	88	9-53-3	Монтаж металлоконструкций	0,3896	16367,84	681,42	1016,42	6377	265	396	5190
				т	14670	132,75	0	5715	52	0	90
89	89	2-1-254	Металлоконструкции	0,3896	122100		122100	47567		47567	
				т							
90	90	10-38-1	Ограждение деревяное	2230,512	443,18	5,15	150,03	988509	11487	334634	776058
				м	288	1,94	0	642388	4327	0	120
			Итого по разделу: Благоустройство территории 7-1					2418862			
			ИТОГО:					19842839	697457		
								1689654	227417		
			Стоимость оборудования, всего:					4838962			
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы					13975			
			На общестроительные работы					1552455			
			На металломонтажные работы					21859			

944

1	2	3										
			На сантехнические работы									
			Всего накладных расходов:									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					22157949				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1039139				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					23197088				
			Итого с временными, 1,5 %					23472460				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %					23580162				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					23654696				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					23841031				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82314					43465516				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					869310				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					44334822				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					5320179				
			Итого с НДС					49655000				

Заказчик:
Мұнайлы аудандық "сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекмесі.
Село Мангистау, здание Общественных организации
РНН 430 800 000 372
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000, код 4662755
БИК KKMFKZ2A
Мунайлинское районное управление
казначейства Департамента Казначейства по
Мангистауской области

Коразов А.

Представитель технического надзора:

ШАМШАДИЕВ НУРБАЙ

Подрядчик:
Директор ТОО " Шебер-Курылыс"

РНН 430 100 231094
ИИК KZ028560000000114029
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Шебер Курылыс

Нурбаев С.

Форма-2 за декабрь 2010г.