Утвержден
Приказом Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года
№234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 08 » октября 2018 г.

Заказчик ***Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в лице директора Костанайского филиала Абдикамитова Д.Б. действующего по доверенности № 107 от 26.12.2017 года***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 05 октября 2018 г. ТОО «Торгстроймонтаж», г.Костанай, ул.Чехова,125 в лице директора Борзенкова Павла Петровича***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 05 октября 2018 г. Индивидуальный предприниматель «Нуржанов Жомарт Хамзиевич» и ответственного эксперта-технадзора в лице Нуржанова Жомарта Хамзиевича, Аттестаты эксперта 1-х уровней ответственности: № KZ60VJE00020166 - в части инженерных сетей, 22.09.16г. Приказ № 85; № KZ64VJE00018348 - в части технол.оборудования, 20.06.16г. Приказ № 51; № KZ42VJE00018356 - в части нес. И ограж. кон-ции.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от 05 октября 2018 г. ТОО «Стройцентр плюс» в лице ГИПа Павловского А.В.,***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул.Ш.Шаяхметова,117»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ***Костанайская область,г.Костанай, ул. Ш.Шаяхметова, 117***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«9» октября 2017 г. № 2976 Постановление Акимата города Костаная Костанайской области***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ***«09» марта 2017 года № 716 Акимата города Костаная Костанайской области***

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» № 539 от 20.11.2017 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Стройцентр плюс», № 06-2017-1***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ***Приказом Костанайского филиала на ПХВ РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК № 127 от 14.09.2017 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2017 года*** ;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2018 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 (два) месяца;***
фактически, месяц: ***2 (два) месяца;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	233,1		233,1	
Строительный объем	м3	879,0		990,0	
Этажность	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *демонтаж существующих конструкций крыши, устройство бесчердачной крыши с наружным организованным водостоком, покрытие кровли из металлического профлиста; замена металлических ворот; внутренняя отделка помещения согласно ведомости отделки; наружная отделка стен здания согласно ведомости отделки фасадов.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***9163,43*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***6978,65*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0,0*** тысяч тенге; прочие затраты – ***2184,78*** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***7814,310*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***6737,584*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0,0*** тысяч тенге; стоимость прочих затрат ***1076,726*** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция кровли гаражей АУ с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова,117»*** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Абдикамитов Д.Б.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор ***Нуржанов Ж.Х.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор ***Павловский А.В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Борзенков П.П.***
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Площадь застройки ($м^2$)	Объем здания ($м^3$)	Общая площадь ($м^2$)	Жилая площадь ($м^2$))	Площадь не жилых помещений ($м^2$)	Площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Гараж (литер Б)	Шт.	1	142,8	471	115,5	-	-	-
Гараж (литер В,В1)	Шт.	1	145,1	519	117,6	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Асфальтобетонное покрытие существующее				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
фундаментные блоки	крупноблочные/кирпич	Профлист	отопление от ТЭЦ	от городских электросетей	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
крупноблочный	крупноблочные	Профлист, мягкая						

Заказчик **Абдикамитов Д.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Павловский А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
5 (пять) бет/листа (ов)
(жазбаша/прописью)

Қоғамның Кас... бөлімі
Филиалы Кас... бөлімі

Өтініш № 00215385 Тіркеу іші №
Тіркелген күні 02.10.24
Тіркелген уақыты
Жыйнаған
11 часа 9 минут 11 сек
Орындаушы Каржанова М.К.
Бозанов А

Заказчик:Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул.Ш.Шаяхметова, 117

Акт
выполненных работ
за декабрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организ.-правовая форма наимен.	Организ.-правовая форма код
		№156	от 20.11.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1: Строительно-монтажные работы (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметных базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул.Ш.Шаяхметова,117	2257584	2257584							241 884	2257584

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 2257584(два миллиона двести пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) тенге.

"Заказчик" Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

М.П.

Директор филиала Д.Б. Абдикамитов

М.П.

"Подрядчик" ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор П.П.Борзенков

К. Косубаев

Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2017года

Заказчик: Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция кровли гаражей
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156 от 20.11.2017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж.Гараж (Литер Б)				
1	1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	142,000	354,59	50351
			Накладные расходы			*128,61*	*18263*
			Сметная прибыль			*26,27*	*3730*
2	2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	142,000	210,00	29820
			Накладные расходы			*72,01*	*10226*
			Сметная прибыль			*15,56*	*2209*
3	3	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	142,000	301,63	42831
			Накладные расходы			*107,03*	*15198*
			Сметная прибыль			*22,34*	*3173*
4	4	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)	м3 утеплителя	14,200	3819,67	54239
			Накладные расходы			*1096,93*	*15576*
			Сметная прибыль			*282,94*	*4018*
5	5	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	103,600	218,57	22644
			Накладные расходы			*79,60*	*8246*
			Сметная прибыль			*16,19*	*1677*
			ИТОГО:				199886
			В том числе :				
			Накладные расходы				67510
			Сметная прибыль				14806
			Итого с временными		1,2 %	2399	202285
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	4450	206735
			Итого в договорную стоимость с к=0,894961761				**185020**
			Итого с НДС		12 %	22202	207222

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор _____ *П.П.Борзенков*

Технический надзор ИП "Нуржанов" _____ *Х.Ж.Нуржанов*

Принял (Заказчик)

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала _____ *Д.Б.Абдикамитов*

Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №2 за декабрь 2017года

Заказчик **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция кровли гаражей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156 от **20.11.2017**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	1	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхнос	103,600	1440,78	149265
			Накладные расходы			*402,75*	*41725*
			Сметная прибыль			*106,72*	*11057*
2	2	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхнос	0,798	3729,92	2976
			Накладные расходы			*1057,95*	*844*
			Сметная прибыль			*276,29*	*220*
3	3	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,990	936,02	3735
			Накладные расходы			*212,56*	*848*
			Сметная прибыль			*69,33*	*277*
			Раздел: Крыша				
4	4	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесин	1,250	90715,86	113395
			Накладные расходы			*14356,40*	*17945*
			Сметная прибыль			*6719,69*	*8400*
5	5	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесин	0,226	87713,11	19823
			Накладные расходы			*14521,42*	*3282*
			Сметная прибыль			*6497,27*	*1468*
6	6	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут	14,560	3849,55	56049
			Накладные расходы			*871,09*	*12683*
			Сметная прибыль			*285,15*	*4152*
7	7	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесин	1,476	1290,00	1904
			Накладные расходы			*462,98*	*683*
			Сметная прибыль			*95,56*	*141*
8	8	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной	14,560	49,17	716
			Накладные расходы			*17,57*	*256*
			Сметная прибыль			*3,64*	*53*
9	9	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	49,482	351,68	17401
			Накладные расходы			*11,32*	*560*
			Сметная прибыль			*26,05*	*1289*
10	10	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6,000	1921,71	11530
			Накладные расходы			*647,40*	*3884*
			Сметная прибыль			*142,35*	*854*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	ПРАЙС	Воронка выпуска д-125/100 мм	шт	2,000	1946,05	3892
			Накладные расходы			*62,61*	*125*
			Сметная прибыль			*144,15*	*288*
12	12	ПРАЙС	Труба водосточная д-100 мм	м	6,000	2161,84	12971
			Накладные расходы			*69,56*	*417*
			Сметная прибыль			*160,14*	*961*
13	13	ПРАЙС	Колено трубы д-100 мм	шт	2,000	2000,00	4000
			Накладные расходы			*64,35*	*129*
			Сметная прибыль			*148,15*	*296*
14	14	ПРАЙС	Колено сливное д-100 мм	шт	2,000	2188,81	4378
			Накладные расходы			*70,42*	*141*
			Сметная прибыль			*162,13*	*324*
15	15	ПРАЙС	Водосточный желоб д-125 мм	м	18,400	1621,38	29833
			Накладные расходы			*52,17*	*960*
			Сметная прибыль			*120,10*	*2210*
16	16	ПРАЙС	Держатель желоба д-125 мм	шт	36,000	892,11	32116
			Накладные расходы			*28,70*	*1033*
			Сметная прибыль			*66,08*	*2379*
17	17	ПРАЙС	Держатель трубы д-100 мм	шт	6,000	1269,73	7618
			Накладные расходы			*40,85*	*245*
			Сметная прибыль			*94,05*	*564*
18	18	ПРАЙС	Заглушка желоба д-125 мм	шт	2,000	865,13	1730
			Накладные расходы			*27,84*	*56*
			Сметная прибыль			*64,08*	*128*
19	19	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесин	1,150	67524,71	77653
			Накладные расходы			*10513,13*	*12090*
			Сметная прибыль			*5001,83*	*5752*
20	20	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесин	1,150	1290,00	1483
			Накладные расходы			*462,98*	*532*
			Сметная прибыль			*95,56*	*110*
21	21	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	32,200	351,68	11324
			Накладные расходы			*11,32*	*364*
			Сметная прибыль			*26,05*	*839*
22	22	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	143,800	988,56	142154
			Накладные расходы			*326,40*	*46936*
			Сметная прибыль			*73,23*	*10530*
23	23	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165,370	2730,28	451506
			Накладные расходы			*87,85*	*14527*
			Сметная прибыль			*202,24*	*33445*
24	24	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого	124,670	652,04	81290
			Накладные расходы			*186,35*	*23233*
			Сметная прибыль			*48,30*	*6022*
25	25	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	12,841	17251,22	221523
			Накладные расходы			*555,06*	*7128*
			Сметная прибыль			*1277,87*	*16409*
26	26	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	129,720	790,11	102493
			Накладные расходы			*110,85*	*14379*
			Сметная прибыль			*58,53*	*7592*
27	27	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройствов один слой	м2 изолируемой	145,600	120,82	17591
			Накладные расходы			*40,08*	*5835*
			Сметная прибыль			*8,95*	*1303*
28	28	21-100404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	167,440	117,26	19634
			Накладные расходы			*3,77*	*632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,560	*8,69* 1520,36	*1454* 22136
30	30	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,016	*525,90* *112,62* 2199,20	*7657* *1640* 35222
31	31	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали. Устройство(фартук примыкания к парапету и обшивка парапета)	м2 покрытия	17,110	*70,76* *162,90* 1520,36	*1133* *2609* 26013
32	32	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимернымпокрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18,821	*525,90* *112,62* 2199,20	*8998* *1927* 41391
33	33	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,015	*70,76* *162,90* 506161,53	*1332* *3066* 7448
34	34	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18,200	*44495,65* *37493,45* 1898,88	*655* *552* 34560
35	35	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Планка примыкания нижняя для кровли (карнизная), из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,200	*280,96* *140,66* 1182,62	*5113* *2560* 21524
36	36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Подготовка бетонная. Устройство(в месте примыкания)	м3	0,176	*38,05* *87,60* 21137,38	*693* *1594* 3720
37	37	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(доп.)	м2 покрытия	2,400	*1293,05* *1565,73* 3216,02	*228* *276* 7718
38	38	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10,000	*580,45* *238,22* 2011,94	*1393* *572* 20119
39	39	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10,000	*690,16* *149,03* 1259,13	*6902* *1490* 12591
40	40	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,100	*40,51* *93,27* 41055,35	*405* *933* 45161
41	41	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по периметру)	м2 изолируемой	50,000	*3486,41* *3041,14* 309,12	*3835* *3345* 15456
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*46,14* *22,90*	*2307* *1145*
			ИТОГО:				**1893048**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**252123**
			Сметная прибыль				**140226**
			Итого с временными		**1,2 %**	**22717**	**1915765**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**42147**	**1957912**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в договорную стоимость с к=0,894961761				**1752255**
			Итого с НДС		**12 %**	**210271**	**1962526**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор _____ *П.П.Борзенков*

Технический надзор

ИП "Нуржанов" _____ *Х.Ж.Нуржанов*

Принял (Заказчик)

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала _____ *Д.Б.Абдикамитов*

К. Косулебаев

Акт приемки выполненных работ №3 за декабрь 2017года

Форма 2-В

Заказчик: Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция кровли гаражей

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 156 от 20.11.2017

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭОМ				
1	1	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	65,070	118,58	7716
			Накладные расходы			*43,16*	*2808*
			Сметная прибыль			*8,78*	*572*
2	2	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	5,000	71,71	359
			Накладные расходы			*26,11*	*131*
			Сметная прибыль			*5,31*	*27*
3	3	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	16,500	463,62	7650
			Накладные расходы			*99,59*	*1643*
			Сметная прибыль			*34,34*	*567*
4	4	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	16,830	109,85	1849
			Накладные расходы			*3,53*	*59*
			Сметная прибыль			*8,14*	*137*
5	5	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	16,500	85,97	1419
			Накладные расходы			*20,65*	*341*
			Сметная прибыль			*6,37*	*105*
6	6	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	54,000	886,12	47851
			Накладные расходы			*187,24*	*10111*
			Сметная прибыль			*65,64*	*3544*
7	7	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	149151,00	6876
			Накладные расходы			*4798,94*	*221*
			Сметная прибыль			*11048,22*	*509*
8	8	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	239128,34	6171
			Накладные расходы			*7693,96*	*199*
			Сметная прибыль			*17713,21*	*457*
9	9	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	515,34	1031
			Накладные расходы			*152,10*	*304*
			Сметная прибыль			*38,17*	*76*
10	10	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,000	472,56	1418
			Накладные расходы			*139,38*	*418*
			Сметная прибыль			*35,00*	*105*
11	11	23-070220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	372,88	746
			Накладные расходы			*12,00*	*24*
			Сметная прибыль			*27,62*	*55*
12	12	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	208,91	627
			Накладные расходы			*6,72*	*20*
			Сметная прибыль			*15,47*	*46*
13	13	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100мм х 50 мм	шт.	2,000	507,95	1016
			Накладные расходы			*16,34*	*33*
			Сметная прибыль			*37,63*	*75*
			ИТОГО:				**84726**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16313**
			Сметная прибыль				**6276**
			Итого с временными	1,2 %		1017	**85743**
			Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		1886	**87629**
			Итого в договорную стоимость с к=0,894961761				**78425**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**9411**	**87836**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстройомонтаж"

Директор _____ *П.П.Борзенков*

Технический надзор
ИП "Нуржанов" _____ *Х.Ж.Нуржанов*

Принял (Заказчик)

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала _____ *Д.Б.Абдикамитов*

К-Досубаев

Заказчик:Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул.Ш.Шаяхметова, 117

Акт
выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организ.-правовая форма наимен.	Организ.-правовая форма код
		№195	от 10.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1: Строительно-монтажные работы (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметных базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул.Ш.Шаяхметова,117	4480000	4480000							480 000	4480000

ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 4480000(четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге.

"Заказчик" Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

М.П.

Директор филиала Д.Б. Абдикамитов

М.П.

"Подрядчик" ТОО "Торгстроймонтаж"

Директор П.П.Борзенков

Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2018 года

Заказчик: **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция кровли гаражей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 195 от 10.09.2018года**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Гараж (Литер Б)				
1	1	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,600	92185,24	55311
			Накладные расходы			*19988,09*	*11993*
			Сметная прибыль			*6828,54*	*4097*
2	2	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов(внутри)	м2	36,800	218,57	8043
			Накладные расходы			*79,60*	*2929*
			Сметная прибыль			*16,19*	*596*
3	3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стен фасада)	м2	7,000	265,59	1859
			Накладные расходы			*88,51*	*620*
			Сметная прибыль			*19,67*	*138*
4	4	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов(стен фасада)	м2	71,330	218,57	15591
			Накладные расходы			*79,60*	*5678*
			Сметная прибыль			*16,19*	*1155*
			Раздел: Гараж (Литер В, В1)				
5	5	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	130,110	214,12	27859
			Накладные расходы			*77,86*	*10131*
			Сметная прибыль			*15,86*	*2064*
6	6	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (демонтаж)	м2 стяжки	130,110	306,45	39872
			Накладные расходы			*92,94*	*12093*
			Сметная прибыль			*22,70*	*2953*
7	7	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (демонтаж)	м2 стяжки	130,110	9,65	1255
			Накладные расходы			*2,29*	*298*
			Сметная прибыль			*0,71*	*93*
8	8	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (демонтаж)	м3 утеплителя	7,810	3819,67	29832
			Накладные расходы			*1096,93*	*8567*
			Сметная прибыль			*282,94*	*2210*
9	9	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,800	92185,24	73748
			Накладные расходы			*19988,09*	*15990*
			Сметная прибыль			*6828,54*	*5463*
10	10	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(фасад)	м2	30,000	265,59	7968
			Накладные расходы			*88,51*	*2655*
			Сметная прибыль			*19,67*	*590*
11	11	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены внутренние)	м2	70,000	218,57	15300
			Накладные расходы			*79,60*	*5572*
			Сметная прибыль			*16,19*	*1133*
12	12	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолок)	м2	117,000	218,57	25573
			Накладные расходы			*79,60*	*9313*
			Сметная прибыль			*16,19*	*1894*
13	13	12-080101-0902 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой двух слоев	м2 покрытия	10,000	1947,67	19477
			Накладные расходы			*261,68*	*2617*
			Сметная прибыль			*144,27*	*1443*
14	14	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,390	81,68	114
			Накладные расходы			*2,63*	*4*
			Сметная прибыль			*6,05*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**41-020103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**1,390**	**175,44**	**244**
			Накладные расходы			***5,64***	***8***
			Сметная прибыль			***13,00***	***18***
			ИТОГО:				**322045**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**88466**
			Сметная прибыль				**23855**
			Итого с временными		**1,2 %**	**3865**	**325910**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**7170**	**333080**
			Итого с коэффициентом к=0,846313669 в договорную стоимость				**281890**
			Итого с НДС		**12 %**	**33827**	**315717**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор_____П.И.Борзенков

Технический надзор ИП "Нуржанов"_____Х.Ж.Нуржанов

Принял (Заказчик)

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала_____Д.Б.Абдикамитов

250

Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2018года

Заказчик: **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция кровли гаражей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 195 от **10.09.2018года**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы (литер Б)				
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	1	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	117,000	336,78	39403
			Накладные расходы			*88,35*	*10337*
			Сметная прибыль			*24,95*	*2919*
2	2	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,800	1440,78	53021
			Накладные расходы			*402,75*	*14821*
			Сметная прибыль			*106,72*	*3927*
3	3	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	140,400	303,24	42575
			Накладные расходы			*79,22*	*11123*
			Сметная прибыль			*22,46*	*3154*
4	4	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2(с 2-х сторон)	м2 окрашиваемой поверхности	17,520	338,81	5936
			Накладные расходы			*65,92*	*1155*
			Сметная прибыль			*25,10*	*440*
5	5	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,402	3729,92	5229
			Накладные расходы			*1057,95*	*1483*
			Сметная прибыль			*276,29*	*387*
6	6	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,200	303,24	667
			Накладные расходы			*79,22*	*174*
			Сметная прибыль			*22,46*	*49*
			Раздел: Проемы (ворота)Б				
7	7	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,603	171611,39	103482
			Накладные расходы			*37681,28*	*22722*
			Сметная прибыль			*12711,96*	*7665*
8	8	121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2950х2970 ГОСТ 31174-2003	шт	1,000	219806,24	219806
			Накладные расходы			*7072,27*	*7072*
			Сметная прибыль			*16281,94*	*16282*
			Раздел: Фасады				
9	9	12-110102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	78,330	1058,44	82907
			Накладные расходы			*381,69*	*29898*
			Сметная прибыль			*78,40*	*6141*
10	10	22-050104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1331,610	52,22	69534
			Накладные расходы			*1,68*	*2237*
			Сметная прибыль			*3,87*	*5151*
11	11	22-050101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	469,980	97,45	45802
			Накладные расходы			*3,14*	*1474*
			Сметная прибыль			*7,22*	*3393*
12	12	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(акриловой грунтовкой адгезионной "Бетоноконтакт")	м2	78,330	118,14	9254
			Накладные расходы			*21,45*	*1680*
			Сметная прибыль			*8,75*	*685*
13	13	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	78,330	253,44	19852
			Накладные расходы			*40,46*	*3169*
			Сметная прибыль			*18,77*	*1470*
			ИТОГО:				697468
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**107346**
			Сметная прибыль				**51664**
			Итого с временными		**1,2 %**	**8370**	**705838**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**15528**	**721366**
			Итого с коэффициентом к=0,846313669 в договорную стоимость				**610502**
			Итого с НДС		**12 %**	**73260**	**683762**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор _____ ***П.П.Борзенков***

Технический надзор
ИП "Нуржанов" _____ ***Х.Ж.Нуржанов***

Принял (Заказчик)

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала _____ ***Д.Б.Абдикамитов***

340

Форма 2-В

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2018 года

Заказчик: **Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а.,г.Костанай,Шайсултана Шаяхметова,117,(87142)574446**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Толварищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Чехова125,(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция кровли гаражей АУП с утеплением сооружений, замена ворот по ул. Ш.Шаяхметова, 117**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция кровли гаражей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 195 от 10.09.2018года**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные Литер В.В1				
			Раздел: Внутренняя отделка				
1	1	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	117,000	336,78	39403
			Накладные расходы			*88,35*	*10337*
			Сметная прибыль			*24,95*	*2919*
2	2	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,000	1440,78	216117
			Накладные расходы			*402,75*	*60413*
			Сметная прибыль			*106,72*	*16009*
3	3	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	150,000	303,24	45486
			Накладные расходы			*79,22*	*11883*
			Сметная прибыль			*22,46*	*3369*
			Раздел: Проемы (ворота)				
4	4	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,944	171611,39	162001
			Накладные расходы			*37681,28*	*35571*
			Сметная прибыль			*12711,96*	*12000*
5	5	121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2450х2800 ГОСТ 31174-2003	шт	1,000	172101,90	172102
			Накладные расходы			*5537,38*	*5537*
			Сметная прибыль			*12748,29*	*12748*
6	6	121-090403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 2350х2810 ГОСТ 31174-2003	шт	1,000	165666,90	165667
			Накладные расходы			*5330,34*	*5330*
			Сметная прибыль			*12271,62*	*12272*
7	7	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2(с 2-х сторон)	м2 окрашиваемой поверхности	26,927	338,81	9123
			Накладные расходы			*65,92*	*1775*
			Сметная прибыль			*25,10*	*676*
			Раздел: Крыша В,В1				
8	8	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5,000	30084,30	150421
			Накладные расходы			*10291,36*	*51457*
			Сметная прибыль			*2228,47*	*11142*
9	9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,491	90715,86	135257
			Накладные расходы			*14356,40*	*21405*
			Сметная прибыль			*6719,69*	*10019*
10	10	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,184	67524,71	12425
			Накладные расходы			*10513,13*	*1934*
			Сметная прибыль			*5001,83*	*920*
11	11	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,032	87713,11	90520
			Накладные расходы			*14521,42*	*14986*
			Сметная прибыль			*6497,27*	*6705*
12	12	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,120	3849,55	73603
			Накладные расходы			*871,09*	*16655*
			Сметная прибыль			*285,15*	*5452*
13	13	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,707	1290,00	3492
			Накладные расходы			*462,98*	*1253*
			Сметная прибыль			*95,56*	*259*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,120	49,17	940
			Накладные расходы			*17,57*	*336*
			Сметная прибыль			*3,64*	*70*
15	15	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	86,503	351,68	30421
			Накладные расходы			*11,32*	*979*
			Сметная прибыль			*26,05*	*2253*
16	16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,019	506161,53	9516
			Накладные расходы			*44495,65*	*837*
			Сметная прибыль			*37493,45*	*705*
17	17	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	5,000	1921,71	9609
			Накладные расходы			*647,40*	*3237*
			Сметная прибыль			*142,35*	*712*
18	18	ПРАЙС	Воронка выпуска д-125/100 мм	шт	2,000	1946,05	3892
			Накладные расходы			*62,61*	*125*
			Сметная прибыль			*144,15*	*288*
19	19	ПРАЙС	Труба водосточная д-100 мм	м	5,000	2161,84	10809
			Накладные расходы			*69,56*	*348*
			Сметная прибыль			*160,14*	*801*
20	20	ПРАЙС	Колено трубы д-100 мм	шт	2,000	2000,00	4000
			Накладные расходы			*64,35*	*129*
			Сметная прибыль			*148,15*	*296*
21	21	ПРАЙС	Колено сливное д-100 мм	шт	2,000	2188,81	4378
			Накладные расходы			*70,42*	*141*
			Сметная прибыль			*162,13*	*324*
22	22	ПРАЙС	Водосточный желоб д-125 мм	м	18,400	1621,38	29833
			Накладные расходы			*52,17*	*960*
			Сметная прибыль			*120,10*	*2210*
23	23	ПРАЙС	Держатель желоба д-125 мм	шт	36,000	892,11	32116
			Накладные расходы			*28,70*	*1033*
			Сметная прибыль			*66,08*	*2379*
24	24	ПРАЙС	Держатель трубы д-100 мм	шт	6,000	1269,73	7618
			Накладные расходы			*40,85*	*245*
			Сметная прибыль			*94,05*	*564*
25	25	ПРАЙС	Заглушка желоба д-125 мм	шт	2,000	865,13	1730
			Накладные расходы			*27,84*	*56*
			Сметная прибыль			*64,08*	*128*
26	26	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции	0,800	67524,71	54020
			Накладные расходы			*10513,13*	*8411*
			Сметная прибыль			*5001,83*	*4001*
			Кровля				
27	27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,800	1290,00	1032
			Накладные расходы			*462,98*	*370*
			Сметная прибыль			*95,56*	*76*
28	28	22-040601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	22,400	351,68	7878
			Накладные расходы			*11,32*	*253*
			Сметная прибыль			*26,05*	*584*
29	29	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	137,000	988,56	135432
			Накладные расходы			*326,40*	*44716*
			Сметная прибыль			*73,23*	*10032*
30	30	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	157,550	2730,28	430156
			Накладные расходы			*87,85*	*13840*
			Сметная прибыль			*202,24*	*31863*
31	31	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	110,800	652,04	72246
			Накладные расходы			*186,35*	*20648*
			Сметная прибыль			*48,30*	*5352*
32	32	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	11,412	17251,22	196878
			Накладные расходы			*555,06*	*6335*
			Сметная прибыль			*1277,87*	*14584*
33	33	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140,000	790,11	110616
			Накладные расходы			*110,85*	*15518*
			Сметная прибыль			*58,53*	*8194*
34	34	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	133,400	120,82	16117
			Накладные расходы			*40,08*	*5346*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,95*	*1194*
35	35	21-100404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	153,410	117,26	17989
			Накладные расходы			*3,77*	*579*
			Сметная прибыль			*8,69*	*1332*
36	36	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапет)	м2 покрытия	12,600	1520,36	19157
			Накладные расходы			*525,90*	*6626*
			Сметная прибыль			*112,62*	*1419*
37	37	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,860	2199,20	30481
			Накладные расходы			*70,76*	*981*
			Сметная прибыль			*162,90*	*2258*
38	38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,029	506161,53	14609
			Накладные расходы			*44495,65*	*1284*
			Сметная прибыль			*37493,45*	*1082*
39	39	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (подшивка карниза)	м2 покрытия	19,120	1520,36	29069
			Накладные расходы			*525,90*	*10055*
			Сметная прибыль			*112,62*	*2153*
40	40	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	21,032	2199,20	46254
			Накладные расходы			*70,76*	*1488*
			Сметная прибыль			*162,90*	*3426*
41	41	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство(из плоского полимерного шириной 0,5м)	м примыканий	14,300	677,17	9684
			Накладные расходы			*204,97*	*2931*
			Сметная прибыль			*50,16*	*717*
42	42	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,865	2199,20	17297
			Накладные расходы			*70,76*	*557*
			Сметная прибыль			*162,90*	*1281*
43	43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заделки)	м3	0,313	23021,28	7207
			Накладные расходы			*1353,66*	*424*
			Сметная прибыль			*1705,28*	*534*
44	44	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10,000	2011,94	20119
			Накладные расходы			*690,16*	*6902*
			Сметная прибыль			*149,03*	*1490*
45	45	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10,000	1259,13	12591
			Накладные расходы			*40,51*	*405*
			Сметная прибыль			*93,27*	*933*
46	46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	13,300	41055,35	546036
			Накладные расходы			*3486,41*	*46369*
			Сметная прибыль			*3041,14*	*40447*
			Раздел: Фасады				
47	47	12-110102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	60,210	1058,44	63728
			Накладные расходы			*381,69*	*22982*
			Сметная прибыль			*78,40*	*4721*
48	48	22-050104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1023,570	52,22	53449
			Накладные расходы			*1,68*	*1720*
			Сметная прибыль			*3,87*	*3959*
49	49	22-050101-0402 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	361,260	97,45	35206
			Накладные расходы			*3,14*	*1133*
			Сметная прибыль			*7,22*	*2608*
50	50	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(акриловой грунтовкой адгезионной "Бетоноконтакт")	м2	60,210	118,14	7113
			Накладные расходы			*21,45*	*1292*
			Сметная прибыль			*8,75*	*527*
51	51	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	60,210	253,44	15259
			Накладные расходы			*40,46*	*2436*
			Сметная прибыль			*18,77*	*1130*
52	52	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,290	1408,94	42677
			Накладные расходы			*385,52*	*11677*
			Сметная прибыль			*104,37*	*3161*
53	53	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	30,290	306,70	9290
			Накладные расходы			*55,75*	*1689*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22,72*	*688*
			Раздел: Усиление стен				
54	54	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,200	639,19	10355
			Накладные расходы			*135,89*	*2201*
			Сметная прибыль			*47,35*	*767*
55	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	172064,11	3192
			Накладные расходы			*5536,17*	*103*
			Сметная прибыль			*12745,49*	*236*
56	56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,116	242056,27	28151
			Накладные расходы			*7788,17*	*906*
			Сметная прибыль			*17930,09*	*2085*
57	57	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,200	1986,93	32188
			Накладные расходы			*660,30*	*10697*
			Сметная прибыль			*147,18*	*2384*
58	58	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,767	16799,38	29685
			Накладные расходы			*540,52*	*955*
			Сметная прибыль			*1244,40*	*2199*
			Накладки на трещины				
59	59	12-030101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	0,960	581,98	559
			Накладные расходы			*210,83*	*202*
			Сметная прибыль			*43,11*	*41*
60	60	21-020104-0106 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,013	18011,17	225
			Накладные расходы			*579,51*	*7*
			Сметная прибыль			*1334,16*	*17*
61	61	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005	97897,89	441
			Накладные расходы			*31359,75*	*141*
			Сметная прибыль			*7251,70*	*33*
62	62	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	172064,11	774
			Накладные расходы			*5536,17*	*25*
			Сметная прибыль			*12745,49*	*57*
			Раздел: Прочее				
63	63	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,300	81,68	841
			Накладные расходы			*2,63*	*27*
			Сметная прибыль			*6,05*	*62*
64	64	41-020103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	10,300	175,44	1807
			Накладные расходы			*5,64*	*58*
			Сметная прибыль			*13,00*	*134*
			ИТОГО:				**3550287**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**499252**
			Сметная прибыль				**262984**
			Итого с временными		**1,2 %**	**42603**	**3592890**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**79044**	**3671934**
			Итого с коэффициентом к=0,846313669 в договорную стоимость				**3107608**
			Итого с НДС		**12 %**	**372913**	**3480521**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор _____ *П.П.Борзенков*

Технический надзор ИП "Нуржанов" _____ *Х.Ж.Нуржанов*

Костанайский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Директор филиала _____ *Д.Б.Абдикамитов*