Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик ТОО "Торгстроймонтаж"
Субподрядчик ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство котельной на твердом топливе в ГУ"Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа" в с. Карасу Костанайской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Спрайс14	Котел КВУ-3 фирма "Титан"	шт	2,00	416964,32	--	833929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Спрайс14	Котел КВУ-3 фирма "Титан"	шт	-2,00	416964,32	--	-833929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Спрайс	Котел КВР-3	шт	2,00	416964,32	--	833929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс13	Насос сетевой воды Wilo-Top-S50/7	шт	2,00	59276,21	--	118552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс13	Насос сетевой воды Wilo-Top-S50/7	шт	-2,00	59276,21	--	-118552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс13	Насос сетевой воды PH-400E LG-Wilo	шт	2,00	59276,21	--	118552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Баки Рефлекс-3000	шт	2,00	429668,00	--	859336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс	Баки Рефлекс-3000	шт	-2,00	429668,00	--	-859336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс	Баки Экспансомат-300л, замена	шт	2,00	39441,14	--	78882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс"Эн ко"	Полиэтиленовый бак "АТР" 1000л	шт	1,00	25476,46	--	25476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс"Эн ко"	Полиэтиленовый бак "АТР" 1000л	шт	-1,00	25476,46	--	-25476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Полиэтиленовый бак 1000л	шт	1,00	25476,46	--	25476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1056839	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1056839

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1056839
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1056839
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2206405
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	44128
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2250533
Налог на добавленную стоимость, 12 %	270064
Итого НДС	2520597

Принял

Сдал

Форма 2В

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис"

Цены региона Костанайская обл.

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г.

Генподрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Строительство котельной на твёрдом топливе в ГУ "Карасуский дом-интернат для престарелых и

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь м-ц 2012г

Дымовая труба

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дымовая труба								
1	Е34-23-2	Установка оттяжек стальных	0,2	64198,17	32277,42	12840	6455	5962	112,5	23
		т оттяжек в сборе		21107,25	8409,15	4221	1682	101	29,25	6
2	1-7-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,22	96700		21274				
		т								
3	Е9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	2,26	3214,17	1407,59	7264	3181	2799	5,8	13
				981	395,17	2217	893	90	1,54	3
		т конструкций								
4	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,26	542,84	144,52	1227	327	595	1,34	3
				292,5	–	661	–	90	–	–
		т								
5	2-1-176	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м свыше 50 до 100 кг	2,26	114260		258228				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е13-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	80,55	157,63	0,07	12697	6	199	0,0135	1
		м2		2,72	0,02	219	2	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**313 530**	**9 969**			**40**
		В том числе стоимость: материалов				7 318	2 577			9
						296 242				
		Накладные расходы				9 555				
		- заработная плата, тенге				1 433				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19 385				
		Всего				**342 470**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				7 534				
		- сметная заработная плата, тенге				3 466				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**350 004**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**730 808**				
		- материалы, тенге				618 553				
		- сметная заработная плата, тенге				30 890				
		Налог (2 %)				14 616				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**745 424**				
		НДС (12 %)				89 451				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**834 875**				

Генподрядчик Директор Борзенков П.

Субподрядчик Директор Комзов Е.С.

Счет-фактура № 50 от 26 декабря 2012 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 391700216425, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012 (2)

ИИК : KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 10 октября 2012 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 (4)
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н (7)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391700069071, ТОО Торгстроймонтаж,110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Торгстроймонтаж (9)

БИН и адрес покупателя: 000440001488, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 **(10)**

ИИК : KZ828560000000115984, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление и монтаж технологического оборудования и дымовой трубы по объекту "Строительсьво котельной в ГУ "Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа"	работа	1	2 995 957,14	2 995 957,14	12%	359 514,86	3 355 472,00	0	
Всего по счету:					**2 995 957,44**		**359 514,86**	**3 355 472,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Копия верна: Первый экземпляр - поставщику

SANA-2001 Версия 14-2.17 от 6.11.12 г

Цены региона Костанайская обл

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Строительство котельной ГУ "Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа"

престарелых и инвалидов общего типа.

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь м-ц 2013год

Котельная на 2 котла.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / машин на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Тепломеханическая часть								
1	Е18-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	2	14988,55	2224,67	29977	4449	25632	53,4
		котел		9180	832,5	18360	1665	128	4,07
2	Е18-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4841,09	330,46	9682	661	8381	18,5
		насос		3150	123,75	6300	248	128	0,6
3	80-1-1прайс	Насос PW-175EA LG-Wilo	1	10901,31		10901			
		шт							
4	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	2	737,98	68,6	1476	137	1654	3,63

	бак							
			621	24,75	1242	50	128	0,13
5 Е18-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	2020,41	151,78	2020	152	2359	11
	бак							
			1786,5	56,25	1787	56	128	0,28
6 Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	1	41553,41	379,78	41553	380	2670	11,3
	шт							
			1944	141,75	1944	142	128	0,7
7 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75
	фильтр							
			130,5	18	131	18	128	0,09
8 Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	20	580,44	3,74	11609	75	1805	0,374
	м трубопровода							
			69,08	1,4	1382	28	128	0,0069
9 Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	10	837,49	10,53	8375	105	1208	0,503
	м трубопровода							
			90,45	3,94	905	39	128	0,0193
10 Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	20,4	1379,64	15,98	28145	326	3516	0,726
	м трубопровода							
			128,7	5,99	2625	122	128	0,0292
11 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	30	10,99	–	330	–	411	0,0501
	м трубопровода							

			10,69	–	321	–	128	–
12	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	20,4	11,13	–	227	–	279	0,0501
				10,69	–	218	–	128	–
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	25	200		5000			
14	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07
15	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47
				254,25	15,75	509	32	128	0,07
16	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,6
				447,75	33,75	5373	405	128	0,16
17	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	6	5190		31140			
18	99-1-1прайс	Кран шаровый д.40мм *шт*	2	1740		3480			
19	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367			

20 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	437		874			
	шт							
21 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	502		4016			
	шт							
22 9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296		296			
	шт							
23 Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	2	770,92	30,04	1542	60	847	1,86
	шт		319,5	11,25	639	23	128	0,06
24 Е16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм	2	875,92	30,04	1752	60	847	1,86
	шт		319,5	11,25	639	23	128	0,06
25 99-1-1 прайс	Клапан предохранительный 17ч3бр д 50мм	2	13051		26102			
	шт							
26 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	47,7	1,57	334	11	364	0,22
	комплект		40,5	–	284	–	128	–
27 12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	6	895		5370			
	комплект							
28 99-1-1прайс	Манометр электроконтактный ЭКМ-4	1	2167		2167			
	шт							
29 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов	7	150,7	18,8	1055	132	712	1
	шт		113	–	791	–	90	–
30 99-1-1прайс	Закладная для манометра	7	240		1680			
	шт							
31 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63	–	252	–	276	0,31

	комплект							
			54	–	216	–	128	–
32 12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408			
	шт							
33 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов	4	150,7	18,8	603	75	407	1
	шт							
			113	–	452	–	90	–
34 99-1-1прайс	Закладная для термометра	4	200		800			
	шт							
35 Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,6	16293	137	3169	6,86
	шт							
			1212,75	24,75	2426	50	128	0,13
36 Е9-61-4	Монтаж газохода	0,242	24382	9149,12	5900	2214	2934	63,9
	т конструкций							
			11902,5	1568,93	2880	380	90	7,58
37 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,242	49326,74	16388,64	11937	3966	7070	161
	т конструкций							
			28980	3479,8	7013	842	90	13,02
38 Е20-10-1	Установка компенсатора массой до 20кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	353,08	35,6	353	36	329	1,403
	воздухораспределитель							
			243,23	14,06	243	14	128	0,0625
39 99-1-1прайс	Компенсатор двухлинзовый прямоугольный 50ПГВУ 247-86	1	34283		34283			
	шт							
40 Е20-13-6	Установка (шибера)обратных клапанов периметром до 1600 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	359,02	11,5	718	23	630	1,472
	клапан							
			240,64	5,63	481	11	128	0,025

41 Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,0075	109,06	1,5	1	–	–	0,05773
	кг изделия		9,81	0,56	–	–	128	0,00275
42 13-10-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	2	1370		2740			
	шт							

Раздел 2. Дымовая труба

43 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,3	14359,66	5522,03	4308	1657	1998	35,9
	т конструкций		6075	1322,37	1823	397	90	4,73
44 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3	179260		53778			
	т							
45 Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	14,5	44,77	0,09	649	1	77	0,0296
	м2		5,81	0,05	84	1	90	0,0002
46 Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 3 слояК=3,000;	43,5	42,36	0,09	1843	4	110	0,0137
	м2		2,75	0,05	120	2	90	0,0002
	Всего прямые затраты				**387535**	**16343**		
					62239	**4737**		
	В том числе стоимость: материалов, тенге				298056			

оборудования, тенге	10901
Накладные расходы, тенге	80111
- заработная плата, тенге	12017
- трудоемкость, чел-ч	40
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	27405
Всего	**470589**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	10651
- сметная заработная плата, тенге	4899
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4842
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1937
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**488019**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	1090015
- материалы, тенге	622341
- оборудование, тенге	22761
- сметная заработная плата, тенге	189321
Налог (2 %)	21800
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1092195**
НДС (12 %)	131063
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1223258**

Генподрядчик Директор Борзенков П.П.

Субподрядчик Конзов Е.С.

Счет-фактура № 27 от 3 июля 2013 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240000933, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012 (2)

ИИК : KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 10 октября 2012 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000440001488, ТОО Торгстроймонтаж,110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Торгстроймонтаж (9)

БИН и адрес покупателя: 000440001488, 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., ул. Чехова, дом № 125, к.89 **(10)**

ИИК : KZ828560000000115984, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство котельной ГУ "Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа"	работа	1	1 092 194,64	1 092 194,64	12%	131 063,36	1 223 258,00	0	
Всего по счету:					**1 092 194,64**		**131 063,36**	**1 223 258,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

АКТ
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию

от «22» августа 2013 г. с. Карасу

Государственная приёмочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Костанайской области от 10 сентября 2012 года № 231-р в составе:
председателя - **Мурзаканова Галия Базылбековна** – руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»;
заместителя председателя – **Горбаченко Владимир Андреевич** – директор ТОО «ПТЦ «Костанайпроект»;
членов комиссии - представителей: эксплуатационной организации - **Утешева Назира Есенгельдиновна** – директор ГУ «Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»;
генерального подрядчика - **Борзенков Павел Петрович** - директор ТОО «Торг-строймонтаж»;
органов государственного архитектурно - строительного контроля и надзора **Ен Александр Тимофеевич** - руководитель ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и ЖКХ МРР РК»;
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - **Есимбеков Боранбай Искакович** - руководитель ГУ «УГСЭН по Карасускому району Департамента ГСЭН по Костанайской области Комитета ГСЭН МЗ РК »;
органов государственной противопожарной службы
Кушегулов Асхат Сюмобаевич - руководитель ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Карасуского района Департамента ЧС по Костанайской области МЧС РК»;
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приёмке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Алимбаев Азамат Баймурзинович – руководитель ГУ «Департамент Экологии по Костанайской области»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области», совместно с подрядчиком ТОО «Торгстроймонтаж» предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект: **«Строительство котельной в ГУ «Карасуский ом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» в селе Карасу Костанайской области»** по адресу: с. Карасу, ул. А. Исакова, 65.

2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата Карасуского района от 28 сентября 2011 года №260 и в соответствии уведомления на производство строительно-монтажных работ от 30 октября

2012 года №1346 ГУ «Департамент ГАСК и Л по Костанайской области КДС и ЖКХ МРР РК».

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком - **ТОО «Торгстроймонтаж»**, выполнившим общестроительные работы, отопление и вентиляцию, внутренние водопровод и канализацию, электроснабжение, пожарную сигнализацию, шлакозолоудаление, дымовую трубу, наружные сети водопровода и канализации, дизельную электростанцию контейнерного типа и субподрядными организациями

ТОО «Костанайстройкотлсервис» - тепломеханические работы;

ТОО «ДорСтройКат» - благоустройство территории.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ПТЦ «Костанайпроект»,** выполнившим рабочий проект в составе: пояснительная записка, генплан, архитектурно-строительные решения, тепломеханические решения котельной, отопление, вентиляция, внутренние и наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение и пожарная сигнализация, ПОС, охрана окружающей среды, сметная документация и т. д.

5. Исходные данные для проектирования выданы:

ТОО «ЭПК-Форфайт» - технические условия №2295-12-04 от 14.09.2011 г. и дополнительные ТУ №415-12-Ф от 30.01.2013г.

ГКП «Шыгыс» - технические условия №146 от 24.08.2011 г. и дополнительные ТУ №8 от 19.02.2013 г.

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту **«Строительство котельной в ГУ «Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» в с. Карасу Костанайской области»,** заказ № 08-12.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» от 16 июля 2012 года № 48/1.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ноябрь 2012 года; окончание работ - июль 2013 года;

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - 4 месяца;

фактически - 5 месяцев.

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: Комплект рабочих чертежей, исполнительная геодезическая документация, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, журналы сварочных, бетонных работ, журнал авторского надзора, протоколы, акты испытаний оборудования, паспорта, сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование и т. д.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности,

провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учётом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
«Строительство котельной в ГУ «Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа в с. Карасу Костанайской области»	- тепловая мощность котельной	МВт	0,600		0,600	
	- общая площадь здания	$м^2$	79,8		79,8	
	- полезная площадь	$м^2$	76,1		76,1	
	- строительный объём	$м^3$	347,0		347,0	
	- этажность	этаж	1		1	
Наружное электроснабжение	- протяженность	м	451,5		451,5	
Наружный водопровод	- протяженность	пог.м	125		125	
Наружная канализация	- протяженность	пог.м.	8,5		8,5	
	-накопитель стоков	$м^3$	5		5	
	-сбросной колодец	ед.	1		1	
Тепловые сети	- протяженность трассы	п. м.	86,0		86,0	
Благоустройство	- асфальтобетонное покрытие,	$м^2$	350,0		350,0	
	- брусчатое покрытие	$м^2$	6,0		6,0	
	-озеленение: газоны	$м^2$	390,0		390,0	
	деревья	шт.	7		7	

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание котельной прямоугольное, 1-этажное без подвала с высотой этажа 3,3 метра, с размерами в осях 6,0х14,0 м.

Фундаменты – ленточные из бетонных блоков и железобетонных плит. Наружные и внутренние стены – из стеновых блоков (пескоблок). Фасад – профлист С-8 «ИНСИ» по металлическому каркасу с утеплением минплитой толщиной 50 мм. Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм. Кровля – оцинкованный профлист С-44 по деревянному каркасу, утеплитель – минплита «Изовер» толщиной 100 мм. Ворота - металлические утеплённые. Пол – бетонный, линолеумный, керамогранитный.

Наружное электроснабжение: протяженность воздушной линии ЛЭП-0,4 кВ – 451,5 метра, провод А-35, светильник консольной лампой ДРЛ (РКУ-125)-3 шт.

Наружные сети водопровода протяженностью 125 пог.метров, трубы ПЭ SDR26 диам. 63х2,5 мм длиной 128 метров.

Наружные сети канализации протяженностью 8,5 метра, трубы диам. 100 мм полипропиленовые длиной 8,5 метра. Накопитель стоков емкостью 5,0 м3 из сборных железобетонных колец. Сбросной колодец – 1 ед.

Наружная теплосеть протяженностью трассы 86,0 метров. Трубы стальные по ГОСТ 10704-91 диам. 89х3,5 мм в две нитки длиной 172 метра

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведён в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом в Томе 12 «Охрана окружающей среды» - выполнены.

14. Замечания к рабочей комиссии не выявлены.

15. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
всего 35103,00 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 20853,00 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4580,00 тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32 377,20 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 20853,00 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4580,00 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций).

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке объект: **«Строительство котельной в ГУ «Карасуский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа в с. Карасу Костанайской области»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приёмочной комиссии

_____ **Г. МУРЗАКАНОВА**

Заместитель председателя государственной приёмочной комиссии

_____ **В. ГОРБАЧЕНКО**

_____ Н. УТЕШЕВА

_____ П. БОРЗЕНКОВ

_____ А. ЕН

_____ Б. ЕСИМБЕКОВ

_____ А. КУШЕГУЛОВ

_____ А. АЛИМБАЕВ

Прошнуровано и пронумеровано
«___» листов
«___» _____ 2013 г.
Руководитель управления
_____ Г. Мурзаканова