Форма 2-В

Заказчик ТОО "Мангистауэнергомунай"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Контакт"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Нефтепровод Узень-Жетыбай-Актау.Капитальный ремонт ВЛ-6кВ "Умирзак-СПН-112км" на участке 0-30км, протяженностью 30км

(наименование, адрес)

Объект Подготовительные работы по ДВ, ВЛ-6кВ и Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл.№5/5р от 14.06.2019г., Доп.согл.№4/4р от 26.04.2019г., Доп.согл.№3/999р от 29.12.2018г., к Доп.согл.№621 от 06.09.2018г. к Договору №473р от 25.07.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019г	01.01.2019	29.12.2019

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №1-1-1				
			Подготовительные работы по ДВ				
1	1	33-109-6	Демонтаж проводов АС-50/8 ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,550	14945,89	38112
			Накладные расходы			*4316,58*	*11007*
2	2	33-108-1	Демонтаж проводов АС-35 для ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,100	8932,77	18759
			Накладные расходы			*3288,15*	*6905*
3	3	33-116-3	Демонтаж разъединителей РЛНД-10/400 трехполюсных на 112,127,137,140,141км	шт	4,000	1543,80	6175
			Накладные расходы			*681,44*	*2726*
4	4	33-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор СВ-110-3,5 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами ТМ-1, ТМ-6, ОГ-15 и изоляторами ШФ-10, ШФ-20/	опора	47,000	1739,83	81772
			Накладные расходы			*632,24*	*29715*
5	5	33-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор СВ-160 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами ТМ-1, ТМ-6, ОГ-15 и изоляторами ШФ-10, ШФ-20/	опора	3,000	1739,83	5219
			Накладные расходы			*632,24*	*1897*
6	6	8-11-1	Демонтаж реклоузера на 112,141 км с трехполюсными разъединителями	компл	1,000	4154,58	4155
			Накладные расходы			*1554,58*	*1555*
7	7	С010333-А15-1	Перевозка ж/б опор, изоляторов, проводов, траверс, разъединителей, КТПН, УКЗВ, автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	56,400	129,84	7323
			ИТОГО:				161515
			В том числе :				
			Накладные расходы				**53805**
			Сметная прибыль				**0**
			Ненормируемые и непредвиденные затраты				**9691**
			Итого:				**171206**
			Итого с временными		**2,8 %**	**4793,77**	**175999,77**
			Затраты на зимние удорожания		**0,46 %**	**809,60**	
			Затраты за выслугу лет 1%		**1,0%**	**1760,00**	
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		**0,4%**	**704,00**	
			Итого:				**179273,36**
			Итого с договорным коэффициентом, 2,849954945				**510921,0093**
			Итого в текущих ценах 2018 года				**510921,0093**
			Налоги, сборы обязательные платежи 2%				**10218,42019**
			Сметная стомость в текущем уровне цен				**521139,4295**
			Локальная смета 2-1-2				
			Раздел: ВЛ-6кВ				
1	1	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	5,000	3967,50	19837
			Накладные расходы			*1703,60*	*8518*
2	2	Прайс лист	Стоимость разъединителя трехполюсного с приводом и заземляющими ножами РЛК16-10.IV/400 УХЛ1	шт	3,000	56105,68	182067
3	3	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,600	57855,23	34713
			Накладные расходы			*16350,67*	*9810*
4	4	33-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	49,000	1899,15	93058
			Накладные расходы			*460,36*	*22558*
5	5	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,600	29,99	618
			Накладные расходы			*6,63*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1-164-1	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	м3	0,660	427,87	282
			Накладные расходы			*226,99*	*150*
7	7	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	19,300	4,21	81
			Накладные расходы			*1,01*	*19*
8	8	1-166-2	Обратная засыпка вручную	м3	2,000	285,63	571
			Накладные расходы			*151,53*	*303*
9	20	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	53,000	2324,41	123194
			Накладные расходы			*790,30*	*41886*
10	21	8-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза	м2	164,120	291,21	47794
			Накладные расходы			*45,77*	*7512*
11	22	СПРАЙС лист	Траверса ТМ63	шт	63,000	4315,82	271897
12	23	СПРАЙС лист	Хомут Х51	шт	49,000	474,74	23262
13	28	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /	опора	4,000	4767,93	19072
			Накладные расходы			*1612,17*	*6449*
14	38	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /	опора	3,000	4767,93	14304
			Накладные расходы			*1612,17*	*4837*
15	39	33-107-1	Установка плит	шт	6,000	712,08	4272
			Накладные расходы			*252,79*	*1517*
16	40	30-14-3	Плита П-3и	м3	1,440	16065,00	23134
17	41	8-4-7	Изоляция ж/бетонных опор битумом за два раза	м2	62,880	291,21	18311
			Накладные расходы			*45,77*	*2878*
18	42	СПРАЙС лист	Крепление подкоса У52	шт	3,000	2051,45	6154
19	43	СПРАЙС лист	Траверса ТМ65	шт	3,000	4488,45	13465
20	44	СПРАЙС лист	Траверса ТМ66	шт	3,000	2428,37	7285
21	45	СПРАЙС лист	Стяжка Г1	шт	3,000	1271,73	3815
22	53	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /	опора	1,000	4767,93	4768
			Накладные расходы			*1612,17*	*1612*
23	55	30-14-3	Плита П-3и	м3	0,176	16065,00	2827
24	93	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,000	4767,93	9536
			Накладные расходы			*1612,17*	*3224*
25	154	СПРАЙС лист	Кронштейн РА4	шт	2,000	470,14	940
26	155	СПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	2,000	345,27	691
27	180	3-52-1	Установка запрещающего дорожного знака "Ограничение высоты"	шт	3,000	234,31	703
			Накладные расходы			*108,66*	*326*
28	181	33-112-6	Пересечение автодороги 3 категории	шт	1,000	5627,59	5628
			Накладные расходы			*2742,86*	*2743*
29	183	8-11-1	Монтаж реклоузера на 112 и 141 км (демонтированных)	шт	1,000	10386,44	10386
			Накладные расходы			*3886,44*	*3886*
			ИТОГО:				942668
			В том числе :				
			Накладные расходы				**118365**
			Сметная прибыль				**0**
			Ненормируемые и непредвиденные затраты				**56560**
			Итого:				999228
			Итого с временными		**2,8 %**	**27978,38**	**1027206,38**
			Затраты на зимние удорожания		**0,46 %**	**4725,15**	
			Затраты за выслугу лет 1%		**1,0%**	**10272,06**	
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		**0,4%**	**4108,83**	
			Итого:				**1046312,42**
			Итого с договорным коэффициентом, 2,849954945				**2981943,263**
			Итого в текущих ценах 2018 года				**2981943,263**
			Налоги, сборы обязательные платежи 2%				**59638,86526**
			Сметная стомость в текущем уровне цен				**3041582,128**
			Локальная смета 2-1-2				
			Раздел: Ограждение УКЗВ, УКЗН				
1	26	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1	т	3993,500	91,92	367083
2	48	1-164-2	Разработка грунта вручную	м3	0,263	466,32	123
			Накладные расходы			*247,39*	*65*
3	49	1-166-2	Обратная засыпка котлована вручную ПГС	м3	0,263	285,63	75
			Накладные расходы			*151,53*	*40*
4	50	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	0,263	38,07	10
			Накладные расходы			*16,52*	*4*
5	51	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,158	425,00	67
6	52	30-8-111	Глина	м3	0,105	400,00	42
7	53	1-20-2	Устройство насыпи+(ПГС)	м3	178,200	5,32	948
			Накладные расходы			*1,55*	*277*
8	54	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	178,200	425,00	75735
9	55	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	178,200	18,66	3325
			Накладные расходы			*4,65*	*829*
10	56	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	178,200	18,00	3207

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,07*	*725*
11	57	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	178,200	18.35	3270
			Накладные расходы			*4,23*	*755*
12	58	33-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	ригель	1,080	132,17	143
			Накладные расходы			*54,34*	*59*
13	59	30-14-3	Стоимость ж/бетонных ригелей	м3	0,130	16065.00	2088
			ИТОГО:				456116
			В том числе :				
			Накладные расходы				2752
			Сметная прибыль				0
			Ненормируемые и непредвиденные затраты				27367
			Итого:				483483
			Итого с временными		**2,8 %**	**13537,52**	497020,52
			Затраты на зимние удорожания		**0,46 %**	**2286,29**	
			Затраты за выслугу лет 1%		**1,0%**	**4970,21**	
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		**0,4%**	**1988,08**	
			Итого:				506265,11
			Итого с договорным коэффициентом, 2,849954945				1442832,742
			Итого в текущих ценах 2018 года				1442832,742
			Налоги, сборы обязательные платежи 2%				28856,65483
			Сметная стомость в текущем уровне цен				1471689,396
			Итого по главе 1-9				5034410,95
			НДС 12%				604129,315
			Стоимость строительства с НДС				5638540,269

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора

К.Ш. Бигалиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Контакт"

Ж.Ж. Казбагаров