Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	**142 137,318**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**18 539,650**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2006 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	86 045,229	--	--	86 045,229
		Всего по главе	**86 045,229**	--	--	**86 045,229**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**86 045,229**	--	--	**86 045,229**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 161,611	--	--	1 161,611
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 161,611**	--	--	**1 161,611**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**87 206,839**	--	--	**87 206,839**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	959,275	--	--	959,275
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	872,068	872,068
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	348,827	348,827
		Всего по главе	**959,275**	--	**1 220,896**	**2 180,171**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**88 166,114**	--	**1 220,896**	**89 387,010**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	1 763,322	--	24,418	1 787,740
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**89 929,437**	--	**1 245,314**	**91 174,750**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,329	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2006г.	119 519,122	--	1 655,062	121 174,184
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	2 423,484	2 423,484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**119 519,122**	--	**4 078,546**	**123 597,668**
11	Решения Правительства	НДС (15%)	--	--	18 539,650	18 539,650
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**119 519,122**	--	**22 618,196**	**142 137,318**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № ____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2006 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	86 045.229 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	121045 чел.-ч
Сметная заработная плата	21564,895 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство ж/б фундаментов под трансформаторное оборудование								
1	Е0111-2-9	**Устройство подбетонки**	0,42	21852,88	--	9178	--	2490	31,11	13
		м3		4819,50	--	2024	--	123	--	--
2	Е0106-46-5	**Приготовление бетона вручную М-100**	0,42	14420,91	3474,54	6057	1459	1807	22,70	10
		м3		3213,00	884,93	1349	372	105	4,74	2
3	Е0106-18-9	**Устройство столбчатых фундаментов-колонн в деревянной опалубке ФМ1**	0,44	45491,34	6897,06	20016	3035	9195	111,35	49
		м3		18723,38	1180,05	8238	519	105	5,76	3
4	Е0106-57-1	**Установка арматуры**	0,06	41355,68	5940,30	2481	356	2263	220,15	13
		1т		35247,38	665,55	2115	40	105	2,55	--
5	Е0106-50-2	**Монтаж и демонтаж опалубки**	246	3207,80	2331,43	789119	573531	244035	4,76	1171
				631,13	313,65	155257	77158	105	1,28	314

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2								
6	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04	84966,00	--	3399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	84966,00	--	1699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,06	13920,67	7803,04	835	468	312	25,16	2
		т		5775,75	--	347	--	90	--	--
9	Е0106-46-5	Приготовление бетона вручную М-100	0,44	14420,91	3474,54	6345	1529	1893	22,70	10
		м3		3213,00	884,93	1414	389	105	4,74	2
10	Е0106-18-2	Устройство монолитных балок Б1	1,5	47578,77	7643,81	71368	11466	33989	122,40	184
		м3		20272,50	1307,81	30409	1962	105	6,39	10
11	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,21	41355,68	5940,30	8685	1247	7919	220,15	46
		1т		35247,38	665,55	7402	140	105	2,55	1
12	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,05	85000,00	--	4250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	84966,00	--	13595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	5,4	9415,63	7675,26	50844	41446	15220	12,07	65
		м2		1740,38	944,01	9398	5098	105	3,83	21
15	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,21	13920,67	7803,04	2923	1639	1092	25,16	5
		т		5775,75	--	1213	--	90	--	--
16	Е0109-62-8	Изготовление м/к из швеллера	0,7302	269659,45	99617,22	196905	72740	114499	935,00	683
		т		168300,00	5927,64	122893	4328	90	21,68	16
17	Е0109-24-4	Монтаж м/к из швеллера	0,7302	262404,23	177119,15	191608	129332	67657	525,30	384
		т		84532,50	18418,65	61726	13449	90	64,43	47
18	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,7302	147100,00	--	107412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	0,7302	13920,67	7803,04	10165	5698	3796	25,16	18
				5775,75	--	4217	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		т								
				Демонтажные работы						
20	Е0109-43-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж металлического забора из профилированного стального листа (23 секции разм. 2,6х1,6м)	95,68	2611,36	1845,51	249855	176578	78478	4,79	459
				734,40	176,95	70267	16931	90	0,61	59
		м2								
21	Е0109-34-5 К=0,5 К=0,6	Демонтаж стоек забора из труб	0,55	50705,38	33041,89	27888	18173	8835	88,23	49
				15376,50	2471,10	8457	1359	90	9,28	5
		т								
22	Е0109-29-1 К=0,5 К=0,6	Демонтаж вспомогательных конструкций из арматуры	0,275	105193,83	77892,03	28928	21420	8649	147,39	41
				25704,00	9239,58	7069	2541	90	32,49	9
		т								
23	Е0109-43-2 К=0,5 К=0,6	Демонтаж металлического забора (4 секции разм. 2,6х1,6м)	19,2	2611,36	1845,51	50138	35434	15748	4,79	92
				734,40	176,95	14100	3397	90	0,61	12
		м2								
24	Е0109-34-5 К=0,5 К=0,6	Демонтаж стоек забора из труб	0,1	50705,38	33041,89	5071	3304	1606	88,23	9
				15376,50	2471,10	1538	247	90	9,28	1
		т								
25	Е0109-29-1 К=0,5 К=0,6	Демонтаж вспомогательных конструкций из арматуры	0,055	105193,83	77892,03	5786	4284	1730	147,39	8
				25704,00	9239,58	1414	508	90	32,49	2
		т								
				Устройство металлического забора из профнастила высотой 2м						
26	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в грунтах 2 группы	1,9	3423,38	--	6504	--	7350	23,80	45
				3423,38	--	6504	--	113	--	--
		м3								
27	Е0106-3-1	Бетонирование стоек забора	2,44	27548,16	5035,82	67218	12287	15325	33,49	82
				5221,13	760,41	12740	1855	105	2,99	7
		м3								
28	Е0106-46-5	Приготовление бетона вручную	2,44	14420,91	3474,54	35187	8478	10499	22,70	55
				3213,00	884,93	7840	2159	105	4,74	12
		м3								
29	Е0109-17-1	Установка стоек забора из труб	0,6	61164,20	46956,67	36699	28174	10083	79,48	48
				13425,75	5245,60	8055	3147	90	19,89	12
		т								
30	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,6	134119,75	83332,60	80472	50000	27161	253,30	152
				50298,75	--	30179	--	90	--	--
		т								
31	С12021-97	Стойки забора из труб	0,62	105100,00	--	65162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0109-43-2 √	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	214	3923,35	2636,44	839596	564198	284430	7,99	1710
				1224,00	252,79	261936	54097	90	0,88	187
		м2								
33	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	222,56	1190,00	--	264846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2								
34	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,28	467218,39	395801,81	130821	110825	21589	351,90	99
				65025,00	20643,70	18207	5780	90	69,28	19
		т								
35	С Прайслист	Стоимость ворот	2	18645,00	--	37290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,28	134119,75	83332,60	37554	23333	12675	253,30	71
				50298,75	--	14084	--	90	--	--
		т								
37	Е0157-17-3	Устройство деревянного тротуара	65,6	2521,86	117,05	165434	7679	87608	7,68	504
				1199,35	7,06	78677	463	110,7	0,09	6
		1м2								
38	Е0110-75-1	Ограждение деревянных тротуаров металлическими перилами	82	559,21	188,38	45855	15447	39294	2,24	184
				367,20	32,13	30110	2635	120	0,16	13
		м								
39	С12022-16	Стоимость металлических перил	82	1340,00	--	109880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				Изготовление паспорта объекта						
40	Е0109-62-8	Изготовление м/к паспорта из швеллера	1,18	269659,45	99617,22	318737	117748	185343	935,00	1105
				168300,00	5927,64	198931	7006	90	21,68	26
		т								
41	Е0109-24-4	Монтаж м/к паспорта из швеллера	1,18	262404,23	177119,15	310162	209355	109519	525,30	621
				84532,50	18418,65	99917	21771	90	64,43	76
		т								
42	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,23	147100,00	--	180786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	1,18	13920,67	7803,04	16454	9223	6144	25,16	30
				5775,75	--	6827	--	90	--	--
		т								
44	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	27,2	244,77	2,85	6658	77	2861	0,62	17
				116,28	0,60	3163	16	90	--	--
		м2								
45	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	27,2	158,59	0,92	4314	25	570	0,11	3
				23,12	0,17	629	5	90	--	--
		м2								
46	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	3423,38	--	6847	--	7737	23,80	48
				3423,38	--	6847	--	113	--	--
		м3								
47	Е0106-3-1	Бетонирование стоек паспорта	2	27548,16	5035,82	55096	10072	12561	33,49	67
				5221,13	760,41	10442	1521	105	2,99	6
		м3								
48	Е0106-46-5	Приготовление бетона вручную	0,5	14420,91	3474,54	7210	1737	2151	22,70	11
				3213,00	884,93	1607	442	105	4,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				Устройство мойки колес						
49	E0109-62-8	Изготовление м/к опорной части мойки	2,64	269659,45	99617,22	711901	262989	413965	935,00	2468
				168300,00	5927,64	444312	15649	90	21,68	57
		т								
50	E0109-24-4	Монтаж м/к опорной части мойки	2,64	262404,23	177119,15	692747	467595	244612	525,30	1387
				84532,50	18418,65	223166	48625	90	64,43	170
		т								
51	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,75	147100,00	--	404525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	E0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	2,64	13920,67	7803,04	36751	20600	13723	25,16	66
				5775,75	--	15248	--	90	--	--
		т								
53	E0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	60,7	244,77	2,85	14858	173	6385	0,62	38
				116,28	0,60	7058	36	90	--	--
		м2								
54	E0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	60,7	158,59	0,92	9626	56	1272	0,11	7
				23,12	0,17	1403	10	90	--	--
		м2								
55	E0101-162-4	Разработка грунта вручную	7	6464,25	--	45250	--	51132	33,83	237
				6464,25	--	45250	--	113	--	--
		м3								
56	E0106-1-16	Устройство основания из бетона М-100 толщ. 10см	2,8	22626,51	3690,04	63354	10332	8660	15,22	43
				2314,13	631,30	6480	1768	105	3,08	9
		м3								
57	E0106-46-5	Приготовление бетона вручную М-100	1,3	14420,91	3474,54	18747	4517	5594	22,70	30
				3213,00	884,93	4177	1150	105	4,74	6
		м3								
58	E0109-62-8	Изготовление м/к решеток колодцев	0,053	269659,45	99617,22	14292	5280	8311	935,00	50
				168300,00	5927,64	8920	314	90	21,68	1
		т								
59	E0109-24-4	Монтаж м/к решеток колодцев	0,053	262404,23	177119,15	13907	9387	4911	525,30	28
				84532,50	18418,65	4480	976	90	64,43	3
		т								
60	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,055	147100,00	--	8091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	E0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	0,053	13920,67	7803,04	738	414	276	25,16	1
				5775,75	--	306	--	90	--	--
		т								
62	E0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	1,86	244,77	2,85	455	5	196	0,62	1
				116,28	0,60	216	1	90	--	--
		м2								
63	E0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,86	158,59	0,92	295	2	39	0,11	--
				23,12	0,17	43	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2								
64	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	0,93	95756,72	42331,58	89054	39368	30685	118,15	110
		м3		20081,25	5299,58	18676	4929	130	21,04	20
65	С143018-26	Колодцы железобетонные	0,93	13300,00	--	12369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0146-30-6	Пробивка отверстий диаметром 200мм	2	5646,35	3754,68	11293	7509	5068	10,85	22
		отверст.		1891,68	642,43	3783	1285	100	3,14	6
67	Е0122-5-5	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	0,004	3011832,75	505193,50	12047	2021	3423	3383,00	14
		км		571837,50	86445,00	2287	346	130	422,11	2
				Защита арычного лотка						
68	Е0122-5-5	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	0,004	3011832,75	505193,50	12047	2021	3423	3383,00	14
		км		571837,50	86445,00	2287	346	130	422,11	2
69	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий 1,5х0,75х0,15 в арычные лотки	0,675	32863,21	28918,56	22183	19520	3931	18,11	12
		м3		3079,13	1080,18	2078	729	140	3,51	2
70	С143018-24	Стоимость плит покрытий	0,675	20300,00	--	13703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна	320	4107,12	630,97	1314280	201912	499291	10,37	3318
		м2		1539,61	68,94	492674	22059	97	0,31	101
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	820	1257,69	461,95	1031302	378799	420339	2,24	1833
		м2		338,56	78,20	277615	64124	123	0,38	313
73	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки	82,3	21801,88	--	1794295	--	487873	31,11	2560
		м3		4819,50	--	396645	--	123	--	--
74	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных	345,2	28767,46	6633,42	9930528	2289857	2338472	30,94	10680
		м3		5316,75	1134,92	1835342	391774	105	5,54	1913
75	Е0106-57-1	Установка арматуры	33,1	41355,68	5940,30	1368873	196624	1248154	220,15	7287
		1т		35247,38	665,55	1166688	22030	105	2,55	84
76	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,1	84966,00	--	858157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	20,2	84966,00	--	1716313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,8	84966,00	--	237905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	980	9415,63	7675,26	9227322	7521755	2762232	12,07	11829
		м2		1740,38	944,01	1705568	925130	105	3,83	3749
80	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	33,1	13920,67	7803,04	460774	258281	172060	25,16	833
		т		5775,75	--	191177	--	90	--	--
81	Е0169-17-3	Разогрев готовых битумных материалов	2	18838,13	--	37676	--	33909	124,95	250
		т		18838,13	--	37676	--	90	--	--
82	Е0169-17-2	Приготовление битумных мастик вручную	2	24212,25	--	48425	--	43582	160,65	321
		т		24212,25	--	48425	--	90	--	--
83	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	570	655,11	176,59	373412	100653	311912	2,07	1177
		м2		415,06	29,83	236581	17006	123	0,15	83
84	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен	101,01	32242,94	5798,71	3256859	585727	957165	50,32	5083
		м3		8032,50	992,20	811363	100223	105	4,85	489
85	Е0106-57-1	Установка арматуры	12,63	41355,68	5940,30	522322	75026	476259	220,15	2780
		1т		35247,38	665,55	445174	8406	105	2,55	32
86	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,3	84966,00	--	110456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,31	84966,00	--	111305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,6	84966,00	--	305878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,4	84966,00	--	543782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	300	9415,63	7675,26	2824690	2302578	845581	12,07	3621
		м2		1740,38	944,01	522113	283203	105	3,83	1148
91	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,63	13920,67	7803,04	175818	98552	65653	25,16	318
				5775,75	--	72948	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
92	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен диафрагм жесткости	72,9	32242,94	5798,71	2350510	422726	690796	50,32	3668
				8032,50	992,20	585569	72332	105	4,85	353
		м3								
93	Е0106-57-1	Установка арматуры	9,11	41355,68	5940,30	376750	54116	343525	220,15	2006
				35247,38	665,55	321104	6063	105	2,55	23
		1т								
94	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,68	84966,00	--	57777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,51	84966,00	--	128299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
96	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2	84966,00	--	101959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
97	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,7	84966,00	--	144442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
98	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,02	84966,00	--	341563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
99	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	275	9415,63	7675,26	2589300	2110696	775116	12,07	3319
				1740,38	944,01	478603	259603	105	3,83	1052
		м2								
100	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	9,11	13920,67	7803,04	126817	71086	47355	25,16	229
				5775,75	--	52617	--	90	--	--
		т								
101	Е0106-14-22	Устройство монолитных ж/б колонн	39,9	51444,14	5359,31	2052621	213837	1176184	173,40	6919
				27157,50	917,07	1083584	36591	105	4,48	179
		м3								
102	Е0106-57-1	Установка арматуры	5,73	41355,68	5940,30	236968	34038	216070	220,15	1261
				35247,38	665,55	201967	3814	105	2,55	15
		1т								
103	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,61	84966,00	--	51829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
104	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,37	84966,00	--	201369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
105	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,6	84966,00	--	220912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	295	9415,63	7675,26	2777612	2264202	831488	12,07	3561
		м2		1740,38	944,01	513411	278483	105	3,83	1128
107	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	5,73	13920,67	7803,04	79765	44711	29786	25,16	144
		т		5775,75	--	33095	--	90	--	--
108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	91,6	36183,68	4524,68	3314425	414461	1122943	68,51	6276
		м3		10901,25	774,18	998555	70915	105	3,78	346
109	Е0106-57-1	Установка арматуры	12,47	41355,68	5940,30	515705	74076	470226	220,15	2745
		1т		35247,38	665,55	439535	8299	105	2,55	32
110	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	468	3207,80	2331,43	1501250	1091107	464262	4,76	2228
		м2		631,13	313,65	295367	146788	105	1,28	597
111	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,05	84966,00	--	174180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,21	84966,00	--	102809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	6,51	84966,00	--	553129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,7	84966,00	--	229408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,47	13920,67	7803,04	173591	97304	64821	25,16	314
		т		5775,75	--	72024	--	90	--	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,78	287168,51	5712,63	223991	4456	231050	1683,00	1313
		1т		281137,50	975,37	219287	761	105	4,76	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			61778921	24030165			98560
			Тенге			15632417	3023104			12787
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55875366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1201368				
		Всего заработная плата -	Тенге				16405724,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6516551				
		Местные материалы -	Тенге			13462658				
		Накладные расходы -	Тенге			17371006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8686
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2605651,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4394782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77641154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107909
		Сметная заработная плата -	Тенге				19011375,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5903555				
		Материалы -	Тенге			59905				
		Всего заработная плата -	Тенге				2249797,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			875856				
		Накладные расходы -	Тенге			2024817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303723,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475702				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8404074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13136
		Сметная заработная плата -	Тенге				2553520,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			86045229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121045
		Сметная заработная плата -	Тенге				21564895,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **154 221,520 тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85 тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **20 115,850 тыс.тенге**

"____" _____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2006 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2006г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	93 360,605	--	--	93 360,605
		Всего по главе	**93 360,605**	--	--	**93 360,605**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**93 360,605**	--	--	**93 360,605**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 260,368	--	--	1 260,368
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 260,368**	--	--	**1 260,368**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**94 620,973**	--	--	**94 620,973**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 040,831	--	--	1 040,831
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	946,210	946,210
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	378,484	378,484
		Всего по главе	**1 040,831**	--	**1 324,694**	**2 365,524**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**95 661,803**	--	**1 324,694**	**96 986,497**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	1 913,236	--	26,494	1 939,730
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	97 575,039	--	**1 351,187**	**98 926,227**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,329	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2006г.	129 680,375	--	1 795,772	131 476,147
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	2 629,523	2 629,523
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**129 680,375**	--	**4 425,295**	**134 105,670**
11	Решения Правительства	НДС (15%)	--	--	20 115,850	20 115,850
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**129 680,375**	--	**24 541,145**	**154 221,520**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № _____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2006 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	93360,605 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	148877 чел.-ч
Сметная заработная плата	16502,022 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-195-1 2**	**Вырубка деревьев**	**15**	**2734,35**	**2515,56**	**41015**	**37733**	**6086**	**1,52**	**23**
		дерево		**218,79**	**360,84**	**3282**	**5413**	**70**	**1,18**	**18**
2	**Е0101-197-8**	**Корчевка пней**	**15**	**1336,82**	**1336,82**	**20052**	**20052**	**1198**	**--**	**--**
		пень		**--**	**114,11**	**--**	**1712**	**70**	**0,37**	**6**
3	**Е0101-202-1**	**Вывозка пней**	**15**	**313,61**	**273,46**	**4704**	**4102**	**934**	**0,28**	**4**
		пень		**40,15**	**48,81**	**602**	**732**	**70**	**0,16**	**2**
4	**Е0101-193-1 3**	**Разделка древесины , полученной от валки**	**15**	**1167,42**	**167,52**	**17511**	**2513**	**10821**	**6,49**	**97**
		дерево		**999,90**	**30,69**	**14999**	**460**	**70**	**0,18**	**3**
5	**Е0101-192-3**	**Перевозка древесины**	**60**	**4382,43**	**3719,13**	**262946**	**223148**	**56798**	**4,61**	**277**
		хвост		**663,30**	**689,04**	**39798**	**41342**	**70**	**2,64**	**158**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
6	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья	0,5	805662,50	805662,50	402831	402831	29453	--	--
		га		--	84150,00	--	42075	70	275,00	138
7	Е0107-24-1 К=0,5 К=0,6	Демонтаж железобетонных оград из панелей	112	7627,26	6365,45	854254	712931	321184	7,59	850
		м		1232,55	815,82	138046	91371	140	3,06	342
8	Е0106-47-7	Приготовление растворов вручную	0,48	11418,22	3935,87	5481	1889	2281	23,21	11
		м3		3316,50	1208,68	1592	580	105	6,13	3
		Временный забор из (по указанию КСК около существующего жилого дома)								
9	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в грунтах 2 группы	1,2	4430,25	--	5316	--	6007	30,80	37
		м3		4430,25	--	5316	--	113	--	--
10	Е0106-3-1	Бетонирование стоек забора	0,52	20517,17	5994,84	10669	3117	4226	43,34	23
		м3		6756,75	984,06	3514	512	105	3,86	2
11	Е0109-17-1	Установка стоек забора из труб	0,12	73830,08	55673,80	8860	6681	2610	102,85	12
		т		17374,50	6788,43	2085	815	90	25,74	3
12	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,12	163246,71	97665,81	19590	11720	7030	327,80	39
		т		65092,50	--	7811	--	90	--	--
13	С12021-97	Стойки забора из труб	0,12	105100,00	--	12612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	19,2	4767,69	3120,78	91540	59919	33024	10,34	199
		м2		1584,00	327,14	30413	6281	90	1,13	22
15	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	20	1190,00	--	23800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж металлического ограждения								
16	Е0109-43-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж металлического забора из профилированного стального листа (23 секции разм. 2,6х1,6м)	12,2	3166,40	2184,54	38630	26651	12950	6,20	76
		м2		950,40	229,00	11595	2794	90	0,79	10
17	Е0109-34-5 К=0,5 К=0,6	Демонтаж стоек забора из труб	0,1	61212,85	39026,86	6121	3903	2079	114,18	11
		т		19899,00	3197,89	1990	320	90	12,01	1
18	Е0109-29-1 К=0,5 К=0,6	Демонтаж вспомогательных конструкций из арматуры	0,05	127279,58	92417,78	6364	4621	2035	190,74	10
		т		33264,00	11957,10	1663	598	90	42,04	2
19	Е0169-14-1 К=0,5 К=0,6	Демонтаж деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	4,8	424,45	97,66	2037	469	786	1,23	6
				175,56	6,39	843	31	90	0,08	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2								
20	Е0109-36-3 К=0,5 К=0,6	Демонтаж металлических перил	4,8	618,28	67,03	2968	322	2363	3,15	15
		м2		534,60	12,47	2566	60	90	0,06	--
		Металлическое ограждение из профнастила (для устройства выноса водопровода)								
21	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в грунтах 2 группы	0,8	4430,25	--	3544	--	4005	30,80	25
		м3		4430,25	--	3544	--	113	--	--
22	Е0106-3-1	Бетонирование стоек забора	0,34	20517,17	5994,84	6976	2038	2763	43,34	15
		м3		6756,75	984,06	2297	335	105	3,86	1
23	Е0109-17-1	Установка стоек забора из труб	0,08	73830,08	55673,80	5906	4454	1740	102,85	8
		т		17374,50	6788,43	1390	543	90	25,74	2
24	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,08	163246,71	97665,81	13060	7813	4687	327,80	26
		т		65092,50	--	5207	--	90	--	--
25	С12021-97	Стойки забора из труб	0,08	105100,00	--	8408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	12,2	4767,69	3120,78	58166	38073	20984	10,34	126
		м2		1584,00	327,14	19325	3991	90	1,13	14
27	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	12,7	1190,00	--	15113	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0169-14-1	Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	4,8	734,58	139,51	3526	670	1303	2,05	10
		м2		292,60	9,13	1404	44	90	0,12	1
29	Е0109-36-3	Монтаж металлических перил	4,8	1020,05	95,76	4896	460	3926	5,26	25
		м2		891,00	17,82	4277	86	90	0,09	--
30	Е0106-46-5	Приготовление бетона вручную М-100	0,16	16071,59	4180,22	2571	669	891	29,37	5
		м3		4158,00	1145,21	665	183	105	6,13	1
		Обустройство бытового городка (контейнер-склад)								
31	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса стеллажей из брусьев	0,94	67274,38	7093,23	63238	6668	44753	247,50	233
		м3		38362,50	1311,75	36061	1233	120	6,38	6
32	Е0110-55-1	Устройство настилов стеллажей	46,8	1477,22	665,87	69134	31163	27231	2,56	120
		м2		361,35	123,53	16911	5781	120	0,60	28
33	Е0162-9-5	Масляная окраска стеллажей и настилов	46,8	1991,25	2,09	93190	98	86016	11,68	547
				1944,58	0,33	91006	15	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2								
34	Е0113-26-5	Окраска металлических поверхностей контейнера	131,2	91,97	1,10	12066	144	5429	0,23	31
		м2		45,76	0,22	6004	29	90	--	--
				Будка охраны (1шт)						
35	Е0110-5-1	Изготовление каркаса будки из брусьев	0,05	67274,38	7093,23	3364	355	2380	247,50	12
		м3		38362,50	1311,75	1918	66	120	6,38	--
36	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	7,5	1176,00	103,74	8820	778	5921	3,99	30
		м2		638,55	19,36	4789	145	120	0,09	1
37	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	1,3	1495,35	122,68	1944	159	1480	5,79	8
		м2		925,65	22,77	1203	30	120	0,11	--
38	Е0112-10-1	Устройство покрытий кровли будки из листовой оцинкованной стали	1,3	2274,66	27,73	2957	36	2616	10,69	14
		м2		1685,53	5,17	2191	7	119	0,03	--
39	Е0111-33-2	Устройство покрытий пола будки	1,1	3093,23	247,42	3403	272	1478	6,61	7
		м2		1046,98	45,54	1152	50	123	0,22	--
40	Е0115-171-2	Окраска стен будки м	8	299,23	--	2394	--	1913	1,23	10
		м2		227,70	--	1822	--	105	--	--
41	Е0127-36-1	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит	4,32	19016,88	15301,24	82153	66101	30581	21,56	93
		м3		3489,75	1832,82	15076	7918	133	6,41	28
42	С143017-1	Плиты дорожные	4,32	12500,00	--	54000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0101-163-8	Разработка грунта вручную для прокладки кабеля	14,4	4925,25	--	70924	--	80144	32,56	469
		м3		4925,25	--	70924	--	113	--	--
				Временный водопровод						
44	Е0124-1-2	Прокладка стальных трубопроводов	0,08	1907046,51	1042286,63	152564	83383	104109	4620,00	370
		км		814275,00	186771,75	65142	14942	130	970,20	78
45	Е0126-18-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов	80	1731,03	341,74	138483	27340	113265	7,70	616
		м		1353,88	61,93	108310	4954	100	0,31	25
46	С Прайслист	Стоимость изоляции трубопроводов	80	3500,00	--	280000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Временный забор из профнастила (северная сторона объекта)						
47	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в	2,4	4430,25	--	10633	--	12015	30,80	74

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		грунтах 2 группы		4430,25	--	10633	--	113	--	--
		м3								
48	Е0106-3-1	Бетонирование стоек забора	1,04	20517,17	5994,84	21338	6235	8453	43,34	45
				6756,75	984,06	7027	1023	105	3,86	4
		м3								
49	Е0109-17-1	Установка стоек забора из труб	0,24	73830,08	55673,80	17719	13362	5219	102,85	25
				17374,50	6788,43	4170	1629	90	25,74	6
		т								
50	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,24	163246,71	97665,81	39179	23440	14060	327,80	79
				65092,50	--	15622	--	90	--	--
		т								
51	С12021-97	Стойки забора из труб	0,24	105100,00	--	25224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	39	4767,69	3120,78	185940	121710	67081	10,34	403
				1584,00	327,14	61776	12758	90	1,13	44
		м2								
53	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	40,6	1190,00	--	48314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Временный забор из профнастила (западная сторона объекта)								
54	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в грунтах 2 группы	6,1	4430,25	--	27025	--	30538	30,80	188
				4430,25	--	27025	--	113	--	--
		м3								
55	Е0106-3-1	Бетонирование стоек забора	2,64	20517,17	5994,84	54165	15826	21458	43,34	114
				6756,75	984,06	17838	2598	105	3,86	10
		м3								
56	Е0109-17-1	Установка стоек забора из труб	0,61	73830,08	55673,80	45036	33961	13265	102,85	63
				17374,50	6788,43	10598	4141	90	25,74	16
		т								
57	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,61	163246,71	97665,81	99580	59576	35736	327,80	200
				65092,50	--	39706	--	90	--	--
		т								
58	С12021-97	Стойки забора из труб	0,61	105100,00	--	64111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	98	4767,69	3120,78	467233	305836	168563	10,34	1013
				1584,00	327,14	155232	32060	90	1,13	111
		м2								
60	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	101,9	1190,00	--	121261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Временный забор из профнастила (на время шурфовки)								
61	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в	3,3	4430,25	--	14620	--	16520	30,80	102

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		грунтах 2 гр. ппы		4430,25	--	14620	--	113	--	--
		м3								
62	Е0106-3-1	Бетонирование стоек забора	1,43	20517,17	5994,84	29340	8573	11623	43,34	62
				6756,75	984,06	9662	1407	105	3,86	6
		м3								
63	Е0109-17-1	Установка стоек забора из труб	0,33	73830,08	55673,80	24364	18372	7176	102,85	34
				17374,50	6788,43	5734	2240	90	25,74	8
		т								
64	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,33	163246,71	97665,81	53871	32230	19332	327,80	108
				65092,50	--	21481	--	90	--	--
		т								
65	С12021-97	Стойки забора из труб	0,33	105100,00	--	34683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
66	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	30	4767,69	3120,78	143031	93623	51601	10,34	310
				1584,00	327,14	47520	9814	90	1,13	34
		м2								
67	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	31,2	1190,00	--	37128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				Временный забор из профнастила (для проезда автотранспорта через стройплощадку)						
68	Е0101-165-2	Копание ям вручную для стоек и столбов забора в грунтах 2 группы	13,2	4430,25	--	58479	--	66082	30,80	407
				4430,25	--	58479	--	113	--	--
		м3								
69	Е0110-56-1	Установка деревянных стоек	20	30650,39	19591,64	613008	391833	342442	63,14	1263
				11038,50	3229,93	220770	64599	120	12,21	244
		шт								
70	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций забора из профилированного стального листа	120	4767,69	3120,78	572122	374493	206403	10,34	1241
				1584,00	327,14	190080	39257	90	1,13	136
		м2								
71	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	124,8	1190,00	--	148512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
72	Е0110-35-1	Устройство ограждения деревьев из деревянных коробов	13	1846,26	534,33	24001	6946	18768	7,45	97
				1103,85	99,22	14350	1290	120	0,48	6
		шт								
73	С Прайслист	Стоимость деревянных коробов	13	17190,00	--	223470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки под фундамент башенного крана	2,2	24392,38	--	53663	--	16877	40,26	89
				6237,00	--	13721	--	123	--	--
		м3								
75	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских под башенный кран	39,41	25385,46	4401,82	1000441	173476	157731	19,69	776
				2994,75	816,97	118023	32197	105	3,99	157

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м.?								
76	Е0106-57-1	Установка арматуры	2,2	52825,56	7043,31	116216	15495	107359	284,90	627
		1т		45614,25	861,30	100351	1895	105	3,30	7
77	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,6	85000,00	--	51000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,6	84966,00	--	135946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	40	11362,93	9110,68	454517	364427	145904	15,62	625
		м2		2252,25	1221,66	90090	48866	105	4,95	198
80	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2	16961,55	9145,17	33923	18290	13454	32,56	65
		т		7474,50	--	14949	--	90	--	--
81	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	40	811,20	210,60	32448	8424	28326	2,67	107
		м2		537,13	38,61	21485	1544	123	0,19	8
				Земляные работы						
82	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7060,9	1000,34	979,83	7063287	6918494	962766	0,14	1002
		м3		20,46	120,11	144466	848076	97	0,41	2899
83	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	12710	30,00	--	381300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е010333-А16 -2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 2	12710	3674,21	3674,21	46699235	46699235	4006955	--	--
		т		--	315,26	--	4006955	100	6,62	84146
85	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7060,9	79,87	74,55	563960	526417	120544	0,04	258
		м3		5,28	12,32	37282	86990	97	0,04	288
86	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	12710	22,90	--	291059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в котлованах	685,6	2045,09	1250,05	1402116	857037	628891	5,29	3628
		м3		794,53	151,13	544730	103612	97	0,52	355
88	Е0101-168-2	Доработка грунта 2 группы в котлованах глубиной более 3 м вручную	846,2	8754,66	4472,91	7408195	3784978	6044742	27,17	22991
		м3		4281,75	2039,84	3623217	1726113	113	8,80	7447

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
89	Е01'1-1-2	Уплотнение грунта	4740	221,60	58,65	1050365	277996	737520	0,75	3551
				115,61	10,89	547991	51619	123	0,05	250
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			72939159	62943560			44032
			Тенге			6915360	7316129			97276
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70856021				
		Материалы -	Тенге			89917				
		Всего заработная плата -	Тенге				13458913,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1084544				
		Местные материалы -	Тенге			1064981				
		Накладные расходы -	Тенге			14441565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2166235,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5117855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90415442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144031
		Сметная заработная плата -	Тенге				15625148,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2083137				
		Материалы -	Тенге			23399				
		Всего заработная плата -	Тенге				772576,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145038				
		Накладные расходы -	Тенге			695319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166707				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2945163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846
		Сметная заработная плата -	Тенге				876874,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			93360605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148877
		Сметная заработная плата -	Тенге				16502022,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **153 597,700 тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85 тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **18 862,875 тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	88 473,043	--	--	88 473,043
		Всего по главе	**88 473,043**	--	--	**88 473,043**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**88 473,043**	--	--	**88 473,043**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 194,386	--	--	1 194,386
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 194,386**	--	--	**1 194,386**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**89 667,429**	--	--	**89 667,429**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	986,342	--	--	986,342
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	896,674	896,674
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	358,670	358,670
		Всего по главе	**986,342**	--	**1 255,344**	**2 241,686**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**90 653,770**	--	**1 255,344**	**91 909,114**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	1 813,075	--	25,107	1 838,182
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**92 466,846**	--	**1 280,451**	**93 747,297**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	130 288,768	--	1 804,197	132 092,965
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	2 641,859	2 641,859
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**130 288,768**	--	**4 446,056**	**134 734,824**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	18 862,875	18 862,875
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**130 288,768**	--	**23 308,931**	**153 597,700**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: _____

ТОО "ТЕНГИЗ СТРОЙ" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Город Алматы

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № ____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2007 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	88473,043 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	121433 чел.-ч
Сметная заработная плата	21313,339 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-168-2	**Доработка грунта 3 группы вручную**	87,4	7009,37	3622,90	612619	316641	493791	21,49	1878
		м3		3386,48	1613,33	295978	141005	113	6,96	608
2	E0111-2-9	**Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту В-5, толщ.100мм**	32,2	23088,28	--	743443	--	195372	31,84	1025
		м3		4932,90	--	158839	--	123	--	--
		Изготовление металлического ящика под металлолом разм. 2,0х2,5х0,65(1шт)								
3	E0109-62-8	**Изготовление м/к ящика**	0,378	270760,86	96758,63	102348	36575	60667	957,00	362
		т		172260,00	6067,12	65114	2293	90	22,19	8
4	E0109-24-4	**Монтаж м/к ящика**	0,378	259748,19	172474,11	98185	65195	35848	537,66	203
		т		86521,50	18852,03	32705	7126	90	65,95	25
5	C12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,378	147100,00	--	55604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	0,378	13806,88	7553,35	5219	2855	2011	25,75	10
		т		5911,65	--	2235	--	90	--	--
7	E0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	28	247,45	2,79	6929	78	3015	0,64	18
		м2		119,02	0,61	3332	17	90	--	--
8	E0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	28	159,11	0,90	4455	25	601	0,12	3
		м2		23,66	0,17	663	5	90	--	--
9	E0111-2-4	Подсыпка щебенем проезжей части с ападной стороны стройплощадки	24,15	5915,70	--	142864	--	137226	28,19	681
		м3		4619,70	--	111566	--	123	--	--
10	E0106-1-16	Устройство въезда перед воротами из В7,5 с армированием	7	22714,88	3607,02	159004	25249	22158	15,57	109
		м3		2368,58	646,15	16580	4523	105	3,16	22
11	E0106-11-10	Армирование бетонного въезда	0,05	25468,01	6003,26	1273	300	920	100,92	5
		1т		16443,00	1076,63	822	54	105	5,22	--
12	C11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	40,6	295,00	--	11977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,05	13806,88	7553,35	690	378	266	25,75	1
		т		5911,65	--	296	--	90	--	--
14	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	78,2	821,30	805,07	64226	62957	8433	0,11	9
		м3		16,18	95,00	1265	7429	97	0,32	25
15	C01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	140,8	30,00	--	4224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	E010333-A16 -2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 2	140,8	3023,63	3023,63	425727	425727	35107	--	--
		т		--	249,34	--	35107	100	5,24	737
17	C01031-A7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	140,8	22,90	--	3224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	E0101-166-3	Обратная засыпка вручную траншей приямка башенного крана гравелистым грунтом	78,2	1454,47	--	113739	--	128525	10,53	823
		м3		1454,47	--	113739	--	113	--	--
19	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	78,2	306,45	130,11	23965	10174	13377	1,12	88
		м3		176,35	--	13790	--	97	--	--
20	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	242	1255,20	451,51	303759	109265	126970	2,29	554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		биту ом		346,52	80,04	83858	1 370	123	0,39	95
		м2								
21	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит ростверка железобетонных плоских	608,2	22803,55	3607,02	13869121	2193788	1925233	15,57	9471
				2368,58	646,15	1440567	392988	105	3,16	1920
		м3								
22	Е0106-57-1	Установка арматуры	45,82	42031,89	5787,17	1925901	265168	1768461	225,33	10325
				36076,73	681,21	1653036	31213	105	2,61	120
		1т								
23	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	9,52	85000,00	--	809200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	36,3	84966,00	--	3084266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	1778	9263,40	7482,07	16470320	13303124	5129396	12,35	21965
				1781,33	966,22	3167196	1717943	105	3,92	6961
		м2								
26	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	45,82	13806,88	7553,35	632631	346094	243785	25,75	1180
				5911,65	--	270872	--	90	--	--
		т								
27	Е0169-17-3	Разогрев готовых битумных материалов	7,9	19281,38	--	152323	--	137091	127,89	1010
				19281,38	--	152323	--	90	--	--
		т								
28	Е0169-17-2	Приготовление битумных мастик вручную	7,9	24781,95	--	195777	--	176200	164,43	1299
				24781,95	--	195777	--	90	--	--
		т								
29	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1778	660,88	172,59	1175045	306867	995841	2,11	3759
				424,82	30,54	755332	54295	123	0,15	266
		м2								
30	Е0146-60-2	Разборка здания	55,06	8356,50	3419,69	460109	188288	304524	32,30	1779
				4936,82	593,95	271821	32703	100	2,80	154
		м2								
31	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	250	27,10	--	6775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	С010332-А23 -1	Перевозка строительного мусора от разборки здания	250	376,43	--	94107	--	64467	5,42	1354
				257,87	--	64467	--	100	--	--
		т								
33	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	250	38,60	--	9650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвала	210	33081,93	5668,24	6947206	1190331	2036770	51,50	10816
				8221,50	1015,55	1726515	213266	105	4,96	1042
		м3								
35	Е0106-57-1	Установка арматуры	26,3	42031,89	5787,17	1105575	152221	1015195	225,33	5927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		36076,73	681,21	9489?5	17918	105	2,61	?)
36	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,71	84966,00	--	230035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	2,73	84966,00	--	231805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,5	84966,00	--	637021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	13,33	84966,00	--	1132481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	624,78	9263,40	7482,07	5787585	4674649	1802443	12,35	7719
		м2		1781,33	966,22	1112936	603676	105	3,92	2446
41	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	26,3	13806,88	7553,35	363166	198677	139946	25,75	677
		т		5911,65	--	155496	--	90	--	--
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	91,6	26014,50	4422,88	2382928	405136	1149365	70,12	6423
		м3		11157,75	792,40	1022050	72584	105	3,87	354
43	Е0106-57-1	Установка арматуры	12,47	42031,89	5787,17	524138	72166	481290	225,33	2810
		1т		36076,73	681,21	449877	8495	105	2,61	33
44	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	468	3165,46	2274,24	1481436	1064343	475186	4,87	2280
		м2		645,98	321,03	302316	150242	105	1,31	611
45	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,05	84966,00	--	174180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,21	84966,00	--	102809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	6,51	84966,00	--	553129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	2,7	84966,00	--	229408	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетки: сталь периодического пр филя класса А-III, d 16 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,47	13806,88	7553,35	172172	94190	66346	25,75	321
				5911,65	--	73718	--	90	--	--
		т								
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,78	293654,86	5583,98	229051	4356	236487	1722,60	1344
				287752,50	998,32	224447	779	105	4,87	4
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**64052823**	**25514818**			**96228**
			Тенге			**14888463**	**3513029**			**15500**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			62622809				
		Всего заработная плата -	Тенге			1003738				
		Стоимость материалов **и конструкций -**	Тенге				17791638,00			
		Местные материалы -	Тенге			7196311				
		Транспортные расходы -	Тенге			15310365				
		Накладные расходы -	Тенге			94107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			18863443				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9432
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2829516,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4889175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			86375427				
		Сметная заработная плата -	Тенге							118371
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				20621154,00			
		Материалы -	Тенге			1430014				
		Всего заработная плата -	Тенге			30010				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				609855,00			
		Накладные расходы -	Тенге			55604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			548869				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							274
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				82330,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2097616				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3062
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				692185,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			88 473 043				
		Сметная заработная плата -	Тенге							121433
							21313339,00			

Составил: _____

Проверил: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**186 181,469**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**22 864,391**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	107 241,457	--	--	107 241,457
		Всего по главе	**107 241,457**	--	--	**107 241,457**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**107 241,457**	--	--	**107 241,457**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 447,760	--	--	1 447,760
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 447,760**	--	--	**1 447,760**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**108 689,216**	--	--	**108 689,216**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 195,581	--	--	1 195,581
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 086,892	1 086,892
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	434,757	434,757
		Всего по главе	**1 195,581**	--	**1 521,649**	**2 717,230**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**109 884,798**	--	**1 521,649**	**111 406,447**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	2 197,696	--	30,433	2 228,129
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**112 082,493**	--	**1 552,082**	**113 634,575**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	157 927,849	--	2 186,934	160 114,783
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	3 202,296	3 202,296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**157 927,849**	--	**5 389,229**	**163 317,078**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	22 864,391	22 864,391
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**157 927,849**	--	**28 253,620**	**186 181,469**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Наименование стройки - Капитальное строительство

Форма 2в

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № ____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2007 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	107241,457 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	79262 чел.-ч
Сметная заработная плата	12671,514 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-168-2	Доработка грунта 3 группы вручную	92,6	1647,62	869,12	152570	80481	120269	4,94	457
		м3		778,50	370,88	72089	34343	113	1,60	148
2	E0111-2-9	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту В-5, толщ.100мм	106	19031,07	--	2017293	--	147851	7,32	776
		м3		1134,00	--	120204	--	123	--	--
3	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1900	647,34	110,50	1229946	209950	229166	0,53	999
		м2		79,66	18,40	151354	34960	123	0,09	171
4	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит ростверка железобетонных плоских Фмп-1	1485,5	18166,43	882,64	26986231	1311161	1080987	3,58	5318
		м3		544,50	148,54	808855	220656	105	0,73	1078
5	E0106-57-1	Установка арматуры	111,8	9884,04	1422,54	1105044	159041	991964	51,80	5791
		1т		8293,50	156,60	927220	17508	105	0,60	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	23,23	85000,00	--	1974448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	88,57	84966,00	--	7525609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	4338,32	2247,12	1837,62	9748725	7972183	2877178	2,84	12321
		м2		409,50	222,12	1776542	963628	105	0,90	3904
9	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	111,8	3573,61	1872,73	399532	209373	136744	5,92	662
		т		1359,00	--	151937	--	90	--	--
10	Е0169-17-3	Разогрев готовых битумных материалов	19,28	4432,50	--	85441	--	76897	29,40	567
		т		4432,50	--	85441	--	90	--	--
11	Е0169-17-2	Приготовление битумных мастик вручную	19,28	5697,00	--	109815	--	98834	37,80	729
		т		5697,00	--	109815	--	90	--	--
12	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4338,32	203,37	42,24	882276	183251	558586	0,49	2108
		м2		97,66	7,02	423680	30455	123	0,03	149
13	Е0110-5-1	Устройство деревянной лестницы трапа (2шт)	0,53	30216,07	1422,42	16015	754	4588	45,00	24
		м3		6975,00	238,50	3697	126	120	1,16	1
14	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна сеткой Рабица	400	535,48	151,11	214192	60444	146850	2,44	976
		м2		362,26	16,22	144904	6488	97	0,07	30
15	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	250	99,80	18,20	24950	4550	11115	0,28	70
		м		46,00	0,80	11500	200	95	--	--
16	Е0109-48-3	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,393	32323,22	19999,82	12703	7860	4186	59,60	23
		т		11835,00	--	4651	--	90	--	--
17	С12021-83	Стоимость контура заземления	0,393	98210,00	--	38597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	960	647,34	110,50	621446	106080	115789	0,53	505
		м2		79,66	18,40	76474	17664	123	0,09	86
19	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит ростверка железобетонных плоских Фмп-2	755	18166,43	882,64	13715654	666393	549408	3,58	2703
		м3		544,50	148,54	411098	112148	105	0,73	548
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	57,02	9884,04	1422,54	563572	81111	505902	51,80	2954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		8293,50	156,60	472882	8929	105	0,60	34
21	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	11,85	85000,00	--	1006968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	45,17	84966,00	--	3838060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	2212,54	2247,12	1837,62	4971850	4065814	1467361	2,84	6284
		м2		409,50	222,12	906036	491450	105	0,90	1991
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	57,02	3573,61	1872,73	203762	106780	69739	5,92	338
		т		1359,00	--	77488	--	90	--	--
25	Е0169-17-3	Разогрев готовых битумных материалов	9,83	4432,50	--	43575	--	39217	29,40	289
		т		4432,50	--	43575	--	90	--	--
26	Е0169-17-2	Приготовление битумных мастик вручную	9,83	5697,00	--	56006	--	50405	37,80	372
		т		5697,00	--	56006	--	90	--	--
27	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2212,54	203,37	42,24	449961	93458	284879	0,49	1075
		м2		97,66	7,02	216077	15532	123	0,03	76
28	Е0109-62-8	Изготовление навеса переносного для ВДМ	0,469	65222,47	23880,24	30589	11200	17304	220,00	103
		т		39600,00	1394,74	18572	654	90	5,10	2
29	Е0109-24-4	Монтаж навеса	0,469	63064,50	42421,92	29577	19896	10225	123,60	58
		т		19890,00	4333,80	9328	2033	90	15,16	7
30	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,469	147100,00	--	68990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	0,469	3573,61	1872,73	1676	878	574	5,92	3
		т		1359,00	--	637	--	90	--	--
32	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	12	153,69	0,68	1844	8	297	0,15	2
		м2		27,36	0,14	328	2	90	--	--
33	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	12	140,21	0,22	1682	3	59	0,03	--
		м2		5,44	0,04	65	--	90	--	--
34	Е0101-173-2	Защита котлована от талых и дождевых вод	2,3	1175,04	1175,04	2707	2707	992	--	--
				--	443,70	--	1022	97	2,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	Е0101-171-2	Изготовление и установка деревянных щитов в котловане для укрепления откосов	1900	201,97	30,76	383737	58444	146168	0,40	768
		м2		63,00	5,08	119700	9652	113	0,02	46
36	Е0115-74-10	Торкретирование	273	4238,58	63,06	1157132	17215	1022085	18,80	5132
		м2		3555,00	10,62	970515	2899	105	0,05	14
37	Е0109-62-8	Изготовление закладных деталей (8шт)	0,06	65222,47	23880,24	3913	1433	2214	220,00	13
		т		39600,00	1394,74	2376	84	90	5,10	--
38	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06	147100,00	--	8826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	0,06	3573,61	1872,73	214	112	73	5,92	--
		т		1359,00	--	82	--	90	--	--
40	Е0109-62-4	Изготовление угловых элементов опалубки для лифтовых шахт	0,451	75488,17	39619,03	34045	17868	15269	190,00	86
		т		34200,00	3418,34	15424	1542	90	12,84	6
41	Е0109-30-1	Монтаж угловых элементов опалубки для лифтовых шахт	0,451	42755,31	27842,68	19283	12557	6005	71,80	32
		т		12150,00	2644,74	5480	1193	90	9,46	4
42	С12021-41	Стоимость угловых элементов опалубки для лифтовых шахт	0,451	147100,00	--	66342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	5989,06	201,66	197,89	1207735	1185178	148476	0,03	155
		м3		3,72	21,84	22279	130789	97	0,07	447
44	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	10780	30,00	--	323400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е010333-А16 -2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 2	10780	745,16	745,16	8032825	8032825	617910	--	--
		т		--	57,32	--	617910	100	1,20	12976
46	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	10780	22,90	--	246862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			89615621	24679007			51693
			Тенге			8216312	2721867			21792
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24950				
	Материалы -		Тенге			8900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				11700,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1667,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2164				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13367,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88672621				
	Материалы -		Тенге			1956058				
	Всего заработная плата -		Тенге				10634998,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14345085				
	Местные материалы -		Тенге			39595879				
		Накладные расходы -	Тенге			11282118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5641
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1692318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5997284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105952023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77717
		Сметная заработная плата -	Тенге				12327316,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			918050				
	Материалы -		Тенге			61362				
	Всего заработная плата -		Тенге				291481,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182755				
		Накладные расходы -	Тенге			262333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39350,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1251206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1469
		Сметная заработная плата -	Тенге				330831,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107241457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79262
		Сметная заработная плата -	Тенге				12671514,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **254 826,984 тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85 тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **31 294,542 тыс.тенге**

"____" _____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	146 781,616	--	--	146 781,616
		Всего по главе	**146 781,616**	--	--	**146 781,616**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**146 781,616**	--	--	**146 781,616**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 981,552	--	--	1 981,552
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 981,552**	--	--	**1 981,552**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**148 763,168**	--	--	**148 763,168**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 636,395	--	--	1 636,395
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 487,632	1 487,632
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	595,053	595,053
		Всего по главе	**1 636,395**	**--**	**2 082,684**	**3 719,079**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**150 399,563**	**--**	**2 082,684**	**152 482,247**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	3 007,991	--	41,654	3 049,645
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**153 407,554**	**--**	**2 124,338**	**155 531,892**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	216 156,192	--	2 993,261	219 149,453
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	4 382,989	4 382,989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**216 156,192**	**--**	**7 376,250**	**223 532,442**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	31 294,542	31 294,542
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**216 156,192**	**--**	**38 670,792**	**254 826,984**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № ____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2007 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	146781,616 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	294103 чел.-ч
Сметная заработная плата	51745,469 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,5	2682,00	--	20115	--	22730	19,44	146
		м3		2682,00	--	20115	--	113	--	--
2	Е0107-24-8 К=0,5 К=0,6	**Демонтаж ограждения вокруг ТП**	48	8721,09	4333,16	418612	207992	332602	24,12	1158
		м		4131,00	818,44	198288	39285	140	2,96	142
3	Е0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен подземной части с отм.-6.200 до - в -2.900 осях 1-7**	364,45	47588,49	8534,99	17343624	3110576	8125897	118,40	43151
		м3		18900,00	2334,60	6888105	850844	105	11,40	4155
4	Е0106-57-1	**Установка арматуры**	45,64	91473,43	8370,43	4174847	382026	4049457	518,00	23642
		1т		82935,00	1566,00	3785153	71472	105	6,00	274
5	С12041-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	2,71	85880,00	--	232735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4,73	99370,00	--	470020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,07	85600,00	--	1118792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	25,13	81930,00	--	2058901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	1084	14999,51	10904,51	16259471	11820491	7189099	28,40	30786
		м2		4095,00	2221,20	4438980	2407781	105	9,00	9756
10	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	45,64	23997,80	10065,92	1095260	459409	558223	59,20	2702
		т		13590,00	--	620248	--	90	--	--
11	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий подземной части на отм -2.900 в осях 1-7	180,81	39718,33	6659,74	7181472	1204148	5215497	161,20	29147
		м3		25650,00	1821,60	4637777	329364	105	8,90	1608
12	Е0106-57-1	Установка арматуры	24,62	91473,43	8370,43	2251690	206045	2184061	518,00	12751
		1т		82935,00	1566,00	2041510	38548	105	6,00	148
13	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	923,83	5071,18	3340,93	4684918	3086458	2156362	11,20	10347
		м2		1485,00	738,00	1371891	681788	105	3,00	2771
14	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,05	89830,00	--	363515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,39	85880,00	--	205128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	12,85	77820,00	--	1000045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,33	85600,00	--	456231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	24,62	23997,80	10065,92	590725	247781	301076	59,20	1457
				13590,00	--	334528	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
19	E0106-11-7	Установка закладных деталей	1,54	670224,43	8406,05	1031958	12943	1073161	3960,00	6097
				661500,00	2295,00	1018525	3534	105	11,20	17
		1т								
20	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-6.200 до - в -2.900 осях 8-11,А-Г	182,22	47578,33	8534,99	8669723	1555245	4062837	118,40	21575
				18900,00	2334,60	3443958	425411	105	11,40	2078
		м3								
21	E0106-57-1	Установка арматуры	22,82	91473,43	8370,43	2087424	191013	2024728	518,00	11821
				82935,00	1566,00	1892577	35736	105	6,00	137
		1т								
22	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,35	85880,00	--	116367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	2,37	99370,00	--	235010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,54	85600,00	--	559396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
25	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	12,56	81930,00	--	1029450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	542	14999,51	10904,51	8129736	5910246	3594550	28,40	15393
				4095,00	2221,20	2219490	1203891	105	9,00	4878
		м2								
27	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	22,82	23997,80	10065,92	547630	229704	279111	59,20	1351
				13590,00	--	310124	--	90	--	--
		т								
28	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий подземной части на отм -2.900 в осях 8-11,А-Г	88,02	39718,33	6659,74	3496008	586191	2538953	161,20	14189
				25650,00	1821,60	2257713	160337	105	8,90	783
		м3								
29	E0106-57-1	Установка арматуры	11,99	91473,43	8370,43	1096573	100344	1063638	518,00	6210
				82935,00	1566,00	994215	18773	105	6,00	72
		1т								
30	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	449,91	5071,18	3340,93	2281555	1503105	1050148	11,20	5039
				1485,00	738,00	668111	332031	105	3,00	1350
		м2								
31	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,97	89830,00	--	177032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		т								
32	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,16	85880,00	--	99897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	6,26	77820,00	--	487022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,6	85600,00	--	222184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	11,99	23997,80	10065,92	287683	120669	146624	59,20	710
		т		13590,00	--	162915	--	90	--	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,7498	670224,43	8406,05	502564	6303	522630	3960,00	2969
		1т		661500,00	2295,00	496022	1721	105	11,20	8
37	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки под плиту фундамента Фмп-2	8	30515,38	--	244123	--	111586	73,20	586
		м3		11340,00	--	90720	--	123	--	--
38	Е0111-1-2	Заполнение фундамента ТП	20,77	329,90	72,37	6852	1503	5876	1,36	28
		м2		210,20	19,80	4366	411	123	0,10	2
39	Е0106-46-5	Приготовление бетона и раствора вручную	2,17	20716,15	5422,78	44954	11767	21970	53,40	116
		м3		7560,00	2082,20	16405	4518	105	11,15	24
40	Е0109-62-4	Изготовление уголков крепления опалубки лифтовой шахты (12шт)	0,312	572431,26	228762,12	178599	71374	105632	1900,00	593
		т		342000,00	34183,40	106704	10665	90	128,40	40
41	С12021-41	Стоимость секций угловых для опалубки лифтовой шахты	0,312	147100,00	--	45895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Изготовление металлического бункера для мусора(1шт)						
42	Е0109-62-8	Изготовление м/к бункера	0,126	532549,18	134806,95	67101	16986	46488	2200,00	277
		т		396000,00	13947,40	49896	1757	90	51,00	6
43	Е0109-24-4	Монтаж м/к бункера	0,126	447714,22	248061,64	56412	31256	27470	1236,00	156
		т		198900,00	43338,00	25061	5461	90	151,60	19
44	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,126	147100,00	--	18535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м/к	0,126	23997,80	10065,92	3024	1268	1541	59,20	7
				13590,00	--	1712	--	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
46	Е0113-16-3	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой**	14	403,55	4,30	5650	60	3465	1,47	21
				273,60	1,40	3830	20	90	0,01	--
		м2								
47	Е0113-26-4	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей**	14	190,32	1,37	2664	19	690	0,27	4
				54,40	0,40	762	6	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**91657120**	**31074922**			**242426**
			Тенге			**38099700**	**6623354**			**28270**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88766257				
		Материалы -	Тенге			2014928				
		Всего заработная плата -	Тенге				43093982,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8831725				
		Местные материалы -	Тенге			11534618				
		Накладные расходы -	Тенге			45349938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6802491,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8046972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142163167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286052
		Сметная заработная плата -	Тенге				49896472,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2890863				
		Материалы -	Тенге			36797				
		Всего заработная плата -	Тенге				1629072,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64430				
		Накладные расходы -	Тенге			1466165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219925,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261422				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4618449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8052
		Сметная заработная плата -	Тенге				1848997,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			146781616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294103
		Сметная заработная плата -	Тенге				51745469,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**264 978,980**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**32 541,278**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	152 629,217	--	--	152 629,217
		Всего по главе	**152 629,217**	--	--	**152 629,217**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**152 629,217**	--	--	**152 629,217**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	2 060,494	--	--	2 060,494
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**2 060,494**	--	--	**2 060,494**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**154 689,711**	--	--	**154 689,711**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 701,587	--	--	1 701,587
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 546,897	1 546,897
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	618,759	618,759
		Всего по главе	**1 701,587**	--	**2 165,656**	**3 867,243**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**156 391,298**	--	**2 165,656**	**158 556,954**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	3 127,826	--	43,313	3 171,139
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**159 519,124**	--	**2 208,969**	**161 728,093**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	224 767,591	--	3 112,509	227 880,100
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	4 557,602	4 557,602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**224 767,591**	--	**7 670,111**	**232 437,702**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	32 541,278	32 541,278
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**224 767,591**	--	**40 211,389**	**264 978,980**

ЗАКАЗЧИК: _____

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТЕҢГИЗ СТРОЙ Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № _____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2007 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	152629,2 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	311091 чел.-ч
Сметная заработная плата	54462,03 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-2.900 до - в -0.100 осях 1-7/А-Г	310,45	45178,75	7601,15	14025744	2359777	6483387	110,70	34368
		м3		17671,50	2217,87	5486117	688537	105	10,83	3363
2	E0106-57-1	Установка арматуры	38,79	85107,65	7395,42	3301666	286898	3219263	484,33	18789
		1т		77544,23	1487,70	3008251	57714	105	5,70	221
3	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,3	85880,00	--	197825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	4,02	99370,00	--	399517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	11,11	85600,00	--	950973	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	21,36	81930,00 --	-- --	1750066 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	921,4	13477,96 3828,83	9649,14 2110,14	12418597 3527879	8890718 1944283	5745771 105	26,55 8,55	24467 7878
8	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	38,79	21787,94 12706,65	8739,41 --	845241 492942	339037 --	443648 90	55,35 --	2147 --
9	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-2.900 до -0.100 осях 8-11,А-Г м3	163,54	45415,99 17671,50	7601,15 2217,87	7427331 2889997	1243092 362710	3415343 105	110,70 10,83	18105 1771
10	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	20,54	85107,65 77544,23	7395,42 1487,70	1747941 1592603	151887 30554	1704316 105	484,33 5,70	9947 117
11	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,22	85880,00 --	-- --	104731 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	2,13	99370,00 --	-- --	211509 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	5,88	85600,00 --	-- --	503456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	11,31	81930,00 --	-- --	926505 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	487,8	13477,96 3828,83	9649,14 2110,14	6574551 1867701	4706850 1029326	3041879 105	26,55 8,55	12953 4171
16	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	20,54	21787,94 12706,65	8739,41 --	447481 260969	179490 --	234872 90	55,35 --	1137 --
17	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм -0.100 в осях 1-7/А-Г м3	173,93	37322,42 23982,75	5931,08 1730,52	6491488 4171320	1031593 300990	4695925 105	150,72 8,45	26215 1470
18	Е0106-57-1	Установка арматуры	23,63	85107,65 77544,23	7395,42 1487,70	2011191 1832459	174762 35156	1960996 105	484,33 5,70	11445 135

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1т								
19	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	886,88	4594,73	2961,01	4074971	2626055	1945859	10,47	9287
		м2		1388,48	701,10	1231409	621791	105	2,85	2528
20	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	3,88	89830,00	--	348974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	2,29	85880,00	--	196923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм	12,34	77820,00	--	960043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	5,12	85600,00	--	437982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	23,63	21787,94	8739,41	514874	206522	270245	55,35	1308
		т		12706,65	--	300273	--	90	--	--
25	E0106-11-7	Установка закладных деталей	1,48	626306,85	7485,97	925764	11065	963323	3702,60	5473
		1т		618502,50	2180,25	914228	3223	105	10,64	16
26	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм -0.100 в осях 1-7/А-Г	91,62	37322,42	5931,08	3419480	543405	2473642	150,72	13809
		м3		23982,75	1730,52	2197300	158550	105	8,45	774
27	E0106-57-1	Установка арматуры	12,43	85107,65	7395,42	1058108	91944	1031700	484,33	6021
		1т		77544,23	1487,70	964076	18496	105	5,70	71
28	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	466,6	4594,73	2961,01	2143884	1381595	1023737	10,47	4886
		м2		1388,48	701,10	647857	327130	105	2,85	1330
29	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	2,04	89830,00	--	183599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	1,21	85880,00	--	103603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм	6,49	77820,00	--	505088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
32	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,69	85600,00	--	230427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,43	21787,94	8739,41	270880	108653	142179	55,35	688
		т		12706,65	--	157977	--	90	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,7777	626306,85	7485,97	487054	5822	506814	3702,60	2879
		1т		618502,50	2180,25	480985	1695	105	10,64	8
35	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-6.200 до - в -2.900 осях 8-11,А-Г	24	45415,99	7601,15	1089984	182428	501212	110,70	2657
		м3		17671,50	2217,87	424116	53229	105	10,83	260
36	Е0106-57-1	Установка арматуры	3,01	85107,65	7395,42	256365	22277	249966	484,33	1459
		1т		77544,23	1487,70	233582	4481	105	5,70	17
37	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1789	85880,00	--	15360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,3122	99370,00	--	31021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8626	85600,00	--	73840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,66	81930,00	--	135887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	71,54	13477,96	9649,14	964268	690338	446142	26,55	1900
		м2		3828,83	2110,14	273929	150968	105	8,55	612
42	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	3,01	21787,94	8739,41	65630	26325	34448	55,35	167
		т		12706,65	--	38275	--	90	--	--
43	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-6.200 до - в -2.900 осях 8-11,А-Г	18	45415,99	7601,15	817488	136821	375909	110,70	1993
		м3		17671,50	2217,87	318087	39922	105	10,83	195
44	Е0106-57-1	Установка арматуры	2,24	85107,65	7395,42	190331	16539	185581	484,33	1083
		1т		77544,23	1487,70	173417	3327	105	5,70	13
45	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,1328	85880,00	--	11404	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,2318	99370,00 --	-- --	23031 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6404	85600,00 --	-- --	54821 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,23	81930,00 --	-- --	100886 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	53,12	13477,96 3828,83	9649,14 2110,14	715896 203372	512524 112082	331227 105	26,55 8,55	1410 454
50	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	2,24	21787,94 12706,65	8739,41 --	48726 28417	19544 --	25575 90	55,35 --	124 --
51	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-6.200 до - в -2.900 осях 8-11,А-Г м3	101,22	45415,99 17671,50	7601,15 2217,87	4597007 1788709	769388 224493	2113862 105	110,70 10,83	11205 1096
52	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	12,67	85107,65 77544,23	7395,42 1487,70	1077897 982105	93664 18842	1050995 105	484,33 5,70	6134 72
53	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,752	85880,00 --	-- --	64584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	1,31	99370,00 --	-- --	130431 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,63	85600,00 --	-- --	310465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	6,97	81930,00 --	-- --	571345 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	300,81	13477,96 3828,83	9649,14 2110,14	4054307 1151749	2902558 634751	1875825 105	26,55 8,55	7988 2572

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
58	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,67	21787,94	8739,41	275946	110685	144838	55,35	701
		т		12706,65	--	160931	--	90	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	774	996,72	94,00	771457	72756	662892	3,96	3068
		м2		698,45	27,36	540596	21177	118	0,13	103
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	648	2507,67	--	1624970	--	1836216	18,18	11778
		м3		2507,67	--	1624970	--	113	--	--
61	Е0101-134-2	Уплотнение грунта	648	529,58	150,54	343170	97547	238255	2,41	1563
		м3		379,05	--	245624	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			94613986	29992559			257157
			Тенге			40212221	6843428			29246
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92145207				
		Материалы -	Тенге			2236630				
		Всего заработная плата -	Тенге				45615865,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9534297				
		Местные материалы -	Тенге			12599541				
		Накладные расходы -	Тенге			48080037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24040
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7212006.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8413515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148638758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304171
		Сметная заработная плата -	Тенге				52827871,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2468779				
		Материалы -	Тенге			38738				
		Всего заработная плата -	Тенге				1439783,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1295805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194371,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225875				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3990459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6920
		Сметная заработная плата -	Тенге				1634154,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			152629217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311091
		Сметная заработная плата -	Тенге				54462025,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**315 224,167**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**38 711,740**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	181 570,695	--	--	181 570,695
		Всего по главе	**181 570,695**	--	--	**181 570,695**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	181 570,695	--	--	**181 570,695**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	2 451,204	--	--	2 451,204
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**2 451,204**	--	--	**2 451,204**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**184 021,899**	--	--	**184 021,899**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	2 024,241	--	--	2 024,241
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 840,219	1 840,219
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	736,088	736,088
		Всего по главе	**2 024,241**	--	**2 576,307**	**4 600,547**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**186 046,140**	--	**2 576,307**	**188 622,447**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	3 720,923	--	51,526	3 772,449
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**189 767,063**	--	**2 627,833**	**192 394,896**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	267 387,913	--	3 702,701	271 090,614
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	5 421,812	5 421,812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**267 387,913**	--	**9 124,513**	**276 512,427**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	38 711,740	38 711,740
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**267 387,913**	--	**47 836,253**	**315 224,167**

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № ___

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2007 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	181570,695 тыс.тенге
Нормативная трудоёмкость	381755 чел.-ч
Сметная заработная плата	63799,797 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен подвала с отм.-0.100 в осях 2-11/А-Г и отм + 3.100 оси 1-2/А-Г**	**478,48**	47802,07	8341,35	22872333	3991170	10691806	118,40	56652
				18900,00	2381,29	9043272	1139400	105	11,63	5565
		м3								
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	**59,54**	91241,01	8138,01	5432417	484531	5284636	518,00	30841
				82935,00	1597,32	4937884	95103	105	6,12	364
		1т								
3	C12041-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**3,46**	85880,00	--	296750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	C12041-21	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**6,11**	99370,00	--	607489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	17,01	85600,00	--	1456159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	32,69	81930,00	--	2678570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	1411,4	14707,37	10612,37	20757958	14978283	9426241	28,40	40084
		м2		4095,00	2265,62	5779675	3197697	105	9,18	12957
8	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	59,54	23607,65	9675,77	1405581	576088	728224	59,20	3525
		т		13590,00	--	809138	--	90	--	--
9	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +3.100 в осях 1-7/А-Г	184,74	40269,64	6508,65	7439413	1202408	5335926	161,20	29780
		м3		25650,00	1858,03	4738581	343253	105	9,07	1676
10	Е0106-57-1	Установка арматуры	24,99	91241,01	8138,01	2280068	203365	2218042	518,00	12945
		1т		82935,00	1597,32	2072505	39916	105	6,12	153
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	937,86	4985,05	3254,80	4675270	3052541	2203636	11,20	10504
		м2		1485,00	752,76	1392719	705982	105	3,06	2870
12	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,11	89830,00	--	369034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,42	85880,00	--	208242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	13,05	77820,00	--	1015228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	5,41	85600,00	--	463158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	24,99	23607,65	9675,77	589944	241793	305647	59,20	1479
		т		13590,00	--	339607	--	90	--	--
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1,56	670033,47	8215,09	1047327	12841	1089530	3960,00	6190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		661500,00	2340,90	1033988	3659	105	11,42	18
18	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +3.100 в осях 8-11/А-Г	93,96	40269,64	6508,65	3783735	611553	2713888	161,20	15146
		м3		25650,00	1858,03	2410074	174581	105	9,07	853
19	E0106-57-1	Установка арматуры	12,76	91241,01	8138,01	1164254	103843	1132582	518,00	6610
		1т		82935,00	1597,32	1058267	20382	105	6,12	78
20	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	478,87	4985,05	3254,80	2387201	1558633	1125181	11,20	5363
		м2		1485,00	752,76	711125	360476	105	3,06	1465
21	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,1	89830,00	--	188212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,24	85880,00	--	106199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	6,66	77820,00	--	518561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,76	85600,00	--	236667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,76	23607,65	9675,77	301238	123465	156070	59,20	755
		т		13590,00	--	173411	--	90	--	--
26	E0106-11-7	Установка закладных деталей	0,7992	670033,47	8215,09	535491	6566	557069	3960,00	3165
		1т		661500,00	2340,90	528671	1871	105	11,42	9
27	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки световых приямков ПРМ 1-5, оси А (1-2,5-9,10-11) и разрезов 1-1,2-2,8-8, оси 1	1,65	21637,46	1782,05	35702	2940	7664	27,00	45
		м3		3915,00	508,57	6460	839	105	2,48	4
28	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки подпорной стены оси 1/Б,Г	4,3	21637,46	1782,05	93041	7663	19972	27,00	116
		м3		3915,00	508,57	16835	2187	105	2,48	11
29	E0106-13-4	Устройство подпорной стены по оси 1/Б,Г	91,64	47282,43	8341,35	4332962	764402	2047728	118,40	10850
		м3		18900,00	2381,29	1731996	218221	105	11,63	1066
30	E0106-57-1	Установка арматуры	11,25	91241,01	8138,01	1026485	91555	998561	518,00	5828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		82935,00	1597,32	933040	17970	105	6,12	69
31	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,668	85880,00	--	57369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,17	99370,00	--	115860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	85600,00	--	275782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,19	81930,00	--	507519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	267,21	14707,37	10612,37	3929899	2835690	1784577	28,40	7589
		м2		4095,00	2265,62	1094209	605388	105	9,18	2453
36	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	11,25	23607,65	9675,77	265592	108855	137602	59,20	666
		т		13590,00	--	152891	--	90	--	--
37	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен световых приямков ПРМ 1-5 оси А (1-2,5-9,10-11)	16,5	59418,93	9731,48	980412	160569	547087	179,80	2967
		м3		28800,00	2777,87	475200	45835	105	13,57	224
38	Е0106-57-1	Установка арматуры	2,33	91241,01	8138,01	212376	18942	206599	518,00	1206
		1т		82935,00	1597,32	193043	3718	105	6,12	14
39	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1382	85880,00	--	11869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2412	99370,00	--	23971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6666	85600,00	--	57058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	1,28	81930,00	--	105004	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	55,28	14707,37	10612,37	813082	586694	369223	28,40	1570
				4095,00	2265,62	226388	125253	105	9,18	508
		м2								
44	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2,33	23607,65	9675,77	54950	22522	28469	59,20	138
				13590,00	--	31633	--	90	--	--
		т								
45	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм -2.900 в осях 8-11/А-Г	4,1	40269,64	6508,65	165106	26685	118422	161,20	661
				25650,00	1858,03	105165	7618	105	9,07	37
		м3								
46	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,4726	91241,01	8138,01	43121	3846	41947	518,00	245
				82935,00	1597,32	39195	755	105	6,12	3
		1т								
47	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	17,74	4985,05	3254,80	88415	57727	41673	11,20	199
				1485,00	752,76	26338	13351	105	3,06	54
		м2								
48	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0776	89830,00	--	6971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0458	85880,00	--	3933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2468	77820,00	--	19206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1024	85600,00	--	8765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
52	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,4726	23607,65	9675,77	11157	4573	5780	59,20	28
				13590,00	--	6423	--	90	--	--
		т								
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,0296	670033,47	8215,09	19833	243	20632	3960,00	117
				661500,00	2340,90	19580	69	105	11,42	--
		1т								
54	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм -2.900 в осях 1-11/А-Г	13,79	40269,64	6508,65	555318	89754	398303	161,20	2223
				25650,00	1858,03	353714	25622	105	9,07	125
		м3								
55	Е0106-57-1	Установка арматуры	1,89	91241,01	8138,01	172482	15384	167790	518,00	979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		82935,00	1597,32	156780	3020	105	6,12	12
56	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	70,94	4985,05	3254,80	353659	230909	166693	11,20	795
		м2		1485,00	752,76	105352	53404	105	3,06	217
57	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3104	89830,00	--	27883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1832	85880,00	--	15733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,9872	77820,00	--	76824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,4096	85600,00	--	35062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,89	23607,65	9675,77	44628	18291	23121	59,20	112
		т		13590,00	--	25691	--	90	--	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,1184	670033,47	8215,09	79332	973	82529	3960,00	469
		1т		661500,00	2340,90	78322	277	105	11,42	1
63	Е0115-61-1	Сплошное выравнивание стен в электрощитовой	131	2655,23	97,32	347835	12748	323887	13,00	1703
		м2		2340,00	14,69	306540	1924	105	1,03	135
64	Е0115-61-2	Сплошное выравнивание потолков в электрощитовой	76,5	2761,88	97,32	211284	7445	197815	13,60	1040
		м2		2448,00	14,69	187272	1124	105	1,03	79
65	Е0115-64-1	Шпаклевка (левкас) оштукатуренных поверхностей стен перед окраской в электрощитовой	131	1238,12	32,12	162194	4208	167148	7,40	969
		м2		1206,00	9,18	157986	1203	105	0,04	6
66	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	196,5	37,00	--	7271	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-64-2	Шпаклевка (левкас) оштукатуренных поверхностей потолков перед окраской в электрощитовой	76,5	1464,90	38,30	112065	2930	115477	9,00	689
		м2		1426,60	11,02	109135	843	105	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	114,75	37,00	--	4246	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-62-1	Изготовление металлоконструкций емкости для воды 19,4м3	2,02	746130,82	413483,84	1507184	835237	711706	1836,00	3709
		т		330480,00	60997,22	667570	123214	90	208,49	421
70	С12021-214	Стоимость емкости 19,3м3	2,08	121200,00	--	252338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1035	893,86	865,42	925143	895711	199422	0,20	204
		м3		28,40	170,24	29394	176196	97	0,58	602
72	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1860	30,00	--	55800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е010333-А16 -2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 2	1860	4138,50	4138,50	7697617	7697617	1087475	--	--
		т		--	584,66	--	1087475	100	12,28	22837
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	900	98,33	88,69	88497	79823	28327	0,07	60
		м3		9,60	22,85	8640	20563	97	0,08	68
75	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	1860	22,90	--	42594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0101-166-3	Обратная засыпка фундаментов грунтом	1035	3343,60	--	3460626	--	3910507	24,20	25047
		м3		3343,60	--	3460626	--	113	--	--
77	Е0101-134-2	Уплотнение грунта	1035	572,06	166,66	592086	172497	407001	2,58	2670
		м3		405,40	--	419589	--	97	--	--
78	Е0109-62-4	Изготовление проемообразователей (40шт)	1	565573,11	221903,97	565573	221904	339180	1900,00	1900
		т		342000,00	34867,07	342000	34867	90	130,97	131
79	С12021-41	Стоимость проемообразователей	1	147100,00	--	147100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			113622313	42125417			297831
			Тенге			46495921	8653257			55089
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108477028				
	Материалы -		Тенге			2478625				
	Всего заработная плата -		Тенге				52442733,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9493079				
		Местные материалы -	Тенге			12486682				
		Накладные расходы -	Тенге			55234996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27617
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8285249,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9822721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173534745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367673
		Сметная заработная плата -	Тенге				60727982,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5145286				
		Материалы -	Тенге			44757				
		Всего заработная плата -	Тенге				2706444,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			399438				
		Накладные расходы -	Тенге			2435800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365370,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454865				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8035951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14082
		Сметная заработная плата -	Тенге				3071814,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			181570695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381755
		Сметная заработная плата -	Тенге				63799797,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме 303 050,405 **тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм 85,85 **тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость 37 216,716 **тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	174 558,548	--	--	174 558,548
		Всего по главе	**174 558,548**	**--**	--	**174 558,548**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**174 558,548**	**--**	--	**174 558,548**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	2 356,540	--	--	2 356,540
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**2 356,540**	**--**	--	**2 356,540**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**176 915,088**	**--**	--	**176 915,088**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 946,066	--	--	1 946,066
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 769,151	1 769,151
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	707,660	707,660
		Всего по главе	**1 946,066**	--	**2 476,811**	**4 422,877**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**178 861,154**	--	**2 476,811**	**181 337,965**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	3 577,223	--	49,536	3 626,759
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**182 438,377**	--	**2 526,347**	**184 964,724**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	257 061,558	--	3 559,705	260 621,263
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	5 212,425	5 212,425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**257 061,558**	--	**8 772,130**	**265 833,689**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	37 216,716	37 216,716
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**257 061,558**	--	**45 988,847**	**303 050,405**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Наименование стройки - Капитальное строительство

Форма 2в

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ№ _____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2007 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен с отм.3.100 в осях 2-11/А-Г**	396,41	27720,37	2664,18	10988631	1056108	3535395	47,36	18774
		м3		7560,00	933,84	2996860	370183	105	4,56	1808
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	53,52	35867,31	2525,31	1919618	135155	1899447	207,20	11089
		1т		33174,00	626,40	1775472	33525	105	2,40	128
3	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	16,05	69500,00	--	1115475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	37,47	66300,00	--	2484261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	1150	4949,73	3311,73	5692189	3808489	3050725	11,36	13064
		м2		1638,00	888,48	1883700	1021752	105	3,60	4140
6	E0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов**	53,52	8586,98	2809,10	459575	150343	261841	23,68	1267
		т		5436,00	--	290935	--	90	--	--
7	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен с отм.6.300 в осях 1-5/А-Г**	229,94	27720,37	2664,18	6374021	612602	2050727	47,36	10890
		м3		7560,00	933,84	1738346	214727	105	4,56	1049
8	E0106-57-1	**Установка арматуры**	31,04	35867,31	2525,31	1113321	78386	1101623	207,20	6431
		1т		33174,00	626,40	1029721	19443	105	2,40	74

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	9,31	69500,00	--	647045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	21,74	66300,00	--	1441362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	666,8	4949,73	3311,73	3300480	2208262	1768890	11,36	7575
		м2		1638,00	888,48	1092218	592439	105	3,60	2400
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	31,04	8586,98	2809,10	266540	87194	151860	23,68	735
		т		5436,00	--	168733	--	90	--	--
13	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм 6.300 в осях 1-7/А-Г	183,34	31200,78	2078,82	5720351	381131	2115390	64,48	11822
		м3		10260,00	728,64	1881068	133589	105	3,56	652
14	Е0106-57-1	Установка арматуры	23,8	35867,31	2525,31	853642	60102	844672	207,20	4931
		1т		33174,00	626,40	789541	14908	105	2,40	57
15	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	7,2	69500,00	--	500400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	16,6	66300,00	--	1100580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	513,4	1860,85	1021,60	955360	524489	479341	4,48	2300
		м2		594,00	295,20	304960	151556	105	1,20	616
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	23,8	8586,98	2809,10	204370	66856	116439	23,68	564
		т		5436,00	--	129377	--	90	--	--
19	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм 6.300 в осях 8-11/А-Г	93,46	31200,93	2078,82	2916039	194287	1078348	64,48	6026
		м3		10260,00	728,64	958900	68099	105	3,56	333
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	12,1	35867,31	2525,31	433994	30556	429434	207,20	2507
		1т		33174,00	626,40	401405	7579	105	2,40	29
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	3,6	69500,00	--	250200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	8,5	66300,00	--	563550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	216,6	1860,85	1021,60	403060	221278	202231	4,48	970
		м2		594,00	295,20	128660	63940	105	1,20	260
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	12,1	8586,98	2809,10	103902	33990	59198	23,68	287
				5436,00	--	65776	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		т								
25	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм 9.500 в осях 1-3/А-Г	77,04	31200,78	2078,82	2403708	160152	888893	64,48	4968
		м3		10260,00	728,64	790430	56134	105	3,56	274
26	E0106-57-1	Установка арматуры	10,1	35867,31	2525,31	362260	25506	358453	207,20	2093
		1т		33174,00	626,40	335057	6327	105	2,40	24
27	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	3	69500,00	--	208500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	7,1	66300,00	--	470730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	215,8	1860,85	1021,60	401571	220461	201484	4,48	967
		м2		594,00	295,20	128185	63704	105	1,20	259
30	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	10,1	8586,98	2809,10	86728	28372	49413	23,68	239
		т		5436,00	--	54904	--	90	--	--
31	E0106-13-4	Устройство подпорной стены по оси 1/Б,Г	8	30158,79	2664,18	241270	21313	71348	47,36	379
		м3		7560,00	933,84	60480	7471	105	4,56	36
32	E0106-57-1	Установка арматуры	0,7	35867,31	2525,31	25107	1768	24843	207,20	145
		1т		33174,00	626,40	23222	438	105	2,40	2
33	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,21	69500,00	--	14595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,49	66300,00	--	32487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г с отм.-0.100 до + 6.300	17,04	26831,37	2664,18	457207	45398	151972	47,36	807
		м3		7560,00	933,84	128822	15913	105	4,56	78
36	E0106-57-1	Установка арматуры	2,3	35867,31	2525,31	82495	5808	81628	207,20	477
		1т		33174,00	626,40	76300	1441	105	2,40	6
37	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,69	69500,00	--	47955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	1,61	66300,00	--	106743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	49,4	4949,73	3311,73	244517	163599	131049	11,36	561
		м2		1638,00	888,48	80917	43891	105	3,60	178

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
40	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2,3	8586,98	2809,10	19750	6461	11253	23,68	54
		т		5436,00	--	12503	--	90	--	--
41	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г с отм.-0.100 до + 6.300	14,32	26831,37	2664,18	384225	38151	127713	47,36	678
		м3		7560,00	933,84	108259	13373	105	4,56	65
42	E0106-57-1	Установка арматуры	1,93	35867,31	2525,31	69224	4874	68497	207,20	400
		1т		33174,00	626,40	64026	1209	105	2,40	5
43	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,58	69500,00	--	40310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	1,35	66300,00	--	89505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	41,5	4949,73	3311,73	205414	137437	110091	11,36	471
		м2		1638,00	888,48	67977	36872	105	3,60	149
46	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,93	8586,98	2809,10	16573	5422	9442	23,68	46
		т		5436,00	--	10491	--	90	--	--
47	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты офисного лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г с отм.-0.100 до + 6.300	9,8	26831,37	2664,18	262947	26109	87402	47,36	464
		м3		7560,00	933,84	74088	9152	105	4,56	45
48	E0106-57-1	Установка арматуры	1,32	35867,31	2525,31	47345	3333	46847	207,20	274
		1т		33174,00	626,40	43790	827	105	2,40	3
49	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,4	69500,00	--	27800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,92	66300,00	--	60996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	28,4	4949,73	3311,73	140572	94053	75340	11,36	323
		м2		1638,00	888,48	46519	25233	105	3,60	102
52	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,32	8586,98	2809,10	11335	3708	6458	23,68	31
		т		5436,00	--	7176	--	90	--	--
53	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен СТм-1 (2-3,5-6,9-10)/В,Г с отм.-0.100 до + 6.300	15,8	26831,37	2664,18	423936	42094	140913	47,36	748
		м3		7560,00	933,84	119448	14755	105	4,56	72
54	E0106-57-1	Установка арматуры	2,13	35867,31	2525,31	76397	5379	75595	207,20	441
				33174,00	626,40	70661	1334	105	2,40	5

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1т								
55	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,64	69500,00	--	44480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	1,49	66300,00	--	98787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	45,8	4949,73	3311,73	226698	151677	121498	11,36	520
		м2		1638,00	888,48	75020	40692	105	3,60	165
58	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2,13	8586,98	2809,10	18290	5983	10421	23,68	50
		т		5436,00	--	11579	--	90	--	--
59	Е0109-62-8	Изготовление м/к балок МБ-1, Мб-2 с отм.-0.100 до 6.310 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	0,92	199449,44	39307,21	183493	36163	135775	880,00	810
		т		158400,00	5578,96	145728	5133	90	20,40	19
60	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	0,92	154779,96	74467,38	142398	68510	80229	494,40	455
		т		79560,00	17335,20	73195	15948	90	60,64	56
61	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,92	147100,00	--	135332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-17-9	Устройство железобетонных маршей с отм. 3.100 до отм. 22.300 (6шт)	6,24	33422,81	2966,92	208558	18514	94322	80,80	504
		м3		13356,00	1039,84	83341	6489	105	5,08	32
63	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,98	35867,31	2525,31	35150	2475	34781	207,20	203
		1т		33174,00	626,40	32511	614	105	2,40	2
64	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,28	69500,00	--	19460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,6	66300,00	--	39780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	20	1860,85	1021,60	37217	20432	18673	4,48	90
		м2		594,00	295,20	11880	5904	105	1,20	24
67	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,98	8586,98	2809,10	8415	2753	4795	23,68	23
		т		5436,00	--	5327	--	90	--	--
68	Е0106-13-3	Устройство железобетонных межэтажных площадок Пм 1-4,отм. - 0.00 до + 3.10 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	1,52	34655,00	3108,15	52676	4724	20125	71,92	109
		м3		11520,00	1089,36	17510	1656	105	5,32	8
69	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,21	35867,31	2525,31	7532	530	7453	207,20	44
		1т		33174,00	626,40	6967	132	105	2,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,15	69500,00	--	10425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,06	66300,00	--	3978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	4,4	4949,73	3311,73	21779	14572	11672	11,36	50
		м2		1638,00	888,48	7207	3909	105	3,60	16
73	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,21	8586,98	2809,10	1803	590	1027	23,68	5
		т		5436,00	--	1142	--	90	--	--
74	Е0109-62-8	Изготовление м/к косоуров с отм.-2.900 до 3.10 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Б	2,82	199449,44	39307,21	562447	110846	416179	880,00	2482
		т		158400,00	5578,96	446688	15733	90	20,40	58
75	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	2,82	154779,96	74467,38	436479	209998	245920	494,40	1394
		т		79560,00	17335,20	224359	48885	90	60,64	171
76	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,82	147100,00	--	414822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-17-9	Устройство железобетонных лестничных маршей с площадками с отм. -2.900 до отм. 3.100 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	9	33422,81	2966,92	300805	26702	136041	80,80	727
		м3		13356,00	1039,84	120204	9359	105	5,08	46
78	Е0106-57-1	Установка арматуры	1,22	35867,31	2525,31	43758	3081	43298	207,20	253
		1т		33174,00	626,40	40472	764	105	2,40	3
79	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,86	69500,00	--	59770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,36	66300,00	--	23868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	26,1	1860,85	1021,60	48568	26664	24369	4,48	117
		м2		594,00	295,20	15503	7705	105	1,20	31
82	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,22	8586,98	2809,10	10476	3427	5969	23,68	29
		т		5436,00	--	6632	--	90	--	--
83	Е0106-11-7	Изготовление закладных деталей	0,381	267541,79	2623,41	101933	1000	106220	1584,00	604
		1т		264600,00	918,00	100813	350	105	4,48	2
84	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен, перекрытий,лестниц, шахт лифтов	1055,67	33422,81	2966,92	35283458	3132088	15957119	80,80	85298
		м3		13356,00	1039,84	14099529	1097728	105	5,08	5361
85	Е0106-57-1	Установка арматуры	142,52	35867,31	2525,31	5111809	359907	5058095	207,20	29530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33174,00	626,40	4727958	89275	105	2,40	342
86	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	99,77	69500,00	--	6934015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	42,75	66300,00	--	2834325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	2640	1860,85	1021,60	4912641	2697021	2464862	4,48	11827
		м2		594,00	295,20	1568160	779328	105	1,20	3168
89	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	142,52	8586,98	2809,10	1223816	400352	697265	23,68	3375
		т		5436,00	--	774739	--	90	--	--
90	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	279,98	268,59	12599	12086	3410	0,08	4
		м3		11,36	66,76	511	3004	97	0,23	10
91	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	81	30,00	--	2430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е010333-А16 -2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 2	81	1261,04	1261,04	102144	102144	18572	--	--
		т		--	229,28	--	18572	100	4,81	390
93	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	81	22,90	--	1855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0101-166-3	Обратная засыпка планировка 300м2 толщ. 15см	45	1337,44	--	60185	--	68009	9,68	436
		м3		1337,44	--	60185	--	113	--	--
95	Е0101-134-2	Уплотнение грунта	45	210,55	48,39	9475	2177	7078	1,03	46
		м3		162,16	--	7297	--	97	--	--
96	Е0109-62-4	Изготовление проемообразователей (20шт)	0,5	206443,54	67974,40	103222	33987	67713	760,00	380
		т		136800,00	13673,36	68400	6837	90	51,36	26
97	С12021-41	Стоимость проемообразователей	0,5	147100,00	--	73550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-472-7	Устройство контура заземления и молниезащиты	193	361,70	31,10	69808	6002	48111	1,44	278
		м		259,20	3,20	50026	618	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			116904681	18143033			253441
			Тенге			40721812	5148445			22780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69808				
	Материалы -		Тенге			13780				
	Всего заработная плата -		Тенге				50643,00			
		Накладные расходы -	Тенге			48111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			124994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				57860,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112351556				
	Материалы -		Тенге			4116796				
	Всего заработная плата -		Тенге				43229396,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19271382				
	Местные материалы -		Тенге			33902915				
		Накладные расходы -	Тенге			45393887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22697
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6809083,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9464727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167210169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286085
		Сметная заработная плата -	Тенге				50038479,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4483318				
	Материалы -		Тенге			106975				
	Всего заработная плата -		Тенге				2590218,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623704				
		Накладные расходы -	Тенге			2331196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349679,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7223385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13720
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939898,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			174558548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300107
		Сметная заработная плата -	Тенге				53036236,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **191 698,400** **тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85** **тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **23 541,909** **тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	110 419,236	--	--	110 419,236
		Всего по главе	**110 419,236**	--	--	**110 419,236**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**110 419,236**	--	--	**110 419,236**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 490,660	--	--	1 490,660
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 490,660**	--	--	**1 490,660**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**111 909,896**	--	--	**111 909,896**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 231,009	--	--	1 231,009
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 119,099	1 119,099
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	447,640	447,640
		Всего по главе	**1 231,009**	--	**1 566,739**	**2 797,747**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**113 140,905**	--	**1 566,739**	**114 707,643**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	2 262,818	--	31,335	2 294,153
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**115 403,723**	--	**1 598,073**	**117 001,796**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	162 607,568	--	2 251,737	164 859,305
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	3 297,186	3 297,186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**162 607,568**	--	**5 548,923**	**168 156,491**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	23 541,909	23 541,909
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**162 607,568**	--	**29 090,832**	**191 698,400**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом софисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ № _____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2007 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+6.300 оси 5-11/А-Г**	259,47	35108,24	5725,79	9109534	1485670	2892614	59,20	15361
		м3		9450,00	1167,30	2451992	302879	105	5,70	1479
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	32,27	47421,07	5785,57	1530278	186700	1431595	259,00	8358
		1т		41467,50	783,00	1338156	25267	105	3,00	97
3	C12041-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	1,87	85880,00	--	160596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-21	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	3,31	99370,00	--	328915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	9,22	85600,00	--	789232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	17,87	81930,00	--	1464089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	765	9542,02	7494,52	7299643	5733306	2536744	14,20	10863
		м2		2047,50	1110,60	1566338	849609	105	4,50	3443
8	E0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов**	32,27	14537,29	7400,41	469118	238811	197347	29,60	955
		т		6795,00	--	219275	--	90	--	--
9	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен подвала на отм + 9.500 оси 1-7/А-Г**	301,05	35110,40	5725,79	10569986	1723748	3356155	59,20	17822
		м3		9450,00	1167,30	2844923	351415	105	5,70	1716
10	E0106-57-1	**Установка арматуры**	27,82	47421,07	5785,57	1319100	160936	1234035	259,00	7205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		41467,50	783,00	1153491	21781	105	3,00	83
11	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,61	85880,00	--	138433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	2,85	99370,00	--	283524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,95	85600,00	--	680318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	15,4	81930,00	--	1262045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	659,43	9542,02	7494,52	6292293	4942110	2186673	14,20	9364
		м2		2047,50	1110,60	1350183	732363	105	4,50	2967
16	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	27,82	14537,29	7400,41	404380	205855	170113	29,60	823
		т		6795,00	--	189015	--	90	--	--
17	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +9.500 в осях 3-11/А-Г	219,39	24502,53	4467,77	5375611	980185	3164172	80,60	17683
		м3		12825,00	910,80	2813677	199821	105	4,45	976
18	Е0106-57-1	Установка арматуры	29,7	47421,07	5785,57	1408406	171832	1317582	259,00	7692
		1т		41467,50	783,00	1231585	23255	105	3,00	89
19	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	1114,34	3270,41	2282,66	3644359	2543666	1300523	5,60	6240
		м2		742,50	369,00	827400	411193	105	1,50	1672
20	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,88	89830,00	--	438611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,87	85880,00	--	246902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	15,5	77820,00	--	1206475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	6,43	85600,00	--	550158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	29,7	14537,29	7400,41	431757	219792	181630	29,60	879
				6795,00	--	201812	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
25	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +12.700 в осях 1-3/А-Г	70,4	24502,53	4467,77	1724978	314531	1015350	80,60	5674
		м3		12825,00	910,80	902880	64120	105	4,45	313
26	Е0106-57-1	Установка арматуры	9,53	47421,07	5785,57	451686	55108	422558	259,00	2467
		1т		41467,50	783,00	394978	7458	105	3,00	29
27	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	357,38	3270,41	2282,66	1168772	815772	417087	5,60	2001
		м2		742,50	369,00	265353	131872	105	1,50	536
28	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,57	89830,00	--	140666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,922	85880,00	--	79183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	4,97	77820,00	--	386925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,06	85600,00	--	176440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	9,53	14537,29	7400,41	138468	70489	58250	29,60	282
		т		6795,00	--	64722	--	90	--	--
33	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г с отм.+6.300 и оси (2-3,5-6)на отм. + 9.500	15,21	35110,40	5725,79	534029	87089	169564	59,20	900
		м3		9450,00	1167,30	143735	17755	105	5,70	87
34	Е0106-57-1	Установка арматуры	2,05	47421,07	5785,57	97398	11883	91117	259,00	532
		1т		41467,50	783,00	85170	1608	105	3,00	6
35	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,6162	69500,00	--	42824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	1,44	66300,00	--	95321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	44,11	9542,02	7494,52	420938	330615	146283	14,20	626
		м2		2047,50	1110,60	90324	48993	105	4,50	199
38	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2,05	14537,29	7400,41	29858	15200	12561	29,60	61
		т		6795,00	--	13956	--	90	--	--
39	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового	12,79	35110,40	5725,79	449062	73233	142585	59,20	757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г на отм.+6.300 и оси (2-3,5-6) на + 9.500 м3		9450,00	1167,30	120866	14930	105	5,70	73
40	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	1,72	47421,07 41467,50	5785,57 783,00	81730 71469	9971 1349	76459 105	259,00 3,00	446 5
41	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III т	0,5179	69500,00 --	-- --	35997 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II т	1,21	66300,00 --	-- --	79928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	37,06	9542,02 2047,50	7494,52 1110,60	353622 75879	277743 41158	122889 105	14,20 4,50	526 167
44	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	1,72	14537,29 6795,00	7400,41 --	25055 11711	12755 --	10540 90	29,60 --	51 --
45	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты офисного лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г на отм.+ 6.300 м3	4,9	35110,40 9450,00	5725,79 1167,30	172041 46305	28056 5720	54626 105	59,20 5,70	290 28
46	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	0,66	47421,07 41467,50	5785,57 783,00	31298 27369	3818 517	29280 105	259,00 3,00	171 2
47	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III т	0,2	69500,00 --	-- --	13900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II т	0,46	66300,00 --	-- --	30498 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	14,2	9542,02 2047,50	7494,52 1110,60	135497 29075	106422 15771	47087 105	14,20 4,50	202 64
50	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	0,66	14537,29 6795,00	7400,41 --	9595 4485	4884 --	4036 90	29,60 --	20 --
51	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен СТм-1 (2-3,5-6,9-10)/В,Г на + 6.300 и отм. + 9.500 (оси 2-3) м3	10,53	35110,40 9450,00	5725,79 1167,30	369713 99509	60293 12292	117390 105	59,20 5,70	623 60
52	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	1,42	47421,07 41467,50	5785,57 783,00	67271 58825	8207 1111	62933 105	259,00 3,00	367 4
53	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III т	0,4262	69500,00 --	-- --	29624 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II т	0,9923	66300,00 --	-- --	65792 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	30,5	9542,02	7494,52	291058	228604	101147	14,20	433
		м2		2047,50	1110,60	62454	33876	105	4,50	137
56	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,42	14537,29	7400,41	20622	10498	8675	29,60	42
		т		6795,00	--	9639	--	90	--	--
57	E0109-62-8	Изготовление м/к балок МБ-1, Мб-2 отм.+3.100 до +9.500 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	1,85	295571,13	95828,90	546807	177283	341281	1100,00	2035
		т		198000,00	6973,70	366300	12901	90	25,50	47
58	E0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	1,85	272383,13	172180,55	503909	318534	201663	618,00	1143
		т		99450,00	21669,00	183983	40088	90	75,80	140
59	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,85	147100,00	--	272135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	E0106-17-9	Устройство железобетонных маршей на отм. +3.100 и отм. +6.300 оси (2-3,5-6,9-10)/Г,В(12шт)	12	40171,48	6376,59	482058	76519	226734	101,00	1212
		м3		16695,00	1299,80	200340	15598	105	6,35	76
61	E0106-57-1	Установка арматуры	1,96	47421,07	5785,57	92945	11340	86952	259,00	508
		1т		41467,50	783,00	81276	1535	105	3,00	6
62	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,56	69500,00	--	38920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	1,2	66300,00	--	79560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	40	3270,41	2282,66	130816	91306	46683	5,60	224
		м2		742,50	369,00	29700	14760	105	1,50	60
65	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,96	14537,29	7400,41	28493	14505	11986	29,60	58
		т		6795,00	--	13318	--	90	--	--
66	E0106-13-3	Устройство железобетонных межэтажных площадок Пм 1-4,отм. +3.10 до + 9.50 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	3,03	41106,94	6680,09	124554	20241	50146	89,90	272
		м3		14400,00	1361,70	43632	4126	105	6,65	20
67	E0106-57-1	Установка арматуры	0,42	47421,07	5785,57	19917	2430	18632	259,00	109
		1т		41467,50	783,00	17416	329	105	3,00	1
68	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,3	69500,00	--	20850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,12	66300,00	--	7956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	8,8	9542,02	7494,52	83970	65952	29181	14,20	125
		м2		2047,50	1110,60	18018	9773	105	4,50	40
71	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,42	14537,29	7400,41	6106	3108	2569	29,60	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6795,00	--	2854	--	90	--	--
72	Е0109-62-8	Изготовление м/к косоуров на отм.+3.10 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Б	1,41	295571,13	95828,90	416755	135119	260112	1100,00	1551
		т		198000,00	6973,70	279180	9833	90	25,50	36
73	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	1,41	272383,13	172180,55	384060	242775	153700	618,00	871
		т		99450,00	21669,00	140225	30553	90	75,80	107
74	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,41	147100,00	--	207411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-17-9	Устройство железобетонных лестничных маршей с площадками на отм. +3.100 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	4,53	40171,48	6376,59	181977	28886	85592	101,00	458
		м3		16695,00	1299,80	75628	5888	105	6,35	29
76	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,61	47421,07	5785,57	28927	3529	27061	259,00	158
		1т		41467,50	783,00	25295	478	105	3,00	2
77	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,43	69500,00	--	29885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,18	66300,00	--	11934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	13,1	3270,41	2282,66	42842	29903	15289	5,60	73
		м2		742,50	369,00	9727	4834	105	1,50	20
80	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,61	14537,29	7400,41	8868	4514	3730	29,60	18
		т		6795,00	--	4145	--	90	--	--
81	Е0106-11-7	Изготовление закладных деталей	0,381	336708,69	5640,31	128286	2149	132776	1980,00	754
		1т		330750,00	1147,50	126016	437	105	5,60	2
82	Е0101-145-5	Планировка обратной засыпки котолована ручным способом	60	194,00	--	11640	--	11291	1,23	74
		м2		194,00	--	11640	--	97	--	--
83	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	265,24	1545,28	152,91	409869	40557	265285	4,68	1241
		м2		816,80	30,80	216648	8169	118	0,15	40
84	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1070,1	629,39	615,15	673511	658275	101360	0,10	105
		м3		14,20	83,45	15195	89300	97	0,29	305
85	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1926	30,00	--	57780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е010333-А16 -2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 2	1926	3004,71	3004,71	5787080	5787080	551992	--	--
		т		--	286,60	--	551992	100	6,02	11592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	900	66,40	61,56	59758	75404	13968	0,03	30
		м3		4,80	11,20	4320	10080	97	0,04	33
88	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	1926	22,90	--	44105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0101-166-3	Обратная засыпка фундаментов грунтом	1070,1	1671,80	--	1788993	--	2021562	12,10	12948
		м3		1671,80	--	1788993	--	113	--	--
90	Е0101-134-2	Уплотнение грунта	1070,1	330,17	127,47	353316	136407	210402	1,29	1380
		м3		202,70	--	216909	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76219542	29023596			145079
			Тенге			22637306	4126787			26788
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72316146				
		Материалы -	Тенге			2006462				
		Всего заработная плата -	Тенге				24966098,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8915500				
		Местные материалы -	Тенге			13010137				
		Накладные расходы -	Тенге			26331354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3949703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5918850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104566349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175901
		Сметная заработная плата -	Тенге				28915802,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3903396				
		Материалы -	Тенге			45110				
		Всего заработная плата -	Тенге				1797994,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			479546				
		Накладные расходы -	Тенге			1618194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							809
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242729,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331295				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5852886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9941
		Сметная заработная плата -	Тенге				2040723,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			110419236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185842
		Сметная заработная плата -	Тенге				30956525,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **186 536,480** **тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85** **тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **22 907,989** **тыс.тенге**

"____" _____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	107 445,944	--	--	107 445,944
		Всего по главе	**107 445,944**	--	--	**107 445,944**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**107 445,944**	--	--	**107 445,944**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 450,520	--	--	1 450,520
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 450,520**	--	--	**1 450,520**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**108 896,465**	--	--	**108 896,465**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	1 197,861	--	--	1 197,861
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	1 088,965	1 088,965
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	435,586	435,586
		Всего по главе	**1 197,861**	**--**	**1 524,551**	**2 722,412**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110 094,326**	**--**	**1 524,551**	**111 618,876**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	2 201,887	--	30,491	2 232,378
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**112 296,212**	**--**	**1 555,042**	**113 851,254**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	158 228,985	--	2 191,104	160 420,089
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	3 208,402	3 208,402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**158 228,985**	**--**	**5 399,505**	**163 628,491**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	22 907,989	22 907,989
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**158 228,985**	**--**	**28 307,494**	**186 536,480**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ № _____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2007 года

на Общестроительные работы

Сметная стоимость	107445,944 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	193263 чел.-ч
Сметная заработная плата	34030,542 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**E0106-13-4**	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+12.700 оси 1-9,5/А,Г**	**400,47**	**30411,13**	**5620,87**	**12178747**	**2250989**	**5357406**	**71,04**	**28449**
		м3		**11340,00**	**1400,76**	**4541330**	**560962**	**105**	**6,84**	**2740**
2	**E0106-57-1**	**Установка арматуры**	**56,1**	**55499,83**	**5570,83**	**3113540**	**312524**	**2986519**	**310,80**	**17436**
		1т		**49761,00**	**939,60**	**2791592**	**52712**	**105**	**3,60**	**202**
3	**C12041-112**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	**39,25**	**89000,00**	**--**	**3493250**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**C12041-103**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	**16,85**	**84900,00**	**--**	**1430565**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**E0106-50-1**	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	**1041,2**	**9699,76**	**7242,76**	**10099387**	**7541159**	**4143149**	**17,04**	**17742**
		м2		**2457,00**	**1332,72**	**2558228**	**1387628**	**105**	**5,40**	**5622**
6	**E0109-48-1**	**Электродуговая сварка каркасов**	**56,1**	**15346,95**	**6851,07**	**860964**	**384345**	**411695**	**35,52**	**1993**
		т		**8154,00**	**--**	**457439**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-13-1	Устройство монолитных железобетонных стен: на отм.+9.500 оси 8-11/А,Г	157,2	30411,35	5620,87	4780664	883600	2102990	71,04	11167
		м3		11340,00	1400,76	1782648	220199	105	6,84	1075
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	22,05	55499,83	5570,83	1223621	122822	1173702	310,80	6852
		1т		49761,00	939,60	1097096	20716	105	3,60	79
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	15,43	89000,00	--	1372847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	6,62	84900,00	--	562212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	409,19	9699,76	7242,76	3969059	2963675	1628258	17,04	6973
		м2		2457,00	1332,72	1005384	545338	105	5,40	2210
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	22,05	15346,95	6851,07	338359	151048	161796	35,52	783
		т		8154,00	--	179774	--	90	--	--
13	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +15.900 в осях 1-5/А-Г	135	30958,44	4385,90	4179389	592096	2336460	96,72	13057
		м3		15390,00	1092,96	2077650	147550	105	5,34	721
14	Е0106-57-1	Установка арматуры	18,23	55499,83	5570,83	1011762	101556	970486	310,80	5666
		1т		49761,00	939,60	907143	17129	105	3,60	66
15	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	12,76	89000,00	--	1135640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	5,47	84900,00	--	464403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	391,5	3350,66	2214,41	1311782	866940	548292	6,72	2631
		м2		891,00	442,80	348827	173356	105	1,80	705
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	18,23	15346,95	6851,07	279775	124895	133783	35,52	648
		т		8154,00	--	148647	--	90	--	--
19	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +12.700 в осях 3-11/А-Г	230,46	30958,44	4385,90	7134682	1010774	3988596	96,72	22290
		м3		15390,00	1092,96	3546779	251884	105	5,34	1230
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	31,17	55499,83	5570,83	1730113	173661	1659530	310,80	9689
		1т		49761,00	939,60	1551215	29290	105	3,60	112
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	21,82	89000,00	--	1941944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II т	9,35	84900,00 --	-- --	794129 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий м2	669,47	3350,66 891,00	2214,41 442,80	2243147 596493	1482468 296439	937579 105	6,72 1,80	4499 1205
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	31,17	15346,95 8154,00	6851,07 --	478415 254187	213571 --	228768 90	35,52 --	1107 --
25	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта оси (9-10)/В,Г с отм.+9.500 м3	3,04	30413,24 11340,00	5620,87 1400,76	92456 34474	17087 4258	40669 105	71,04 6,84	216 21
26	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	0,43	55499,83 49761,00	5570,83 939,60	23865 21397	2395 404	22891 105	310,80 3,60	134 2
27	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III т	0,3	89000,00 --	-- --	26700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II т	0,13	84900,00 --	-- --	11037 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	8,6	9699,76 2457,00	7242,76 1332,72	83418 21130	62288 11461	34221 105	17,04 5,40	147 46
30	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	0,43	15346,95 8154,00	6851,07 --	6599 3506	2946 --	3156 90	35,52 --	15 --
31	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового лифта оси (9-10)/В,Г на + 9.500 м3	2,55	30412,98 11340,00	5620,87 1400,76	77553 28917	14333 3572	34113 105	71,04 6,84	181 17
32	Е0106-57-1	Установка арматуры 1т	0,36	55499,83 49761,00	5570,83 939,60	19980 17914	2005 338	19165 105	310,80 3,60	112 1
33	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III т	0,25	89000,00 --	-- --	22250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II т	0,11	84900,00 --	-- --	9339 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен м2	7,4	9699,76 2457,00	7242,76 1332,72	71778 18182	53596 9862	29446 105	17,04 5,40	126 40
36	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов т	0,36	15346,95 8154,00	6851,07 --	5525 2935	2466 --	2642 90	35,52 --	13 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-17-9	Устройство подпорной стены по оси 1/Б,Г (лестница)	6	40146,98	6259,69	240882	37558	136041	121,20	727
		м3		20034,00	1559,76	120204	9359	105	7,62	46
38	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,98	55499,83	5570,83	54390	5459	52171	310,80	305
		1т		49761,00	939,60	48766	921	105	3,60	4
39	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,69	89000,00	--	61410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,29	84900,00	--	24621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	17,4	3350,66	2214,41	58301	38531	24369	6,72	117
		м2		891,00	442,80	15503	7705	105	1,80	31
42	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,98	15346,95	6851,07	15040	6714	7192	35,52	35
		т		8154,00	--	7991	--	90	--	--
43	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен световых приямков по оси 1 (сеч.1-1,2-2,8-8)	10,2	40027,90	6216,77	408285	63411	225374	117,60	1200
		м3		19494,00	1549,32	198839	15803	105	7,57	77
44	Е0106-57-1	Установка арматуры	1,53	55499,83	5570,83	84915	8523	81451	310,80	476
		1т		49761,00	939,60	76134	1438	105	3,60	6
45	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	1,08	89000,00	--	96120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,45	84900,00	--	38205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки	29,6	9699,76	7242,76	287113	214386	117785	17,04	504
		м2		2457,00	1332,72	72727	39449	105	5,40	160
48	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,53	15346,95	6851,07	23481	10482	11228	35,52	54
		т		8154,00	--	12476	--	90	--	--
49	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен СТм-1 на отм. + 9.500 до отм. +12.700(оси 5-6,9-10)	5,26	30412,98	5620,87	159972	29566	70367	71,04	374
		м3		11340,00	1400,76	59648	7368	105	6,84	36
50	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,74	55499,83	5570,83	41070	4122	39394	310,80	230
		1т		49761,00	939,60	36823	695	105	3,60	3
51	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,52	89000,00	--	46280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,22	84900,00	--	18678		--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	14,7	9699,76	7242,76	142586	106469	58494	17,04	250
		м2		2457,00	1332,72	36118	19591	105	5,40	79
54	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,74	15346,95	6851,07	11357	5070	5431	35,52	26
		т		8154,00	--	6034	--	90	--	--
55	Е0109-62-8	Изготовление м/к балок МБ-1, Мб-2 отм.+9.500 до +12.700 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	0,92	329970,12	90627,89	303573	83378	203662	1320,00	1214
		т		237600,00	8368,44	218592	7699	90	30,60	28
56	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	0,92	285434,42	165341,84	262600	152114	120344	741,60	682
		т		119340,00	26002,80	109793	23923	90	90,96	84
57	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,92	147100,00	--	135332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-17-9	Устройство железобетонных маршей на отм. +9.500 оси (2-3,5-6,9-10)/Г,В (6шт)	6	40146,98	6259,69	240882	37558	136041	121,20	727
		м3		20034,00	1559,76	120204	9359	105	7,62	46
59	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,98	55499,83	5570,83	54390	5459	52171	310,80	305
		1т		49761,00	939,60	48766	921	105	3,60	4
60	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,69	89000,00	--	61410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,28	84900,00	--	23772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	16,8	3350,66	2214,41	56291	37202	23528	6,72	113
		м2		891,00	442,80	14969	7439	105	1,80	30
63	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,98	15346,95	6851,07	15040	6714	7192	35,52	35
		т		8154,00	--	7991	--	90	--	--
64	Е0106-13-3	Устройство железобетонных межэтажных площадок Пм 1-4, с отм. +9.50 до + 12.70 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	1,52	37614,40	6557,65	57174	9968	30187	107,88	164
		м3		17280,00	1634,04	26266	2484	105	7,98	12
65	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,21	55499,83	5570,83	11655	1170	11179	310,80	65
		1т		49761,00	939,60	10450	197	105	3,60	1
66	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,15	89000,00	--	13350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,06	84900,00	--	5094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	4,4	9699,76	7242,76	42679	31868	17509	17,04	75
		м2		2457,00	1332,72	10811	5864	105	5,40	24
69	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,21	15346,95	6851,07	3223	1439	1541	35,52	7
		т		8154,00	--	1712	--	90	--	--
70	Е0106-1-1	Устройство стяжки из керамзитобетона марки В15 толщ.70мм в электрощитовой на отм. - 2.80 оси (4-	3,33	18470,28	1200,87	61506	3999	9259	16,20	54
		м3		2349,00	299,16	7822	996	105	1,46	5
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм в электрощитовой	47,6	975,90	181,19	46453	8625	39302	4,27	203
		м2		626,40	44,88	29817	2136	123	0,22	10
72	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,2	54,05	12,22	5146	1163	1237	0,05	5
		м2		7,56	3,00	720	286	123	0,01	1
73	Ц0108-397-1	Монтаж лотков для прокладки кабелей НЛ-40 секция прямая	120	632,60	304,00	75911	36479	25992	1,08	130
		м		189,60	38,40	22752	4608	95	--	--
74	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая,	60	583,00	--	34980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-397-1	Монтаж полок для прокладки кабелей К1163	31,15	632,60	304,00	19705	9469	6747	1,08	34
		м		189,60	38,40	5906	1196	95	--	--
76	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры	0,07	73000,00	--	5110	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-397-1	Монтаж стоек для прокладки кабелей К1150	13,6	632,60	304,00	8603	4134	2946	1,08	15
		м		189,60	38,40	2579	522	95	--	--
78	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры	0,034	70800,00	--	2407	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 50-100 мм	0,067	927291,41	36111,76	62129	2419	48758	3240,00	217
		км		550800,00	8991,00	36904	602	130	43,92	3
80	Ц0108-572-7	Монтаж панели ШО-70	2	14876,76	4729,76	29754	9460	15648	48,00	96
		шт		7560,00	675,60	15120	1351	95	--	--
81	С Прайслист	Стоимость панели ШО-70	2	176480,00	--	352960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Ц0108-401-1	Монтаж кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией на отм. - 2.800	50	2355,84	1456,64	117792	72832	53181	5,28	264
		м		872,40	247,20	43620	12360	95	--	--
83	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,051	52100,00	--	2657	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-599-2	Монтаж щитка группового навесного исполнения автомат на вводе 16А, тходящих 15шт по 10А (ЩО-1)	1	8088,32	879,32	8088	879	6390	36,00	36
		шт		6672,00	54,00	6672	54	95	--	--
85	С151803-158	Щиток осветительный ЩО-1	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-593-1	Монтаж светильника с лампой накаливания НПП 05-100 (электрощитовая)	5	3103,02	2291,72	15515	11459	5666	4,92	25
		шт		780,00	412,80	3900	2064	95	--	--
87	С151701-13	Светильники , тип НПП 05-100	5	886,00	--	4430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий из полосовой стали на отм. - 2.800	235,57	457,76	65,06	107835	15326	75731	1,92	452
		м		334,80	3,60	78869	848	95	--	--
89	С Прайслист	Сталь полосовая 40х4 мм	100	117,40	--	11740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С Прайслист	Сталь полосовая 30х3,7 мм	135,37	117,40	--	15892	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			70685281	20406647			161141
			Тенге			25508383	3920336			16783
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			451388				
		Материалы -	Тенге			43747				
		Всего заработная плата -	Тенге				202421,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68184				
		Накладные расходы -	Тенге			192300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28845,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38621				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			682309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				231266,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67494611				
		Материалы -	Тенге			2621112				
		Всего заработная плата -	Тенге				27783599,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12033849				
		Местные материалы -	Тенге			9820335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			29188087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14594
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4378213,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5800962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102483661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184742
		Сметная заработная плата -	Тенге				32161812,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2739282				
	Материалы -		Тенге			47690				
	Всего заработная плата -		Тенге				1442699,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135332				
		Накладные расходы -	Тенге			1298429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194764,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242263				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4279974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7374
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637464,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107445944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193263
		Сметная заработная плата -	Тенге				34030542,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**104 342,124**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**12 813,945**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	60 101,585	--	--	60 101,585
		Всего по главе	**60 101,585**	--	--	**60 101,585**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**60 101,585**	--	--	**60 101,585**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	811,371	--	--	811,371
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**811,371**	--	--	**811,371**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**60 912,956**	--	--	**60 912,956**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	670,043	--	--	670,043
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	609,130	609,130
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	243,652	243,652
		Всего по главе	**670,043**	--	**852,781**	**1 522,824**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**61 582,999**	--	**852,781**	**62 435,780**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	1 231,660	--	17,056	1 248,716
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**62 814,659**	--	**869,837**	**63 684,496**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	88 507,881	--	1 225,628	89 733,509
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	1 794,670	1 794,670
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**88 507,881**	--	**3 020,299**	**91 528,179**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	12 813,945	12 813,945
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**88 507,881**	--	**15 834,244**	**104 342,124**

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом ул.Зенкова г.Алматы по

АКТ № ____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2007 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	60101,585 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	128480 чел.-ч
Сметная заработная плата	21368,017 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+12.700 оси 9,5-11/А,Г**	74,42	44532,15	8335,86	3314083	620355	1825222	130,24	9692
		м3		20790,00	2568,06	1547192	191115	105	12,54	933
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	10,1	99448,80	8052,30	1004433	81328	985746	569,80	5755
		1т		91228,50	1722,60	921408	17398	105	6,60	67
3	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	7	89000,00	--	623000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	3,1	84900,00	--	263190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	208,4	15025,32	10520,82	3131277	2192539	1520322	31,24	6510
		м2		4504,50	2443,32	938738	509188	105	9,90	2063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	10,1	24654,53	9363,65	249011	94573	135886	65,12	658
		т		14949,00	--	150985	--	90	--	--
7	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+15.900 оси 1-2/А,Г	58,12	44532,15	8335,86	2588209	484480	1425449	130,24	7570
		м3		20790,00	2568,06	1208315	149256	105	12,54	729
8	E0106-57-1	Установка арматуры	7,85	99448,80	8052,30	780673	63211	766149	569,80	4473
		1т		91228,50	1722,60	716144	13522	105	6,60	52
9	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	5,5	89000,00	--	489500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	2,35	84900,00	--	199515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	E0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	151,1	15025,32	10520,82	2270326	1589696	1102306	31,24	4720
		м2		4504,50	2443,32	680630	369186	105	9,90	1496
12	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	7,85	24654,53	9363,65	193538	73505	105615	65,12	511
		т		14949,00	--	117350	--	90	--	--
13	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +15.900 в осях 5-11/А-Г	165,86	53214,99	6504,36	8826238	1078813	5262688	177,32	29410
		м3		28215,00	2003,76	4679740	332344	105	9,79	1623
14	E0106-57-1	Установка арматуры	23,22	99448,80	8052,30	2309201	186974	2266241	569,80	13231
		1т		91228,50	1722,60	2118326	39999	105	6,60	153
15	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	16,32	89000,00	--	1452480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	6,9	84900,00	--	585810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	431,2	5111,88	3233,13	2204243	1394126	1107134	12,32	5312
		м2		1633,50	811,80	704365	350048	105	3,30	1423
18	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	23,22	24654,53	9363,65	572478	217424	312404	65,12	1512
		т		14949,00	--	347116	--	90	--	--
19	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г на	8,52	44532,15	8335,86	379414	71022	208961	130,24	1110
		м3		20790,00	2568,06	177131	21880	105	12,54	107
20	E0106-57-1	Установка арматуры	1,24	99448,80	8052,30	123317	9985	121022	569,80	707

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		1т		91228,50	1722,60	113123	2136	105	6,60	8
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,88	89000,00	--	78320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,37	84900,00	--	31413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	23,8	15025,32	10520,82	357603	250396	173626	31,24	744
		м2		4504,50	2443,32	107207	58151	105	9,90	236
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,24	24654,53	9363,65	30572	11611	16683	65,12	81
		т		14949,00	--	18537	--	90	--	--
25	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового лифта оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г на + 12.700	7,16	44532,15	8335,86	318850	59685	175606	130,24	933
		м3		20790,00	2568,06	148856	18387	105	12,54	90
26	Е0106-57-1	Установка арматуры	1,04	99448,80	8052,30	103427	8374	101503	569,80	593
		1т		91228,50	1722,60	94878	1792	105	6,60	7
27	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,73	89000,00	--	64970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,31	84900,00	--	26319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	20	15025,32	10520,82	300506	210416	145904	31,24	625
		м2		4504,50	2443,32	90090	48866	105	9,90	198
30	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,04	24654,53	9363,65	25641	9738	13992	65,12	68
		т		14949,00	--	15547	--	90	--	--
31	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен СТм-1 на отм. +12.700(оси2-3, 5-6,9-10)	7,92	44532,15	8335,86	352695	66020	194246	130,24	1032
		м3		20790,00	2568,06	164657	20339	105	12,54	99
32	Е0106-57-1	Установка арматуры	1,11	99448,80	8052,30	110388	8938	108335	569,80	632
		1т		91228,50	1722,60	101264	1912	105	6,60	7
33	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,78	89000,00	--	69420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,33	84900,00	--	28017	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
35	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	22,2	15025,32	10520,82	333562	233562	161954	31,24	694
		м2		4504,50	2443,32	100000	54242	105	9,90	220
36	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1,11	24654,53	9363,65	27367	10394	14934	65,12	72
		т		14949,00	--	16593	--	90	--	--
37	Е0146-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20	20	3067,45	1673,78	61349	33476	44959	7,41	148
		отверст.		1391,06	856,90	27821	17138	100	1,34	27
38	Е0109-62-8	Изготовление каркаса для крепления сетки	0,355	565111,86	127769,63	200615	45358	144076	2420,00	859
		т		435600,00	15342,14	154638	5446	90	56,10	20
39	Е0109-24-4	Монтаж каркаса	0,355	457654,98	238112,40	162468	84530	85135	1359,60	483
		т		218790,00	47671,80	77670	16923	90	166,76	59
40	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,355	147100,00	--	52221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-36-3	Натягивание сетки	48	1930,73	115,44	92675	5541	78522	10,52	505
		м2		1782,00	35,64	85536	1711	90	0,17	8
42	С Праслист	Стоимость сетки	50	410,00	--	20500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0103-605-1	Натягивание троса	54	472,10	200,60	25493	10832	15503	1,32	71
		м		268,40	50,60	14494	2732	90	--	--
44	С Праслист	Стоимость троса	56	275,00	--	15400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	1200	133,76	--	160512	--	144461	1,01	1214
		м2		133,76	--	160512	--	90	--	--
46	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	515	27,10	--	13957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки	515	5566,40	5566,40	2866696	2866696	444136	--	--
		т		--	862,40	--	444136	100	18,11	9327
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37490887	12073597			99923
			Тенге			15798861	2687848			18952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			25493				
	Материалы -		Тенге			167				
	Всего заработная плата -		Тенге				17226,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2326,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2460				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				19552,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35858810				
	Материалы -		Тенге			1016154				
	Всего заработная плата -		Тенге				17461430,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3947854				
	Местные материалы -		Тенге			4570359				
		Накладные расходы -	Тенге			18285970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2742896,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3248687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57393467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20204326,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1606584				
	Материалы -		Тенге			17718				
	Всего заработная плата -		Тенге				1008053,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52221				
		Накладные расходы -	Тенге			907247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2664661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5289
		Сметная заработная плата -	Тенге				1144140,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			60101585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128480
		Сметная заработная плата -	Тенге				21368017,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**139 590,860**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**17 142,737**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2007 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Общестроительные работы	80 405,033	--	--	80 405,033
		Всего по главе	**80 405,033**	**--**	**--**	**80 405,033**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**80 405,033**	**--**	**--**	**80 405,033**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	1 085,468	--	--	1 085,468
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**1 085,468**	**--**	**--**	**1 085,468**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**81 490,501**	**--**	**--**	**81 490,501**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	896,396	--	--	896,396
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	814,905	814,905
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	325,962	325,962
		Всего по главе	**896,396**	**--**	**1 140,867**	**2 037,263**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**82 386,896**	**--**	**1 140,867**	**83 527,763**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	1 647,738	--	22,817	1 670,555
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**84 034,634**	**--**	**1 163,684**	**85 198,319**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,409	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2007г.	118 407,510	--	1 639,669	120 047,179
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	2 400,944	2 400,944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**118 407,510**	**--**	**4 040,612**	**122 448,123**
11	Решения Правительства	НДС (14%)	--	--	17 142,737	17 142,737
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**118 407,510**	**--**	**21 183,350**	**139 590,860**

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом ул.Зенкова г.Алматы

по

Объект номер -

АКТ № _____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2007 года

на Общестроительные работы

Сметная стоимость	80405,033 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	140131 чел.-ч
Сметная заработная плата	24337,616 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+ 15.900 в осях 2-9/А-Г**	289,98	43018,98	7985,67	12474643	2315685	5854482	106,56	30900
		м3		17010,00	2217,87	4932560	643138	105	10,83	3141
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	40,6	82626,90	7817,40	3354652	317386	3245388	466,20	18928
		1т		74641,50	1487,70	3030445	60401	105	5,70	231
3	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	28,4	89000,00	--	2527600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	12,2	84900,00	--	1035780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	812	13873,14	10187,64	11264990	8272364	4941363	25,56	20755
		м2		3685,50	2110,14	2992626	1713434	105	8,55	6943
6	E0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов**	40,6	21936,53	9363,65	890623	380164	446921	53,28	2163
				12231,00		496579	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +19.100 в осях 1-3/А-Г	71,5	49120,73	6231,12	3512132	445525	1863025	145,08	10373
		м3		23085,00	1730,52	1650578	123732	105	8,45	604
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	10	82626,90	7817,40	826269	78174	799357	466,20	4662
		1т		74641,50	1487,70	746415	14877	105	5,70	57
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	7	89000,00	--	623000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	3	84900,00	--	254700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	200	4704,18	3122,43	940836	624486	427896	10,08	2016
		м2		1336,50	701,10	267300	140220	105	2,85	570
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	10	21936,53	9363,65	219365	93637	110079	53,28	533
		т		12231,00	--	122310	--	90	--	--
13	Е0109-62-8	Изготовление м/к балок МБ-1, Мб-2 отм.+12.700 до +15.900 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	0,92	483819,75	125677,52	445114	115623	306070	1980,00	1822
		т		356400,00	13250,03	327888	12190	90	48,45	45
14	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	0,92	411374,28	231611,70	378464	213083	182310	1112,40	1023
		т		179010,00	41171,10	164689	37877	90	144,02	132
15	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,92	147100,00	--	135332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-17-9	Устройство железобетонных маршей с отм. +12.700 до отм. +15.900 оси (2-3,5-6,9-10)/Г,В(6шт)	6,24	56710,39	8893,22	353873	55494	213075	181,80	1134
		м3		30051,00	2469,62	187518	15410	105	12,06	75
17	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,98	82626,90	7817,40	80974	7661	78337	466,20	457
		1т		74641,50	1487,70	73149	1458	105	5,70	6
18	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,28	89000,00	--	24920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,6	84900,00	--	50940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	20	4704,18	3122,43	94084	62449	42790	10,08	202
		м2		1336,50	701,10	26730	14022	105	2,85	57
21	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,98	21936,53	9363,65	21498	9176	10788	53,28	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12231,00	--	11986	--	90	--	--
22	Е0106-13-3	Устройство железобетонных межэтажных площадок Пм 1-4,с отм. + 12.70 до + 15.90 оси (2-3,5-6,9-10)/В,Г	1,52	52926,45	9316,53	80448	14161	45498	161,82	246
		м3		25920,00	2587,23	39398	3933	105	12,64	19
23	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,21	82626,90	7817,40	17352	1642	16786	466,20	98
		1т		74641,50	1487,70	15675	312	105	5,70	1
24	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,15	89000,00	--	13350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,06	84900,00	--	5094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	4,4	13873,14	10187,64	61042	44826	26776	25,56	112
		м2		3685,50	2110,14	16216	9285	105	8,55	38
27	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,21	21936,53	9363,65	4607	1966	2312	53,28	11
		т		12231,00	--	2569	--	90	--	--
28	Е0108-22-1	Устройство перегородок из теплоблоков толщ.150мм на отм. - 6.100 оси 5-6/В,Г; на отм. 2.800 оси 10-11/Б,В	4,02	32737,28	9650,40	131604	38795	63291	66,96	269
		м3		10692,00	2650,50	42982	10655	118	12,92	52
29	Е0111-11-5	Устройство стяжек пола из керамзитобетона толщиной 70 мм (техпомещения) на отм. -2.800 ;оси 10-	25,29	2026,28	347,46	51245	8787	40269	8,10	205
		м2		1198,80	95,76	30318	2422	123	0,47	12
30	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	101,16	140,89	17,35	14252	1755	2002	0,08	8
		м2		11,34	4,75	1147	481	123	0,02	2
31	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек пола толщиной 30 мм на отм. -2.800 ;оси 10-11/Б,В и отм. -	25,29	1472,98	257,36	37252	6509	31438	6,41	162
		м2		939,60	71,06	23762	1797	123	0,35	9
32	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	50,58	89,89	17,35	4547	878	1001	0,08	4
		м2		11,34	4,75	574	240	123	0,02	1
33	Е0115-62-2	Штукатурка стен улучшенная по камню на отм. - 6.10 оси 5-6/В,Г; на отм. - 2.800 оси 10-11/Б,В	57,27	2830,86	115,14	162123	6594	154052	13,82	792
		м2		2543,40	18,43	145661	1055	105	1,06	61
34	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	27,57	1464,22	54,31	40369	1497	34320	7,02	194
		м2		1170,54	15,01	32272	414	105	0,07	2
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен по бетону поливинилацетатными водоэмульсионными	41,94	1464,22	54,31	61409	2278	52208	7,02	294
		м2		1170,54	15,01	49092	630	105	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков по бетону поливинилацетатными водоэмульсионными м2	25,14	176..21 1462,14	60,22 16,72	44352 36758	1514 420	9037 105	8,82 0,08	222 2
				Кабельные сети 0,4кВ						
37	Ц0108-396-1	Монтаж лотков для прокладки кабеля НЛ-40 секция прямая, длина 2 м м	16	4193,70 932,40	3233,70 632,70	67099 14918	51739 10123	23790 95	5,76 --	92 --
38	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, шт	8	583,00 --	-- --	4664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Ц0108-397-1	Прокладка полок К1163 и стоек К1150 для монтаж кабелей м	15,48	847,20 284,40	423,80 60,80	13115 4403	6560 941	5077 95	1,62 --	25 --
40	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 1000шт	0,024	73000,00 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 1000шт	0,012	70800,00 --	-- --	850 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Е0123-2-1	Прокладка труб асбоцементных диам. 50-10 мм км	0,053	1544883,96 1097388,00	44864,86 12354,74	81879 58162	2378 655	76461 130	6498,00 60,23	344 3
43	Ц0108-412-8	Прокладка кабеля ВВГ сеч. 3х150+1х70мм2 в трубах м	48	1132,20 1065,60	59,40 11,40	54346 51149	2851 547	49111 95	6,30 --	302 --
44	Ц0108-412-6	Прокладка кабеля ВВГ сеч. 3х95+1х50мм2 в трубах м	96	546,50 502,20	37,60 7,60	52464 48211	3610 730	46494 95	2,88 --	276 --
45	Ц0108-398-5	Прокладка кабеля ВВГ сеч. 3х150+1х70мм2 в лотках м	732	371,80 169,20	201,40 30,40	272157 123854	147425 22253	138802 95	1,08 --	791 --
46	Ц0108-398-4	Прокладка кабеля сеч.3х95+1х50мм2 в лотках м	1224	276,40 126,00	149,60 26,60	338313 154224	183110 32559	177444 95	0,72 --	881 --
47	С151601-390	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2 1000м	1,35	1931800,00 --	-- --	2600976 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С151601-392	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х150 +1х70мм2 1000м	0,7956	3060980,00 --	-- --	2435316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Силовое электрооборудование						
49	Ц0108-86-1	Монтаж щитов ВРУ 1,2,3 шт	18	146932,07 87480,00	59039,07 8758,88	2644777 1574640	1062703 157660	1645685 95	504,00 --	9072 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0108-574-8	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 185 мм2	72	2996,10	143,10	215719	10303	187081	13,32	959
		жил		2718,00	17,10	195696	1231	95	--	--
51	С Прайслист	Стоимость ВП-1 (ток на вводе 400А)	3	148790,00	--	446370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С Прайслист	Стоимость ВП-2 (ток на вводе 400А)	3	148790,00	--	446370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С Прайслист	Стоимость РП-1 (ток на вводе 400А)	3	179430,00	--	538290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С Прайслист	Стоимость РП-2 (ток на вводе 400А)	3	81425,00	--	244275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С Прайслист	Стоимость АВР (ток на вводе 160А)	3	341050,00	--	1023150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-472-3	Устройство заземления из стали полосовой 40х4мм	80	659,90	218,10	52792	17448	33037	2,34	187
		м		417,60	17,10	33408	1368	95	--	--
57	С Прайслист	Стоимость стали полосовой 40х4мм	80	117,00	--	9360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С01031-А7-1	Погрузка стройматериалов при автомобильных перевозках	580	30,00	--	17400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е010333-А16 -2	Перевозка стройматериалов при автомобильных перевозках	580	3983,74	3983,74	2310569	2310569	315833	--	--
		т		--	544,54	--	315833	100	11,44	6632
60	С01031-А7-2	Разгрузка стройматериалов при автомобильных перевозках	580	22,90	--	13282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54124119	16920804			110568
			Тенге			17725861	3352303			18699
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8754339				
	Материалы -		Тенге			24530				
	Всего заработная плата -		Тенге				2427915,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5043557				
		Накладные расходы -	Тенге			2306520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345978,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			663652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11724511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13739
		Сметная заработная плата -	Тенге				2773893,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43274776				
	Материалы -		Тенге			892348				
	Всего заработная плата -		Тенге				17474160,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7243199				
	Местные материалы -		Тенге			6087806				
		Накладные расходы -	Тенге			18364686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2754703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3698368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65337831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120081
		Сметная заработная плата -	Тенге				20228863,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2095003				
	Материалы -		Тенге			20001				
	Всего заработная плата -		Тенге				1176088,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135332				
		Накладные расходы -	Тенге			1058479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158772,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189209				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3342692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6311
		Сметная заработная плата -	Тенге				1334860,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80405033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140131
		Сметная заработная плата -	Тенге				24337616,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ № _____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2008 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	53106,133 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	96099 чел.-ч
Сметная заработная плата	17227,471 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0106-13-4**	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+ 19.100 в осях 2,5-7/А-Г**	**213,64**	**35923,45**	**5114,13**	**7674686**	**1092582**	**3164784**	**78,14**	**16695**
		м3		12474,00	1634,22	2664945	349135	105	7,98	1705
2	**Е0106-57-1**	**Установка арматуры**	**29,88**	**59820,22**	**4915,12**	**1787524**	**146872**	**1751808**	**341,88**	**10216**
		1т		54737,10	1096,20	1635632	32756	105	4,20	126
3	**С12041-112**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	**20,9**	**89000,00**	--	**1860314**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	**С12041-103**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	**8,98**	**84900,00**	--	**762334**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	**Е0106-50-1**	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	**597,63**	**9130,96**	**6428,26**	**5456957**	**3841737**	**2671664**	**18,74**	**11202**
				2702,70	1554,84	1615220	929222	105	6,30	3765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	29,88	14960,68	5649,40	447049	168813	241218	39,07	1168
		т		8969,40	--	268020	--	90	--	--
7	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +19.100 в осях 8-11/А-Г	107,06	40733,42	3990,48	4360920	427221	2046380	106,39	11390
		м3		16929,00	1275,12	1812419	136515	105	6,23	667
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	15	59820,22	4915,12	897303	73727	879374	341,88	5128
		1т		54737,10	1096,20	821057	16443	105	4,20	63
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	10,5	89000,00	--	934500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	4,5	84900,00	--	382050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	300	3202,82	1977,47	960846	593241	471460	7,39	2218
		м2		980,10	516,60	294030	154980	105	2,10	630
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	15	14960,68	5649,40	224410	84741	121087	39,07	586
		т		8969,40	--	134541	--	90	--	--
13	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +19.100 в осях 1-3/А-Г	70,3	40733,42	3990,48	2863560	280531	1343737	106,39	7479
		м3		16929,00	1275,12	1190109	89641	105	6,23	438
14	Е0106-57-1	Установка арматуры	10	59820,22	4915,12	598202	49151	586250	341,88	3419
		1т		54737,10	1096,20	547371	10962	105	4,20	42
15	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	7	89000,00	--	623000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	3	84900,00	--	254700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	200	3202,82	1977,47	640564	395494	314307	7,39	1478
		м2		980,10	516,60	196020	103320	105	2,10	420
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	10	14960,68	5649,40	149607	56494	80725	39,07	391
		т		8969,40	--	89694	--	90	--	--
19	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов под грузопассажирский подъемник на отм. - 0.100 у оси А,	6,46	29348,50	4288,70	189591	27705	65517	53,46	345
				8375,40	1283,66	54105	8292	105	5,55	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,8	59820,22	4915,12	47856	3932	46900	341,88	274
				54737,10	1096,20	43790	877	105	4,20	3
		1т								
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,56	89000,00	--	49840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,24	84900,00	--	20376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Ц0108-402-2	Монтаж кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-0,66, сечение жилы до 6 мм2	2030	644,74	359,60	1308821	729987	674669	1,58	3216
				279,84	70,00	568075	142103	95	--	--
		м								
24	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,6528	52100,00	--	34011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
25	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,42	60500,00	--	85777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
26	Ц0108-524-1	Монтаж защитных щитков из оргстекла 850х450х4 (на ВРУ1-ВРУ8)	8	7104,88	688,88	56839	5511	41353	26,40	211
				5346,00	95,20	42768	762	95	--	--
		шт								
27	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100	2920,26	2030,96	292026	203096	127263	5,41	541
				858,00	481,61	85800	48161	95	--	--
		шт								
28	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП05-100-001-МУ3	100	871,00	--	87100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в	58	4406,82	2270,42	255596	131684	144076	13,07	758
				2085,60	529,20	120965	30694	95	--	--
		шт								
30	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	58	2320,00	--	134560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Ц0108-592-1	Монтаж распаечных коробок открытой установки	97	1054,45	32,75	102282	3177	94177	6,47	627
				1016,40	5,60	98591	543	95	--	--
		шт								
32	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	130	393,74	376,84	51186	48990	11943	0,12	15
				16,90	77,82	2196	10116	97	0,27	35
		м3								
33	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием	0,158	831829,26	176685,76	131429	27916	143973	3564,00	563
				644490,00	56448,00	101829	8919	130	275,66	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
34	С130806-50	Трубы стальные сварные	158	858,00	--	135564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
35	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	125	115,90	115,90	14487	14487	3169	--	--
				--	26,13	--	3267	97	0,09	11
		м3								
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120	306,54	81,74	36784	9809	26166	1,43	171
				224,80	--	26976	--	97	--	--
		м3								
37	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	96	393,74	376,84	37799	36177	8820	0,12	11
				16,90	77,82	1622	7470	97	0,27	26
		м3								
38	Е0124-1-3	Прокладка наружних сетей теплотрассы	0,12	1849100,23	786874,98	221892	94425	193714	5676,00	681
				1003860,00	237898,50	120463	28548	130	1235,78	148
		км								
39	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	92	115,90	115,90	10662	10662	2332	--	--
				--	26,13	--	2404	97	0,09	8
		м3								
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92	306,54	81,74	28201	7520	20061	1,43	131
				224,80	--	20681	--	97	--	--
		м3								
41	Е0124-107-1	Изготовление приемообразователей	20	16246,10	6148,04	324922	122961	287071	52,14	1043
				9088,20	1953,00	181764	39060	130	9,66	193
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34536128	8688642			79958
			Тенге			12738683	2154189			8359
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2357011				
		Материалы -	Тенге			25910				
		Всего заработная плата -	Тенге				1138461,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			341448				
		Накладные расходы -	Тенге			1081538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162231,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206313				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3644862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5894
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300691,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31222486				
		Материалы -	Тенге			1202169				
		Всего заработная плата -	Тенге				13262156,00			

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4887114				
		Местные материалы -	Тенге			6497836				
		Накладные расходы -	Тенге			14039431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7020
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2105915,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2715715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47977632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87839
		Сметная заработная плата -	Тенге				15368071,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			821066				
		Материалы -	Тенге			18763				
		Всего заработная плата -	Тенге				492255,00			
		Накладные расходы -	Тенге			443030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66454,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75846				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1339941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				558709,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135564				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8134				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143698				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53106133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96099
		Сметная заработная плата -	Тенге				17227471,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**97 748,978**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**11 245,458**	**тыс.тенге**

"____" _____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2008 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	53 106,133	--	--	53 106,133
		Всего по главе	**53 106,133**	--	--	**53 106,133**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**53 106,133**	--	--	**53 106,133**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	716,933	--	--	716,933
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**716,933**	--	--	**716,933**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**53 823,066**	--	--	**53 823,066**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	592,054	--	--	592,054
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	538,231	538,231
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	215,292	215,292
		Всего по главе	**592,054**	--	**753,523**	**1 345,577**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**54 415,120**	--	**753,523**	**55 168,642**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	1 088,302	--	15,070	1 103,373
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**55 503,422**	--	**768,593**	**56 272,015**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	83 649,028	--	1 158,345	84 807,373
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	1 696,147	1 696,147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**83 649,028**	--	**2 854,492**	**86 503,520**
11	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--	11 245,458	11 245,458
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**83 649,028**	--	**14 099,950**	**97 748,978**

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕИГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**43 415,427**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**4 994,695**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2008 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	23 587,208	--	--	23 587,208
		Всего по главе	**23 587,208**	--	--	**23 587,208**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**23 587,208**	--	--	**23 587,208**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	318,427	--	--	318,427
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**318,427**	--	--	**318,427**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**23 905,635**	--	--	**23 905,635**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	262,962	--	--	262,962
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	239,056	239,056
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	95,623	95,623
		Всего по главе	**262,962**	--	**334,679**	**597,641**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**24 168,597**	--	**334,679**	**24 503,276**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	483,372	--	6,694	490,066
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**24 651,969**	--	**341,372**	**24 993,341**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	37 152,903	--	514,481	37 667,384
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	753,348	753,348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**37 152,903**	--	**1 267,829**	**38 420,732**
11	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--	4 994,695	4 994,695
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**37 152,903**	--	**6 262,524**	**43 415,427**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Форм. 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ № _____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2008 года

на строительно-монтажные работы

Основание:

Сметная стоимость	23587,208 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	30051 чел.-ч
Сметная заработная плата	5340,008 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен с отм.+ 19.100 до 22.300 оси 8-10/А-Г**	148,87	27548,54	3488,15	4101152	519281	995776	35,52	5288
		м3		5670,00	700,38	844093	104266	105	3,42	509
2	Е0106-57-1	**Установка арматуры**	20,83	28577,66	3529,16	595200	73503	554382	155,40	3237
		1т		24880,50	469,80	518198	9785	105	1,80	37
3	С12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	14,57	89000,00	--	1296639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	6,26	84900,00	--	531347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	416,55	5798,98	4570,48	2415564	1903833	828768	8,52	3549
				1228,50	666,36	511731	277572	105	2,70	1125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	20,83	8944,64	4525,76	186294	94260	76422	17,76	370
				4077,00	--	84914	--	90	--	--
		т								
7	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий с отм +19.100 до 22.300 оси 8-10/А-Г	136,13	31342,92	2721,77	4266712	370514	1178008	48,36	6583
				7695,00	546,48	1047520	74392	105	2,67	363
		м3								
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	19,08	28577,66	3529,16	545262	67336	507868	155,40	2965
				24880,50	469,80	474720	8964	105	1,80	34
		1т								
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	13,36	89000,00	--	1188684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	5,72	84900,00	--	485968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	381,6	2082,46	1391,71	794667	531076	267213	3,36	1282
				445,50	221,40	170003	84486	105	0,90	343
		м2								
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	19,08	8944,64	4525,76	170664	86352	70010	17,76	339
				4077,00	--	77789	--	90	--	--
		т								
				Силовое электрооборудование, заземление						
13	Ц0108-402-2	Монтаж кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-0,66, сечение жилы до 6 мм2	1510	394,50	262,00	595694	395619	225504	0,72	1087
				127,20	30,00	192072	45301	95	--	--
		м								
14	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,8772	52100,00	--	45702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
15	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,439	60500,00	--	26559	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
16	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,1122	95550,00	--	10721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
17	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,1122	124800,00	--	14003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
				Электроосвещение						
18	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	1868,90	1447,60	16820	13028	5099	2,46	22
				390,00	206,40	3510	1858	95	--	--
		шт								
19	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП05-100-001-МУ3	9	871,00	--	7839	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-20-1	Монтаж карнизного освещения люминесцентными светильниками накладными ОРК-240-2х36	14	3531,70	916,11	49444	12826	43886	15,36	215
		шт/2свтч		2551,50	351,01	35721	4914	108	1,55	22
21	С151702-46	Светильники тип ОРК-240-2-2х36	14	1890,00	--	26460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-592-1	Монтаж распаечных коробок открытой установки	80	491,45	24,15	39316	1932	35294	2,94	235
		шт		462,00	2,40	36960	192	95	--	--
				Молниезащита, заземление						
23	Ц0108-396-1	Монтаж лотков для прокладки кабеля НЛ-40 секция прямая, длина 2 м	18	1795,35	1456,95	32316	26225	8731	1,92	35
		м		310,80	199,80	5594	3596	95	--	--
24	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая,	9	583,00	--	5247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-472-3	Устройство заземления из стали полосовой 40х4мм	14	265,95	102,55	3723	1436	1923	0,78	11
		м		139,20	5,40	1949	76	95	--	--
26	С Прайслист	Стоимость стали полосовой 40х4мм	80	15,00	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17453196	4097222			25218
			Тенге			4004774	615401			2434
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			873844				
		Материалы -	Тенге			10442				
		Всего заработная плата -	Тенге				331743,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136531				
		Накладные расходы -	Тенге			320438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48066,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71657				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1265939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1787
		Сметная заработная плата -	Тенге				379809,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16222393				
		Материалы -	Тенге			872413				
		Всего заработная плата -	Тенге				4125730,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3503837				
		Местные материалы -	Тенге			4814333				

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4332016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				649802,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21787674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27482
		Сметная заработная плата -	Тенге				4775532,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356958				
	Материалы -		Тенге			13644				
	Всего заработная плата -		Тенге				162703,00			
		Накладные расходы -	Тенге			146432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21965,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			533594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				184668,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23587208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30051
		Сметная заработная плата -	Тенге				5340008,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме	**47 382,952**	**тыс.тенге**
в том числе:		
возвратных сумм	**85,85**	**тыс.тенге**
налог на добавленную стоимость	**5 451,136**	**тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2008 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	25 742,728	--	--	25 742,728
		Всего по главе	**25 742,728**	--	--	**25 742,728**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**25 742,728**	--	--	**25 742,728**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	347,527	--	--	347,527
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**347,527**	--	--	**347,527**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**26 090,255**	--	--	**26 090,255**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	286,993	--	--	286,993
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	260,903	260,903
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	104,361	104,361
		Всего по главе	**286,993**	--	**365,264**	**652,256**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**26 377,248**	--	**365,264**	**26 742,511**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	527,545	--	7,305	534,850
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**26 904,793**	--	**372,569**	**27 277,361**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	40 548,126	--	561,497	41 109,623
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	822,192	822,192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**40 548,126**	--	**1 383,690**	**41 931,816**
11	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--	5 451,136	5 451,136
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**40 548,126**	--	**6 834,826**	**47 382,952**

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с

Объект номер -

АКТ № _____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2008 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	25742,728 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	29948 чел.-ч
Сметная заработная плата	5102,374 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+ 22.300 оси 8-11**	141,67	19563,09	1270,29	2771502	179962	579652	23,68	3355
		м3		3780,00	116,73	535513	16537	105	0,57	81
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	20,52	18099,24	1344,24	371367	27582	359043	103,60	2126
		1т		16587,00	78,30	340339	1607	105	0,30	6
3	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	14,36	89000,00	--	1278296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	6,16	84900,00	--	522604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	396,39	2545,56	1726,56	1009036	684392	387100	5,68	2251
		м2		819,00	111,06	324644	44023	105	0,45	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	20,52	4932,61	1872,73	101209	38425	50192	11,84	243
		т		2718,00	--	55769	--	90	--	--
7	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +25.500 в осях 1 по 3,5	110,69	21316,89	991,20	2359566	109716	606817	32,24	3569
		м3		5130,00	91,08	567840	10082	105	0,44	49
8	E0106-57-1	Установка арматуры	16,6	18099,24	1344,24	300380	22309	290411	103,60	1719
		1т		16587,00	78,30	275283	1299	105	0,30	5
9	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	11,62	89000,00	--	1034095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	4,98	84900,00	--	422568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	344,39	1063,42	521,17	366229	179484	120741	2,24	771
		м2		297,00	36,90	102284	12708	105	0,15	52
12	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	16,6	4932,61	1872,73	81863	31080	40598	11,84	197
		т		2718,00	--	45109	--	90	--	--
13	E0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +25.500 в осях 4,5 по 11	199,83	21316,89	991,20	4259754	198071	1095495	32,24	6443
		м3		5130,00	91,08	1025128	18201	105	0,44	89
14	E0106-57-1	Установка арматуры	28,98	18099,24	1344,24	524516	38956	507108	103,60	3002
		1т		16587,00	78,30	480691	2269	105	0,30	9
15	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	20,28	89000,00	--	1804920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	C12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	8,7	84900,00	--	738630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	E0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	760	1063,42	521,17	808196	396086	266452	2,24	1702
		м2		297,00	36,90	225720	28044	105	0,15	114
18	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	29,98	4932,61	1872,73	147880	56144	73337	11,84	355
		т		2718,00	--	81486	--	90	--	--
19	E0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта с отм.+ 22.300 до отм. +25.500	5,68	19563,09	1270,29	111118	7215	23240	23,68	135
		м3		3780,00	116,73	21470	663	105	0,57	3
20	E0106-57-1	Установка арматуры	0,8	18099,24	1344,24	14479	1075	13999	103,60	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				16587,00	78,30	13270	63	105	0,30	--
		1т								
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,56	89000,00	--	49840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,24	84900,00	--	20376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	15,6	2545,56	1726,56	39711	26934	15234	5,68	89
				819,00	111,06	12776	1733	105	0,45	7
		м2								
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,8	4932,61	1872,73	3946	1498	1957	11,84	9
				2718,00	--	2174	--	90	--	--
		т								
25	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового лифта на отм.+ 22.300 до отм. +25.500 оси 9-	4,76	19563,09	1270,29	93120	6047	19476	23,68	113
				3780,00	116,73	17993	556	105	0,57	3
		м3								
26	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,8	18099,24	1344,24	14479	1075	13999	103,60	83
				16587,00	78,30	13270	63	105	0,30	--
		1т								
27	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,48	89000,00	--	42720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,22	84900,00	--	18678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	2	2545,56	1726,56	5091	3453	1953	5,68	11
				819,00	111,06	1638	222	105	0,45	1
		м2								
30	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,8	4932,61	1872,73	3946	1498	1957	11,84	9
				2718,00	--	2174	--	90	--	--
		т								
31	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен Стм 1на отм.+ 22.300 до отм. +25.500 оси 9-10 и с +25.500 до	4,76	19563,09	1270,29	93120	6047	19476	23,68	113
				3780,00	116,73	17993	556	105	0,57	3
		м3								
32	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,8	18099,24	1344,24	14479	1075	13999	103,60	83
				16587,00	78,30	13270	63	105	0,30	--
		1т								
33	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,48	89000,00	--	42720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,22	84900,00	--	18678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
35	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	2	2545,56	1726,56	5091	3453	1953	5,68	11
				819,00	111,06	1638	222	105	0,45	1
		м2								
36	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,8	4932,61	1872,73	3946	1498	1957	11,84	9
				2718,00	--	2174	--	90	--	--
		т								
37	Е0109-62-8	Изготовление м/к балок МБ-1, Мб-2 с отм.+22.300 до +25.500 оси 9-10	0,31	104125,10	23182,87	32279	7187	22291	440,00	136
				79200,00	697,37	24552	216	90	2,55	1
		т								
38	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	0,31	80787,60	40255,02	25044	12479	11703	247,20	77
				39780,00	2166,90	12332	672	90	7,58	2
		т								
39	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,31	147100,00	--	45601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	Е0106-13-3	Устройство железобетонных межэтажных площадок Пм 1-4,с отм. + 22.30 до + 25.500 оси 9-10	0,51	24934,26	1482,03	12716	756	3157	35,96	18
				5760,00	136,17	2938	69	105	0,67	--
		м3								
41	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,074	18099,24	1344,24	1339	99	1295	103,60	8
				16587,00	78,30	1227	6	105	0,30	--
		1т								
42	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,052	89000,00	--	4628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,022	84900,00	--	1868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	2,95	2545,56	1726,56	7504	5090	2879	5,68	17
				819,00	111,06	2414	327	105	0,45	1
		м2								
45	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2,1	4932,61	1872,73	10358	3933	5137	11,84	25
				2718,00	--	5708	--	90	--	--
		т								
46	Е0113-26-6	Окраска заземляющего контура (100м)	4	37,42	0,12	150	--	60	0,09	--
				16,64	--	67	--	90	--	--
		м2								
47	Ц0108-592-2	Установка ламп люминисцентных 36Вт	144	356,80	8,70	51379	1253	41902	1,96	282
				306,00	0,30	44064	43	95	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19691021	2053875			27045
			Тенге			4272946	140242			606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			51379				
		Материалы -	Тенге			6062				
		Всего заработная плата -	Тенге				44107,00			
		Накладные расходы -	Тенге			41902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5597				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			98878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				50392,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19183569				
		Материалы -	Тенге			1770569				
		Всего заработная плата -	Тенге				4136715,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6000621				
		Местные материалы -	Тенге			5516096				
		Накладные расходы -	Тенге			4343541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				651531,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1411627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24938736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28476
		Сметная заработная плата -	Тенге				4788246,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			456073				
		Материалы -	Тенге			25250				
		Всего заработная плата -	Тенге				232366,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45601				
		Накладные расходы -	Тенге			209129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31369,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			705114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1168
		Сметная заработная плата -	Тенге				263736,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25742728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29948
		Сметная заработная плата -	Тенге				5102374,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой" Форма № 1

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **34 455,524** **тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85** **тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **3 963,910** **тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2008 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	18 719,374	--	--	18 719,374
		Всего по главе	**18 719,374**	--	--	**18 719,374**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**18 719,374**	--	--	**18 719,374**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	252,712	--	--	252,712
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**252,712**	--	--	**252,712**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**18 972,085**	--	--	**18 972,085**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	208,693	--	--	208,693
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	189,721	189,721
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	75,888	75,888
		Всего по главе	**208,693**	**--**	265,609	**474,302**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**19 180,778**	**--**	**265,609**	**19 446,387**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	383,616	--	5,312	388,928
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**19 564,394**	**--**	**270,921**	**19 835,315**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	29 485,434	--	408,305	29 893,739
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	597,875	597,875
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**29 485,434**	**--**	**1 006,180**	**30 491,614**
11	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--	3 963,910	3 963,910
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**29 485,434**	**--**	**4 970,089**	**34 455,524**

ЗАКАЗЧИК: _____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:** _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

Объект номер -

АКТ № _____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2008 года

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	18719,374	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22224	чел.-ч
Сметная заработная плата	3903,479	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+ 28.700 оси 4-11**	205,74	16883,33	1428,22	3473576	293842	845998	21,61	4446
		м3		3449,25	466,92	709649	96064	105	2,28	469
2	Е0106-57-1	**Установка арматуры**	13,38	16671,79	1368,15	222996	18300	216970	94,54	1264
		1т		15135,64	313,20	202449	4189	105	1,20	16
3	С12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	9,36	89000,00	--	832718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	4,02	84900,00	--	341238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-50-1	**Монтаж и демонтаж опалубки стен**	250,38	2537,83	1790,49	635426	448306	313267	5,18	1298
		м2		747,34	444,24	187120	111230	105	1,80	451
6	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов**	13,38	4382,66	1560,61	58621	20874	29857	10,80	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2480,18	--	33174	--	90	--	--
7	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +31.900 в осях 1-7	207,33	20420,53	1114,42	4233788	231053	1098376	29,42	6099
		м3		4681,13	364,32	970538	75535	105	1,78	369
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	23,53	16671,79	1368,15	392293	32193	381693	94,54	2224
		1т		15135,64	313,20	356147	7370	105	1,20	28
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	16,45	89000,00	--	1464367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	7,08	84900,00	--	600820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	518,38	1067,42	551,16	553323	285705	227848	2,04	1060
		м2		271,01	147,60	140486	76512	105	0,60	311
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	23,53	4382,66	1560,61	103126	36722	52523	10,80	254
		т		2480,18	--	58359	--	90	--	--
13	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта на отм.+28.700 оси 2-3,5-6	5,68	16883,33	1428,22	95897	8112	23356	21,61	123
		м3		3449,25	466,92	19592	2652	105	2,28	13
14	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,85	16671,79	1368,15	14171	1163	13788	94,54	80
		1т		15135,64	313,20	12865	266	105	1,20	1
15	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,6	89000,00	--	53400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,25	84900,00	--	21225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	15,9	2537,83	1790,49	40351	28469	19893	5,18	82
		м2		747,34	444,24	11883	7063	105	1,80	29
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,85	4382,66	1560,61	3725	1327	1897	10,80	9
		т		2480,18	--	2108	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового лифта на отм. +28.700 оси 2-3,5-6	4,78	16883,33	1428,22	80702	6827	19655	21,61	103
		м3		3449,25	466,92	16487	2232	105	2,28	11
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,73	16671,79	1368,15	12170	999	11842	94,54	69
		1т		15135,64	313,20	11049	229	105	1,20	1
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,51	89000,00	--	45390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,22	84900,00	--	18678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	13,5	2537,83	1790,49	34261	24172	16891	5,18	70
		м2		747,34	444,24	10089	5997	105	1,80	24
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,73	4382,66	1560,61	3199	1139	1629	10,80	8
		т		2480,18	--	1811	--	90	--	--
25	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен Стм 1 на отм. +28.700 оси 2-3,5-6	5,26	16883,33	1428,22	88806	7512	21629	21,61	114
		м3		3449,25	466,92	18143	2456	105	2,28	12
26	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,8	16671,79	1368,15	13337	1095	12977	94,54	76
		1т		15135,64	313,20	12109	251	105	1,20	1
27	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,56	89000,00	--	49840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,24	84900,00	--	20376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	14,8	2537,83	1790,49	37560	26499	18517	5,18	77
		м2		747,34	444,24	11061	6575	105	1,80	27
30	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,8	4382,66	1560,61	3506	1248	1786	10,80	9
		т		2480,18	--	1984	--	90	--	--
31	Е0109-62-8	Изготовление м/к балок МБ-1, Мб-2 отм. +28.700 оси 2-3,5-6	0,92	95539,63	21527,40	87896	19805	62149	401,50	369
				72270,00	2789,48	66488	2566	90	10,20	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
32	Е0109-24-4	Монтаж м/к балок МБ-1, Мб-2	0,92	77459,53	40407,70	71263	37175	37233	225,57	208
		т		36299,25	8667,60	33395	7974	90	30,32	28
33	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,92	147100,00	--	135332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-17-9	Устройство железобетонных маршей отм. +25.500 оси 2-3,5-6,9-10(6шт)	6,24	20426,32	1590,52	127460	9925	43332	36,87	230
		м3		6093,68	519,92	38025	3244	105	2,54	16
35	Е0106-57-1	Установка арматуры	1	16671,79	1368,15	16672	1368	16221	94,54	95
		1т		15135,64	313,20	15136	313	105	1,20	1
36	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,7	89000,00	--	62300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,3	84900,00	--	25470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	20	1067,42	551,16	21348	11023	8791	2,04	41
		м2		271,01	147,60	5420	2952	105	0,60	12
39	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	1	4382,66	1560,61	4383	1561	2232	10,80	11
		т		2480,18	--	2480	--	90	--	--
40	Е0106-13-3	Устройство железобетонных межэтажных площадок Пм 1-4 отм. + 28.700 оси 2-3,5-6	1,01	19537,15	1666,23	19733	1683	6152	32,81	33
		м3		5256,00	544,68	5309	550	105	2,66	3
41	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,1528	16671,79	1368,15	2548	209	2479	94,54	14
		1т		15135,64	313,20	2313	48	105	1,20	--
42	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,1063	89000,00	--	9461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,0465	84900,00	--	3949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	3,45	2537,83	1790,49	8768	6186	4323	5,18	18
				747,34	444,24	2582	1535	105	1,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	**Е0109-48-1**	**Электродуговая сварка каркасов**	**0,1528**	**4382,66**	1560,61	**670**	**238**	**341**	**10,80**	**2**
				2480,18	--	**379**	--	**90**	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14146141**	**1564730**			**18630**
			Тенге			2958629	417803			**1838**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13674420				
	Материалы -		Тенге			1320675				
	Всего заработная плата -		Тенге				3165713,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3549231				
	Местные материалы -		Тенге			4601423				
		Накладные расходы -	Тенге			3323998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1662
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				498600,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1019905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18018323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21078
		Сметная заработная плата -	Тенге				3664312,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			471721				
	Материалы -		Тенге			16120				
	Всего заработная плата -		Тенге				210720,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135332				
		Накладные расходы -	Тенге			189648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28447,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			701051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1146
		Сметная заработная плата -	Тенге				239167,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18719374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22224
		Сметная заработная плата -	Тенге				3903479,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **30 367,444 тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85 тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **3 493,600 тыс.тенге**

"____" _____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2008 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	16 498,357	--	--	16 498,357
		Всего по главе	**16 498,357**	--	--	**16 498,357**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**16 498,357**	--	--	**16 498,357**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	222,728	--	--	222,728
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**222,728**	--	--	**222,728**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16 721,085**	--	--	**16 721,085**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	183,932	--	--	183,932
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	167,211	167,211
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	66,884	66,884
		Всего по главе	**183,932**	--	**234,095**	**418,027**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**16 905,016**	--	**234,095**	**17 139,112**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	338,100	--	4,682	342,782
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**17 243,117**	--	**238,777**	**17 481,894**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	25 987,046	--	359,860	26 346,906
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	526,938	526,938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**25 987,046**	--	**886,798**	**26 873,844**
11	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--	3 493,600	3 493,600
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**25 987,046**	--	**4 380,398**	**30 367,444**

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ № ____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2008 года

на Общестроительные работы

Сметная стоимость	16498,357	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	21341	чел.-ч
Сметная заработная плата	3708,677	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+ 31.900 оси 3-7/А-Г**	114,7	17545,00	1428,22	2012411	163817	551312	25,75	2954
		м3		4110,75	466,92	471503	53556	105	2,28	262
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	7,45	19574,51	1368,15	145835	10193	143560	112,67	839
		1т		18038,36	313,20	134390	2333	105	1,20	9
3	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	5,21	89000,00	--	463824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II**	2,24	84900,00	--	190069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	139,46	2681,15	1790,49	373921	249707	195478	6,18	861
		м2		890,66	444,24	124214	61955	105	1,80	251
6	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	7,45	4858,31	1560,61	36196	11627	19819	12,88	96
		т		2955,83	--	22022	--	90	--	--
7	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +31.900 по оси 8-11/А-Г, на отм. +35.100 оси 1-5/А-Г	236,5	21251,10	1114,42	5025885	263560	1475844	35,06	8292
		м3		5578,88	364,32	1319404	86162	105	1,78	421
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	26,82	19574,51	1368,15	525079	36700	516887	112,67	3022
		1т		18038,36	313,20	483872	8401	105	1,20	32
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	18,76	89000,00	--	1669378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	8,07	84900,00	--	684935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	590,95	1119,39	551,16	661503	325704	291997	2,44	1440
		м2		322,99	147,60	190869	87224	105	0,60	355
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	26,82	4858,31	1560,61	130322	41863	71360	12,88	345
		т		2955,83	--	79289	--	90	--	--
13	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты пассажирского лифта на отм.+31.900 до отм. +35.100 оси 5-6/В-	2,6	17545,00	1428,22	45617	3713	12497	25,75	67
		м3		4110,75	466,92	10688	1214	105	2,28	6
14	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,3893	19574,51	1368,15	7620	533	7501	112,67	44
		1т		18038,36	313,20	7022	122	105	1,20	--
15	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,2748	89000,00	--	24457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,1145	84900,00	--	9721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	7,28	2681,15	1790,49	19525	13039	10207	6,18	45
		м2		890,66	444,24	6486	3235	105	1,80	13
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,3893	4858,31	1560,61	1891	608	1036	12,88	5
				2955,83	--	1151	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
19	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен шахты грузового лифта на отм. +31.900 до отм. +35.100 оси 5-6/В-Г	2	17545,00	1428,22	35090	2856	9613	25,75	52
		м3		4110,75	466,92	8222	934	105	2,28	5
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,3051	19574,51	1368,15	5973	417	5880	112,67	34
		1т		18038,36	313,20	5504	96	105	1,20	--
21	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,2132	89000,00	--	18973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,092	84900,00	--	7807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	5,64	2681,15	1790,49	15130	10104	7909	6,18	35
		м2		890,66	444,24	5026	2507	105	1,80	10
24	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,3051	4858,31	1560,61	1482	476	812	12,88	4
		т		2955,83	--	902	--	90	--	--
25	Е0106-13-4	Устройство монолитных железобетонных стен Стм 1 на отм. +31.900 до отм. +35.100 оси 5-6/В-Г	2,4	17545,00	1428,22	42108	3428	11536	25,75	62
		м3		4110,75	466,92	9866	1121	105	2,28	5
26	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,3648	19574,51	1368,15	7141	499	7029	112,67	41
		1т		18038,36	313,20	6580	114	105	1,20	--
27	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,2554	89000,00	--	22727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,1094	84900,00	--	9291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	6,75	2681,15	1790,49	18095	12084	9459	6,18	42
		м2		890,66	444,24	6011	2998	105	1,80	12
30	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	0,3648	4858,31	1560,61	1772	569	970	12,88	5
		т		2955,83	--	1078	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12213780	1151497			18284
			Тенге			2894099	311971			1382
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12042116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1286770				
	Всего заработная плата -		Тенге				3101629,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3101184				
	Местные материалы -		Тенге			3768150				
		Накладные расходы -	Тенге			3256710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1628
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488507,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			917930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16216756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20839
		Сметная заработная плата -	Тенге				3590135,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			171664				
	Материалы -		Тенге			12080				
	Всего заработная плата -		Тенге				104441,00			
		Накладные расходы -	Тенге			93997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14100,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			281601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				118541,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16498357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21341
		Сметная заработная плата -	Тенге				3708677,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Форма № 1

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Генподрядчик: ТОО "ASG -строй"

Расчет стоимости строительства в сумме **51 946,281** **тыс.тенге**

в том числе:

возвратных сумм **85,85** **тыс.тенге**

налог на добавленную стоимость **5 976,121** **тыс.тенге**

"____"_____ 200 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

к акту № ___приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2008 года

14-ти многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул. Зенкова

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	28 221,944	--	--	28 221,944
		Всего по главе	**28 221,944**	--	--	**28 221,944**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28 221,944**	--	--	**28 221,944**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,35%	380,996	--	--	380,996
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85,850	--	--	85,850
		Всего по главе	**380,996**	--	--	**380,996**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 602,940**	--	--	**28 602,940**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1%	314,632	--	--	314,632
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	286,029	286,029
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	114,412	114,412
		Всего по главе	**314,632**	--	**400,441**	**715,073**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**28 917,572**	--	**400,441**	**29 318,013**
7		В том числе возвратные суммы-15%	85,850	--	--	85,850
8	СН РК 8.02-02-2002	Резерв на непредвиденные работы-2%	578,351	--	8,009	586,360
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**29 495,924**	--	**408,450**	**29 904,373**
9	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	44 453,211	--	615,574	45 068,785
10	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	901,376	901,376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**44 453,211**	--	**1 516,949**	**45 970,161**
11	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--	5 976,121	5 976,121
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**44 453,211**	--	**7 493,070**	**51 946,281**

ЗАКАЗЧИК: _____ ТЕНГИЗ СТРОЙ

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ ТОО "ASG-Строй"

Форма2в

Наименование стройки - Капитальное строительство

Наименование объекта - 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом по ул.Зенкова г.Алматы

АКТ № _____
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2008 года

на Общестроительные работы

Сметная стоимость	28221,944	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	54809	чел.-ч
Сметная заработная плата	9575,824	тыс.тенге

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-13-4	**Устройство монолитных железобетонных стен на отм.+ 31.900 до +35.10 в осях 8-11/А-Г**	**115,1**	**24505,03**	**3474,42**	2820529	399906	1397362	65,12	7495
		м3		**10395,00**	**1167,30**	1196465	134356	105	5,70	656
2	E0106-57-1	**Установка арматуры**	**16,12**	**49097,13**	**3314,88**	791357	53430	785232	284,90	4592
		1т		**45614,25**	**783,00**	735220	12621	105	3,00	48
3	C12041-112	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III**	**11,27**	**89000,00**	--	1003457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-103	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического**	**4,84**	**84900,00**	--	411205	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля класса А-II		--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	Е0106-50-1	Монтаж и демонтаж опалубки стен	322,36	6593,85	4341,60	2125620	1399576	1138265	15,62	5035
				2252,25	1110,60	726044	358017	105	4,50	1451
		м2								
6	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	16,12	11561,84	3745,46	186356	60370	108428	32,56	525
				7474,50	--	120475	--	90	--	--
		т								
7	Е0106-22-1	Устройство монолитных ж/бетонных перекрытий на отм +35.100 в осях 5-11/А-Г	171,6	29974,90	2711,04	5143693	465214	2705997	88,66	15214
				14107,50	910,80	2420847	156293	105	4,45	763
		м3								
8	Е0106-57-1	Установка арматуры	24	49097,13	3314,88	1178331	79557	1169211	284,90	6838
				45614,25	783,00	1094742	18792	105	3,00	72
		1т								
9	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	16,8	89000,00	--	1495200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	7,2	84900,00	--	611280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий	480	2399,53	1337,53	1151775	642015	597618	6,16	2957
				816,75	369,00	392040	177120	105	1,50	720
		м2								
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов	24	11561,84	3745,46	277484	89891	161449	32,56	781
				7474,50	--	179388	--	90	--	--
		т								
13	Е0106-17-9	Устройство железобетонных маршей с отм. 0.000 до отм. +44.800 оси (2-3,5-6,9-10)/Г,В (на отм. +31.90)(3шт)	3,12	33145,31	3869,24	103413	12072	64420	111,10	347
				18364,50	1299,80	57297	4055	105	6,35	20
		м3								
14	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,49	49097,13	3314,88	24058	1624	23871	284,90	140
				45614,25	783,00	22351	384	105	3,00	1
		1т								
15	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III	0,14	89000,00	--	12460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II	0,35	84900,00	--	29715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж опалубки	10	2399,53	1337,53	23995	13375	12450	6,16	62
				816,75	369,00	8168	3690	105	1,50	15
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**Е0109-48-1**	**Электродуговая сварка каркасов**	**0,49**	**11561,84**	**3745,46**	5665	1835	3296	32,56	16
		т		**7474,50**	--	3663	--	90	--	--
19	**Е0121-11-1**	**Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5мм2**	400	983,95	117,07	393581	46829	401931	5,31	2125
		м кабеля		861,30	69,10	344520	27639	108	0,30	120
20	**С151601-381**	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**0,4**	**63700,00**	--	25480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	**Е0121-18-6**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/**	30	3269,01	1004,61	98070	30138	89419	13,86	416
		шт		2234,98	524,86	67049	15746	108	2,34	70
22	**С151702-46**	**Светильники тип Arctic-2x36**	30	1760,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17965525	**3295833**			46542
			Тенге			7368269	908713			3937
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			569931				
	Материалы -		Тенге			3115				
	Всего заработная плата -		Тенге				454954,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78280				
		Накладные расходы -	Тенге			491350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1124958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2977
		Сметная заработная плата -	Тенге				528657,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16926089				
	Материалы -		Тенге			996600				
	Всего заработная плата -		Тенге				7518502,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3563317				
	Местные материалы -		Тенге			2646229				
		Накладные расходы -	Тенге			7894427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3947
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1184164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1489231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26309746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50373
		Сметная заработная плата -	Тенге				8702666,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			469506				
	Материалы -		Тенге			13883				
	Всего заработная плата -		Тенге				303526,00			
		Накладные расходы -	Тенге			273173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40976,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			787240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1459
		Сметная заработная плата -	Тенге				344502,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28221944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54809
		Сметная заработная плата -	Тенге				9575824,00			

ЗАКАЗЧИК: _____

ГЕНПОДРЯДЧИК _____