Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 29	03.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	14.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	76 323 000,00	-	-	-	-	-	-	8 177 464,29	
За отчетный период:	**76 323 000,00**	**68 145 535,71**	-	-	-	-	-	**8 177 464,29**	**76 323 000,00**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"

Технадзор_____ **Сейлак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор_____ **Боранов С.Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 14.06.2019г. к Договору № 29 от 03.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**3933,0000**		**86,69**	**340950,03**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	34,925	671,19	23441,34
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	75,907	1111,02	84334,08
		Итого оплата труда:				**27,40**	**107775,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	75,907	4182,87	317508,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	75,907	1111,02	84334,20
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**317508,69**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	63695,27
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	17156,96
		Накладные расходы	%	--		20,56	80852,23
		Сметная прибыль	%	8		8,58	33744,18
		Сметная стоимость:				**115,83**	**455546,45**
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**464,0000**		**95,36**	**44246,35**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,009768	4,532	671,19	3042,07
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	9,851	1111,02	10944,35
		Итого оплата труда:				**30,14**	**13986,42**
2.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	9,851	4182,87	41204,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	9,851	1111,02	10944,66
		Итого эксплуатация машин:				**88,80**	**41204,28**
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	8265,97
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	2226,52
		Накладные расходы	%	--		22,61	10492,49
		Сметная прибыль	%	8		9,44	4379,11
		Сметная стоимость:				**127,41**	**59117,95**
3	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**247,5000**		**45,14**	**11171,66**
3.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	3,341	1069,14	3572,25
		Итого оплата труда:				**14,43**	**3572,25**
3.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,846	3547,40	10096,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,846	1111,02	3161,96

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	0,495	2171,47	1074,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,495	828,31	410,01
		Итого эксплуатация машин:				**45,14**	**11171,66**
		НР первого уровня	%	59,1		8,53	2111,20
		НР второго уровня	%	4,24		2,28	563,19
		Накладные расходы	%	--		10,81	2674,40
		Сметная прибыль	%	8		4,48	1107,68
		Сметная стоимость:				**60,42**	**14953,75**
4	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**247,5000**		**8,69**	**2149,76**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,99	828,31	820,03
		Итого оплата труда:				**3,31**	**820,03**
4. 2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	0,99	2171,47	2149,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,99	828,31	820,03
		Итого эксплуатация машин:				**8,69**	**2149,76**
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	484,64
		НР второго уровня	%	4,24		0,45	111,70
		Накладные расходы	%	--		2,41	596,33
		Сметная прибыль	%	8		0,89	219,69
		Сметная стоимость:				**11,98**	**2965,78**
5	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**247,5000**		**51,06**	**12637,09**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	3,019	618,61	1867,89
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,019	828,31	2501,08
		Итого оплата труда				**17,65**	**4368,97**
5. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,019	3337,04	10076,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,019	828,31	2500,67
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**10076,19**
5. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	24,75	28,00	693,00
		Итого материалов:				**2,80**	**693,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	2582,06
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	645,29
		Накладные расходы	%	--		13,04	3227,36
		Сметная прибыль	%	8		5,13	1269,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**69,23**	**17133,60**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1152,0000**		**21,91**	**25243,08**
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	9,285	953,89	8856,98
		Итого оплата труда:				**7,69**	**8856,98**
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	9,285	2718,66	25243,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	9,285	953,89	8856,87
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**25243,08**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	5234,48
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	1292,25
		Накладные расходы	%	--		5,67	6526,73
		Сметная прибыль	%	8		2,21	2541,58
		Сметная стоимость:				**29,78**	**34311,39**
7	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1152,0000**		**117,21**	**135024,87**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	124,416	618,61	76964,98
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	30,24	828,31	25048,09
		Итого оплата труда:				**88,55**	**102013,08**
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	30,24	1874,05	56671,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	30,24	828,31	25048,09
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	120,96	11,48	1388,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**58059,89**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	60289,73
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	8281,34
		Накладные расходы	%	--		59,52	68571,07
		Сметная прибыль	%	8		14,14	16287,68
		Сметная стоимость:				**190,87**	**219883,62**
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**494,0000**		**637,36**	**314855,76**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	480,168	655,72	314855,76
		Итого оплата труда:				**637,36**	**314855,76**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	186079,75
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	21239,67
		Накладные расходы	%	--		419,67	207319,42
		Сметная прибыль	%	8		84,56	41774,01
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**563949,20**
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ					
9	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**467,9500**		**86,69**	**40566,38**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	4,155	671,19	2789,06
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,031	1111,02	10034,10
		Итого оплата труда:				**27,40**	**12823,17**
9. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,031	4182,87	37777,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	9,031	1111,02	10033,62
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**37777,32**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	7578,49
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	2041,34
		Накладные расходы	%	--		20,56	9619,83
		Сметная прибыль	%	8		8,58	4014,90
		Сметная стоимость:				**115,83**	**54201,11**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**200,5500**		**637,36**	**127822,52**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	194,935	655,72	127822,52
		Итого оплата труда:				**637,36**	**127822,52**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	75543,11
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	8622,70
		Накладные расходы	%	--		419,67	84165,81
		Сметная прибыль	%	8		84,56	16959,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**228947,39**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**467,9500**		**117,21**	**54847,99**
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	50,539	618,61	31263,68
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	12,284	828,31	10174,70
		Итого оплата труда:				**88,55**	**41438,38**
11. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,284	1874,05	23020,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,284	828,31	10174,96
11. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	49,135	11,48	564,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**23584,31**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	24490,09
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	3363,93
		Накладные расходы	%	--		59,52	27854,02
		Сметная прибыль	%	8		14,14	6616,16
		Сметная стоимость:				**190,87**	**89318,18**
12	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**467,9500**	нету	**51,06**	**23893,03**
		Состав работ:					
		1. Полив водой					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	5,709	618,61	3531,64
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,709	828,31	4728,81
		Итого оплата труда:				**17,65**	**8260,45**
12. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,709	3337,04	19051,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,709	828,31	4728,82
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**19051,13**
12. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	46,795	28,00	1310,26
		Итого материалов:				**2,80**	**1310,26**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	4881,93
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	1220,06
		Накладные расходы	%	--		13,04	6101,99
		Сметная прибыль	%	8		5,13	2399,60
		Сметная стоимость:				**69,23**	**32394,61**
13	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2082,5000**		**121,50**	**253020,96**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	20,492	671,19	13753,89
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	59,414	1111,02	66009,84
		Итого оплата труда:				**38,30**	**79763,73**
13. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	14,848	3547,40	52672,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	14,848	1111,02	16496,42
13. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	44,566	4182,87	186411,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	44,566	1111,02	49513,72
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**239084,29**
13. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0833	2194,24	182,78
		Итого материалов:				**0,09**	**182,78**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	47140,36
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	12726,84
		Накладные расходы	%	--		28,75	59867,20
		Сметная прибыль	%	8		12,02	25031,05
		Сметная стоимость:				**162,27**	**337919,21**
14	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3436,1250**		**247,19**	**849375,74**
		НР второго уровня	%	4,24		10,48	36013,53
		Накладные расходы	%	--		10,48	36013,53
		Сметная прибыль	%	8		20,61	70831,14
		Сметная стоимость:				**278,28**	**956220,41**
		НАСЫПЬ,ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
15	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала	**м3 грунтовой подушки**	**1270,0000**		**318,22**	**404140,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Рыхление грунта в резерве					
		5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)					
		6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован					
		7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=639,64)	чел-ч	0,0018	2,286	639,64	1462,22
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	107,709	1011,02	108895,13
		Итого оплата труда:				**86,90**	**110357,34**
15. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	15,494	3547,40	54963,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	15,494	1111,02	17214,14
15. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	32,893	136,36	4485,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	32,893	2993,86	98477,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	32,893	953,89	31376,30
15. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,1397	3337,04	466,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,1397	828,31	115,71
15. 7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	24,892	5816,01	144772,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	24,892	1111,02	27655,51
15. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,397	2473,57	3455,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,397	828,31	1157,15
15. 9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	32,893	2916,02	95916,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	32,893	953,89	31376,30
		Итого эксплуатация машин:				**316,96**	**402536,27**
15.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,004	5,08	28,00	142,24
		Итого материалов:				**0,11**	**142,24**
		НР первого уровня	%	59,1		51,36	65221,19
		НР второго уровня	%	4,24		15,67	19900,95
		Накладные расходы	%	--		67,03	85122,13
		Сметная прибыль	%	8		30,82	39141,03
		Сметная стоимость:				**416,07**	**528403,89**
16	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1397,0000**		**2046,68**	**2859212,00**
		НР второго уровня	%	4,24		86,78	121230,59
		Накладные расходы	%	--		86,78	121230,59
		Сметная прибыль	%	8		170,68	238435,40
		Сметная стоимость:				**2304,14**	**3218878,00**
17	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**83,6000**		**21144,60**	**1767688,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		9					
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	112,86	671,19	75750,50
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	15,157	828,31	12554,43
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**88304,93**
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	40,128	11,77	472,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	15,048	3561,49	53593,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	15,048	828,31	12464,41
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,10868	1767,51	192,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,10868	828,31	90,02
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**54257,70**
17. 6	21-020101-2301	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	85,272	17588,07	1499769,91
17. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	20,9	6598,38	137906,14
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,1672	28,00	4,68
		Итого материалов:				**19589,48**	**1637680,73**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	42827,89
		НР второго уровня	%	4,24		918,25	76765,91
		Накладные расходы	%	--		1430,55	119593,81
		Сметная прибыль	%	8		1806,01	150982,62
		Сметная стоимость:				**24381,16**	**2038265,36**
18	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**836,0000**		**1522,38**	**1272713,44**
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	119,548	727,48	86968,78
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	16,887	828,31	13987,84
		Итого оплата труда:				**120,76**	**100956,62**
18. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	11,704	2505,69	29326,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	11,704	828,31	9694,54
18. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	4,264	1874,05	7990,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	4,264	828,31	3531,91
18. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	8,36	11,48	95,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,9196	1767,51	1625,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,9196	828,31	761,71
18. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	5,434	56,99	309,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**39347,85**
18. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	48,404	22835,23	1105325,61
18. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0836	24437,72	2042,99
18.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,14421	117190,83	16900,09
18.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,43263	51147,90	22128,12
		Итого материалов:				**1371,29**	**1146396,81**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	61482,58
		НР второго уровня	%	4,24		67,67	56569,91
		Накладные расходы	%	--		141,21	118052,49
		Сметная прибыль	%	8		133,09	111261,27
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**1502027,20**
19	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**836,0000**		**1409,89**	**1178664,40**
		Состав работ:					
		1. Устройство покрытий					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	84,018	727,48	61121,41
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,434	828,31	4501,04
		Итого оплата труда:				**78,50**	**65622,45**
19. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	5,434	1874,05	10183,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,434	828,31	4501,04
19. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	10,868	11,48	124,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**10308,35**
19. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	48,488	22835,23	1107234,63
		Итого материалов:				**1324,44**	**1107234,63**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	39964,07
		НР второго уровня	%	4,24		61,81	51669,85
		Накладные расходы	%	--		109,61	91633,92
		Сметная прибыль	%	8		121,56	101623,87
		Сметная стоимость:				**1641,06**	**1371922,18**
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1					

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**394,1200**		**25613,02**	**10094602,20**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	2,6	1024,712	762,12	780953,51
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	106,412	841,08	89501,80
		Итого оплата труда:				**2208,60**	**870455,31**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,064	3370,50	3586,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,064	828,31	881,32
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1547	60,97	37,27	2272,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2368	93,328	3561,49	332385,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2368	93,328	828,31	77304,52
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	4,808	3114,94	14977,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,808	1111,02	5341,78
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0044	1,734	57,10	99,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	487,763	165,76	80851,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0183	7,212	1767,51	12747,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0183	7,212	828,31	5973,77
		Итого эксплуатация машин:				**1133,97**	**446920,40**
20.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,269	106,018	66,30	7029,01
20.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,39412	26033,00	10260,13
20.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	1,025	26033,00	26676,33
20.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00014	0,055177	23886,67	1317,99
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,98	386,238	196,55	75915,00
20.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	23,647	6598,38	156033,21
20.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,512356	200244,36	102596,40
20.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00181	0,713357	28,00	19,97
20.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,203	80,006	674,52	53965,89
20.19	21-020101-2804	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	400,032	21080,61	8432914,36
		Итого материалов:				**22497,53**	**8866728,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		1071,17	422170,82
		НР второго уровня	%	4,24		1131,41	445911,18
		Накладные расходы	%	--		2202,58	868082,00
		Сметная прибыль	%	8		2225,25	877014,74
		Сметная стоимость:				**30040,85**	**11839698,94**
21	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**19,7580**		**207709,51**	**4103924,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	174006,40
		Накладные расходы	%	--		8806,88	174006,40
		Сметная прибыль	%	8		17321,31	342234,47
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**4620165,37**
22	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6634**		**201002,41**	**133345,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	5653,83
		Накладные расходы	%	--		8522,50	5653,83
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	11119,91
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**150118,73**
		ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА					
23	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3057**		**196448,84**	**452952,09**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	19205,17
		Накладные расходы	%	--		8329,43	19205,17
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	37772,58
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**509929,84**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
24	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**137,7400**		**19783,14**	**2724929,70**
		НР второго уровня	%	4,24		838,81	115537,02
		Накладные расходы	%	--		838,81	115537,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	227237,34
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**3067704,06**
25	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**53,9030**		**19475,53**	**1049789,49**
		НР второго уровня	%	4,24		825,76	44511,07
		Накладные расходы	%	--		825,76	44511,07
		Сметная прибыль	%	8		1624,10	87544,05
		Сметная стоимость:				**21925,40**	**1181844,61**
26	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**173,0100**		**18325,73**	**3170534,55**
		НР второго уровня	%	4,24		777,01	134430,66
		Накладные расходы	%	--		777,01	134430,66
		Сметная прибыль	%	8		1528,22	264397,22
		Сметная стоимость:				**20630,96**	**3569362,43**
27	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,7610**		**220947,78**	**389089,04**
		НР второго уровня	%	4,24		9368,19	16497,38
		Накладные расходы	%	--		9368,19	16497,38
		Сметная прибыль	%	8		18425,28	32446,91
		Сметная стоимость:				**248741,24**	**438033,33**
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
28	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4,5240**		**67314,17**	**304529,31**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	12912,04
		Накладные расходы	%	--		2854,12	12912,04
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	25395,31
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**342836,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**9,8020**		**26927,27**	**263941,10**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	11191,10
		Накладные расходы	%	--		1141,72	11191,10
		Сметная прибыль	%	8		2245,52	22010,58
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**297142,78**
30	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,7180**		**23366,16**	**320536,98**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	13590,77
		Накладные расходы	%	--		990,73	13590,77
		Сметная прибыль	%	8		1948,55	26730,22
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**360857,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**32726398,64**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12760368,74**
		Материалы -	Тенге				**2062053,81**
		Всего заработная плата -	Тенге				**15772783,72**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**849375,74**
		Транспортные расходы -	Тенге				**2555132,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**1120043,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1435089,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2822522,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38104053,95**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2736,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2062053,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38104053,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2736,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2062053,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
31	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**416,3400**		**5032,69**	**2095310,15**
		НР второго уровня	%	4,24		213,39	88841,15
		Накладные расходы	%	--		213,39	88841,15
		Сметная прибыль	%	8		419,69	174732,10
		Сметная стоимость:				**5665,76**	**2358883,41**
32	21-040111-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**5,0000**		**22877,10**	**114385,50**
		НР второго уровня	%	4,24		969,99	4849,95
		Накладные расходы	%	--		969,99	4849,95
		Сметная прибыль	%	8		1907,77	9538,84
		Сметная стоимость:				**25754,86**	**128774,28**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,1330**		**66208,64**	**472266,23**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	20024,09
		Накладные расходы	%	--		2807,25	20024,09
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	39383,23
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**531673,54**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1					
34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0440**		**194417,24**	**8554,36**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	362,70
		Накладные расходы	%	--		8243,29	362,70
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	713,37
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**9630,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0860		191348,83	16456,00
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	697,73
		Накладные расходы	%	--		8113,19	697,73
		Сметная прибыль	%	8		15956,96	1372,30
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**18526,03**
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0340		201002,41	6834,08
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	289,77
		Накладные расходы	%	--		8522,50	289,77
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	569,91
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**7693,75**
		СЕЧЕНИЕ а-а 8 шт					
37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014**	т	0,2480		194417,24	48215,48
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	2044,34
		Накладные расходы	%	--		8243,29	2044,34
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	4020,78
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**54280,60**
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	т	0,0240		201002,41	4824,06
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	204,54
		Накладные расходы	%	--		8522,50	204,54
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	402,29
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**5430,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2766845,86**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2766845,86**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				117314,26
		Сметная прибыль -	Тенге				230732,81
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3114892,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3114892,93
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				35493244,50
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				1605589,25
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1738281,19
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				456464,55
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				31299998,32
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				849375,74
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1120043,64
		Накладные расходы I уровня	Тенге				36613288,14
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1552403,42
		Накладные расходы II уровня	Тенге				38165691,56
		ИТОГО:	Тенге				3053255,32
		Сметная прибыль	Тенге				41218946,88
		ИТОГО по смете:					

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**363,3900**		**26927,27**	**9785100,65**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	414888,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	8		1141,72	414888,27
		Сметная прибыль	%			2245,52	815999,11
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**11015988,03**
2	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**129,2730**		**67314,17**	**8701904,70**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	368960,76
		Накладные расходы	%	--		2854,12	368960,76
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	725669,24
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**9796534,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18487005,34**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18487005,34**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**783849,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**1541668,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20812522,72**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20812522,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**18487005,34**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**0,00**
		Итого прямые затраты:	Тенге				**0,00**
		в том числе:	Тенге				**0,00**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**18487005,34**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**18487005,34**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**783849,03**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**19270854,37**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1541668,35**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**20812522,72**
		ИТОГО:	Тенге				**62 031 470**
		Сметная прибыль	Тенге				**62 589 753**
		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**63 265 722**
		Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				
		Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 056 499
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018г. К=1,0599383	Тенге				68 177 586
		Итого с понижающим коэффициентам к=0,999529898760697	Тенге				68 145 535,71
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				8 177 464,29
		ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге				76 323 000,00

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН: 0601 4001 4281

(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"

Технадзор_____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор_____**Боранов С.Н.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474

(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)