Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)
Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

Справка №3
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 29	03.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	14.06.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 2	30.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	238 849 038,98	-	-	-	-	-	-	25 590 968,46	
За отчетный период:	**238 849 038,98**	**100 179 389,61**	-	-	-	-	-	**12 021 526,75**	**112 200 916,36**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи,М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"

Технадзор_____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Градархпроект"

Авторский надзор_____**Боранов С.Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 30.07.2019г. к Договору № 29 от 03.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРИЯМКИ - 5 ШТ					
73	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,8000**		**23047,47**	**41485,44**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	2,43	671,19	1630,99

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634	828,31	270,31
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**1901,30**
73. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	11,77	10,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	3561,49	1153,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,324	828,31	268,37
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	1767,51	4,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00234	828,31	1,94
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**1168,23**
73. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	19453,62	35716,85
73. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6598,38	2969,27
73. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	28,00	0,10
		Итого материалов:				**21492,34**	**38686,22**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	922,13
		НР второго уровня	%	4,24		998,93	1798,08
		Накладные расходы	%	--		1511,23	2720,21
		Сметная прибыль	%	8		1964,70	3536,45
		Сметная стоимость:				**26523,39**	**47742,10**
74	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	**м3**	**3,1500**		**24424,20**	**76936,24**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,86	12,159	733,67	8920,69
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,343	952,81	1279,48
		Итого оплата труда:				**3238,15**	**10200,17**
74. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,386	37,27	51,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,045675	3114,94	142,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,045675	1111,02	50,75
74. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,228	2858,39	3511,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,228	953,89	1171,38
74. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,482	165,76	245,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,06867	1767,51	121,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,06867	828,31	56,88
		Итого эксплуатация машин:				**1292,84**	**4072,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,014175	18542,90	262,85
74. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,197	19453,62	62198,09
74. 10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,004095	26033,00	106,61
74. 11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,00148	23886,67	35,36
74. 12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000914	381819,66	348,79
74. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,896	196,55	372,72
74. 14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00189	200244,36	378,46
74. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00141	0,004442	28,00	0,12
74. 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,35595	674,52	240,10
		Итого материалов:				**20299,39**	**63943,09**
		НР первого уровня	%	48,5		1570,50	4947,08
		НР второго уровня	%	4,24		1102,18	3471,85
		Накладные расходы	%	--		2672,68	8418,94
		Сметная прибыль	%	8		2167,75	6828,41
		Сметная стоимость:				**29264,63**	**92183,59**
75	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**11,2500**		**1021,07**	**11487,09**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	4,68	969,35	4536,56
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,11025	790,65	87,17
		Итого оплата труда:				**411,00**	**4623,73**
75. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,675	12,86	8,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,905625	477,18	432,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,043875	1379,81	60,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,043875	733,67	32,19
75. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,066375	1767,51	117,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,066375	828,31	54,98
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**618,68**
75. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,6	229,47	2891,32
75. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,038925	58564,32	2279,62

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001575	31967,82	50,35
75. 10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,05625	84,66	4,76
75. 11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,025988	20254,14	526,35
75. 12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,010688	54217,08	579,45
		Итого материалов:				**562,83**	**6331,85**
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	2815,85
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	606,44
		Накладные расходы	%	--		304,20	3422,29
		Сметная прибыль	%	8		106,02	1192,75
		Сметная стоимость:				**1431,30**	**16102,14**
76	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**11,2500**		**670,18**	**7539,55**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,251	2,824	969,35	2737,20
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,063	789,44	49,73
		Итого оплата труда:				**247,73**	**2786,94**
76. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,50625	12,86	6,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,414	477,18	197,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,025875	1379,81	35,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,025875	733,67	18,98
76. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,037125	1767,51	65,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,037125	828,31	30,75
		Итого эксплуатация машин:				**27,15**	**305,38**
76. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	12,6	229,47	2891,32
76. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,016987	58564,32	994,86
76. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000675	31967,82	21,58
76. 10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,011925	20254,14	241,53
76. 11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,006412	54217,08	347,67
		Итого материалов:				**399,73**	**4496,96**
		НР первого уровня	%	60,9		150,87	1697,24
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	391,64
		Накладные расходы	%	--		185,68	2088,88
		Сметная прибыль	%	8		68,47	770,27
		Сметная стоимость:				**924,33**	**10398,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**5,0000**		**1869,65**	**9348,23**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	2,34	819,03	1916,53
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0275	828,31	22,78
		Итого оплата труда:				**387,86**	**1939,31**
77. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,179	477,18	85,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0275	1767,51	48,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0275	828,31	22,78
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**134,02**
77. 5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	11,5	215,22	2475,03
77. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	22	212,16	4667,52
77. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0008	117190,83	93,75
77. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0012	51147,90	61,38
		Итого материалов:				**1459,54**	**7297,68**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	985,17
		НР второго уровня	%	4,24		87,63	438,14
		Накладные расходы	%	--		284,66	1423,31
		Сметная прибыль	%	8		172,34	861,72
		Сметная стоимость:				**2326,65**	**11633,26**
78	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**5,0000**		**726,68**	**3633,42**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	1,06	819,03	868,17
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01	828,31	8,28
		Итого оплата труда:				**175,29**	**876,45**
78. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0975	477,18	46,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01	1767,51	17,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01	828,31	8,28
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**64,20**
78. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12	212,16	2545,92

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0008	117190,83	93,75
78. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0012	51147,90	61,38
		Итого материалов:				**540,21**	**2701,05**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	445,24
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	172,94
		Накладные расходы	%	--		123,63	618,17
		Сметная прибыль	%	8		68,03	340,13
		Сметная стоимость:				**918,34**	**4591,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**150429,97**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**150429,97**
	Материалы -		Тенге				**123456,85**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22327,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**18691,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11812,72**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6879,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13529,74**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**182651,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22327,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**182651,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22327,90**
		РАЗДЕЛ 5.СЕТКИ НА ПРОДУХАХ					
81	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0410**		**44350,64**	**1818,38**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	2,312	762,12	1762,33
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,02214	828,31	18,34
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**1780,67**
81. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00943	3561,49	33,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00943	828,31	7,81
81. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,01271	1767,51	22,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,01271	828,31	10,53
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**56,05**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	904,58
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	115,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24878,81	1020,03
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	227,07
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**3065,48**
82	**21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**10,0000**		**363,76**	**3637,60**
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	154,23
		Накладные расходы	%	--		15,42	154,23
		Сметная прибыль	%	8		30,33	303,35
		Сметная стоимость:				**409,52**	**4095,18**
83	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Вход в тепловой узел. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2100**		**19489,48**	**4092,79**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	0,2037	733,67	149,45
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,042315	835,18	35,34
		Итого оплата труда:				**879,95**	**184,79**
83. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000567	3370,50	1,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000567	828,31	0,47
83. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,012243	37,27	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,039228	3561,49	139,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,039228	828,31	32,49
83. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001029	3114,94	3,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001029	1111,02	1,14
83. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00021	57,10	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,001491	1767,51	2,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,001491	828,31	1,24
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**147,93**
83. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2142	17476,07	3743,37
83.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000084	26033,00	2,19
83. 11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000021	23886,67	0,50
83. 12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0042	196,55	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8
83. 13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0063	6598,38	41,57
83. 14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,001533	28,00	0,04
83. 15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00756	914,15	6,91
		Итого материалов:				**18073,39**	**3795,41**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	89,62
		НР второго уровня	%	4,24		844,45	177,33
		Накладные расходы	%	--		1271,22	266,96
		Сметная прибыль	%	8		1660,86	348,78
		Сметная стоимость:				**22421,56**	**4708,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9548,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9548,77**
	Материалы -		Тенге				**3795,41**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1965,45**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3637,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**1441,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**994,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**447,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**879,20**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11869,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1965,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11869,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1965,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**159978,74**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**22521,92**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6566,95**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1771,44**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**130889,86**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**12806,92**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**172785,66**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7326,11**
	ИТОГО:		Тенге				**180111,77**
	Сметная прибыль		Тенге				**14408,94**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**194520,71**

1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки засыпными материалами 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**650,3520**		**5298,71**	**3446023,91**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,91	3193,228	771,40	2463256,33
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	279,651	828,31	231638,02
		Итого оплата труда:				**4143,75**	**2694894,34**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	71,539	3370,50	241121,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	71,539	828,31	59256,47
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	208,113	3561,49	741191,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	208,113	828,31	172382,08
		Итого эксплуатация машин:				**1510,43**	**982312,34**
1. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	16,259	28,00	455,25
		Итого материалов:				**0,70**	**455,25**
		НР первого уровня	%	50,8		2105,02	1369006,33
		НР второго уровня	%	4,24		313,92	204157,28
		Накладные расходы	%	--		2418,94	1573163,61
		Сметная прибыль	%	8		617,41	401535,00
		Сметная стоимость:				**8335,06**	**5420722,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**169,0880**		**14531,15**	**2457043,09**
		НР второго уровня	%	4,24		616,12	104178,63
		Накладные расходы	%	--		616,12	104178,63
		Сметная прибыль	%	8		1211,78	204897,74
		Сметная стоимость:				**16359,05**	**2766119,46**
5	**21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью до 100 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**242,5156**		**39357,72**	**9544861,08**
		НР второго уровня	%	4,24		1668,77	404702,11
		Накладные расходы	%	--		1668,77	404702,11
		Сметная прибыль	%	8		3282,12	795965,06
		Сметная стоимость:				**44308,61**	**10745528,25**
		ПАРАПЕТ					
6	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом** Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**20,7800**		**10234,32**	**212669,21**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,41	133,2	752,84	100278,14
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	7,689	828,31	6368,54
		Итого оплата труда:				**5132,18**	**106646,68**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	7,689	3561,49	27382,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	7,689	828,31	6368,88
		Итого эксплуатация машин:				**1317,75**	**27382,87**
6. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	4,779	17744,15	84806,39
6. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01039	17463,40	181,44
6. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,21	4,364	--	--
6. 7	21-030199-9903	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	0,175	3,636	--	--
6. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7273	28,00	20,36
		Итого материалов:				**4090,87**	**85008,20**
		НР первого уровня	%	50,8		2607,15	54176,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		544,48	11314,26
		Накладные расходы	%	--		3151,63	65490,77
		Сметная прибыль	%	8		1070,88	22252,80
		Сметная стоимость:				**14456,82**	**300412,78**
7	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4,4638**		**26927,27**	**120197,95**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	5096,39
		Накладные расходы	%	--		1141,72	5096,39
		Сметная прибыль	%	8		2245,52	10023,55
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**135317,89**
8	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**3,3865**		**67314,17**	**227959,44**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	9665,48
		Накладные расходы	%	--		2854,12	9665,48
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	19009,99
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**256634,91**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
9	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**42,6180**		**10234,32**	**436166,33**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,41	273,181	752,84	205661,87
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	15,769	828,31	13061,34
		Итого оплата труда:				**5132,18**	**218723,21**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	15,769	3561,49	56159,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	15,769	828,31	13061,62
		Итого эксплуатация машин:				**1317,75**	**56159,92**
9. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	9,802	17744,15	173930,64
9. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,021309	17463,40	372,13
9. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,21	8,95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	21-030199-9903	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	0,175	7,458	--	--
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,492	28,00	41,77
		Итого материалов:				**4090,87**	**174344,54**
		НР первого уровня	%	50,8		2607,15	111111,39
		НР второго уровня	%	4,24		544,48	23204,58
		Накладные расходы	%	--		3151,63	134315,97
		Сметная прибыль	%	8		1070,88	45638,58
		Сметная стоимость:				**14456,82**	**616120,88**
10	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**8,2498**		**26927,27**	**222144,59**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	9418,93
		Накладные расходы	%	--		1141,72	9418,93
		Сметная прибыль	%	8		2245,52	18525,08
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**250088,60**
11	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**7,7082**		**67314,17**	**518871,09**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	22000,13
		Накладные расходы	%	--		2854,12	22000,13
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	43269,70
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**584140,92**
12	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**42,0000**		**1449,85**	**60893,56**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	50,82	733,67	37285,11
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,726	828,31	1429,83
		Итого оплата труда:				**921,78**	**38714,94**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,726	3561,49	6147,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,726	828,31	1429,66
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**6147,84**
12. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,966	17744,15	17140,85
12. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000966	205870,68	198,87

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00672	17463,40	117,35
12. 7	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,0504	2,117	--	--
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,126	28,00	3,53
		Итого материалов:				**415,73**	**17460,60**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	19667,19
		НР второго уровня	%	4,24		81,33	3415,78
		Накладные расходы	%	--		549,59	23082,96
		Сметная прибыль	%	8		159,96	6718,12
		Сметная стоимость:				**2159,40**	**90694,64**
13	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов** Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой	**м2 стен (без вычета проемов)**	**42,0000**		**181,40**	**7618,80**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,219	9,198	828,31	7618,80
		Итого оплата труда:				**181,40**	**7618,80**
		НР первого уровня	%	50,8		92,15	3870,35
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	487,14
		Накладные расходы	%	--		103,75	4357,49
		Сметная прибыль	%	8		22,81	958,10
		Сметная стоимость:				**307,96**	**12934,39**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРГОРОДКИ					
14	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ. 510 мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**141,0000**		**19057,70**	**2687135,71**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	617,58	715,11	441637,63
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	56,4	828,31	46716,68
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**488354,32**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	56,4	3561,49	200868,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	56,4	828,31	46716,68
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**200868,04**
14. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	33,84	17744,15	600462,04
14. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	53,58	26927,27	1442763,13

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0705	17463,40	1231,17
14. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	6,204	28,00	173,71
		Итого материалов:				**14500,92**	**2044630,00**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	248083,99
		НР второго уровня	%	4,24		882,65	124453,32
		Накладные расходы	%	--		2642,11	372537,31
		Сметная прибыль	%	8		1735,98	244773,84
		Сметная стоимость:				**23435,79**	**3304446,86**
15	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ. 380 мм** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**764,0000**		**19057,70**	**14560082,88**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	3346,32	715,11	2392986,90
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	305,6	828,31	253131,54
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**2646118,43**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	305,6	3561,49	1088391,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	305,6	828,31	253131,54
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**1088391,34**
15. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	183,36	17744,15	3253567,34
15. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	290,32	26927,27	7817525,00
15. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,382	17463,40	6671,02
15. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	33,616	28,00	941,25
		Итого материалов:				**14500,92**	**11078704,64**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	1344228,16
		НР второго уровня	%	4,24		882,65	674342,79
		Накладные расходы	%	--		2642,11	2018571,00
		Сметная прибыль	%	8		1735,98	1326292,31
		Сметная стоимость:				**23435,79**	**17904946,13**
16	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ:	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1529,0000**		**2627,50**	**4017449,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Кладка конструкций из кирпича					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	1850,09	733,67	1357355,53
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	62,842	828,31	52052,57
		Итого оплата труда:				**921,78**	**1409408,10**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	62,842	3561,49	223810,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	62,842	828,31	52052,66
		Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**223810,80**
16. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	35,167	17744,15	624008,52
16. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	77,062	23366,16	1800633,68
16. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,035167	205870,68	7239,85
16. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,24464	17463,40	4272,25
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	4,587	28,00	128,44
		Итого материалов:				**1593,38**	**2436282,74**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	715979,32
		НР второго уровня	%	4,24		131,26	200697,36
		Накладные расходы	%	--		599,53	916676,68
		Сметная прибыль	%	8		258,16	394730,06
		Сметная стоимость:				**3485,19**	**5328855,80**
17	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,3570**		**44350,64**	**15833,18**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	20,135	762,12	15345,13
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,19278	828,31	159,68
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**15504,82**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,08211	3561,49	292,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,08211	828,31	68,01
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,11067	1767,51	195,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,11067	828,31	91,67
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**488,04**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	7876,45
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	1005,29
		Накладные расходы	%	--		24878,81	8881,73
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	1977,19
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**26692,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3570**		**201002,41**	**71757,86**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	3042,53
		Накладные расходы	%	--		8522,50	3042,53
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	5984,03
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**80784,43**
19	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,1200**		**44350,64**	**5322,08**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	6,768	762,12	5158,03
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0648	828,31	53,67
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**5211,70**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0276	3561,49	98,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0276	828,31	22,86
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0372	1767,51	65,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0372	828,31	30,81
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**164,05**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	2647,54
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	337,91
		Накладные расходы	%	--		24878,81	2985,46
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	664,60
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**8972,14**
20	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1200**		**207073,83**	**24848,86**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	1053,59
		Накладные расходы	%	--		8779,93	1053,59
		Сметная прибыль	%	8		17268,30	2072,20
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**27974,65**
21	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)** Состав работ:	**т металлических изделий**	**0,4685**		**44350,64**	**20778,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	26,423	762,12	20137,80
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,25299	828,31	209,55
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**20347,36**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,107755	3561,49	383,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,107755	828,31	89,25
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,145235	1767,51	256,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,145235	828,31	120,30
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**640,47**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	10336,46
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	1319,26
		Накладные расходы	%	--		24878,81	11655,72
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	2594,72
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**35028,72**
22	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,4685**		**207073,83**	**97014,09**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	4113,40
		Накладные расходы	%	--		8779,93	4113,40
		Сметная прибыль	%	8		17268,30	8090,20
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**109217,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**38754671,03**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38754671,03**
Материалы -			Тенге				**15836886,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**7651542,70**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13284698,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**5694989,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3886983,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1808006,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3555972,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48005633,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10257,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7651542,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48005633,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10257,13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7651542,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПК, ПБ, ПБК, КВ, ПТ, ППУ					
48	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**67,0000**		**2999,32**	**200954,22**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	116,58	799,86	93247,68
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	10,854	828,31	8990,48
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**102238,16**
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	10,318	3561,49	36747,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	10,318	828,31	8546,50
48. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	10,164	165,76	1684,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,536	1767,51	947,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,536	828,31	443,97
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**39379,61**
48. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,868	15897,22	45586,87
48. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	67	--	--
48. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,04422	364882,72	16135,11
48. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0201	197175,18	3963,22
48. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	5,36	492,86	2641,73
		Итого материалов:				**1019,80**	**68326,93**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	63489,89
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	11212,43
		Накладные расходы	%	--		1114,96	74702,32
		Сметная прибыль	%	8		329,14	22052,52
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**297709,07**
49	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**167,0000**		**4537,45**	**757754,88**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	444,22	819,03	363829,51
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	36,773	828,31	30459,78
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**394289,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	33,066	3561,49	117764,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	33,066	828,31	27388,90
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	46,96	165,76	7784,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,707	1767,51	6552,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,707	828,31	3070,55
		Итого эксплуатация машин:				**791,03**	**132101,25**
49. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	10,905	15897,22	173360,77
49. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	167	--	--
49. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,17702	364882,72	64591,54
49. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0835	197175,18	16464,13
49. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	15,03	492,86	7407,69
		Итого материалов:				**1567,81**	**261824,13**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	244853,64
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	42510,60
		Накладные расходы	%	--		1720,74	287364,25
		Сметная прибыль	%	8		500,66	83609,53
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**1128728,66**
50	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2104,8000**		**5032,69**	**10592805,91**
		НР второго уровня	%	4,24		213,39	449134,97
		Накладные расходы	%	--		213,39	449134,97
		Сметная прибыль	%	8		419,69	883355,27
		Сметная стоимость:				**5665,76**	**11925296,15**
51	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**584,8000**		**5671,51**	**3316699,00**
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	140628,04
		Накладные расходы	%	--		240,47	140628,04
		Сметная прибыль	%	8		472,96	276586,17
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**3733913,25**
52	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**8016,10**	**80161,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	48,3	781,30	37736,79
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	10,717	828,31	8877,00
		Итого оплата труда:				**4661,38**	**46613,79**
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	10,7	3561,49	38107,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	10,7	828,31	8862,92
52. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	2,38	165,76	394,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,017	1767,51	30,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,017	828,31	14,08
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**38532,50**
52. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,22	15897,22	3497,39
52. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--
52. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	197175,18	394,35
		Итого материалов:				**389,17**	**3891,74**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	28947,16
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	4626,19
		Накладные расходы	%	--		3357,33	33573,35
		Сметная прибыль	%	8		909,88	9098,75
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**122833,13**
53	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**12,7680**		**60592,03**	**773639,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2569,10	32802,30
		Накладные расходы	%	--		2569,10	32802,30
		Сметная прибыль	%	8		5052,89	64515,31
		Сметная стоимость:				**68214,02**	**870956,64**
54	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**		**301,08**	**8731,27**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	4,292	752,84	3231,19
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,247	828,31	1032,90
		Итого оплата труда:				**147,04**	**4264,09**
54. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,195	3561,49	4255,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,195	828,31	989,83
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0522	1767,51	92,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0522	828,31	43,24
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**4347,53**
54. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0725	15897,22	1152,55
54. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	29	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**1152,55**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	2648,00
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	482,48
		Накладные расходы	%	--		107,95	3130,48
		Сметная прибыль	%	8		32,72	948,94
		Сметная стоимость:				**441,75**	**12810,69**
55	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**1622,77**	**22718,82**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,947	13,258	752,84	9981,15
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	3,388	828,31	2806,31
		Итого оплата труда:				**913,39**	**12787,47**
55. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	3,388	3561,49	12066,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	3,388	828,31	2806,31
		Итого эксплуатация машин:				**861,88**	**12066,33**
55. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0462	14531,15	671,34
55. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	14	--	--
		Итого материалов:				**47,95**	**671,34**
		НР первого уровня	%	62,1		567,22	7941,02
		НР второго уровня	%	4,24		92,86	1299,98
		Накладные расходы	%	--		660,07	9240,99
		Сметная прибыль	%	8		182,63	2556,79
		Сметная стоимость:				**2465,47**	**34516,60**
56	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**13,4400**		**66208,64**	**889844,12**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	37729,39
		Накладные расходы	%	--		2807,25	37729,39
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	74205,88
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**1001779,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16643308,34**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16643308,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**335866,69**
	Всего заработная плата -		Тенге				**560192,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15572988,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**1068306,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**347879,72**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**720426,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1416929,15**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19128543,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**689,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**560192,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19128543,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**689,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**560192,78**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
71	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**570,0000**		**301,08**	**171614,62**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	84,36	752,84	63509,58
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	24,51	828,31	20301,88
		Итого оплата труда:				**147,04**	**83811,46**
71. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	23,484	3561,49	83638,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	23,484	828,31	19452,03
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,026	1767,51	1813,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,026	828,31	849,85
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**85451,50**
71. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,425	15897,22	22653,54
71. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	570	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**22653,54**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	52046,92
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	9483,25
		Накладные расходы	%	--		107,95	61530,17
		Сметная прибыль	%	8		32,72	18651,58
		Сметная стоимость:				**441,75**	**251796,37**
72	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**1414,76**	**45272,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка перемычек					
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	26,016	752,84	19585,89
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	6,912	828,31	5725,28
		Итого оплата труда:				**790,97**	**25311,16**
72. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	6,912	3561,49	24617,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	6,912	828,31	5725,28
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**24617,02**
72. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0736	14531,15	1069,49
72. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	32	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**1069,49**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	15718,23
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	2586,00
		Накладные расходы	%	--		572,01	18304,24
		Сметная прибыль	%	8		158,94	5086,13
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**68662,76**
73	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**10,9000**		**66208,64**	**721674,18**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	30598,99
		Накладные расходы	%	--		2807,25	30598,99
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	60181,85
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**812455,01**
74	**11-070503-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий	**шт. сборных конструкций**	**70,0000**		**1785,27**	**124968,83**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1,19	83,3	790,58	65855,31
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2547	17,829	828,31	14767,94
		Итого оплата труда:				**1151,76**	**80623,25**
74. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,187	13,09	3561,49	46619,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,187	13,09	828,31	10842,58
74. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0677	4,739	1767,51	8376,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0677	4,739	828,31	3925,36
		Итого эксплуатация машин:				**785,66**	**54996,13**
74. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0037	0,259	15897,22	4117,38
74. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	70	--	--
		Итого материалов:				**58,82**	**4117,38**
		НР первого уровня	%	62,1		715,24	50067,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		106,02	7421,52
		Накладные расходы	%	--		821,27	57488,56
		Сметная прибыль	%	8		208,52	14596,59
		Сметная стоимость:				**2815,06**	**197053,98**
75	**21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**18,0000**		**62357,19**	**1122429,42**
		НР второго уровня	%	4,24		2643,94	47591,01
		Накладные расходы	%	--		2643,94	47591,01
		Сметная прибыль	%	8		5200,09	93601,63
		Сметная стоимость:				**70201,23**	**1263622,06**
76	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**1363,54**	**68176,88**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	51,5	781,30	40236,95
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,48	828,31	397,59
		Итого оплата труда:				**812,69**	**40634,54**
76. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,48	3561,49	1709,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,48	828,31	397,59
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**1709,52**
76. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,65	15897,22	26230,41
76. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**524,61**	**26230,41**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	25234,05
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	3960,62
		Накладные расходы	%	--		583,89	29194,67
		Сметная прибыль	%	8		155,79	7789,72
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**105161,27**
77	**21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**80,0000**		**1307,26**	**104580,80**
		НР второго уровня	%	4,24		55,43	4434,23
		Накладные расходы	%	--		55,43	4434,23
		Сметная прибыль	%	8		109,02	8721,20
		Сметная стоимость:				**1471,70**	**117736,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,5100**		**245399,36**	**125153,67**
		НР второго уровня	%	4,24		10404,93	5306,52
		Накладные расходы	%	--		10404,93	5306,52
		Сметная прибыль	%	8		20464,34	10436,82
		Сметная стоимость:				**276268,64**	**140897,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2483870,79**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2483870,79**
Материалы -			Тенге				**54070,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**230380,42**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2073838,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**254448,37**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143066,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**111382,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219065,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2957384,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230380,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2957384,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**294,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230380,42**
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА					
133	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**73,0800**		**17736,16**	**1296158,57**
		НР второго уровня	%	4,24		752,01	54957,12
		Накладные расходы	%	--		752,01	54957,12
		Сметная прибыль	%	8		1479,05	108089,26
		Сметная стоимость:				**19967,23**	**1459205,00**
134	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**229,9650**		**15501,34**	**3564765,65**
		НР второго уровня	%	4,24		657,26	151146,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		657,26	151146,06
		Сметная прибыль	%	8		1292,69	297272,94
		Сметная стоимость:				**17451,28**	**4013184,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4860924,23**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4860924,23**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4860924,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**206103,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**405362,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5472389,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5472389,61**
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ					
		С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ					
163	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2862,61**	**25763,48**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,75	15,75	771,40	12149,55
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**15019,64**
163. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	3,465	3561,49	12340,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**12340,56**
163. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0801	15897,22	1273,37
163. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
		Итого материалов:				**141,49**	**1273,37**
		НР первого уровня	%	62,1		1036,36	9327,20
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	1487,84
		Накладные расходы	%	--		1201,67	10815,04
		Сметная прибыль	%	8		325,14	2926,28
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**39504,81**
164	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4652,60**	**37220,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Бетонирование стыков					
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,92	23,36	771,40	18019,90
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	4,924	828,31	4078,60
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**22098,50**
164. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	4,84	3561,49	17237,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	4,84	828,31	4009,02
164. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,7616	165,76	126,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	1767,51	148,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	828,31	69,58
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**17512,33**
164. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0416	19210,77	799,17
164. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,048	15897,22	763,07
164. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
164. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00064	197175,18	126,19
164. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000256	492,86	0,13
		Итого материалов:				**211,07**	**1688,55**
		НР первого уровня	%	62,1		1715,40	13723,17
		НР второго уровня	%	4,24		270,00	2160,02
		Накладные расходы	%	--		1985,40	15883,19
		Сметная прибыль	%	8		531,04	4248,32
		Сметная стоимость:				**7169,04**	**57352,29**
165	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**28,8000**		**7516,11**	**216463,97**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	9178,07
		Накладные расходы	%	--		318,68	9178,07
		Сметная прибыль	%	8		626,78	18051,36
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**243693,40**
168	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2200**		**21632,77**	**4759,21**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,6204	742,95	460,93

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,049742	833,19	41,44
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**502,37**
168. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	3370,50	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000594	828,31	0,49
168. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,036916	37,27	1,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,04686	3561,49	166,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,04686	828,31	38,81
168. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000858	3114,94	2,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000858	1111,02	0,95
168. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001628	57,10	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00143	1767,51	2,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00143	828,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**175,56**
168. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2233	17476,07	3902,41
168.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0616	66,30	4,08
168. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000484	26033,00	12,60
168. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000055	23886,67	1,31
168. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0396	196,55	7,78
168. 14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,019404	6598,38	128,03
168. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000623	28,00	0,02
168. 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,09856	674,52	66,48
		Итого материалов:				**18739,64**	**4122,72**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	243,65
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	212,12
		Накладные расходы	%	--		2071,69	455,77
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	417,20
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**5632,18**
169	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ3, ММ1** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0690**		**309746,56**	**21372,51**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	13,662	781,30	10674,12
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02484	946,11	23,50
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**10697,62**
169. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01035	3114,94	32,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01035	1111,02	11,50
169. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01449	1767,51	25,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01449	828,31	12,00
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**57,85**
169. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,069	154210,74	10640,54
		Итого материалов:				**154210,74**	**10640,54**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	5188,35
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	1126,18
		Накладные расходы	%	--		91514,88	6314,53
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	2214,96
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**29902,00**
174	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	**м ступеней**	**9,6000**		**914,06**	**8775,02**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	10,368	781,30	8100,52
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,14112	941,78	132,90
		Итого оплата труда:				**857,65**	**8233,42**
174. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,05664	3114,94	176,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,05664	1111,02	62,93
174. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,08448	1767,51	149,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,08448	828,31	69,98
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**325,75**
174. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,024	14531,15	348,75
174. 6	21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	9,6	--	--
		Итого материалов:				**36,33**	**348,75**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	5112,96
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	588,85
		Накладные расходы	%	--		593,94	5701,81
		Сметная прибыль	%	8		120,64	1158,15
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**15634,97**
175	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,6000**		**2215,63**	**21270,05**
		НР второго уровня	%	4,24		93,94	901,85
		Накладные расходы	%	--		93,94	901,85
		Сметная прибыль	%	8		184,77	1773,75
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**23945,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2600**		**21632,77**	**5624,52**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,7332	742,95	544,73
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,058786	833,19	48,98
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**593,71**
176. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	3370,50	2,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000702	828,31	0,58
176. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,043628	37,27	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,05538	3561,49	197,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,05538	828,31	45,87
176. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001014	3114,94	3,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001014	1111,02	1,13
176. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001924	57,10	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00169	1767,51	2,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00169	828,31	1,40
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**207,48**
176. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2639	17476,07	4611,93
176.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0728	66,30	4,83
176. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000572	26033,00	14,89
176. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000065	23886,67	1,55
176. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0468	196,55	9,20
176. 14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,022932	6598,38	151,31
176. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000736	28,00	0,02
176. 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,11648	674,52	78,57
		Итого материалов:				**18739,64**	**4872,31**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	287,95
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	250,69
		Накладные расходы	%	--		2071,69	538,64
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	493,05
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**6656,21**
		ЛЕСТ. С ВЫХОДОМ НА ЧЕРДАК И С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2862,61**	**25763,48**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,75	15,75	771,40	12149,55
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**15019,64**
177. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	3,465	3561,49	12340,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	3,465	828,31	2870,09
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**12340,56**
177. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0801	15897,22	1273,37
177. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
		Итого материалов:				**141,49**	**1273,37**
		НР первого уровня	%	62,1		1036,36	9327,20
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	1487,84
		Накладные расходы	%	--		1201,67	10815,04
		Сметная прибыль	%	8		325,14	2926,28
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**39504,81**
178	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**4652,60**	**37220,78**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,92	23,36	771,40	18019,90
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	4,924	828,31	4078,60
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**22098,50**
178. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	4,84	3561,49	17237,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	4,84	828,31	4009,02
178. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,7616	165,76	126,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	1767,51	148,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	828,31	69,58
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**17512,33**
178. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0416	19210,77	799,17
178. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,048	15897,22	763,07
178. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
178. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00064	197175,18	126,19
178. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000256	492,86	0,13
		Итого материалов:				**211,07**	**1688,55**
		НР первого уровня	%	62,1		1715,40	13723,17
		НР второго уровня	%	4,24		270,00	2160,02
		Накладные расходы	%	--		1985,40	15883,19
		Сметная прибыль	%	8		531,04	4248,32
		Сметная стоимость:				**7169,04**	**57352,29**
179	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**27,6000**		**7516,11**	**207444,64**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	8795,65
		Накладные расходы	%	--		318,68	8795,65
		Сметная прибыль	%	8		626,78	17299,22
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**233539,51**
186	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2200**		**21632,77**	**4759,21**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,6204	742,95	460,93
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,049742	833,19	41,44
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**502,37**
186. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000594	3370,50	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000594	828,31	0,49
186. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,036916	37,27	1,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,04686	3561,49	166,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,04686	828,31	38,81
186. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000858	3114,94	2,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000858	1111,02	0,95
186. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001628	57,10	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00143	1767,51	2,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00143	828,31	1,18
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**175,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2233	17476,07	3902,41
186.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0616	66,30	4,08
186.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000484	26033,00	12,60
186.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000055	23886,67	1,31
186.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0396	196,55	7,78
186.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,019404	6598,38	128,03
186.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000623	28,00	0,02
186.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,09856	674,52	66,48
		Итого материалов:				**18739,64**	**4122,72**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	243,65
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	212,12
		Накладные расходы	%	--		2071,69	455,77
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	417,20
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**5632,18**
187	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0380**		**309746,56**	**11770,37**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	7,524	781,30	5878,50
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01368	946,10	12,94
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**5891,44**
187. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0057	3114,94	17,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0057	1111,02	6,33
187. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00798	1767,51	14,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00798	828,31	6,61
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**31,86**
187. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,038	154210,74	5860,01
		Итого материалов:				**154210,74**	**5860,01**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2857,35
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	620,22
		Накладные расходы	%	--		91514,88	3477,57
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	1219,83
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**16467,77**
192	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** Состав работ:	**м ступеней**	**9,2000**		**914,06**	**8409,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Укладка ступеней на цементном растворе					
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	9,936	781,30	7763,00
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,13524	941,78	127,37
		Итого оплата труда:				**857,65**	**7890,36**
192. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,05428	3114,94	169,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,05428	1111,02	60,31
192. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,08096	1767,51	143,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,08096	828,31	67,06
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**312,18**
192. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,023	14531,15	334,22
192. 6	21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	9,2	--	--
		Итого материалов:				**36,33**	**334,22**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	4899,92
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	564,31
		Накладные расходы	%	--		593,94	5464,23
		Сметная прибыль	%	8		120,64	1109,89
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**14983,51**
193	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,2000**		**2215,63**	**20383,80**
		НР второго уровня	%	4,24		93,94	864,27
		Накладные расходы	%	--		93,94	864,27
		Сметная прибыль	%	8		184,77	1699,85
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**22947,91**
194	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3200**		**21632,77**	**6922,49**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,9024	742,95	670,44
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,072352	833,19	60,28
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**730,72**
194. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3370,50	2,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	828,31	0,72
194. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,053696	37,27	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,06816	3561,49	242,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,06816	828,31	56,46
194. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001248	3114,94	3,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001248	1111,02	1,39
194. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,002368	57,10	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00208	1767,51	3,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00208	828,31	1,72
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**255,36**
194. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	17476,07	5676,23
194.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0896	66,30	5,94
194. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000704	26033,00	18,33
194. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00008	23886,67	1,91
194. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0576	196,55	11,32
194. 14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,028224	6598,38	186,23
194. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000906	28,00	0,03
194. 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,14336	674,52	96,70
		Итого материалов:				**18739,64**	**5996,68**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	354,40
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	308,54
		Накладные расходы	%	--		2071,69	662,94
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	606,83
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**8192,26**
		ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ 1 шт					
195	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2862,61**	**14313,04**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,75	8,75	771,40	6749,75
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,925	828,31	1594,50
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**8344,25**
195. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	1,925	3561,49	6855,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	1,925	828,31	1594,50
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**6855,87**
195. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0445	15897,22	707,43
195. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**141,49**	**707,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1036,36	5181,78
		НР второго уровня	%	4,24		165,32	826,58
		Накладные расходы	%	--		1201,67	6008,36
		Сметная прибыль	%	8		325,14	1625,71
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**21947,11**
196	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**4652,60**	**18610,39**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	2,92	11,68	771,40	9009,95
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	2,462	828,31	2039,30
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**11049,25**
196. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	2,42	3561,49	8618,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	2,42	828,31	2004,51
196. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,3808	165,76	63,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1767,51	74,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	828,31	34,79
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**8756,16**
196. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0208	19210,77	399,58
196. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,024	15897,22	381,53
196. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
196. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00032	197175,18	63,10
196. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000128	492,86	0,06
		Итого материалов:				**211,07**	**844,28**
		НР первого уровня	%	62,1		1715,40	6861,59
		НР второго уровня	%	4,24		270,00	1080,01
		Накладные расходы	%	--		1985,40	7941,60
		Сметная прибыль	%	8		531,04	2124,16
		Сметная стоимость:				**7169,04**	**28676,15**
197	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**18,8000**		**7516,11**	**141302,87**
		НР второго уровня	%	4,24		318,68	5991,24
		Накладные расходы	%	--		318,68	5991,24
		Сметная прибыль	%	8		626,78	11783,53
		Сметная стоимость:				**8461,58**	**159077,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1600**		**21632,77**	**3461,24**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	0,4512	742,95	335,22
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,036176	833,19	30,14
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**365,36**
200. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	3370,50	1,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	828,31	0,36
200. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,026848	37,27	1,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,03408	3561,49	121,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,03408	828,31	28,23
200. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000624	3114,94	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000624	1111,02	0,69
200. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,001184	57,10	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00104	1767,51	1,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00104	828,31	0,86
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**127,68**
200. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1624	17476,07	2838,11
200.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0448	66,30	2,97
200. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000352	26033,00	9,16
200. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00004	23886,67	0,96
200. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0288	196,55	5,66
200. 14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,014112	6598,38	93,12
200. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000453	28,00	0,01
200. 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,07168	674,52	48,35
		Итого материалов:				**18739,64**	**2998,34**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	177,20
		НР второго уровня	%	4,24		964,19	154,27
		Накладные расходы	%	--		2071,69	331,47
		Сметная прибыль	%	8		1896,36	303,42
		Сметная стоимость:				**25600,81**	**4096,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0390**		**309746,56**	**12080,12**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	7,722	781,30	6033,20
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01404	946,10	13,28
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**6046,48**
201. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00585	3114,94	18,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00585	1111,02	6,50
201. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00819	1767,51	14,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00819	828,31	6,78
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**32,70**
201. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,039	154210,74	6014,22
		Итого материалов:				**154210,74**	**6014,22**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2932,54
		НР второго уровня	%	4,24		16321,46	636,54
		Накладные расходы	%	--		91514,88	3569,08
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	1251,94
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**16901,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**853691,35**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**853691,35**
Материалы -			Тенге				**52786,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**135083,66**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**606865,32**
Накладные расходы -			Тенге				**120049,32**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**80442,06**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**39607,26**
Сметная прибыль -			Тенге				**77899,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1051639,92**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**172,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**135083,66**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1051639,92**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**172,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**135083,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
215	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**296,1000**		**476,07**	**140964,30**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,45	133,245	762,12	101548,68
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,8883	733,67	651,72
		Итого оплата труда:				**345,16**	**102200,40**
215. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,8883	1379,81	1225,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,8883	733,67	651,72
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**1225,69**
215. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	2,073	18425,21	38189,93
		Итого материалов:				**128,98**	**38189,93**
		НР первого уровня	%	54,8		189,14	56005,82
		НР второго уровня	%	4,24		28,21	8351,53
		Накладные расходы	%	--		217,35	64357,35
		Сметная прибыль	%	8		55,47	16425,73
		Сметная стоимость:				**748,89**	**221747,38**
217	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,8000**		**476,07**	**7521,90**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,45	7,11	762,12	5418,67
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0474	733,67	34,78
		Итого оплата труда:				**345,16**	**5453,45**
217. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,0474	1379,81	65,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0474	733,67	34,78
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**65,40**
217. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,1106	18425,21	2037,83
		Итого материалов:				**128,98**	**2037,83**
		НР первого уровня	%	54,8		189,14	2988,49
		НР второго уровня	%	4,24		28,21	445,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		217,35	3434,13
		Сметная прибыль	%	8		55,47	876,48
		Сметная стоимость:				**748,89**	**11832,52**
		СТЕНЫ					
222	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**659,4000**		**998,04**	**658107,72**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	487,956	809,14	394824,72
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	36,531	733,67	26801,52
		Итого оплата труда:				**639,41**	**421626,24**
222. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	30,992	884,88	27424,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	30,992	733,67	22737,90
222. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	5,539	1379,81	7642,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	5,539	733,67	4063,80
		Итого эксплуатация машин:				**53,18**	**35066,74**
222. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	12,331	18425,21	227197,21
222. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,039564	19877,39	786,43
222. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,79128	293,99	232,63
222. 8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	36,531	--	--
		Итого материалов:				**346,10**	**228216,27**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	231051,18
		НР второго уровня	%	4,24		57,17	37700,34
		Накладные расходы	%	--		407,57	268751,52
		Сметная прибыль	%	8		112,45	74148,74
		Сметная стоимость:				**1518,06**	**1001008,00**
223	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ:	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**150,8000**		**837,61**	**126311,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	98,02	781,30	76583,03
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	8,023	733,67	5885,91
		Итого оплата труда:				**546,88**	**82468,94**
223. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	7,088	884,88	6271,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	7,088	733,67	5200,25
223. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,93496	1379,81	1290,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,93496	733,67	685,95
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**7561,74**
223. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	2,277	18425,21	41955,68
223. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,009048	19877,39	179,85
223. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,10556	293,99	31,03
223. 8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	4,177	--	--
		Итого материалов:				**279,62**	**42166,56**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	45192,98
		НР второго уровня	%	4,24		48,22	7271,78
		Накладные расходы	%	--		347,91	52464,76
		Сметная прибыль	%	8		94,84	14302,09
		Сметная стоимость:				**1280,36**	**193078,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**932905,25**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**932905,25**
Материалы -			Тенге				**310610,59**
Всего заработная плата -			Тенге				**611749,03**
Накладные расходы -			Тенге				**389007,76**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**335238,47**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**53769,29**
Сметная прибыль -			Тенге				**105753,04**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1427666,06**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**771,82**
Сметная заработная плата -			Тенге				**611749,03**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1427666,06**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**771,82**
Сметная заработная плата -			Тенге				**611749,03**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**64529370,99**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8439330,59**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3100506,47**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**749617,99**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**52989533,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4793610,17**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**69322981,16**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2939294,40**
	ИТОГО:		Тенге				**72262275,56**
	Сметная прибыль		Тенге				**5780982,05**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**78043257,61**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-6

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(изм)

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**14044,4000**		**277,61**	**3898889,44**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	2247,104	809,14	1818221,73
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	8,427	969,67	8171,02
		Итого оплата труда:				**130,04**	**1826392,75**
51. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	4,213	3298,90	13899,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	4,213	1111,02	4680,73
51. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	4,213	2267,35	9553,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	4,213	828,31	3489,67
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**23452,39**
51. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	351,11	331,13	116263,05
51. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	1,404	19877,39	27916,60
51. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,252799	0,94	0,24
51. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	182,577	173,09	31602,29
51. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	43,538	2673,62	116403,11
51. 10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	116,569	357,84	41712,88
51. 11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	1685,328	32,64	55009,11
51. 12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	3932,432	216,24	850349,10
51. 13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	421,332	1699,32	715977,89
51. 14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	16,853	905,76	15265,03
51. 15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	688,176	115,26	79319,12
51. 16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	42,133	175,56	7396,90
		Итого материалов:				**146,48**	**2057215,31**
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	781696,10
		НР второго уровня	%	4,24		14,13	198456,83
		Накладные расходы	%	--		69,79	980152,92
		Сметная прибыль	%	8		27,79	390323,39
		Сметная стоимость:				**375,19**	**5269365,75**
52	**13-080502-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах** Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка	**м кабеля**	**1076,8000**		**188,66**	**203147,95**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,1405	151,29	781,30	118203,19
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	12,06	969,66	11694,32
		Итого оплата труда:				**120,63**	**129897,50**
52. 3	32-030303-0301	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0047	5,061	65,49	331,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	6,03	3298,90	19892,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	6,03	1111,02	6699,45
52. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0376	40,488	10,95	443,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	31-050603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,0376	40,488	198,65	8042,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	32-040203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,0398	42,857	83,29	3569,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0056	6,03	2466,17	14871,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	6,03	828,31	4994,71
		Итого эксплуатация машин:				**43,79**	**47151,02**
52. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	4,307	331,13	1426,24
52.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,008614	281414,94	2424,22
52. 11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,32304	1671,43	539,94
52. 12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,21536	2673,62	575,79
52. 13	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,005384	3979616,27	21426,25
52. 14	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	21,536	439,62	9467,66
52. 15	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	0,895898	361,08	323,49
52. 16	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	5,384	299,06	1610,14
		Итого материалов:				**35,10**	**37793,73**
		НР первого уровня	%	42,8		51,63	55596,13
		НР второго уровня	%	4,24		10,19	10970,75
		Накладные расходы	%	--		61,82	66566,88
		Сметная прибыль	%	8		20,04	21577,19
		Сметная стоимость:				**270,52**	**291292,01**
53	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**8,0624**		**105752,19**	**852616,46**
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	36150,94
		Накладные расходы	%	--		4483,89	36150,94
		Сметная прибыль	%	8		8818,89	71101,39
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**959868,79**
54	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,5000**		**174169,29**	**783761,81**
		НР второго уровня	%	4,24		7384,78	33231,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7384,78	33231,50
		Сметная прибыль	%	8		14524,33	65359,46
		Сметная стоимость:				**196078,39**	**882352,77**
55	**23-060903-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,0420**		**271551,06**	**282956,20**
		НР второго уровня	%	4,24		11513,76	11997,34
		Накладные расходы	%	--		11513,76	11997,34
		Сметная прибыль	%	8		22645,19	23596,28
		Сметная стоимость:				**305710,01**	**318549,83**
56	**23-060903-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4400**		**448566,36**	**197369,20**
		НР второго уровня	%	4,24		19019,21	8368,45
		Накладные расходы	%	--		19019,21	8368,45
		Сметная прибыль	%	8		37406,85	16459,01
		Сметная стоимость:				**504992,42**	**222196,66**
57	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6960**		**224708,50**	**156397,12**
		НР второго уровня	%	4,24		9527,64	6631,24
		Накладные расходы	%	--		9527,64	6631,24
		Сметная прибыль	%	8		18738,89	13042,27
		Сметная стоимость:				**252975,03**	**176070,62**
58	**23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0560**		**1965282,32**	**110055,81**
		НР второго уровня	%	4,24		83327,97	4666,37
		Накладные расходы	%	--		83327,97	4666,37
		Сметная прибыль	%	8		163888,82	9177,77
		Сметная стоимость:				**2212499,11**	**123899,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**23-060144-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0168**		**5321615,95**	**89403,15**
		НР второго уровня	%	4,24		225636,52	3790,69
		Накладные расходы	%	--		225636,52	3790,69
		Сметная прибыль	%	8		443780,20	7455,51
		Сметная стоимость:				**5991032,66**	**100649,35**
60	**23-060144-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1680**		**3091231,65**	**519326,92**
		НР второго уровня	%	4,24		131068,22	22019,46
		Накладные расходы	%	--		131068,22	22019,46
		Сметная прибыль	%	8		257783,99	43307,71
		Сметная стоимость:				**3480083,86**	**584654,09**
61	**23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1400**		**3778130,88**	**528938,32**
		НР второго уровня	%	4,24		160192,75	22426,98
		Накладные расходы	%	--		160192,75	22426,98
		Сметная прибыль	%	8		315065,89	44109,22
		Сметная стоимость:				**4253389,52**	**595474,53**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7622862,36**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1936424,92**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**70603,42**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19865,33**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5615834,03**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**837292,23**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8460154,59**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**358710,56**
	ИТОГО:		Тенге				**8818865,14**
	Сметная прибыль		Тенге				**705509,21**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9524374,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по акту выполненных работ		Тенге				87 762 153
	Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				88 552 012
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%		Тенге				89 508 374
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				5 050 438
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018г. К=1,0599383		Тенге				100 226 506
	Итого с понижающим коэффициентам к=0,999529898760697		Тенге				100 179 389,61
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				12 021 526,75
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				112 200 916,36

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН: 0601 4001 4281

(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист _____ **Ерманов О.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474

(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"

Технадзор_____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Градархпроект"

Авторский надзор_____**Боранов С.Н.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)