Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Форма КС-3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229.

Справка №2
о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 29	03.05.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	14.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	126 648 122,62	-	-	-	-	-	-	13 569 441,71	
За отчетный период:	**126 648 122,62**	**44 933 145,20**	-	-	-	-	-	**5 391 977,42**	**50 325 122,62**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"

Технадзор_____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор_____ **Боранов С.Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(БИН: 0601 4001 4281; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.М.Шокай 147,;тел: +7/7242/201773)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50 кв. ж/д №20 в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда»
Основание: Дополнительное соглашение №1 от 14.06.2019г. к Договору № 29 от 03.05.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
24	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**447,0000**		**1158,20**	**517714,71**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,476	212,772	752,84	160183,27
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	88,864	949,73	84396,03
		Итого оплата труда:				**547,16**	**244579,30**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	11,756	3114,94	36619,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	11,756	1111,02	13061,15

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	59,451	2858,39	169934,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	59,451	953,89	56709,71
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	17,657	1767,51	31208,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	17,657	828,31	14625,47
		Итого эксплуатация машин:				**531,91**	**237761,73**
24. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	1,833	18823,06	34497,02
24. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	5,364	15897,22	85272,69
24. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	447	--	--
		Итого материалов:				**267,94**	**119769,71**
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	151883,75
		НР второго уровня	%	4,24		63,51	28390,97
		Накладные расходы	%	--		403,30	180274,72
		Сметная прибыль	%	8		124,92	55839,15
		Сметная стоимость:				**1686,42**	**753828,59**
25	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**379,0000**		**1645,28**	**623562,61**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	253,172	752,84	190598,01
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	106,158	949,47	100794,07
		Итого оплата труда:				**768,84**	**291392,08**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	14,857	3114,94	46278,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	14,857	1111,02	16506,42
25. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	68,978	2858,39	197166,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	68,978	953,89	65797,42
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	22,323	1767,51	39456,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	22,323	828,31	18490,36
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**282900,37**
25. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,691	18823,06	50650,97
25. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	6,253	15897,22	99413,27
25. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	379	--	--
		Итого материалов:				**395,95**	**150064,24**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	180954,48
		НР второго уровня	%	4,24		90,00	34111,52
		Накладные расходы	%	--		567,46	215066,01
		Сметная прибыль	%	8		177,02	67090,29
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**905718,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**122,0000**		**2461,39**	**300289,55**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,937	114,314	771,40	88181,82
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	54,68	948,85	51883,54
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**140065,35**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	8,845	3114,94	27551,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	8,845	1111,02	9826,97
26. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	32,574	2858,39	93109,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	32,574	953,89	31072,01
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	13,261	1767,51	23439,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	13,261	828,31	10984,22
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**144100,50**
26. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,5734	18823,06	10793,14
26. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	3,599	15897,22	57214,09
26. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	122	--	--
		Итого материалов:				**557,44**	**68007,24**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	86980,59
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	16420,25
		Накладные расходы	%	--		847,55	103400,84
		Сметная прибыль	%	8		264,72	32295,23
		Сметная стоимость:				**3573,65**	**435985,62**
27	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**131,0000**		**3474,44**	**455151,62**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,18	154,58	771,40	119243,01
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	90,521	947,09	85731,57
		Итого оплата труда:				**1564,69**	**204974,59**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	19,702	3114,94	61371,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	19,702	1111,02	21889,32
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	41,265	2858,39	117951,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	41,265	953,89	39362,27
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	29,554	1767,51	52236,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	29,554	828,31	24479,87
		Итого эксплуатация машин:				**1767,63**	**231559,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,9301	18823,06	17507,33
27. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	5,463	15897,22	86841,74
27. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	131	--	--
		Итого материалов:				**796,56**	**104349,07**
		НР первого уровня	%	62,1		971,67	127289,22
		НР второго уровня	%	4,24		188,52	24695,49
		Накладные расходы	%	--		1160,19	151984,71
		Сметная прибыль	%	8		370,77	48570,91
		Сметная стоимость:				**5005,40**	**655707,24**
31	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**1,7610**		**44350,64**	**78101,47**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	99,32	762,12	75694,06
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,95094	828,31	787,67
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**76481,74**
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,40503	3561,49	1442,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,40503	828,31	335,49
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,54591	1767,51	964,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,54591	828,31	452,18
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**2407,41**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	38852,72
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	4958,86
		Накладные расходы	%	--		24878,81	43811,58
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	9753,04
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**131666,10**
33	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**66,2000**		**21695,42**	**1436237,00**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	202,572	752,84	152504,30
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	15,14	847,22	12826,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**165331,21**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,17874	3370,50	602,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,17874	828,31	148,05
33. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	12,055	37,27	449,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	12,446	3561,49	44324,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	12,446	828,31	10309,15
33. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	1,013	3114,94	3155,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	1,013	1111,02	1125,46
33. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,5296	57,10	30,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	1,503	1767,51	2656,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	1,503	828,31	1244,95
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**51217,96**
33. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	67,524	17476,07	1180054,15
33.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,04634	24437,72	1132,44
33.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,56932	26033,00	14821,11
33.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,017212	23886,67	411,14
33.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0331	381819,66	12638,23
33.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	28,466	196,55	5594,99
33.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,050974	28,00	1,43
33.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	26,48	674,52	17861,29
		Итого материалов:				**18618,05**	**1232514,78**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	80185,64
		НР второго уровня	%	4,24		971,24	64296,32
		Накладные расходы	%	--		2182,51	144481,96
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	126457,52
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**1707176,52**
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
34	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками** Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,1740**		**35675,72**	**6207,58**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	32,7	5,69	853,68	4857,27
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,18792	828,31	155,66
		Итого оплата труда:				**28809,91**	**5012,92**
34. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,06438	3561,49	229,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,06438	828,31	53,33
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,12354	1767,51	218,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,12354	828,31	102,33
		Итого эксплуатация машин:				**2572,68**	**447,65**
34. 5	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,87	1037,54	902,66
		Итого материалов:				**5187,70**	**902,66**
		НР первого уровня	%	50,8		14635,43	2546,57
		НР второго уровня	%	4,24		2133,19	371,18
		Накладные расходы	%	--		16768,63	2917,74
		Сметная прибыль	%	8		4195,55	730,03
		Сметная стоимость:				**56639,89**	**9855,34**
35	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1740**		**201002,41**	**34974,42**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	1482,92
		Накладные расходы	%	--		8522,50	1482,92
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	2916,59
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**39373,92**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
36	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734** Состав работ: 1. Приготовление окрасочных составов 2. Нанесение однослойного покрытия 3. Контроль качества работ	**м2**	**665,5000**		**331,70**	**220747,17**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0414	27,552	781,30	21526,14
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,19965	828,31	165,37
		Итого оплата труда:				**32,59**	**21691,52**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,06655	3370,50	224,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,06655	828,31	55,12
36. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,06655	35,69	2,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1331	1767,51	235,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1331	828,31	110,25
36. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	4,326	46,28	200,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**662,13**
36. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,033275	273897,54	9113,94

1	2	3	4	5	6	7	8
36.8	22-040501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	212,96	889,58	189444,96
		Итого материалов:				**298,36**	**198558,90**
		НР первого уровня	%	54,2		17,67	11756,80
		НР второго уровня	%	4,24		14,81	9858,17
		Накладные расходы	%	--		32,48	21614,97
		Сметная прибыль	%	8		29,13	19388,97
		Сметная стоимость:				**393,31**	**261751,12**
37	**11-130301-1420 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**665,5000**		**310,14**	**206396,41**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0138	9,184	781,30	7175,38
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,19965	828,31	165,37
		Итого оплата труда:				**11,03**	**7340,75**
37.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,06655	3370,50	224,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,06655	828,31	55,12
37.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,06655	35,69	2,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1331	1767,51	235,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1331	828,31	110,25
37.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	4,326	46,28	200,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**662,13**
37.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,033275	273897,54	9113,94
37.8	22-040501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	212,96	889,58	189444,96
		Итого материалов:				**298,36**	**198558,90**
		НР первого уровня	%	54,2		5,98	3978,69
		НР второго уровня	%	4,24		13,40	8919,90
		Накладные расходы	%	--		19,38	12898,59
		Сметная прибыль	%	8		26,36	17543,60
		Сметная стоимость:				**355,88**	**236838,60**
38	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ:	**м2 поверхности**	**248,4000**		**1916,71**	**476110,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,201	49,928	733,67	36630,97
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,739	828,31	1440,27
		Итого оплата труда:				**153,27**	**38071,23**
38. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	8,47	477,18	4041,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,739	1767,51	3073,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,739	828,31	1440,43
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**7115,27**
38. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	6,21	13800,53	85701,29
38. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	546,48	215,22	117613,43
38. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	1043,28	212,16	221342,28
38. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,039744	117190,83	4657,63
38. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,059616	51147,90	3049,23
		Итого материалов:				**1740,60**	**432363,87**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	19340,19
		НР второго уровня	%	4,24		84,57	21007,09
		Накладные расходы	%	--		162,43	40347,28
		Сметная прибыль	%	8		166,33	41316,59
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**557773,98**
39	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**248,4000**		**741,33**	**184145,95**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,382	94,889	733,67	69617,07
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,9936	828,31	823,01
		Итого оплата труда:				**283,58**	**70440,07**
39. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,9936	1767,51	1756,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,9936	828,31	823,01
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**1756,20**
39. 4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	7,7	13800,53	106269,60
39. 5	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,1242	52233,81	6487,44
39. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,5589	28,00	15,65
		Итого материалов:				**454,00**	**112772,69**
		НР первого уровня	%	50,8		144,06	35783,56
		НР второго уровня	%	4,24		37,54	9325,01
		Накладные расходы	%	--		181,60	45108,57
		Сметная прибыль	%	8		73,83	18340,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**996,76**	**247594,88**
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
40	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**37,7000**		**8844,24**	**333427,93**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	171,158	715,11	122396,80
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	15,08	828,31	12490,91
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**134887,71**
40. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	15,08	3561,49	53707,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	15,08	828,31	12490,91
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**53707,27**
40. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,048	17346,18	156948,24
40. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01885	17463,40	329,19
40. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	14,326	--	--
40. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,659	28,00	46,45
		Итого материалов:				**4173,05**	**157323,87**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	68522,96
		НР второго уровня	%	4,24		452,06	17042,72
		Накладные расходы	%	--		2269,65	85565,68
		Сметная прибыль	%	8		889,11	33519,49
		Сметная стоимость:				**12003,00**	**452513,10**
43	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**36,1000**		**8825,34**	**318594,68**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	158,118	715,11	113071,76
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,44	828,31	11960,80
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**125032,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	14,44	3561,49	51427,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	14,44	828,31	11960,80
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**51427,92**
43. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	8,664	17744,15	153735,32
43. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01805	17463,40	315,21
43. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	13,718	--	--
43. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,588	28,00	44,48
		Итого материалов:				**4268,56**	**154095,01**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	63516,54
		НР второго уровня	%	4,24		448,80	16201,52
		Накладные расходы	%	--		2208,26	79718,06
		Сметная прибыль	%	8		882,69	31865,02
		Сметная стоимость:				**11916,28**	**430177,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5191661,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5191661,28**
Материалы -			Тенге				**2929280,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**1525301,05**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34974,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**1128673,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**871591,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**257081,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**505626,79**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6825961,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1942,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1525301,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6825961,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1942,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1525301,05**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ					
45	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**43,0000**		**2999,32**	**128970,62**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	74,82	799,86	59845,53

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	6,966	828,31	5770,01
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**65615,53**
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	6,622	3561,49	23584,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	6,622	828,31	5485,07
45. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,523	165,76	1081,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,344	1767,51	608,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,344	828,31	284,94
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**25273,48**
45. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,84	15897,22	29257,24
45. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	43	--	--
45. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,02838	364882,72	10355,37
45. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0129	197175,18	2543,56
45.10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,44	492,86	1695,44
		Итого материалов:				**1019,80**	**43851,61**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	40747,25
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	7196,04
		Накладные расходы	%	--		1114,96	47943,28
		Сметная прибыль	%	8		329,14	14153,11
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**191067,01**
46	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**4537,45**	**99824,00**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	58,52	819,03	47929,64
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	4,844	828,31	4012,66
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**51942,30**
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	4,356	3561,49	15513,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	4,356	828,31	3608,12
46. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	6,186	165,76	1025,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,4884	1767,51	863,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,4884	828,31	404,55
		Итого эксплуатация машин:				**791,03**	**17402,56**
46. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,437	15897,22	22837,95

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	22	--	--
46. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,02332	364882,72	8509,07
46. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,011	197175,18	2168,93
46.10	22-040201-1301	Краска перхлорвинилоэая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	1,98	492,86	975,86
		Итого материалов:				**1567,81**	**34491,80**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	32256,17
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	5600,20
		Накладные расходы	%	--		1720,74	37856,37
		Сметная прибыль	%	8		500,66	11014,43
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**148694,79**
48	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,1020**		**415621,20**	**42393,36**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	4,355	878,42	3825,87
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,10506	828,31	87,02
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**3912,89**
48. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,167	165,76	359,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,10506	1767,51	185,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,10506	828,31	87,02
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**544,98**
48. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,102	364882,72	37218,04
48. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00408	197175,18	804,47
		Итого материалов:				**372769,73**	**38022,51**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	2429,91
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	1900,51
		Накладные расходы	%	--		42455,03	4330,41
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	3737,90
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**50461,68**
49	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**8016,10**	**40080,51**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	24,15	781,30	18868,40

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	5,359	828,31	4438,50
		Итого оплата труда:				**4661,38**	**23306,89**
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	5,35	3561,49	19053,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	5,35	828,31	4431,46
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	1,19	165,76	197,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0085	1767,51	15,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0085	828,31	7,04
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**19266,25**
49. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,11	15897,22	1748,69
49. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
49. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	197175,18	197,18
		Итого материалов:				**389,17**	**1945,87**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	14473,58
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	2313,09
		Накладные расходы	%	--		3357,33	16786,67
		Сметная прибыль	%	8		909,88	4549,38
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**61416,56**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
51	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**301,08**	**2408,63**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	1,184	752,84	891,36
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	828,31	284,94
		Итого оплата труда:				**147,04**	**1176,30**
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296	3561,49	1173,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296	828,31	273,01
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144	1767,51	25,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144	828,31	11,93
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**1199,32**
51. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	15897,22	317,94
51. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**317,94**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	730,48
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	133,10
		Накладные расходы	%	--		107,95	863,58
		Сметная прибыль	%	8		32,72	261,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**441,75**	**3533,98**
52	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**37,0000**		**1414,76**	**52346,21**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	30,081	752,84	22646,18
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	7,992	828,31	6619,85
		Итого оплата труда:				**790,97**	**29266,03**
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	7,992	3561,49	28463,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	7,992	828,31	6619,85
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**28463,43**
52. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0851	14531,15	1236,60
52. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	37	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**1236,60**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	18174,21
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	2990,07
		Накладные расходы	%	--		572,01	21164,27
		Сметная прибыль	%	8		158,94	5880,84
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**79391,32**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1					
54	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,8000**		**28141,19**	**22512,95**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	5,75	4,6	742,95	3417,57
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,20472	835,93	171,13
		Итого оплата труда:				**4485,88**	**3588,70**
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	3370,50	7,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00216	828,31	1,79
54. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,27416	11,77	3,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,18872	3561,49	672,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,18872	828,31	156,32

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,00552	3114,94	17,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,00552	1111,02	6,13
54. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,0232	57,10	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,00832	1767,51	14,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,00832	828,31	6,89
		Итого эксплуатация машин:				**894,82**	**715,86**
54. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	19210,77	15599,15
54.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,0504	107,10	5,40
54.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,00192	346298,37	664,89
54.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0048	39466,40	189,44
54.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,0304	24437,72	742,91
54.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,00256	26033,00	66,64
54.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,0128	26033,00	333,22
54.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,000344	23886,67	8,22
54.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	0,568	196,55	111,64
54.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,00172	6598,38	11,35
54.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,0184	19717,62	362,80
54.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,001024	28,00	0,03
54.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	0,4208	674,52	283,84
		Итого материалов:				**22974,41**	**18379,53**
		НР первого уровня	%	48,5		2175,65	1740,52
		НР второго уровня	%	4,24		1285,43	1028,35
		Накладные расходы	%	--		3461,08	2768,87
		Сметная прибыль	%	8		2528,18	2022,55
		Сметная стоимость:				**34130,46**	**27304,37**
		СЕЧЕНИЕ а-а 8 шт					
58	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	**м3**	**4,8800**		**32384,81**	**158037,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	8,06	39,333	742,95	29222,30
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,521	836,84	1272,91
		Итого оплата труда:				**6249,02**	**30495,21**
58. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013176	3370,50	44,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013176	828,31	10,91
58. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,34	11,77	27,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,394	3561,49	4963,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,394	828,31	1154,66
58. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,045872	3114,94	142,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,045872	1111,02	50,96
58. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,22448	57,10	12,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,06832	1767,51	120,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,06832	828,31	56,59
		Итого эксплуатация машин:				**1088,56**	**5312,17**
58. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,953	19210,77	95154,79
58.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,56608	107,10	60,63
58.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0244	346298,37	8449,68
58.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,048312	39466,40	1906,70
58.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,303536	24437,72	7417,73
58.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,025864	26033,00	673,32
58.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,127368	26033,00	3315,77
58.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004197	23886,67	100,25
58.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,855	196,55	757,74
58.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,020935	6598,38	138,14
58.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,13664	19717,62	2694,22
58.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,012542	28,00	0,35
58.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,202	674,52	2834,12
		Итого материалов:				**25308,08**	**123503,42**
		НР первого уровня	%	48,5		3030,77	14790,18
		НР второго уровня	%	4,24		1501,62	7327,91
		Накладные расходы	%	--		4532,39	22118,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2953,38	14412,48
		Сметная стоимость:				**39870,59**	**194568,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**546574,17**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**546574,17**
	Материалы -		Тенге				**261749,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**209303,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**153831,55**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**125342,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28489,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56032,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**756438,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209303,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**756438,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209303,87**
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ - 4 шт					
61	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**54,0000**		**301,08**	**16258,23**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	7,992	752,84	6016,70
61.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,322	828,31	1923,34
		Итого оплата труда:				**147,04**	**7940,03**
61.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,225	3561,49	7923,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,225	828,31	1842,99
61.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0972	1767,51	171,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0972	828,31	80,51
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**8095,40**
61.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,135	15897,22	2146,12
61.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	54	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**2146,12**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	4930,76
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	898,41
		Накладные расходы	%	--		107,95	5829,17
		Сметная прибыль	%	8		32,72	1766,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**441,75**	**23854,39**
62	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,7100**		**66208,64**	**113216,77**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	4800,39
		Накладные расходы	%	--		2807,25	4800,39
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	9441,37
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**127458,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**129475,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**129475,00**
Материалы -			Тенге				**2146,12**
Всего заработная плата -			Тенге				**7940,03**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**113216,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**10629,56**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4930,76**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5698,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11208,37**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**151312,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7940,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**151312,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7940,03**
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
67	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**38,0000**		**1645,28**	**62520,79**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	25,384	752,84	19110,09
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	10,644	949,47	10106,00
		Итого оплата труда:				**768,84**	**29216,09**
67. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,49	3114,94	4640,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,49	1111,02	1655,42
67. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	6,916	2858,39	19768,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	6,916	953,89	6597,10
67. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,238	1767,51	3956,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	2,238	828,31	1853,76
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**28364,68**
67. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2698	18823,06	5078,46
67. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,627	15897,22	9967,56
67. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	38	--	--
		Итого материалов:				**395,95**	**15046,02**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	18143,19
		НР второго уровня	%	4,24		90,00	3420,15
		Накладные расходы	%	--		567,46	21563,35
		Сметная прибыль	%	8		177,02	6726,73
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**90810,87**
68	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**16,7500**		**19783,14**	**331367,59**
		НР второго уровня	%	4,24		838,81	14049,99
		Накладные расходы	%	--		838,81	14049,99
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	27633,41
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**373050,99**
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ - 4 ШТ					
69	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,8000**		**21506,58**	**167751,32**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,97	7,566	733,67	5550,95
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,572	835,18	1312,66
		Итого оплата труда:				**879,95**	**6863,61**
69. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	3370,50	70,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02106	828,31	17,44
69. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,45474	37,27	16,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,457	3561,49	5189,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,457	828,31	1206,85
69. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03822	3114,94	119,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03822	1111,02	42,46
69. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0078	57,10	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,05538	1767,51	97,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,05538	828,31	45,87
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**5494,55**
69. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,956	19453,62	154773,00
69.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00312	26033,00	81,22
69. 11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00078	23886,67	18,63
69. 12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,156	196,55	30,66
69. 13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,234	6598,38	1544,02
69. 14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05694	28,00	1,59
69. 15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2808	914,15	256,69
		Итого материалов:				**20090,49**	**156705,83**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	3328,85
		НР второго уровня	%	4,24		929,97	7253,80
		Накладные расходы	%	--		1356,75	10582,65
		Сметная прибыль	%	8		1829,07	14266,72
		Сметная стоимость:				**24692,40**	**192600,69**
		ЛОТКИ					
70	**11-061301-0302 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм - В7,5. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,0000**		**37295,47**	**261068,26**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	13,2	92,4	771,40	71277,36
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,604	11,227	950,80	10674,20
		Итого оплата труда:				**11707,37**	**81951,56**
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	3370,50	63,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0189	828,31	15,66
70. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7392	5,174	11,77	60,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,147	3114,94	457,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,147	1111,02	163,32

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,517	10,619	2858,39	30353,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,517	10,619	953,89	10129,36
70. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,039	0,273	57,10	15,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0631	0,4417	1767,51	780,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0631	0,4417	828,31	365,86
		Итого эксплуатация машин:				**4533,15**	**31732,04**
70. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,105	19453,62	138217,97
70.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	0,378	26033,00	9840,47
70. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,1603	26033,00	4173,09
70. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00135	0,00945	23886,67	225,73
70. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2	14	196,55	2751,70
70. 14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0285	0,1995	14281,24	2849,11
70. 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00403	0,02821	28,00	0,79
		Итого материалов:				**22579,84**	**158058,86**
		НР первого уровня	%	48,5		5678,07	39746,51
		НР второго уровня	%	4,24		1822,08	12754,55
		Накладные расходы	%	--		7500,15	52501,05
		Сметная прибыль	%	8		3583,65	25085,55
		Сметная стоимость:				**48379,27**	**338654,86**
71	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,2750**		**16464,42**	**4527,72**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	5,5	781,30	4297,15
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,099	946,11	93,66
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**4390,81**
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,04125	3114,94	128,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04125	1111,02	45,83
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,05775	1767,51	102,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,05775	828,31	47,83
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**230,56**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	2129,55
		НР второго уровня	%	4,24		1026,43	282,27
		Накладные расходы	%	--		8770,23	2411,81
		Сметная прибыль	%	8		2018,77	555,16
		Сметная стоимость:				**27253,42**	**7494,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2750**		**248814,90**	**68424,10**
		НР второго уровня	%	4,24		10549,75	2901,18
		Накладные расходы	%	--		10549,75	2901,18
		Сметная прибыль	%	8		20749,17	5706,02
		Сметная стоимость:				**280113,82**	**77031,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**895659,78**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**895659,78**
Материалы -			Тенге				**329810,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**122422,07**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**399791,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**104010,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**63348,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40661,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79973,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1079643,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122422,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1079643,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**154,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122422,07**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6763370,24**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1454578,96**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1237821,36**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**410388,07**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4070969,92**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1065212,84**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**7828583,07**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**331931,92**
ИТОГО:			Тенге				**8160514,99**
Сметная прибыль			Тенге				**652841,20**
ИТОГО по смете:			Тенге				**8813356,19**

1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки засыпными материалами 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**717,5680**		**5298,71**	**3802181,72**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,91	3523,259	771,40	2717841,90
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	308,554	828,31	255578,56
		Итого оплата труда:				**4143,75**	**2973420,46**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	78,932	3370,50	266041,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	78,932	828,31	65380,16
1.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	229,622	3561,49	817795,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	229,622	828,31	190198,20
		Итого эксплуатация машин:				**1510,43**	**1083837,53**
1.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	17,939	28,00	502,30
		Итого материалов:				**0,70**	**502,30**
		НР первого уровня	%	50,8		2105,02	1510497,59
		НР второго уровня	%	4,24		313,92	225257,60
		Накладные расходы	%	--		2418,94	1735755,20
		Сметная прибыль	%	8		617,41	443034,95
		Сметная стоимость:				**8335,06**	**5980971,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**179,3920**		**14531,15**	**2606772,06**
		НР второго уровня	%	4,24		616,12	110527,14
		Накладные расходы	%	--		616,12	110527,14
		Сметная прибыль	%	8		1211,78	217383,94
		Сметная стоимость:				**16359,05**	**2934683,13**
4	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**66,9370**		**67314,17**	**4505808,60**
		НР второго уровня	%	4,24		2854,12	191046,28
		Накладные расходы	%	--		2854,12	191046,28
		Сметная прибыль	%	8		5613,46	375748,39
		Сметная стоимость:				**75781,75**	**5072603,27**
5	**21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью до 100 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**161,6770**		**39357,72**	**6363239,67**
		НР второго уровня	%	4,24		1668,77	269801,36
		Накладные расходы	%	--		1668,77	269801,36
		Сметная прибыль	%	8		3282,12	530643,28
		Сметная стоимость:				**44308,61**	**7163684,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17278002,05**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17278002,05**
Материалы -			Тенге				**502,30**
Всего заработная плата -			Тенге				**2973420,46**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13475820,33**
	Накладные расходы -		Тенге				**2307130,00**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**1510497,59**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**796632,39**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1566810,56**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21151942,59**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**3831,81**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**2973420,46**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**21151942,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3831,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2973420,46**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПК, ПБ, ПБК, КВ, ПТ, ППУ					
48	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**2999,32**	**92978,82**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	53,94	799,86	43144,45
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,022	828,31	4159,77
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**47304,22**
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,774	3561,49	17002,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,774	828,31	3954,35
48. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,703	165,76	779,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,248	1767,51	438,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,248	828,31	205,42
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**18220,42**
48. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,327	15897,22	21092,43
48. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	31	--	--
48. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,02046	364882,72	7465,50
48. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0093	197175,18	1833,73
48.10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,48	492,86	1222,29
		Итого материалов:				**1019,80**	**31613,95**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	29375,92
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	5187,84
		Накладные расходы	%	--		1114,96	34563,76
		Сметная прибыль	%	8		329,14	10203,41
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**137745,99**
49	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**84,0000**		**4537,45**	**381146,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	223,44	819,03	183004,06
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	18,497	828,31	15321,08
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**198325,15**
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	16,632	3561,49	59234,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	16,632	828,31	13776,45
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	23,621	165,76	3915,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,865	1767,51	3296,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,865	828,31	1544,80
		Итого эксплуатация машин:				**791,03**	**66446,14**
49. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,485	15897,22	87199,43
49. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	84	--	--
49. 8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,08904	364882,72	32489,16
49. 9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,042	197175,18	8281,36
49. 10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	7,56	492,86	3726,02
		Итого материалов:				**1567,81**	**131695,97**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	123159,92
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	21382,58
		Накладные расходы	%	--		1720,74	144542,49
		Сметная прибыль	%	8		500,66	42055,09
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**567743,76**
50	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**526,2000**		**5032,69**	**2648201,48**
		НР второго уровня	%	4,24		213,39	112283,74
		Накладные расходы	%	--		213,39	112283,74
		Сметная прибыль	%	8		419,69	220838,82
		Сметная стоимость:				**5665,76**	**2981324,00**
51	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**146,2000**		**5671,51**	**829174,76**
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	35157,01
		Накладные расходы	%	--		240,47	35157,01
		Сметная прибыль	%	8		472,96	69146,54
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**933478,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**8016,10**	**40080,51**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	24,15	781,30	18868,40
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	5,359	828,31	4438,50
		Итого оплата труда:				**4661,38**	**23306,89**
52. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	5,35	3561,49	19053,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	5,35	828,31	4431,46
52. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	1,19	165,76	197,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0085	1767,51	15,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0085	828,31	7,04
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**19266,25**
52. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,11	15897,22	1748,69
52. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
52. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	197175,18	197,18
		Итого материалов:				**389,17**	**1945,87**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	14473,58
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	2313,09
		Накладные расходы	%	--		3357,33	16786,67
		Сметная прибыль	%	8		909,88	4549,38
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**61416,56**
53	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**3,1920**		**60592,03**	**193409,76**
		НР второго уровня	%	4,24		2569,10	8200,57
		Накладные расходы	%	--		2569,10	8200,57
		Сметная прибыль	%	8		5052,89	16128,83
		Сметная стоимость:				**68214,02**	**217739,16**
54	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**301,08**	**4215,10**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	2,072	752,84	1559,88

1	2		4	5	6	7	8
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,602	828,31	498,64
		Итого оплата труда:				**147,04**	**2058,53**
54. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,5768	3561,49	2054,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,5768	828,31	477,77
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0252	1767,51	44,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0252	828,31	20,87
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**2098,81**
54. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035	15897,22	556,40
54. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	14	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**556,40**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	1278,35
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	232,92
		Накладные расходы	%	--		107,95	1511,27
		Сметная прибыль	%	8		32,72	458,11
		Сметная стоимость:				**441,75**	**6184,47**
55	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1622,77**	**11359,41**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=75 %4)	чел-ч	0,947	6,629	752,84	4990,58
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	1,694	828,31	1403,16
		Итого оплата труда:				**913,39**	**6393,73**
55. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,694	3561,49	6033,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,694	828,31	1403,16
		Итого эксплуатация машин:				**861,88**	**6033,16**
55. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0231	14531,15	335,67
55. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	--	--
		Итого материалов:				**47,95**	**335,67**
		НР первого уровня	%	62,1		567,22	3970,51
		НР второго уровня	%	4,24		92,86	649,99
		Накладные расходы	%	--		660,07	4620,50
		Сметная прибыль	%	8		182,63	1278,39
		Сметная стоимость:				**2465,47**	**17258,30**
56	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класс В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,3600**		**66208,64**	**222461,03**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	9432,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2807,25	9432,35
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	18551,47
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**250444,85**
57	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**8016,10**	**40080,51**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	24,15	781,30	18868,40
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	5,359	828,31	4438,50
		Итого оплата труда:				**4661,38**	**23306,89**
57. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	5,35	3561,49	19053,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	5,35	828,31	4431,46
57. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	1,19	165,76	197,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0085	1767,51	15,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0085	828,31	7,04
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**19266,25**
57. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,11	15897,22	1748,69
57. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
57. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	197175,18	197,18
		Итого материалов:				**389,17**	**1945,87**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	14473,58
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	2313,09
		Накладные расходы	%	--		3357,33	16786,67
		Сметная прибыль	%	8		909,88	4549,38
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**61416,56**
58	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93**	**м3**	**2,1000**		**60592,03**	**127243,26**
		НР второго уровня	%	4,24		2569,10	5395,11
		Накладные расходы	%	--		2569,10	5395,11
		Сметная прибыль	%	8		5052,89	10611,07
		Сметная стоимость:				**68214,02**	**143249,45**
59	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ:	**т стальных элементов**	**1,1000**		**415621,20**	**457183,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	46,97	878,42	41259,39
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,133	828,31	938,48
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**42197,86**
59. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	23,375	165,76	3874,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,133	1767,51	2002,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,133	828,31	938,48
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**5877,23**
59. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,1	364882,72	401370,99
59. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,044	197175,18	8675,71
		Итого материалов:				**372769,73**	**410046,70**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	26204,87
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	20495,66
		Накладные расходы	%	--		42455,03	46700,53
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	40310,71
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**544194,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5047534,13**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5047534,13**
Материалы -			Тенге				**578140,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**342893,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4020490,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**435980,69**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**212936,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**223043,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**438681,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5922196,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**419,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342893,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5922196,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**419,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342893,28**

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

71	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**242,0000**		**301,08**	**72860,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором					
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	35,816	752,84	26963,72
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	10,406	828,31	8619,39
		Итого оплата труда:				**147,04**	**35583,11**
71. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,97	3561,49	35509,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,97	828,31	8258,25
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4356	1767,51	769,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4356	828,31	360,81
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**36279,41**
71. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,605	15897,22	9617,82
71. 6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	242	--	--
		Итого материалов:				**39,74**	**9617,82**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	22097,11
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	4026,22
		Накладные расходы	%	--		107,95	26123,33
		Сметная прибыль	%	8		32,72	7918,74
		Сметная стоимость:				**441,75**	**106903,02**
72	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**13,0000**		**1414,76**	**18391,91**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	10,569	752,84	7956,77
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,808	828,31	2325,89
		Итого оплата труда:				**790,97**	**10282,66**
72. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,808	3561,49	10000,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,808	828,31	2325,89
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**10000,66**
72. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0299	14531,15	434,48
72. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	13	--	--
		Итого материалов:				**33,42**	**434,48**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	6385,53
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	1050,56
		Накладные расходы	%	--		572,01	7436,10
		Сметная прибыль	%	8		158,94	2066,24
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**27894,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**43,6000**		**66208,64**	**2886696,70**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	122395,94
		Накладные расходы	%	--		2807,25	122395,94
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	240727,41
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**3249820,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2977949,56**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2977949,56**
Материалы -			Тенге				**10052,30**
Всего заработная плата -			Тенге				**45865,77**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2886696,70**
	Накладные расходы -		Тенге				**155955,37**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**28482,64**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**127472,73**
	Сметная прибыль -		Тенге				**250712,39**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3384617,32**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**59,60**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**45865,77**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**3384617,32**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**59,60**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**45865,77**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**25303485,74**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**3064457,53**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**1267325,85**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**297721,98**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**20971702,36**
	- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1751916,97**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**27055402,71**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1147149,07**
ИТОГО:			Тенге				**28202551,78**
Сметная прибыль			Тенге				**2256204,14**
ИТОГО по смете:			Тенге				**30458755,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по акту выполненных работ		Тенге				39 272 112
	Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				39 625 561
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%		Тенге				40 053 517
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				2 358 648
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018г. К=1,0599383		Тенге				44 954 278
	Итого с понижающим коэффициентам к=0,999529898760697		Тенге				44 933 145,20
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				5 391 977,42
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге				50 325 122,62

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН: 0601 4001 4281

(бизнес-идентификационный номер)

Ведущий специалист_____ **Ерманов О.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

БИН: 0112 4000 7474

(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Aisar-Group"

Технадзор_____ **Сейдак Н.К.(KZ54VJE00027161; KZ00VJE00027163)**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор_____ **Боранов С.Н.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)