Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_10_» _июня__ 2019 года

Заказчик *И.о. генерального директора Березин Сергей Анатольевич, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, 071100, Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, ул. Бейбіт атом 2, здание 054 Б*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 03 июня 2019г., выданной филиалом «Байкал» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, в лице директора Ворожейкина Анатолия Николаевича, Республика Казахстан, 071100, Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, ул. Тәуелсіздік, 6,*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 03 июня 2019 года, выданного ТОО «СемСтройИнжиниринг» в лице Рамазанова Талгатбека Жанибековича, аттестаты№ KZ91VJE00031539 от 19.10.2017 г., № KZ64VJE00031540 от 19.10.2017 г. ,№ KZ21VJE00031538 от 19.10.2017 г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 03 июня 2019г., выданного филиалом «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, в лице Бычковой Надежды Васильевны, аттестат № KZ20VJE00025057 от 17.04.2017г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Хранилище РАО, новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., объект КИР «Байкал-1», удаленный на 70 км от города Курчатов*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

решение акимата Павлодарской области от 25.04.1996 года № 61 и постановление акимата Майского района от 17 октября 2008года №218/10

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании помещений (отдельных частей) существующих зданий от

-

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *выданного государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ38REA00106400 от 03.09.2018 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *Филиала «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, АК.80272.00*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан от 06.02.2018 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *09.2018*;

месяц, год

окончание работ *04.2019;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3* ;

фактически, месяц: *7* ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость хранилища	контейнеры	1404		1404	
Полезная площадь сооружения	$м^2$	1200		1200	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Хранилище расположено на территории площадки 1А (техническая зона) КИР «Байкал-1» филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, расположенного в 70 км южнее г.Курчатова Восточно-Казахстанской области. Хранилище состоит из двух одинаковых сооружений: 357Г и 357Д. Сооружение – бескаркасный арочный ангар, одноэтажное, с высотой купола 7,6 м, размеры в осях 15,0×40,0 м. Арочное покрытие – панели USB 120, из оцинкованной стали толщиной 1,2мм. Ворота – распашные из двух полотен со встроенной дверью, металлические. Фундамент – столбчатый (диаметр 400мм, глубина 750мм, шаг 1,5м). Пол – бетонный. Инженерные системы и системы слаботочных устройств хранилища: система электроснабжения, система проводной связи;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *50 919,923* тысяч тенге (без НДС), в том числе строительно-монтажных работ *21 785,09* тысяч тенге (без НДС), оборудования, инструмента и инвентаря *21 022,69* тысяч тенге (без НДС).

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *40 081,248* (без НДС) тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *12 402,677* (без НДС) тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *27 678,571* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *объект Хранилище РАО* принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Березин С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Рамазанов Т.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Бычкова Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ворожейкин А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Количество (шт)	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хранилище РАО	2	1	1200	52980	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Столбчатый (диаметр 400 мм, глубина 750 мм, шаг 1,5 м)	Панели UBM 120, из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	отсутствует	отсутствует	Кабели: 1) с медными ВВГ 3х1,5 напряжением до 1000 В – 18 м 2) С медными жилами ВВГ 4х4 напряжением до 1000 В – 240 м 3) светильники с ртутными лампами 14 шт	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Заказчик и.о. Генерального директора Березин Сергей Анатольевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Бычкова Надежда Васильевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Акт Корбанов АГ

Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Май ауданының бөлімі	1
Өтініш № ОК1732638 05 141210:155:018 Кадастрлық № _____	Тіркеу ісі № 1409/871 Тіркелген күні 13.06.19г Тіркелген уақыты 12:10
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Май а., Оман 1А КВ „Байкал 1"	
Тіркеуші (маман) Шаманова Қолы	
Бөлім басшысы Максут А.А.	Қолы