Заказчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №31 в жилом квартале №2 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Декабрь 2019г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	630 049 000,00		-	-	-	-	-	67 505 250,00	
За отчетный период:	**630 049 000,00**	**562 543 750,00**	-	-	-	-	-	**67 505 250,00**	**630 049 000,00**

Заказчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "СД Курылыс Сервис"

Технадзор_____ **Жарылкасинов О.С. (KZ64VJE00027175;KZ80VJE00027178;KZ53VJE00027179)**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Кадыркулов К.Р.(KZ70VJE00023381)**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Заказчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119,;тел: +7/7242/253125)

Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №31 в жилом квартале №2 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Декабрь 2019 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**3427,2700**		**149,62**	**512801,23**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,00888	30,434	864,00	26295,11
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	66,146	1762,00	116549,80
		Итого оплата труда:				**41,68**	**142844,91**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	66,146	7355,00	486506,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	66,146	1762,00	116549,25
		Итого эксплуатация машин:				**141,95**	**486506,12**
		Накладные расходы	%	72		30,01	102848,34
		Сметная прибыль	%	8		14,37	49251,97
		Сметная стоимость:				**194,00**	**664901,53**

2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**890,2000**		**164,59**	**146514,64**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,009768	8,695	864,00	7512,89
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	18,899	1762,00	33299,94
		Итого оплата труда:				**45,85**	**40812,83**
2. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	18,899	7355,00	139001,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	18,899	1762,00	33300,04
		Итого эксплуатация машин:				**156,15**	**139001,75**
		Накладные расходы	%	72		33,01	29385,24
		Сметная прибыль	%	8		15,81	14071,99
		Сметная стоимость:				**213,40**	**189971,87**
3	**1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	**м3 грунта**	**133,5300**		**1336,92**	**178518,97**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	1,161	155,095	1033,00	160213,23
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,061951	8,272	862,73	7136,71
		Итого оплата труда:				**1253,28**	**167349,94**
3. 3	3105-0503-0102 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,16905	22,573	577,00	13024,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,050715	6,7719	863,33	5846,41
3. 4	3105-0503-0101 РСНБ РК 2015	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,112355	15,003	352,00	5280,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,0112355	1,5003	860,00	1290,26
		Итого эксплуатация машин:				**137,09**	**18305,74**
		Накладные расходы	%	72		902,36	120491,96
		Сметная прибыль	%	8		179,14	23920,87
		Сметная стоимость:				**2418,42**	**322931,80**
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	**м3**	**4451,0000**		**48,24**	**214727,37**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	51,186	1474,00	75448,90
		Итого оплата труда:				**16,95**	**75448,90**

4. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	51,186	4195,00	214727,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	51,186	1474,00	75448,16
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**214727,37**
		Накладные расходы	%	72		12,20	54323,21
		Сметная прибыль	%	8		4,84	21524,05
		Сметная стоимость:				**65,28**	**290574,62**
5	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**4451,0000**		**41,28**	**183731,94**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	43,798	1474,00	64558,02
		Итого оплата труда:				**14,50**	**64558,02**
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	43,798	4195,00	183731,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	43,798	1474,00	64558,25
		Итого эксплуатация машин:				**41,28**	**183731,94**
		Накладные расходы	%	72		10,44	46481,77
		Сметная прибыль	%	8		4,14	18417,10
		Сметная стоимость:				**55,86**	**248630,81**
6	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	**3115,7000**		**48,24**	**150309,16**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	35,831	1474,00	52814,23
		Итого оплата труда:				**16,95**	**52814,23**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	35,831	4195,00	150309,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	35,831	1474,00	52814,89
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**150309,16**
		Накладные расходы	%	72		12,20	38026,25
		Сметная прибыль	%	8		4,84	15066,83
		Сметная стоимость:				**65,28**	**203402,24**
7	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1430,8000**		**33,81**	**48377,78**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	11,532	1474,00	16998,53
		Итого оплата труда:				**11,88**	**16998,53**
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,532	4195,00	48377,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,532	1474,00	16998,17
		Итого эксплуатация машин:				**33,81**	**48377,78**
		Накладные расходы	%	72		8,55	12238,94
		Сметная прибыль	%	8		3,39	4849,34

		Сметная стоимость:				**45,75**	**65466,06**
8	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**613,2000**		**800,93**	**491129,05**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=824)	чел-ч	0,972	596,03	824,00	491129,05
		Итого оплата труда:				**800,93**	**491129,05**
		Накладные расходы	%	72		576,67	353612,92
		Сметная прибыль	%	8		110,21	67579,36
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**912321,32**
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1430,8000**		**150,14**	**214820,67**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=723)	чел-ч	0,108	154,526	723,00	111722,59
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	37,559	1234,00	46347,19
		Итого оплата труда:				**110,48**	**158069,78**
9. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	37,559	2685,00	100844,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	37,559	1234,00	46347,81
9. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	150,234	15,00	2253,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**103098,08**
		Накладные расходы	%	72		79,54	113810,24
		Сметная прибыль	%	8		18,37	26290,47
		Сметная стоимость:				**248,06**	**354921,38**
10	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1430,8000**		**79,42**	**113631,85**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=723)	чел-ч	0,0122	17,456	723,00	12620,51
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,456	1234,00	21540,41
		Итого оплата труда:				**23,88**	**34160,92**
10. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,456	5549,00	96862,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,456	1234,00	21540,70
		Итого эксплуатация машин:				**67,70**	**96862,01**
10. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	143,08	29,00	4149,32
		Итого материалов:				**2,90**	**4149,32**
		Накладные расходы	%	72		17,19	24595,86
		Сметная прибыль	%	8		7,73	11058,22
		Сметная стоимость:				**104,34**	**149285,93**

11	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**шт**	**75,0000**		**3693,14**	**276985,31**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	2,55	191,25	1114,00	213052,50
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,072	5,4	1002,33	5412,60
		Итого оплата труда:				**2912,87**	**218465,10**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,525	4405,00	2312,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,525	1234,00	647,85
11. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02	1,5	5549,00	8323,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,5	1234,00	1851,00
11. 5	3205-0101-0108 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,15	11,25	1114,00	12532,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,045	3,375	863,33	2913,75
11. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018	1,35	161,00	217,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,539	40,425	26,00	1051,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**325,83**	**24437,03**
11. 8	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,015	1,125	1623,00	1825,88
11. 9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,04	3	1387,00	4161,00
11.10	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00012	622415,00	74,69
11.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0055	0,4125	348,00	143,55
11.12	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00075	418461,00	313,85
11.13	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	7,5	1673,00	12547,50
11.14	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,001	0,075	21811,00	1635,83
11.15	2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	4,5	1837,00	8266,50
11.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4,84	363	29,00	10527,00
		Итого материалов:				**526,61**	**39495,79**
		Накладные расходы	%	72		2097,26	157294,87

		Сметная прибыль	%	8		463,23	34742,41
		Сметная стоимость:				**6253,63**	**469022,60**
12	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**шт**	**75,0000**		**1291,89**	**96891,75**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,65	48,75	1033,00	50358,75
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	12	1696,00	20352,00
		Итого оплата труда:				**942,81**	**70710,75**
12. 3	3101-0301-0301 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	10,5	4059,00	42619,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	10,5	1762,00	18501,00
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,5	2609,00	3913,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,5	1234,00	1851,00
		Итого эксплуатация машин:				**620,44**	**46533,00**
		Накладные расходы	%	72		678,82	50911,74
		Сметная прибыль	%	8		157,66	11824,28
		Сметная стоимость:				**2128,37**	**159627,77**
13	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**225,0000**		**5790,25**	**1302807,33**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,3=767)	чел-ч	0,342	76,95	767,00	59020,65
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0866	19,485	1660,18	32348,61
		Итого оплата труда:				**406,09**	**91369,26**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	2,498	4788,00	11958,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	2,498	1762,00	4401,48
13. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0588	13,23	6976,00	92292,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0588	13,23	1762,00	23311,26
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	3,757	2609,00	9803,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,757	1234,00	4636,14
		Итого эксплуатация машин:				**506,91**	**114053,83**
13. 6	2107-0101-0203 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,3825	21197,00	8107,85
13. 7	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1	225	4985,00	1121625,00
		Итого материалов:				**5021,03**	**1129732,85**
		Накладные расходы	%	72		292,38	65785,87

		Сметная прибыль	%	8		486,61	109487,46
		Сметная стоимость:				**6569,25**	**1478080,65**
14	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**225,0000**		**466,03**	**104857,67**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=723)	чел-ч	0,231	51,975	723,00	37577,93
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	12,78	1606,76	20534,40
		Итого оплата труда:				**258,28**	**58112,33**
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	2,498	4788,00	11958,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	2,498	1762,00	4401,48
14. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	6,525	6976,00	45518,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	6,525	1762,00	11497,05
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0167	3,757	2609,00	9803,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	3,757	1234,00	4636,14
		Итого эксплуатация машин:				**299,02**	**67279,75**
		Накладные расходы	%	72		185,96	41840,87
		Сметная прибыль	%	8		52,16	11735,88
		Сметная стоимость:				**704,15**	**158434,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4036104,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4036104,71**
Материалы -			Тенге				**1173378,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**1682844,55**
Накладные расходы -			Тенге				**1211648,08**
Сметная прибыль -			Тенге				**419820,22**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5667573,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1671,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1682844,55**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5667573,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1671,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1682844,55**
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
15	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1604,4000**		**2464,20**	**3953562,48**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	1363,74	947,00	1291461,78

15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	866,376	1269,56	1099912,46
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**2391374,24**
15. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	738,024	2685,00	1981594,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	738,024	1234,00	910721,62
15. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1476,048	15,00	22140,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	128,352	5075,00	651386,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	128,352	1474,00	189190,85
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**2655121,56**
15. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	240,66	29,00	6979,14
		Итого материалов:				**4,35**	**6979,14**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	2223978,00
		Сметная прибыль	%	8		308,03	494203,24
		Сметная стоимость:				**4158,40**	**6671743,77**
16	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийные природные**	**м3**	**1957,3680**		**1387,00**	**2714869,42**
		Сметная прибыль	%	8		110,96	217189,55
		Сметная стоимость:				**1497,96**	**2932059,00**
17	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**83,9000**		**20041,84**	**1681510,35**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	1,35	113,265	864,00	97860,96
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	15,211	1234,00	18770,46
		Итого оплата труда:				**1390,12**	**116631,42**
17. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	40,272	15,00	604,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	15,102	5894,00	89011,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	15,102	1234,00	18635,87
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,10907	2609,00	284,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,10907	1234,00	134,59
		Итого эксплуатация машин:				**1071,51**	**89899,83**
17. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	85,578	15756,00	1348367,00

17. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	20,975	6931,00	145377,73
17. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,1678	29,00	4,87
		Итого материалов:				**17803,93**	**1493749,56**
		Накладные расходы	%	91		1265,01	106134,59
		Сметная прибыль	%	8		1704,55	143011,60
		Сметная стоимость:				**23011,40**	**1930656,54**
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
18	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**378,5000**		**30230,92**	**11442402,34**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	3,6	1362,6	1093,00	1489321,80
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	115,972	1255,54	145608,04
		Итого оплата труда:				**4319,50**	**1634929,84**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,022	4405,00	4501,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,022	1234,00	1261,15
18. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	81,075	35,00	2837,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	103,141	5894,00	607914,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	103,141	1234,00	127275,99
18. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	4,731	4788,00	22653,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	4,731	1762,00	8336,02
18. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	468,432	161,00	75417,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	7,078	2609,00	18466,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	7,078	1234,00	8734,25
		Итого эксплуатация машин:				**1933,40**	**731790,92**
18. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	114,685	70,00	8027,98
18.10	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,5299	47426,00	25131,04
18.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,779	47426,00	84368,48
18.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,094625	26368,00	2495,07

18.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	49,205	307,00	15105,93
18.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	33,384	6931,00	231382,42
18.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,49205	211178,00	103910,13
18.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	1,071	29,00	31,06
18.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	148,372	891,00	132199,45
18.18	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	384,178	22434,00	8618638,00
		Итого материалов:				**24362,72**	**9221289,62**
		Накладные расходы	%	91		3930,74	1487786,16
		Сметная прибыль	%	8		2732,93	1034415,08
		Сметная стоимость:				**36894,59**	**13964603,57**
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,6726**		**220525,00**	**1471483,94**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	117718,71
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**1589202,65**
20	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	**6,6726**		**220525,00**	**1471483,94**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	117718,71
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**1589202,65**
21	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,7665**		**18541,17**	**69835,33**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	14,94	56,272	1134,00	63811,89
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,7533	1762,00	1327,31
		Итого оплата труда:				**17294,36**	**65139,21**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,7533	4788,00	3606,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,7533	1762,00	1327,31
21. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,15066	27,00	4,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,77	191,00	720,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

21. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,085	197,00	607,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1311,21**	**4938,69**
21. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,3	96,00	1084,75
21. 8	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	3,766	--	--
		Итого материалов:				**288,00**	**1084,75**
		Накладные расходы	%	91		15737,87	59276,68
		Сметная прибыль	%	8		2742,32	10328,96
		Сметная стоимость:				**37021,36**	**139440,97**
22	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	**т**	**3,7665**		**220525,00**	**830607,41**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	66448,59
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**897056,01**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
23	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**39,4700**		**37281,13**	**1471486,23**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	8,25	325,627	1114,00	362749,03
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	28,541	1240,13	35394,35
		Итого оплата труда:				**10087,24**	**398143,39**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106569	4405,00	469,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106569	1234,00	131,51
23. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	19,376	35,00	678,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	27,617	5894,00	162775,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	27,617	1234,00	34079,38
23. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,331548	4788,00	1587,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,331548	1762,00	584,19
23. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	82,196	161,00	13233,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,485481	2609,00	1266,62

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,485481	1234,00	599,08
		Итого эксплуатация машин:				**4560,70**	**180010,80**
23. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,062	21305,00	853521,98
23.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	98,675	70,00	6907,25
23.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,319707	47426,00	15162,42
23.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,015788	26368,00	416,30
23.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	14,604	307,00	4483,40
23.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,098675	211178,00	20837,99
23.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,047364	29,00	1,37
23.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	30,747	891,00	27395,69
		Итого материалов:				**23529,93**	**928726,40**
		Накладные расходы	%	91		9179,39	362310,48
		Сметная прибыль	%	8		3716,84	146703,74
		Сметная стоимость:				**50177,36**	**1980500,45**
24	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5899**		**211022,00**	**335510,21**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	26840,82
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**362351,03**
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3728**		**226241,00**	**84344,91**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	6747,59
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**91092,50**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
26	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**4,1500**		**37281,13**	**154716,69**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	8,25	34,237	1114,00	38140,57
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3,001	1240,13	3721,47
		Итого оплата труда:				**10087,24**	**41862,05**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011205	4405,00	49,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011205	1234,00	13,83

26. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,037	35,00	71,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,904	5894,00	17114,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,904	1234,00	3583,54
26. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,03486	4788,00	166,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,03486	1762,00	61,42
26. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	8,642	161,00	1391,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,051045	2609,00	133,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,051045	1234,00	62,99
		Итого эксплуатация машин:				**4560,70**	**18926,90**
26. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,212	21305,00	89741,99
26.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	10,375	70,00	726,25
26.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,033615	47426,00	1594,22
26.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00166	26368,00	43,77
26.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,536	307,00	471,40
26.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,010375	211178,00	2190,97
26.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,00498	29,00	0,14
26.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	3,233	891,00	2880,47
		Итого материалов:				**23529,93**	**97649,22**
		Накладные расходы	%	91		9179,39	38094,46
		Сметная прибыль	%	8		3716,84	15424,89
		Сметная стоимость:				**50177,36**	**208236,05**
27	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1336**		**211022,00**	**28192,54**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	2255,40
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**30447,94**

28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0423**		**226241,00**	**9569,99**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	765,60
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**10335,59**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
29	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**23,7700**		**37281,13**	**886172,48**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	8,25	196,102	1114,00	218458,18
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	17,188	1240,13	21315,52
		Итого оплата труда:				**10087,24**	**239773,71**
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,064179	4405,00	282,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,064179	1234,00	79,20
29. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	11,669	35,00	408,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	16,632	5894,00	98028,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	16,632	1234,00	20523,89
29. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,199668	4788,00	956,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,199668	1762,00	351,82
29. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	49,501	161,00	7969,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,292371	2609,00	762,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,292371	1234,00	360,79
		Итого эксплуатация машин:				**4560,70**	**108407,82**
29. 9	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,127	21305,00	514016,15
29.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	59,425	70,00	4159,75
29.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,192537	47426,00	9131,26
29.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,009508	26368,00	250,71
29.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	8,795	307,00	2700,03
29.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,059425	211178,00	12549,25

29.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0012	0,028524	29,00	0,83
29.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	18,517	891,00	16498,50
		Итого материалов:				**23529,93**	**559306,47**
		Накладные расходы	%	91		9179,39	218194,08
		Сметная прибыль	%	8		3716,84	88349,32
		Сметная стоимость:				**50177,36**	**1192715,88**
30	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9572**		**211022,00**	**201994,48**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	16159,56
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**218154,04**
31	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2674**		**226241,00**	**60505,89**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	4840,47
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**65346,36**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
32	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**131,0000**		**1564,40**	**204936,77**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,476	62,356	1073,00	66907,99
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	26,043	1464,41	38137,45
		Итого оплата труда:				**801,87**	**105045,44**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	3,445	4788,00	16496,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	3,445	1762,00	6070,09
32. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	17,423	4307,00	75040,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	17,423	1474,00	25681,50
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	5,175	2609,00	13500,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	5,175	1234,00	6385,95
		Итого эксплуатация машин:				**801,81**	**105037,23**
32. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,5371	17839,00	9581,33
32. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,572	14892,00	23410,22
32. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	131	--	--
		Итого материалов:				**251,84**	**32991,55**

		Накладные расходы	%	118		946,21	123953,62
		Сметная прибыль	%	8		200,85	26311,23
		Сметная стоимость:				**2711,46**	**355201,62**
33	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**329,0000**		**2214,37**	**728528,59**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,668	219,772	1073,00	235815,36
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	92,153	1463,84	134896,91
		Итого оплата труда:				**1126,79**	**370712,27**
33. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	12,897	4788,00	61749,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	12,897	1762,00	22724,51
33. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	59,878	4307,00	257894,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	59,878	1474,00	88260,17
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	19,378	2609,00	50557,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	19,378	1234,00	23912,45
		Итого эксплуатация машин:				**1125,23**	**370201,89**
33. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,336	17839,00	41670,12
33. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	5,429	14892,00	80841,22
33. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	329	--	--
		Итого материалов:				**372,37**	**122511,34**
		Накладные расходы	%	118		1329,61	437440,47
		Сметная прибыль	%	8		283,52	93277,52
		Сметная стоимость:				**3827,50**	**1259246,58**
34	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**83,0000**		**3347,67**	**277856,83**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,937	77,771	1114,00	86636,89
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	37,201	1462,38	54401,42
		Итого оплата труда:				**1699,26**	**141038,31**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	6,018	4788,00	28811,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	6,018	1762,00	10603,72
34. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	22,161	4307,00	95447,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	22,161	1474,00	32665,31

34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	9,022	2609,00	23538,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	9,022	1234,00	11133,15
		Итого эксплуатация машин:				**1780,70**	**147797,88**
34. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,3901	17839,00	6958,99
34. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	2,449	14892,00	36463,06
34. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	83	--	--
		Итого материалов:				**523,16**	**43422,06**
		Накладные расходы	%	118		2005,12	166425,21
		Сметная прибыль	%	8		428,22	35542,56
		Сметная стоимость:				**5781,02**	**479824,60**
35	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**125,0000**		**4727,58**	**590947,99**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,18	147,5	1114,00	164315,00
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	86,375	1458,33	125963,15
		Итого оплата труда:				**2322,23**	**290278,15**
35. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	18,8	4788,00	90014,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	18,8	1762,00	33125,60
35. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	39,375	4307,00	169588,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	39,375	1474,00	58038,75
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	28,2	2609,00	73573,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	28,2	1234,00	34798,80
		Итого эксплуатация машин:				**2665,41**	**333176,33**
35. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8875	17839,00	15832,11
35. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	5,213	14892,00	77624,55
35. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	125	--	--
		Итого материалов:				**747,65**	**93456,66**
		Накладные расходы	%	118		2740,23	342528,22
		Сметная прибыль	%	8		597,42	74678,10
		Сметная стоимость:				**8065,23**	**1008154,30**

36	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**86,5710**		**23504,00**	**2034764,78**
		Сметная прибыль	%	8		1880,32	162781,18
		Сметная стоимость:				**25384,32**	**2197546,00**
37	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**41,0570**		**20748,00**	**851850,64**
		Сметная прибыль	%	8		1659,84	68148,05
		Сметная стоимость:				**22407,84**	**919998,69**
38	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**145,1760**		**18547,00**	**2692579,27**
		Сметная прибыль	%	8		1483,76	215406,34
		Сметная стоимость:				**20030,76**	**2907985,61**
39	**СТ СН РК**	**Надбавка на сульфатастойкость**	**м3**	**272,8100**		**270,00**	**73658,70**
		Сметная прибыль	%	8		21,60	5892,70
		Сметная стоимость:				**291,60**	**79551,40**
40	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**43,2300**		**21245,70**	**918451,66**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,97	41,933	1033,00	43316,89
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	8,711	1246,84	10861,03
		Итого оплата труда:				**1253,25**	**54177,92**
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,116721	4405,00	514,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,116721	1234,00	144,03
40. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,52	35,00	88,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	8,075	5894,00	47596,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	8,075	1234,00	9964,55
40. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,211827	4788,00	1014,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,211827	1762,00	373,24
40. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,306933	2609,00	800,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,306933	1234,00	378,76
		Итого эксплуатация машин:				**1156,92**	**50013,58**

40. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	44,095	18437,00	812972,14
40. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,017292	47426,00	820,09
40.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004323	26368,00	113,99
40.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,8646	307,00	265,43
40.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,297	6931,00	8988,81
40.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,315579	29,00	9,15
40.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,556	1254,00	1951,58
		Итого материалов:				**19086,77**	**825121,19**
		Накладные расходы	%	91		1140,46	49301,91
		Сметная прибыль	%	8		1790,89	77420,29
		Сметная стоимость:				**24177,05**	**1045173,86**
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
41	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0222**		**63809,61**	**1417,21**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	56,4	1,253	1093,00	1369,14
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,011993	1234,00	14,80
		Итого оплата труда:				**62311,56**	**1383,94**
41. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005108	5894,00	30,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005108	1234,00	6,30
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,006885	2609,00	17,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,006885	1234,00	8,50
		Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**48,07**
		Накладные расходы	%	93		57949,75	1287,06
		Сметная прибыль	%	8		9740,75	216,34
		Сметная стоимость:				**131500,11**	**2920,62**
42	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0222**		**220525,00**	**4897,86**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	391,83
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**5289,69**
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ					

43	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)**	**т**	**0,1590**		**63809,61**	**10143,81**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	56,4	8,966	1093,00	9799,74
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,085844	1234,00	105,93
		Итого оплата труда:				**62311,56**	**9905,67**
43. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,036563	5894,00	215,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,036563	1234,00	45,12
43. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,049281	2609,00	128,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,049281	1234,00	60,81
		Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**344,08**
		Накладные расходы	%	93		57949,75	9212,27
		Сметная прибыль	%	8		9740,75	1548,49
		Сметная стоимость:				**131500,11**	**20904,57**
44	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1590**		**211022,00**	**33546,17**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	2683,69
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**36229,86**
		СЕТКИ					
45	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,2130**		**63809,61**	**13589,53**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	56,4	12,012	1093,00	13128,58
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,115004	1234,00	141,91
		Итого оплата труда:				**62311,56**	**13270,49**
45. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,048983	5894,00	288,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,048983	1234,00	60,45
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,066021	2609,00	172,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,066021	1234,00	81,47
		Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**460,95**
		Накладные расходы	%	93		57949,75	12341,56
		Сметная прибыль	%	8		9740,75	2074,49
		Сметная стоимость:				**131500,11**	**28005,58**
46	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2130**		**226241,00**	**48182,55**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	3854,60

		Сметная стоимость:				**244340,28**	**52037,15**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
47	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**1374,6000**		**438,57**	**602863,61**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,0414	56,908	1134,00	64534,17
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,41238	1234,00	508,88
		Итого оплата труда:				**47,32**	**65043,05**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,13746	4405,00	605,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,13746	1234,00	169,63
47. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,13746	27,00	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,27492	2609,00	717,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,27492	1234,00	339,25
47. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	8,935	142,00	1268,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,89**	**2595,24**
47. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,06873	287565,00	19764,34
47. 8	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,32	439,872	1173,00	515969,86
		Итого материалов:				**389,74**	**535734,20**
		Накладные расходы	%	69		32,65	44879,70
		Сметная прибыль	%	8		37,70	51819,47
		Сметная стоимость:				**508,92**	**699562,78**
48	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**685,0000**		**2024,68**	**1386902,39**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,201	137,685	1033,00	142228,61
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	4,795	1234,00	5917,03
		Итого оплата труда:				**216,27**	**148145,64**
48. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	23,358	709,00	16561,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	4,795	2609,00	12510,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	4,795	1234,00	5917,03

		Итого эксплуатация машин:				**42,44**	**29071,33**
48. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	17,125	12001,00	205517,13
48. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1507	227,00	342089,00
48. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	2877	224,00	644448,00
48. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1096	134307,00	14720,05
48. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1644	53700,00	8828,28
		Итого материалов:				**1774,60**	**1215602,45**
		Накладные расходы	%	93		201,13	137775,44
		Сметная прибыль	%	8		178,06	121974,23
		Сметная стоимость:				**2403,87**	**1646652,06**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**37343366,98**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37343366,98**
Материалы -			Тенге				**15177624,62**
Всего заработная плата -			Тенге				**6086854,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4580319,88**
Местные материалы -			Тенге				**8367722,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**5820920,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3453143,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46617429,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5520,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6086854,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**46617429,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5520,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6086854,73**
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
49	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**443,56**	**10645,51**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,148	3,552	1073,00	3811,30
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032	1234,00	1273,49
		Итого оплата труда:				**211,87**	**5084,78**
49. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	5894,00	5827,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,9888	1234,00	1220,18

49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	2609,00	112,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0432	1234,00	53,31
		Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**5940,70**
49. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,06	14892,00	893,52
49. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	24	--	--
		Итого материалов:				**37,23**	**893,52**
		Накладные расходы	%	118		250,00	6000,05
		Сметная прибыль	%	8		55,49	1331,64
		Сметная стоимость:				**749,05**	**17977,20**
50	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,5300**		**71465,00**	**37876,45**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	3030,12
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**40906,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**48521,96**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48521,96**
Материалы -			Тенге				**893,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**5084,78**
Местные материалы -			Тенге				**37876,45**
Накладные расходы -			Тенге				**6000,05**
Сметная прибыль -			Тенге				**4361,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58883,77**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4,58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5084,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**58883,77**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4,58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5084,78**
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350							
51	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**18,0000**		**4159,34**	**74868,18**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,74	31,32	1174,00	36769,68
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,916	1234,00	3598,34
		Итого оплата труда:				**2242,67**	**40368,02**
51. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772	5894,00	16338,17

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772	1234,00	3420,65
51. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,731	161,00	439,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144	2609,00	375,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144	1234,00	177,70
		Итого эксплуатация машин:				**952,97**	**17153,49**
51. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	14892,00	11472,80
51. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--
51. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01188	639041,00	7591,81
51. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	207956,00	1122,96
51.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	526,00	757,44
		Итого материалов:				**1163,61**	**20945,01**
		Накладные расходы	%	118		2646,35	47634,27
		Сметная прибыль	%	8		544,46	9800,20
		Сметная стоимость:				**7350,15**	**132302,64**
52	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**80,0000**		**6303,25**	**504260,32**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	2,66	212,8	1215,00	258552,00
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	17,616	1234,00	21738,14
		Итого оплата труда:				**3503,63**	**280290,14**
52. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	15,84	5894,00	93360,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	15,84	1234,00	19546,56
52. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	22,496	161,00	3621,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,776	2609,00	4633,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,776	1234,00	2191,58
		Итого эксплуатация машин:				**1270,20**	**101616,40**
52. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,224	14892,00	77795,81
52. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	80	--	--

52. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0848	639041,00	54190,68
52. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,04	207956,00	8318,24
52.10	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	7,2	526,00	3787,20
		Итого материалов:				**1801,15**	**144091,92**
		Накладные расходы	%	118		4134,28	330742,37
		Сметная прибыль	%	8		835,00	66800,22
		Сметная стоимость:				**11272,54**	**901802,91**
53	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**10,0000**		**9332,19**	**93321,89**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	3,69	36,9	1195,00	44095,50
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	2,645	1234,00	3263,93
		Итого оплата труда:				**4735,94**	**47359,43**
53. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42	5894,00	14263,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42	1234,00	2986,28
53. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	2,975	161,00	478,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,225	2609,00	587,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,225	1234,00	277,65
		Итого эксплуатация машин:				**1532,95**	**15329,48**
53. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,03	18576,00	19133,28
53. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,344	14892,00	5122,85
53. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--
53. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00118	0,0118	639041,00	7540,68
53.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,0127	47426,00	602,31
53.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,05	307,00	15,35
53.12	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0005	359324,00	179,66

53.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,005	207956,00	1039,78
53.14	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	526,00	263,00
		Итого материалов:				**3389,69**	**33896,91**
		Накладные расходы	%	118		5588,41	55884,13
		Сметная прибыль	%	8		1193,65	11936,48
		Сметная стоимость:				**16114,25**	**161142,50**
54	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**801,0000**		**5429,00**	**4348629,00**
		Сметная прибыль	%	8		434,32	347890,32
		Сметная стоимость:				**5863,32**	**4696519,32**
55	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0634**		**71175,06**	**4512,50**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1329)	чел-ч	42,7	2,707	1329,00	3597,84
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,065302	1234,00	80,58
		Итого оплата труда:				**58019,32**	**3678,42**
55. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,347	161,00	216,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,065302	2609,00	170,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,065302	1234,00	80,58
		Итого эксплуатация машин:				**6108,52**	**387,28**
55. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002536	207956,00	527,38
		Итого материалов:				**8318,24**	**527,38**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	4340,54
		Сметная прибыль	%	8		11171,03	708,24
		Сметная стоимость:				**150808,89**	**9561,28**
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0634**		**226241,00**	**14343,68**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	1147,49
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**15491,17**
57	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**443,56**	**14194,02**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,148	4,736	1073,00	5081,73

57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,376	1234,00	1697,98
		Итого оплата труда:				**211,87**	**6779,71**
57. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,318	5894,00	7770,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,318	1234,00	1626,41
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0576	2609,00	150,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0576	1234,00	71,08
		Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**7920,93**
57. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,08	14892,00	1191,36
57. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	32	--	--
		Итого материалов:				**37,23**	**1191,36**
		Накладные расходы	%	118		250,00	8000,06
		Сметная прибыль	%	8		55,49	1775,53
		Сметная стоимость:				**749,05**	**23969,60**
58	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**4,1600**		**71465,00**	**297294,40**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	23783,55
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**321077,95**
59	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**10,0000**		**7194,68**	**71946,83**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	2,63	26,3	1234,00	32454,20
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	5,509	1234,00	6798,11
		Итого оплата труда:				**3925,23**	**39252,31**
59. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	5,5	5894,00	32417,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	5,5	1234,00	6787,00
59. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,19	161,00	191,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,009	2609,00	23,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,009	1234,00	11,11
		Итого эксплуатация машин:				**3263,21**	**32632,07**
59. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,215	14892,00	3201,78
59. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	10	--	--

59. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,0054	639041,00	3450,82
59. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	207956,00	207,96
		Итого материалов:				**686,06**	**6860,56**
		Накладные расходы	%	118		4631,77	46317,72
		Сметная прибыль	%	8		946,12	9461,16
		Сметная стоимость:				**12772,57**	**127725,71**
60	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**10,0000**		**24687,00**	**246870,00**
		Сметная прибыль	%	8		1974,96	19749,60
		Сметная стоимость:				**26661,96**	**266619,60**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-20ШТ					
61	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**14,2000**		**34226,51**	**486016,49**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	8,06	114,452	1053,00	120517,96
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	4,426	1249,92	5532,33
		Итого оплата труда:				**8876,78**	**126050,29**
61. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03834	4405,00	168,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03834	1234,00	47,31
61. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	6,81	15,00	102,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,056	5894,00	23903,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,056	1234,00	5005,10
61. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,13348	4788,00	639,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,13348	1762,00	235,19
61. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1988	2609,00	518,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,1988	1234,00	245,32
		Итого эксплуатация машин:				**1783,95**	**25332,05**
61. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,413	16108,00	232164,60

61. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,647	112,00	184,49
61.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,071	463120,00	32881,52
61.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,14058	56988,00	8011,37
61.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,88324	25434,00	22464,33
61.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,07526	47426,00	3569,28
61.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,37062	47426,00	17577,02
61.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,012212	26368,00	322,01
61.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	11,218	307,00	3443,93
61.17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,060918	6931,00	422,22
61.18	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,3976	20702,00	8231,12
61.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,036494	29,00	1,06
61.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	12,226	891,00	10893,54
		Итого материалов:				**23955,39**	**340166,49**
		Накладные расходы	%	91		8077,87	114705,76
		Сметная прибыль	%	8		3384,35	48057,78
		Сметная стоимость:				**45688,73**	**648780,04**
62	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0160**		**226241,00**	**229860,86**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	18388,87
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**248249,72**
63	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0624**		**219813,00**	**13716,33**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	1097,31
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**14813,64**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ					

64	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,7500**		**36731,53**	**64280,18**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	8,06	14,105	1053,00	14852,57
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,545475	1249,92	681,80
		Итого оплата труда:				**8876,78**	**15534,37**
64. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004725	4405,00	20,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004725	1234,00	5,83
64. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,8393	15,00	12,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,4998	5894,00	2945,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,4998	1234,00	616,75
64. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,01645	4788,00	78,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,01645	1762,00	28,98
64. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0245	2609,00	63,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0245	1234,00	30,23
		Итого эксплуатация машин:				**1783,95**	**3121,91**
64. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,776	18576,00	32995,62
64. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,203	112,00	22,74
64.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00875	463120,00	4052,30
64.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,017325	56988,00	987,32
64.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,10885	25434,00	2768,49
64.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,009275	47426,00	439,88
64.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,045675	47426,00	2166,18
64.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001505	26368,00	39,68
64.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,383	307,00	424,43

64.17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,007508	6931,00	52,03
64.18	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,049	20702,00	1014,40
64.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,004497	29,00	0,13
64.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,507	891,00	1342,51
		Итого материалов:				**26460,41**	**46305,71**
		Накладные расходы	%	91		8077,87	14136,27
		Сметная прибыль	%	8		3584,75	6273,32
		Сметная стоимость:				**48394,16**	**84689,77**
65	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4663**		**211022,00**	**98399,56**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	7871,96
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**106271,52**
66	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**226241,00**	**1583,69**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	126,69
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**1710,38**
67	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0362**		**225798,09**	**8162,60**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	198	7,158	1134,00	8116,83
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013014	1454,00	18,92
		Итого оплата труда:				**225055,44**	**8135,75**
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005423	4788,00	25,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005423	1762,00	9,56
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007592	2609,00	19,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007592	1234,00	9,37
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**45,77**
		Накладные расходы	%	91		204800,45	7403,54
		Сметная прибыль	%	8		34447,88	1245,29
		Сметная стоимость:				**465046,42**	**16811,43**
68	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0362**		**357191,00**	**12912,45**
		Сметная прибыль	%	8		28575,28	1033,00

		Сметная стоимость:				**385766,28**	**13945,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6585173,00**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6585173,00**
		Материалы -	Тенге				**593985,34**
		Всего заработная плата -	Тенге				**567448,45**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**370816,57**
		Местные материалы -	Тенге				**4892793,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**629164,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**577147,01**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7791484,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**485,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**567448,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7791484,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**485,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**567448,45**
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
69	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**12,3300**		**2155,46**	**26576,83**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	1,49	18,372	1281,00	23534,15
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,453744	1446,35	656,27
		Итого оплата труда:				**1961,92**	**24190,42**
69. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,182484	4788,00	873,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,182484	1762,00	321,54
69. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,27126	2609,00	707,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,27126	1234,00	334,73
		Итого эксплуатация машин:				**128,26**	**1581,45**
69. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,006165	216144,00	1332,53
69. 6	2109-0105-0400 РСНБ РК 2015	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	11,22	--	--
69. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,41922	307,00	128,70
		Итого материалов:				**118,51**	**1461,23**
		Накладные расходы	%	90		1765,72	21771,38
		Сметная прибыль	%	8		313,69	3867,86
		Сметная стоимость:				**4234,88**	**52216,06**

70	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,3300**		**52097,00**	**642356,01**
		Сметная прибыль	%	8		4167,76	51388,48
		Сметная стоимость:				**56264,76**	**693744,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**668932,84**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26576,83**
Материалы -			Тенге				**1461,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**24190,42**
Накладные расходы -			Тенге				**21771,38**
Сметная прибыль -			Тенге				**3867,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52216,06**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18,83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**24190,42**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**642356,01**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**642356,01**
Сметная прибыль -			Тенге				**51388,48**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**693744,49**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**745960,55**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18,83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**24190,42**

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ (тип 174)

71	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**60,4448**		**22286,17**	**1347082,91**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	3,66	221,228	947,00	209502,89
		Итого оплата труда:				**3466,02**	**209502,89**
71. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	29,014	15,00	435,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**435,20**
71. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	18,738	2663,00	49899,00
71. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	61,654	16108,00	993117,74
71. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,060445	15107,00	913,14
71. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	120,89	766,00	92601,43

71. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	21,156	29,00	613,51
		Итого материалов:				**18812,95**	**1137144,82**
		Накладные расходы	%	94		3258,06	196932,71
		Сметная прибыль	%	8		2043,54	123521,25
		Сметная стоимость:				**27587,76**	**1667536,87**
72	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**755,5600**		**1066,91**	**806116,86**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,361	272,757	897,00	244663,17
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	21,458	1175,26	25218,55
		Итого оплата труда:				**357,19**	**269881,73**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	9,067	4405,00	39938,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	9,067	1234,00	11188,68
72. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	29,92	15,00	448,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	6,12	2685,00	16432,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	6,12	1234,00	7552,08
72. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	6,271	2044,00	12818,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	6,271	1033,00	6477,94
		Итого эксплуатация машин:				**92,17**	**69638,23**
72. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	23,12	2663,00	61568,92
72. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	23,12	18576,00	429479,65
72. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	26,445	29,00	766,89
		Итого материалов:				**650,93**	**491815,46**
		Накладные расходы	%	94		335,76	253688,82
		Сметная прибыль	%	8		112,21	84784,45
		Сметная стоимость:				**1514,89**	**1144590,14**
73	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**755,5600**		**-216,14**	**-163309,00**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0208	15,716	-897,00	-14096,94
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,871	-1033,00	-2965,88
		Итого оплата труда:				**-22,58**	**-17062,81**

73. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	12,24	-15,00	-183,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	2,871	-2044,00	-5868,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,871	-1033,00	-2965,74
		Итого эксплуатация машин:				**-8,01**	**-6052,19**
73. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	7,707	-18576,00	-143159,88
		Итого материалов:				**-189,48**	**-143159,88**
		Накладные расходы	%	94		-21,23	-16039,04
		Сметная прибыль	%	8		-18,99	-14347,84
		Сметная стоимость:				**-256,36**	**-193695,89**
74	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**793,3380**		**158,49**	**125739,95**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,104	82,507	1234,00	101813,83
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,317335	1234,00	391,59
		Итого оплата труда:				**128,83**	**102205,42**
74. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,317335	2609,00	827,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,317335	1234,00	391,59
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**827,93**
74. 4	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	1,269	18197,00	23098,19
		Итого материалов:				**29,12**	**23098,19**
		Накладные расходы	%	94		121,10	96073,09
		Сметная прибыль	%	8		22,37	17745,04
		Сметная стоимость:				**301,96**	**239558,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2115630,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2115630,71**
Материалы -			Тенге				**1508898,59**
Всего заработная плата -			Тенге				**564527,22**
Накладные расходы -			Тенге				**530655,58**
Сметная прибыль -			Тенге				**211702,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2857989,20**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**579,68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**564527,22**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2857989,20**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**579,68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**564527,22**

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА							
75	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**755,5600**		**355,04**	**268252,96**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,298	225,157	1134,00	255327,90
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,831116	1033,00	858,54
		Итого оплата труда:				**339,07**	**256186,44**
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,831116	2044,00	1698,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,831116	1033,00	858,54
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**1698,80**
75. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,453336	17672,00	8011,35
75. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	5,591	575,00	3214,91
		Итого материалов:				**14,86**	**11226,26**
		Накладные расходы	%	80		271,25	204949,16
		Сметная прибыль	%	8		50,10	37856,17
		Сметная стоимость:				**676,40**	**511058,29**
76	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**14,1000**		**2907,46**	**40995,19**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,79	25,239	1174,00	29630,59
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,29046	1033,00	300,05
		Итого оплата труда:				**2122,74**	**29930,63**
76. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,29046	2044,00	593,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,29046	1033,00	300,05
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**593,70**
76. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0141	17672,00	249,18
76. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,6063	17354,00	10521,73
		Итого материалов:				**763,89**	**10770,91**
		Накладные расходы	%	80		1698,19	23944,50
		Сметная прибыль	%	8		368,45	5195,18
		Сметная стоимость:				**4974,10**	**70134,87**

77	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	**м**	**858,0000**		**376,30**	**322863,51**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,298	255,684	1234,00	315514,06
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,858	1234,00	1058,77
		Итого оплата труда:				**368,97**	**316572,83**
77. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,858	2609,00	2238,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,858	1234,00	1058,77
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**2238,52**
77. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,3432	14892,00	5110,93
		Итого материалов:				**5,96**	**5110,93**
		Накладные расходы	%	118		435,38	373555,94
		Сметная прибыль	%	8		64,93	55713,56
		Сметная стоимость:				**876,61**	**752133,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**632111,67**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**632111,67**
Материалы -			Тенге				**27108,10**
Всего заработная плата -			Тенге				**602689,90**
Накладные расходы -			Тенге				**602449,60**
Сметная прибыль -			Тенге				**98764,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1333326,17**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**508,06**
Сметная заработная плата -			Тенге				**602689,90**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1333326,17**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**508,06**
Сметная заработная плата -			Тенге				**602689,90**
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ПРИЯМОК (500х500х800)-5ШТ					
78	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**м3**	**0,5000**		**6240,80**	**3120,40**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	0,425	947,00	402,48
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,27	1269,56	342,78
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**745,25**
78. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,23	2685,00	617,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,23	1234,00	283,82

78. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,46	15,00	6,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04	5075,00	203,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04	1474,00	58,96
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**827,45**
78. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,575	3284,00	1888,30
78. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,075	29,00	2,17
		Итого материалов:				**3780,95**	**1890,47**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	693,09
		Сметная прибыль	%	8		610,16	305,08
		Сметная стоимость:				**8237,13**	**4118,57**
79	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**	**м3**	**1,4500**		**25304,68**	**36691,79**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	3,86	5,597	1033,00	5781,70
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	0,618135	1471,52	909,60
		Итого оплата труда:				**4614,69**	**6691,30**
79. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	0,638	35,00	22,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,021025	4788,00	100,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,021025	1762,00	37,05
79. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	0,5655	4307,00	2435,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,5655	1474,00	833,55
79. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	0,68208	161,00	109,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,03161	2609,00	82,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,03161	1234,00	39,01
		Итого эксплуатация машин:				**1897,17**	**2750,89**
79. 8	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,006525	16761,00	109,37
79. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,472	18437,00	27134,65
79.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,001885	47426,00	89,40

79.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,000682	26368,00	17,97
79.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,00042	499529,00	210,05
79.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	0,8729	307,00	267,98
79.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00087	211178,00	183,72
79.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,002044	29,00	0,06
79.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,16385	891,00	145,99
		Итого материалов:				**19420,13**	**28159,19**
		Накладные расходы	%	91		4199,37	6089,08
		Сметная прибыль	%	8		2360,32	3422,47
		Сметная стоимость:				**31864,37**	**46203,34**
80	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**	**м3**	**2,9000**		**27719,37**	**80386,16**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1033)	чел-ч	3,86	11,194	1033,00	11563,40
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,236	1471,52	1819,20
		Итого оплата труда:				**4614,69**	**13382,60**
80. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,276	35,00	44,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,04205	4788,00	201,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,04205	1762,00	74,09
80. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,131	4307,00	4871,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,131	1474,00	1667,09
80. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,364	161,00	219,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,06322	2609,00	164,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,06322	1234,00	78,01
		Итого эксплуатация машин:				**1897,17**	**5501,78**
80. 8	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,01305	16761,00	218,73
80. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,944	20816,00	61271,90

80.10	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,00377	47426,00	178,80
80.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,001363	26368,00	35,94
80.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000841	499529,00	420,10
80.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,746	307,00	535,96
80.14	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00174	211178,00	367,45
80.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,004089	29,00	0,12
80.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,3277	891,00	291,98
		Итого материалов:				**21834,82**	**63320,98**
		Накладные расходы	%	91		4199,37	12178,17
		Сметная прибыль	%	8		2553,50	7405,15
		Сметная стоимость:				**34472,23**	**99969,48**
81	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0634**		**219813,00**	**13944,94**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	1115,59
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**15060,53**
82	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**29,0000**		**848,60**	**24609,42**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,212	6,148	1215,00	7469,82
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,058	1234,00	71,57
		Итого оплата труда:				**260,05**	**7541,39**
82. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,5655	709,00	400,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,058	2609,00	151,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,058	1234,00	71,57
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**552,26**
82. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	69,6	224,00	15590,40
82. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00464	134307,00	623,18
82. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00696	53700,00	373,75

		Итого материалов:				**571,98**	**16587,34**
		Накладные расходы	%	93		241,84	7013,49
		Сметная прибыль	%	8		87,24	2529,83
		Сметная стоимость:				**1177,68**	**34152,75**
83	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,0636**		**552374,10**	**35103,37**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	42,3	2,688	1093,00	2938,16
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,15824	1234,00	195,27
		Итого оплата труда:				**49306,56**	**3133,43**
83. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,043849	5894,00	258,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,043849	1234,00	54,11
83. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,11439	2609,00	298,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,11439	1234,00	141,16
		Итого эксплуатация машин:				**8763,06**	**556,89**
83. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,047663	17778,00	847,34
83. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,003813	216144,00	824,16
83. 7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,06355	463120,00	29431,28
83. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,31775	1591,00	505,54
		Итого материалов:				**497377,14**	**31608,32**
		Накладные расходы	%	93		45855,10	2914,09
		Сметная прибыль	%	8		47858,34	3041,40
		Сметная стоимость:				**646087,54**	**41058,86**
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ					
84	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	**кг изделия**	**0,0908**		**70,27**	**6,38**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,05271	0,004788	1154,00	5,53
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,000038	1234,51	0,05
		Итого оплата труда:				**61,35**	**5,57**
84. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,009765	0,000887	161,00	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,000038	2609,00	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00042	0,000038	1234,00	0,05

84. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	0,000477	17,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**0,25**
84. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,000009	15443,00	0,14
84. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,000001	499529,00	0,32
84. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,000001	206076,00	0,15
		Итого материалов:				**6,69**	**0,61**
		Накладные расходы	%	98		60,12	5,46
		Сметная прибыль	%	8		10,43	0,95
		Сметная стоимость:				**140,82**	**12,79**
85	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0084**		**256599,00**	**2155,43**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	172,43
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**2327,87**
86	**2105-0204-0801 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0824**		**292933,00**	**24149,40**
		Сметная прибыль	%	8		23434,64	1931,95
		Сметная стоимость:				**316367,64**	**26081,35**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-4ШТ					
87	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1,6320**		**5167,85**	**8433,93**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	1,387	947,00	1313,68
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,88128	1269,56	1118,83
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**2432,51**
87. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,75072	2685,00	2015,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,75072	1234,00	926,39
87. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,501	15,00	22,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,13056	5075,00	662,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,13056	1474,00	192,45
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**2700,80**

87. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,877	2351,00	4412,36
87. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,2448	29,00	7,10
		Итого материалов:				**2708,00**	**4419,46**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	2262,24
		Сметная прибыль	%	8		524,32	855,69
		Сметная стоимость:				**7078,35**	**11551,86**
88	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2000**		**27493,28**	**5498,66**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	3,94	0,788	1014,00	799,03
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,0457	1468,33	67,10
		Итого оплата труда:				**4330,67**	**866,13**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4405,00	2,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1234,00	0,67
88. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,042	35,00	1,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0021	4788,00	10,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0021	1762,00	3,70
88. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,04	4307,00	172,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04	1474,00	58,96
88. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00306	2609,00	7,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00306	1234,00	3,78
		Итого эксплуатация машин:				**970,84**	**194,17**
88. 8	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	20816,00	4246,46
88. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,08	70,00	5,60
88.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00016	25434,00	4,07
88.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0004	47426,00	18,97
88.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00138	47426,00	65,45
88.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0001	26368,00	2,64

88.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,074	307,00	22,72
88.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00112	6931,00	7,76
88.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00138	31505,00	43,48
88.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,0035	29,00	0,10
88.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,099	891,00	88,21
		Итого материалов:				**22527,28**	**4505,46**
		Накладные расходы	%	91		3940,91	788,18
		Сметная прибыль	%	8		2514,74	502,95
		Сметная стоимость:				**33948,93**	**6789,79**
89	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0038**		**552002,33**	**2119,69**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	289	1,11	1093,00	1212,97
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002381	1446,91	3,44
		Итого оплата труда:				**316774,08**	**1216,41**
89. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00096	4788,00	4,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00096	1762,00	1,69
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001421	2609,00	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001421	1234,00	1,75
		Итого эксплуатация машин:				**2162,33**	**8,30**
89. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000038	--	--
89. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00384	233963,00	898,42
		Итого материалов:				**233963,00**	**898,42**
		Накладные расходы	%	91		288264,41	1106,94
		Сметная прибыль	%	8		67221,34	258,13
		Сметная стоимость:				**907488,08**	**3484,75**
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ					
90	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,8250**		**5167,85**	**4263,48**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	0,70125	947,00	664,08
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4455	1269,56	565,59
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**1229,67**

90. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3795	2685,00	1018,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3795	1234,00	468,30
90. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,759	15,00	11,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,066	5075,00	334,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,066	1474,00	97,28
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**1365,29**
90. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,94875	2351,00	2230,51
90. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,12375	29,00	3,59
		Итого материалов:				**2708,00**	**2234,10**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	1143,59
		Сметная прибыль	%	8		524,32	432,57
		Сметная стоимость:				**7078,35**	**5839,64**
91	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,3000**		**27493,28**	**8247,98**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	3,94	1,182	1014,00	1198,55
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,06855	1468,33	100,65
		Итого оплата труда:				**4330,67**	**1299,20**
91. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	4405,00	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1234,00	1,00
91. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,063	35,00	2,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00315	4788,00	15,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00315	1762,00	5,55
91. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,06	4307,00	258,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06	1474,00	88,44
91. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	2609,00	11,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1234,00	5,66
		Итого эксплуатация машин:				**970,84**	**291,25**
91. 8	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	20816,00	6369,70

91. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,12	70,00	8,40
91.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00024	25434,00	6,10
91.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0006	47426,00	28,46
91.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00207	47426,00	98,17
91.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00015	26368,00	3,96
91.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,111	307,00	34,08
91.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00168	6931,00	11,64
91.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00207	31505,00	65,22
91.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00525	29,00	0,15
91.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1485	891,00	132,31
		Итого материалов:				**22527,28**	**6758,18**
		Накладные расходы	%	91		3940,91	1182,27
		Сметная прибыль	%	8		2514,74	754,42
		Сметная стоимость:				**33948,93**	**10184,68**
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
92	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство ГПС под фундаменты**	**м3**	**3,6360**		**4059,25**	**14759,43**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	3,091	947,00	2926,80
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,963	1269,56	2492,70
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**5419,49**
92. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,673	2685,00	4490,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,673	1234,00	2064,48
92. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,345	15,00	50,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,29088	5075,00	1476,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,29088	1474,00	428,76
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**6017,22**
92. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	4,181	1387,00	5799,60

92. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,5454	29,00	15,82
		Итого материалов:				**1599,40**	**5815,42**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	5040,13
		Сметная прибыль	%	8		435,63	1583,97
		Сметная стоимость:				**5881,06**	**21383,53**
93	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**0,3232**		**8789,07**	**2840,63**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	3,1	1,002	947,00	948,82
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,17776	1234,00	219,36
		Итого оплата труда:				**3614,40**	**1168,17**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,029088	4405,00	128,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,029088	1234,00	35,89
93. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,148672	2685,00	399,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,148672	1234,00	183,46
93. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,300576	15,00	4,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1645,50**	**531,83**
93. 6	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,413696	3284,00	1358,58
93. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	29,00	1,41
		Итого материалов:				**4207,87**	**1359,98**
		Накладные расходы	%	94		3397,54	1098,08
		Сметная прибыль	%	8		974,93	315,10
		Сметная стоимость:				**13161,53**	**4253,81**
94	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**м3**	**0,3232**		**6768,14**	**2187,46**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	2,99	0,966368	947,00	915,15
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,09696	1234,00	119,65
		Итого оплата труда:				**3201,73**	**1034,80**
94. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,025856	4405,00	113,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,025856	1234,00	31,91
94. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,071104	2685,00	190,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,071104	1234,00	87,74

94. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,142208	15,00	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**949,70**	**306,94**
94. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,361984	2663,00	963,96
94. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,04848	29,00	1,41
		Итого материалов:				**2986,91**	**965,37**
		Накладные расходы	%	94		3009,63	972,71
		Сметная прибыль	%	8		782,22	252,81
		Сметная стоимость:				**10559,99**	**3412,99**
95	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	**м3**	**0,6080**		**24919,86**	**15151,27**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	1,79	1,088	1033,00	1124,23
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,174982	1251,98	219,07
		Итого оплата труда:				**2209,39**	**1343,31**
95. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001642	4405,00	7,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001642	1234,00	2,03
95. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,065117	35,00	2,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,158445	5894,00	933,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,158445	1234,00	195,52
95. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,005958	4788,00	28,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,005958	1762,00	10,50
95. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,026144	161,00	4,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,008938	2609,00	23,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,008938	1234,00	11,03
		Итого эксплуатация машин:				**1643,82**	**999,44**
95. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61712	20816,00	12845,97
95.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,062016	70,00	4,34

95.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000243	47426,00	11,53
95.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000061	26368,00	1,60
95.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01216	307,00	3,73
95.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,01824	6931,00	126,42
95.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00003	211178,00	6,42
95.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,004438	29,00	0,13
95.17	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,021888	1254,00	27,45
		Итого материалов:				**21426,97**	**13027,60**
		Накладные расходы	%	91		2010,54	1222,41
		Сметная прибыль	%	8		2154,43	1309,89
		Сметная стоимость:				**29084,83**	**17683,58**
96	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0062**		**219813,00**	**1371,63**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	109,73
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**1481,36**
97	**1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2**	**6,0800**		**376,21**	**2287,35**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,289	1,757	1234,00	2168,29
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001824	1233,99	2,25
		Итого оплата труда:				**357,00**	**2170,54**
97. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001824	2609,00	4,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001824	1234,00	2,25
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**4,76**
97. 4	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,004256	20221,00	86,06
97. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,304	90,00	27,36
97. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,0304	29,00	0,88
		Итого материалов:				**18,80**	**114,30**
		Накладные расходы	%	91		324,87	1975,19
		Сметная прибыль	%	8		56,09	341,00
		Сметная стоимость: 443				**757,16**	**4603,54**

98	**1106-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	**м3**	**5,0400**		**61933,90**	**312146,84**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	24,8	124,992	1053,00	131616,58
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,388	6,996	1236,93	8653,58
		Итого оплата труда:				**27831,38**	**140270,16**
98. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013608	4405,00	59,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013608	1234,00	16,79
98. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,476	7,437	35,00	260,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,366	6,885	5894,00	40581,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,366	6,885	1234,00	8496,09
98. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,038808	4788,00	185,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,038808	1762,00	68,38
98. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0116	0,058464	2609,00	152,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,058464	1234,00	72,14
		Итого эксплуатация машин:				**8182,46**	**41239,62**
98. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,141	16108,00	82808,01
98. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0073	0,036792	25434,00	935,77
98.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0899	0,453096	47426,00	21488,53
98.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00206	0,010382	26368,00	273,76
98.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	0,024192	499529,00	12084,61
98.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	12,902	307,00	3961,04
98.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00618	0,031147	29,00	0,90
98.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,95	19,908	891,00	17738,03
		Итого материалов:				**27637,03**	**139290,64**
		Накладные расходы	%	91		25326,56	127645,85
		Сметная прибыль	%	8		6980,84	35183,41
		Сметная стоимость:				**94241,29**	**474976,10**

99	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	**м3**	**0,6200**		**28588,65**	**17724,96**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	3,6	2,232	1093,00	2439,58
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,189968	1255,54	238,51
		Итого оплата труда:				**4319,50**	**2678,09**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	4405,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	1234,00	2,07
99. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,132804	35,00	4,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,16895	5894,00	995,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,16895	1234,00	208,48
99. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00775	4788,00	37,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,00775	1762,00	13,66
99. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,767312	161,00	123,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,011594	2609,00	30,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,011594	1234,00	14,31
		Итого эксплуатация машин:				**1933,40**	**1198,71**
99. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	20816,00	13099,51
99.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,18786	70,00	13,15
99.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000868	47426,00	41,17
99.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,002914	47426,00	138,20
99.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000155	26368,00	4,09
99.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,0806	307,00	24,74
99.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,054684	6931,00	379,01
99.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000806	211178,00	170,21

99.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,001755	29,00	0,05
99.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,24304	891,00	216,55
		Итого материалов:				**22720,45**	**14086,68**
		Накладные расходы	%	91		3930,74	2437,06
		Сметная прибыль	%	8		2601,55	1612,96
		Сметная стоимость:				**35120,94**	**21774,98**
100	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**		**219813,00**	**923,21**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	73,86
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**997,07**
101	**1109-0606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1901**		**53463,60**	**10164,93**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	35,1	6,673	1234,00	8235,09
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,167313	1498,00	250,63
		Итого оплата труда:				**44631,64**	**8485,72**
101. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	1,799	259,00	465,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,055137	4788,00	264,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,055137	1762,00	97,15
101. 5	3105-0102-0304 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,028519	7136,00	203,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,028519	1762,00	50,25
101. 6	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	1,654	56,00	92,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,083656	2609,00	218,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,083656	1234,00	103,23
101. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,397368	26,00	10,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6598,56**	**1254,57**
101. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005704	70,00	0,40

101.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003555	4169,00	14,82
101.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000095	60012,00	5,70
101.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000006	499529,00	2,85
101.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001901	307,00	0,58
101.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,323218	348,00	112,48
101.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,096965	144,00	13,96
101.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1863667,00	35,43
101.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001141	211178,00	240,91
101.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000059	431112,00	25,41
101.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000114	598637,00	68,29
101.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,190128	--	--
101.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000369	418668,00	154,42
		Итого материалов:				**3551,64**	**675,27**
		Накладные расходы	%	69		30795,83	5855,15
		Сметная прибыль	%	8		6740,75	1281,61
		Сметная стоимость:				**91000,19**	**17301,68**
102	**2301-0201-0132 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**69,9000**		**689,00**	**48161,10**
		Сметная прибыль	%	8		55,12	3852,89
		Сметная стоимость:				**744,12**	**52013,99**
103	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0295**		**649637,09**	**19146,10**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	198	5,835	1134,00	6617,41
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01061	1454,00	15,43
		Итого оплата труда:				**225055,44**	**6632,83**
103. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004421	4788,00	21,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004421	1762,00	7,79

103. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006189	2609,00	16,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006189	1234,00	7,64
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**37,31**
103. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,029472	423839,00	12491,38
		Итого материалов:				**423839,00**	**12491,38**
		Накладные расходы	%	91		204800,45	6035,88
		Сметная прибыль	%	8		68355,00	2014,56
		Сметная стоимость:				**922792,54**	**27196,54**
104	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**5,2000**		**844,07**	**4389,16**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,646	3,359	1093,00	3671,61
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00208	1183,75	2,46
		Итого оплата труда:				**706,55**	**3674,07**
104. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00052	2044,00	1,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00052	1033,00	0,54
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00156	2609,00	4,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00156	1234,00	1,93
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**5,13**
104. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0156	90,00	1,40
104. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1404	700,00	98,28
104. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,279	479,00	612,74
		Итого материалов:				**137,00**	**712,42**
		Накладные расходы	%	80		565,24	2939,25
		Сметная прибыль	%	8		112,74	586,27
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**7914,69**
105	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,6124**		**85,27**	**308,02**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,0213	0,076945	1134,00	87,26
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000722	1233,93	0,89
		Итого оплата труда:				**24,40**	**88,15**

105. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000361	4405,00	1,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000361	1234,00	0,45
105. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000361	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000361	2609,00	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000361	1234,00	0,45
105. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,023481	142,00	3,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**5,88**
105. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000051	402686,00	20,37
105. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000325	598296,00	194,52
		Итого материалов:				**59,48**	**214,88**
		Накладные расходы	%	69		16,84	60,82
		Сметная прибыль	%	8		8,17	29,51
		Сметная стоимость:				**110,27**	**398,34**
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
106	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1643**		**25302,19**	**4157,66**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	5,88	0,966202	1114,00	1076,35
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,363147	1468,57	533,31
		Итого оплата труда:				**9795,86**	**1609,66**
106. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,014789	259,00	3,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,144602	5716,00	826,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,144602	1474,00	213,14
106. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,024648	4788,00	118,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,024648	1762,00	43,43
106. 6	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,156104	5939,00	927,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,156104	1474,00	230,10
106. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,037794	2609,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,037794	1234,00	46,64

106. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,368077	26,00	9,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12071,95**	**1983,66**
106. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00493	70,00	0,35
106.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003073	4169,00	12,81
106.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000822	439484,00	361,08
106.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000169	60012,00	10,16
106.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000657	499529,00	328,33
106.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001643	307,00	0,50
106.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,320424	348,00	111,51
106.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,096949	144,00	13,96
106.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1863667,00	30,62
106.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000066	211178,00	13,88
106.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000051	431112,00	21,96
106.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000099	598637,00	59,02
106.21	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,16432	--	--
106.22	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000319	418668,00	133,46
		Итого материалов:				**6679,92**	**1097,64**
		Накладные расходы	%	69		6759,14	1110,66
		Сметная прибыль	%	8		2564,91	421,47
		Сметная стоимость:				**34626,24**	**5689,78**
107	**1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**0,0077**		**54137,53**	**415,78**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	23	0,17664	1114,00	196,78
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	0,034729	1469,33	51,03

		Итого оплата труда:				**32266,29**	**247,81**
107. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,004608	259,00	1,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,00361	4788,00	17,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00361	1762,00	6,36
107. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	0,025498	5939,00	151,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	0,025498	1474,00	37,58
107. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,000169	8793,00	1,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,000169	2106,00	0,36
107. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,001766	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,005453	2609,00	14,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,005453	1234,00	6,73
107. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,006912	26,00	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24198,69**	**185,85**
107.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00023	70,00	0,02
107.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000144	4169,00	0,60
107.12	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000015	439484,00	6,75
107.13	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000008	60012,00	0,47
107.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000015	499529,00	7,29
107.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000077	307,00	0,02
107.16	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,00553	348,00	1,92
107.17	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,00169	144,00	0,24
107.18	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1863667,00	1,43

107.19	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000021	211178,00	4,38
107.20	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	431112,00	1,03
107.21	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	598637,00	2,76
107.22	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,00768	--	--
107.23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000015	418668,00	6,24
		Итого материалов:				**4316,85**	**33,15**
		Накладные расходы	%	69		22263,74	170,99
		Сметная прибыль	%	8		6112,10	46,94
		Сметная стоимость:				**82513,38**	**633,70**
108	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1720**		**155983,91**	**26829,23**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	91	15,652	1234,00	19314,57
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,262	1665,61	2102,80
		Итого оплата труда:				**124519,56**	**21417,36**
108. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,0516	12,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,032	5152,00	5316,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,032	1762,00	1818,38
108. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,1892	27,00	5,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,14448	1357,00	196,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,14448	1234,00	178,29
108. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,696	161,00	755,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,086	3552,00	305,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,086	1234,00	106,12
108. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,172	26,00	4,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38282,48**	**6584,59**

108.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,4472	348,00	155,63
108.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,086	144,00	12,38
108.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003698	206076,00	762,07
108.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,177504	--	--
		Итого материалов:				**5407,43**	**930,08**
		Накладные расходы	%	69		85918,50	14777,98
		Сметная прибыль	%	8		19352,19	3328,58
		Сметная стоимость:				**261254,60**	**44935,79**
109	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0077**		**256599,00**	**1970,68**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	157,65
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**2128,33**
110	**2301-0201-0223 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,4000**		**7841,00**	**42341,40**
		Сметная прибыль	%	8		627,28	3387,31
		Сметная стоимость:				**8468,28**	**45728,71**
111	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0226**		**589396,00**	**13320,35**
		Сметная прибыль	%	8		47151,68	1065,63
		Сметная стоимость:				**636547,68**	**14385,98**
112	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,9880**		**844,07**	**4210,22**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,646	3,222	1093,00	3521,92
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001995	1183,74	2,36
		Итого оплата труда:				**706,55**	**3524,28**
112. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000499	2044,00	1,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000499	1033,00	0,52
112. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001496	2609,00	3,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001496	1234,00	1,85
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**4,92**

112. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,014964	90,00	1,35
112. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,134676	700,00	94,27
112. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,227	479,00	587,76
		Итого материалов:				**137,00**	**683,38**
		Накладные расходы	%	80		565,24	2819,42
		Сметная прибыль	%	8		112,74	562,37
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**7592,01**
113	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1480**		**94016,18**	**13914,39**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	22,1	3,271	981,00	3208,65
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,05476	1448,05	79,30
		Итого оплата труда:				**22215,88**	**3287,95**
113. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0222	4788,00	106,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0222	1762,00	39,12
113. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,06512	161,00	10,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03256	2609,00	84,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,03256	1234,00	40,18
		Итого эксплуатация машин:				**1363,02**	**201,73**
113. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,005624	216144,00	1215,59
113. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,64824	70,00	45,38
113. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02368	47187,00	1117,39
113. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00888	59538,00	528,70
113.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,12284	56827,00	6980,63
113.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,50024	227,00	113,55
113.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,066	307,00	327,14

113.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00029	605466,00	175,63
		Итого материалов:				**70973,06**	**10504,01**
		Накладные расходы	%	90		19994,29	2959,16
		Сметная прибыль	%	8		9120,84	1349,88
		Сметная стоимость:				**123131,30**	**18223,43**
114	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1480**		**8768,25**	**1297,70**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	0,78	0,11544	1053,00	121,56
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,002516	1389,31	3,50
		Итого оплата труда:				**844,96**	**125,05**
114. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00074	4788,00	3,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00074	1762,00	1,30
114. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001776	2609,00	4,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001776	1234,00	2,19
		Итого эксплуатация машин:				**55,25**	**8,18**
114. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000148	70347,00	10,41
114. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000252	74575,00	18,76
114. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000992	1148339,00	1138,69
114. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,003404	29,00	0,10
		Итого материалов:				**7891,66**	**1167,97**
		Накладные расходы	%	90		760,46	112,55
		Сметная прибыль	%	8		762,30	112,82
		Сметная стоимость:				**10291,01**	**1523,07**
115	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**11,4800**		**2766,93**	**31764,39**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	1,71	19,631	1053,00	20671,23
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,22386	1312,52	293,82
		Итого оплата труда:				**1826,22**	**20965,05**
115. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,138908	5894,00	818,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,138908	1234,00	171,41

115. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,033292	4788,00	159,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,033292	1762,00	58,66
115. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,05166	2609,00	134,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05166	1234,00	63,75
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**1112,91**
115. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,000574	216144,00	124,07
115. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001148	309850,00	355,71
115. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,061992	47187,00	2925,22
115. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0574	54438,00	3124,74
115.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001217	1588520,00	1933,04
115.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004592	330462,00	1517,48
		Итого материалов:				**869,36**	**9980,25**
		Накладные расходы	%	92		1680,13	19287,85
		Сметная прибыль	%	8		355,76	4084,18
		Сметная стоимость:				**4802,82**	**55136,42**
116	**2110-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**12,6969**		**2108,00**	**26765,02**
		Сметная прибыль	%	8		168,64	2141,20
		Сметная стоимость:				**2276,64**	**28906,22**
117	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**11,4800**		**305,11**	**3502,65**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,029	0,33292	1073,00	357,22
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,009069	1387,72	12,59
		Итого оплата труда:				**32,21**	**369,81**
117. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00264	4788,00	12,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00264	1762,00	4,65
117. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,006429	2609,00	16,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,006429	1234,00	7,93

		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**29,41**
117. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000459	70347,00	32,30
117. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000689	74575,00	51,37
117. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00264	1148339,00	3032,07
117. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,009069	29,00	0,26
		Итого материалов:				**271,43**	**3116,01**
		Накладные расходы	%	90		28,99	332,83
		Сметная прибыль	%	8		26,73	306,84
		Сметная стоимость:				**360,83**	**4142,31**
		ЛОТОК					
118	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**5,3000**		**4059,25**	**21514,03**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	4,505	947,00	4266,23
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,862	1269,56	3633,47
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**7899,70**
118. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,438	2685,00	6546,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,438	1234,00	3008,49
118. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,876	15,00	73,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,424	5075,00	2151,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,424	1474,00	624,98
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**8770,97**
118. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	6,095	1387,00	8453,76
118. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,795	29,00	23,05
		Итого материалов:				**1599,40**	**8476,82**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	7346,72
		Сметная прибыль	%	8		435,63	2308,86
		Сметная стоимость:				**5881,06**	**31169,61**
119	**1106-1001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство стен и днищ (В7,5)**	**м3**	**2,6500**		**25229,26**	**66857,53**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	3,86	10,229	1033,00	10566,56

119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,13	1471,52	1662,37
		Итого оплата труда:				**4614,69**	**12228,93**
119. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,166	35,00	40,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,038425	4788,00	183,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,038425	1762,00	67,70
119. 5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,033	4307,00	4451,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,033	1474,00	1522,64
119. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,247	161,00	200,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,05777	2609,00	150,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,05777	1234,00	71,29
		Итого эксплуатация машин:				**1897,17**	**5027,49**
119. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,69	18437,00	49590,92
119. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,003445	47426,00	163,38
119.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,001245	26368,00	32,84
119.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000768	499529,00	383,89
119.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,595	307,00	489,76
119.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00159	211178,00	335,77
119.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,003736	29,00	0,11
119.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,29945	891,00	266,81
		Итого материалов:				**19344,71**	**51263,48**
		Накладные расходы	%	91		4199,37	11128,33
		Сметная прибыль	%	8		2354,29	6238,87
		Сметная стоимость:				**31782,91**	**84224,72**
120	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических решеток**	**т**	**1,1878**		**155983,91**	**185277,69**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	91	108,09	1234,00	133382,81

120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	8,718	1665,61	14521,52
		Итого оплата труда:				**124519,56**	**147904,33**
120. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,35634	12,00	4,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	7,127	5152,00	36717,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	7,127	1762,00	12557,77
120. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	1,307	27,00	35,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,997752	1357,00	1353,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,997752	1234,00	1231,23
120. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	32,427	161,00	5220,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,5939	3552,00	2109,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,5939	1234,00	732,87
120. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	1,188	26,00	30,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38282,48**	**45471,93**
120.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	3,088	348,00	1074,72
120.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,5939	144,00	85,52
120.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,025538	206076,00	5262,71
120.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	1,226	--	--
		Итого материалов:				**5407,43**	**6422,95**
		Накладные расходы	%	69		85918,50	102053,99
		Сметная прибыль	%	8		19352,19	22986,53
		Сметная стоимость:				**261254,60**	**310318,22**
121	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток**	**т**	**1,1878**		**89254,10**	**106016,02**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	42,3	50,244	1093,00	54916,63
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	2,958	1234,00	3649,71
		Итого оплата труда:				**49306,56**	**58566,33**

121. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,819582	5894,00	4830,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,819582	1234,00	1011,36
121. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	2,138	2609,00	5578,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	2,138	1234,00	2638,29
		Итого эксплуатация машин:				**8763,06**	**10408,76**
121. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,89085	17778,00	15837,53
121. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,071268	216144,00	15404,15
121. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5,939	1591,00	9448,95
		Итого материалов:				**34257,14**	**40690,63**
		Накладные расходы	%	93		45855,10	54466,69
		Сметная прибыль	%	8		10808,74	12838,62
		Сметная стоимость:				**145917,94**	**173321,33**
122	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6789**		**226241,00**	**153595,01**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	12287,60
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**165882,62**
123	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5089**		**256599,00**	**130583,23**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	10446,66
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**141029,89**
		ОГМ-1-23ШТ					
124	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1346**		**54667,80**	**7358,07**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	46,6	6,272	1033,00	6479,16
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,041725	1438,39	60,02
		Итого оплата труда:				**48583,70**	**6539,17**
124. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,235543	259,00	61,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,016152	4788,00	77,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,016152	1762,00	28,46
124. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,055184	27,00	1,49

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,222	89,00	108,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,018843	156,00	2,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,025573	2609,00	66,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,025573	1234,00	31,56
124. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,250349	26,00	6,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2412,91**	**324,77**
124.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004038	70,00	0,28
124.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002517	4169,00	10,49
124.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000444	499529,00	221,87
124.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001346	307,00	0,41
124.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,201894	348,00	70,26
124.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,060568	144,00	8,72
124.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1863667,00	25,08
124.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000188	219502,00	41,36
124.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	431112,00	17,99
124.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000081	598637,00	48,34
124.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,134596	--	--
124.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000261	418668,00	109,32
		Итого материалов:				**4117,09**	**554,14**
		Накладные расходы	%	69		33522,75	4512,03
		Сметная прибыль	%	8		7055,24	949,61
		Сметная стоимость:				**95245,80**	**12819,70**

125	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление ограждений**	**т конструкций**	**0,1346**		**155983,91**	**20994,81**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	91	12,248	1234,00	15114,32
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,987935	1665,61	1645,51
		Итого оплата труда:				**124519,56**	**16759,83**
125. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,040379	12,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,807576	5152,00	4160,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,807576	1762,00	1422,95
125. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,148056	27,00	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,113061	1357,00	153,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,113061	1234,00	139,52
125. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	3,674	161,00	591,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,067298	3552,00	239,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,067298	1234,00	83,05
125. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,134596	26,00	3,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**38282,48**	**5152,67**
125.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,34995	348,00	121,78
125.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,067298	144,00	9,69
125.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,002894	206076,00	596,35
125.13	2105-0199-9902 РСНБ РК 2015	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,138903	--	--
		Итого материалов:				**5407,43**	**727,82**
		Накладные расходы	%	69		85918,50	11564,29
		Сметная прибыль	%	8		19352,19	2604,73
		Сметная стоимость:				**261254,60**	**35163,82**

126	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0883**		**256599,00**	**22662,82**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	1813,03
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**24475,85**
127	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0280**		**243850,00**	**6820,00**
		Сметная прибыль	%	8		19508,00	545,60
		Сметная стоимость:				**263358,00**	**7365,60**
128	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0114**		**226241,00**	**2580,96**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	206,48
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**2787,43**
129	**2105-0308-0111 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,5732**		**1523,00**	**2395,98**
		Сметная прибыль	%	8		121,84	191,68
		Сметная стоимость:				**1644,84**	**2587,66**
130	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,5573**		**85,27**	**218,05**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,0213	0,054471	1134,00	61,77
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000511	1233,91	0,63
		Итого оплата труда:				**24,40**	**62,40**
130. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000256	4405,00	1,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000256	1234,00	0,32
130. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000256	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000256	2609,00	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000256	1234,00	0,32
130. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,016623	142,00	2,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**4,16**
130. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000036	402686,00	14,42

130. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00023	598296,00	137,70
		Итого материалов:				**59,48**	**152,12**
		Накладные расходы	%	69		16,84	43,06
		Сметная прибыль	%	8		8,17	20,89
		Сметная стоимость:				**110,27**	**282,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1597656,80**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1238629,40**
Материалы -			Тенге				**474495,26**
Всего заработная плата -			Тенге				**310047,03**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389918,32**
Накладные расходы -			Тенге				**283295,13**
Сметная прибыль -			Тенге				**121753,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1643678,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**287,87**
Сметная заработная плата -			Тенге				**310047,03**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**268518,51**
Материалы -			Тенге				**10441,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**202963,89**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13320,35**
Накладные расходы -			Тенге				**140045,08**
Сметная прибыль -			Тенге				**32685,09**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**441248,68**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**161,65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**202963,89**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**90508,88**
Материалы -			Тенге				**0,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**5,57**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**90502,50**
Сдача и испытание -			Тенге				**0,28**
Накладные расходы -			Тенге				**5,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**7241,15**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**97755,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5,57**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2182682,67**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**449,52**
Сметная заработная плата -			Тенге				**513016,50**

РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА							
131	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**27,8100**		**4059,25**	**112887,74**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,85	23,639	947,00	22385,66
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	15,017	1269,56	19065,42
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**41451,08**
131. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	12,793	2685,00	34348,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	12,793	1234,00	15786,56
131. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	25,585	15,00	383,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,225	5075,00	11290,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,225	1474,00	3279,65
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**46022,77**
131. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	31,982	1387,00	44358,34
131. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	4,171	29,00	120,97
		Итого материалов:				**1599,40**	**44479,31**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	38549,51
		Сметная прибыль	%	8		435,63	12114,98
		Сметная стоимость:				**5881,06**	**163552,23**
132	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**12,9780**		**21245,70**	**275726,71**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,97	12,589	1033,00	13004,09
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	2,615	1246,84	3260,57
		Итого оплата труда:				**1253,25**	**16264,66**
132. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035041	4405,00	154,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,035041	1234,00	43,24
132. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,756617	35,00	26,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	2,424	5894,00	14288,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	2,424	1234,00	2991,22

132. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,063592	4788,00	304,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,063592	1762,00	112,05
132. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,092144	2609,00	240,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,092144	1234,00	113,71
		Итого эксплуатация машин:				**1156,92**	**15014,49**
132. 8	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,238	18437,00	244060,89
132. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,005191	47426,00	246,20
132.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001298	26368,00	34,22
132.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,25956	307,00	79,68
132.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,38934	6931,00	2698,52
132.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,094739	29,00	2,75
132.14	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,467208	1254,00	585,88
		Итого материалов:				**19086,77**	**247708,14**
		Накладные расходы	%	91		1140,46	14800,84
		Сметная прибыль	%	8		1790,89	23242,20
		Сметная стоимость:				**24177,05**	**313769,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**388614,45**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**388614,45**
Материалы -			Тенге				**292187,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**57715,74**
Накладные расходы -			Тенге				**53350,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**35357,18**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**477321,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**53,86**
Сметная заработная плата -			Тенге				**57715,74**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**477321,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**53,86**
Сметная заработная плата -			Тенге				**57715,74**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**53416113,10**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**7 755 844,74**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7014168,34**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2 348 527,55**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38646100,02**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**9299305,32**
ИТОГО:	Тенге				**62715418,42**
Сметная прибыль	Тенге				**5017233,47**
ИТОГО по смете:	Тенге				**67 732 651,90**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**1020,0000**		**12806,25**	**13062373,47**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	6,04	6160,8	1073,00	6610538,40
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	438,6	1234,00	541232,40
		Итого оплата труда:				**7011,54**	**7151770,80**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	387,6	5894,00	2284514,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	387,6	1234,00	478298,40
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	51	2609,00	133059,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	51	1234,00	62934,00
		Итого эксплуатация машин:				**2370,17**	**2417573,40**
1. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	51	2663,00	135813,00
1. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	229,5	15443,00	3544168,50

1. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	9,18	17778,00	163202,04
1. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,51	18349,00	9357,99
1. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	8,16	22179,00	180980,64
1.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	25,5	29,00	739,50
		Итого материалов:				**3955,16**	**4034261,67**
		Накладные расходы	%	93		6520,73	6651146,84
		Сметная прибыль	%	8		1546,16	1577081,63
		Сметная стоимость:				**20873,14**	**21290601,94**
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**213,4031**		**22558,00**	**4813947,69**
		Сметная прибыль	%	8		1804,64	385115,82
		Сметная стоимость:				**24362,64**	**5199063,51**
3	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**156,5025**		**40721,00**	**6372938,30**
		Сметная прибыль	%	8		3257,68	509835,06
		Сметная стоимость:				**43978,68**	**6882773,37**
4	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**93,9015**		**89169,00**	**8373102,85**
		Сметная прибыль	%	8		7133,52	669848,23
		Сметная стоимость:				**96302,52**	**9042951,08**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
5	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**557,0000**		**12806,25**	**7133080,41**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	6,04	3364,28	1073,00	3609872,44
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	239,51	1234,00	295555,34
		Итого оплата труда:				**7011,54**	**3905427,78**
5. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	211,66	5894,00	1247524,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	211,66	1234,00	261188,44
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	27,85	2609,00	72660,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	27,85	1234,00	34366,90

		Итого эксплуатация машин:				**2370,17**	**1320184,69**
5. 5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	27,85	2663,00	74164,55
5. 6	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	125,325	15443,00	1935394,00
5. 7	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	5,013	17778,00	89121,11
5. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,2785	18349,00	5110,20
5. 9	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	4,456	22179,00	98829,62
5.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	13,925	29,00	403,82
		Итого материалов:				**3955,16**	**2203023,28**
		Накладные расходы	%	93		6520,73	3632047,84
		Сметная прибыль	%	8		1546,16	861210,26
		Сметная стоимость:				**20873,14**	**11626338,51**
6	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**116,5348**		**22558,00**	**2628793,00**
		Сметная прибыль	%	8		1804,64	210303,44
		Сметная стоимость:				**24362,64**	**2839096,45**
7	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**136,7520**		**40721,00**	**5568678,19**
		Сметная прибыль	%	8		3257,68	445494,26
		Сметная стоимость:				**43978,68**	**6014172,45**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН					
8	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**126,0000**		**11085,60**	**1396785,66**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	5,53	696,78	1073,00	747644,94
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	41,58	1234,00	51309,72
		Итого оплата труда:				**6340,91**	**798954,66**
8. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	41,58	5894,00	245072,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	41,58	1234,00	51309,72
		Итого эксплуатация машин:				**1945,02**	**245072,52**
8. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	26,082	15443,00	402784,33

8. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,063	18349,00	1155,99
8. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,1925	24,255	--	--
8. 7	2103-0199-9903 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000 шт.	0,1001	12,613	--	--
8. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	4,41	29,00	127,89
		Итого материалов:				**3206,89**	**404068,20**
		Накладные расходы	%	93		5897,05	743027,83
		Сметная прибыль	%	8		1358,61	171185,08
		Сметная стоимость:				**18341,26**	**2310998,58**
9	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**24,2550**		**40721,00**	**987687,85**
		Сметная прибыль	%	8		3257,68	79015,03
		Сметная стоимость:				**43978,68**	**1066702,88**
10	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**14,5530**		**89169,00**	**1297676,46**
		Сметная прибыль	%	8		7133,52	103814,12
		Сметная стоимость:				**96302,52**	**1401490,57**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
11	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**178,0000**		**1811,29**	**322409,36**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	1,21	215,38	1033,00	222487,54
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,316	1234,00	9027,70
		Итого оплата труда:				**1300,65**	**231515,24**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,316	5894,00	43119,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,316	1234,00	9027,94
		Итого эксплуатация машин:				**242,24**	**43119,33**
11. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	3,685	15030,00	55379,54
11. 5	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004094	216144,00	884,89
11. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,02848	18349,00	522,58

11. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,534	29,00	15,49
		Итого материалов:				**319,12**	**56802,50**
		Накладные расходы	%	93		1209,60	215309,17
		Сметная прибыль	%	8		241,67	43017,48
		Сметная стоимость:				**3262,56**	**580736,02**
12	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,9078**		**89169,00**	**615963,76**
		Сметная прибыль	%	8		7133,52	49277,10
		Сметная стоимость:				**96302,52**	**665240,86**
13	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**178,0000**		**270,25**	**48103,79**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,219	38,982	1234,00	48103,79
		Итого оплата труда:				**270,25**	**48103,79**
		Накладные расходы	%	93		251,33	44736,52
		Сметная прибыль	%	8		41,73	7427,22
		Сметная стоимость:				**563,30**	**100267,54**
14	**1106-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	**м3**	**1,7760**		**9072,67**	**16113,06**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	4,15	7,37	1114,00	8210,63
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	1,092	1240,18	1354,58
		Итого оплата труда:				**5385,81**	**9565,20**
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004795	4405,00	21,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004795	1234,00	5,92
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,43956	35,00	15,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	1,056	5894,00	6222,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	1,056	1234,00	1303,10
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,012787	4788,00	61,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,012787	1762,00	22,53
14. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	3,699	161,00	595,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,019003	2609,00	49,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,019003	1234,00	23,45
		Итого эксплуатация машин:				**3921,62**	**6964,80**
14. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00444	211178,00	937,63
		Итого материалов:				**527,94**	**937,63**
		Накладные расходы	%	91		4901,09	8704,33
		Сметная прибыль	%	8		1117,90	1985,39
		Сметная стоимость:				**15091,66**	**26802,78**
15	**2102-0402-0104 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,8026**		**19105,00**	**34439,44**
		Сметная прибыль	%	8		1528,40	2755,15
		Сметная стоимость:				**20633,40**	**37194,59**
16	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2772**		**219813,00**	**60932,16**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	4874,57
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**65806,74**
17	**1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**17,7600**		**137,15**	**2435,81**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,1	1,776	1215,00	2157,84
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01776	1153,60	20,49
		Итого оплата труда:				**122,65**	**2178,33**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,010656	4405,00	46,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,010656	1234,00	13,15
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,007104	2044,00	14,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,007104	1033,00	7,34
		Итого эксплуатация машин:				**3,46**	**61,46**
17. 5	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,010656	20221,00	215,47
17. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,03552	29,00	1,03
		Итого материалов:				**12,19**	**216,50**
		Накладные расходы	%	94		115,29	2047,63
		Сметная прибыль	%	8		20,20	358,67
		Сметная стоимость:				**272,64**	**4842,11**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					

18	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**1279,0000**		**10000,52**	**12790663,16**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	4,38	5602,02	981,00	5495581,62
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	511,6	1234,00	631314,40
		Итого оплата труда:				**4790,38**	**6126896,00**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	511,6	5894,00	3015370,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	511,6	1234,00	631314,40
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**3015370,40**
18. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	276,264	15443,00	4266345,00
18. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,6395	18349,00	11734,19
18. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	56,276	29,00	1632,00
		Итого материалов:				**3346,14**	**4279711,14**
		Накладные расходы	%	93		4455,05	5698013,30
		Сметная прибыль	%	8		1156,45	1479094,12
		Сметная стоимость:				**15612,02**	**19967770,58**
19	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**377,4694**		**34668,00**	**13086109,16**
		Сметная прибыль	%	8		2773,44	1046888,73
		Сметная стоимость:				**37441,44**	**14132997,89**
20	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2378,0000**		**2049,97**	**4874822,84**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	1,43	3400,54	1033,00	3512757,82
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	100,352	1234,00	123833,87
		Итого оплата труда:				**1529,26**	**3636591,69**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	97,736	5894,00	576054,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	97,736	1234,00	120606,22
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	2,616	2609,00	6824,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,616	1234,00	3228,14
		Итого эксплуатация машин:				**245,11**	**582879,43**

20. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	49,225	15443,00	760175,50
20. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,054694	216144,00	11821,78
20. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,38048	18349,00	6981,43
20. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	7,134	29,00	206,89
		Итого материалов:				**327,66**	**779185,59**
		Накладные расходы	%	93		1422,22	3382030,28
		Сметная прибыль	%	8		277,77	660548,25
		Сметная стоимость:				**3749,96**	**8917401,36**
21	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**92,2854**		**34668,00**	**3199351,08**
		Сметная прибыль	%	8		2773,44	255948,09
		Сметная стоимость:				**37441,44**	**3455299,17**
22	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2458**		**219813,00**	**54036,63**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	4322,93
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**58359,56**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
23	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**2,4783**		**63809,61**	**158136,17**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	56,4	139,773	1093,00	152772,22
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,338	1234,00	1651,41
		Итого оплата труда:				**62311,56**	**154423,62**
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,569997	5894,00	3359,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,569997	1234,00	703,38
23. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,768258	2609,00	2004,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,768258	1234,00	948,03
		Итого эксплуатация машин:				**2164,41**	**5363,95**
		Накладные расходы	%	93		57949,75	143613,97
		Сметная прибыль	%	8		9740,75	24140,01
		Сметная стоимость:				**131500,11**	**325890,15**
24	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,4783**		**219813,00**	**544751,57**

		Сметная прибыль	%	8		17585,04	43580,13
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**588331,69**
		ГИЛЬЗЫ					
25	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,2474**		**225798,09**	**281665,05**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	198	246,989	1134,00	280085,71
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,449071	1454,00	652,95
		Итого оплата труда:				**225055,44**	**280738,66**
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,187113	4788,00	895,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,187113	1762,00	329,69
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,261958	2609,00	683,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,261958	1234,00	323,26
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**1579,35**
		Накладные расходы	%	91		204800,45	255472,18
		Сметная прибыль	%	8		34447,88	42970,98
		Сметная стоимость:				**465046,42**	**580108,21**
26	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**1,2474**		**357191,00**	**445567,20**
		Сметная прибыль	%	8		28575,28	35645,38
		Сметная стоимость:				**385766,28**	**481212,57**
27	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,5000**		**93330,02**	**46665,01**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=997)	чел-ч	22,5	11,25	997,00	11216,25
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,18	1234,00	222,12
		Итого оплата труда:				**22876,74**	**11438,37**
27. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,115	12,00	1,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,165	161,00	26,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,18	2609,00	469,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,18	1234,00	222,12
		Итого эксплуатация машин:				**995,13**	**497,56**
27. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00155	216144,00	335,02

27. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,465	59538,00	27685,17
27. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,06	54438,00	3266,28
27. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,005	16830,00	84,15
27.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,725	227,00	164,57
27.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00375	517568,00	1940,88
27.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,5	307,00	460,50
27.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00129	80149,00	103,39
27.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001505	605466,00	911,23
		Итого материалов:				**69902,39**	**34951,20**
		Накладные расходы	%	90		20589,07	10294,53
		Сметная прибыль	%	8		9113,53	4556,76
		Сметная стоимость:				**123032,62**	**61516,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**88217229,14**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88217229,14**
Материалы -			Тенге				**11793157,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**22357604,16**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8548028,26**
Местные материалы -			Тенге				**39535947,09**
Накладные расходы -			Тенге				**20786444,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**8720293,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**117723967,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21227,98**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22357604,16**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**117723967,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21227,98**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22357604,16**
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ							
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1095,0000**		**443,56**	**485701,48**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,148	162,06	1073,00	173890,38

28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	47,085	1234,00	58102,89
		Итого оплата труда:				**211,87**	**231993,27**
28. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	45,114	5894,00	265901,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	45,114	1234,00	55670,68
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	1,971	2609,00	5142,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,971	1234,00	2432,21
		Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**271044,26**
28. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	2,737	14892,00	40766,85
28. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1095	--	--
		Итого материалов:				**37,23**	**40766,85**
		Накладные расходы	%	118		250,00	273752,06
		Сметная прибыль	%	8		55,49	60756,28
		Сметная стоимость:				**749,05**	**820209,83**
29	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**100,0000**		**2176,41**	**217640,64**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,813	81,3	1073,00	87234,90
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	21,6	1234,00	26654,40
		Итого оплата труда:				**1138,89**	**113889,30**
29. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	21,6	5894,00	127310,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	21,6	1234,00	26654,40
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**127310,40**
29. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,23	13458,00	3095,34
29. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	100	--	--
		Итого материалов:				**30,95**	**3095,34**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	134389,37
		Сметная прибыль	%	8		281,62	28162,40
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**380192,42**
30	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**50,2000**		**71465,00**	**3587543,00**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	287003,44
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**3874546,44**

31	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,7545**		**71175,06**	**124873,08**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1329)	чел-ч	42,7	74,915	1329,00	99562,05
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,807	1234,00	2229,94
		Итого оплата труда:				**58019,32**	**101792,00**
31. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	37,282	161,00	6002,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,807	2609,00	4714,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,807	1234,00	2229,84
		Итого эксплуатация машин:				**6108,52**	**10717,09**
31. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,070178	207956,00	14593,94
		Итого материалов:				**8318,24**	**14593,94**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	120114,56
		Сметная прибыль	%	8		11171,03	19599,01
		Сметная стоимость:				**150808,89**	**264586,65**
32	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,7545**		**256599,00**	**450190,12**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	36015,21
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**486205,32**
33	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**9762,16**	**195243,18**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	3,64	72,8	1195,00	86996,00
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	16,072	1473,40	23680,53
		Итого оплата труда:				**5533,83**	**110676,53**
33. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,292	35,00	10,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	12,06	5939,00	71624,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,603	12,06	1474,00	17776,44
33. 5	3304-0201-0102 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	3,972	4460,00	17715,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1986	3,972	1474,00	5854,73
33. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	4,516	161,00	727,08

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04	1234,00	49,36
33. 8	3302-0201-0201 РСНБ РК 2015	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	3,972	1710,00	6792,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4848,66**	**96973,24**
33. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,346	18576,00	6427,30
33.10	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	20	--	--
33.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	1,6	70,00	112,00
33.12	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,0332	21610,00	717,45
33.13	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,00192	359324,00	689,90
33.14	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,016	207956,00	3327,30
		Итого материалов:				**563,70**	**11273,95**
		Накладные расходы	%	118		6529,92	130598,30
		Сметная прибыль	%	8		1303,37	26067,32
		Сметная стоимость:				**17595,44**	**351908,80**
34	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,0000**		**71269,00**	**213807,00**
		Сметная прибыль	%	8		5701,52	17104,56
		Сметная стоимость:				**76970,52**	**230911,56**
35	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1716,04**	**17160,38**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,03	10,3	1134,00	11680,20
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,096	1234,00	118,46
		Итого оплата труда:				**1179,87**	**11798,66**
35. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,096	5894,00	565,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,096	1234,00	118,46
		Итого эксплуатация машин:				**56,58**	**565,82**
35. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,33	14892,00	4914,36

		Итого материалов:				**491,44**	**4914,36**
		Накладные расходы	%	118		1392,24	13922,42
		Сметная прибыль	%	8		248,66	2486,62
		Сметная стоимость:				**3356,94**	**33569,43**
36	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**10,0000**		**1970,00**	**19700,00**
		Сметная прибыль	%	8		157,60	1576,00
		Сметная стоимость:				**2127,60**	**21276,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5311858,89**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5311858,89**
Материалы -			Тенге				**74644,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**570149,76**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**450190,12**
Местные материалы -			Тенге				**3821050,00**
Накладные расходы -			Тенге				**672776,71**
Сметная прибыль -			Тенге				**478770,85**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6463406,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**488,04**
Сметная заработная плата -			Тенге				**570149,76**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6463406,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**488,04**
Сметная заработная плата -			Тенге				**570149,76**
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820							
37	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**77,0000**		**3737,58**	**287793,36**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,74	133,98	1174,00	157292,52
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	12,474	1234,00	15392,92
		Итого оплата труда:				**2242,67**	**172685,44**
37. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	11,858	5894,00	69891,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	11,858	1234,00	14632,77
37. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	11,681	161,00	1880,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,616	2609,00	1607,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,616	1234,00	760,14

		Итого эксплуатация машин:				**952,97**	**73378,82**
37. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	3,296	14892,00	49078,08
37. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	77	--	--
37. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0231	207956,00	4803,78
37. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	6,16	526,00	3240,16
		Итого материалов:				**741,84**	**57122,02**
		Накладные расходы	%	118		2646,35	203768,81
		Сметная прибыль	%	8		510,71	39324,97
		Сметная стоимость:				**6894,64**	**530887,15**
38	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**400,0000**		**5625,87**	**2250348,24**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	2,66	1064	1215,00	1292760,00
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	88,08	1234,00	108690,72
		Итого оплата труда:				**3503,63**	**1401450,72**
38. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	79,2	5894,00	466804,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	79,2	1234,00	97732,80
38. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	112,48	161,00	18109,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	8,88	2609,00	23167,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	8,88	1234,00	10957,92
		Итого эксплуатация машин:				**1270,20**	**508082,00**
38. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	26,12	14892,00	388979,04
38. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	400	--	--
38. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,2	207956,00	41591,20
38. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	36	526,00	18936,00
		Итого материалов:				**1123,77**	**449506,24**
		Накладные расходы	%	118		4134,28	1653711,85
		Сметная прибыль	%	8		780,81	312324,81
		Сметная стоимость:				**10540,96**	**4216384,90**

39	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**50,0000**		**8578,12**	**428906,05**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	3,69	184,5	1195,00	220477,50
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	13,225	1234,00	16319,65
		Итого оплата труда:				**4735,94**	**236797,15**
39. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	12,1	5894,00	71317,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	12,1	1234,00	14931,40
39. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	14,875	161,00	2394,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	1,125	2609,00	2935,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	1,125	1234,00	1388,25
		Итого эксплуатация машин:				**1532,95**	**76647,40**
39. 6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	5,15	18576,00	95666,40
39. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	1,72	14892,00	25614,24
39. 8	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	50	--	--
39. 9	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,0635	47426,00	3011,55
39.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,25	307,00	76,75
39.11	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0025	359324,00	898,31
39.12	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,025	207956,00	5198,90
39.13	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	2,5	526,00	1315,00
		Итого материалов:				**2635,62**	**131781,15**
		Накладные расходы	%	118		5588,41	279420,64
		Сметная прибыль	%	8		1133,32	56666,14
		Сметная стоимость:				**15299,86**	**764992,82**
40	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**3078,0000**		**5429,00**	**16710462,00**
		Сметная прибыль	%	8		434,32	1336837,00
		Сметная стоимость:				**5863,32**	**18047298,96**

41	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**861,9000**		**5415,00**	**4667188,50**
		Сметная прибыль	%	8		433,20	373375,08
		Сметная стоимость:				**5848,20**	**5040563,58**
42	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3615**		**71175,06**	**25731,21**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1329)	чел-ч	42,7	15,437	1329,00	20515,65
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,372366	1234,00	459,50
		Итого оплата труда:				**58019,32**	**20975,14**
42. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,682	161,00	1236,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,372366	2609,00	971,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,372366	1234,00	459,50
		Итого эксплуатация машин:				**6108,52**	**2208,35**
42. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,014461	207956,00	3007,21
		Итого материалов:				**8318,24**	**3007,21**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	24750,67
		Сметная прибыль	%	8		11171,03	4038,55
		Сметная стоимость:				**150808,89**	**54520,43**
43	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3615**		**226241,00**	**81790,65**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	6543,25
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**88333,90**
44	**1107-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2486,89**	**14921,34**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,947	5,682	1073,00	6096,79
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	1,452	1234,00	1791,77
		Итого оплата труда:				**1314,76**	**7888,55**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,452	5894,00	8558,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,452	1234,00	1791,77
		Итого эксплуатация машин:				**1426,35**	**8558,09**
44. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0198	13458,00	266,47

		Итого материалов:				**44,41**	**266,47**
		Накладные расходы	%	118		1551,42	9308,49
		Сметная прибыль	%	8		323,06	1938,39
		Сметная стоимость:				**4361,37**	**26168,22**
45	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**1,9320**		**71465,00**	**138070,38**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	11045,63
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**149116,01**
46	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**80,0000**		**1716,04**	**137283,07**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,03	82,4	1134,00	93441,60
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,768	1234,00	947,71
		Итого оплата труда:				**1179,87**	**94389,31**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,768	5894,00	4526,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,768	1234,00	947,71
		Итого эксплуатация машин:				**56,58**	**4526,59**
46. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	2,64	14892,00	39314,88
46. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	80	--	--
		Итого материалов:				**491,44**	**39314,88**
		Накладные расходы	%	118		1392,24	111379,39
		Сметная прибыль	%	8		248,66	19893,00
		Сметная стоимость:				**3356,94**	**268555,46**
47	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**80,0000**		**1970,00**	**157600,00**
		Сметная прибыль	%	8		157,60	12608,00
		Сметная стоимость:				**2127,60**	**170208,00**
48	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**50,0000**		**7194,68**	**359734,14**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	2,63	131,5	1234,00	162271,00
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	27,545	1234,00	33990,53
		Итого оплата труда:				**3925,23**	**196261,53**
48. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	27,5	5894,00	162085,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	27,5	1234,00	33935,00

48. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	5,95	161,00	957,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,045	2609,00	117,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,045	1234,00	55,53
		Итого эксплуатация машин:				**3263,21**	**163160,36**
48. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	1,075	14892,00	16008,90
48. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	50	--	--
48. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,027	639041,00	17254,11
48. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,005	207956,00	1039,78
		Итого материалов:				**686,06**	**34302,79**
		Накладные расходы	%	118		4631,77	231588,61
		Сметная прибыль	%	8		946,12	47305,82
		Сметная стоимость:				**12772,57**	**638628,57**
49	**2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**50,0000**		**24687,00**	**1234350,00**
		Сметная прибыль	%	8		1974,96	98748,00
		Сметная стоимость:				**26661,96**	**1333098,00**
50	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**6,0000**		**1462,80**	**8776,78**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,389	2,334	1154,00	2693,44
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	1,312	1234,00	1618,51
		Итого оплата труда:				**718,66**	**4311,95**
50. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	0,462	5894,00	2723,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,462	1234,00	570,11
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	0,8496	2609,00	2216,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	0,8496	1234,00	1048,41
		Итого эксплуатация машин:				**823,27**	**4939,63**
50. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,0768	14892,00	1143,71
50. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--

		Итого материалов:				**190,62**	**1143,71**
		Накладные расходы	%	118		848,02	5088,10
		Сметная прибыль	%	8		184,87	1109,19
		Сметная стоимость:				**2495,68**	**14974,07**
51	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**	**м3**	**0,4740**		**83875,00**	**39756,75**
		Сметная прибыль	%	8		6710,00	3180,54
		Сметная стоимость:				**90585,00**	**42937,29**
52	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**7194,68**	**35973,41**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	2,63	13,15	1234,00	16227,10
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	2,754	1234,00	3399,05
		Итого оплата труда:				**3925,23**	**19626,15**
52. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	2,75	5894,00	16208,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	2,75	1234,00	3393,50
52. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,595	161,00	95,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0045	2609,00	11,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0045	1234,00	5,55
		Итого эксплуатация машин:				**3263,21**	**16316,04**
52. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,1075	14892,00	1600,89
52. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
52. 8	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,0027	639041,00	1725,41
52. 9	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0005	207956,00	103,98
		Итого материалов:				**686,06**	**3430,28**
		Накладные расходы	%	118		4631,77	23158,86
		Сметная прибыль	%	8		946,12	4730,58
		Сметная стоимость:				**12772,57**	**63862,86**
53	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93**	**м3**	**2,5000**		**83875,00**	**209687,50**

		Сметная прибыль	%	8		6710,00	16775,00
		Сметная стоимость:				**90585,00**	**226462,50**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-50ШТ					
54	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**35,5000**		**34226,51**	**1215041,23**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	8,06	286,13	1053,00	301294,89
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	11,065	1249,92	13830,84
		Итого оплата труда:				**8876,78**	**315125,73**
54. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,09585	4405,00	422,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,09585	1234,00	118,28
54. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	17,026	15,00	255,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	10,139	5894,00	59758,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	10,139	1234,00	12511,53
54. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,3337	4788,00	1597,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,3337	1762,00	587,98
54. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,497	2609,00	1296,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,497	1234,00	613,30
		Итого эксплуатация машин:				**1783,95**	**63330,12**
54. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,032	16108,00	580411,51
54. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	4,118	112,00	461,22
54.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,1775	463120,00	82203,80
54.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,35145	56988,00	20028,43
54.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,208	25434,00	56160,82
54.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,18815	47426,00	8923,20
54.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,92655	47426,00	43942,56
54.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,03053	26368,00	805,02

54.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	28,045	307,00	8609,82
54.17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,152295	6931,00	1055,56
54.18	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,994	20702,00	20577,79
54.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,091235	29,00	2,65
54.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	30,566	891,00	27233,86
		Итого материалов:				**23955,39**	**850416,22**
		Накладные расходы	%	91		8077,87	286764,41
		Сметная прибыль	%	8		3384,35	120144,45
		Сметная стоимость:				**45688,73**	**1621950,09**
55	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,5400**		**14231,18**	**36147,20**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1033)	чел-ч	12,62	32,055	1033,00	33112,61
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4318	1762,00	760,83
		Итого оплата труда:				**13336,00**	**33873,44**
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,4318	4788,00	2067,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,4318	1762,00	760,83
55. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1016	27,00	2,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,219	191,00	232,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**906,72**	**2303,07**
55. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,62	96,00	731,52
55. 7	2105-0301-9916 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	2,54	--	--
		Итого материалов:				**288,00**	**731,52**
		Накладные расходы	%	91		12135,76	30824,83
		Сметная прибыль	%	8		2109,36	5357,76
		Сметная стоимость:				**28476,30**	**72329,79**

56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5400**		**226241,00**	**574652,14**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	45972,17
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**620624,31**
57	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1560**		**219813,00**	**34290,83**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	2743,27
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**37034,09**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ					
58	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**7,0000**		**36731,53**	**257120,73**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	8,06	56,42	1053,00	59410,26
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,182	1249,92	2727,21
		Итого оплата труда:				**8876,78**	**62137,47**
58. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0189	4405,00	83,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0189	1234,00	23,32
58. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	3,357	15,00	50,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,999	5894,00	11783,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,999	1234,00	2466,77
58. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,0658	4788,00	315,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,0658	1762,00	115,94
58. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,098	2609,00	255,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,098	1234,00	120,93
		Итого эксплуатация машин:				**1783,95**	**12487,63**
58. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,105	18576,00	131982,48
58. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,812	112,00	90,94
58.10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,035	463120,00	16209,20

58.11	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,0693	56988,00	3949,27
58.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,4354	25434,00	11073,96
58.13	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,0371	47426,00	1759,50
58.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,1827	47426,00	8664,73
58.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00602	26368,00	158,74
58.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	5,53	307,00	1697,71
58.17	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,03003	6931,00	208,14
58.18	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,196	20702,00	4057,59
58.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,01799	29,00	0,52
58.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	6,027	891,00	5370,06
		Итого материалов:				**26460,41**	**185222,84**
		Накладные расходы	%	91		8077,87	56545,09
		Сметная прибыль	%	8		3584,75	25093,27
		Сметная стоимость:				**48394,16**	**338759,10**
59	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8652**		**211022,00**	**393598,23**
		Сметная прибыль	%	8		16881,76	31487,86
		Сметная стоимость:				**227903,76**	**425086,09**
60	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)**	**т**	**0,0280**		**226241,00**	**6334,75**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	506,78
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**6841,53**
		ГИЛЬЗЫ					
61	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,8676**		**225798,09**	**195902,42**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	198	171,785	1134,00	194803,96
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,312336	1454,00	454,14
		Итого оплата труда:				**225055,44**	**195258,10**
61. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,13014	4788,00	623,11

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,13014	1762,00	229,31
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,182196	2609,00	475,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,182196	1234,00	224,83
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**1098,46**
		Накладные расходы	%	91		204800,45	177684,87
		Сметная прибыль	%	8		34447,88	29886,98
		Сметная стоимость:				**465046,42**	**403474,28**
62	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,8676**		**357191,00**	**309898,91**
		Сметная прибыль	%	8		28575,28	24791,91
		Сметная стоимость:				**385766,28**	**334690,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**29811359,83**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29811359,83**
Материалы -			Тенге				**1756245,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**2760780,68**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1400565,51**
Местные материалы -			Тенге				**23157115,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**3093994,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2632428,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35537782,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2341,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2760780,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35537782,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2341,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2760780,68**
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ							
63	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1027,5000**		**862,98**	**886708,15**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,403	414,082	1215,00	503110,24
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	8,528	1361,23	11608,90
		Итого оплата труда:				**500,94**	**514719,14**
63. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	3,596	5894,00	21196,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,596	1234,00	4437,46
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	2,055	4788,00	9839,34

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,055	1762,00	3620,91
63. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	18,906	709,00	13404,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,877	2609,00	7506,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,877	1234,00	3550,22
		Итого эксплуатация машин:				**50,56**	**51946,08**
63. 7	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2065,275	132,00	272616,30
63. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,256875	105238,00	27033,01
63. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,59595	53700,00	32002,51
63.10	2111-0205-9907 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1058,325	--	--
		Итого материалов:				**322,78**	**331651,83**
		Накладные расходы	%	92		460,87	473541,61
		Сметная прибыль	%	8		105,91	108819,98
		Сметная стоимость:				**1429,75**	**1469069,74**
64	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**232,8315**		**18201,00**	**4237766,13**
		Сметная прибыль	%	8		1456,08	339021,29
		Сметная стоимость:				**19657,08**	**4576787,42**
65	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**1027,5000**		**619,57**	**636606,53**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,243	249,683	864,00	215725,68
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	19,933	1234,00	24597,94
		Итого оплата труда:				**233,89**	**240323,62**
65. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	12,947	4405,00	57029,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	12,947	1234,00	15976,60
65. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	24,249	159,00	3855,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	6,987	5894,00	41181,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	6,987	1234,00	8621,96
		Итого эксплуатация машин:				**99,33**	**102066,30**

65. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	31,442	2663,00	83728,71
65. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	15,721	14415,00	226614,61
65. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	45,21	162,00	7324,02
65. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	39,559	29,00	1147,20
		Итого материалов:				**310,28**	**318814,55**
		Накладные расходы	%	92		215,18	221097,73
		Сметная прибыль	%	8		66,78	68616,34
		Сметная стоимость:				**901,53**	**926320,60**
66	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**1027,5000**		**1468,65**	**1509033,66**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	1,103	1132,819	864,00	978755,40
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,30825	1234,00	380,38
		Итого оплата труда:				**952,93**	**979135,78**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,2055	4405,00	905,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,2055	1234,00	253,59
66. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,10275	5894,00	605,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10275	1234,00	126,79
		Итого эксплуатация машин:				**1,47**	**1510,84**
66. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	36,682	14415,00	528767,43
		Итого материалов:				**514,62**	**528767,43**
		Накладные расходы	%	92		876,70	900804,92
		Сметная прибыль	%	8		187,63	192787,09
		Сметная стоимость:				**2532,97**	**2602625,67**
67	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**22,1400**		**94016,18**	**2081518,12**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	22,1	489,294	981,00	479997,41
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,192	1448,05	11862,17
		Итого оплата труда:				**22215,88**	**491859,58**
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,321	4788,00	15900,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,321	1762,00	5851,60

67. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	9,742	161,00	1568,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	4,871	2609,00	12707,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,871	1234,00	6010,81
		Итого эксплуатация машин:				**1363,02**	**30177,26**
67. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,84132	216144,00	181846,27
67. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	96,973	70,00	6788,12
67. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,542	47187,00	167155,23
67. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,328	59538,00	79090,28
67.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	18,376	56827,00	1044264,32
67.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	74,833	227,00	16987,14
67.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	159,408	307,00	48938,26
67.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,043394	605466,00	26273,83
		Итого материалов:				**70973,06**	**1571343,45**
		Накладные расходы	%	90		19994,29	442673,62
		Сметная прибыль	%	8		9120,84	201935,34
		Сметная стоимость:				**123131,30**	**2726127,09**
68	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**22,1400**		**8768,25**	**194129,07**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	0,78	17,269	1053,00	18184,47
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,37638	1389,29	522,90
		Итого оплата труда:				**844,96**	**18707,37**
68. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1107	4788,00	530,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1107	1762,00	195,05
68. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,26568	2609,00	693,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,26568	1234,00	327,85
		Итого эксплуатация машин:				**55,25**	**1223,19**
68. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,02214	70347,00	1557,48

68. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,037638	74575,00	2806,85
68. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,148338	1148339,00	170342,31
68. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,50922	29,00	14,77
		Итого материалов:				**7891,66**	**174721,41**
		Накладные расходы	%	90		760,46	16836,63
		Сметная прибыль	%	8		762,30	16877,26
		Сметная стоимость:				**10291,01**	**227842,96**
69	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**1217,2800**		**2766,93**	**3368132,23**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	1,71	2081,549	1053,00	2191870,89
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	23,737	1312,52	31155,31
		Итого оплата труда:				**1826,22**	**2223026,19**
69. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	14,729	5894,00	86813,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	14,729	1234,00	18175,59
69. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,53	4788,00	16902,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,53	1762,00	6219,86
69. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	5,478	2609,00	14291,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	5,478	1234,00	6759,85
		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**118006,90**
69. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,060864	216144,00	13155,39
69. 7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,121728	309850,00	37717,42
69. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	6,573	47187,00	310174,87
69. 9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	6,086	54438,00	331331,44
69.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,129032	1588520,00	204969,40
69.11	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,486912	330462,00	160905,91
		Итого материалов:				**869,36**	**1058254,44**
		Накладные расходы	%	92		1680,13	2045184,10
		Сметная прибыль	%	8		355,76	433065,31
		Сметная стоимость:				**4802,82**	**5846381,63**

70	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1346,3117**		**2683,00**	**3612154,24**
		Сметная прибыль	%	8		214,64	288972,34
		Сметная стоимость:				**2897,64**	**3901126,58**
71	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**1217,2800**		**305,11**	**371402,52**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,029	35,301	1073,00	37878,10
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,961651	1387,72	1334,50
		Итого оплата труда:				**32,21**	**39212,61**
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,279974	4788,00	1340,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,279974	1762,00	493,31
71. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,681677	2609,00	1778,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,681677	1234,00	841,19
		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**3119,01**
71. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048691	70347,00	3425,28
71. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,073037	74575,00	5446,72
71. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,279974	1148339,00	321505,52
71. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,961651	29,00	27,89
		Итого материалов:				**271,43**	**330405,41**
		Накладные расходы	%	90		28,99	35291,35
		Сметная прибыль	%	8		26,73	32535,51
		Сметная стоимость:				**360,83**	**439229,38**
72	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**367,4000**		**1358,35**	**499059,44**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	1,16	426,184	1053,00	448771,75
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	6,466	1312,00	8483,71
		Итого оплата труда:				**1244,57**	**457255,46**
72. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	4,005	5894,00	23603,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	4,005	1234,00	4942,17
72. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,95524	4788,00	4573,69

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,95524	1762,00	1683,13
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	1,506	2609,00	3930,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,506	1234,00	1858,40
		Итого эксплуатация машин:				**87,39**	**32107,20**
72. 6	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,041149	309850,00	12749,96
72. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	14,329	379,00	5430,54
		Итого материалов:				**49,48**	**18180,50**
		Накладные расходы	%	92		1145,01	420675,02
		Сметная прибыль	%	8		200,27	73578,76
		Сметная стоимость:				**2703,63**	**993313,22**
73	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	**м**	**367,4000**		**1935,00**	**710919,00**
		Сметная прибыль	%	8		154,80	56873,52
		Сметная стоимость:				**2089,80**	**767792,52**
74	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**193,8900**		**836,87**	**162259,95**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,278	53,901	1033,00	55680,17
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,484725	1339,60	649,34
		Итого оплата труда:				**290,52**	**56329,50**
74. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,213279	5894,00	1257,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,213279	1234,00	263,19
74. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,096945	4788,00	464,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,096945	1762,00	170,82
74. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,174501	2609,00	455,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,174501	1234,00	215,33
		Итого эксплуатация машин:				**11,23**	**2176,51**
74. 6	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,327674	309850,00	101529,82
74. 7	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	7,368	390,00	2873,45
		Итого материалов:				**538,47**	**104403,27**
		Накладные расходы	%	92		267,28	51823,14
		Сметная прибыль	%	8		88,33	17126,65

		Сметная стоимость:				**1192,48**	**231209,74**
75	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**193,8900**		**1422,00**	**275711,58**
		Сметная прибыль	%	8		113,76	22056,93
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**297768,51**
76	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**137,5800**		**1851,63**	**254747,74**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,9779	134,539	1154,00	155258,56
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,467772	1498,00	700,72
		Итого оплата труда:				**1133,59**	**155959,28**
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,233886	4788,00	1119,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,233886	1762,00	412,11
76. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	3,88	16,00	62,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,233886	2609,00	610,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,233886	1234,00	288,62
76. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,34395	205,00	70,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,087	17,00	18,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1881,12**
76. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	93,527	90,00	8417,42
76. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	393,947	137,00	53970,68
76.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	89,427	17,00	1520,26
76.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	244,892	90,00	22040,32
76.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	22,013	24,00	528,31
76.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	20,568	48,00	987,27
76.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	90,321	9,00	812,89

76.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	3,192	1102,00	3517,43
76.16	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,439	302,00	1038,73
76.17	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	179,253	1,00	179,25
76.18	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,013758	174,00	2,39
76.19	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	91,862	50,00	4593,11
		Итого материалов:				**709,46**	**97608,06**
		Накладные расходы	%	90		1020,23	140363,36
		Сметная прибыль	%	8		229,75	31608,89
		Сметная стоимость:				**3101,61**	**426719,98**
77	**2105-0108-0705 РСНБ РК 2015**	**Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**141,7074**		**1342,00**	**190171,33**
		Сметная прибыль	%	8		107,36	15213,71
		Сметная стоимость:				**1449,36**	**205385,04**
78	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**275,1600**		**1862,23**	**512411,17**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,059	16,234	1093,00	17744,24
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,183	1369,07	1619,87
		Итого оплата труда:				**70,37**	**19364,11**
78. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,495288	5894,00	2919,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,495288	1234,00	611,19
78. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,302676	4788,00	1449,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,302676	1762,00	533,32
78. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	5,201	161,00	837,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,385224	2609,00	1005,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,385224	1234,00	475,37
		Итого эксплуатация машин:				**22,57**	**6210,77**
78. 7	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,82548	589396,00	486534,61
78. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001376	207956,00	286,11

78. 9	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,431	1143,00	1635,44
		Итого материалов:				**1775,17**	**488456,16**
		Накладные расходы	%	92		64,74	17814,98
		Сметная прибыль	%	8		154,16	42418,09
		Сметная стоимость:				**2081,13**	**572644,25**
79	**1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска суриком перил**	**м2**	**41,2740**		**93,25**	**3848,65**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,059	2,435	1093,00	2661,64
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,008255	1133,50	9,36
		Итого оплата труда:				**64,71**	**2670,99**
79. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004127	2044,00	8,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004127	1033,00	4,26
79. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004127	2609,00	10,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004127	1234,00	5,09
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**19,20**
79. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0008	0,033019	90,00	2,97
79. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,20637	700,00	144,46
79. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,94	526,00	1020,38
		Итого материалов:				**28,29**	**1167,81**
		Накладные расходы	%	80		51,77	2136,79
		Сметная прибыль	%	8		11,60	478,84
		Сметная стоимость:				**156,62**	**6464,28**
80	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,2000**		**2927,84**	**70853,82**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,972	23,522	1033,00	24298,64
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,06534	1234,00	80,63
		Итого оплата труда:				**1007,41**	**24379,27**
80. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0484	5894,00	285,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0484	1234,00	59,73
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01694	2609,00	44,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01694	1234,00	20,90

		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**329,47**
80. 5	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,904	105,00	304,92
80. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,968	348,00	336,86
80. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,13794	330462,00	45583,93
		Итого материалов:				**1910,15**	**46225,71**
		Накладные расходы	%	92		926,82	22428,93
		Сметная прибыль	%	8		308,37	7462,62
		Сметная стоимость:				**4163,03**	**100745,36**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ					
81	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**5,0000**		**17248,27**	**86241,35**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	6,08	30,4	1033,00	31403,20
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,1	1498,00	1647,80
		Итого оплата труда:				**6610,20**	**33051,00**
81. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,55	4788,00	2633,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1762,00	969,10
81. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,8	12,00	9,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,55	2609,00	1434,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55	1234,00	678,70
		Итого эксплуатация машин:				**815,59**	**4077,95**
81. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,3	35568,00	10670,40
81. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3	47426,00	14227,80
81. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,5	47426,00	23713,00
81. 9	2109-0105-0100 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2,5	--	--
81.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	7	307,00	2149,00
		Итого материалов:				**10152,04**	**50760,20**
		Накладные расходы	%	90		5949,18	29745,90
		Сметная прибыль	%	8		1855,80	9278,98

		Сметная стоимость:				**25053,25**	**125266,23**
82	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**5,4000**		**9699,00**	**52374,60**
		Сметная прибыль	%	8		775,92	4189,97
		Сметная стоимость:				**10474,92**	**56564,57**
83	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**1,1750**		**94016,18**	**110469,01**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	22,1	25,968	981,00	25474,12
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,43475	1448,05	629,54
		Итого оплата труда:				**22215,88**	**26103,66**
83. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,17625	4788,00	843,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,17625	1762,00	310,55
83. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,517	161,00	83,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,2585	2609,00	674,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,2585	1234,00	318,99
		Итого эксплуатация машин:				**1363,02**	**1601,55**
83. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,04465	216144,00	9650,83
83. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	5,146	70,00	360,25
83. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,188	47187,00	8871,16
83. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0705	59538,00	4197,43
83.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,97525	56827,00	55420,53
83.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	3,971	227,00	901,53
83.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	8,46	307,00	2597,22
83.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,002303	605466,00	1394,39
		Итого материалов:				**70973,06**	**83393,34**
		Накладные расходы	%	90		19994,29	23493,29
		Сметная прибыль 443	%	8		9120,84	10716,98

		Сметная стоимость:				**123131,30**	**144679,28**
84	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**1,1750**		**8768,25**	**10302,69**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	0,78	0,9165	1053,00	965,07
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,019975	1389,29	27,75
		Итого оплата труда:				**844,96**	**992,83**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,005875	4788,00	28,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,005875	1762,00	10,35
84. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0141	2609,00	36,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0141	1234,00	17,40
		Итого эксплуатация машин:				**55,25**	**64,92**
84. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001175	70347,00	82,66
84. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001998	74575,00	148,96
84. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,007872	1148339,00	9040,30
84. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,027025	29,00	0,78
		Итого материалов:				**7891,66**	**9272,70**
		Накладные расходы	%	90		760,46	893,54
		Сметная прибыль	%	8		762,30	895,70
		Сметная стоимость:				**10291,01**	**12091,94**
85	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**28,5000**		**1955,95**	**55744,60**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1053)	чел-ч	1,48	42,18	1053,00	44415,54
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,55575	1312,52	729,43
		Итого оплата труда:				**1584,03**	**45144,97**
85. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,34485	5894,00	2032,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,34485	1234,00	425,54
85. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,08265	4788,00	395,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,08265	1762,00	145,63
85. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,12825	2609,00	334,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,12825	1234,00	158,26

		Итого эксплуатация машин:				**96,94**	**2762,88**
85. 6	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003021	1588520,00	4798,92
85. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0114	330462,00	3767,27
		Итого материалов:				**300,57**	**8566,19**
		Накладные расходы	%	92		1457,31	41533,38
		Сметная прибыль	%	8		273,06	7782,24
		Сметная стоимость:				**3686,32**	**105060,22**
86	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**31,5210**		**2683,00**	**84570,84**
		Сметная прибыль	%	8		214,64	6765,67
		Сметная стоимость:				**2897,64**	**91336,51**
87	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**28,5000**		**305,11**	**8695,59**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,029	0,8265	1073,00	886,83
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,022515	1387,72	31,24
		Итого оплата труда:				**32,21**	**918,08**
87. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,006555	4788,00	31,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,006555	1762,00	11,55
87. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,01596	2609,00	41,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,01596	1234,00	19,69
		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**73,03**
87. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00114	70347,00	80,20
87. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00171	74575,00	127,52
87. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,006555	1148339,00	7527,36
87. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,022515	29,00	0,65
		Итого материалов:				**271,43**	**7735,73**
		Накладные расходы	%	90		28,99	826,27
		Сметная прибыль	%	8		26,73	761,75
		Сметная стоимость:				**360,83**	**10283,61**

88	**1110-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство жалюзи**	**м2**	**0,0800**		**216,00**	**17,28**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=931)	чел-ч	0,205	0,0164	931,00	15,27
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,000112	1233,93	0,14
		Итого оплата труда:				**192,58**	**15,41**
88. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,000112	2609,00	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,000112	1234,00	0,14
		Итого эксплуатация машин:				**3,65**	**0,29**
88. 4	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	0,0056	307,00	1,72
		Итого материалов:				**21,49**	**1,72**
		Накладные расходы	%	90		173,32	13,87
		Сметная прибыль	%	8		31,15	2,49
		Сметная стоимость:				**420,47**	**33,64**
89	**2107-0205-0201 РСНБ РК 2015**	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,0800**		**34368,00**	**2749,44**
		Сметная прибыль	%	8		2749,44	219,96
		Сметная стоимость:				**37117,44**	**2969,40**
90	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**10,0000**		**827,00**	**8270,00**
		Сметная прибыль	%	8		66,16	661,60
		Сметная стоимость:				**893,16**	**8931,60**
91	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная**	**шт**	**20,0000**		**486,00**	**9720,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,88	777,60
		Сметная стоимость:				**524,88**	**10497,60**
92	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**20,0000**		**295,00**	**5900,00**
		Сметная прибыль	%	8		23,60	472,00
		Сметная стоимость:				**318,60**	**6372,00**
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ					
93	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**24,7500**		**619,57**	**15334,32**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,243	6,014	864,00	5196,31

93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,48015	1234,00	592,51
		Итого оплата труда:				**233,89**	**5788,82**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,31185	4405,00	1373,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,31185	1234,00	384,82
93. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,5841	159,00	92,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,1683	5894,00	991,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,1683	1234,00	207,68
		Итого эксплуатация машин:				**99,33**	**2458,53**
93. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,75735	2663,00	2016,82
93. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,378675	14415,00	5458,60
93. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,089	162,00	176,42
93. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,952875	29,00	27,63
		Итого материалов:				**310,28**	**7679,47**
		Накладные расходы	%	92		215,18	5325,71
		Сметная прибыль	%	8		66,78	1652,80
		Сметная стоимость:				**901,53**	**22312,83**
94	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**24,7500**		**84,76**	**2097,72**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=864)	чел-ч	0,0045	0,111375	864,00	96,23
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,037125	1234,00	45,81
		Итого оплата труда:				**5,74**	**142,04**
94. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,02475	4405,00	109,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02475	1234,00	30,54
94. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,012375	5894,00	72,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,012375	1234,00	15,27
		Итого эксплуатация машин:				**7,35**	**181,96**
94. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,126225	14415,00	1819,53
		Итого материалов:				**73,52**	**1819,53**
		Накладные расходы	%	92		5,28	130,68
		Сметная прибыль	%	8		7,20	178,27

		Сметная стоимость:				**97,24**	**2406,67**
95	**1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**24,7500**		**1459,50**	**36122,70**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,284	7,029	1195,00	8399,66
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0185	0,457875	1291,08	591,15
		Итого оплата труда:				**363,26**	**8990,81**
95. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,032175	4405,00	141,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,032175	1234,00	39,70
95. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0115	0,284625	5894,00	1677,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,284625	1234,00	351,23
95. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0495	4788,00	237,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0495	1762,00	87,22
95. 6	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0211	0,522225	709,00	370,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,091575	2609,00	238,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,091575	1234,00	113,00
95. 8	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,072	1,782	4,00	7,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,98**	**2672,62**
95. 9	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,259875	3833,00	996,10
95.10	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,45	85,388	162,00	13832,77
95.11	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3	74,25	132,00	9801,00
95.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	2,921	144,00	420,55
		Итого материалов:				**1012,14**	**25050,43**
		Накладные расходы	%	92		334,20	8271,54
		Сметная прибыль	%	8		143,50	3551,54
		Сметная стоимость:				**1937,20**	**47945,79**
96	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками**	**м**	**15,0000**		**3422,46**	**51336,91**

96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,554	8,31	1154,00	9589,74
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,1095	1342,49	147,00
		Итого оплата труда:				**649,12**	**9736,74**
96. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0026	0,039	5894,00	229,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,039	1234,00	48,13
96. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0225	4788,00	107,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0225	1762,00	39,64
96. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,5565	709,00	394,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,048	2609,00	125,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,048	1234,00	59,23
		Итого эксплуатация машин:				**57,16**	**857,39**
96. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0765	14892,00	1139,24
96. 8	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	28,35	241,00	6832,35
96. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	68,1	132,00	8989,20
96.10	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,005	2248,00	2259,24
96.11	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,2385	1230,00	293,36
96.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	1,2	390,00	468,00
96.13	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,02805	3903,00	109,48
96.14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,0615	330462,00	20323,41
96.15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00195	243850,00	475,51
		Итого материалов:				**2725,99**	**40889,78**
		Накладные расходы	%	92		597,19	8957,80
		Сметная прибыль	%	8		321,57	4823,58
		Сметная стоимость:				**4341,22**	**65118,29**
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3шт					

97	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**0,7500**		**10157,48**	**7618,11**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	4,54	3,405	981,00	3340,30
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,3	1234,00	370,20
		Итого оплата труда:				**4947,34**	**3710,50**
97. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,3	5894,00	1768,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,3	1234,00	370,20
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**1768,20**
97. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,162	15443,00	2501,77
97. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000375	18349,00	6,88
97. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,2926	0,21945	--	--
97. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,033	29,00	0,96
		Итого материалов:				**3346,14**	**2509,60**
		Накладные расходы	%	93		4601,03	3450,77
		Сметная прибыль	%	8		1180,68	885,51
		Сметная стоимость:				**15939,19**	**11954,39**
98	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**0,2195**		**34668,00**	**7607,89**
		Сметная прибыль	%	8		2773,44	608,63
		Сметная стоимость:				**37441,44**	**8216,52**
99	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2700**		**93330,02**	**25199,11**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=997)	чел-ч	22,5	6,075	997,00	6056,77
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0972	1234,00	119,94
		Итого оплата труда:				**22876,74**	**6176,72**
99. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0621	12,00	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0891	161,00	14,35

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0972	2609,00	253,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0972	1234,00	119,94
		Итого эксплуатация машин:				**995,13**	**268,69**
99. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000837	216144,00	180,91
99. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,2511	59538,00	14949,99
99. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0324	54438,00	1763,79
99. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0027	16830,00	45,44
99.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,3915	227,00	88,87
99.11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002025	517568,00	1048,08
99.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,81	307,00	248,67
99.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000697	80149,00	55,83
99.14	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000813	605466,00	492,06
		Итого материалов:				**69902,39**	**18873,65**
		Накладные расходы	%	90		20589,07	5559,05
		Сметная прибыль	%	8		9113,53	2460,65
		Сметная стоимость:				**123032,62**	**33218,81**
100	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,0960**		**69702,33**	**6691,42**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	28,9	2,774	1195,00	3315,41
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,503616	1479,85	745,27
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**4060,68**
100. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,82464	259,00	213,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,08256	24,00	1,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01152	4788,00	55,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,01152	1762,00	20,30

100. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,46752	4307,00	2013,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,46752	1474,00	689,12
100. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,006336	8793,00	55,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,006336	2106,00	13,34
100. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,02784	27,00	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,03744	156,00	5,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01824	2609,00	47,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01824	1234,00	22,51
100.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,16128	26,00	4,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**2398,42**
100.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00288	70,00	0,20
100.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001795	4169,00	7,48
100.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000096	439484,00	42,19
100.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000099	60012,00	5,93
100.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001286	499529,00	642,59
100.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00096	307,00	0,29
100.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,13152	348,00	45,77
100.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,03936	144,00	5,67
100.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1863667,00	17,89
100.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000384	219502,00	84,29
100.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00003	431112,00	12,83

100.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000058	598637,00	34,48
100.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,096	--	--
100.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000186	418668,00	77,97
		Итого материалов:				**10183,33**	**977,60**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	2801,87
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	759,46
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**10252,76**
101	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0960**		**544343,00**	**52256,93**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	4180,55
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**56437,48**
102	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**3,0000**		**3165,31**	**9495,92**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1014)	чел-ч	1,23	3,69	1014,00	3741,66
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,2892	1282,20	370,81
		Итого оплата труда:				**1370,82**	**4112,47**
102. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,2076	5894,00	1223,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,2076	1234,00	256,18
102. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0264	4788,00	126,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0264	1762,00	46,52
102. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0858	709,00	60,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0759	16,00	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0552	2609,00	144,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0552	1234,00	68,12
		Итого эксплуатация машин:				**518,69**	**1556,06**
102. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00501	19105,00	95,72
102. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	4,26	227,00	967,02

102.10	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000774	22179,00	17,17
102.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0999	348,00	34,77
102.12	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000048	189831,00	9,11
102.13	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	5,19	575,00	2984,25
102.14	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,001125	80149,00	90,17
102.15	2107-0510-1401 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1	3	--	--
		Итого материалов:				**1399,40**	**4198,20**
		Накладные расходы	%	90		1233,74	3701,22
		Сметная прибыль	%	8		351,92	1055,77
		Сметная стоимость:				**4750,97**	**14252,91**
103	**2109-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**3,0000**		**33102,00**	**99306,00**
		Сметная прибыль	%	8		2648,16	7944,48
		Сметная стоимость:				**35750,16**	**107250,48**
104	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**		**4209,00**	**12627,00**
		Сметная прибыль	%	8		336,72	1010,16
		Сметная стоимость:				**4545,72**	**13637,16**
105	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**180,0000**		**443,56**	**79841,34**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,148	26,64	1073,00	28584,72
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	7,74	1234,00	9551,16
		Итого оплата труда:				**211,87**	**38135,88**
105. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	7,416	5894,00	43709,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	7,416	1234,00	9151,34
105. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,324	2609,00	845,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,324	1234,00	399,82
		Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**44555,22**
105. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,45	14892,00	6701,40

105. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	180	--	--
		Итого материалов:				**37,23**	**6701,40**
		Накладные расходы	%	118		250,00	45000,34
		Сметная прибыль	%	8		55,49	9987,33
		Сметная стоимость:				**749,05**	**134829,01**
106	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**14,4000**		**71465,00**	**1029096,00**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	82327,68
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**1111423,68**
107	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**1,0863**		**71175,06**	**77316,76**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1329)	чел-ч	42,7	46,385	1329,00	61645,11
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,119	1234,00	1380,70
		Итого оплата труда:				**58019,32**	**63025,81**
107. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	23,084	161,00	3716,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,119	2609,00	2919,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,119	1234,00	1380,85
		Итого эксплуатация машин:				**6108,52**	**6635,62**
107. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,043452	207956,00	9036,02
		Итого материалов:				**8318,24**	**9036,02**
		Накладные расходы	%	118		68462,80	74370,45
		Сметная прибыль	%	8		11171,03	12134,98
		Сметная стоимость:				**150808,89**	**163822,18**
108	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,0863**		**256599,00**	**278740,93**
		Сметная прибыль	%	8		20527,92	22299,27
		Сметная стоимость:				**277126,92**	**301040,20**
109	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,7200**		**2687,24**	**18058,22**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	2,012	13,519	1073,00	14506,20
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,092736	1344,46	124,68
		Итого оплата труда:				**2177,21**	**14630,88**

109. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,70224	12,00	8,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,030912	4788,00	148,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,030912	1762,00	54,47
109. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,049056	27,00	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,03024	2044,00	61,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,03024	1033,00	31,24
109. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,031584	2609,00	82,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,031584	1234,00	38,97
109. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,381696	17,00	6,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,90**	**308,46**
109. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,00289	21610,00	62,44
109.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	6,72	--	--
109.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,613	1422,00	2293,40
109.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,827	314,00	887,71
		Итого материалов:				**482,67**	**3243,56**
		Накладные расходы	%	69		1502,28	10095,31
		Сметная прибыль	%	8		335,16	2252,28
		Сметная стоимость:				**4524,67**	**30405,81**
110	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,7200**		**37596,00**	**252645,12**
		Сметная прибыль	%	8		3007,68	20211,61
		Сметная стоимость:				**40603,68**	**272856,73**
111	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3530**		**219813,00**	**77593,99**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	6207,52
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**83801,51**
		ВЕНТКАНАЛ					

112	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**43,4500**		**10157,48**	**441342,44**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	4,54	197,263	981,00	193515,00
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	17,38	1234,00	21446,92
		Итого оплата труда:				**4947,34**	**214961,92**
112. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	17,38	5894,00	102437,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	17,38	1234,00	21446,92
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**102437,72**
112. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	9,385	15443,00	144935,64
112. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,021725	18349,00	398,63
112. 6	2103-0199-9901 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,2926	12,713	--	--
112. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,912	29,00	55,44
		Итого материалов:				**3346,14**	**145389,72**
		Накладные расходы	%	93		4601,03	199914,59
		Сметная прибыль	%	8		1180,68	51300,56
		Сметная стоимость:				**15939,19**	**692557,59**
113	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**12,7135**		**34668,00**	**440750,58**
		Сметная прибыль	%	8		2773,44	35260,05
		Сметная стоимость:				**37441,44**	**476010,62**
114	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**106,0000**		**1116,90**	**118391,11**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,611	64,766	1234,00	79921,24
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,544	1033,00	2627,95
		Итого оплата труда:				**778,77**	**82549,20**
114. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,954	61,00	58,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,544	1178,00	2996,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,544	1033,00	2627,95

		Итого эксплуатация машин:				**28,82**	**3055,03**
114. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,003	17672,00	35404,08
114. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,371	29,00	10,76
		Итого материалов:				**334,10**	**35414,84**
		Накладные расходы	%	80		623,01	66039,36
		Сметная прибыль	%	8		139,19	14754,44
		Сметная стоимость:				**1879,10**	**199184,91**
115	**1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	**м2**	**106,0000**		**77,37**	**8201,51**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,058	6,148	1033,00	6350,88
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0212	1234,00	26,16
		Итого оплата труда:				**60,16**	**6377,04**
115. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,1802	27,00	4,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0212	2609,00	55,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0212	1234,00	26,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**60,18**
115. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0636	17672,00	1123,94
115. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,02014	26368,00	531,05
115. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,106	90,00	9,54
115. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00124	0,13144	29,00	3,81
115. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,954	128,00	122,11
		Итого материалов:				**16,89**	**1790,45**
		Накладные расходы	%	80		48,13	5101,64
		Сметная прибыль	%	8		10,04	1064,25
		Сметная стоимость:				**135,54**	**14367,40**
116	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**65,0000**		**1462,80**	**95081,74**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,389	25,285	1154,00	29178,89
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	14,209	1234,00	17533,91

		Итого оплата труда:				**718,66**	**46712,80**
116. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	5,005	5894,00	29499,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	5,005	1234,00	6176,17
116. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	9,204	2609,00	24013,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	9,204	1234,00	11357,74
		Итого эксплуатация машин:				**823,27**	**53512,71**
116. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,832	14892,00	12390,14
116. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	65	--	--
		Итого материалов:				**190,62**	**12390,14**
		Накладные расходы	%	118		848,02	55121,10
		Сметная прибыль	%	8		184,87	12016,23
		Сметная стоимость:				**2495,68**	**162219,07**
117	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**2,4700**		**83875,00**	**207171,25**
		Сметная прибыль	%	8		6710,00	16573,70
		Сметная стоимость:				**90585,00**	**223744,95**
118	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	**шт**	**120,0000**		**1716,04**	**205924,61**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,03	123,6	1134,00	140162,40
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	1,152	1234,00	1421,57
		Итого оплата труда:				**1179,87**	**141583,97**
118. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	1,152	5894,00	6789,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	1,152	1234,00	1421,57
		Итого эксплуатация машин:				**56,58**	**6789,89**
118. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	3,96	14892,00	58972,32
118. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	120	--	--
		Итого материалов:				**491,44**	**58972,32**
		Накладные расходы	%	118		1392,24	167069,08
		Сметная прибыль	%	8		248,66	29839,50
		Сметная стоимость:				**3356,94**	**402833,19**
119	**2104-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**120,0000**		**1970,00**	**236400,00**

		Сметная прибыль	%	8		157,60	18912,00
		Сметная стоимость:				**2127,60**	**255312,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**23904738,38**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23552739,68**
Материалы -			Тенге				**5600445,46**
Всего заработная плата -			Тенге				**5961173,58**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9636228,08**
Местные материалы -			Тенге				**1921025,72**
Накладные расходы -			Тенге				**5535191,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**2327034,52**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31414965,96**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5820,62**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5961173,58**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**351998,69**
Материалы -			Тенге				**4221,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**18691,57**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**327249,05**
Накладные расходы -			Тенге				**12897,18**
Сметная прибыль -			Тенге				**29191,67**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**394087,54**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16,89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18691,57**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**31809053,51**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5837,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5979865,14**
РАЗДЕЛ 5. ОКНА							
120	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**255,0000**		**2666,72**	**680012,50**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,112	283,585	1073,00	304287,24
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	17,059	1140,26	19452,27
		Итого оплата труда:				**1269,57**	**323739,51**
120. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	7,956	2044,00	16262,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	7,956	1033,00	8218,55
120. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	50,031	16,00	800,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

120. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	9,104	2609,00	23751,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	9,104	1234,00	11234,34
120. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	77,087	17,00	1310,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**165,19**	**42124,06**
120. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	255	--	--
120. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	234,6	1422,00	333601,20
		Итого материалов:				**1308,24**	**333601,20**
		Накладные расходы	%	90		1142,61	291365,56
		Сметная прибыль	%	8		304,75	77710,24
		Сметная стоимость:				**4114,07**	**1049088,31**
121	**2109-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**255,0000**		**20858,00**	**5318790,00**
		Сметная прибыль	%	8		1668,64	425503,20
		Сметная стоимость:				**22526,64**	**5744293,20**
122	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**45,0000**		**3183,73**	**143267,73**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,303	58,635	1073,00	62915,36
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,966	1141,89	3386,27
		Итого оплата труда:				**1473,37**	**66301,62**
122. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,359	2044,00	2777,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,359	1033,00	1403,85
122. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	10,3	16,00	164,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,607	2609,00	4191,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,607	1234,00	1983,04
122. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	15,872	17,00	269,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**164,53**	**7403,78**

122. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	45	--	--
122. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	51,3	1422,00	72948,60
		Итого материалов:				**1621,08**	**72948,60**
		Накладные расходы	%	90		1326,03	59671,46
		Сметная прибыль	%	8		360,78	16235,14
		Сметная стоимость:				**4870,54**	**219174,33**
123	**2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**45,0000**		**25783,00**	**1160235,00**
		Сметная прибыль	%	8		2062,64	92818,80
		Сметная стоимость:				**27845,64**	**1253053,80**
124	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**227,2500**		**1559,87**	**354479,82**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,2138	48,586	1033,00	50189,39
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,840825	1195,97	1005,60
		Итого оплата труда:				**225,28**	**51194,99**
124. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,159075	2044,00	325,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,159075	1033,00	164,32
124. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,68175	2609,00	1778,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,68175	1234,00	841,28
		Итого эксплуатация машин:				**9,26**	**2103,84**
124. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	206,116	1422,00	293096,60
124. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	909	10,00	9090,00
		Итого материалов:				**1329,75**	**302186,60**
		Накладные расходы	%	90		202,75	46075,49
		Сметная прибыль	%	8		141,01	32044,43
		Сметная стоимость:				**1903,63**	**432599,74**
125	**2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**220,0000**		**2284,00**	**502480,00**
		Сметная прибыль	%	8		182,72	40198,40
		Сметная стоимость:				**2466,72**	**542678,40**

126	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**7,2500**		**1377,00**	**9983,25**
		Сметная прибыль	%	8		110,16	798,66
		Сметная стоимость:				**1487,16**	**10781,91**
127	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**241,1200**		**1425,89**	**343811,22**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,3925	94,64	1073,00	101548,29
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,144672	1762,00	254,91
		Итого оплата труда:				**422,21**	**101803,20**
127. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	16,276	12,00	195,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,144672	4788,00	692,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,144672	1762,00	254,91
127. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,916256	16,00	14,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	1,808	205,00	370,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,28**	**1273,38**
127. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	253,176	254,00	64306,70
127. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	10,368	863,00	8947,72
127. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	660,669	2,00	1321,34
127.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	330,334	1,00	330,33
127.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	253,176	656,00	166083,46
		Итого материалов:				**999,46**	**240989,55**
		Накладные расходы	%	80		337,77	81442,56
		Сметная прибыль	%	8		141,09	34020,30
		Сметная стоимость:				**1904,75**	**459274,09**
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ					
128	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2015**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**74,1750**		**6806,22**	**504851,01**

128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1305)	чел-ч	3,89	288,541	1305,00	376545,68
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2934	21,763	1471,86	32031,94
		Итого оплата труда:				**5508,29**	**408577,62**
128. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389	2,885	12,00	34,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
128. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,363458	4788,00	1740,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,363458	1762,00	640,41
128. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,28	20,769	5939,00	123347,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	20,769	1474,00	30613,51
128. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0085	0,630487	2609,00	1644,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,630487	1234,00	778,02
		Итого эксплуатация машин:				**1709,02**	**126766,89**
128. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0003	0,022252	70,00	1,56
128. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,000187	0,013871	4169,00	57,83
128. 9	2106-0407-0501 РСНБ РК 2015	Детали крепления стальные	кг	0,62	45,989	--	--
128.10	2109-0304-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	1	74,175	--	--
128.11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000742	499529,00	370,53
128.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0001	0,007418	307,00	2,28
128.13	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000074	1863667,00	138,24
128.14	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	0,00023	431112,00	99,13
128.15	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000445	598637,00	266,42
128.16	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000019	0,001439	418668,00	602,46
		Итого материалов:				**20,74**	**1538,44**
		Накладные расходы	%	69		3800,72	281918,56
		Сметная прибыль	%	8		848,55	62941,57
		Сметная стоимость:				**11455,49**	**849711,13**

129	**2109-0304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**74,1750**		**33689,00**	**2498881,58**
		Сметная прибыль	%	8		2695,12	199910,53
		Сметная стоимость:				**36384,12**	**2698792,10**
130	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**7,7500**		**1559,87**	**12088,97**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,2138	1,657	1033,00	1711,63
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,028675	1195,97	34,29
		Итого оплата труда:				**225,28**	**1745,92**
130. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,005425	2044,00	11,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,005425	1033,00	5,60
130. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,02325	2609,00	60,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,02325	1234,00	28,69
		Итого эксплуатация машин:				**9,26**	**71,75**
130. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	7,029	1422,00	9995,59
130. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	31	10,00	310,00
		Итого материалов:				**1329,75**	**10305,59**
		Накладные расходы	%	90		202,75	1571,33
		Сметная прибыль	%	8		141,01	1092,82
		Сметная стоимость:				**1903,63**	**14753,13**
131	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**7,7500**		**1571,00**	**12175,25**
		Сметная прибыль	%	8		125,68	974,02
		Сметная стоимость:				**1696,68**	**13149,27**
132	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**1,9500**		**1425,89**	**2780,49**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,3925	0,765375	1073,00	821,25
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00117	1761,97	2,06
		Итого оплата труда:				**422,21**	**823,31**
132. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,131625	12,00	1,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

132. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,00117	4788,00	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00117	1762,00	2,06
132. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,00741	16,00	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,014625	205,00	3,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,28**	**10,30**
132. 7	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	2,047	254,00	520,07
132. 8	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,08385	863,00	72,36
132. 9	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	5,343	2,00	10,69
132.10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2,671	1,00	2,67
132.11	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	2,047	656,00	1343,16
		Итого материалов:				**999,46**	**1948,95**
		Накладные расходы	%	80		337,77	658,65
		Сметная прибыль	%	8		141,09	275,13
		Сметная стоимость:				**1904,75**	**3714,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**11543836,83**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8540104,24**
Материалы -			Тенге				**961980,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**545608,56**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7003663,50**
Накладные расходы -			Тенге				**480785,05**
Сметная прибыль -			Тенге				**721671,14**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9742560,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**508,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**545608,56**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3003732,59**
Материалы -			Тенге				**1538,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**408577,62**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2498881,58**
Накладные расходы -			Тенге				**281918,56**
Сметная прибыль -			Тенге				**262852,09**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3548503,23**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408577,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13291063,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**819,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**954186,18**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
135	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**150,1500**		**2555,14**	**383653,60**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,899	134,985	1154,00	155772,52
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	15,165	1296,21	19657,22
		Итого оплата труда:				**1168,36**	**175429,73**
135. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	10,39	5894,00	61240,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	10,39	1234,00	12821,26
135. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	1,787	4788,00	8555,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	1,787	1762,00	3148,69
135. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	2,688	709,00	1905,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
135. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,988	2609,00	7795,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,988	1234,00	3687,19
		Итого эксплуатация машин:				**529,45**	**79497,25**
135. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,157658	19105,00	3012,05
135. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,12012	47426,00	5696,81
135. 9	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	150,15	--	--
135.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	133,633	227,00	30334,80
135.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	64,865	1422,00	92237,75
135.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	3,153	348,00	1097,30
135.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	6,201	307,00	1903,77

135.14	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	56,306	200,00	11261,25
135.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,035435	80149,00	2840,11
		Итого материалов:				**988,24**	**148383,83**
		Накладные расходы	%	90		1051,53	157886,76
		Сметная прибыль	%	8		288,53	43323,23
		Сметная стоимость:				**3895,20**	**584863,59**
136	**2109-0102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	**м2**	**13,6500**		**17202,00**	**234807,30**
		Сметная прибыль	%	8		1376,16	18784,58
		Сметная стоимость:				**18578,16**	**253591,88**
137	**2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**м2**	**136,5000**		**6972,00**	**951678,00**
		Сметная прибыль	%	8		557,76	76134,24
		Сметная стоимость:				**7529,76**	**1027812,24**
138	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**430,5000**		**3914,26**	**1685089,00**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,15	495,075	1114,00	551513,55
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	16,79	1234,00	20718,24
		Итого оплата труда:				**1329,23**	**572231,79**
138. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	16,79	2609,00	43803,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	16,79	1234,00	20718,86
		Итого эксплуатация машин:				**101,75**	**43803,81**
138. 4	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,3444	47426,00	16333,51
138. 5	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	2324,7	341,00	792722,70
138. 6	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	430,5	--	--
138. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	43,567	307,00	13374,95
138. 8	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	464,94	575,00	267340,50
		Итого материалов:				**2531,41**	**1089771,66**
		Накладные расходы	%	90		1196,30	515008,61
		Сметная прибыль	%	8		408,85	176007,81
		Сметная стоимость:				**5519,41**	**2376105,44**

139	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	**м2**	**189,0000**		**4292,00**	**811188,00**
		Сметная прибыль	%	8		343,36	64895,04
		Сметная стоимость:				**4635,36**	**876083,04**
140	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**84,0000**		**5239,00**	**440076,00**
		Сметная прибыль	%	8		419,12	35206,08
		Сметная стоимость:				**5658,12**	**475282,08**
141	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**	**м2**	**73,5000**		**5239,00**	**385066,50**
		Сметная прибыль	%	8		419,12	30805,32
		Сметная стоимость:				**5658,12**	**415871,82**
142	**2109-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**84,0000**		**7096,00**	**596064,00**
		Сметная прибыль	%	8		567,68	47685,12
		Сметная стоимость:				**7663,68**	**643749,12**
143	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**305,0000**		**3783,00**	**1153815,00**
		Сметная прибыль	%	8		302,64	92305,20
		Сметная стоимость:				**4085,64**	**1246120,20**
144	**2109-0404-0402 РСНБ РК 2015**	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**305,0000**		**2608,00**	**795440,00**
		Сметная прибыль	%	8		208,64	63635,20
		Сметная стоимость:				**2816,64**	**859075,20**
145	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**610,0000**		**490,00**	**298900,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	23912,00
		Сметная стоимость:				**529,20**	**322812,00**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
146	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**13,6500**		**2444,64**	**33369,29**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,872	25,547	1073,00	27412,30
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,200655	1344,37	269,75

		Итого оплата труда:				**2027,99**	**27682,05**
146. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	1,149	12,00	13,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,066885	4788,00	320,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,066885	1762,00	117,85
146. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	0,11193	27,00	3,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,06552	2044,00	133,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,06552	1033,00	67,68
146. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,06825	2609,00	178,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06825	1234,00	84,22
146. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	0,72345	17,00	12,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,45**	**661,35**
146. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00044	0,006006	21610,00	129,79
146.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	13,65	--	--
146.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,457	1422,00	3493,85
146.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	5,325	314,00	1672,01
		Итого материалов:				**387,96**	**5295,65**
		Накладные расходы	%	69		1399,31	19100,61
		Сметная прибыль	%	8		307,52	4197,59
		Сметная стоимость:				**4151,47**	**56667,50**
147	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**144,9000**		**2687,24**	**389380,40**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	2,012	291,51	1073,00	312790,04
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	2	1344,46	2688,40
		Итого оплата труда:				**2177,21**	**315478,44**
147. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	15,142	12,00	181,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,66654	4788,00	3191,39

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,66654	1762,00	1174,44
147. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	1,058	27,00	28,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,65205	2044,00	1332,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,65205	1033,00	673,57
147. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,68103	2609,00	1776,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,68103	1234,00	840,39
147. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	8,23	17,00	139,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,90**	**6651,17**
147. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,062307	21610,00	1346,45
147.10	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	144,9	--	--
147.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	34,776	1422,00	49451,47
147.12	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	60,959	314,00	19141,26
		Итого материалов:				**482,67**	**69939,19**
		Накладные расходы	%	69		1502,28	217680,12
		Сметная прибыль	%	8		335,16	48564,84
		Сметная стоимость:				**4524,67**	**655625,36**
148	**2109-0402-0204 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**13,6500**		**30610,00**	**417826,50**
		Сметная прибыль	%	8		2448,80	33426,12
		Сметная стоимость:				**33058,80**	**451252,62**
149	**2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**144,9000**		**37596,00**	**5447660,40**
		Сметная прибыль	%	8		3007,68	435812,83
		Сметная стоимость:				**40603,68**	**5883473,23**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
150	**1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**198,0000**		**3308,41**	**655064,35**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,288	254,945	1073,00	273555,77

150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	13,721	1136,55	15594,99
		Итого оплата труда:				**1460,36**	**289150,77**
150. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	6,653	2044,00	13598,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	6,653	1033,00	6872,55
150. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	41,402	16,00	662,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,069	2609,00	18441,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,069	1234,00	8723,15
150. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	63,776	17,00	1084,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**170,64**	**33786,92**
150. 7	2109-9999-9904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные балконные	м2	1	198	--	--
150. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	244,53	1422,00	347721,66
		Итого материалов:				**1756,17**	**347721,66**
		Накладные расходы	%	90		1314,32	260235,69
		Сметная прибыль	%	8		369,82	73224,00
		Сметная стоимость:				**4992,55**	**988524,04**
151	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**198,0000**		**20314,00**	**4022172,00**
		Сметная прибыль	%	8		1625,12	321773,76
		Сметная стоимость:				**21939,12**	**4343945,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**18701250,35**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10164858,76**
Материалы -			Тенге				**1585877,15**
Всего заработная плата -			Тенге				**1036812,29**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7441051,80**
Накладные расходы -			Тенге				**933131,06**
Сметная прибыль -			Тенге				**887839,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11985829,01**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**930,68**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1036812,29**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8536391,59**
Материалы -			Тенге				**75234,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**343160,49**

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8113641,90**
Накладные расходы -			Тенге				**236780,74**
Сметная прибыль -			Тенге				**701853,79**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9475026,11**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**319,26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**343160,49**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**21460855,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1249,94**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1379972,78**
РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ							
		Л1-4ШТ					
152	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**36,0000**		**5665,78**	**203968,17**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	2,37	85,32	1174,00	100165,68
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	16,855	1234,00	20799,32
		Итого оплата труда:				**3360,14**	**120965,00**
152. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	16,632	5894,00	98029,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	16,632	1234,00	20523,89
152. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	4,284	161,00	689,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,2232	2609,00	582,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,2232	1234,00	275,43
		Итого эксплуатация машин:				**2758,36**	**99301,06**
152. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,252	14892,00	3752,78
152. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	36	--	--
152. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0036	207956,00	748,64
		Итого материалов:				**125,04**	**4501,43**
		Накладные расходы	%	118		3964,96	142738,70
		Сметная прибыль	%	8		770,46	27736,55
		Сметная стоимость:				**10401,21**	**374443,41**
153	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**32,0000**		**5323,02**	**170336,60**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	2,2	70,4	1134,00	79833,60

153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	14,96	1234,00	18460,64
		Итого оплата труда:				**3071,70**	**98294,24**
153. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	14,784	5894,00	87136,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	14,784	1234,00	18243,46
153. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,176	2609,00	459,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,176	1234,00	217,18
		Итого эксплуатация машин:				**2737,38**	**87596,08**
153. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,1952	14892,00	2906,92
153. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	32	--	--
		Итого материалов:				**90,84**	**2906,92**
		Накладные расходы	%	118		3624,60	115987,20
		Сметная прибыль	%	8		715,81	22905,90
		Сметная стоимость:				**9663,43**	**309229,71**
154	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**246,2400**		**6277,00**	**1545648,48**
		Сметная прибыль	%	8		502,16	123651,88
		Сметная стоимость:				**6779,16**	**1669300,36**
155	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**72,0000**		**1309,57**	**94289,28**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,08	77,76	1134,00	88179,84
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,058	1445,92	1530,36
		Итого оплата труда:				**1245,97**	**89710,20**
155. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,4248	4788,00	2033,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,4248	1762,00	748,50
155. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,6336	2609,00	1653,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,6336	1234,00	781,86
		Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**3687,00**
155. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,18	13458,00	2422,44
155. 6	2104-0110-9902 РСНБ РК 2015	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	72	--	--
		Итого материалов:				**33,64**	**2422,44**
		Накладные расходы	%	118		1470,25	105858,04
		Сметная прибыль	%	8		222,39	16011,79

		Сметная стоимость:				**3002,21**	**216159,11**
156	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**72,0000**		**4447,00**	**320184,00**
		Сметная прибыль	%	8		355,76	25614,72
		Сметная стоимость:				**4802,76**	**345798,72**
157	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**1,3092**		**69702,33**	**91257,08**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	28,9	37,837	1195,00	45215,26
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	6,868	1479,85	10163,99
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**55379,25**
157. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	11,246	259,00	2912,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,126	24,00	27,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,157109	4788,00	752,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,157109	1762,00	276,83
157. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	6,376	4307,00	27461,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	6,376	1474,00	9398,22
157. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,08641	8793,00	759,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,08641	2106,00	181,98
157. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,37968	27,00	10,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,510604	156,00	79,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,248756	2609,00	649,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,248756	1234,00	306,96
157.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,2	26,00	57,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**32709,39**

157.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,039277	70,00	2,75
157.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,024483	4169,00	102,07
157.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001309	439484,00	575,39
157.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001349	60012,00	80,93
157.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,017544	499529,00	8763,65
157.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,013092	307,00	4,02
157.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,794	348,00	624,19
157.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,536788	144,00	77,30
157.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000131	1863667,00	244,00
157.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,005237	219502,00	1149,52
157.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000406	431112,00	174,97
157.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000786	598637,00	470,26
157.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	1,309	--	--
157.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00254	418668,00	1063,39
		Итого материалов:				**10183,33**	**13332,43**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	38211,68
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	10357,50
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**139826,26**
158	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,3092**		**544343,00**	**712675,63**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	57014,05
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**769689,68**
159	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,2755**		**69702,33**	**19204,39**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	28,9	7,963	1195,00	9515,22

159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,445	1479,85	2138,94
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**11654,16**
159. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,367	259,00	612,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,236947	24,00	5,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,033062	4788,00	158,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,033062	1762,00	58,26
159. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,342	4307,00	5779,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,342	1474,00	1978,11
159. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,018184	8793,00	159,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,018184	2106,00	38,30
159. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,079901	27,00	2,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,107453	156,00	16,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052349	2609,00	136,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052349	1234,00	64,60
159.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,462874	26,00	12,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**6883,45**
159.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008266	70,00	0,58
159.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005152	4169,00	21,48
159.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000276	439484,00	121,09
159.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000284	60012,00	17,03
159.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003692	499529,00	1844,25
159.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002755	307,00	0,85

159.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,377462	348,00	131,36
159.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,112963	144,00	16,27
159.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1863667,00	51,35
159.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001102	219502,00	241,91
159.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	431112,00	36,82
159.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	598637,00	98,96
159.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,27552	--	--
159.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000535	418668,00	223,78
		Итого материалов:				**10183,33**	**2805,71**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	8041,37
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	2179,66
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**29425,42**
160	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2755**		**544343,00**	**149977,38**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	11998,19
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**161975,57**
161	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж косоуров(МК-1)**	**т**	**0,4746**		**69702,33**	**33077,94**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	28,9	13,715	1195,00	16389,17
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,49	1479,85	3684,14
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**20073,31**
161. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,076	259,00	1055,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,408122	24,00	9,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,056947	4788,00	272,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,056947	1762,00	100,34
161. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,311	4307,00	9953,94

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,311	1474,00	3406,41
161. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,031321	8793,00	275,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,031321	2106,00	65,96
161. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,137622	27,00	3,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,185078	156,00	28,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,090166	2609,00	235,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,090166	1234,00	111,26
161.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,797261	26,00	20,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**11856,17**
161.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014237	70,00	1,00
161.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008874	4169,00	37,00
161.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000475	439484,00	208,56
161.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000489	60012,00	29,33
161.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,006359	499529,00	3176,56
161.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004746	307,00	1,46
161.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,650147	348,00	226,25
161.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,19457	144,00	28,02
161.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000047	1863667,00	88,44
161.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001898	219502,00	416,67
161.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000147	431112,00	63,42
161.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000285	598637,00	170,45

161.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,47456	--	--
161.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000921	418668,00	385,45
		Итого материалов:				**10183,33**	**4832,60**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	13850,58
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	3754,28
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**50682,80**
162	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4746**		**544343,00**	**258323,41**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	20665,87
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**278989,29**
163	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**59,7203**		**86,74**	**5179,99**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	1,762	1401,00	2468,21
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011944	1234,00	14,74
		Итого оплата труда:				**41,58**	**2482,95**
163. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005972	4405,00	26,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005972	1234,00	7,37
163. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005972	27,00	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005972	2609,00	15,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005972	1234,00	7,37
163. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,668867	142,00	94,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**137,03**
163. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000896	287565,00	257,60
163. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005375	431112,00	2317,15
		Итого материалов:				**43,11**	**2574,75**
		Накладные расходы	%	69		28,69	1713,23
		Сметная прибыль	%	8		9,23	551,46
		Сметная стоимость:				**124,66**	**7444,68**

164	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**59,7203**		**85,27**	**5092,08**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,0213	1,272	1134,00	1442,50
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011944	1234,00	14,74
		Итого оплата труда:				**24,40**	**1457,23**
164. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005972	4405,00	26,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005972	1234,00	7,37
164. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005972	27,00	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005972	2609,00	15,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005972	1234,00	7,37
164. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,388182	142,00	55,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**97,17**
164. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000836	402686,00	336,68
164. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,005375	598296,00	3215,74
		Итого материалов:				**59,48**	**3552,42**
		Накладные расходы	%	69		16,84	1005,49
		Сметная прибыль	%	8		8,17	487,81
		Сметная стоимость:				**110,27**	**6585,38**
165	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,0291**		**67038,09**	**1952,15**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	58	1,689	1134,00	1915,28
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,010483	1454,00	15,24
		Итого оплата труда:				**66295,44**	**1930,52**
165. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004368	4788,00	20,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004368	1762,00	7,70
165. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006115	2609,00	15,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006115	1234,00	7,55
		Итого эксплуатация машин:				**1266,09**	**36,87**
		Накладные расходы	%	91		60328,85	1756,78
		Сметная прибыль	%	8		10189,36	296,71

		Сметная стоимость:				**137556,30**	**4005,64**
166	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0150**		**277634,00**	**4175,62**
		Сметная прибыль	%	8		22210,72	334,05
		Сметная стоимость:				**299844,72**	**4509,66**
167	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0141**		**220525,00**	**3104,99**
		Сметная прибыль	%	8		17642,00	248,40
		Сметная стоимость:				**238167,00**	**3353,39**
168	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**0,7680**		**29515,47**	**22667,88**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	4,9	3,763	1033,00	3887,39
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,151296	1253,83	189,70
		Итого оплата труда:				**5308,71**	**4077,09**
168. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002074	4405,00	9,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002074	1234,00	2,56
168. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,223949	35,00	7,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,135245	5894,00	797,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,135245	1234,00	166,89
168. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,005683	4788,00	27,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,005683	1762,00	10,01
168. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,008294	2609,00	21,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,008294	1234,00	10,23
		Итого эксплуатация машин:				**1123,64**	**862,96**
168. 8	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,78336	21305,00	16689,48
168. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,585216	70,00	40,97
168.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,005376	47426,00	254,96
168.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00063	26368,00	16,61

168.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,2304	307,00	70,73
168.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0576	6931,00	399,23
168.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,003256	29,00	0,09
168.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,499968	891,00	445,47
		Итого материалов:				**23330,13**	**17917,54**
		Накладные расходы	%	91		4830,92	3710,15
		Сметная прибыль	%	8		2747,71	2110,24
		Сметная стоимость:				**37094,11**	**28488,27**
169	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**2176,41**	**34822,50**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,813	13,008	1073,00	13957,58
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	3,456	1234,00	4264,70
		Итого оплата труда:				**1138,89**	**18222,29**
169. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	3,456	5894,00	20369,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	3,456	1234,00	4264,70
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**20369,66**
169. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0368	13458,00	495,25
169. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	16	--	--
		Итого материалов:				**30,95**	**495,25**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	21502,30
		Сметная прибыль	%	8		281,62	4505,98
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**60830,79**
170	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2,7360**		**71465,00**	**195528,24**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	15642,26
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**211170,50**
171	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,1348**		**58988,76**	**7950,74**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	39	5,257	1258,00	6612,77
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,047174	1445,20	68,18
		Итого оплата труда:				**49567,82**	**6680,95**

171. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,01887	4788,00	90,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,01887	1762,00	33,25
171. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,052566	161,00	8,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,028305	2609,00	73,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,028305	1234,00	34,93
		Итого эксплуатация машин:				**1281,00**	**172,66**
171. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,005391	216144,00	1165,31
		Итого материалов:				**8645,76**	**1165,31**
		Накладные расходы	%	90		44611,04	6012,85
		Сметная прибыль	%	8		8287,98	1117,09
		Сметная стоимость:				**111887,78**	**15080,68**
172	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**96,0000**		**1101,00**	**105696,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,08	8455,68
		Сметная стоимость:				**1189,08**	**114151,68**
173	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 покрытия**	**10,1760**		**896,94**	**9127,29**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,306	3,114	1234,00	3842,50
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00407	1183,74	4,82
		Итого оплата труда:				**378,08**	**3847,32**
173. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001018	2044,00	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001018	1033,00	1,05
173. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003053	2609,00	7,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003053	1234,00	3,77
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**10,04**
173. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,020352	90,00	1,83
173. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000061	598637,00	36,55
173. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	2,239	2339,00	5236,37
		Итого материалов:				**518,35**	**5274,75**

		Накладные расходы	%	80		302,46	3077,85
		Сметная прибыль	%	8		95,95	976,41
		Сметная стоимость:				**1295,36**	**13181,56**
		Л2-1ШТ					
174	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**9,0000**		**5665,78**	**50992,04**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	2,37	21,33	1174,00	25041,42
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,214	1234,00	5199,83
		Итого оплата труда:				**3360,14**	**30241,25**
174. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,158	5894,00	24507,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	4,158	1234,00	5130,97
174. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,071	161,00	172,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0558	2609,00	145,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0558	1234,00	68,86
		Итого эксплуатация машин:				**2758,36**	**24825,27**
174. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,063	14892,00	938,20
174. 7	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--
174. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0009	207956,00	187,16
		Итого материалов:				**125,04**	**1125,36**
		Накладные расходы	%	118		3964,96	35684,67
		Сметная прибыль	%	8		770,46	6934,14
		Сметная стоимость:				**10401,21**	**93610,85**
175	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**8,0000**		**5323,02**	**42584,15**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	2,2	17,6	1134,00	19958,40
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	3,74	1234,00	4615,16
		Итого оплата труда:				**3071,70**	**24573,56**
175. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	3,696	5894,00	21784,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	3,696	1234,00	4560,86
175. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,044	2609,00	114,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,044	1234,00	54,30

		Итого эксплуатация машин:				**2737,38**	**21899,02**
175. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,0488	14892,00	726,73
175. 6	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**90,84**	**726,73**
		Накладные расходы	%	118		3624,60	28996,80
		Сметная прибыль	%	8		715,81	5726,48
		Сметная стоимость:				**9663,43**	**77307,43**
176	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**61,5600**		**6277,00**	**386412,12**
		Сметная прибыль	%	8		502,16	30912,97
		Сметная стоимость:				**6779,16**	**417325,09**
177	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	**т**	**0,3273**		**69702,33**	**22814,27**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	28,9	9,459	1195,00	11303,81
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,717	1479,85	2541,00
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**13844,81**
177. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,812	259,00	728,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,281487	24,00	6,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,039277	4788,00	188,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,039277	1762,00	69,21
177. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,594	4307,00	6865,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,594	1474,00	2349,56
177. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,021602	8793,00	189,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,021602	2106,00	45,49
177. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,09492	27,00	2,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,127651	156,00	19,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

177.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,062189	2609,00	162,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,062189	1234,00	76,74
177.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,549881	26,00	14,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**8177,35**
177.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009819	70,00	0,69
177.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006121	4169,00	25,52
177.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000327	439484,00	143,85
177.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000337	60012,00	20,23
177.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,004386	499529,00	2190,91
177.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003273	307,00	1,00
177.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,448415	348,00	156,05
177.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,134197	144,00	19,32
177.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1863667,00	61,00
177.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001309	219502,00	287,38
177.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000101	431112,00	43,74
177.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000196	598637,00	117,56
177.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,32731	--	--
177.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000635	418668,00	265,85
		Итого материалов:				**10183,33**	**3333,11**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	9552,92
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	2589,38
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**34956,57**
178	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3273**		**544343,00**	**178168,91**

		Сметная прибыль	%	8		43547,44	14253,51
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**192422,42**
179	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	**т**	**0,0689**		**69702,33**	**4801,10**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	28,9	1,991	1195,00	2378,81
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,361344	1479,85	534,73
		Итого оплата труда:				**42298,78**	**2913,54**
179. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,591679	259,00	153,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 4	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,059237	24,00	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,008266	4788,00	39,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,008266	1762,00	14,56
179. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,335446	4307,00	1444,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,335446	1474,00	494,45
179. 7	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,004546	8793,00	39,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,004546	2106,00	9,57
179. 8	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,019975	27,00	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 9	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,026863	156,00	4,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,013087	2609,00	34,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,013087	1234,00	16,15
179.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,115718	26,00	3,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24983,50**	**1720,86**
179.12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002066	70,00	0,14
179.13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001288	4169,00	5,37

179.14	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000069	439484,00	30,27
179.15	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000071	60012,00	4,26
179.16	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000923	499529,00	461,06
179.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000689	307,00	0,21
179.18	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,094366	348,00	32,84
179.19	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,028241	144,00	4,07
179.20	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1863667,00	12,84
179.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000276	219502,00	60,48
179.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000021	431112,00	9,21
179.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000041	598637,00	24,74
179.24	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,06888	--	--
179.25	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000134	418668,00	55,95
		Итого материалов:				**10183,33**	**701,43**
		Накладные расходы	%	69		29186,16	2010,34
		Сметная прибыль	%	8		7911,08	544,92
		Сметная стоимость:				**106799,57**	**7356,35**
180	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0689**		**544343,00**	**37494,35**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	2999,55
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**40493,89**
181	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,4895**		**86,74**	**996,57**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,338941	1401,00	474,86
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002298	1234,00	2,84
		Итого оплата труда:				**41,58**	**477,69**
181. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001149	4405,00	5,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001149	1234,00	1,42

181. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001149	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001149	2609,00	3,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001149	1234,00	1,42
181. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,128683	142,00	18,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**26,36**
181. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000172	287565,00	49,56
181. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001034	431112,00	445,79
		Итого материалов:				**43,11**	**495,35**
		Накладные расходы	%	69		28,69	329,61
		Сметная прибыль	%	8		9,23	106,09
		Сметная стоимость:				**124,66**	**1432,27**
182	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,4895**		**85,27**	**979,66**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,0213	0,244727	1134,00	277,52
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002298	1234,00	2,84
		Итого оплата труда:				**24,40**	**280,36**
182. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001149	4405,00	5,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001149	1234,00	1,42
182. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001149	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001149	2609,00	3,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001149	1234,00	1,42
182. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,074682	142,00	10,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**18,69**
182. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000161	402686,00	64,77
182. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001034	598296,00	618,67
		Итого материалов:				**59,48**	**683,44**
		Накладные расходы 443	%	69		16,84	193,45

		Сметная прибыль	%	8		8,17	93,85
		Сметная стоимость:				**110,27**	**1266,95**
183	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт.**	**4,0000**		**2176,41**	**8705,63**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	0,813	3,252	1073,00	3489,40
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,864	1234,00	1066,18
		Итого оплата труда:				**1138,89**	**4555,57**
183. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,864	5894,00	5092,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,864	1234,00	1066,18
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**5092,42**
183. 4	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0092	13458,00	123,81
183. 5	2104-9999-9901 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**30,95**	**123,81**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	5375,57
		Сметная прибыль	%	8		281,62	1126,50
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**15207,70**
184	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**0,6840**		**71465,00**	**48882,06**
		Сметная прибыль	%	8		5717,20	3910,56
		Сметная стоимость:				**77182,20**	**52792,62**
185	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0337**		**58988,76**	**1987,69**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	39	1,314	1258,00	1653,19
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,011794	1445,20	17,04
		Итого оплата труда:				**49567,82**	**1670,24**
185. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,004717	4788,00	22,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,004717	1762,00	8,31
185. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,013141	161,00	2,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007076	2609,00	18,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007076	1234,00	8,73
		Итого эксплуатация машин:				**1281,00**	**43,16**

185. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,001348	216144,00	291,33
		Итого материалов:				**8645,76**	**291,33**
		Накладные расходы	%	90		44611,04	1503,21
		Сметная прибыль	%	8		8287,98	279,27
		Сметная стоимость:				**111887,78**	**3770,17**
186	**2107-0503-0301 РСНБ РК 2015**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**24,0000**		**1101,00**	**26424,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,08	2113,92
		Сметная стоимость:				**1189,08**	**28537,92**
187	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 покрытия**	**2,5440**		**896,94**	**2281,82**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,306	0,778464	1234,00	960,62
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001018	1183,77	1,20
		Итого оплата труда:				**378,08**	**961,83**
187. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000254	2044,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000254	1033,00	0,26
187. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000763	2609,00	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000763	1234,00	0,94
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**2,51**
187. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,002	0,005088	90,00	0,46
187. 6	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000015	598637,00	9,14
187. 7	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	0,55968	2339,00	1309,09
		Итого материалов:				**518,35**	**1318,69**
		Накладные расходы	%	80		302,46	769,46
		Сметная прибыль	%	8		95,95	244,10
		Сметная стоимость:				**1295,36**	**3295,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4807764,20**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3299969,75**
Материалы -			Тенге				**45575,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**410428,28**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**139400,61**
Местные материалы -			Тенге				**2496654,90**

		Накладные расходы -	Тенге				**476215,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**302094,81**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4078279,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**410428,28**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1507794,45**
		Материалы -	Тенге				**25005,28**
		Всего заработная плата -	Тенге				**103865,07**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1336639,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**71666,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**126356,91**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1705818,25**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103865,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5784098,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**437,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514293,34**
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
ВНЕКВАРТИРНЫЕ							
		ТИП 62 - 202,9 М2					
188	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**202,9000**		**3203,76**	**650043,13**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,06	215,074	1073,00	230774,40
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,965	1076,76	6423,12
		Итого оплата труда:				**1169,04**	**237197,53**
188. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,73044	4405,00	3217,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,73044	1234,00	901,36
188. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,667	2044,00	9538,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,667	1033,00	4821,01
188. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,56812	2609,00	1482,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,56812	1234,00	701,06
		Итого эксплуатация машин:				**70,18**	**14238,55**
188. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,638	14892,00	39280,63
188. 7	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	206,958	1672,00	346033,78

188. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	6,209	3139,00	19489,23
188. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	7,812	29,00	226,54
		Итого материалов:				**1996,21**	**405030,18**
		Накладные расходы	%	94		1098,89	222965,67
		Сметная прибыль	%	8		344,21	69840,70
		Сметная стоимость:				**4646,87**	**942849,51**
		ТИП 180 - 23,55 М2					
189	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8840**		**22286,17**	**41987,14**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	3,66	6,895	947,00	6529,98
		Итого оплата труда:				**3466,02**	**6529,98**
189. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,90432	15,00	13,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**13,56**
189. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,58404	2663,00	1555,30
189. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,922	16108,00	30954,42
189. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001884	15107,00	28,46
189. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,768	766,00	2886,29
189. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,6594	29,00	19,12
		Итого материалов:				**18812,95**	**35443,59**
		Накладные расходы	%	94		3258,06	6138,18
		Сметная прибыль	%	8		2043,54	3850,03
		Сметная стоимость:				**27587,76**	**51975,35**
190	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,5500**		**3203,76**	**75448,57**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,06	24,963	1073,00	26785,30
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,69237	1076,76	745,51
		Итого оплата труда:				**1169,04**	**27530,81**
190. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,08478	4405,00	373,46

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,08478	1234,00	104,62
190. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,54165	2044,00	1107,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,54165	1033,00	559,52
190. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,06594	2609,00	172,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,06594	1234,00	81,37
		Итого эксплуатация машин:				**70,18**	**1652,63**
190. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,30615	14892,00	4559,19
190. 7	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,021	1672,00	40163,11
190. 8	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,72063	3139,00	2262,06
190. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,906675	29,00	26,29
		Итого материалов:				**1996,21**	**47010,65**
		Накладные расходы	%	94		1098,89	25878,96
		Сметная прибыль	%	8		344,21	8106,20
		Сметная стоимость:				**4646,87**	**109433,74**
		УЗЕЛ К2-60,25 М2					
191	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,2500**		**690,49**	**41601,92**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,356	21,449	897,00	19239,75
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,765175	1033,00	790,43
		Итого оплата труда:				**332,45**	**20030,18**
191. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,465	15,00	81,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,765175	2044,00	1564,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,765175	1033,00	790,43
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**1645,99**
191. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,229	16805,00	20655,03
191. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,109	29,00	61,15
		Итого материалов:				**343,84**	**20716,18**
		Накладные расходы	%	94		312,50	18828,37
		Сметная прибыль	%	8		80,24	4834,42
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**65264,71**

192	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**60,2500**		**188,59**	**11362,27**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0088	0,5302	897,00	475,59
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,25305	1033,00	261,40
		Итого оплата труда:				**12,23**	**736,99**
192. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,796	15,00	41,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,25305	2044,00	517,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,25305	1033,00	261,40
		Итого эксплуатация машин:				**9,28**	**559,17**
192. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,61455	16805,00	10327,51
		Итого материалов:				**171,41**	**10327,51**
		Накладные расходы	%	94		11,50	692,77
		Сметная прибыль	%	8		16,01	964,40
		Сметная стоимость:				**216,09**	**13019,44**
193	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**60,2500**		**1477,80**	**89037,67**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1503)	чел-ч	0,416	25,064	1503,00	37671,19
193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,59045	1154,01	681,39
		Итого оплата труда:				**636,56**	**38352,58**
193. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	3,615	26,00	93,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,85	709,00	3438,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,234975	2044,00	480,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,234975	1033,00	242,73
193. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,355475	2609,00	927,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,355475	1234,00	438,66
		Итого эксплуатация машин:				**82,00**	**4940,45**
193. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	67,48	241,00	16262,68
193. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,208465	105238,00	21938,44

193. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008435	228357,00	1926,19
193.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,30125	90,00	27,11
193.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,139178	21265,00	2959,61
193.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,057237	57864,00	3311,99
		Итого материалов:				**770,56**	**46426,02**
		Накладные расходы	%	94		598,36	36051,42
		Сметная прибыль	%	8		166,09	10007,13
		Сметная стоимость:				**2242,26**	**135096,22**
194	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,2500**		**690,49**	**41601,92**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,356	21,449	897,00	19239,75
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,765175	1033,00	790,43
		Итого оплата труда:				**332,45**	**20030,18**
194. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,465	15,00	81,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,765175	2044,00	1564,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,765175	1033,00	790,43
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**1645,99**
194. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,229	16805,00	20655,03
194. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	2,109	29,00	61,15
		Итого материалов:				**343,84**	**20716,18**
		Накладные расходы	%	94		312,50	18828,37
		Сметная прибыль	%	8		80,24	4834,42
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**65264,71**
195	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**60,2500**		**188,59**	**11362,27**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0088	0,5302	897,00	475,59
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,25305	1033,00	261,40
		Итого оплата труда:				**12,23**	**736,99**
195. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,796	15,00	41,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

195. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,25305	2044,00	517,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,25305	1033,00	261,40
		Итого эксплуатация машин:				**9,28**	**559,17**
195. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,61455	16805,00	10327,51
		Итого материалов:				**171,41**	**10327,51**
		Накладные расходы	%	94		11,50	692,77
		Сметная прибыль	%	8		16,01	964,40
		Сметная стоимость:				**216,09**	**13019,44**
196	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,2500**		**3232,61**	**194764,55**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,132	68,179	1073,00	73155,96
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,771	1076,76	1907,31
		Итого оплата труда:				**1245,86**	**75063,27**
196. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,2169	4405,00	955,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,2169	1234,00	267,65
196. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,92785	12,00	11,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,386	2044,00	2832,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,386	1033,00	1431,74
196. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1687	2609,00	440,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1687	1234,00	208,18
196. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,5302	116,00	61,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**71,38**	**4300,69**
196. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,30125	90,00	27,11
196. 9	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	61,455	1672,00	102752,76
196.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,06025	29,00	1,75
196.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	271,125	40,00	10845,00
196.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	36,15	64,00	2313,60

196.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,025	227,00	1367,67
		Итого материалов:				**1947,02**	**117307,89**
		Накладные расходы	%	94		1171,11	70559,47
		Сметная прибыль	%	8		352,30	21225,92
		Сметная стоимость:				**4756,02**	**286549,94**
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ-7,58м2					
197	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5800**		**1066,91**	**8087,20**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,361	2,736	897,00	2454,53
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,215272	1175,26	253,00
		Итого оплата труда:				**357,19**	**2707,53**
197. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,09096	4405,00	400,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,09096	1234,00	112,24
197. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,300168	15,00	4,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
197. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,061398	2685,00	164,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,061398	1234,00	75,77
197. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,062914	2044,00	128,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,062914	1033,00	64,99
		Итого эксплуатация машин:				**92,17**	**698,63**
197. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,231948	2663,00	617,68
197. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,231948	18576,00	4308,67
197. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2653	29,00	7,69
		Итого материалов:				**650,93**	**4934,04**
		Накладные расходы	%	94		335,76	2545,08
		Сметная прибыль	%	8		112,21	850,58
		Сметная стоимость:				**1514,89**	**11482,86**
1 ЭТАЖ.							
		УЗЕЛ Л2-595,1 М2					

198	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**595,1000**		**316,66**	**188444,01**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,258	153,536	1114,00	171038,88
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	6,903	1202,81	8303,19
		Итого оплата труда:				**301,36**	**179342,07**
198. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,071	2044,00	2189,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,071	1033,00	1106,34
198. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	5,832	2609,00	15215,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,832	1234,00	7196,69
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**17405,13**
		Накладные расходы	%	94		283,28	168581,55
		Сметная прибыль	%	8		48,00	28562,04
		Сметная стоимость:				**647,94**	**385587,60**
199	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**27,5829**		**22558,00**	**622214,72**
		Сметная прибыль	%	8		1804,64	49777,18
		Сметная стоимость:				**24362,64**	**671991,90**
200	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**595,1000**		**690,49**	**410909,59**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,356	211,856	897,00	190034,47
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,558	1033,00	7807,18
		Итого оплата труда:				**332,45**	**197841,65**
200. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	53,976	15,00	809,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,558	2044,00	15448,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,558	1033,00	7807,41
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**16257,72**
200. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	12,14	16805,00	204013,37
200. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	20,828	29,00	604,03
		Итого материалов:				**343,84**	**204617,40**
		Накладные расходы	%	94		312,50	185971,15

		Сметная прибыль	%	8		80,24	47750,46
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**644631,20**
201	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**595,1000**		**188,59**	**112227,17**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0088	5,237	897,00	4697,48
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,499	1033,00	2581,90
		Итого оплата труда:				**12,23**	**7279,38**
201. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	27,613	15,00	414,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	2,499	2044,00	5108,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	2,499	1033,00	2581,47
		Итого эксплуатация машин:				**9,28**	**5523,00**
201. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	6,07	16805,00	102006,69
		Итого материалов:				**171,41**	**102006,69**
		Накладные расходы	%	94		11,50	6842,62
		Сметная прибыль	%	8		16,01	9525,58
		Сметная стоимость:				**216,09**	**128595,37**
202	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**595,1000**		**2865,23**	**1705099,00**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	0,382	227,328	981,00	223008,96
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	5,058	1151,24	5823,35
		Итого оплата труда:				**384,53**	**228832,32**
202. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,083	2044,00	4257,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,083	1033,00	2151,74
202. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,976	2609,00	7763,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,976	1234,00	3672,38
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**12020,42**
202. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	297,55	315,00	93728,25
202. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,976	90,00	267,80
202. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	607,002	2267,00	1376073,53
		Итого материалов:				**2470,29**	**1470069,58**

		Накладные расходы	%	94		361,46	215102,38
		Сметная прибыль	%	8		258,13	153616,11
		Сметная стоимость:				**3484,82**	**2073817,45**
		УЗЕЛ К1-44,9 М2					
203	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство**	**м2**	**44,9000**		**316,66**	**14218,01**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,258	11,584	1114,00	12904,80
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,52084	1202,81	626,47
		Итого оплата труда:				**301,36**	**13531,27**
203. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,08082	2044,00	165,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,08082	1033,00	83,49
203. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,44002	2609,00	1148,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,44002	1234,00	542,98
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**1313,21**
		Накладные расходы	%	94		283,28	12719,39
		Сметная прибыль	%	8		48,00	2154,99
		Сметная стоимость:				**647,94**	**29092,39**
204	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,3874**		**22558,00**	**31297,19**
		Сметная прибыль	%	8		1804,64	2503,78
		Сметная стоимость:				**24362,64**	**33800,97**
205	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,9000**		**690,49**	**31002,92**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,356	15,984	897,00	14338,01
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,57023	1033,00	589,05
		Итого оплата труда:				**332,45**	**14927,05**
205. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,072	15,00	61,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,57023	2044,00	1165,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,57023	1033,00	589,05
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**1226,64**
205. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,91596	16805,00	15392,71
205. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,572	29,00	45,57

		Итого материалов:				**343,84**	**15438,28**
		Накладные расходы	%	94		312,50	14031,43
		Сметная прибыль	%	8		80,24	3602,75
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**48637,10**
206	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**44,9000**		**188,59**	**8467,48**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0088	0,39512	897,00	354,42
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,18858	1033,00	194,80
		Итого оплата труда:				**12,23**	**549,23**
206. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	2,083	15,00	31,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,18858	2044,00	385,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,18858	1033,00	194,80
		Итого эксплуатация машин:				**9,28**	**416,71**
206. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,45798	16805,00	7696,35
		Итого материалов:				**171,41**	**7696,35**
		Накладные расходы	%	94		11,50	516,27
		Сметная прибыль	%	8		16,01	718,70
		Сметная стоимость:				**216,09**	**9702,46**
207	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**44,9000**		**1477,80**	**66353,38**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1503)	чел-ч	0,416	18,678	1503,00	28073,64
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,44002	1154,01	507,79
		Итого оплата труда:				**636,56**	**28581,42**
207. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	2,694	26,00	70,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,614	709,00	2562,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,17511	2044,00	357,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,17511	1033,00	180,89
207. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,26491	2609,00	691,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,26491	1234,00	326,90
		Итого эксплуатация машин:				**82,00**	**3681,76**

207. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	50,288	241,00	12119,41
207. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,155354	105238,00	16349,14
207. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,006286	228357,00	1435,45
207.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2245	90,00	20,20
207.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,103719	21265,00	2205,58
207.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,042655	57864,00	2468,19
		Итого материалов:				**770,56**	**34597,98**
		Накладные расходы	%	94		598,36	26866,54
		Сметная прибыль	%	8		166,09	7457,59
		Сметная стоимость:				**2242,26**	**100677,51**
208	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**44,9000**		**915,88**	**41122,98**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1503)	чел-ч	0,251	11,27	1503,00	16938,66
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,25144	1151,45	289,52
		Итого оплата труда:				**383,70**	**17228,18**
208. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	2,021	26,00	52,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,652	709,00	1171,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,10327	2044,00	211,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,10327	1033,00	106,68
208. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,14817	2609,00	386,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,14817	1234,00	182,84
		Итого эксплуатация машин:				**40,57**	**1821,69**
208. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	50,288	241,00	12119,41
208. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,067799	105238,00	7135,03
208. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,002694	228357,00	615,19
208.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,047594	21265,00	1012,09

208.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,025593	57864,00	1480,91
		Итого материалов:				**498,05**	**22362,63**
		Накладные расходы	%	94		360,68	16194,49
		Сметная прибыль	%	8		102,12	4585,40
		Сметная стоимость:				**1378,68**	**61902,87**
209	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,9000**		**3232,61**	**145144,04**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,132	50,809	1073,00	54517,89
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,32	1076,76	1421,38
		Итого оплата труда:				**1245,86**	**55939,27**
209. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,16164	4405,00	712,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,16164	1234,00	199,46
209. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,69146	12,00	8,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,033	2044,00	2110,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,033	1033,00	1067,09
209. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,12572	2609,00	328,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,12572	1234,00	155,14
209. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,39512	116,00	45,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**71,38**	**3205,00**
209. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,2245	90,00	20,20
209. 9	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	45,798	1672,00	76574,26
209.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0449	29,00	1,30
209.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	202,05	40,00	8082,00
209.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	26,94	64,00	1724,16
209.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	4,49	227,00	1019,23
		Итого материалов:				**1947,02**	**87421,15**
		Накладные расходы	%	94		1171,11	52582,91

		Сметная прибыль	%	8		352,30	15818,16
		Сметная стоимость:				**4756,02**	**213545,10**
		ТИП 62 - 42,6 М2					
210	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**--**		**3203,76**	**--**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1-2380,4 М2					
211	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м3 изоляции**	**154,7260**		**5110,79**	**790772,09**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	3,44	532,257	1033,00	549821,94
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	69,627	1153,60	80321,36
		Итого оплата труда:				**4072,64**	**630143,30**
211. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	41,776	4405,00	184023,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	41,776	1234,00	51551,58
211. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	27,851	2044,00	56926,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	27,851	1033,00	28770,08
		Итого эксплуатация машин:				**1557,27**	**240950,16**
		Накладные расходы	%	94		3828,28	592334,70
		Сметная прибыль	%	8		715,13	110648,54
		Сметная стоимость:				**9654,20**	**1493755,34**
212	**2103-0301-0504 РСНБ РК 2015**	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**154,7260**		**16289,00**	**2520331,81**
		Сметная прибыль	%	8		1303,12	201626,55
		Сметная стоимость:				**17592,12**	**2721958,36**
213	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2380,4000**		**690,49**	**1643638,35**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,356	847,422	897,00	760137,89
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	30,231	1033,00	31228,71
		Итого оплата труда:				**332,45**	**791366,60**
213. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	215,902	15,00	3238,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	30,231	2044,00	61792,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	30,231	1033,00	31228,62

		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**65030,86**
213. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	48,56	16805,00	816053,49
213. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	83,314	29,00	2416,11
		Итого материалов:				**343,84**	**818469,59**
		Накладные расходы	%	94		312,50	743884,60
		Сметная прибыль	%	8		80,24	191001,84
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**2578524,79**
214	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2380,4000**		**-188,59**	**-448908,69**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0088	20,948	-897,00	-18789,93
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	9,998	-1033,00	-10327,60
		Итого оплата труда:				**-12,23**	**-29117,53**
214. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	110,451	-15,00	-1656,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	9,998	-2044,00	-20435,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	9,998	-1033,00	-10327,93
		Итого эксплуатация машин:				**-9,28**	**-22092,02**
214. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	24,28	-16805,00	-408026,74
		Итого материалов:				**-171,41**	**-408026,74**
		Накладные расходы	%	94		-11,50	-27370,48
		Сметная прибыль	%	8		-16,01	-38102,33
		Сметная стоимость:				**-216,09**	**-514381,50**
215	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2380,4000**		**2865,23**	**6820395,87**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=981)	чел-ч	0,382	909,313	981,00	892035,86
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	20,233	1151,24	23293,40
		Итого оплата труда:				**384,53**	**915329,26**
215. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	8,331	2044,00	17029,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	8,331	1033,00	8605,92
215. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	11,902	2609,00	31052,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	11,902	1234,00	14687,07
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**48081,70**

215. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	1190,2	315,00	374913,00
215. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	11,902	90,00	1071,18
215. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2428,008	2267,00	5504294,14
		Итого материалов:				**2470,29**	**5880278,32**
		Накладные расходы	%	94		361,46	860409,51
		Сметная прибыль	%	8		258,13	614464,43
		Сметная стоимость:				**3484,82**	**8295269,81**
		УЗЕЛ К1-179,6 М2					
216	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство**	**м2**	**179,6000**		**316,66**	**56872,03**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,258	46,337	1114,00	51619,20
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,083	1202,81	2505,89
		Итого оплата труда:				**301,36**	**54125,08**
216. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,32328	2044,00	660,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,32328	1033,00	333,95
216. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,76	2609,00	4592,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,76	1234,00	2171,84
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**5252,83**
		Накладные расходы	%	94		283,28	50877,58
		Сметная прибыль	%	8		48,00	8619,97
		Сметная стоимость:				**647,94**	**116369,57**
217	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Пеноплекс 45 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**5,5496**		**22558,00**	**125188,78**
		Сметная прибыль	%	8		1804,64	10015,10
		Сметная стоимость:				**24362,64**	**135203,88**
218	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**179,6000**		**690,49**	**124011,70**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,356	63,938	897,00	57352,03
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,281	1033,00	2356,19
		Итого оплата труда:				**332,45**	**59708,22**
218. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	16,29	15,00	244,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

218. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,281	2044,00	4662,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,281	1033,00	2356,27
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**4906,55**
218. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,664	16805,00	61570,83
218. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	6,286	29,00	182,29
		Итого материалов:				**343,84**	**61753,13**
		Накладные расходы	%	94		312,50	56125,72
		Сметная прибыль	%	8		80,24	14410,99
		Сметная стоимость:				**1083,23**	**194548,42**
219	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**179,6000**		**188,59**	**33869,94**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=897)	чел-ч	0,0088	1,58	897,00	1417,69
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,75432	1033,00	779,21
		Итого оплата труда:				**12,23**	**2196,90**
219. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	8,333	15,00	125,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,75432	2044,00	1541,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,75432	1033,00	779,21
		Итого эксплуатация машин:				**9,28**	**1666,83**
219. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,832	16805,00	30785,42
		Итого материалов:				**171,41**	**30785,42**
		Накладные расходы	%	94		11,50	2065,09
		Сметная прибыль	%	8		16,01	2874,80
		Сметная стоимость:				**216,09**	**38809,83**
220	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**179,6000**		**1477,80**	**265413,53**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1503)	чел-ч	0,416	74,714	1503,00	112294,54
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,76	1154,01	2031,15
		Итого оплата труда:				**636,56**	**114325,69**
220. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	10,776	26,00	280,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	14,458	709,00	10250,58

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,70044	2044,00	1431,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,70044	1033,00	723,55
220. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,06	2609,00	2764,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,06	1234,00	1308,04
		Итого эксплуатация машин:				**82,00**	**14727,06**
220. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	201,152	241,00	48477,63
220. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,621416	105238,00	65396,58
220. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,025144	228357,00	5741,81
220.10	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,898	90,00	80,82
220.11	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,414876	21265,00	8822,34
220.12	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,17062	57864,00	9872,76
		Итого материалов:				**770,56**	**138391,93**
		Накладные расходы	%	94		598,36	107466,15
		Сметная прибыль	%	8		166,09	29830,37
		Сметная стоимость:				**2242,26**	**402710,05**
221	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**179,6000**		**915,88**	**164491,92**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1503)	чел-ч	0,251	45,08	1503,00	67754,64
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,006	1151,45	1158,08
		Итого оплата труда:				**383,70**	**68912,72**
221. 3	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	8,082	26,00	210,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	6,609	709,00	4685,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,41308	2044,00	844,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,41308	1033,00	426,71
221. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,59268	2609,00	1546,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,59268	1234,00	731,37
		Итого эксплуатация машин:				**40,57**	**7286,75**

221. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	201,152	241,00	48477,63
221. 8	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,271196	105238,00	28540,12
221. 9	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,010776	228357,00	2460,78
221.10	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,190376	21265,00	4048,35
221.11	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,102372	57864,00	5923,65
		Итого материалов:				**498,05**	**89450,53**
		Накладные расходы	%	94		360,68	64777,95
		Сметная прибыль	%	8		102,12	18341,59
		Сметная стоимость:				**1378,68**	**247611,46**
222	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**179,6000**		**3232,61**	**580576,15**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1,132	203,235	1073,00	218071,54
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	5,28	1076,76	5685,53
		Итого оплата труда:				**1245,86**	**223757,07**
222. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,64656	4405,00	2848,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,64656	1234,00	797,86
222. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,766	12,00	33,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,131	2044,00	8443,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,131	1033,00	4267,32
222. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,50288	2609,00	1312,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,50288	1234,00	620,55
222. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,58	116,00	183,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**71,38**	**12819,99**
222. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,898	90,00	80,82
222. 9	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	183,192	1672,00	306297,02
222.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,1796	29,00	5,21

222.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	808,2	40,00	32328,00
222.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	107,76	64,00	6896,64
222.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	17,96	227,00	4076,92
		Итого материалов:				**1947,02**	**349684,61**
		Накладные расходы	%	94		1171,11	210331,64
		Сметная прибыль	%	8		352,30	63272,62
		Сметная стоимость:				**4756,02**	**854180,41**
		ТИП 62 - 170,4 М2					
223	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**--**		**3203,76**	**--**
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
224	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**118,0000**		**2150,43**	**253750,60**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,468	55,224	1215,00	67097,16
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,649	1234,00	800,87
		Итого оплата труда:				**575,41**	**67898,03**
224. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	4,224	709,00	2995,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,649	2609,00	1693,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,649	1234,00	800,87
		Итого эксплуатация машин:				**39,73**	**4688,34**
224. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	271,4	227,00	61607,80
224. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	519,2	224,00	116300,80
224. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01888	134307,00	2535,72
224. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02832	53700,00	1520,78
		Итого материалов:				**1542,08**	**181965,10**
		Накладные расходы	%	93		535,13	63145,16
		Сметная прибыль	%	8		214,84	25351,66
		Сметная стоимость:				**2900,40**	**342247,43**

225	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**118,0000**		**2223,95**	**262426,28**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,74	87,32	1195,00	104347,40
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,537	1033,00	6752,93
		Итого оплата труда:				**941,53**	**111100,33**
225. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,546	1183,00	6560,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,546	1033,00	5729,02
225. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,9912	2044,00	2026,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,9912	1033,00	1023,91
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**8586,93**
225. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,207	17672,00	38995,04
225. 6	2105-0308-0564 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	6,537	16869,00	110276,03
225. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00708	22179,00	157,03
225. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1416	451,00	63,86
		Итого материалов:				**1266,88**	**149491,95**
		Накладные расходы	%	80		753,22	88880,26
		Сметная прибыль	%	8		238,17	28104,52
		Сметная стоимость:				**3215,35**	**379411,07**
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					
226	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**3622,0000**		**320,29**	**1160093,64**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,0899	325,618	1258,00	409627,19
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1340,86
		Итого оплата труда:				**113,46**	**410968,06**
226. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,087	2609,00	2834,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1341,36
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2834,94**
226. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	186,533	576,00	107443,01
226. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	3658,22	175,00	640188,50

		Итого материалов:				**206,41**	**747631,51**
		Накладные расходы	%	94		106,66	386309,97
		Сметная прибыль	%	8		34,16	123712,29
		Сметная стоимость:				**461,10**	**1670115,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**18894721,10**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18894721,10**
Материалы -			Тенге				**10702325,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**4593681,59**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**778700,69**
Местные материалы -			Тенге				**2520331,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**4301827,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1855723,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25052272,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4432,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4593681,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**25052272,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4432,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4593681,59**
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА							
ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
227	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**13,5600**		**2407,17**	**32641,19**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,9779	13,26	1154,00	15302,41
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,046104	1498,00	69,06
		Итого оплата труда:				**1133,59**	**15371,48**
227. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,023052	4788,00	110,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052	1762,00	40,62
227. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,382392	16,00	6,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,023052	2609,00	60,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,023052	1234,00	28,45
227. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0339	205,00	6,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

227. 7	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,107124	17,00	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**185,40**
227. 8	2106-0902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	9,218	90,00	829,63
227. 9	2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	38,828	137,00	5319,40
227.10	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	8,814	17,00	149,84
227.11	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	24,137	90,00	2172,31
227.12	2106-0904-0201 РСНБ РК 2015	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,17	24,00	52,07
227.13	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,027	48,00	97,31
227.14	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	8,902	9,00	80,12
227.15	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,314592	1102,00	346,68
227.16	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,339	302,00	102,38
227.17	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	13,967	477,00	6662,16
227.18	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	4,977	78,00	388,17
227.19	2113-0211-0612 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	17,667	1,00	17,67
227.20	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,001356	174,00	0,24
227.21	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	9,054	50,00	452,70
227.22	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	9,496	32,00	303,87
227.23	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	1,319	17,883	10,00	178,83
		Итого материалов:				**1265,00**	**17153,37**
		Накладные расходы	%	90		1020,23	13834,33
		Сметная прибыль	%	8		274,19	3718,04
		Сметная стоимость:				**3701,59**	**50193,56**

228	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**13,5600**		**837,90**	**11361,99**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,729	9,885	1134,00	11209,86
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,058308	1234,00	71,95
		Итого оплата труда:				**831,99**	**11281,81**
228. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,058308	2609,00	152,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,058308	1234,00	71,95
		Итого эксплуатация машин:				**11,22**	**152,13**
		Накладные расходы	%	76		632,31	8574,18
		Сметная прибыль	%	8		117,62	1594,89
		Сметная стоимость:				**1587,84**	**21531,06**
229	**2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,3967**		**10208,00**	**14257,31**
		Сметная прибыль	%	8		816,64	1140,58
		Сметная стоимость:				**11024,64**	**15397,89**
230	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**13,5600**		**1186,59**	**16090,17**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,6067	8,227	1215,00	9995,63
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,023052	1306,53	30,12
		Итого оплата труда:				**739,36**	**10025,74**
230. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00678	4788,00	32,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678	1762,00	11,95
230. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,009492	2044,00	19,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009492	1033,00	9,81
230. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00678	2609,00	17,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00678	1234,00	8,37
230. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,18984	138,00	26,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**95,75**
230. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,339	302,00	102,38

230. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	56,844	91,00	5172,76
230. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,017628	174,00	3,07
230.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	3,174	227,00	720,59
		Итого материалов:				**442,39**	**5998,79**
		Накладные расходы	%	80		591,49	8020,59
		Сметная прибыль	%	8		142,25	1928,86
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**26039,63**
231	**1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**75,7200**		**1308,86**	**99107,20**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,75	56,79	1195,00	67864,05
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	4,195	1033,00	4333,32
		Итого оплата труда:				**953,48**	**72197,37**
231. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,559	1183,00	4210,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,559	1033,00	3676,45
231. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,636048	2044,00	1300,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,636048	1033,00	657,04
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**5510,19**
231. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	1,454	17672,00	25691,98
231. 6	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,090864	451,00	40,98
231. 7	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	4,195	--	--
		Итого материалов:				**339,84**	**25732,96**
		Накладные расходы	%	80		762,78	57757,90
		Сметная прибыль	%	8		165,73	12549,21
		Сметная стоимость:				**2237,38**	**169414,30**
232	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2**	**202,9000**		**1186,59**	**240759,25**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,6067	123,099	1215,00	149565,81
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,34493	1306,53	450,66
		Итого оплата труда:				**739,36**	**150016,47**

232. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,10145	4788,00	485,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,10145	1762,00	178,75
232. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,14203	2044,00	290,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,14203	1033,00	146,72
232. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,10145	2609,00	264,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,10145	1234,00	125,19
232. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,841	138,00	392,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**1432,74**
232. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	5,072	302,00	1531,89
232. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	850,557	91,00	77400,67
232. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,26377	174,00	45,90
232.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	47,499	227,00	10782,25
		Итого материалов:				**442,39**	**89760,71**
		Накладные расходы	%	80		591,49	120013,17
		Сметная прибыль	%	8		142,25	28861,79
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**389634,22**
233	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2**	**202,9000**		**478,36**	**97059,25**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,26	52,754	1114,00	58767,96
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,22319	1215,73	271,34
		Итого оплата труда:				**290,98**	**59039,29**
233. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02029	2044,00	41,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02029	1033,00	20,96
233. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2029	2609,00	529,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2029	1234,00	250,38
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**570,84**
233. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,62899	90,00	56,61
233. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,704	170,00	289,74

233. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,140001	266956,00	37374,11
		Итого материалов:				**185,91**	**37720,46**
		Накладные расходы	%	80		232,78	47231,44
		Сметная прибыль	%	8		56,89	11543,25
		Сметная стоимость:				**768,03**	**155833,94**
234	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2**	**75,7200**		**95,88**	**7260,13**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,092	6,966	947,00	6597,03
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,022716	1167,00	26,51
		Итого оплата труда:				**87,47**	**6623,54**
234. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007572	2044,00	15,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007572	1033,00	7,82
234. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,015144	2609,00	39,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,015144	1234,00	18,69
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**54,99**
234. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000303	4876,00	1,48
234. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,012872	26368,00	339,42
234. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,007572	90,00	0,68
234. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,60576	170,00	102,98
234. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,3786	128,00	48,46
234.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,212	95,00	115,09
		Итого материалов:				**8,03**	**608,11**
		Накладные расходы	%	80		69,98	5298,83
		Сметная прибыль	%	8		13,27	1004,72
		Сметная стоимость:				**179,13**	**13563,68**
235	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**1127,6600**		**1353,45**	**1526232,94**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,74	834,468	1195,00	997189,74
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	62,472	1033,00	64533,95

		Итого оплата труда:				**941,53**	**1061723,69**
235. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	53	1183,00	62699,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	53	1033,00	54749,00
235. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	9,472	2044,00	19361,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	9,472	1033,00	9784,58
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**82060,49**
235. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	21,087	17672,00	372653,74
235. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	62,472	1156,00	72218,05
235. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,06766	22179,00	1500,62
235. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,353	451,00	610,29
		Итого материалов:				**396,38**	**446982,71**
		Накладные расходы	%	80		753,22	849378,95
		Сметная прибыль	%	8		168,53	190048,95
		Сметная стоимость:				**2275,21**	**2565660,84**
236	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**606,2800**		**95,88**	**58130,89**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	0,092	55,778	947,00	52821,54
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,181884	1167,00	212,26
		Итого оплата труда:				**87,47**	**53033,80**
236. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,060628	2044,00	123,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,060628	1033,00	62,63
236. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,121256	2609,00	316,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,121256	1234,00	149,63
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**440,28**
236. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,002425	4876,00	11,82
236. 6	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,103068	26368,00	2717,69
236. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,060628	90,00	5,46
236. 8	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4,85	170,00	824,54

236. 9	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	3,031	128,00	388,02
236.10	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	9,7	95,00	921,55
		Итого материалов:				**8,03**	**4869,07**
		Накладные расходы	%	80		69,98	42427,04
		Сметная прибыль	%	8		13,27	8044,63
		Сметная стоимость:				**179,13**	**108602,57**
237	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**709,1500**		**657,12**	**465997,77**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	276,568	1114,00	308097,31
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,206	1210,35	1459,15
		Итого оплата труда:				**436,52**	**309556,46**
237. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,14183	2044,00	289,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,14183	1033,00	146,51
237. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,064	2609,00	2775,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,064	1234,00	1312,98
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**3065,16**
237. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,198	90,00	197,85
237. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,957	170,00	1012,67
237. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,446765	266956,00	119266,46
237. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	361,667	95,00	34358,32
		Итого материалов:				**218,34**	**154835,30**
		Накладные расходы	%	80		349,21	247645,16
		Сметная прибыль	%	8		80,51	57091,43
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**770734,37**
238	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**24,5000**		**4837,24**	**118512,41**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	2	49	1154,00	56546,00
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,2107	1044,69	220,12
		Итого оплата труда:				**2316,98**	**56766,12**
238. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01225	4405,00	53,96

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01225	1234,00	15,12
238. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,19845	2044,00	405,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,19845	1033,00	205,00
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**459,59**
238. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3675	17778,00	6533,41
238. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0098	20221,00	198,17
238. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,1225	90,00	11,03
238. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	24,5	2232,00	54684,00
238. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,0245	3139,00	76,91
238.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,113925	29,00	3,30
		Итого материалов:				**2510,48**	**61506,82**
		Накладные расходы	%	80		1853,59	45412,89
		Сметная прибыль	%	8		535,27	13114,02
		Сметная стоимость:				**7226,09**	**177039,32**
239	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2**	**52,1000**		**777,22**	**40492,98**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,468	24,383	1134,00	27650,10
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,06252	1217,25	76,10
		Итого оплата труда:				**532,17**	**27726,20**
239. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00521	2044,00	10,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00521	1033,00	5,38
239. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05731	2609,00	149,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05731	1234,00	70,72
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**160,17**
239. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00125	4876,00	6,10
239. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,16151	90,00	14,54
239. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,43764	170,00	74,40
239. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003907	620225,00	2423,53

239. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,887	519,00	3055,51
239.10	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	9,571	479,00	4584,40
239.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	26,571	95,00	2524,24
		Итого материалов:				**243,43**	**12682,71**
		Накладные расходы	%	80		425,74	22180,96
		Сметная прибыль	%	8		96,24	5013,92
		Сметная стоимость:				**1299,19**	**67687,85**
		1 ЭТАЖ					
240	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2**	**682,6000**		**1186,59**	**809966,81**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,6067	414,133	1215,00	503172,11
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,16	1306,53	1516,12
		Итого оплата труда:				**739,36**	**504688,23**
240. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3413	4788,00	1634,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3413	1762,00	601,37
240. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,47782	2044,00	976,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,47782	1033,00	493,59
240. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3413	2609,00	890,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3413	1234,00	421,16
240. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,556	138,00	1318,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**4820,04**
240. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	17,065	302,00	5153,63
240. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2861,459	91,00	260392,79
240. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,88738	174,00	154,40
240.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	159,797	227,00	36273,84
		Итого материалов:				**442,39**	**301974,66**
		Накладные расходы	%	80		591,49	403750,58
		Сметная прибыль	%	8		142,25	97097,39
		Сметная стоимость: 443				**1920,33**	**1310814,79**

241	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**682,6000**		**736,35**	**502632,40**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,49	334,474	1114,00	372604,04
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,229	1211,67	1488,75
		Итого оплата труда:				**548,04**	**374092,79**
241. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,13652	2044,00	279,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,13652	1033,00	141,03
241. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	1,092	2609,00	2849,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,092	1234,00	1347,53
		Итого эксплуатация машин:				**4,58**	**3128,49**
241. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,116	90,00	190,45
241. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,734	170,00	974,75
241. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,470994	266956,00	125734,67
		Итого материалов:				**185,91**	**126899,87**
		Накладные расходы	%	80		438,43	299274,23
		Сметная прибыль	%	8		93,98	64152,53
		Сметная стоимость:				**1268,77**	**866059,16**
242	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**2169,6000**		**1353,45**	**2936448,00**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,74	1605,504	1195,00	1918577,28
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	120,196	1033,00	124162,30
		Итого оплата труда:				**941,53**	**2042739,58**
242. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	101,971	1183,00	120631,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	101,971	1033,00	105336,04
242. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	18,225	2044,00	37251,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	18,225	1033,00	18826,43
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**157883,09**
242. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	40,572	17672,00	716979,90

242. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	120,196	1156,00	138946,39
242. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,130176	22179,00	2887,17
242. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,604	451,00	1174,19
		Итого материалов:				**396,38**	**859987,65**
		Накладные расходы	%	80		753,22	1634191,67
		Сметная прибыль	%	8		168,53	365651,18
		Сметная стоимость:				**2275,21**	**4936290,87**
243	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**2542,1000**		**657,12**	**1670468,77**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	991,419	1114,00	1104440,77
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,322	1210,35	5230,63
		Итого оплата труда:				**436,52**	**1109671,39**
243. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,50842	2044,00	1039,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,50842	1033,00	525,20
243. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	3,813	2609,00	9948,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	3,813	1234,00	4705,24
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**10987,72**
243. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	7,881	90,00	709,25
243. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	21,354	170,00	3630,12
243. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,602	266956,00	427536,17
243. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1296,471	95,00	123164,74
		Итого материалов:				**218,34**	**555040,28**
		Накладные расходы	%	80		349,21	887737,11
		Сметная прибыль	%	8		80,51	204656,47
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**2762862,35**
244	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**146,8500**		**4837,24**	**710348,86**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	2	293,7	1154,00	338929,80
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,263	1044,69	1319,34

		Итого оплата труда:				**2316,98**	**340249,14**
244. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,073425	4405,00	323,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,073425	1234,00	90,61
244. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,189	2044,00	2431,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,189	1033,00	1228,24
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**2754,74**
244. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,203	17778,00	39160,49
244. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,05874	20221,00	1187,78
244. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,73425	90,00	66,08
244. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	146,85	2232,00	327769,20
244. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,14685	3139,00	460,96
244.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	0,682853	29,00	19,80
		Итого материалов:				**2510,48**	**368664,32**
		Накладные расходы	%	80		1853,59	272199,32
		Сметная прибыль	%	8		535,27	78603,85
		Сметная стоимость:				**7226,09**	**1061152,00**
		2-5 ЭТАЖ					
245	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2**	**2730,4000**		**1186,59**	**3239867,25**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,6067	1656,534	1215,00	2012688,42
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,642	1306,53	6064,49
		Итого оплата труда:				**739,36**	**2018752,91**
245. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,365	4788,00	6536,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,365	1762,00	2405,13
245. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,911	2044,00	3906,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,911	1033,00	1974,06
245. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,365	2609,00	3561,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,365	1234,00	1684,41
245. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	38,226	138,00	5275,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**19280,17**
245. 7	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	68,26	302,00	20614,52
245. 8	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	11445,837	91,00	1041571,15
245. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,55	174,00	617,62
245.10	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	639,187	227,00	145095,37
		Итого материалов:				**442,39**	**1207898,65**
		Накладные расходы	%	80		591,49	1615002,33
		Сметная прибыль	%	8		142,25	388389,57
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**5243259,14**
246	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2730,4000**		**736,35**	**2010529,60**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,49	1337,896	1114,00	1490416,14
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	4,915	1211,67	5955,00
		Итого оплата труда:				**548,04**	**1496371,15**
246. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,54608	2044,00	1116,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,54608	1033,00	564,10
246. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	4,369	2609,00	11397,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	4,369	1234,00	5391,35
		Итого эксплуатация машин:				**4,58**	**12513,97**
246. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	8,464	90,00	761,78
246. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	22,935	170,00	3899,01
246. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,884	266956,00	502938,70
		Итого материалов:				**185,91**	**507599,49**
		Накладные расходы	%	80		438,43	1197096,92
		Сметная прибыль	%	8		93,98	256610,12
		Сметная стоимость:				**1268,77**	**3464236,64**
247	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2**	**8678,4000**		**1353,45**	**11745792,11**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,74	6422,016	1195,00	7674309,12

247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	480,783	1033,00	496649,21
		Итого оплата труда:				**941,53**	**8170958,33**
247. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	407,885	1183,00	482527,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	407,885	1033,00	421345,21
247. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	72,899	2044,00	149004,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	72,899	1033,00	75304,67
		Итого эксплуатация машин:				**72,77**	**631532,38**
247. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	162,286	17672,00	2867919,61
247. 6	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	480,783	1156,00	555785,56
247. 7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,520704	22179,00	11548,69
247. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	10,414	451,00	4696,75
		Итого материалов:				**396,38**	**3439950,61**
		Накладные расходы	%	80		753,22	6536766,66
		Сметная прибыль	%	8		168,53	1462604,70
		Сметная стоимость:				**2275,21**	**19745163,48**
248	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**10168,4000**		**657,12**	**6681875,07**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	3965,676	1114,00	4417763,06
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	17,286	1210,35	20922,50
		Итого оплата труда:				**436,52**	**4438685,56**
248. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	2,034	2044,00	4156,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	2,034	1033,00	2101,12
248. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	15,253	2609,00	39794,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	15,253	1234,00	18822,20
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**43950,88**
248. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	31,522	90,00	2836,98
248. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	85,415	170,00	14520,48
248. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	6,406	266956,00	1710144,70

248. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	5185,884	95,00	492658,98
		Итого материалов:				**218,34**	**2220161,13**
		Накладные расходы	%	80		349,21	3550948,45
		Сметная прибыль	%	8		80,51	818625,88
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**11051449,41**
249	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**587,4000**		**4837,24**	**2841395,45**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	2	1174,8	1154,00	1355719,20
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5,052	1044,69	5277,38
		Итого оплата труда:				**2316,98**	**1360996,58**
249. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2937	4405,00	1293,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2937	1234,00	362,43
249. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,758	2044,00	9725,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,758	1033,00	4915,01
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**11018,98**
249. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	8,811	17778,00	156641,96
249. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,23496	20221,00	4751,13
249. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,937	90,00	264,33
249. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	587,4	2232,00	1311076,80
249. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,5874	3139,00	1843,85
249.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	2,731	29,00	79,21
		Итого материалов:				**2510,48**	**1474657,27**
		Накладные расходы	%	80		1853,59	1088797,26
		Сметная прибыль	%	8		535,27	314415,42
		Сметная стоимость:				**7226,09**	**4244608,13**
		ОТКОСЫ					
250	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**665,0000**		**2907,46**	**1933461,17**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,79	1190,35	1174,00	1397470,90
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	13,699	1033,00	14151,07
		Итого оплата труда:				**2122,74**	**1411622,00**

250. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	13,699	2044,00	28000,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	13,699	1033,00	14151,07
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**28000,76**
250. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,665	17672,00	11751,88
250. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	28,595	17354,00	496237,63
		Итого материалов:				**763,89**	**507989,51**
		Накладные расходы	%	80		1698,19	1129297,57
		Сметная прибыль	%	8		368,45	245020,70
		Сметная стоимость:				**4974,10**	**3307779,44**
251	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**665,0000**		**657,12**	**436985,85**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	259,35	1114,00	288915,90
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,131	1210,35	1368,30
		Итого оплата труда:				**436,52**	**290284,20**
251. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,133	2044,00	271,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,133	1033,00	137,39
251. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,9975	2609,00	2602,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,9975	1234,00	1230,91
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**2874,33**
251. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,062	90,00	185,53
251. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,586	170,00	949,62
251. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,41895	266956,00	111841,22
251. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	339,15	95,00	32219,25
		Итого материалов:				**218,34**	**145195,62**
		Накладные расходы	%	80		349,21	232227,36
		Сметная прибыль	%	8		80,51	53537,06
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**722750,27**
		ГАЛТЕЛИ					
252	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015**	**Установка галтелей**	**м**	**3622,0000**		**143,54**	**519905,14**

252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,0899	325,618	1258,00	409627,19
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1340,86
		Итого оплата труда:				**113,46**	**410968,06**
252. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,087	2609,00	2834,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,087	1234,00	1341,36
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2834,94**
252. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	186,533	576,00	107443,01
		Итого материалов:				**29,66**	**107443,01**
		Накладные расходы	%	94		106,66	386309,97
		Сметная прибыль	%	8		20,02	72497,21
		Сметная стоимость:				**270,21**	**978712,32**
253	**2206-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**м**	**3658,2200**		**300,00**	**1097466,00**
		Сметная прибыль	%	8		24,00	87797,28
		Сметная стоимость:				**324,00**	**1185263,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**39865045,98**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39865045,98**
Материалы -			Тенге				**12681313,10**
Всего заработная плата -			Тенге				**25803441,85**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1111723,31**
Накладные расходы -			Тенге				**20701374,89**
Сметная прибыль -			Тенге				**4845313,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65411734,54**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22208,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**25803441,85**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**65411734,54**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**22208,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**25803441,85**
РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
254	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2**	**204,0000**		**4377,58**	**893027,15**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1474)	чел-ч	2,56	522,24	1474,00	769781,76
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	4,896	1033,00	5057,57
		Итого оплата труда:				**3798,23**	**774839,33**

254. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589	12,016	61,00	732,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4,896	1178,00	5767,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	4,896	1033,00	5057,57
		Итого эксплуатация машин:				**31,86**	**6500,44**
254. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,488	17672,00	79311,94
254. 6	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,0714	28461,00	2032,12
254. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	2,489	29,00	72,18
254. 8	2102-0104-0206 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01	2,04	17318,00	35328,72
		Итого материалов:				**572,28**	**116744,95**
		Накладные расходы	%	80		3038,59	619871,46
		Сметная прибыль	%	8		593,29	121031,89
		Сметная стоимость:				**8009,46**	**1633930,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**893027,15**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**893027,15**
Материалы -			Тенге				**116744,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**774839,33**
Накладные расходы -			Тенге				**619871,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**121031,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1633930,50**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**527,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**774839,33**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1633930,50**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**527,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**774839,33**
РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					
255	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2**	**40,5000**		**2919,24**	**118229,21**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	1,15	46,575	1154,00	53747,55
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,5832	1052,54	613,84
		Итого оплата труда: 443				**1342,26**	**54361,39**

255. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0567	4405,00	249,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0567	1234,00	69,97
255. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,5265	2044,00	1076,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,5265	1033,00	543,87
		Итого эксплуатация машин:				**32,74**	**1325,93**
255. 5	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,256	17354,00	21787,95
255. 6	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	43,74	869,00	38010,06
255. 7	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,005265	20221,00	106,46
255. 8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,012	451,00	456,64
255. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	4,86	575,00	2794,50
255.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0001	0,00405	29,00	0,12
		Итого материалов:				**1559,40**	**63155,73**
		Накладные расходы	%	80		1073,81	43489,11
		Сметная прибыль	%	8		319,44	12937,47
		Сметная стоимость:				**4312,49**	**174655,78**
256	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**40,5000**		**519,40**	**21035,59**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,223	9,031	1154,00	10422,35
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,08505	1109,57	94,37
		Итого оплата труда:				**259,67**	**10516,72**
256. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0324	4405,00	142,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0324	1234,00	39,98
256. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,05265	2044,00	107,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,05265	1033,00	54,39
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**250,34**
256. 5	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,5265	298,00	156,90
256. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	145,8	70,00	10206,00

		Итого материалов:				**255,87**	**10362,90**
		Накладные расходы	%	80		207,74	8413,38
		Сметная прибыль	%	8		58,17	2355,92
		Сметная стоимость:				**785,31**	**31804,88**
257	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**3,2400**		**20844,32**	**67535,61**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	14,8	47,952	1174,00	56295,65
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,652	1234,00	2039,06
		Итого оплата труда:				**18004,54**	**58334,71**
257. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,648	34,00	22,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
257. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,652	2609,00	4311,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,652	1234,00	2038,57
		Итого эксплуатация машин:				**1337,39**	**4333,14**
257. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,023522	131914,00	3102,93
257. 6	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	1,62	298,00	482,76
257. 7	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	4,536	298,00	1351,73
257. 8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	6,48	158,00	1023,84
257. 9	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,72	91,00	884,52
257.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000194	313968,00	61,04
		Итого материалов:				**2131,73**	**6906,82**
		Накладные расходы	%	76		13683,45	44334,38
		Сметная прибыль	%	8		2762,22	8949,60
		Сметная стоимость:				**37290,00**	**120819,59**
258	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	**м3**	**3,2400**		**20845,00**	**67537,80**

		Сметная прибыль	%	8		1667,60	5403,02
		Сметная стоимость:				**22512,60**	**72940,82**
259	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2**	**40,5000**		**1076,92**	**43615,39**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,5314	21,522	1195,00	25718,43
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,06885	1306,53	89,95
		Итого оплата труда:				**637,24**	**25808,39**
259. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02025	4788,00	96,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02025	1762,00	35,68
259. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02835	2044,00	57,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02835	1033,00	29,29
259. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02025	2609,00	52,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02025	1234,00	24,99
259. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,567	138,00	78,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**285,98**
259. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	169,776	91,00	15449,62
259. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,05265	174,00	9,16
259. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	9,481	227,00	2152,20
		Итого материалов:				**434,84**	**17610,98**
		Накладные расходы	%	80		509,80	20646,71
		Сметная прибыль	%	8		126,94	5140,97
		Сметная стоимость:				**1713,66**	**69403,07**
260	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**40,5000**		**657,12**	**26613,42**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,39	15,795	1114,00	17595,63
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,06885	1210,35	83,33
		Итого оплата труда:				**436,52**	**17678,96**
260. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0081	2044,00	16,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0081	1033,00	8,37

260. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,06075	2609,00	158,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,06075	1234,00	74,97
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**175,05**
260. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,12555	90,00	11,30
260. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,3402	170,00	57,83
260. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,025515	266956,00	6811,38
260. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	20,655	95,00	1962,22
		Итого материалов:				**218,34**	**8842,74**
		Накладные расходы	%	80		349,21	14143,17
		Сметная прибыль	%	8		80,51	3260,53
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**44017,12**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ					
261	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,9816**		**54667,80**	**53661,91**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	46,6	45,743	1033,00	47252,06
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,304296	1438,39	437,70
		Итого оплата труда:				**48583,70**	**47689,76**
261. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,718	259,00	444,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,117792	4788,00	563,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,117792	1762,00	207,55
261. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,402456	27,00	10,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	8,913	89,00	793,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,137424	156,00	21,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,186504	2609,00	486,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,186504	1234,00	230,15
261. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,826	26,00	47,47

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2412,91**	**2368,51**
261.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029448	70,00	2,06
261.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018356	4169,00	76,53
261.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,003239	499529,00	1618,11
261.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009816	307,00	3,01
261.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,472	348,00	512,40
261.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,44172	144,00	63,61
261.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000098	1863667,00	182,94
261.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001374	219502,00	301,65
261.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000304	431112,00	131,19
261.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000589	598637,00	352,57
261.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,9816	--	--
261.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001904	418668,00	797,27
		Итого материалов:				**4117,09**	**4041,33**
		Накладные расходы	%	69		33522,75	32905,93
		Сметная прибыль	%	8		7055,24	6925,43
		Сметная стоимость:				**95245,80**	**93493,27**
262	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,9816**		**557942,00**	**547675,87**
		Сметная прибыль	%	8		44635,36	43814,07
		Сметная стоимость:				**602577,36**	**591489,94**
263	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**24,0000**		**844,07**	**20257,66**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,646	15,504	1093,00	16945,87
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0096	1183,75	11,36
		Итого оплата труда:				**706,55**	**16957,24**

263. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0024	2044,00	4,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	1033,00	2,48
263. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	2609,00	18,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	1234,00	8,88
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**23,69**
263. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,072	90,00	6,48
263. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,648	700,00	453,60
263. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,904	479,00	2828,02
		Итого материалов:				**137,00**	**3288,10**
		Накладные расходы	%	80		565,24	13565,79
		Сметная прибыль	%	8		112,74	2705,88
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**36529,32**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-50ШТ, МОБ2-100ШТ					
264	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**6,1235**		**54667,80**	**334758,26**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	46,6	285,355	1033,00	294771,82
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,898	1438,39	2730,47
		Итого оплата труда:				**48583,70**	**297502,29**
264. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	10,716	259,00	2775,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,73482	4788,00	3518,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,73482	1762,00	1294,75
264. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	2,511	27,00	67,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	55,601	89,00	4948,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,85729	156,00	133,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
264. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,163	2609,00	3035,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,163	1234,00	1435,14

264. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	11,39	26,00	296,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2412,91**	**14775,45**
264.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,183705	70,00	12,86
264.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,114509	4169,00	477,39
264.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,020208	499529,00	10094,26
264.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,061235	307,00	18,80
264.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	9,185	348,00	3196,47
264.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	2,756	144,00	396,80
264.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000612	1863667,00	1141,22
264.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,008573	219502,00	1881,77
264.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001898	431112,00	818,37
264.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003674	598637,00	2199,45
264.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	6,123	--	--
264.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,01188	418668,00	4973,60
		Итого материалов:				**4117,09**	**25210,99**
		Накладные расходы	%	69		33522,75	205276,58
		Сметная прибыль	%	8		7055,24	43202,79
		Сметная стоимость:				**95245,80**	**583237,63**
265	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**6,1235**		**557942,00**	**3416557,84**
		Сметная прибыль	%	8		44635,36	273324,63
		Сметная стоимость:				**602577,36**	**3689882,46**
266	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**115,0000**		**844,07**	**97067,95**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,646	74,29	1093,00	81198,97

266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,046	1183,75	54,45
		Итого оплата труда:				**706,55**	**81253,42**
266. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0115	2044,00	23,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0115	1033,00	11,88
266. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0345	2609,00	90,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0345	1234,00	42,57
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**113,52**
266. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,345	90,00	31,05
266. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	3,105	700,00	2173,50
266. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	28,29	479,00	13550,91
		Итого материалов:				**137,00**	**15755,46**
		Накладные расходы	%	80		565,24	65002,74
		Сметная прибыль	%	8		112,74	12965,65
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**175036,34**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
267	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,1195**		**54667,80**	**6532,80**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	46,6	5,569	1033,00	5752,47
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,037045	1438,39	53,28
		Итого оплата труда:				**48583,70**	**5805,75**
267. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,209125	259,00	54,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01434	4788,00	68,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,01434	1762,00	25,27
267. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,048995	27,00	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	1,085	89,00	96,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,01673	156,00	2,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
267. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,022705	2609,00	59,24

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,022705	1234,00	28,02
267. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,22227	26,00	5,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2412,91**	**288,34**
267.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003585	70,00	0,25
267.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002235	4169,00	9,32
267.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000394	499529,00	196,99
267.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001195	307,00	0,37
267.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,17925	348,00	62,38
267.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,053775	144,00	7,74
267.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	1863667,00	22,27
267.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000167	219502,00	36,72
267.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000037	431112,00	15,97
267.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000072	598637,00	42,92
267.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,1195	--	--
267.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000232	418668,00	97,06
		Итого материалов:				**4117,09**	**491,99**
		Накладные расходы	%	69		33522,75	4005,97
		Сметная прибыль	%	8		7055,24	843,10
		Сметная стоимость:				**95245,80**	**11381,87**
268	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1195**		**557942,00**	**66674,07**
		Сметная прибыль	%	8		44635,36	5333,93
		Сметная стоимость:				**602577,36**	**72007,99**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ					
269	**2307-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**50,0000**		**2059,00**	**102950,00**

		Сметная прибыль	%	8		164,72	8236,00
		Сметная стоимость:				**2223,72**	**111186,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4990703,37**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**102950,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102950,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**8236,00**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**111186,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**461892,62**
Материалы -			Тенге				**125922,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**264910,83**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**67537,80**
Накладные расходы -			Тенге				**209595,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**53719,03**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**725206,93**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**233,18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**264910,83**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4425860,75**
Материалы -			Тенге				**29744,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**350997,80**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4030907,77**
Накладные расходы -			Тенге				**242188,48**
Сметная прибыль -			Тенге				**373443,94**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5041493,17**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**338,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**350997,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5877886,09**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**572,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**615908,63**
РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО-5 ШТ							
270	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**м3**	**6,8500**		**24919,86**	**170701,03**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1033)	чел-ч	1,79	12,262	1033,00	12666,13
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,971	1251,98	2468,19
		Итого оплата труда:				**2209,39**	**15134,32**
270. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018495	4405,00	81,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018495	1234,00	22,82

270. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,733635	35,00	25,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,785	5894,00	10521,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,785	1234,00	2202,69
270. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,06713	4788,00	321,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,06713	1762,00	118,28
270. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,29455	161,00	47,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
270. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,100695	2609,00	262,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,100695	1234,00	124,26
		Итого эксплуатация машин:				**1643,82**	**11260,14**
270. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,953	20816,00	144728,44
270.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,6987	70,00	48,91
270.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00274	47426,00	129,95
270.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000685	26368,00	18,06
270.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,137	307,00	42,06
270.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,2055	6931,00	1424,32
270.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000343	211178,00	72,33
270.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,050005	29,00	1,45
270.17	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2466	1254,00	309,24
		Итого материалов:				**21426,97**	**146774,76**
		Накладные расходы	%	91		2010,54	13772,23
		Сметная прибыль	%	8		2154,43	14757,86
		Сметная стоимость:				**29084,83**	**199231,12**
271	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0847**		**219813,00**	**18618,16**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	1489,45
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**20107,61**

272	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,0000**		**2275,56**	**50062,22**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,57	34,54	1114,00	38477,56
272. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0231	0,5082	1146,99	582,90
		Итого оплата труда:				**1775,48**	**39060,46**
272. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,2398	4405,00	1056,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,2398	1234,00	295,91
272. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	12,377	15,00	185,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	3104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	7,04	46,00	323,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,22	2044,00	449,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	1033,00	227,26
272. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0484	2609,00	126,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0484	1234,00	59,73
		Итого эксплуатация машин:				**97,35**	**2141,77**
272. 8	2102-0401-2810 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4488	16131,00	7239,59
272. 9	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	0,02	0,44	120,00	52,80
272.10	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,6732	3139,00	2113,17
272.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0585	1,287	29,00	37,32
		Итого материалов:				**429,22**	**9442,89**
		Накладные расходы	%	94		1668,95	36716,83
		Сметная прибыль	%	8		315,56	6942,32
		Сметная стоимость:				**4260,06**	**93721,38**
273	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**5,3750**		**1841,77**	**9899,52**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,297	1,596	1234,00	1969,93
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,026875	1307,92	35,15
		Итого оплата труда:				**373,04**	**2005,08**

273. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0043	5894,00	25,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0043	1234,00	5,31
273. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,003762	4788,00	18,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003762	1762,00	6,63
273. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,018812	2609,00	49,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,018812	1234,00	23,21
273. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,061813	26,00	1,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**94,05**
273. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,009137	450,00	4,11
273. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000007	622415,00	4,35
273. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,015104	348,00	5,26
273.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003225	320,00	1,03
273.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,028487	519,00	14,79
273.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	5,375	1448,00	7783,00
273.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,060738	174,00	10,57
273.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,02365	526,00	12,44
		Итого материалов:				**1457,78**	**7835,54**
		Накладные расходы	%	98		365,58	1964,98
		Сметная прибыль	%	8		176,59	949,16
		Сметная стоимость:				**2383,94**	**12813,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**249280,93**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239381,41**
Материалы -			Тенге				**156217,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**54194,78**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18618,16**
Накладные расходы -			Тенге				**50489,06**
Сметная прибыль -			Тенге				**23189,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**313060,11**
Нормативная трудоемкость -	443		чел.-ч				**49,28**

Сметная заработная плата -	Тенге				**54194,78**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**9899,52**
Материалы -	Тенге				**7835,54**
Всего заработная плата -	Тенге				**2005,08**
Накладные расходы -	Тенге				**1964,98**
Сметная прибыль -	Тенге				**949,16**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**12813,65**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,62**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2005,08**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**325873,76**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,90**
Сметная заработная плата -	Тенге				**56199,85**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**247190816,15**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**63 090 247,76**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11898436,69**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3 270 675,55**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**172202131,71**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**58709114,20**
ИТОГО:	Тенге				**305899930,35**
Сметная прибыль	Тенге				**24471994,43**
ИТОГО по смете:	Тенге				**330 371 924,78**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (20-ТИ КВАРТИРНЫЙ БЛОК)							
1	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2,0000**		**648,41**	**1296,82**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281) 443	чел-ч	0,5	1	1281,00	1281,00

		Итого оплата труда:				**640,50**	**1281,00**
1. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,07	226,00	15,82
		Итого материалов:				**7,91**	**15,82**
		Накладные расходы	%	75		480,38	960,75
		Сметная прибыль	%	8		90,30	180,61
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**2438,18**
2	**2305-1401-0204 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**224890,00**	**224890,00**
		Сметная прибыль	%	8		17991,20	17991,20
		Сметная стоимость:				**242881,20**	**242881,20**
3	**2305-1401-0409 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования A 368, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**87128,00**	**87128,00**
		Сметная прибыль	%	8		6970,24	6970,24
		Сметная стоимость:				**94098,24**	**94098,24**
4	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,0000**		**648,41**	**648,41**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	0,5	1281,00	640,50
		Итого оплата труда:				**640,50**	**640,50**
4. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	226,00	7,91
		Итого материалов:				**7,91**	**7,91**
		Накладные расходы	%	75		480,38	480,38
		Сметная прибыль	%	8		90,30	90,30
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**1219,09**
5	**2305-1401-0601 РСНБ РК 2015**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**19363,00**	**19363,00**
		Сметная прибыль	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				**20912,04**	**20912,04**
6	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,0000**		**648,41**	**648,41**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	0,5	1281,00	640,50
		Итого оплата труда:				**640,50**	**640,50**
6. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	226,00	7,91
		Итого материалов:				**7,91**	**7,91**
		Накладные расходы	%	75		480,38	480,38

		Сметная прибыль	%	8		90,30	90,30
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**1219,09**
7	**2305-1401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**21733,00**	**21733,00**
		Сметная прибыль	%	8		1738,64	1738,64
		Сметная стоимость:				**23471,64**	**23471,64**
8	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2259,33**	**18074,61**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,566	12,525	1215,00	15217,63
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,7416	1351,33	1002,15
		Итого оплата труда:				**2027,47**	**16219,78**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,1648	4788,00	789,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1648	1762,00	290,38
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,5768	2609,00	1504,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,5768	1234,00	711,77
		Итого эксплуатация машин:				**286,74**	**2293,93**
8. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,32	320,00	102,40
8. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,32	519,00	166,08
8. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,56	526,00	294,56
8. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	1	8	--	--
8. 9	2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**70,38**	**563,04**
		Накладные расходы	%	98		1986,92	15895,39
		Сметная прибыль	%	8		339,70	2717,60
		Сметная стоимость:				**4585,95**	**36687,59**
9	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**8,0000**		**2855,00**	**22840,00**
		Сметная прибыль	%	8		228,40	1827,20
		Сметная стоимость:				**3083,40**	**24667,20**

10	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2073,38**	**4146,76**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	2,94	1134,00	3333,96
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**3383,32**
10. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	161,00	112,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**217,06**
10. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00	411,20
10. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206076,00	57,70
10. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	126,84
10. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
10. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**595,74**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	3315,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	596,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**8059,40**
11	**2304-0905-3206 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**18467,00**	**36934,00**
		Сметная прибыль	%	8		1477,36	2954,72
		Сметная стоимость:				**19944,36**	**39888,72**
12	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**9,0000**		**2486,18**	**22375,66**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,2266	2,039	1281,00	2612,47
		Итого оплата труда:				**290,27**	**2612,47**
12. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,09	320,00	28,80
12. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,09	519,00	46,71

12. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,18	526,00	94,68
12. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	9	2177,00	19593,00
		Итого материалов:				**2195,91**	**19763,19**
		Накладные расходы	%	98		284,47	2560,22
		Сметная прибыль	%	8		221,65	1994,87
		Сметная стоимость:				**2992,31**	**26930,75**
13	**1118-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**11096,09**	**22192,18**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	2,719	5,438	1174,00	6384,68
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0412	1498,00	61,72
		Итого оплата труда:				**3223,20**	**6446,40**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	4788,00	98,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1762,00	36,30
13. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	1,607	161,00	258,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	2609,00	53,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1234,00	25,42
		Итого эксплуатация машин:				**205,54**	**411,07**
13. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	309457,00	767,45
13. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	545133,00	3270,80
13. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00074	206076,00	152,50
13. 9	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1369,00	10952,00
13.10	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	31710,00	253,68
		Итого материалов:				**7698,21**	**15396,43**
		Накладные расходы	%	98		3158,74	6317,47
		Сметная прибыль	%	8		1140,39	2280,77
		Сметная стоимость:				**15395,21**	**30790,43**
14	**2305-1205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**36324,00**	**72648,00**
		Сметная прибыль	%	8		2905,92	5811,84

		Сметная стоимость:				**39229,92**	**78459,84**
15	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**2047,29**	**30709,33**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	22,05	1134,00	25004,70
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15	1234,00	185,10
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**25189,80**
15. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	5,25	161,00	845,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	2609,00	391,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1234,00	185,10
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**1236,60**
15. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0165	186907,00	3083,97
15. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0021	206076,00	432,76
15. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,03	31710,00	951,30
15. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	30	--	--
15. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**4468,03**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	24686,00
		Сметная прибыль	%	8		295,44	4431,63
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**59826,96**
16	**2304-0905-3203 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15,0000**		**5128,00**	**76920,00**
		Сметная прибыль	%	8		410,24	6153,60
		Сметная стоимость:				**5538,24**	**83073,60**
17	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1331,92**	**1331,92**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,9373	0,9373	1174,00	1100,39
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1286,80	66,27
		Итого оплата труда:				**1166,66**	**1166,66**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4788,00	24,66

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1762,00	9,07
17. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	161,00	65,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2609,00	120,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1234,00	57,20
		Итого эксплуатация машин:				**210,92**	**210,92**
17. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206076,00	20,61
		Итого материалов:				**20,61**	**20,61**
		Накладные расходы	%	98		1143,33	1143,33
		Сметная прибыль	%	8		198,02	198,02
		Сметная стоимость:				**2673,27**	**2673,27**
18	**2304-1013-0406 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**30132,00**	**30132,00**
		Сметная прибыль	%	8		2410,56	2410,56
		Сметная стоимость:				**32542,56**	**32542,56**
19	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**2,0000**		**441,93**	**883,87**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	0,6386	1195,00	763,13
		Итого оплата труда:				**381,56**	**763,13**
19. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	376900,00	82,92
19. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6,40
19. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	519,00	10,38
19. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	526,00	21,04
19. 6	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**60,37**	**120,74**
		Накладные расходы	%	98		373,93	747,86
		Сметная прибыль	%	8		65,27	130,54
		Сметная стоимость:				**881,13**	**1762,27**
20	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**2,0000**		**1682,00**	**3364,00**

		Сметная прибыль	%	8		134,56	269,12
		Сметная стоимость:				**1816,56**	**3633,12**
21	**1311-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1310,19**	**1310,19**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1	1	1073,00	1073,00
		Итого оплата труда:				**1073,00**	**1073,00**
21. 2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	0,302	776,00	234,35
21. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,002	0,002	1421,00	2,84
		Итого материалов:				**237,19**	**237,19**
		Накладные расходы	%	75		804,75	804,75
		Сметная прибыль	%	8		169,20	169,20
		Сметная стоимость:				**2284,14**	**2284,14**
22	**2304-1010-0841 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**672389,00**	**672389,00**
		Сметная прибыль	%	8		53791,12	53791,12
		Сметная стоимость:				**726180,12**	**726180,12**
23	**1312-1101-0301 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5541,58**	**5541,58**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	4,4	4,4	1234,00	5429,60
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого оплата труда:				**5454,28**	**5454,28**
23. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2609,00	52,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**52,18**	**52,18**
23. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000084	0,000084	499529,00	41,96
23. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00	17,84
		Итого материалов:				**59,80**	**59,80**
		Накладные расходы	%	61		3327,11	3327,11
		Сметная прибыль	%	8		709,50	709,50
		Сметная стоимость:				**9578,19**	**9578,19**
24	**2304-1005-1508 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**129707,00**	**129707,00**

		Сметная прибыль	%	8		10376,56	10376,56
		Сметная стоимость:				**140083,56**	**140083,56**
25	**2305-1207-2015 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**248200,00**	**248200,00**
		Сметная прибыль	%	8		19856,00	19856,00
		Сметная стоимость:				**268056,00**	**268056,00**
26	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**2073,38**	**20733,78**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	14,7	1134,00	16669,80
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2	1234,00	246,80
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**16916,60**
26. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,5	161,00	563,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	2609,00	521,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1234,00	246,80
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**1085,30**
26. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,011	186907,00	2055,98
26. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	206076,00	288,51
26. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31710,00	634,20
26. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	20	--	--
26. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**2978,68**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	16578,27
		Сметная прибыль	%	8		298,50	2984,96
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**40297,02**
27	**2304-0905-3205 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**11717,00**	**117170,00**
		Сметная прибыль	%	8		937,36	9373,60
		Сметная стоимость:				**12654,36**	**126543,60**

28	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**4,0000**		**441,93**	**1767,73**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	1,277	1195,00	1526,25
		Итого оплата труда:				**381,56**	**1526,25**
28. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	376900,00	165,84
28. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	320,00	12,80
28. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	519,00	20,76
28. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	526,00	42,08
		Итого материалов:				**60,37**	**241,48**
		Накладные расходы	%	98		373,93	1495,73
		Сметная прибыль	%	8		65,27	261,08
		Сметная стоимость:				**881,13**	**3524,54**
29	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Термометры**	**шт**	**4,0000**		**153571,43**	**614285,71**
		Сметная прибыль	%	8		12285,71	49142,86
		Сметная стоимость:				**165857,14**	**663428,57**
30	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**16,0000**		**309,18**	**4946,95**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,2266	3,626	1281,00	4644,39
		Итого оплата труда:				**290,27**	**4644,39**
30. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,16	320,00	51,20
30. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,16	519,00	83,04
30. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	526,00	168,32
		Итого материалов:				**18,91**	**302,56**
		Накладные расходы	%	98		284,47	4551,51
		Сметная прибыль	%	8		47,49	759,88
		Сметная стоимость:				**641,15**	**10258,34**
31	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Манометры ТМ510**	**шт**	**16,0000**		**112500,00**	**1800000,00**

		Сметная прибыль	%	8		9000,00	144000,00
		Сметная стоимость:				**121500,00**	**1944000,00**
32	**2304-0905-3201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**2395,00**	**38320,00**
		Сметная прибыль	%	8		191,60	3065,60
		Сметная стоимость:				**2586,60**	**41385,60**
33	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**6,0000**		**441,93**	**2651,59**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	1,916	1195,00	2289,38
		Итого оплата труда:				**381,56**	**2289,38**
33. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00066	376900,00	248,75
33. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,06	320,00	19,20
33. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	519,00	31,14
33. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	526,00	63,12
		Итого материалов:				**60,37**	**362,21**
		Накладные расходы	%	98		373,93	2243,59
		Сметная прибыль	%	8		65,27	391,62
		Сметная стоимость:				**881,13**	**5286,80**
34	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Термометры**	**шт**	**6,0000**		**153571,43**	**921428,57**
		Сметная прибыль	%	8		12285,71	73714,29
		Сметная стоимость:				**165857,14**	**995142,86**
35	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**2047,29**	**22520,17**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	16,17	1134,00	18336,78
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,11	1234,00	135,74
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**18472,52**
35. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,85	161,00	619,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,11	2609,00	286,99

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11	1234,00	135,74
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**906,84**
35. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0121	186907,00	2261,57
35. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00154	206076,00	317,36
35. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,022	31710,00	697,62
35. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	22	--	--
35. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	11	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**3276,55**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	18103,07
		Сметная прибыль	%	8		295,44	3249,86
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**43873,10**
36	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами DN 25**	**шт.**	**11,0000**		**25671,43**	**282385,71**
		Сметная прибыль	%	8		2053,71	22590,86
		Сметная стоимость:				**27725,14**	**304976,57**
37	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**2217,13**	**4434,27**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,787	3,574	1134,00	4053,03
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0515	1234,00	63,55
		Итого оплата труда:				**2058,29**	**4116,58**
37. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	1,03	161,00	165,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	2609,00	134,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	1234,00	63,55
		Итого эксплуатация машин:				**150,10**	**300,19**
37. 5	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	0,00042	192968,00	81,05
		Итого материалов:				**40,52**	**81,05**
		Накладные расходы	%	98		2017,12	4034,25
		Сметная прибыль	%	8		338,74	677,48
		Сметная стоимость:				**4573,00**	**9146,00**

38	**2305-1101-0115 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый разборный НН14, количество пластин 29, для системы отопления мощностью от 200 кВт до 225 кВт, Т1 90°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**405582,00**	**811164,00**
		Сметная прибыль	%	8		32446,56	64893,12
		Сметная стоимость:				**438028,56**	**876057,12**
39	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**4,0000**		**648,41**	**2593,64**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	2	1281,00	2562,00
		Итого оплата труда:				**640,50**	**2562,00**
39. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,14	226,00	31,64
		Итого материалов:				**7,91**	**31,64**
		Накладные расходы	%	75		480,38	1921,50
		Сметная прибыль	%	8		90,30	361,21
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**4876,35**
40	**2305-1401-0707 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	**4,0000**		**35600,00**	**142400,00**
		Сметная прибыль	%	8		2848,00	11392,00
		Сметная стоимость:				**38448,00**	**153792,00**
41	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2047,29**	**6141,86**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	4,41	1134,00	5000,94
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1234,00	37,02
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**5037,96**
41. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	161,00	169,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2609,00	78,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1234,00	37,02
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**247,32**
41. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186907,00	616,79
41. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206076,00	86,55
41. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31710,00	190,26

41. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
41. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**893,61**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	4937,20
		Сметная прибыль	%	8		295,44	886,33
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**11965,39**
42	**2304-1001-3003 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный NRV EF с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**27093,00**	**81279,00**
		Сметная прибыль	%	8		2167,44	6502,32
		Сметная стоимость:				**29260,44**	**87781,32**
43	**1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**4,0000**		**5350,74**	**21402,94**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	4,12	16,48	1281,00	21110,88
		Итого оплата труда:				**5277,72**	**21110,88**
43. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,059	0,236	226,00	53,34
43. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,168	1421,00	238,73
		Итого материалов:				**73,02**	**292,06**
		Накладные расходы	%	75		3958,29	15833,16
		Сметная прибыль	%	8		744,72	2978,89
		Сметная стоимость:				**10053,75**	**40214,99**
44	**2304-1012-1303 РСНБ РК 2015**	**Вибровставка, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,0000**		**5966,00**	**23864,00**
		Сметная прибыль	%	8		477,28	1909,12
		Сметная стоимость:				**6443,28**	**25773,12**
45	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**19847,02**	**39694,04**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	13,39	26,78	1174,00	31439,72
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1564,00	257,75
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**31697,47**
45. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4788,00	493,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1762,00	181,49
45. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	161,00	172,46

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2609,00	161,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1234,00	76,26
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**826,86**
45. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13458,00	376,82
45. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309457,00	786,02
45. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233963,00	1029,44
45. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206076,00	160,74
45.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446,00	62,44
45.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1137,00	2274,00
45.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1369,00	2738,00
45.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**3713,73**	**7427,46**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	31063,52
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	5660,61
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**76418,17**
46	**5102-0604-0202 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-60, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**129347,00**	**258694,00**
47	**1311-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле разности давлений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**12103,16**	**12103,16**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	8	8	1281,00	10248,00
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1498,00	659,12
		Итого оплата труда:				**10907,12**	**10907,12**
47. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	0,22	5152,00	1133,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1762,00	387,64
47. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	2609,00	573,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1234,00	271,48
		Итого эксплуатация машин:				**1707,42**	**1707,42**
47. 5	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,684	0,684	216,00	147,74

		Итого материалов:				**147,74**	**147,74**
		Накладные расходы	%	75		8180,34	8180,34
		Сметная прибыль	%	8		1622,68	1622,68
		Сметная стоимость:				**21906,18**	**21906,18**
48	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Реле разности давлений с демпферной трубкой RT 262 A**	**шт**	**1,0000**		**160745,54**	**160745,54**
		Сметная прибыль	%	8		12859,64	12859,64
		Сметная стоимость:				**173605,18**	**173605,18**
49	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2047,29**	**8189,15**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	5,88	1134,00	6667,92
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1234,00	49,36
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**6717,28**
49. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	161,00	225,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**329,76**
49. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186907,00	822,39
49. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206076,00	115,40
49. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31710,00	253,68
49. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
49. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**1191,47**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	6582,93
		Сметная прибыль	%	8		295,44	1181,77
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**15953,85**
50	**2304-0905-3201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2395,00**	**9580,00**
		Сметная прибыль	%	8		191,60	766,40
		Сметная стоимость:				**2586,60**	**10346,40**

51	**2304-0902-2305 РСНБ РК 2015**	**Демпферная трубка, типа Danfoss**	**шт.**	**4,0000**		**15088,00**	**60352,00**
		Сметная прибыль	%	8		1207,04	4828,16
		Сметная стоимость:				**16295,04**	**65180,16**
52	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**		**1082,65**	**2165,30**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	1,545	1195,00	1846,28
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,07416	1248,67	92,60
		Итого оплата труда:				**969,44**	**1938,88**
52. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00206	4788,00	9,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00206	1762,00	3,63
52. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,57268	161,00	92,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,0721	2609,00	188,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,0721	1234,00	88,97
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**290,17**
52. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	206076,00	28,85
		Итого материалов:				**14,43**	**28,85**
		Накладные расходы	%	98		950,05	1900,10
		Сметная прибыль	%	8		162,62	325,23
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**4390,63**
53	**2304-1013-0403 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**21519,00**	**43038,00**
		Сметная прибыль	%	8		1721,52	3443,04
		Сметная стоимость:				**23240,52**	**46481,04**
54	**1312-1101-0301 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5541,58**	**5541,58**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	4,4	4,4	1234,00	5429,60
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого оплата труда:				**5454,28**	**5454,28**
54. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2609,00	52,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**52,18**	**52,18**

54. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000084	0,000084	499529,00	41,96
54. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00	17,84
		Итого материалов:				**59,80**	**59,80**
		Накладные расходы	%	61		3327,11	3327,11
		Сметная прибыль	%	8		709,50	709,50
		Сметная стоимость:				**9578,19**	**9578,19**
55	**2304-1005-1507 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**119506,00**	**119506,00**
		Сметная прибыль	%	8		9560,48	9560,48
		Сметная стоимость:				**129066,48**	**129066,48**
56	**2305-1207-2002 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**163842,00**	**163842,00**
		Сметная прибыль	%	8		13107,36	13107,36
		Сметная стоимость:				**176949,36**	**176949,36**
57	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2073,38**	**6220,14**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	4,41	1134,00	5000,94
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1234,00	74,04
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**5074,98**
57. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	161,00	169,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	2609,00	156,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	1234,00	74,04
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**325,59**
57. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186907,00	616,79
57. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206076,00	86,55
57. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31710,00	190,26
57. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
57. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**893,61**

		Накладные расходы	%	98		1657,83	4973,48
		Сметная прибыль	%	8		298,50	895,49
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**12089,10**
58	**2304-1001-3004 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**32646,00**	**32646,00**
		Сметная прибыль	%	8		2611,68	2611,68
		Сметная стоимость:				**35257,68**	**35257,68**
59	**2304-1001-3005 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**43134,00**	**86268,00**
		Сметная прибыль	%	8		3450,72	6901,44
		Сметная стоимость:				**46584,72**	**93169,44**
60	**1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**4,0000**		**5350,74**	**21402,94**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	4,12	16,48	1281,00	21110,88
		Итого оплата труда:				**5277,72**	**21110,88**
60. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,059	0,236	226,00	53,34
60. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,168	1421,00	238,73
		Итого материалов:				**73,02**	**292,06**
		Накладные расходы	%	75		3958,29	15833,16
		Сметная прибыль	%	8		744,72	2978,89
		Сметная стоимость:				**10053,75**	**40214,99**
61	**2305-1206-1407 РСНБ РК 2015**	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,0000**		**20484,00**	**81936,00**
		Сметная прибыль	%	8		1638,72	6554,88
		Сметная стоимость:				**22122,72**	**88490,88**
62	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**19847,02**	**39694,04**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	13,39	26,78	1174,00	31439,72
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1564,00	257,75
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**31697,47**
62. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4788,00	493,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1762,00	181,49
62. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	161,00	172,46

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2609,00	161,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1234,00	76,26
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**826,86**
62. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13458,00	376,82
62. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309457,00	786,02
62. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233963,00	1029,44
62. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206076,00	160,74
62.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446,00	62,44
62.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1137,00	2274,00
62.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1369,00	2738,00
62.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**3713,73**	**7427,46**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	31063,52
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	5660,61
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**76418,17**
63	**5102-0604-0204 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-120, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**134571,00**	**269142,00**
64	**1311-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле разности давлений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**12103,16**	**12103,16**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	8	8	1281,00	10248,00
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1498,00	659,12
		Итого оплата труда:				**10907,12**	**10907,12**
64. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	0,22	5152,00	1133,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1762,00	387,64
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	2609,00	573,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1234,00	271,48
		Итого эксплуатация машин:				**1707,42**	**1707,42**
64. 5	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,684	0,684	216,00	147,74

		Итого материалов:				**147,74**	**147,74**
		Накладные расходы	%	75		8180,34	8180,34
		Сметная прибыль	%	8		1622,68	1622,68
		Сметная стоимость:				**21906,18**	**21906,18**
65	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Астана Газ Engineering"**	**Реле разности давлений с демпферной трубкой RT 262 A**	**шт**	**1,0000**		**160745,54**	**160745,54**
		Сметная прибыль	%	8		12859,64	12859,64
		Сметная стоимость:				**173605,18**	**173605,18**
66	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1331,92**	**1331,92**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,9373	0,9373	1174,00	1100,39
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1286,80	66,27
		Итого оплата труда:				**1166,66**	**1166,66**
66. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4788,00	24,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1762,00	9,07
66. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	161,00	65,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2609,00	120,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1234,00	57,20
		Итого эксплуатация машин:				**210,92**	**210,92**
66. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206076,00	20,61
		Итого материалов:				**20,61**	**20,61**
		Накладные расходы	%	98		1143,33	1143,33
		Сметная прибыль	%	8		198,02	198,02
		Сметная стоимость:				**2673,27**	**2673,27**
67	**2304-1013-0405 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**26001,00**	**26001,00**
		Сметная прибыль	%	8		2080,08	2080,08
		Сметная стоимость:				**28081,08**	**28081,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8295839,20**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**527836,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**527836,00**
Стоимость монтажных работ -		443	Тенге				**84592,85**

		Материалы -	Тенге				**1299,69**
		Всего заработная плата -	Тенге				**81141,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**59328,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11513,75**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**155435,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81141,56**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**7683410,35**
		Материалы -	Тенге				**66053,36**
		Всего заработная плата -	Тенге				**187077,98**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7423205,07**
		Сдача и испытание -	Тенге				**3197,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**183336,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**629339,74**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**8496086,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187077,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9179358,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268219,54**
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2 (30-ТИ КВАРТИРНЫЙ БЛОК)					
68	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2,0000**		**648,41**	**1296,82**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	1	1281,00	1281,00
		Итого оплата труда:				**640,50**	**1281,00**
68. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,07	226,00	15,82
		Итого материалов:				**7,91**	**15,82**
		Накладные расходы	%	75		480,38	960,75
		Сметная прибыль	%	8		90,30	180,61
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**2438,18**
69	**2305-1401-0204 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**224890,00**	**224890,00**
		Сметная прибыль	%	8		17991,20	17991,20
		Сметная стоимость:				**242881,20**	**242881,20**
70	**2305-1401-0409 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования А 368, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**87128,00**	**87128,00**

		Сметная прибыль	%	8		6970,24	6970,24
		Сметная стоимость:				**94098,24**	**94098,24**
71	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,0000**		**648,41**	**648,41**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	0,5	1281,00	640,50
		Итого оплата труда:				**640,50**	**640,50**
71. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	226,00	7,91
		Итого материалов:				**7,91**	**7,91**
		Накладные расходы	%	75		480,38	480,38
		Сметная прибыль	%	8		90,30	90,30
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**1219,09**
72	**2305-1401-0601 РСНБ РК 2015**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**19363,00**	**19363,00**
		Сметная прибыль	%	8		1549,04	1549,04
		Сметная стоимость:				**20912,04**	**20912,04**
73	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,0000**		**648,41**	**648,41**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	0,5	1281,00	640,50
		Итого оплата труда:				**640,50**	**640,50**
73. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	226,00	7,91
		Итого материалов:				**7,91**	**7,91**
		Накладные расходы	%	75		480,38	480,38
		Сметная прибыль	%	8		90,30	90,30
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**1219,09**
74	**2305-1401-0701 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**21733,00**	**21733,00**
		Сметная прибыль	%	8		1738,64	1738,64
		Сметная стоимость:				**23471,64**	**23471,64**
75	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2259,33**	**18074,61**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,566	12,525	1215,00	15217,63
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,7416	1351,33	1002,15
		Итого оплата труда:				**2027,47**	**16219,78**

75. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,1648	4788,00	789,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1648	1762,00	290,38
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,5768	2609,00	1504,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,5768	1234,00	711,77
		Итого эксплуатация машин:				**286,74**	**2293,93**
75. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,32	320,00	102,40
75. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,32	519,00	166,08
75. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,56	526,00	294,56
75. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	1	8	--	--
75. 9	2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**70,38**	**563,04**
		Накладные расходы	%	98		1986,92	15895,39
		Сметная прибыль	%	8		339,70	2717,60
		Сметная стоимость:				**4585,95**	**36687,59**
76	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**8,0000**		**2855,00**	**22840,00**
		Сметная прибыль	%	8		228,40	1827,20
		Сметная стоимость:				**3083,40**	**24667,20**
77	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3730,39**	**7460,78**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	2,6	5,2	1134,00	5896,80
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1366,00	109,28
		Итого оплата труда:				**3003,04**	**6006,08**
77. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5894,00	117,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1234,00	24,68
77. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4788,00	95,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1762,00	35,24
77. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	161,00	202,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2609,00	104,36

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**260,43**	**520,86**
77. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	188472,00	780,27
77. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206076,00	136,01
77. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	126,84
77.10	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
77.11	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**521,56**	**1043,12**
		Накладные расходы	%	98		2942,98	5885,96
		Сметная прибыль	%	8		533,87	1067,74
		Сметная стоимость:				**7207,24**	**14414,48**
78	**2304-0902-0507 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**23626,00**	**47252,00**
		Сметная прибыль	%	8		1890,08	3780,16
		Сметная стоимость:				**25516,08**	**51032,16**
79	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**9,0000**		**2486,18**	**22375,66**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,2266	2,039	1281,00	2612,47
		Итого оплата труда:				**290,27**	**2612,47**
79. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,09	320,00	28,80
79. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,09	519,00	46,71
79. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,18	526,00	94,68
79. 5	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	9	2177,00	19593,00
		Итого материалов:				**2195,91**	**19763,19**
		Накладные расходы	%	98		284,47	2560,22
		Сметная прибыль	%	8		221,65	1994,87
		Сметная стоимость:				**2992,31**	**26930,75**
80	**1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков до 89 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**15695,14**	**31390,28**

80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	3,687	7,375	1174,00	8658,02
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,0824	1498,00	123,44
		Итого оплата труда:				**4390,73**	**8781,45**
80. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	4788,00	197,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1762,00	72,59
80. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,442	2,884	161,00	464,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	2609,00	107,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	1234,00	50,84
		Итого эксплуатация машин:				**384,54**	**769,08**
80. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00202	0,00404	309457,00	1250,21
80. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	545133,00	3270,80
80. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	206076,00	412,15
80. 9	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	2068,00	16544,00
80.10	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	60753,00	486,02
		Итого материалов:				**10981,59**	**21963,18**
		Накладные расходы	%	98		4302,91	8605,82
		Сметная прибыль	%	8		1599,84	3199,69
		Сметная стоимость:				**21597,89**	**43195,79**
81	**2305-1205-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65**	**шт.**	**2,0000**		**50704,00**	**101408,00**
		Сметная прибыль	%	8		4056,32	8112,64
		Сметная стоимость:				**54760,32**	**109520,64**
82	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**2047,29**	**30709,33**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	22,05	1134,00	25004,70
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15	1234,00	185,10
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**25189,80**
82. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	5,25	161,00	845,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

82. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	2609,00	391,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1234,00	185,10
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**1236,60**
82. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0165	186907,00	3083,97
82. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0021	206076,00	432,76
82. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,03	31710,00	951,30
82. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	30	--	--
82. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**4468,03**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	24686,00
		Сметная прибыль	%	8		295,44	4431,63
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**59826,96**
83	**2304-0905-3203 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15,0000**		**5128,00**	**76920,00**
		Сметная прибыль	%	8		410,24	6153,60
		Сметная стоимость:				**5538,24**	**83073,60**
84	**1118-1001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1653,52**	**1653,52**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,143	1,143	1174,00	1342,23
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,07313	1315,80	96,22
		Итого оплата труда:				**1438,46**	**1438,46**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,01133	4788,00	54,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01133	0,01133	1762,00	19,96
84. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	0,45423	161,00	73,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,0618	2609,00	161,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0618	0,0618	1234,00	76,26
		Итого эксплуатация машин:				**288,62**	**288,62**
84. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	206076,00	22,67
		Итого материалов:				**22,67**	**22,67**

		Накладные расходы	%	98		1409,69	1409,69
		Сметная прибыль	%	8		245,06	245,06
		Сметная стоимость:				**3308,26**	**3308,26**
85	**2304-1013-0407 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**39479,00**	**39479,00**
		Сметная прибыль	%	8		3158,32	3158,32
		Сметная стоимость:				**42637,32**	**42637,32**
86	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**2,0000**		**441,93**	**883,87**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	0,6386	1195,00	763,13
		Итого оплата труда:				**381,56**	**763,13**
86. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	376900,00	82,92
86. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6,40
86. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	519,00	10,38
86. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	526,00	21,04
86. 6	2305-1501-9901 РСНБ РК 2015	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**60,37**	**120,74**
		Накладные расходы	%	98		373,93	747,86
		Сметная прибыль	%	8		65,27	130,54
		Сметная стоимость:				**881,13**	**1762,27**
87	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**2,0000**		**1682,00**	**3364,00**
		Сметная прибыль	%	8		134,56	269,12
		Сметная стоимость:				**1816,56**	**3633,12**
88	**1311-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1310,19**	**1310,19**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1	1	1073,00	1073,00
		Итого оплата труда:				**1073,00**	**1073,00**
88. 2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,302	0,302	776,00	234,35
88. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,002	0,002	1421,00	2,84

		Итого материалов:				**237,19**	**237,19**
		Накладные расходы	%	75		804,75	804,75
		Сметная прибыль	%	8		169,20	169,20
		Сметная стоимость:				**2284,14**	**2284,14**
89	**2304-1010-0842 РСНБ РК 2015**	**Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**695697,00**	**695697,00**
		Сметная прибыль	%	8		55655,76	55655,76
		Сметная стоимость:				**751352,76**	**751352,76**
90	**1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**5350,74**	**5350,74**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	4,12	4,12	1281,00	5277,72
		Итого оплата труда:				**5277,72**	**5277,72**
90. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,059	0,059	226,00	13,33
90. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,042	1421,00	59,68
		Итого материалов:				**73,02**	**73,02**
		Накладные расходы	%	75		3958,29	3958,29
		Сметная прибыль	%	8		744,72	744,72
		Сметная стоимость:				**10053,75**	**10053,75**
91	**2304-1010-1702 РСНБ РК 2015**	**Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**367369,00**	**367369,00**
		Сметная прибыль	%	8		29389,52	29389,52
		Сметная стоимость:				**396758,52**	**396758,52**
92	**1312-1101-0301 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5541,58**	**5541,58**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	4,4	4,4	1234,00	5429,60
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого оплата труда:				**5454,28**	**5454,28**
92. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2609,00	52,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**52,18**	**52,18**
92. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000084	0,000084	499529,00	41,96
92. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00	17,84

		Итого материалов:				**59,80**	**59,80**
		Накладные расходы	%	61		3327,11	3327,11
		Сметная прибыль	%	8		709,50	709,50
		Сметная стоимость:				**9578,19**	**9578,19**
93	**2304-1005-1509 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**130955,00**	**130955,00**
		Сметная прибыль	%	8		10476,40	10476,40
		Сметная стоимость:				**141431,40**	**141431,40**
94	**2305-1207-2015 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**248200,00**	**248200,00**
		Сметная прибыль	%	8		19856,00	19856,00
		Сметная стоимость:				**268056,00**	**268056,00**
95	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**2073,38**	**20733,78**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	14,7	1134,00	16669,80
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2	1234,00	246,80
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**16916,60**
95. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,5	161,00	563,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	2609,00	521,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1234,00	246,80
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**1085,30**
95. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,011	186907,00	2055,98
95. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	206076,00	288,51
95. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31710,00	634,20
95. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	20	--	--
95. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	10	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**2978,68**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	16578,27
		Сметная прибыль	%	8		298,50	2984,96
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**40297,02**

96	**2304-0905-3206 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**18467,00**	**184670,00**
		Сметная прибыль	%	8		1477,36	14773,60
		Сметная стоимость:				**19944,36**	**199443,60**
97	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**4,0000**		**441,93**	**1767,73**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	1,277	1195,00	1526,25
		Итого оплата труда:				**381,56**	**1526,25**
97. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	376900,00	165,84
97. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	320,00	12,80
97. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	519,00	20,76
97. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	526,00	42,08
		Итого материалов:				**60,37**	**241,48**
		Накладные расходы	%	98		373,93	1495,73
		Сметная прибыль	%	8		65,27	261,08
		Сметная стоимость:				**881,13**	**3524,54**
98	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Термометры**	**шт**	**4,0000**		**153571,43**	**614285,71**
		Сметная прибыль	%	8		12285,71	49142,86
		Сметная стоимость:				**165857,14**	**663428,57**
99	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**16,0000**		**309,18**	**4946,95**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,2266	3,626	1281,00	4644,39
		Итого оплата труда:				**290,27**	**4644,39**
99. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,16	320,00	51,20
99. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,16	519,00	83,04
99. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,32	526,00	168,32
		Итого материалов:				**18,91**	**302,56**
		Накладные расходы	%	98		284,47	4551,51

		Сметная прибыль	%	8		47,49	759,88
		Сметная стоимость:				**641,15**	**10258,34**
100	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Манометры ТМ510**	**шт**	**16,0000**		**112500,00**	**1800000,00**
		Сметная прибыль	%	8		9000,00	144000,00
		Сметная стоимость:				**121500,00**	**1944000,00**
101	**2304-0905-3201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16,0000**		**2395,00**	**38320,00**
		Сметная прибыль	%	8		191,60	3065,60
		Сметная стоимость:				**2586,60**	**41385,60**
102	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**5,0000**		**441,93**	**2209,66**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	1,597	1195,00	1907,82
		Итого оплата труда:				**381,56**	**1907,82**
102. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00055	376900,00	207,29
102. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,05	320,00	16,00
102. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	519,00	25,95
102. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	526,00	52,60
		Итого материалов:				**60,37**	**301,84**
		Накладные расходы	%	98		373,93	1869,66
		Сметная прибыль	%	8		65,27	326,35
		Сметная стоимость:				**881,13**	**4405,67**
103	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Термометры**	**шт**	**5,0000**		**153571,43**	**767857,14**
		Сметная прибыль	%	8		12285,71	61428,57
		Сметная стоимость:				**165857,14**	**829285,71**
104	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2073,38**	**12440,27**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	8,82	1134,00	10001,88
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1234,00	148,08
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**10149,96**

104. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1	161,00	338,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,12	2609,00	313,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,12	1234,00	148,08
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**651,18**
104. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186907,00	1233,59
104. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206076,00	173,10
104. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31710,00	380,52
104. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	12	--	--
104. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**1787,21**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	9946,96
		Сметная прибыль	%	8		298,50	1790,98
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**24178,21**
105	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами DN от 32 до 40**	**шт.**	**6,0000**		**26145,54**	**156873,21**
		Сметная прибыль	%	8		2091,64	12549,86
		Сметная стоимость:				**28237,18**	**169423,07**
106	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**2217,13**	**4434,27**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,787	3,574	1134,00	4053,03
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,0515	1234,00	63,55
		Итого оплата труда:				**2058,29**	**4116,58**
106. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	1,03	161,00	165,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,0515	2609,00	134,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,0515	1234,00	63,55
		Итого эксплуатация машин:				**150,10**	**300,19**
106. 5	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	0,00042	192968,00	81,05
		Итого материалов:				**40,52**	**81,05**

		Накладные расходы	%	98		2017,12	4034,25
		Сметная прибыль	%	8		338,74	677,48
		Сметная стоимость:				**4573,00**	**9146,00**
107	**2305-1101-0113 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый разборный НН12, количество пластин 23, для системы отопления мощностью от 150 кВт до 175 кВт, Т1 90°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**349076,00**	**698152,00**
		Сметная прибыль	%	8		27926,08	55852,16
		Сметная стоимость:				**377002,08**	**754004,16**
108	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**4,0000**		**648,41**	**2593,64**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,5	2	1281,00	2562,00
		Итого оплата труда:				**640,50**	**2562,00**
108. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,14	226,00	31,64
		Итого материалов:				**7,91**	**31,64**
		Накладные расходы	%	75		480,38	1921,50
		Сметная прибыль	%	8		90,30	361,21
		Сметная стоимость:				**1219,09**	**4876,35**
109	**2305-1401-0707 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	**шт.**	**4,0000**		**35600,00**	**142400,00**
		Сметная прибыль	%	8		2848,00	11392,00
		Сметная стоимость:				**38448,00**	**153792,00**
110	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2047,29**	**10236,44**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	7,35	1134,00	8334,90
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	1234,00	61,70
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**8396,60**
110. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	161,00	281,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	2609,00	130,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1234,00	61,70
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**412,20**
110. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186907,00	1027,99
110. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	206076,00	144,25

110. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31710,00	317,10
110. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	10	--	--
110. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**1489,34**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	8228,67
		Сметная прибыль	%	8		295,44	1477,21
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**19942,32**
111	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Затвор дисковый поворотный VFY-WH (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами DN 25**	**шт.**	**5,0000**		**25671,43**	**128357,14**
		Сметная прибыль	%	8		2053,71	10268,57
		Сметная стоимость:				**27725,14**	**138625,71**
112	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2047,29**	**4094,58**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	2,94	1134,00	3333,96
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	1234,00	24,68
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**3358,64**
112. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	161,00	112,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2609,00	52,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**164,88**
112. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00	411,20
112. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206076,00	57,70
112. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	126,84
112. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
112. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**595,74**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	3291,47
		Сметная прибыль	%	8		295,44	590,88

		Сметная стоимость:				**3988,46**	**7976,93**
113	**2304-1001-3003 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный NRV EF с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**27093,00**	**54186,00**
		Сметная прибыль	%	8		2167,44	4334,88
		Сметная стоимость:				**29260,44**	**58520,88**
114	**1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**4,0000**		**5350,74**	**21402,94**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	4,12	16,48	1281,00	21110,88
		Итого оплата труда:				**5277,72**	**21110,88**
114. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,059	0,236	226,00	53,34
114. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,168	1421,00	238,73
		Итого материалов:				**73,02**	**292,06**
		Накладные расходы	%	75		3958,29	15833,16
		Сметная прибыль	%	8		744,72	2978,89
		Сметная стоимость:				**10053,75**	**40214,99**
115	**2304-1012-1303 РСНБ РК 2015**	**Вибровставка, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,0000**		**5966,00**	**23864,00**
		Сметная прибыль	%	8		477,28	1909,12
		Сметная стоимость:				**6443,28**	**25773,12**
116	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**19847,02**	**39694,04**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	13,39	26,78	1174,00	31439,72
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1564,00	257,75
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**31697,47**
116. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4788,00	493,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1762,00	181,49
116. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	161,00	172,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2609,00	161,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1234,00	76,26
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**826,86**
116. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13458,00	376,82

116. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309457,00	786,02
116. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233963,00	1029,44
116. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206076,00	160,74
116.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446,00	62,44
116.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1137,00	2274,00
116.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1369,00	2738,00
116.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**3713,73**	**7427,46**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	31063,52
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	5660,61
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**76418,17**
117	**5102-0604-0202 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-40, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**129347,00**	**258694,00**
118	**1311-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле разности давлений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**12103,16**	**12103,16**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	8	8	1281,00	10248,00
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1498,00	659,12
		Итого оплата труда:				**10907,12**	**10907,12**
118. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	0,22	5152,00	1133,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1762,00	387,64
118. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	2609,00	573,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1234,00	271,48
		Итого эксплуатация машин:				**1707,42**	**1707,42**
118. 5	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,684	0,684	216,00	147,74
		Итого материалов:				**147,74**	**147,74**
		Накладные расходы	%	75		8180,34	8180,34
		Сметная прибыль	%	8		1622,68	1622,68
		Сметная стоимость:				**21906,18**	**21906,18**

119	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Астана Газ Engineering"**	**Реле разности давлений с демпферной трубкой RT 262 A**	**шт**	**1,0000**		**160745,54**	**160745,54**
		Сметная прибыль	%	8		12859,64	12859,64
		Сметная стоимость:				**173605,18**	**173605,18**
120	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2047,29**	**8189,15**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	5,88	1134,00	6667,92
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	1234,00	49,36
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**6717,28**
120. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	161,00	225,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**329,76**
120. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	186907,00	822,39
120. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206076,00	115,40
120. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31710,00	253,68
120. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
120. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**1191,47**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	6582,93
		Сметная прибыль	%	8		295,44	1181,77
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**15953,85**
121	**2304-0905-3201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2395,00**	**9580,00**
		Сметная прибыль	%	8		191,60	766,40
		Сметная стоимость:				**2586,60**	**10346,40**
122	**2304-0902-2305 РСНБ РК 2015**	**Демпферная трубка, типа Danfoss**	**шт.**	**4,0000**		**15088,00**	**60352,00**

		Сметная прибыль	%	8		1207,04	4828,16
		Сметная стоимость:				**16295,04**	**65180,16**
123	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2073,38**	**4146,76**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	2,94	1134,00	3333,96
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**3383,32**
123. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	161,00	112,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**217,06**
123. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00	411,20
123. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206076,00	57,70
123. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	126,84
123. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
123. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**595,74**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	3315,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	596,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**8059,40**
124	**2304-1001-3005 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**43134,00**	**86268,00**
		Сметная прибыль	%	8		3450,72	6901,44
		Сметная стоимость:				**46584,72**	**93169,44**
125	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1331,92**	**1331,92**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,9373	0,9373	1174,00	1100,39
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1286,80	66,27
		Итого оплата труда:				**1166,66**	**1166,66**
125. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4788,00	24,66

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1762,00	9,07
125. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	161,00	65,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2609,00	120,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1234,00	57,20
		Итого эксплуатация машин:				**210,92**	**210,92**
125. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206076,00	20,61
		Итого материалов:				**20,61**	**20,61**
		Накладные расходы	%	98		1143,33	1143,33
		Сметная прибыль	%	8		198,02	198,02
		Сметная стоимость:				**2673,27**	**2673,27**
126	**2304-1013-0405 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**26001,00**	**26001,00**
		Сметная прибыль	%	8		2080,08	2080,08
		Сметная стоимость:				**28081,08**	**28081,08**
127	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1082,65**	**1082,65**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	0,7725	1195,00	923,14
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	1248,67	46,30
		Итого оплата труда:				**969,44**	**969,44**
127. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	4788,00	4,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1762,00	1,81
127. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	161,00	46,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	2609,00	94,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	1234,00	44,49
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**145,09**
127. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	206076,00	14,43
		Итого материалов:				**14,43**	**14,43**
		Накладные расходы	%	98		950,05	950,05
		Сметная прибыль	%	8		162,62	162,62
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**2195,31**

128	**2304-1013-0403 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**21519,00**	**21519,00**
		Сметная прибыль	%	8		1721,52	1721,52
		Сметная стоимость:				**23240,52**	**23240,52**
129	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**1,0000**		**441,93**	**441,93**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,3193	0,3193	1195,00	381,56
		Итого оплата труда:				**381,56**	**381,56**
129. 2	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00011	376900,00	41,46
129. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3,20
129. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	519,00	5,19
129. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	526,00	10,52
		Итого материалов:				**60,37**	**60,37**
		Накладные расходы	%	98		373,93	373,93
		Сметная прибыль	%	8		65,27	65,27
		Сметная стоимость:				**881,13**	**881,13**
130	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "АКВАКИП"**	**Термометры**	**шт**	**1,0000**		**153571,43**	**153571,43**
		Сметная прибыль	%	8		12285,71	12285,71
		Сметная стоимость:				**165857,14**	**165857,14**
131	**1312-1101-0301 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5541,58**	**5541,58**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	4,4	4,4	1234,00	5429,60
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого оплата труда:				**5454,28**	**5454,28**
131. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2609,00	52,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**52,18**	**52,18**
131. 4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000084	0,000084	499529,00	41,96
131. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,04	446,00	17,84

		Итого материалов:				**59,80**	**59,80**
		Накладные расходы	%	61		3327,11	3327,11
		Сметная прибыль	%	8		709,50	709,50
		Сметная стоимость:				**9578,19**	**9578,19**
132	**2304-1005-1508 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**129707,00**	**129707,00**
		Сметная прибыль	%	8		10376,56	10376,56
		Сметная стоимость:				**140083,56**	**140083,56**
133	**2305-1207-2002 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**163842,00**	**163842,00**
		Сметная прибыль	%	8		13107,36	13107,36
		Сметная стоимость:				**176949,36**	**176949,36**
134	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2073,38**	**4146,76**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	2,94	1134,00	3333,96
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**3383,32**
134. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	161,00	112,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**217,06**
134. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186907,00	411,20
134. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206076,00	57,70
134. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00	126,84
134. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
134. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**595,74**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	3315,65
		Сметная прибыль	%	8		298,50	596,99
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**8059,40**

135	**2304-1001-3006 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**79242,00**	**158484,00**
		Сметная прибыль	%	8		6339,36	12678,72
		Сметная стоимость:				**85581,36**	**171162,72**
136	**1311-0201-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**4,0000**		**5350,74**	**21402,94**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	4,12	16,48	1281,00	21110,88
		Итого оплата труда:				**5277,72**	**21110,88**
136. 2	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,059	0,236	226,00	53,34
136. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,168	1421,00	238,73
		Итого материалов:				**73,02**	**292,06**
		Накладные расходы	%	75		3958,29	15833,16
		Сметная прибыль	%	8		744,72	2978,89
		Сметная стоимость:				**10053,75**	**40214,99**
137	**2305-1206-1408 РСНБ РК 2015**	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**4,0000**		**22434,00**	**89736,00**
		Сметная прибыль	%	8		1794,72	7178,88
		Сметная стоимость:				**24228,72**	**96914,88**
138	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**19847,02**	**39694,04**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	13,39	26,78	1174,00	31439,72
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1564,00	257,75
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**31697,47**
138. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4788,00	493,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1762,00	181,49
138. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	161,00	172,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2609,00	161,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1234,00	76,26
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**826,86**
138. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13458,00	376,82

138. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309457,00	786,02
138. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233963,00	1029,44
138. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206076,00	160,74
138.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446,00	62,44
138.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1137,00	2274,00
138.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1369,00	2738,00
138.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**3713,73**	**7427,46**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	31063,52
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	5660,61
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**76418,17**
139	**5102-0604-0204 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos**	**шт.**	**2,0000**		**134571,00**	**269142,00**
140	**1311-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле разности давлений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**12103,16**	**12103,16**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	8	8	1281,00	10248,00
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1498,00	659,12
		Итого оплата труда:				**10907,12**	**10907,12**
140. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	0,22	5152,00	1133,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1762,00	387,64
140. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	2609,00	573,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1234,00	271,48
		Итого эксплуатация машин:				**1707,42**	**1707,42**
140. 5	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,684	0,684	216,00	147,74
		Итого материалов:				**147,74**	**147,74**
		Накладные расходы	%	75		8180,34	8180,34
		Сметная прибыль	%	8		1622,68	1622,68
		Сметная стоимость:				**21906,18**	**21906,18**

141	**СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Астана Газ Engineering"**	**Реле разности давлений с демпферной трубкой RT 262 A**	**шт**	**1,0000**		**160745,54**	**160745,54**
		Сметная прибыль	%	8		12859,64	12859,64
		Сметная стоимость:				**173605,18**	**173605,18**
142	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1331,92**	**1331,92**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	0,9373	0,9373	1174,00	1100,39
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	1286,80	66,27
		Итого оплата труда:				**1166,66**	**1166,66**
142. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	4788,00	24,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1762,00	9,07
142. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	161,00	65,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	2609,00	120,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	1234,00	57,20
		Итого эксплуатация машин:				**210,92**	**210,92**
142. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	206076,00	20,61
		Итого материалов:				**20,61**	**20,61**
		Накладные расходы	%	98		1143,33	1143,33
		Сметная прибыль	%	8		198,02	198,02
		Сметная стоимость:				**2673,27**	**2673,27**
143	**2304-1013-0406 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**30132,00**	**30132,00**
		Сметная прибыль	%	8		2410,56	2410,56
		Сметная стоимость:				**32542,56**	**32542,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8837497,20**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**527836,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**527836,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89943,59**
Материалы -			Тенге				**1372,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**86419,28**
Накладные расходы -			Тенге				**63287,26**
Сметная прибыль -		443	Тенге				**12258,47**

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**165489,32**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**67,80**
Сметная заработная плата -		Тенге				**86419,28**
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8219717,62**
Материалы -		Тенге				**73075,74**
Всего заработная плата -		Тенге				**192591,19**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7946246,71**
Сдача и испытание -		Тенге				**3290,75**
Накладные расходы -		Тенге				**188739,37**
Сметная прибыль -		Тенге				**672676,56**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9081133,54**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**165,30**
Сметная заработная плата -		Тенге				**192591,19**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**9774458,86**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**233,10**
Сметная заработная плата -		Тенге				**279010,47**
РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000						
144	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**14,0000**	**1570,57**	**21987,98**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,297	4,158	1234,00	5130,97
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,07	1307,92	91,55
		Итого оплата труда:				**373,04**	**5222,53**
144. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	5894,00	66,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1234,00	13,82
144. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0098	4788,00	46,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0098	1762,00	17,27
144. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,049	2609,00	127,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,049	1234,00	60,47
144. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,161	26,00	4,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**244,96**
144. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0238	450,00	10,71
144. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000018	622415,00	11,33

144. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03934	348,00	13,69
144.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0084	320,00	2,69
144.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0742	519,00	38,51
144.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	14	1178,00	16492,00
144.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0616	174,00	10,72
144.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0616	526,00	32,40
		Итого материалов:				**1186,57**	**16612,05**
		Накладные расходы	%	98		365,58	5118,08
		Сметная прибыль	%	8		154,89	2168,48
		Сметная стоимость:				**2091,04**	**29274,54**
145	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**10,0000**		**1986,87**	**19868,67**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,297	2,97	1234,00	3664,98
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,05	1307,92	65,40
		Итого оплата труда:				**373,04**	**3730,38**
145. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	5894,00	47,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	1234,00	9,87
145. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	4788,00	33,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1762,00	12,33
145. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,035	2609,00	91,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,035	1234,00	43,19
145. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,115	26,00	2,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**174,97**
145. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,017	450,00	7,65
145. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000013	622415,00	8,09
145. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0281	348,00	9,78

145.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	320,00	1,92
145.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	519,00	27,51
145.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	10	1592,00	15920,00
145.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,176	174,00	30,62
145.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	526,00	23,14
		Итого материалов:				**1602,87**	**16028,72**
		Накладные расходы	%	98		365,58	3655,77
		Сметная прибыль	%	8		188,20	1881,95
		Сметная стоимость:				**2540,64**	**25406,39**
146	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**47,0000**		**758,26**	**35638,09**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,553	25,991	1258,00	32696,68
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,4982	1268,87	632,15
		Итого оплата труда:				**709,12**	**33328,83**
146. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0564	5894,00	332,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0564	1234,00	69,60
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0329	4788,00	157,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0329	1762,00	57,97
146. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,4089	2609,00	1066,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,4089	1234,00	504,58
146. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	8,667	26,00	225,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**1782,10**
146. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00376	14892,00	55,99
146. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,094	450,00	42,30
146. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1504	5717,00	859,84
146.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,1645	348,00	57,25

146.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,8272	174,00	143,93
		Итого материалов:				**24,67**	**1159,31**
		Накладные расходы	%	98		694,94	32662,25
		Сметная прибыль	%	8		116,26	5464,03
		Сметная стоимость:				**1569,45**	**73764,37**
147	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**47,0000**		**312,00**	**14664,00**
		Сметная прибыль	%	8		24,96	1173,12
		Сметная стоимость:				**336,96**	**15837,12**
148	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**758,26**	**7582,57**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,553	5,53	1258,00	6956,74
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,106	1268,87	134,50
		Итого оплата труда:				**709,12**	**7091,24**
148. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,012	5894,00	70,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,012	1234,00	14,81
148. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	4788,00	33,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1762,00	12,33
148. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,087	2609,00	226,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,087	1234,00	107,36
148. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,844	26,00	47,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,92**	**379,17**
148. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0008	14892,00	11,91
148. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,02	450,00	9,00
148. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,032	5717,00	182,94
148.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,035	348,00	12,18
148.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,176	174,00	30,62
		Итого материалов:				**24,67**	**246,66**
		Накладные расходы	%	98		694,94	6949,42

		Сметная прибыль	%	8		116,26	1162,56
		Сметная стоимость:				**1569,45**	**15694,55**
149	**2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**714,00**	**7140,00**
		Сметная прибыль	%	8		57,12	571,20
		Сметная стоимость:				**771,12**	**7711,20**
150	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**128,0000**		**906,97**	**116092,29**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,656	83,968	1258,00	105631,74
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	1,587	1268,06	2012,67
		Итого оплата труда:				**840,97**	**107644,42**
150. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,192	5894,00	1131,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,192	1234,00	236,93
150. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,1024	4788,00	490,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1024	1762,00	180,43
150. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	1,293	2609,00	3372,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,293	1234,00	1595,56
150. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	31,923	26,00	830,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,51**	**5824,86**
150. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,01536	14892,00	228,74
150. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,384	450,00	172,80
150. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,5248	5717,00	3000,28
150.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,576	348,00	200,45
150.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	5,939	174,00	1033,42
		Итого материалов:				**36,22**	**4635,69**
		Накладные расходы	%	98		824,15	105491,53
		Сметная прибыль	%	8		138,49	17726,71
		Сметная стоимость:				**1869,61**	**239310,53**

151	**2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**128,0000**		**902,00**	**115456,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,16	9236,48
		Сметная стоимость:				**974,16**	**124692,48**
152	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**3289,97**	**46059,59**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,656	9,184	1258,00	11553,47
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	1268,06	220,14
		Итого оплата труда:				**840,97**	**11773,61**
152. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,021	5894,00	123,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,021	1234,00	25,91
152. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112	4788,00	53,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112	1762,00	19,73
152. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1414	2609,00	368,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1414	1234,00	174,49
152. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,492	26,00	90,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,51**	**637,09**
152. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00168	14892,00	25,02
152. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,042	450,00	18,90
152. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0574	5717,00	328,16
152.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,063	348,00	21,92
152.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,6496	174,00	113,03
152.12	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	14	2383,00	33362,00
		Итого материалов:				**2419,22**	**33869,03**
		Накладные расходы	%	98		824,15	11538,14
		Сметная прибыль	%	8		329,13	4607,82
		Сметная стоимость:				**4443,25**	**62205,55**

153	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**30,0000**		**1387,00**	**41610,00**
		Сметная прибыль	%	8		110,96	3328,80
		Сметная стоимость:				**1497,96**	**44938,80**
154	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2907,00**	**17442,00**
		Сметная прибыль	%	8		232,56	1395,36
		Сметная стоимость:				**3139,56**	**18837,36**
155	**2304-0702-0205 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**5451,00**	**54510,00**
		Сметная прибыль	%	8		436,08	4360,80
		Сметная стоимость:				**5887,08**	**58870,80**
156	**2304-0702-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**6686,00**	**40116,00**
		Сметная прибыль	%	8		534,88	3209,28
		Сметная стоимость:				**7220,88**	**43325,28**
157	**2304-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**1817,00**	**18170,00**
		Сметная прибыль	%	8		145,36	1453,60
		Сметная стоимость:				**1962,36**	**19623,60**
158	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**81,0000**		**79,96**	**6476,91**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	4,058	1561,00	6334,69
		Итого оплата труда:				**78,21**	**6334,69**
158. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,215	69,00	83,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**83,83**
158. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0162	320,00	5,18
158. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0162	519,00	8,41
158. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,81	29,00	23,49
158. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0405	526,00	21,30

		Итого материалов:				**0,72**	**58,38**
		Накладные расходы	%	98		76,64	6208,00
		Сметная прибыль	%	8		12,53	1014,79
		Сметная стоимость:				**169,13**	**13699,71**
159	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**142,0000**		**80,77**	**11469,89**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	7,114	1561,00	11105,27
		Итого оплата труда:				**78,21**	**11105,27**
159. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,13	69,00	146,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**146,97**
159. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0284	320,00	9,09
159. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0284	519,00	14,74
159. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,038	5,396	29,00	156,48
159. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,071	526,00	37,35
		Итого материалов:				**1,53**	**217,66**
		Накладные расходы	%	98		76,64	10883,16
		Сметная прибыль	%	8		12,59	1788,24
		Сметная стоимость:				**170,01**	**24141,30**
		Антикоррозийная защита					
160	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**30,0000**		**86,74**	**2602,13**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,885	1401,00	1239,88
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,006	1234,00	7,40
		Итого оплата труда:				**41,58**	**1247,29**
160. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003	4405,00	13,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	1234,00	3,70
160. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003	27,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003	2609,00	7,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003	1234,00	3,70

160. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,336	142,00	47,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**68,83**
160. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00045	287565,00	129,40
160. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0027	431112,00	1164,00
		Итого материалов:				**43,11**	**1293,41**
		Накладные расходы	%	69		28,69	860,63
		Сметная прибыль	%	8		9,23	277,02
		Сметная стоимость:				**124,66**	**3739,78**
161	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**30,0000**		**244,97**	**7349,12**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,96	1134,00	1088,64
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018	1234,00	22,21
		Итого оплата труда:				**37,03**	**1110,85**
161. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006	4405,00	26,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006	1234,00	7,40
161. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,006	27,00	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,012	2609,00	31,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	1234,00	14,81
161. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,84	142,00	119,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**177,18**
161. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,00078	287565,00	224,30
161. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	5,4	1085,00	5859,00
		Итого материалов:				**202,78**	**6083,30**
		Накладные расходы	%	69		25,55	766,49
		Сметная прибыль	%	8		21,64	649,25
		Сметная стоимость:				**292,16**	**8764,86**
		Теплоизоляционные работы					

162	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**169,0000**		**601,54**	**101660,38**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,211	35,659	1281,00	45679,18
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	4,225	1234,00	5213,65
		Итого оплата труда:				**301,14**	**50892,83**
162. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	4,225	2609,00	11023,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	4,225	1234,00	5213,65
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**11023,02**
162. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,417	3969,00	9591,88
162. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	25,35	1363,00	34552,05
162. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,338	2409,00	814,24
		Итого материалов:				**266,02**	**44958,17**
		Накладные расходы	%	76		228,87	38678,55
		Сметная прибыль	%	8		66,43	11227,11
		Сметная стоимость:				**896,84**	**151566,04**
163	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**18,7000**		**253,00**	**4731,10**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	378,49
		Сметная стоимость:				**273,24**	**5109,59**
164	**2111-0403-0215 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**385,00**	**4235,00**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	338,80
		Сметная стоимость:				**415,80**	**4573,80**
165	**2111-0403-0218 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**140,8000**		**524,00**	**73779,20**
		Сметная прибыль	%	8		41,92	5902,34
		Сметная стоимость:				**565,92**	**79681,54**

166	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**701,00**	**10795,40**
		Сметная прибыль	%	8		56,08	863,63
		Сметная стоимость:				**757,08**	**11659,03**
167	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**150,0000**		**537,00**	**80550,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,96	6444,00
		Сметная стоимость:				**579,96**	**86994,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**859986,33**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**205152,33**
Материалы -			Тенге				**52334,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**53250,97**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**93540,70**
Накладные расходы -			Тенге				**40305,67**
Сметная прибыль -			Тенге				**19636,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**265094,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**41,75**
Сметная заработная плата -			Тенге				**53250,97**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**654834,01**
Материалы -			Тенге				**72827,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**186230,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389658,00**
Накладные расходы -			Тенге				**182506,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**66987,23**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**904327,57**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**145,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**186230,95**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1169422,20**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**187,21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**239481,92**
РАЗДЕЛ 4. ДРЕНАЖ							
168	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1420,80**	**42624,08**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,129	33,873	1234,00	41799,28

168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,003	1498,00	4,49
		Итого оплата труда:				**1393,46**	**41803,78**
168. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0015	4788,00	7,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0015	1762,00	2,64
168. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0015	2609,00	3,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0015	1234,00	1,85
168. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,001	17,00	34,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	7,548	62,00	467,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**513,09**
168. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	2,292	66,00	151,27
168. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	22,92	7,00	160,44
		Итого материалов:				**10,39**	**311,71**
		Накладные расходы	%	98		1365,59	40967,70
		Сметная прибыль	%	8		222,91	6687,34
		Сметная стоимость:				**3009,30**	**90279,13**
169	**2301-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**29,7000**		**678,00**	**20136,60**
		Сметная прибыль	%	8		54,24	1610,93
		Сметная стоимость:				**732,24**	**21747,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**62760,68**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**62760,68**
Материалы -			Тенге				**311,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**41803,78**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20136,60**
Накладные расходы -			Тенге				**40967,70**
Сметная прибыль -			Тенге				**8298,27**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**112026,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33,88**
Сметная заработная плата -			Тенге				**41803,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**112026,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33,88**
Сметная заработная плата -			Тенге				**41803,78**

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000							
170	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**84,0000**		**1271,01**	**106764,42**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,297	24,948	1234,00	30785,83
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,42	1307,92	549,33
		Итого оплата труда:				**373,04**	**31335,16**
170. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0672	5894,00	396,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0672	1234,00	82,92
170. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0588	4788,00	281,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0588	1762,00	103,61
170. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,294	2609,00	767,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,294	1234,00	362,80
170. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,966	26,00	25,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**1469,77**
170. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1428	450,00	64,26
170. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000109	622415,00	67,97
170. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,23604	348,00	82,14
170.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0504	320,00	16,13
170.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4452	519,00	231,06
170.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	84	878,00	73752,00
170.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,5796	174,00	100,85
170.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3696	526,00	194,41
		Итого материалов:				**887,01**	**74508,82**
		Накладные расходы	%	98		365,58	30708,46
		Сметная прибыль	%	8		130,93	10997,83
		Сметная стоимость:				**1767,51**	**148470,71**

171	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1841,77**	**57094,89**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,297	9,207	1234,00	11361,44
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,155	1307,92	202,73
		Итого оплата труда:				**373,04**	**11564,17**
171. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0248	5894,00	146,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0248	1234,00	30,60
171. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0217	4788,00	103,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0217	1762,00	38,24
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1085	2609,00	283,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1085	1234,00	133,89
171. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,3565	26,00	9,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**542,42**
171. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0527	450,00	23,71
171. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00004	622415,00	25,08
171. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,08711	348,00	30,31
171.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0186	320,00	5,95
171.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1643	519,00	85,27
171.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	31	1448,00	44888,00
171.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,3503	174,00	60,95
171.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1364	526,00	71,75
		Итого материалов:				**1457,78**	**45191,03**
		Накладные расходы	%	98		365,58	11332,88
		Сметная прибыль	%	8		176,59	5474,22
		Сметная стоимость:				**2383,94**	**73901,99**

172	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**94,0000**		**1986,87**	**186765,48**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,297	27,918	1234,00	34450,81
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,47	1307,92	614,72
		Итого оплата труда:				**373,04**	**35065,53**
172. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0752	5894,00	443,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0752	1234,00	92,80
172. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0658	4788,00	315,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0658	1762,00	115,94
172. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,329	2609,00	858,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,329	1234,00	405,99
172. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	1,081	26,00	28,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,50**	**1644,75**
172. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1598	450,00	71,91
172. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000122	622415,00	76,06
172. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,26414	348,00	91,92
172.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0564	320,00	18,05
172.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4982	519,00	258,57
172.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	94	1592,00	149648,00
172.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,654	174,00	287,87
172.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,4136	526,00	217,55
		Итого материалов:				**1602,87**	**150669,92**
		Накладные расходы	%	98		365,58	34364,22
		Сметная прибыль	%	8		188,20	17690,38
		Сметная стоимость:				**2540,64**	**238820,08**
173	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**216,0600**		**19243,08**	**4157659,32**

173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	0,70246	151,774	1114,00	169075,69
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	13,486	1160,62	15652,21
		Итого оплата труда:				**854,98**	**184727,90**
173. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,467338	12,00	5,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,311559	4788,00	1491,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,311559	1762,00	548,97
173. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	5,742	2044,00	11735,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	5,742	1033,00	5931,49
173. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	7,433	2609,00	19392,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	7,433	1234,00	9172,32
		Итого эксплуатация машин:				**151,00**	**32625,56**
173. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,10911	13458,00	1468,41
173. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	13,655	1221,00	16672,75
173. 9	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,685	5602,00	9440,87
173.10	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,664	5828,00	9695,82
173.11	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	216,06	18137,00	3918680,22
		Итого материалов:				**18309,53**	**3955958,06**
		Накладные расходы	%	98		837,88	181033,34
		Сметная прибыль	%	8		1606,48	347095,41
		Сметная стоимость:				**21687,44**	**4685788,07**
174	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**326,0000**		**274,17**	**89380,85**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1329)	чел-ч	0,1236	40,294	1329,00	53550,19
		Итого оплата труда:				**164,26**	**53550,19**
174. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	3,26	320,00	1043,20
174. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,26	519,00	1691,94
174. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	6,52	526,00	3429,52
174. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	326	91,00	29666,00

		Итого материалов:				**109,91**	**35830,66**
		Накладные расходы	%	98		160,98	52479,19
		Сметная прибыль	%	8		34,81	11348,80
		Сметная стоимость:				**469,97**	**153208,85**
175	**1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**0,3000**		**909,80**	**272,94**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,15347	0,046041	1134,00	52,21
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005253	0,001576	1337,52	2,11
		Итого оплата труда:				**181,06**	**54,32**
175. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,006901	0,00207	12,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,000031	5894,00	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000031	1234,00	0,04
175. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,000309	4788,00	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,000309	1762,00	0,54
175. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00412	0,001236	2609,00	3,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,001236	1234,00	1,53
		Итого эксплуатация машин:				**16,37**	**4,91**
175. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000044	0,000013	13458,00	0,18
175. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,00825	1221,00	10,07
175. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,00033	320,00	0,11
175.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	0,00033	519,00	0,17
175.11	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0022	0,00066	5602,00	3,70
175.12	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0022	0,00066	5828,00	3,85
175.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	0,00066	526,00	0,35
175.14	2305-1003-0103 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр нитки 32 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	0,3	658,00	197,40
		Итого материалов:				**719,40**	**215,82**
		Накладные расходы	%	98		177,44	53,23
		Сметная прибыль	%	8		86,98	26,09

		Сметная стоимость:				**1174,22**	**352,27**
176	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**640,0000**		**2047,29**	**1310264,54**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	940,8	1134,00	1066867,20
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,4	1234,00	7897,60
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**1074764,80**
176. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	224	161,00	36064,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	6,4	2609,00	16697,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	6,4	1234,00	7897,60
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**52761,60**
176. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,704	186907,00	131582,53
176. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0896	206076,00	18464,41
176. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	1,28	31710,00	40588,80
176. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	1280	--	--
176. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	640	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**190635,74**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	1053269,50
		Сметная прибыль	%	8		295,44	189082,72
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**2552616,76**
177	**2305-1314-0303 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**320,0000**		**3289,00**	**1052480,00**
		Сметная прибыль	%	8		263,12	84198,40
		Сметная стоимость:				**3552,12**	**1136678,40**
178	**2305-1314-0207 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**320,0000**		**6473,00**	**2071360,00**
		Сметная прибыль	%	8		517,84	165708,80
		Сметная стоимость:				**6990,84**	**2237068,80**
179	**1116-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	**шт.**	**75,0000**		**3273,21**	**245490,86**

179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,86	139,5	1174,00	163773,00
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,5	1234,00	1851,00
		Итого оплата труда:				**2208,32**	**165624,00**
179. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	12,75	161,00	2052,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,5	2609,00	3913,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,5	1234,00	1851,00
		Итого эксплуатация машин:				**79,55**	**5966,25**
179. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,093	186907,00	17382,35
179. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00675	206076,00	1391,01
179. 7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	75	728,00	54600,00
179. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,075	31710,00	2378,25
179. 9	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	75	--	--
		Итого материалов:				**1010,02**	**75751,61**
		Накладные расходы	%	98		2164,15	162311,52
		Сметная прибыль	%	8		434,99	32624,19
		Сметная стоимость:				**5872,35**	**440426,57**
180	**2305-1309-0106 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**25,0000**		**27462,00**	**686550,00**
		Сметная прибыль	%	8		2196,96	54924,00
		Сметная стоимость:				**29658,96**	**741474,00**
181	**2305-1309-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,0000**		**22584,00**	**1129200,00**
		Сметная прибыль	%	8		1806,72	90336,00
		Сметная стоимость:				**24390,72**	**1219536,00**
182	**1116-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**3945,15**	**19725,76**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	1,86	9,3	1174,00	10918,20
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	1234,00	123,40
		Итого оплата труда:				**2208,32**	**11041,60**
182. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	0,85	161,00	136,85

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	2609,00	260,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1234,00	123,40
		Итого эксплуатация машин:				**79,55**	**397,75**
182. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,0062	188472,00	1168,53
182. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00045	206076,00	92,73
182. 7	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	5	1398,00	6990,00
182. 8	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,005	31710,00	158,55
182. 9	5101-9999-9902 РСНБ РК 2015	Клапаны ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**1681,96**	**8409,81**
		Накладные расходы	%	98		2164,15	10820,77
		Сметная прибыль	%	8		488,74	2443,72
		Сметная стоимость:				**6598,05**	**32990,25**
183	**2305-1309-0108 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**44424,00**	**222120,00**
		Сметная прибыль	%	8		3553,92	17769,60
		Сметная стоимость:				**47977,92**	**239889,60**
184	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**25,0000**		**1082,65**	**27066,24**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	19,313	1195,00	23078,44
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,927	1248,67	1157,51
		Итого оплата труда:				**969,44**	**24235,95**
184. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,02575	4788,00	123,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,02575	1762,00	45,37
184. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	7,159	161,00	1152,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,90125	2609,00	2351,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,90125	1234,00	1112,14
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**3627,17**
184. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00175	206076,00	360,63

		Итого материалов:				**14,43**	**360,63**
		Накладные расходы	%	98		950,05	23751,23
		Сметная прибыль	%	8		162,62	4065,40
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**54882,87**
185	**2304-1013-1903 РСНБ РК 2015**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**25,0000**		**2037,00**	**50925,00**
		Сметная прибыль	%	8		162,96	4074,00
		Сметная стоимость:				**2199,96**	**54999,00**
186	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**382,0000**		**844,07**	**322434,40**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,646	246,772	1093,00	269721,80
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1528	1183,75	180,88
		Итого оплата труда:				**706,55**	**269902,67**
186. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0382	2044,00	78,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0382	1033,00	39,46
186. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1146	2609,00	298,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1146	1234,00	141,42
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**377,07**
186. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	1,146	90,00	103,14
186. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	10,314	700,00	7219,80
186. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	93,972	479,00	45012,59
		Итого материалов:				**137,00**	**52335,53**
		Накладные расходы	%	80		565,24	215922,14
		Сметная прибыль	%	8		112,74	43068,52
		Сметная стоимость:				**1522,06**	**581425,06**
187	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**209,0000**		**79,96**	**16712,04**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	10,471	1561,00	16345,07
		Итого оплата труда:				**78,21**	**16345,07**
187. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	3,135	69,00	216,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**216,31**
187. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0418	320,00	13,38
187. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0418	519,00	21,69
187. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	2,09	29,00	60,61
187. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1045	526,00	54,97
		Итого материалов:				**0,72**	**150,65**
		Накладные расходы	%	98		76,64	16018,17
		Сметная прибыль	%	8		12,53	2618,42
		Сметная стоимость:				**169,13**	**35348,63**
188	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка теплосчетчика д=40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**		**534,95**	**26747,50**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,41	20,5	1195,00	24497,50
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого оплата труда:				**502,29**	**25114,50**
188. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	2609,00	1304,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**1304,50**
188. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,5	320,00	160,00
188. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	519,00	259,50
188. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	526,00	526,00
188. 7	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**18,91**	**945,50**
		Накладные расходы	%	98		492,24	24612,21
		Сметная прибыль	%	8		82,18	4108,78
		Сметная стоимость:				**1109,37**	**55468,49**
189	**2305-1501-1004 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**50,0000**		**41087,00**	**2054350,00**
		Сметная прибыль	%	8		3286,96	164348,00
		Сметная стоимость:				**44373,96**	**2218698,00**

190	**1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**9027,98**	**451399,22**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	7,066	353,29	1234,00	435959,86
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	2,06	1498,00	3085,88
		Итого оплата труда:				**8780,91**	**439045,74**
190. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	2,575	12,00	30,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	1,03	4788,00	4931,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,03	1762,00	1814,86
190. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3193	15,965	161,00	2570,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	1,03	2609,00	2687,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,03	1234,00	1271,02
		Итого эксплуатация машин:				**204,40**	**10220,17**
190. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,005	0,25	13458,00	3364,50
190. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	0,009	206076,00	1854,68
		Итого материалов:				**104,38**	**5219,18**
		Накладные расходы	%	98		8605,30	430264,83
		Сметная прибыль	%	8		1410,66	70533,12
		Сметная стоимость:				**19043,94**	**952197,17**
191	**2305-1206-0401 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 32 мм**	**комплект**	**50,0000**		**9797,00**	**489850,00**
		Сметная прибыль	%	8		783,76	39188,00
		Сметная стоимость:				**10580,76**	**529038,00**
192	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**800,0000**		**2047,29**	**1637830,67**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	1176	1134,00	1333584,00
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	8	1234,00	9872,00
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**1343456,00**
192. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	280	161,00	45080,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

192. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	8	2609,00	20872,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	8	1234,00	9872,00
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**65952,00**
192. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,88	186907,00	164478,16
192. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,112	206076,00	23080,51
192. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	1,6	31710,00	50736,00
192. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	1600	--	--
192. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	800	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**238294,67**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	1316586,88
		Сметная прибыль	%	8		295,44	236353,40
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**3190771,00**
193	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Краны шаровые JAKKO DN 20**	**шт.**	**400,0000**		**428,57**	**171428,57**
		Сметная прибыль	%	8		34,29	13714,29
		Сметная стоимость:				**462,86**	**185142,86**
194	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Краны шаровые JAKKO DN 15**	**шт.**	**400,0000**		**410,71**	**164285,71**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	13142,86
		Сметная стоимость:				**443,57**	**177428,57**
195	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,0000**		**2907,00**	**145350,00**
		Сметная прибыль	%	8		232,56	11628,00
		Сметная стоимость:				**3139,56**	**156978,00**
196	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**110,0000**		**2259,33**	**248525,83**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,566	172,216	1215,00	209242,44
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	10,197	1351,33	13779,55
		Итого оплата труда:				**2027,47**	**223021,99**
196. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	2,266	4788,00	10849,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,266	1762,00	3992,69

196. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	7,931	2609,00	20691,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	7,931	1234,00	9786,85
		Итого эксплуатация машин:				**286,74**	**31541,59**
196. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	4,4	320,00	1408,00
196. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	4,4	519,00	2283,60
196. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	7,7	526,00	4050,20
196. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	1	110	--	--
196. 9	2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	110	--	--
		Итого материалов:				**70,38**	**7741,80**
		Накладные расходы	%	98		1986,92	218561,55
		Сметная прибыль	%	8		339,70	37366,99
		Сметная стоимость:				**4585,95**	**504454,36**
197	**2305-1207-0903 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, FWW, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**110,0000**		**1958,00**	**215380,00**
		Сметная прибыль	%	8		156,64	17230,40
		Сметная стоимость:				**2114,64**	**232610,40**
		Антикоррозийная защита					
198	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**34,0000**		**86,74**	**2949,08**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	1,003	1401,00	1405,20
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0068	1234,00	8,39
		Итого оплата труда:				**41,58**	**1413,59**
198. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0034	4405,00	14,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0034	1234,00	4,20
198. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0034	27,00	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0034	2609,00	8,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0034	1234,00	4,20
198. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,3808	142,00	54,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**78,01**
198. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00051	287565,00	146,66
198. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00306	431112,00	1319,20
		Итого материалов:				**43,11**	**1465,86**
		Накладные расходы	%	69		28,69	975,38
		Сметная прибыль	%	8		9,23	313,96
		Сметная стоимость:				**124,66**	**4238,41**
199	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**34,0000**		**244,97**	**8329,00**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	1,088	1134,00	1233,79
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0204	1234,00	25,17
		Итого оплата труда:				**37,03**	**1258,97**
199. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0068	4405,00	29,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0068	1234,00	8,39
199. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0068	27,00	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0136	2609,00	35,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0136	1234,00	16,78
199. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,952	142,00	135,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**200,80**
199. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000884	287565,00	254,21
199. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	6,12	1085,00	6640,20
		Итого материалов:				**202,78**	**6894,41**
		Накладные расходы	%	69		25,55	868,69
		Сметная прибыль	%	8		21,64	735,82
		Сметная стоимость:				**292,16**	**9933,50**
		Теплоизоляционные работы					
200	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**209,0000**		**601,54**	**125722,01**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,211	44,099	1281,00	56490,82

200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	5,225	1234,00	6447,65
		Итого оплата труда:				**301,14**	**62938,47**
200. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	5,225	2609,00	13632,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	5,225	1234,00	6447,65
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**13632,02**
200. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,989	3969,00	11862,15
200. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	31,35	1363,00	42730,05
200. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,418	2409,00	1006,96
		Итого материалов:				**266,02**	**55599,16**
		Накладные расходы	%	76		228,87	47833,24
		Сметная прибыль	%	8		66,43	13884,42
		Сметная стоимость:				**896,84**	**187439,66**
201	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**92,4000**		**253,00**	**23377,20**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1870,18
		Сметная стоимость:				**273,24**	**25247,38**
202	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,1000**		**306,00**	**10434,60**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	834,77
		Сметная стоимость:				**330,48**	**11269,37**
203	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**103,4000**		**341,00**	**35259,40**
		Сметная прибыль	%	8		27,28	2820,75
		Сметная стоимость:				**368,28**	**38080,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17563485,53**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**528505,68**
Материалы -		443	Тенге				**116294,96**

	Всего заработная плата -	Тенге				**335513,70**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**69071,20**
	Накладные расходы -	Тенге				**265599,44**
	Сметная прибыль -	Тенге				**63528,41**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**857633,53**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**298,37**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**335513,70**
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**17034979,85**
	Материалы -	Тенге				**4789883,92**
	Всего заработная плата -	Тенге				**3638946,92**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**8453279,29**
	Сдача и испытание -	Тенге				**28222,67**
	Накладные расходы -	Тенге				**3566168,00**
	Сметная прибыль -	Тенге				**1648091,83**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**22249239,66**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3139,79**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3638946,92**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**23106873,19**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3438,16**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3974460,62**
	РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000					
204	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2980,0000**		**1420,80**	**4233992,20**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,129	3364,718	1234,00	4152062,00
204. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,298	1498,00	446,40
		Итого оплата труда:				**1393,46**	**4152508,42**
204. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,149	4788,00	713,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,149	1762,00	262,54
204. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,149	2609,00	388,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,149	1234,00	183,87
204. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	198,766	17,00	3379,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
204. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	749,768	62,00	46485,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**50966,79**
204. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	227,672	66,00	15026,35
204. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	2276,72	7,00	15937,04
204. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	2950,2	--	--
		Итого материалов:				**10,39**	**30963,39**
		Накладные расходы	%	98		1365,59	4069458,25
		Сметная прибыль	%	8		222,91	664276,04
		Сметная стоимость:				**3009,30**	**8967726,48**
205	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2950,2000**		**192,00**	**566438,40**
		Сметная прибыль	%	8		15,36	45315,07
		Сметная стоимость:				**207,36**	**611753,47**
206	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150,0000**		**1318,05**	**197708,19**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,046	156,9	1234,00	193614,60
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00006	0,009	1498,00	13,48
		Итого оплата труда:				**1290,85**	**193628,08**
206. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0045	4788,00	21,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0045	1762,00	7,93
206. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,0045	2609,00	11,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0045	1234,00	5,55
206. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	13,245	17,00	225,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	30,27	62,00	1876,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,23**	**2135,19**
206. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,096	14,4	66,00	950,40
206. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	144	7,00	1008,00
206. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	148,5	--	--

		Итого материалов:				**13,06**	**1958,40**
		Накладные расходы	%	98		1265,04	189755,52
		Сметная прибыль	%	8		206,65	30997,10
		Сметная стоимость:				**2789,74**	**418460,81**
207	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**148,5000**		**132,00**	**19602,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	1568,16
		Сметная стоимость:				**142,56**	**21170,16**
208	**2302-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**360,0000**		**142,00**	**51120,00**
		Сметная прибыль	%	8		11,36	4089,60
		Сметная стоимость:				**153,36**	**55209,60**
209	**2302-0301-0805 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**580,0000**		**186,00**	**107880,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,88	8630,40
		Сметная стоимость:				**200,88**	**116510,40**
210	**2302-0301-1005 РСНБ РК 2015**	**Тройник прямой, d 25 мм**	**шт.**	**350,0000**		**346,00**	**121100,00**
		Сметная прибыль	%	8		27,68	9688,00
		Сметная стоимость:				**373,68**	**130788,00**
211	**2302-0401-3202 РСНБ РК 2015**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**200,0000**		**76,00**	**15200,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,08	1216,00
		Сметная стоимость:				**82,08**	**16416,00**
212	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1100,0000**		**162,00**	**178200,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,96	14256,00
		Сметная стоимость:				**174,96**	**192456,00**
213	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**750,0000**		**10,00**	**7500,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,80	600,00
		Сметная стоимость:				**10,80**	**8100,00**

214	**2302-0401-3605 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1800,0000**		**30,00**	**54000,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,40	4320,00
		Сметная стоимость:				**32,40**	**58320,00**
215	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**21469,60**	**1073480,00**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	2,48	124	1234,00	153016,00
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого оплата труда:				**3072,66**	**153633,00**
215. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	2	12,00	24,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
215. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	2609,00	1304,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого эксплуатация машин:				**26,57**	**1328,50**
215. 5	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	40	66,00	2640,00
215. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,5	320,00	160,00
215. 7	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	519,00	259,50
215. 8	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	50	18311,00	915550,00
215. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	526,00	526,00
		Итого материалов:				**18382,71**	**919135,50**
		Накладные расходы	%	98		3011,21	150560,34
		Сметная прибыль	%	8		1958,46	97923,23
		Сметная стоимость:				**26439,27**	**1321963,57**
216	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**50,0000**		**2259,33**	**112966,29**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,566	78,28	1215,00	95110,20
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	4,635	1351,33	6263,43
		Итого оплата труда:				**2027,47**	**101373,63**
216. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	1,03	4788,00	4931,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,03	1762,00	1814,86

216. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	3,605	2609,00	9405,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	3,605	1234,00	4448,57
		Итого эксплуатация машин:				**286,74**	**14337,08**
216. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	2	320,00	640,00
216. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	2	519,00	1038,00
216. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	3,5	526,00	1841,00
216. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	1	50	--	--
216. 9	2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**70,38**	**3519,00**
		Накладные расходы	%	98		1986,92	99346,16
		Сметная прибыль	%	8		339,70	16985,00
		Сметная стоимость:				**4585,95**	**229297,44**
217	**2305-1207-0903 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, FWW, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**50,0000**		**1958,00**	**97900,00**
		Сметная прибыль	%	8		156,64	7832,00
		Сметная стоимость:				**2114,64**	**105732,00**
218	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**100,0000**		**2047,29**	**204728,83**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	147	1134,00	166698,00
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1	1234,00	1234,00
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**167932,00**
218. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	35	161,00	5635,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1	2609,00	2609,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1	1234,00	1234,00
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**8244,00**
218. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,11	186907,00	20559,77
218. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,014	206076,00	2885,06
218. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,2	31710,00	6342,00

218. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	200	--	--
218. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	100	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**29786,83**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	164573,36
		Сметная прибыль	%	8		295,44	29544,18
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**398846,37**
219	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Краны шаровые JAKKO DN 15**	**шт.**	**100,0000**		**410,71**	**41071,43**
		Сметная прибыль	%	8		32,86	3285,71
		Сметная стоимость:				**443,57**	**44357,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7082887,33**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7082887,33**
Материалы -			Тенге				**985363,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**4769075,13**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1260011,83**
Сдача и испытание -			Тенге				**3187,78**
Накладные расходы -			Тенге				**4673693,63**
Сметная прибыль -			Тенге				**940526,48**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12697107,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3877,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4769075,13**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**12697107,44**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3877,34**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4769075,13**
РАЗДЕЛ 7. ДРЕНАЖ							
220	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**75,0000**		**1420,80**	**106560,21**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,129	84,683	1234,00	104498,21
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0075	1498,00	11,23
		Итого оплата труда:				**1393,46**	**104509,44**
220. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00375	4788,00	17,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00375	1762,00	6,61
220. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00375	2609,00	9,78

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00375	1234,00	4,63
220. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	5,003	17,00	85,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	18,87	62,00	1169,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**1282,72**
220. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	5,73	66,00	378,18
220. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	57,3	7,00	401,10
		Итого материалов:				**10,39**	**779,28**
		Накладные расходы	%	98		1365,59	102419,25
		Сметная прибыль	%	8		222,91	16718,36
		Сметная стоимость:				**3009,30**	**225697,81**
221	**2301-0701-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**74,2500**		**678,00**	**50341,50**
		Сметная прибыль	%	8		54,24	4027,32
		Сметная стоимость:				**732,24**	**54368,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**156901,71**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**156901,71**
Материалы -			Тенге				**779,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**104509,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50341,50**
Накладные расходы -			Тенге				**102419,25**
Сметная прибыль -			Тенге				**20745,68**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**280066,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**84,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**104509,44**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**280066,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**84,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**104509,44**
РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
222	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**152,0000**		**1690,01**	**256881,39**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,124	170,772	1114,00	190240,01

222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,596	1234,00	1969,46
		Итого оплата труда:				**1264,54**	**192209,47**
222. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	43,092	12,00	517,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	1,596	2609,00	4163,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,596	1234,00	1969,46
		Итого эксплуатация машин:				**30,80**	**4681,07**
222. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,52	383,00	582,16
222. 6	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	6,08	7663,00	46591,04
222. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,06536	226241,00	14787,11
		Итого материалов:				**407,63**	**61960,31**
		Накладные расходы	%	98		1239,25	188365,28
		Сметная прибыль	%	8		234,34	35619,73
		Сметная стоимость:				**3163,59**	**480866,40**
223	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**26,0000**		**1595,83**	**41491,56**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	1,123	29,211	1114,00	32541,05
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,273	1234,00	336,88
		Итого оплата труда:				**1264,54**	**32877,94**
223. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	7,371	12,00	88,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,273	2609,00	712,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,273	1234,00	336,88
		Итого эксплуатация машин:				**30,80**	**800,71**
223. 5	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,26	383,00	99,58
223. 6	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,52	10617,00	5520,84
223. 7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01118	226241,00	2529,37
		Итого материалов:				**313,45**	**8149,79**
		Накладные расходы	%	98		1239,25	32220,38
		Сметная прибыль	%	8		226,81	5896,95
		Сметная стоимость:				**3061,88**	**79608,89**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**298372,95**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**298372,95**
Материалы -			Тенге				**70110,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**225087,41**
Сдача и испытание -			Тенге				**10869,66**
Накладные расходы -			Тенге				**220585,66**
Сметная прибыль -			Тенге				**41516,69**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**560475,29**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**201,85**
Сметная заработная плата -			Тенге				**225087,41**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**560475,29**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**201,85**
Сметная заработная плата -			Тенге				**225087,41**
РАЗДЕЛ 9. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ							
ПРОКЛАДКА ТРУБ							
224	**1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0400**		**909660,46**	**36386,42**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	426	17,04	1258,00	21436,32
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	66,24	2,65	1608,64	4262,25
		Итого оплата труда:				**642464,16**	**25698,57**
224. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	83,7	3,348	615,00	2059,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,5	2685,00	1342,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,5	1234,00	617,00
224. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	0,88	4788,00	4213,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,88	1762,00	1550,56
224. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,2	0,528	27,00	14,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1	6383,00	6383,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1	1762,00	1762,00
224. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,6	0,264	1560,00	411,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,6	0,264	1234,00	325,78

224. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0056	2609,00	14,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0056	1234,00	6,91
		Итого эксплуатация машин:				**360966,66**	**14438,67**
224.10	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,000048	347511,00	16,68
224.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,055	0,0022	211178,00	464,59
224.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	26	1,04	29,00	30,16
224.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1010	40,4	--	--
		Итого материалов:				**12785,80**	**511,43**
		Накладные расходы	%	99		636039,52	25441,58
		Сметная прибыль	%	8		123656,00	4946,24
		Сметная стоимость:				**1669355,98**	**66774,24**
225	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,4000**		**1910,00**	**77164,00**
		Сметная прибыль	%	8		152,80	6173,12
		Сметная стоимость:				**2062,80**	**83337,12**
226	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0800**		**892278,32**	**71382,27**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	418	33,44	1258,00	42067,52
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	65,42	5,234	1613,33	8443,54
		Итого оплата труда:				**631388,28**	**50511,06**
226. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76	6,08	615,00	3739,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	1	2685,00	2685,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	1	1234,00	1234,00
226. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22	1,76	4788,00	8426,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	1,76	1762,00	3101,12
226. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	0,924	27,00	24,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	2	6383,00	12766,00

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	2	1762,00	3524,00
226. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	0,4624	1560,00	721,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	0,4624	1234,00	570,60
226. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0112	2609,00	29,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0112	1234,00	13,82
		Итого эксплуатация машин:				**354907,41**	**28392,59**
226.10	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,000096	347511,00	33,36
226.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,004	211178,00	844,71
226.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	19	1,52	29,00	44,08
226.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1010	80,8	--	--
		Итого материалов:				**11526,91**	**922,15**
		Накладные расходы	%	99		625074,40	50005,95
		Сметная прибыль	%	8		121388,22	9711,06
		Сметная стоимость:				**1638740,94**	**131099,28**
227	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**80,8000**		**1372,00**	**110857,60**
		Сметная прибыль	%	8		109,76	8868,61
		Сметная стоимость:				**1481,76**	**119726,21**
228	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0072**		**448953,00**	**3232,46**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	258,60
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**3491,06**
229	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0468**		**448953,00**	**21011,00**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	1680,88
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**22691,88**
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-8 ШТ					
230	**1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,6800**		**9206,64**	**15467,16**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1114)	чел-ч	2,75	4,62	1114,00	5146,68
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5533	0,929544	1472,57	1368,82

		Итого оплата труда:				**3878,27**	**6515,50**
230. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,137	0,23016	35,00	8,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	0,924	4307,00	3979,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,924	1474,00	1361,98
230. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,308	0,51744	709,00	366,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,005544	2609,00	14,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,005544	1234,00	6,84
		Итого эксплуатация машин:				**2600,63**	**4369,05**
230. 7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,27384	18576,00	5086,85
230. 8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0147	0,024696	14892,00	367,77
230. 9	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,84	1,411	--	--
230.10	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0026	0,004368	105238,00	459,68
230.11	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00013	0,000218	169961,00	37,12
		Итого материалов:				**3542,51**	**5951,42**
		Накладные расходы	%	118		4576,36	7688,29
		Сметная прибыль	%	8		1102,64	1852,44
		Сметная стоимость:				**14885,64**	**25007,88**
231	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,4000**		**54761,00**	**21904,40**
		Сметная прибыль	%	8		4380,88	1752,35
		Сметная стоимость:				**59141,88**	**23656,75**
232	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**1,2800**		**34603,00**	**44291,84**
		Сметная прибыль	%	8		2768,24	3543,35
		Сметная стоимость:				**37371,24**	**47835,19**
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ					
233	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**39,0000**		**--**	**--**

		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ					
234	**1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара**	**компл**	**2,0000**		**5201,18**	**10402,36**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	1,73	3,46	1281,00	4432,26
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,9	1644,67	1480,20
		Итого оплата труда:				**2956,23**	**5912,46**
234. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,38	0,76	615,00	467,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4788,00	95,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1762,00	35,24
234. 5	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,34	0,68	6976,00	4743,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,68	1762,00	1198,16
234. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,32	27,00	8,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 7	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,08	0,16	1560,00	249,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	1234,00	197,44
234. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1234,00	49,36
234. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,08	0,16	26,00	4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2836,80**	**5673,60**
234.10	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	0,032	5717,00	182,94
234.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,06	0,12	348,00	41,76
234.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00017	0,00034	211178,00	71,80
234.13	5101-9999-9911 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**148,25**	**296,50**
		Накладные расходы	%	99		2926,67	5853,34
		Сметная прибыль	%	8		650,23	1300,46
		Сметная стоимость:				**8778,08**	**17556,16**

235	**2304-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**174142,00**	**348284,00**
		Сметная прибыль	%	8		13931,36	27862,72
		Сметная стоимость:				**188073,36**	**376146,72**
236	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1387,00**	**5548,00**
		Сметная прибыль	%	8		110,96	443,84
		Сметная стоимость:				**1497,96**	**5991,84**
237	**2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**2907,00**	**29070,00**
		Сметная прибыль	%	8		232,56	2325,60
		Сметная стоимость:				**3139,56**	**31395,60**
		Антикоррозийная защита					
238	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,0000**		**86,74**	**2081,70**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,708	1401,00	991,91
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048	1234,00	5,92
		Итого оплата труда:				**41,58**	**997,83**
238. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	4405,00	10,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	1234,00	2,96
238. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0024	27,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	2609,00	6,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0024	1234,00	2,96
238. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2688	142,00	38,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**55,07**
238. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00036	287565,00	103,52
238. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00216	431112,00	931,20
		Итого материалов:				**43,11**	**1034,73**
		Накладные расходы	%	69		28,69	688,50
		Сметная прибыль	%	8		9,23	221,62

		Сметная стоимость:				**124,66**	**2991,82**
239	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**24,0000**		**244,97**	**5879,30**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,768	1134,00	870,91
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0144	1234,00	17,77
		Итого оплата труда:				**37,03**	**888,68**
239. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0048	4405,00	21,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0048	1234,00	5,92
239. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0048	27,00	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0096	2609,00	25,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096	1234,00	11,85
239. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,672	142,00	95,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**141,74**
239. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000624	287565,00	179,44
239. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	4,32	1085,00	4687,20
		Итого материалов:				**202,78**	**4866,64**
		Накладные расходы	%	69		25,55	613,19
		Сметная прибыль	%	8		21,64	519,40
		Сметная стоимость:				**292,16**	**7011,89**
		Теплоизоляционные работы					
240	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**120,0000**		**601,54**	**72184,88**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,211	25,32	1281,00	32434,92
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3	1234,00	3702,00
		Итого оплата труда:				**301,14**	**36136,92**
240. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3	2609,00	7827,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3	1234,00	3702,00
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**7827,00**
240. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,716	3969,00	6810,80

240. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	18	1363,00	24534,00
240. 6	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,24	2409,00	578,16
		Итого материалов:				**266,02**	**31922,96**
		Накладные расходы	%	76		228,87	27464,06
		Сметная прибыль	%	8		66,43	7971,92
		Сметная стоимость:				**896,84**	**107620,86**
241	**2111-0403-0223 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44,0000**		**874,00**	**38456,00**
		Сметная прибыль	%	8		69,92	3076,48
		Сметная стоимость:				**943,92**	**41532,48**
242	**2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**88,0000**		**701,00**	**61688,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,08	4935,04
		Сметная стоимость:				**757,08**	**66623,04**
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-1 ШТ					
243	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	**м3**	**0,1600**		**24660,44**	**3945,67**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	3,06	0,4896	1073,00	525,34
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,036592	1269,32	46,45
		Итого оплата труда:				**3573,67**	**571,79**
243. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4405,00	1,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1234,00	0,53
243. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,029136	35,00	1,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,03008	5894,00	177,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,03008	1234,00	37,12
243. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	4788,00	11,72

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002448	1762,00	4,31
243. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,003632	2609,00	9,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,003632	1234,00	4,48
		Итого эксплуатация машин:				**1258,82**	**201,41**
243. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	18576,00	3031,60
243. 9	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000112	25434,00	2,85
243.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001376	47426,00	65,26
243.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000042	26368,00	1,10
243.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00008	499529,00	39,96
243.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0688	307,00	21,12
243.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,000123	29,00	0,00
243.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,064	891,00	57,02
		Итого материалов:				**20118,24**	**3218,92**
		Накладные расходы	%	91		3252,04	520,33
		Сметная прибыль	%	8		2233,00	357,28
		Сметная стоимость:				**30145,48**	**4823,28**
244	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка вентиляционной трубы**	**км**	**0,0020**		**438869,48**	**877,74**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1353)	чел-ч	254	0,508	1353,00	687,32
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	0,04228	1389,83	58,76
		Итого оплата труда:				**373043,00**	**746,09**
244. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	0,02358	5318,00	125,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	0,02358	1474,00	34,76
244. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00176	6076,00	10,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00176	1762,00	3,10
244. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,02472	27,00	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	69,00	1,10

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,003	156,00	0,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	0,01654	1560,00	25,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	0,01654	1234,00	20,41
244. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0004	2609,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0004	1234,00	0,49
		Итого эксплуатация машин:				**82588,82**	**165,18**
244.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	25434,00	9,16
244.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00006	211178,00	12,67
244.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,8	0,0196	174,00	3,41
244.13	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	2,008	--	--
		Итого материалов:				**12618,66**	**25,24**
		Накладные расходы	%	99		369312,57	738,63
		Сметная прибыль	%	8		64654,56	129,31
		Сметная стоимость:				**872836,61**	**1745,67**
245	**2301-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0800**		**3236,00**	**6730,88**
		Сметная прибыль	%	8		258,88	538,47
		Сметная стоимость:				**3494,88**	**7269,35**
246	**1113-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	**шт**	**2,0000**		**5895,88**	**11791,77**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1353)	чел-ч	1,81	3,62	1353,00	4897,86
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16	1158,63	185,38
		Итого оплата труда:				**2541,62**	**5083,24**
246. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	4405,00	88,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1234,00	24,68
246. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	0,06	1061,00	63,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1033,00	61,98
246. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08	2609,00	208,72

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1234,00	98,72
		Итого эксплуатация машин:				**180,24**	**360,48**
246. 6	2110-0502-1201 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, порошок	т	0,00309	0,00618	241049,00	1489,68
246. 7	2110-0502-1202 РСНБ РК 2015	Замазка химически стойкая Арзамит-5, раствор	т	0,00249	0,00498	366170,00	1823,53
246. 8	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00067	0,00134	2403148,00	3220,22
		Итого материалов:				**3266,71**	**6533,43**
		Накладные расходы	%	69		1753,72	3507,44
		Сметная прибыль	%	8		611,97	1223,94
		Сметная стоимость:				**8261,57**	**16523,14**
247	**1146-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором**	**м3**	**0,0190**		**87562,81**	**1663,69**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=931)	чел-ч	75,22	1,429	931,00	1330,57
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,0076	1234,00	9,38
		Итого оплата труда:				**70523,42**	**1339,95**
247. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,00399	27,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,0076	2609,00	19,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0076	1234,00	9,38
		Итого эксплуатация машин:				**1049,27**	**19,94**
247. 5	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,1805	70,00	12,63
247. 6	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00399	25434,00	101,48
247. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00342	47426,00	162,20
247. 8	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000093	26368,00	2,45
247. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,1121	307,00	34,41
247.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0137	0,00026	29,00	0,01
		Итого материалов:				**16483,72**	**313,19**
		Накладные расходы	%	84		59239,67	1125,55
		Сметная прибыль	%	8		11744,20	223,14
		Сметная стоимость:				**158546,68**	**3012,39**

248	**2102-0401-2804 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	**м3**	**0,0170**		**14892,00**	**253,16**
		Сметная прибыль	%	8		1191,36	20,25
		Сметная стоимость:				**16083,36**	**273,42**
249	**2102-0101-3501 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная смесь**	**м3**	**0,0020**		**31850,00**	**63,70**
		Сметная прибыль	%	8		2548,00	5,10
		Сметная стоимость:				**34398,00**	**68,80**
250	**1106-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	**1м шва**	**2,1200**		**1365,20**	**2894,21**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	0,217	0,46004	1215,00	558,95
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,004876	1234,00	6,02
		Итого оплата труда:				**266,49**	**564,97**
250. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,004876	2609,00	12,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,004876	1234,00	6,02
		Итого эксплуатация машин:				**6,00**	**12,72**
250. 4	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	1,86	3,943	589,00	2322,54
		Итого материалов:				**1095,54**	**2322,54**
		Накладные расходы	%	91		242,51	514,12
		Сметная прибыль	%	8		128,62	272,67
		Сметная стоимость:				**1736,32**	**3681,00**
251	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2800**		**541,31**	**151,57**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1093)	чел-ч	0,369	0,10332	1093,00	112,93
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000112	1183,93	0,13
		Итого оплата труда:				**403,79**	**113,06**
251. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000028	2044,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000028	1033,00	0,03
251. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000084	2609,00	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000084	1234,00	0,10
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**0,28**

251. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,00084	90,00	0,08
251. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,00756	700,00	5,29
251. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,06888	479,00	32,99
		Итого материалов:				**137,00**	**38,36**
		Накладные расходы	%	80		323,03	90,45
		Сметная прибыль	%	8		69,15	19,36
		Сметная стоимость:				**933,49**	**261,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1003663,79**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**401765,84**
Материалы -			Тенге				**57957,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**135080,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**100144,00**
Местные материалы -			Тенге				**66513,10**
Накладные расходы -			Тенге				**124251,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**42081,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**568098,64**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**104,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**135080,10**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**24243,46**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24243,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**1939,48**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26182,94**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**577654,48**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**577654,48**
Сметная прибыль -			Тенге				**46212,36**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**623866,84**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1218148,42**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**104,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**135080,10**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**44161394,72**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**9 927 494,52**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**416517,76**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**109 233,90**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**32761710,45**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**

- оборудование	Тенге				**1 055 672,00**
Накладные расходы	Тенге				**9711189,10**
ИТОГО:	Тенге				**53872583,82**
Сметная прибыль	Тенге				**4225352,95**
ИТОГО по смете:	Тенге				**58 097 936,77**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)							
1	**1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**22311,84**	**22311,84**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	8,5	8,5	1134,00	9639,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	1366,00	109,28
		Итого оплата труда:				**9748,28**	**9748,28**
1. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	5894,00	117,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4788,00	95,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1762,00	35,24
1. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	161,00	123,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	2609,00	104,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1234,00	49,36
		Итого эксплуатация машин:				**441,97**	**441,97**
1. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	14892,00	14,89
1. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	320,00	3,20

1. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	206076,00	84,49
1.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	519,00	5,19
1.11	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	537,00	1611,00
1.12	2302-1105-0101 РСНБ РК 2015	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	1	--	--
1.13	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00	7860,00
1.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	174,00	464,58
1.15	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	526,00	10,52
1.16	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--
1.17	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2177,00	2177,00
1.18	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	3	--	--
		Итого материалов:				**12230,87**	**12230,87**
		Накладные расходы	%	98		9553,31	9553,31
		Сметная прибыль	%	8		2549,21	2549,21
		Сметная стоимость:				**34414,37**	**34414,37**
2	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**шт.**	**1,0000**		**23348,21**	**23348,21**
		Сметная прибыль	%	8		1867,86	1867,86
		Сметная стоимость:				**25216,07**	**25216,07**
3	**1118-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**1080,87**	**1080,87**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	0,7725	1195,00	923,14
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	1286,80	39,76
		Итого оплата труда:				**962,90**	**962,90**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,00309	4788,00	14,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1762,00	5,44
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	161,00	53,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	2609,00	72,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,02781	1234,00	34,32

		Итого эксплуатация машин:				**141,25**	**141,25**
3. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	206076,00	16,49
		Итого материалов:				**16,49**	**16,49**
		Накладные расходы	%	98		943,64	943,64
		Сметная прибыль	%	8		161,96	161,96
		Сметная стоимость:				**2186,47**	**2186,47**
4	**2304-1013-0706 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4877,00**	**4877,00**
		Сметная прибыль	%	8		390,16	390,16
		Сметная стоимость:				**5267,16**	**5267,16**
5	**2302-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2,0000**		**247,00**	**494,00**
		Сметная прибыль	%	8		19,76	39,52
		Сметная стоимость:				**266,76**	**533,52**
6	**2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**497,00**	**99,40**
		Сметная прибыль	%	8		39,76	7,95
		Сметная стоимость:				**536,76**	**107,35**
7	**2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**644,00**	**128,80**
		Сметная прибыль	%	8		51,52	10,30
		Сметная стоимость:				**695,52**	**139,10**
8	**2304-0501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**957,00**	**957,00**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	76,56
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**1033,56**
9	**2304-0102-1102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**62242,00**	**186726,00**
		Сметная прибыль	%	8		4979,36	14938,08
		Сметная стоимость:				**67221,36**	**201664,08**
10	**2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**392,00**	**784,00**

		Сметная прибыль	%	8		31,36	62,72
		Сметная стоимость:				**423,36**	**846,72**
11	**2302-0101-0710 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**908,00**	**1816,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,64	145,28
		Сметная стоимость:				**980,64**	**1961,28**
12	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**471,00**	**1413,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,68	113,04
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1526,04**
13	**2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,6000**		**1893,00**	**1135,80**
		Сметная прибыль	%	8		151,44	90,86
		Сметная стоимость:				**2044,44**	**1226,66**
14	**2307-0501-1202 РСНБ РК 2015**	**Модем GPRS**	**шт.**	**1,0000**		**40161,00**	**40161,00**
		Сметная прибыль	%	8		3212,88	3212,88
		Сметная стоимость:				**43373,88**	**43373,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**285332,93**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**40161,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40161,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**3212,88**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**43373,88**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**245171,93**
Материалы -			Тенге				**12247,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**10711,18**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**221779,21**
Сдача и испытание -			Тенге				**31,00**
Накладные расходы -			Тенге				**10496,96**
Сметная прибыль -			Тенге				**20453,51**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**276122,39**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**10711,18**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**319496,27**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**9,38**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**10711,18**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)				
15	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**2043,99**	**14307,90**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,22	8,54	1215,00	10376,10
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,966	1041,61	1006,20
		Итого оплата труда:				**1626,04**	**11382,30**
15. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,9338	3943,00	3681,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,9338	1033,00	964,62
15. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0007	0,0049	5894,00	28,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0049	1234,00	6,05
15. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0035	4788,00	16,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0035	1762,00	6,17
15. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0238	2609,00	62,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0238	1234,00	29,37
		Итого эксплуатация машин:				**541,39**	**3789,71**
15. 7	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0504	1230,00	61,99
15. 8	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00595	3903,00	23,22
15. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,3269	174,00	56,88
15.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,946	6,622	--	--
		Итого материалов:				**20,30**	**142,10**
		Накладные расходы	%	98		1593,52	11154,65
		Сметная прибыль	%	8		291,00	2037,00
		Сметная стоимость:				**3928,51**	**27499,56**
16	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6,6220**		**535,00**	**3542,77**
		Сметная прибыль	%	8		42,80	283,42
		Сметная стоимость:				**577,80**	**3826,19**

17	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,5000**		**3199,58**	**36795,22**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,433	4,979	1234,00	6144,70
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,1242	1268,22	157,51
		Итого оплата труда:				**548,02**	**6302,22**
17. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0161	5894,00	94,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0161	1234,00	19,87
17. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00805	4788,00	38,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00805	1762,00	14,18
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,10005	2609,00	261,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,10005	1234,00	123,46
17. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,22655	26,00	5,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,81**	**400,36**
17. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,046	450,00	20,70
17. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000044	622415,00	27,20
17. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,07429	348,00	25,85
17.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0069	320,00	2,21
17.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0713	519,00	37,00
17.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	11,5	2613,00	30049,50
17.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,31625	174,00	55,03
17.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0621	526,00	32,66
		Итого материалов:				**2630,45**	**30250,16**
		Накладные расходы	%	98		537,06	6176,17
		Сметная прибыль	%	8		298,93	3437,71
		Сметная стоимость:				**4035,57**	**46409,10**

18	**1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2803,26**	**42048,87**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	5,055	1234,00	6237,87
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0885	1296,64	114,75
		Итого оплата труда:				**423,51**	**6352,62**
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5894,00	70,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1234,00	14,81
18. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4788,00	50,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1762,00	18,50
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,066	2609,00	172,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,066	1234,00	81,44
18. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2085	26,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**298,62**
18. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	450,00	27,00
18. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000029	622415,00	17,74
18. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0513	348,00	17,85
18.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	320,00	2,88
18.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	519,00	41,26
18.12	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	15	2355,00	35325,00
18.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,264	174,00	45,94
18.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	526,00	34,72
		Итого материалов:				**2367,49**	**35512,38**
		Накладные расходы	%	98		415,04	6225,57
		Сметная прибыль	%	8		257,46	3861,96
		Сметная стоимость:				**3475,76**	**52136,40**

19	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**2231,16**	**26773,94**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	4,044	1234,00	4990,30
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0708	1296,64	91,80
		Итого оплата труда:				**423,51**	**5082,10**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	5894,00	56,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1234,00	11,85
19. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	4788,00	40,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1762,00	14,80
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0528	2609,00	137,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0528	1234,00	65,16
19. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1668	26,00	4,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**238,89**
19. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,048	450,00	21,60
19. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000023	622415,00	14,19
19. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,04104	348,00	14,28
19.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	320,00	2,30
19.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	519,00	33,01
19.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	12	1784,00	21408,00
19.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,1356	174,00	23,59
19.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	526,00	27,77
		Итого материалов:				**1795,40**	**21544,75**
		Накладные расходы	%	98		415,04	4980,46
		Сметная прибыль	%	8		211,70	2540,35
		Сметная стоимость:				**2857,90**	**34294,75**

20	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**1985,40**	**89342,83**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	15,165	1234,00	18713,61
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2655	1296,64	344,26
		Итого оплата труда:				**423,51**	**19057,87**
20. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,036	5894,00	212,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	1234,00	44,42
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0315	4788,00	150,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0315	1762,00	55,50
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,198	2609,00	516,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,198	1234,00	244,33
20. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,6255	26,00	16,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**895,85**
20. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,18	450,00	81,00
20. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000086	622415,00	53,22
20. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,1539	348,00	53,56
20.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,027	320,00	8,64
20.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2385	519,00	123,78
20.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	45	1539,00	69255,00
20.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3105	174,00	54,03
20.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,198	526,00	104,15
		Итого материалов:				**1549,63**	**69733,37**
		Накладные расходы	%	98		415,04	18676,71
		Сметная прибыль	%	8		192,03	8641,56
		Сметная стоимость:				**2592,47**	**116661,11**

21	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1565,63**	**2191,88**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	0,4718	1234,00	582,20
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,00826	1296,65	10,71
		Итого оплата труда:				**423,51**	**592,91**
21. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00112	5894,00	6,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00112	1234,00	1,38
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00098	4788,00	4,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00098	1762,00	1,73
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,00616	2609,00	16,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,00616	1234,00	7,60
21. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,01946	26,00	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**27,87**
21. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0056	450,00	2,52
21. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000003	622415,00	1,66
21. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,004788	348,00	1,67
21.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00084	320,00	0,27
21.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,00742	519,00	3,85
21.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,4	1120,00	1568,00
21.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,0035	174,00	0,61
21.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,00616	526,00	3,24
		Итого материалов:				**1129,86**	**1581,81**
		Накладные расходы	%	98		415,04	581,05
		Сметная прибыль	%	8		158,45	221,83
		Сметная стоимость:				**2139,12**	**2994,77**

22	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**2047,29**	**16378,31**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	11,76	1134,00	13335,84
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1234,00	98,72
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**13434,56**
22. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	161,00	450,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2609,00	208,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1234,00	98,72
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**659,52**
22. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186907,00	1644,78
22. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206076,00	230,81
22. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31710,00	507,36
22. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	16	--	--
22. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**2382,95**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	13165,87
		Сметная прибыль	%	8		295,44	2363,53
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**31907,71**
23	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**14958,00**	**119664,00**
		Сметная прибыль	%	8		1196,64	9573,12
		Сметная стоимость:				**16154,64**	**129237,12**
24	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**592,00**	**9472,00**
		Сметная прибыль	%	8		47,36	757,76
		Сметная стоимость:				**639,36**	**10229,76**
25	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2047,29**	**6141,86**

25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	4,41	1134,00	5000,94
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1234,00	37,02
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**5037,96**
25. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	161,00	169,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2609,00	78,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1234,00	37,02
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**247,32**
25. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186907,00	616,79
25. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206076,00	86,55
25. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31710,00	190,26
25. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
25. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**893,61**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	4937,20
		Сметная прибыль	%	8		295,44	886,33
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**11965,39**
26	**2304-0502-1404 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**22224,00**	**22224,00**
		Сметная прибыль	%	8		1777,92	1777,92
		Сметная стоимость:				**24001,92**	**24001,92**
27	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**931,00**	**1862,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,48	148,96
		Сметная стоимость:				**1005,48**	**2010,96**
28	**2304-0502-1406 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**37523,00**	**37523,00**
		Сметная прибыль	%	8		3001,84	3001,84
		Сметная стоимость:				**40524,84**	**40524,84**
29	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1369,00**	**2738,00**

		Сметная прибыль	%	8		109,52	219,04
		Сметная стоимость:				**1478,52**	**2957,04**
30	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2047,29**	**14331,02**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	10,29	1134,00	11668,86
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,07	1234,00	86,38
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**11755,24**
30. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,45	161,00	394,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	2609,00	182,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1234,00	86,38
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**577,08**
30. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0077	186907,00	1439,18
30. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00098	206076,00	201,95
30. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31710,00	443,94
30. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	14	--	--
30. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	7	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**2085,08**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	11520,14
		Сметная прибыль	%	8		295,44	2068,09
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**27919,25**
31	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**875,00**	**6125,00**
		Сметная прибыль	%	8		70,00	490,00
		Сметная стоимость:				**945,00**	**6615,00**
32	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**339,00**	**4746,00**
		Сметная прибыль	%	8		27,12	379,68
		Сметная стоимость:				**366,12**	**5125,68**

33	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**84,9000**		**79,96**	**6788,77**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	4,253	1561,00	6639,70
		Итого оплата труда:				**78,21**	**6639,70**
33. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,273	69,00	87,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**87,87**
33. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,01698	320,00	5,43
33. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,01698	519,00	8,81
33. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	0,849	29,00	24,62
33. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,04245	526,00	22,33
		Итого материалов:				**0,72**	**61,20**
		Накладные расходы	%	98		76,64	6506,90
		Сметная прибыль	%	8		12,53	1063,65
		Сметная стоимость:				**169,13**	**14359,32**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
34	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,4900**		**86,74**	**736,40**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,250455	1401,00	350,89
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001698	1233,98	2,10
		Итого оплата труда:				**41,58**	**352,98**
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000849	4405,00	3,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000849	1234,00	1,05
34. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000849	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000849	2609,00	2,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000849	1234,00	1,05
34. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,095088	142,00	13,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**19,48**

34. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000127	287565,00	36,62
34. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000764	431112,00	329,41
		Итого материалов:				**43,11**	**366,03**
		Накладные расходы	%	69		28,69	243,56
		Сметная прибыль	%	8		9,23	78,40
		Сметная стоимость:				**124,66**	**1058,36**
35	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**8,4900**		**244,97**	**2079,80**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,27168	1134,00	308,09
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,005094	1234,00	6,29
		Итого оплата труда:				**37,03**	**314,37**
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001698	4405,00	7,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001698	1234,00	2,10
35. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001698	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003396	2609,00	8,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,003396	1234,00	4,19
35. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,23772	142,00	33,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**50,14**
35. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000221	287565,00	63,48
35. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,528	1085,00	1658,10
		Итого материалов:				**202,78**	**1721,57**
		Накладные расходы	%	69		25,55	216,92
		Сметная прибыль	%	8		21,64	183,74
		Сметная стоимость:				**292,16**	**2480,45**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
36	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**84,9000**		**601,54**	**51070,81**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,211	17,914	1281,00	22947,71
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,123	1234,00	2619,16

		Итого оплата труда:				**301,14**	**25566,87**
36. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	2,123	2609,00	5537,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,123	1234,00	2619,78
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**5537,60**
36. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,214	3969,00	4818,64
36. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	12,735	1363,00	17357,81
36. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	93,39	--	--
36. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,1698	2409,00	409,05
		Итого материалов:				**266,02**	**22585,50**
		Накладные расходы	%	76		228,87	19430,82
		Сметная прибыль	%	8		66,43	5640,13
		Сметная стоимость:				**896,84**	**76141,76**
37	**2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	**м**	**12,6500**		**496,00**	**6274,40**
		Сметная прибыль	%	8		39,68	501,95
		Сметная стоимость:				**535,68**	**6776,35**
38	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5000**		**341,00**	**5626,50**
		Сметная прибыль	%	8		27,28	450,12
		Сметная стоимость:				**368,28**	**6076,62**
39	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**13,2000**		**306,00**	**4039,20**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	323,14
		Сметная стоимость:				**330,48**	**4362,34**
40	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**49,5000**		**253,00**	**12523,50**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1001,88
		Сметная стоимость:				**273,24**	**13525,38**
41	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**1,5400**		**177,00**	**272,58**
		Сметная прибыль	%	8		14,16	21,81

		Сметная стоимость:				**191,16**	**294,39**
42	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0940**		**448953,00**	**42201,58**
		Сметная прибыль	%	8		35916,24	3376,13
		Сметная стоимость:				**484869,24**	**45577,71**
43	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**571,11**	**1142,22**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,3	0,6	1234,00	740,40
		Итого оплата труда:				**370,20**	**740,40**
43. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00	6,40
43. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	519,00	10,38
43. 4	2303-0103-0301 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	4	91,00	364,00
43. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	526,00	21,04
		Итого материалов:				**200,91**	**401,82**
		Накладные расходы	%	98		362,80	725,59
		Сметная прибыль	%	8		74,71	149,42
		Сметная стоимость:				**1008,62**	**2017,24**
44	**2303-0102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**1147,00**	**2294,00**
		Сметная прибыль	%	8		91,76	183,52
		Сметная стоимость:				**1238,76**	**2477,52**
45	**2303-0103-0603 РСНБ РК 2015**	**Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**10,0000**		**1195,00**	**11950,00**
		Сметная прибыль	%	8		95,60	956,00
		Сметная стоимость:				**1290,60**	**12906,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**603208,36**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82623,19**
Материалы -			Тенге				**24673,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**26234,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28736,18**
Накладные расходы -			Тенге				**19891,30**
Сметная прибыль -			Тенге				**8201,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		443	Тенге				**110715,64**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,57**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**26234,22**
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**42201,58**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**42201,58**
	Сметная прибыль -	Тенге				**3376,13**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**45577,71**
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**478383,59**
	Материалы -	Тенге				**164589,22**
	Всего заработная плата -	Тенге				**86377,87**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**222140,77**
	Накладные расходы -	Тенге				**84650,32**
	Сметная прибыль -	Тенге				**45042,71**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**608076,62**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71,27**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**86377,87**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**764369,97**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91,84**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**112612,10**
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)						
46	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61,0000**	**1985,40**	**121109,17**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	20,557	1234,00	25367,34
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3599	1296,64	466,66
		Итого оплата труда:				**423,51**	**25834,00**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0488	5894,00	287,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0488	1234,00	60,22
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0427	4788,00	204,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0427	1762,00	75,24
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,2684	2609,00	700,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2684	1234,00	331,21
46. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,8479	26,00	22,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**1214,38**
46. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,244	450,00	109,80

46. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000116	622415,00	72,14
46. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,20862	348,00	72,60
46.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0366	320,00	11,71
46.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3233	519,00	167,79
46.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	61	1539,00	93879,00
46.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,4209	174,00	73,24
46.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2684	526,00	141,18
		Итого материалов:				**1549,63**	**94527,46**
		Накладные расходы	%	98		415,04	25317,32
		Сметная прибыль	%	8		192,03	11714,12
		Сметная стоимость:				**2592,47**	**158140,61**
47	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,5000**		**1718,96**	**4297,40**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	0,8425	1234,00	1039,64
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01475	1296,64	19,13
		Итого оплата труда:				**423,51**	**1058,77**
47. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,002	5894,00	11,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,002	1234,00	2,47
47. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00175	4788,00	8,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00175	1762,00	3,08
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,011	2609,00	28,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,011	1234,00	13,57
47. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,03475	26,00	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**49,77**
47. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,01	450,00	4,50
47. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000005	622415,00	2,96

47. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,00855	348,00	2,98
47.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0015	320,00	0,48
47.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01325	519,00	6,88
47.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	2,5	1273,00	3182,50
47.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,011	174,00	1,91
47.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,011	526,00	5,79
		Итого материалов:				**1283,20**	**3207,99**
		Накладные расходы	%	98		415,04	1037,60
		Сметная прибыль	%	8		170,72	426,80
		Сметная стоимость:				**2304,72**	**5761,80**
48	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280,0000**		**1420,80**	**397824,77**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,129	316,148	1234,00	390126,63
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,028	1498,00	41,94
		Итого оплата труда:				**1393,46**	**390168,58**
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,014	4788,00	67,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,014	1762,00	24,67
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,014	2609,00	36,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,014	1234,00	17,28
48. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	18,676	17,00	317,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	70,448	62,00	4367,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**4788,83**
48. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	21,392	66,00	1411,87
48. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	213,92	7,00	1497,44
48. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	277,2	--	--
		Итого материалов:				**10,39**	**2909,31**

		Накладные расходы	%	98		1365,59	382365,20
		Сметная прибыль	%	8		222,91	62415,20
		Сметная стоимость:				**3009,30**	**842605,17**
49	**2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,9500**		**182,00**	**900,90**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	72,07
		Сметная стоимость:				**196,56**	**972,97**
50	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**272,2500**		**104,00**	**28314,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,32	2265,12
		Сметная стоимость:				**112,32**	**30579,12**
51	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**343,5000**		**79,96**	**27466,91**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	17,209	1561,00	26863,80
		Итого оплата труда:				**78,21**	**26863,80**
51. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	5,152	69,00	355,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**355,52**
51. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0687	320,00	21,98
51. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0687	519,00	35,66
51. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	3,435	29,00	99,61
51. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,17175	526,00	90,34
		Итого материалов:				**0,72**	**247,59**
		Накладные расходы	%	98		76,64	26326,52
		Сметная прибыль	%	8		12,53	4303,47
		Сметная стоимость:				**169,13**	**58096,91**
		ФИТИНГИ					
52	**2304-0905-1241 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**		**1569,00**	**39225,00**
		Сметная прибыль	%	8		125,52	3138,00
		Сметная стоимость:				**1694,52**	**42363,00**

53	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**59,00**	**1475,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,72	118,00
		Сметная стоимость:				**63,72**	**1593,00**
54	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**200,0000**		**1246,00**	**249200,00**
		Сметная прибыль	%	8		99,68	19936,00
		Сметная стоимость:				**1345,68**	**269136,00**
55	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**50,0000**		**1082,65**	**54132,48**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	38,625	1195,00	46156,88
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,854	1248,67	2315,03
		Итого оплата труда:				**969,44**	**48471,90**
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0515	4788,00	246,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0515	1762,00	90,74
55. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	14,317	161,00	2305,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,802	2609,00	4702,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,802	1234,00	2223,67
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**7254,34**
55. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0035	206076,00	721,27
		Итого материалов:				**14,43**	**721,27**
		Накладные расходы	%	98		950,05	47502,46
		Сметная прибыль	%	8		162,62	8130,80
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**109765,74**
56	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**		**428,00**	**21400,00**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	1712,00
		Сметная стоимость:				**462,24**	**23112,00**
57	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**100,0000**		**704,00**	**70400,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,32	5632,00
		Сметная стоимость:				**760,32**	**76032,00**

58	**2302-0902-4701 РСНБ РК 2015**	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	**300,0000**		**700,00**	**210000,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,00	16800,00
		Сметная стоимость:				**756,00**	**226800,00**
59	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200,0000**		**23,00**	**4600,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,84	368,00
		Сметная стоимость:				**24,84**	**4968,00**
60	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**100,0000**		**976,00**	**97600,00**
		Сметная прибыль	%	8		78,08	7808,00
		Сметная стоимость:				**1054,08**	**105408,00**
61	**2302-0401-3301 РСНБ РК 2015**	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200,0000**		**63,00**	**12600,00**
		Сметная прибыль	%	8		5,04	1008,00
		Сметная стоимость:				**68,04**	**13608,00**
62	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**150,0000**		**1109,00**	**166350,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	13308,00
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**179658,00**
63	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**100,0000**		**1109,00**	**110900,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	8872,00
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**119772,00**
64	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**		**534,95**	**26747,50**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,41	20,5	1195,00	24497,50
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого оплата труда:				**502,29**	**25114,50**
64. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	2609,00	1304,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**1304,50**

64. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,5	320,00	160,00
64. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	519,00	259,50
64. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	526,00	526,00
64. 7	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**18,91**	**945,50**
		Накладные расходы	%	98		492,24	24612,21
		Сметная прибыль	%	8		82,18	4108,78
		Сметная стоимость:				**1109,37**	**55468,49**
65	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**50,0000**		**5732,14**	**286607,14**
		Сметная прибыль	%	8		458,57	22928,57
		Сметная стоимость:				**6190,71**	**309535,71**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
66	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,9500**		**86,74**	**429,35**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,146025	1401,00	204,58
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00099	1234,04	1,22
		Итого оплата труда:				**41,58**	**205,80**
66. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000495	4405,00	2,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000495	1234,00	0,61
66. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000495	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000495	2609,00	1,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000495	1234,00	0,61
66. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,05544	142,00	7,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**11,36**
66. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000074	287565,00	21,35
66. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000445	431112,00	192,06
		Итого материалов:				**43,11**	**213,41**
		Накладные расходы	%	69		28,69	142,00

		Сметная прибыль	%	8		9,23	45,71
		Сметная стоимость:				**124,66**	**617,06**
67	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,9500**		**244,97**	**1212,60**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,1584	1134,00	179,63
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00297	1234,01	3,67
		Итого оплата труда:				**37,03**	**183,29**
67. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00099	4405,00	4,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00099	1234,00	1,22
67. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00099	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00198	2609,00	5,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00198	1234,00	2,44
67. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,1386	142,00	19,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**29,23**
67. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000129	287565,00	37,01
67. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,891	1085,00	966,74
		Итого материалов:				**202,78**	**1003,74**
		Накладные расходы	%	69		25,55	126,47
		Сметная прибыль	%	8		21,64	107,13
		Сметная стоимость:				**292,16**	**1446,20**
68	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**97,7500**		**601,54**	**58800,60**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,211	20,625	1281,00	26420,95
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,444	1234,00	3015,59
		Итого оплата труда:				**301,14**	**29436,53**
68. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	2,444	2609,00	6375,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,444	1234,00	3015,90
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**6375,74**
68. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,398	3969,00	5547,97

68. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	14,662	1363,00	19984,99
68. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	107,525	--	--
68. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,1955	2409,00	470,96
		Итого материалов:				**266,02**	**26003,91**
		Накладные расходы	%	76		228,87	22371,76
		Сметная прибыль	%	8		66,43	6493,79
		Сметная стоимость:				**896,84**	**87666,16**
69	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,5000**		**253,00**	**15306,50**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1224,52
		Сметная стоимость:				**273,24**	**16531,02**
70	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,2500**		**196,00**	**1617,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	129,36
		Сметная стоимость:				**211,68**	**1746,36**
71	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**38,7750**		**177,00**	**6863,18**
		Сметная прибыль	%	8		14,16	549,05
		Сметная стоимость:				**191,16**	**7412,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2015379,52**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84229,23**
Материалы -			Тенге				**27221,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**29825,63**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23786,67**
Накладные расходы -			Тенге				**22640,24**
Сметная прибыль -			Тенге				**8549,56**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115419,03**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,38**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**29825,63**
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1931150,28**
Материалы -		Тенге				**102559,12**
Всего заработная плата -		Тенге				**517511,55**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1299572,00**
Сдача и испытание -		Тенге				**1555,67**
	Накладные расходы -	Тенге				**507161,31**
	Сметная прибыль -	Тенге				**195064,93**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2633376,52**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**416,64**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**517511,55**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2748795,56**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**440,02**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**547337,17**
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)						
72	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,4000**	**2231,16**	**61133,83**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	9,234	1234,00	11394,51
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,16166	1296,64	209,62
		Итого оплата труда:				**423,51**	**11604,12**
72. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02192	5894,00	129,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02192	1234,00	27,05
72. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01918	4788,00	91,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01918	1762,00	33,80
72. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,12056	2609,00	314,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,12056	1234,00	148,77
72. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,38086	26,00	9,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**545,47**
72. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,1096	450,00	49,32
72. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000052	622415,00	32,40

72. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,093708	348,00	32,61
72.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,01644	320,00	5,26
72.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,14522	519,00	75,37
72.12	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	27,4	1784,00	48881,60
72.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,30962	174,00	53,87
72.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,12056	526,00	63,41
		Итого материалов:				**1795,40**	**49193,85**
		Накладные расходы	%	98		415,04	11372,04
		Сметная прибыль	%	8		211,70	5800,47
		Сметная стоимость:				**2857,90**	**78306,35**
73	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**76,0000**		**1985,40**	**150890,11**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	25,612	1234,00	31605,21
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,4484	1296,64	581,42
		Итого оплата труда:				**423,51**	**32186,62**
73. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0608	5894,00	358,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0608	1234,00	75,03
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0532	4788,00	254,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0532	1762,00	93,74
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,3344	2609,00	872,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,3344	1234,00	412,65
73. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	1,056	26,00	27,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**1512,99**
73. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,304	450,00	136,80
73. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000144	622415,00	89,88
73. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,25992	348,00	90,45

73.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0456	320,00	14,59
73.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4028	519,00	209,05
73.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	76	1539,00	116964,00
73.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,5244	174,00	91,25
73.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3344	526,00	175,89
		Итого материалов:				**1549,63**	**117771,91**
		Накладные расходы	%	98		415,04	31542,89
		Сметная прибыль	%	8		192,03	14594,64
		Сметная стоимость:				**2592,47**	**197027,65**
74	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,6000**		**1718,96**	**83541,52**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	16,378	1234,00	20210,70
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,28674	1296,64	371,80
		Итого оплата труда:				**423,51**	**20582,50**
74. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,03888	5894,00	229,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,03888	1234,00	47,98
74. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,03402	4788,00	162,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,03402	1762,00	59,94
74. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,21384	2609,00	557,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,21384	1234,00	263,88
74. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,67554	26,00	17,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**967,52**
74. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,1944	450,00	87,48
74. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000092	622415,00	57,47
74. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,166212	348,00	57,84
74.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,02916	320,00	9,33

74.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,25758	519,00	133,68
74.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	48,6	1273,00	61867,80
74.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,21384	174,00	37,21
74.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,21384	526,00	112,48
		Итого материалов:				**1283,20**	**62363,30**
		Накладные расходы	%	98		415,04	20170,85
		Сметная прибыль	%	8		170,72	8296,99
		Сметная стоимость:				**2304,72**	**112009,35**
75	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,8000**		**1565,63**	**4383,77**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	0,9436	1234,00	1164,40
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01652	1296,65	21,42
		Итого оплата труда:				**423,51**	**1185,82**
75. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00224	5894,00	13,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00224	1234,00	2,76
75. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00196	4788,00	9,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00196	1762,00	3,45
75. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,01232	2609,00	32,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,01232	1234,00	15,20
75. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,03892	26,00	1,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**55,74**
75. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,0112	450,00	5,04
75. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000005	622415,00	3,31
75. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,009576	348,00	3,33
75.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,00168	320,00	0,54
75.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,01484	519,00	7,70

75.12	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2,8	1120,00	3136,00
75.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,007	174,00	1,22
75.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,01232	526,00	6,48
		Итого материалов:				**1129,86**	**3163,62**
		Накладные расходы	%	98		415,04	1162,11
		Сметная прибыль	%	8		158,45	443,67
		Сметная стоимость:				**2139,12**	**5989,54**
76	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2047,29**	**6141,86**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	4,41	1134,00	5000,94
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1234,00	37,02
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**5037,96**
76. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	161,00	169,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2609,00	78,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1234,00	37,02
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**247,32**
76. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186907,00	616,79
76. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206076,00	86,55
76. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31710,00	190,26
76. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	6	--	--
76. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**893,61**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	4937,20
		Сметная прибыль	%	8		295,44	886,33
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**11965,39**
77	**2304-0502-1404 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**22224,00**	**66672,00**
		Сметная прибыль	%	8		1777,92	5333,76

		Сметная стоимость:				**24001,92**	**72005,76**
78	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**931,00**	**5586,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,48	446,88
		Сметная стоимость:				**1005,48**	**6032,88**
79	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**2047,29**	**55276,79**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	39,69	1134,00	45008,46
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,27	1234,00	333,18
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**45341,64**
79. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	9,45	161,00	1521,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,27	2609,00	704,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,27	1234,00	333,18
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**2225,88**
79. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0297	186907,00	5551,14
79. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00378	206076,00	778,97
79. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,054	31710,00	1712,34
79. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	54	--	--
79. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	27	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**8042,45**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	44434,81
		Сметная прибыль	%	8		295,44	7976,93
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**107688,52**
80	**2304-0502-1403 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**14958,00**	**119664,00**
		Сметная прибыль	%	8		1196,64	9573,12
		Сметная стоимость:				**16154,64**	**129237,12**
81	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**592,00**	**9472,00**

		Сметная прибыль	%	8		47,36	757,76
		Сметная стоимость:				**639,36**	**10229,76**
82	**2304-0502-1402 РСНБ РК 2015**	**Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**12155,00**	**60775,00**
		Сметная прибыль	%	8		972,40	4862,00
		Сметная стоимость:				**13127,40**	**65637,00**
83	**2302-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**492,00**	**4920,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,36	393,60
		Сметная стоимость:				**531,36**	**5313,60**
84	**2304-0905-1201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**875,00**	**12250,00**
		Сметная прибыль	%	8		70,00	980,00
		Сметная стоимость:				**945,00**	**13230,00**
85	**2302-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**28,0000**		**339,00**	**9492,00**
		Сметная прибыль	%	8		27,12	759,36
		Сметная стоимость:				**366,12**	**10251,36**
86	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**154,8000**		**79,96**	**12378,10**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	7,755	1561,00	12106,30
		Итого оплата труда:				**78,21**	**12106,30**
86. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	2,322	69,00	160,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**160,22**
86. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,03096	320,00	9,91
86. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,03096	519,00	16,07
86. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	1,548	29,00	44,89
86. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0774	526,00	40,71
		Итого материалов:				**0,72**	**111,58**
		Накладные расходы	%	98		76,64	11864,18

		Сметная прибыль	%	8		12,53	1939,38
		Сметная стоимость:				**169,13**	**26181,66**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
87	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,0200**		**86,74**	**1302,80**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,44309	1401,00	620,77
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003004	1233,99	3,71
		Итого оплата труда:				**41,58**	**624,48**
87. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001502	4405,00	6,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001502	1234,00	1,85
87. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001502	27,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001502	2609,00	3,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001502	1234,00	1,85
87. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168224	142,00	23,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**34,46**
87. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000225	287565,00	64,79
87. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001352	431112,00	582,78
		Итого материалов:				**43,11**	**647,57**
		Накладные расходы	%	69		28,69	430,89
		Сметная прибыль	%	8		9,23	138,69
		Сметная стоимость:				**124,66**	**1872,38**
88	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**15,0200**		**244,97**	**3679,46**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,48064	1134,00	545,05
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,009012	1234,00	11,12
		Итого оплата труда:				**37,03**	**556,17**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003004	4405,00	13,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003004	1234,00	3,71
88. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003004	27,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

88. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,006008	2609,00	15,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006008	1234,00	7,41
88. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,42056	142,00	59,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**88,71**
88. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000391	287565,00	112,30
88. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	2,704	1085,00	2933,41
		Итого материалов:				**202,78**	**3045,71**
		Накладные расходы	%	69		25,55	383,75
		Сметная прибыль	%	8		21,64	325,06
		Сметная стоимость:				**292,16**	**4388,27**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
89	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**154,8000**		**601,54**	**93118,50**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,211	32,663	1281,00	41841,05
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,87	1234,00	4775,58
		Итого оплата труда:				**301,14**	**46616,63**
89. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3,87	2609,00	10096,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,87	1234,00	4775,58
		Итого эксплуатация машин:				**65,22**	**10096,83**
89. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	2,214	3969,00	8785,94
89. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	23,22	1363,00	31648,86
89. 6	2111-0403-9902 РСНБ РК 2015	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	1,1	170,28	--	--
89. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,3096	2409,00	745,83
		Итого материалов:				**266,02**	**41180,62**
		Накладные расходы	%	76		228,87	35428,64
		Сметная прибыль	%	8		66,43	10283,77
		Сметная стоимость:				**896,84**	**138830,91**

90	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	**м**	**30,1400**		**306,00**	**9222,84**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	737,83
		Сметная стоимость:				**330,48**	**9960,67**
91	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**	**м**	**83,6000**		**253,00**	**21150,80**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1692,06
		Сметная стоимость:				**273,24**	**22842,86**
92	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм**	**м**	**53,4600**		**196,00**	**10478,16**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	838,25
		Сметная стоимость:				**211,68**	**11316,41**
93	**2111-0403-0205 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм**	**м**	**2,8000**		**177,00**	**495,60**
		Сметная прибыль	%	8		14,16	39,65
		Сметная стоимость:				**191,16**	**535,25**
		НАСОСЫ					
94	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**19847,02**	**39694,04**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	13,39	26,78	1174,00	31439,72
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1564,00	257,75
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**31697,47**
94. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	4788,00	493,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1762,00	181,49
94. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	161,00	172,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2609,00	161,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1234,00	76,26
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**826,86**
94. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13458,00	376,82
94. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	309457,00	786,02

94. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	233963,00	1029,44
94. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	206076,00	160,74
94.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	446,00	62,44
94.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1137,00	2274,00
94.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	1369,00	2738,00
94.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**3713,73**	**7427,46**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	31063,52
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	5660,61
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**76418,17**
95	**5102-0602-0121 РСНБ РК 2015**	**Насосы циркуляционные модели JP-E 40/S 28, типа WILO**	**шт.**	**4,0000**		**265781,00**	**1063124,00**
96	**2302-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**230,00**	**1840,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,40	147,20
		Сметная стоимость:				**248,40**	**1987,20**
97	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**12,0000**		**2073,38**	**24880,54**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	17,64	1134,00	20003,76
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	1234,00	296,16
		Итого оплата труда:				**1691,66**	**20299,92**
97. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,2	161,00	676,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	2609,00	626,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1234,00	296,16
		Итого эксплуатация машин:				**108,53**	**1302,36**
97. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	186907,00	2467,17
97. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	206076,00	346,21

97. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31710,00	761,04
97. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	24	--	--
97. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**3574,42**
		Накладные расходы	%	98		1657,83	19893,92
		Сметная прибыль	%	8		298,50	3581,96
		Сметная стоимость:				**4029,70**	**48356,42**
98	**2304-0902-1404 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**9803,00**	**78424,00**
		Сметная прибыль	%	8		784,24	6273,92
		Сметная стоимость:				**10587,24**	**84697,92**
99	**2304-1001-0802 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**4,0000**		**6545,00**	**26180,00**
		Сметная прибыль	%	8		523,60	2094,40
		Сметная стоимость:				**7068,60**	**28274,40**
100	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**24,0000**		**931,00**	**22344,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,48	1787,52
		Сметная стоимость:				**1005,48**	**24131,52**
101	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**6,0000**		**534,95**	**3209,70**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,41	2,46	1195,00	2939,70
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06	1234,00	74,04
		Итого оплата труда:				**502,29**	**3013,74**
101. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06	2609,00	156,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06	1234,00	74,04
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**156,54**
101. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,06	320,00	19,20
101. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	519,00	31,14
101. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	526,00	63,12

101. 7	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**18,91**	**113,46**
		Накладные расходы	%	98		492,24	2953,47
		Сметная прибыль	%	8		82,18	493,05
		Сметная стоимость:				**1109,37**	**6656,22**
102	**2303-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**2,0000**		**8403,00**	**16806,00**
		Сметная прибыль	%	8		672,24	1344,48
		Сметная стоимость:				**9075,24**	**18150,48**
103	**2303-0301-0212 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**28650,00**	**57300,00**
		Сметная прибыль	%	8		2292,00	4584,00
		Сметная стоимость:				**30942,00**	**61884,00**
104	**2303-0301-0109 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32**	**шт.**	**2,0000**		**26236,00**	**52472,00**
		Сметная прибыль	%	8		2098,88	4197,76
		Сметная стоимость:				**28334,88**	**56669,76**
105	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**2,0000**		**24824,50**	**49649,00**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	13	26	1234,00	32084,00
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	3,2	1498,00	4793,60
		Итого оплата труда:				**18438,80**	**36877,60**
105. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	1,6	5152,00	8243,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,6	1762,00	2819,20
105. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	1,6	3552,00	5683,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	1,6	1234,00	1974,40
		Итого эксплуатация машин:				**6963,20**	**13926,40**
105. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00154	499529,00	769,27
105. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0048	0,0096	1755,00	16,85
105. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2807,00	112,28
105. 8	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,032	376,00	12,03

105. 9	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	4,08	462,00	1884,96
105.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0082	380,00	3,12
105.11	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	1,224	487,00	596,09
105.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	122,00	244,00
		Итого материалов:				**1819,30**	**3638,60**
		Накладные расходы	%	72		13275,94	26551,87
		Сметная прибыль	%	8		3048,03	6096,07
		Сметная стоимость:				**41148,47**	**82296,94**
106	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1183482,14**	**2366964,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4604912,71**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**3430088,29**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3430088,29**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**49649,00**
Материалы -			Тенге				**3638,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**36877,60**
Накладные расходы -			Тенге				**26551,87**
Сметная прибыль -			Тенге				**6096,07**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**82296,94**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**29,20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36877,60**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**139448,16**
Материалы -			Тенге				**44873,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**47797,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**41347,40**
Накладные расходы -			Тенге				**36243,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**14055,32**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**189746,75**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**37,47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**47797,27**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**985727,27**
Материалы -			Тенге				**252655,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**183056,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**544197,00**
Сдача и испытание -			Тенге				**939,80**
Накладные расходы -			Тенге				**179394,98**

		Сметная прибыль -	Тенге				**93209,78**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1258332,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**152,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183056,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4960464,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**219,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267730,97**
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000)					
107	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62,5000**		**1985,40**	**124087,27**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	21,063	1234,00	25991,13
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,36875	1296,64	478,14
		Итого оплата труда:				**423,51**	**26469,26**
107. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,05	5894,00	294,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05	1234,00	61,70
107. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,04375	4788,00	209,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04375	1762,00	77,09
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,275	2609,00	717,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,275	1234,00	339,35
107. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,86875	26,00	22,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**1244,24**
107. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,25	450,00	112,50
107. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000119	622415,00	73,91
107. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,21375	348,00	74,39
107.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0375	320,00	12,00
107.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,33125	519,00	171,92
107.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	62,5	1539,00	96187,50

107.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,43125	174,00	75,04
107.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,275	526,00	144,65
		Итого материалов:				**1549,63**	**96851,90**
		Накладные расходы	%	98		415,04	25939,88
		Сметная прибыль	%	8		192,03	12002,17
		Сметная стоимость:				**2592,47**	**162029,31**
108	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1985,40**	**29780,94**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	5,055	1234,00	6237,87
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0885	1296,64	114,75
		Итого оплата труда:				**423,51**	**6352,62**
108. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5894,00	70,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1234,00	14,81
108. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4788,00	50,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1762,00	18,50
108. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,066	2609,00	172,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,066	1234,00	81,44
108. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2085	26,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**298,62**
108. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	450,00	27,00
108. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000029	622415,00	17,74
108. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0513	348,00	17,85
108.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	320,00	2,88
108.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	519,00	41,26
108.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	1539,00	23085,00
108.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1035	174,00	18,01

108.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	526,00	34,72
		Итого материалов:				**1549,63**	**23244,46**
		Накладные расходы	%	98		415,04	6225,57
		Сметная прибыль	%	8		192,03	2880,52
		Сметная стоимость:				**2592,47**	**38887,04**
109	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62,5000**		**1718,96**	**107435,08**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	21,063	1234,00	25991,13
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,36875	1296,64	478,14
		Итого оплата труда:				**423,51**	**26469,26**
109. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,05	5894,00	294,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05	1234,00	61,70
109. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,04375	4788,00	209,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04375	1762,00	77,09
109. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,275	2609,00	717,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,275	1234,00	339,35
109. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,86875	26,00	22,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**1244,24**
109. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,25	450,00	112,50
109. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000119	622415,00	73,91
109. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,21375	348,00	74,39
109.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0375	320,00	12,00
109.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,33125	519,00	171,92
109.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	62,5	1273,00	79562,50
109.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,275	174,00	47,85
109.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,275	526,00	144,65
		Итого материалов:				**1283,20**	**80199,72**

		Накладные расходы	%	98		415,04	25939,88
		Сметная прибыль	%	8		170,72	10670,00
		Сметная стоимость:				**2304,72**	**144044,95**
110	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,5000**		**1718,96**	**12892,21**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,337	2,527	1234,00	3118,93
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,04425	1296,64	57,38
		Итого оплата труда:				**423,51**	**3176,31**
110. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,006	5894,00	35,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,006	1234,00	7,40
110. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00525	4788,00	25,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00525	1762,00	9,25
110. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,033	2609,00	86,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,033	1234,00	40,72
110. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,10425	26,00	2,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**149,31**
110. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,03	450,00	13,50
110. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000014	622415,00	8,87
110. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02565	348,00	8,93
110.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0045	320,00	1,44
110.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,03975	519,00	20,63
110.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7,5	1273,00	9547,50
110.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,033	174,00	5,74
110.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,033	526,00	17,36
		Итого материалов:				**1283,20**	**9623,97**
		Накладные расходы	%	98		415,04	3112,79
		Сметная прибыль	%	8		170,72	1280,40
		Сметная стоимость:				**2304,72**	**17285,39**

111	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**25,0000**		**2047,29**	**51182,21**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,47	36,75	1134,00	41674,50
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,25	1234,00	308,50
		Итого оплата труда:				**1679,32**	**41983,00**
111. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,75	161,00	1408,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,25	2609,00	652,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1234,00	308,50
		Итого эксплуатация машин:				**82,44**	**2061,00**
111. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0275	186907,00	5139,94
111. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0035	206076,00	721,27
111. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,05	31710,00	1585,50
111. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	50	--	--
111. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	25	--	--
		Итого материалов:				**297,87**	**7446,71**
		Накладные расходы	%	98		1645,73	41143,34
		Сметная прибыль	%	8		295,44	7386,04
		Сметная стоимость:				**3988,46**	**99711,59**
112	**2304-0902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**		**8712,00**	**217800,00**
		Сметная прибыль	%	8		696,96	17424,00
		Сметная стоимость:				**9408,96**	**235224,00**
113	**2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**50,0000**		**592,00**	**29600,00**
		Сметная прибыль	%	8		47,36	2368,00
		Сметная стоимость:				**639,36**	**31968,00**
114	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**260,0000**		**1420,80**	**369408,72**

114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,129	293,566	1234,00	362260,44
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,026	1498,00	38,95
		Итого оплата труда:				**1393,46**	**362299,39**
114. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,013	4788,00	62,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,013	1762,00	22,91
114. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,013	2609,00	33,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,013	1234,00	16,04
114. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	17,342	17,00	294,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	65,416	62,00	4055,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**4446,77**
114. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	19,864	66,00	1311,02
114. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	198,64	7,00	1390,48
114. 9	2301-1399-9924 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные	м	0,99	257,4	--	--
		Итого материалов:				**10,39**	**2701,50**
		Накладные расходы	%	98		1365,59	355053,40
		Сметная прибыль	%	8		222,91	57956,97
		Сметная стоимость:				**3009,30**	**782419,09**
115	**2301-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,4250**		**253,00**	**1878,53**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	150,28
		Сметная стоимость:				**273,24**	**2028,81**
116	**2301-0602-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**249,9750**		**156,00**	**38996,10**
		Сметная прибыль	%	8		12,48	3119,69
		Сметная стоимость:				**168,48**	**42115,79**
117	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**407,5000**		**79,96**	**32584,47**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1561)	чел-ч	0,0501	20,416	1561,00	31868,99
		Итого оплата труда:				**78,21**	**31868,99**

117. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	6,112	69,00	421,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**421,76**
117. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0815	320,00	26,08
117. 4	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0815	519,00	42,30
117. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,01	4,075	29,00	118,17
117. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,20375	526,00	107,17
		Итого материалов:				**0,72**	**293,73**
		Накладные расходы	%	98		76,64	31231,61
		Сметная прибыль	%	8		12,53	5105,29
		Сметная стоимость:				**169,13**	**68921,37**
		ФИТИНГИ					
118	**2304-0905-1229 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**		**1874,00**	**46850,00**
		Сметная прибыль	%	8		149,92	3748,00
		Сметная стоимость:				**2023,92**	**50598,00**
119	**2302-0401-2501 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**59,00**	**1475,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,72	118,00
		Сметная стоимость:				**63,72**	**1593,00**
120	**2302-0902-4701 РСНБ РК 2015**	**Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	**350,0000**		**700,00**	**245000,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,00	19600,00
		Сметная стоимость:				**756,00**	**264600,00**
121	**2302-0902-4702 РСНБ РК 2015**	**Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti**	**шт.**	**5,0000**		**933,00**	**4665,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,64	373,20
		Сметная стоимость:				**1007,64**	**5038,20**
122	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**200,0000**		**1246,00**	**249200,00**
		Сметная прибыль	%	8		99,68	19936,00
		Сметная стоимость:				**1345,68**	**269136,00**

123	**2304-0905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1246,00**	**6230,00**
		Сметная прибыль	%	8		99,68	498,40
		Сметная стоимость:				**1345,68**	**6728,40**
124	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**50,0000**		**1082,65**	**54132,48**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,7725	38,625	1195,00	46156,88
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,854	1248,67	2315,03
		Итого оплата труда:				**969,44**	**48471,90**
124. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,0515	4788,00	246,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0515	1762,00	90,74
124. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	14,317	161,00	2305,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
124. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	1,802	2609,00	4702,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	1,802	1234,00	2223,67
		Итого эксплуатация машин:				**145,09**	**7254,34**
124. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0035	206076,00	721,27
		Итого материалов:				**14,43**	**721,27**
		Накладные расходы	%	98		950,05	47502,46
		Сметная прибыль	%	8		162,62	8130,80
		Сметная стоимость:				**2195,31**	**109765,74**
125	**2302-0401-3701 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**		**428,00**	**21400,00**
		Сметная прибыль	%	8		34,24	1712,00
		Сметная стоимость:				**462,24**	**23112,00**
126	**2302-0401-4101 РСНБ РК 2015**	**Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**100,0000**		**704,00**	**70400,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,32	5632,00
		Сметная стоимость:				**760,32**	**76032,00**
127	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**23,00**	**2300,00**
		Сметная прибыль	%	8		1,84	184,00
		Сметная стоимость:				**24,84**	**2484,00**

128	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**35,00**	**175,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	14,00
		Сметная стоимость:				**37,80**	**189,00**
129	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**35,00**	**1050,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	84,00
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1134,00**
130	**2302-0301-0306 РСНБ РК 2015**	**Муфта переходная с внутренней резьбой DN 25-20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**162,00**	**810,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,96	64,80
		Сметная стоимость:				**174,96**	**874,80**
131	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**100,0000**		**1109,00**	**110900,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	8872,00
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**119772,00**
132	**2302-0501-1801 РСНБ РК 2015**	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**50,0000**		**1109,00**	**55450,00**
		Сметная прибыль	%	8		88,72	4436,00
		Сметная стоимость:				**1197,72**	**59886,00**
133	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**2259,33**	**11296,63**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1,566	7,828	1215,00	9511,02
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0927	0,4635	1351,33	626,34
		Итого оплата труда:				**2027,47**	**10137,36**
133. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,103	4788,00	493,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,103	1762,00	181,49
133. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,3605	2609,00	940,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,3605	1234,00	444,86
		Итого эксплуатация машин:				**286,74**	**1433,71**
133. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,2	320,00	64,00

133. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,2	519,00	103,80
133. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,35	526,00	184,10
133. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	1	5	--	--
133. 9	2305-1206-0700 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**70,38**	**351,90**
		Накладные расходы	%	98		1986,92	9934,62
		Сметная прибыль	%	8		339,70	1698,50
		Сметная стоимость:				**4585,95**	**22929,74**
134	**2304-1010-2703 РСНБ РК 2015**	**Воздухоотводчик**	**шт.**	**5,0000**		**2048,00**	**10240,00**
		Сметная прибыль	%	8		163,84	819,20
		Сметная стоимость:				**2211,84**	**11059,20**
135	**2302-0401-3501 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**7,00**	**700,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,56	56,00
		Сметная стоимость:				**7,56**	**756,00**
136	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**7,00**	**175,00**
		Сметная прибыль	%	8		0,56	14,00
		Сметная стоимость:				**7,56**	**189,00**
137	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**		**534,95**	**26747,50**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,41	20,5	1195,00	24497,50
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого оплата труда:				**502,29**	**25114,50**
137. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	2609,00	1304,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**1304,50**
137. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,5	320,00	160,00
137. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	519,00	259,50

137. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	526,00	526,00
137. 7	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**18,91**	**945,50**
		Накладные расходы	%	98		492,24	24612,21
		Сметная прибыль	%	8		82,18	4108,78
		Сметная стоимость:				**1109,37**	**55468,49**
138	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом**	**шт.**	**50,0000**		**5732,14**	**286607,14**
		Сметная прибыль	%	8		458,57	22928,57
		Сметная стоимость:				**6190,71**	**309535,71**
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ					
139	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,3000**		**86,74**	**806,66**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,27435	1401,00	384,36
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00186	1233,98	2,30
		Итого оплата труда:				**41,58**	**386,66**
139. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00093	4405,00	4,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00093	1234,00	1,15
139. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00093	27,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00093	2609,00	2,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00093	1234,00	1,15
139. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,10416	142,00	14,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**21,34**
139. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00014	287565,00	40,12
139. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000837	431112,00	360,84
		Итого материалов:				**43,11**	**400,96**
		Накладные расходы	%	69		28,69	266,80
		Сметная прибыль	%	8		9,23	85,88
		Сметная стоимость:				**124,66**	**1159,33**

140	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**9,3000**		**244,97**	**2278,23**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,2976	1134,00	337,48
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00558	1234,00	6,89
		Итого оплата труда:				**37,03**	**344,36**
140. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00186	4405,00	8,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00186	1234,00	2,30
140. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00186	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00372	2609,00	9,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00372	1234,00	4,59
140. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,2604	142,00	36,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**54,93**
140. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000242	287565,00	69,53
140. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,674	1085,00	1816,29
		Итого материалов:				**202,78**	**1885,82**
		Накладные расходы	%	69		25,55	237,61
		Сметная прибыль	%	8		21,64	201,27
		Сметная стоимость:				**292,16**	**2717,11**
		Теплоизоляционные работы					
141	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука К-Flex**	**м2**	**125,0000**		**1844,25**	**230531,04**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,6	75	1281,00	96075,00
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	5,375	1234,00	6632,75
		Итого оплата труда:				**821,66**	**102707,75**
141. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043	5,375	2609,00	14023,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043	5,375	1234,00	6632,75
		Итого эксплуатация машин:				**112,19**	**14023,38**
141. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	18,75	3969,00	74418,75

141. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,26	32,5	1363,00	44297,50
141. 6	2111-0403-9901 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м2	1,1	137,5	--	--
141. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0057	0,7125	2409,00	1716,41
		Итого материалов:				**963,46**	**120432,66**
		Накладные расходы	%	76		624,46	78057,89
		Сметная прибыль	%	8		197,50	24687,11
		Сметная стоимость:				**2666,21**	**333276,04**
142	**2111-0403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**68,7500**		**253,00**	**17393,75**
		Сметная прибыль	%	8		20,24	1391,50
		Сметная стоимость:				**273,24**	**18785,25**
143	**2111-0403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**68,7500**		**196,00**	**13475,00**
		Сметная прибыль	%	8		15,68	1078,00
		Сметная стоимость:				**211,68**	**14553,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2485933,95**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**264484,67**
Материалы -			Тенге				**122719,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**103438,77**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30868,75**
Накладные расходы -			Тенге				**78562,30**
Сметная прибыль -			Тенге				**27443,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**370490,73**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**80,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**103438,77**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2221449,27**
Материалы -			Тенге				**222380,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**582342,60**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1401901,77**
Сдача и испытание -			Тенге				**1874,44**

		Накладные расходы -	Тенге				**570695,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**223371,60**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3015516,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582342,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3386007,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**552,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685781,38**
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
144	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**60,0000**		**726,08**	**43564,58**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,56	33,6	1281,00	43041,60
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,042	1384,86	58,16
		Итого оплата труда:				**718,33**	**43099,76**
144. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,018	5894,00	106,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	1234,00	22,21
144. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,012	4788,00	57,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012	1762,00	21,14
144. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012	2609,00	31,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012	1234,00	14,81
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**194,86**
144. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001596	188472,00	300,80
144. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,942	29,00	27,32
144. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	59,88	--	--
		Итого материалов:				**5,47**	**328,12**
		Накладные расходы	%	98		703,96	42237,77
		Сметная прибыль	%	8		114,40	6864,19
		Сметная стоимость:				**1544,44**	**92666,53**
145	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**59,8800**		**902,00**	**54011,76**
		Сметная прибыль	%	8		72,16	4320,94
		Сметная стоимость:				**974,16**	**58332,70**

146	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)**	**м**	**15,0000**		**726,08**	**10891,14**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,56	8,4	1281,00	10760,40
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0105	1384,86	14,54
		Итого оплата труда:				**718,33**	**10774,94**
146. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0045	5894,00	26,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0045	1234,00	5,55
146. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,003	4788,00	14,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1762,00	5,29
146. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	2609,00	7,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1234,00	3,70
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**48,71**
146. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000399	188472,00	75,20
146. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	0,2355	29,00	6,83
146. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	14,97	--	--
		Итого материалов:				**5,47**	**82,03**
		Накладные расходы	%	98		703,96	10559,44
		Сметная прибыль	%	8		114,40	1716,05
		Сметная стоимость:				**1544,44**	**23166,63**
147	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**14,9700**		**902,00**	**13502,94**
		Сметная прибыль	%	8		72,16	1080,24
		Сметная стоимость:				**974,16**	**14583,18**
148	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**484,00**	**1452,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,72	116,16
		Сметная стоимость:				**522,72**	**1568,16**
149	**2302-0601-1003 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**14,0000**		**555,00**	**7770,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,40	621,60
		Сметная стоимость:				**599,40**	**8391,60**

150	**2302-0601-0903 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**14,0000**		**99,00**	**1386,00**
		Сметная прибыль	%	8		7,92	110,88
		Сметная стоимость:				**106,92**	**1496,88**
151	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**16,0000**		**202,00**	**3232,00**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	258,56
		Сметная стоимость:				**218,16**	**3490,56**
152	**2302-0601-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**12,0000**		**461,00**	**5532,00**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	442,56
		Сметная стоимость:				**497,88**	**5974,56**
153	**2302-0601-1103 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**631,00**	**1262,00**
		Сметная прибыль	%	8		50,48	100,96
		Сметная стоимость:				**681,48**	**1362,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**142604,42**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**142604,42**
Материалы -			Тенге				**410,15**
Всего заработная плата -			Тенге				**53874,71**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**88148,70**
Накладные расходы -			Тенге				**52797,21**
Сметная прибыль -			Тенге				**15632,13**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**211033,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42,05**
Сметная заработная плата -			Тенге				**53874,71**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**211033,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42,05**
Сметная заработная плата -			Тенге				**53874,71**
РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"							
154	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**163,5000**		**726,08**	**118713,47**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,56	91,56	1281,00	117288,36

154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,11445	1384,86	158,50
		Итого оплата труда:				**718,33**	**117446,86**
154. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,04905	5894,00	289,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,04905	1234,00	60,53
154. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0327	4788,00	156,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0327	1762,00	57,62
154. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0327	2609,00	85,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0327	1234,00	40,35
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**530,98**
154. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,004349	188472,00	819,68
154. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0157	2,567	29,00	74,44
154. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	163,173	--	--
		Итого материалов:				**5,47**	**894,13**
		Накладные расходы	%	98		703,96	115097,92
		Сметная прибыль	%	8		114,40	18704,91
		Сметная стоимость:				**1544,44**	**252516,30**
155	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**163,1730**		**902,00**	**147182,05**
		Сметная прибыль	%	8		72,16	11774,56
		Сметная стоимость:				**974,16**	**158956,61**
156	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**160,0000**		**751,81**	**120289,26**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,584	93,44	1281,00	119696,64
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,048	1410,00	67,68
		Итого оплата труда:				**748,53**	**119764,32**
156. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,016	5894,00	94,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016	1234,00	19,74
156. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,016	4788,00	76,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016	1762,00	28,19
156. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,016	2609,00	41,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016	1234,00	19,74

		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**212,66**
156. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00192	188472,00	361,87
156. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,624	29,00	18,10
156. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	159,68	--	--
		Итого материалов:				**2,37**	**379,96**
		Накладные расходы	%	98		733,56	117369,03
		Сметная прибыль	%	8		118,83	19012,66
		Сметная стоимость:				**1604,19**	**256670,96**
157	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**159,6800**		**296,00**	**47265,28**
		Сметная прибыль	%	8		23,68	3781,22
		Сметная стоимость:				**319,68**	**51046,50**
158	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**15,0000**		**484,00**	**7260,00**
		Сметная прибыль	%	8		38,72	580,80
		Сметная стоимость:				**522,72**	**7840,80**
159	**2302-0601-1003 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**25,0000**		**555,00**	**13875,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,40	1110,00
		Сметная стоимость:				**599,40**	**14985,00**
160	**2302-0601-1303 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100**	**шт.**	**25,0000**		**951,00**	**23775,00**
		Сметная прибыль	%	8		76,08	1902,00
		Сметная стоимость:				**1027,08**	**25677,00**
161	**2302-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**75,0000**		**202,00**	**15150,00**
		Сметная прибыль	%	8		16,16	1212,00
		Сметная стоимость:				**218,16**	**16362,00**
162	**2302-0601-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**25,0000**		**461,00**	**11525,00**
		Сметная прибыль	%	8		36,88	922,00
		Сметная стоимость:				**497,88**	**12447,00**

163	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**50,0000**		**385,00**	**19250,00**
		Сметная прибыль	%	8		30,80	1540,00
		Сметная стоимость:				**415,80**	**20790,00**
164	**2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**50,0000**		**150,00**	**7500,00**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	600,00
		Сметная стоимость:				**162,00**	**8100,00**
165	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**100,0000**		**116,00**	**11600,00**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	928,00
		Сметная стоимость:				**125,28**	**12528,00**
166	**2302-0601-0501 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**50,0000**		**128,00**	**6400,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,24	512,00
		Сметная стоимость:				**138,24**	**6912,00**
167	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**50,0000**		**72,00**	**3600,00**
		Сметная прибыль	%	8		5,76	288,00
		Сметная стоимость:				**77,76**	**3888,00**
168	**2302-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**50,0000**		**35,00**	**1750,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	140,00
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1890,00**
169	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**50,0000**		**2711,34**	**135567,09**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,95	97,5	1234,00	120315,00
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,75	1159,34	2028,85
		Итого оплата труда:				**2446,88**	**122343,85**
169. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,65	2044,00	1328,60

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,65	1033,00	671,45
169. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,1	2609,00	2869,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,1	1234,00	1357,40
		Итого эксплуатация машин:				**84,21**	**4210,50**
169. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,018	216144,00	3890,59
169. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	10	358,00	3580,00
169. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	20	76,00	1520,00
169. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	1,5	320,00	480,00
169.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1	519,00	519,00
169.11	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
169.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2	526,00	1052,00
		Итого материалов:				**220,83**	**11041,59**
		Накладные расходы	%	98		2397,94	119896,97
		Сметная прибыль	%	8		408,74	20437,13
		Сметная стоимость:				**5518,02**	**275901,19**
170	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**50,0000**		**8631,00**	**431550,00**
		Сметная прибыль	%	8		690,48	34524,00
		Сметная стоимость:				**9321,48**	**466074,00**
171	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50,0000**		**957,00**	**47850,00**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	3828,00
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**51678,00**
172	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**2382,00**	**119100,00**
		Сметная прибыль	%	8		190,56	9528,00
		Сметная стоимость:				**2572,56**	**128628,00**
173	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**50,0000**		**2319,14**	**115957,10**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,56	78	1234,00	96252,00

173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,35	1137,22	1535,25
		Итого оплата труда:				**1955,74**	**97787,25**
173. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,65	2044,00	1328,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,65	1033,00	671,45
173. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,7	2609,00	1826,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,7	1234,00	863,80
		Итого эксплуатация машин:				**63,34**	**3166,90**
173. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,05	13458,00	672,90
173. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	10	358,00	3580,00
173. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	20	76,00	1520,00
173. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,65	320,00	208,00
173.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,007	1358550,00	9509,85
173.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,65	519,00	337,35
173.12	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
173.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	1,35	526,00	710,10
		Итого материалов:				**330,76**	**16538,20**
		Накладные расходы	%	98		1916,63	95831,51
		Сметная прибыль	%	8		338,86	16943,09
		Сметная стоимость:				**4574,63**	**228731,69**
174	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**		**6332,00**	**316600,00**
		Сметная прибыль	%	8		506,56	25328,00
		Сметная стоимость:				**6838,56**	**341928,00**
175	**2303-0102-1234 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**7555,00**	**377750,00**
		Сметная прибыль	%	8		604,40	30220,00
		Сметная стоимость:				**8159,40**	**407970,00**

176	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**50,0000**		**3401,24**	**170061,77**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	2,22	111	1215,00	134865,00
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	3,55	1143,41	4059,10
		Итого оплата труда:				**2778,48**	**138924,10**
176. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	1,6	2044,00	3270,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	1,6	1033,00	1652,80
176. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,95	2609,00	5087,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,95	1234,00	2406,30
		Итого эксплуатация машин:				**167,40**	**8369,95**
176. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	20	358,00	7160,00
176. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,004	1177767,00	4711,07
176. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	20	76,00	1520,00
176. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,2	320,00	64,00
176.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,005	1358550,00	6792,75
176.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	4	1252,00	5008,00
176.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1	519,00	519,00
176.13	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
176.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	2	526,00	1052,00
		Итого материалов:				**536,54**	**26826,82**
		Накладные расходы	%	98		2722,91	136145,62
		Сметная прибыль	%	8		489,93	24496,59
		Сметная стоимость:				**6614,08**	**330703,98**
177	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**50,0000**		**18000,00**	**900000,00**
		Сметная прибыль	%	8		1440,00	72000,00
		Сметная стоимость:				**19440,00**	**972000,00**

178	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**50,0000**		**2973,90**	**148695,08**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1,95	97,5	1234,00	120315,00
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	6,35	1216,43	7724,30
		Итого оплата труда:				**2560,79**	**128039,30**
178. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,55	4788,00	2633,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,55	1762,00	969,10
178. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	2	2044,00	4088,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	2	1033,00	2066,00
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,076	3,8	2609,00	9914,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	3,8	1234,00	4689,20
		Итого эксплуатация машин:				**332,71**	**16635,60**
178. 6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,01	191755,00	1917,55
178. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,3	320,00	96,00
178. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,0035	1358550,00	4754,92
178. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	3	519,00	1557,00
178.10	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	50	--	--
178.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	6,5	526,00	3419,00
		Итого материалов:				**234,89**	**11744,48**
		Накладные расходы	%	98		2509,57	125478,51
		Сметная прибыль	%	8		438,68	21933,89
		Сметная стоимость:				**5922,15**	**296107,48**
179	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**		**20820,00**	**1041000,00**
		Сметная прибыль	%	8		1665,60	83280,00
		Сметная стоимость:				**22485,60**	**1124280,00**
180	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**50,0000**		**901,70**	**45085,15**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,7	35	1234,00	43190,00
		Итого оплата труда:				**863,80**	**43190,00**

180. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,5	12,00	6,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**6,00**
180. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	10	66,00	660,00
180. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,65	320,00	208,00
180. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,65	519,00	337,35
180. 6	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	50	--	--
180. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1,3	526,00	683,80
		Итого материалов:				**37,78**	**1889,15**
		Накладные расходы	%	98		846,52	42326,20
		Сметная прибыль	%	8		139,86	6992,91
		Сметная стоимость:				**1888,09**	**94404,26**
181	**2303-0102-1226 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**6599,00**	**329950,00**
		Сметная прибыль	%	8		527,92	26396,00
		Сметная стоимость:				**7126,92**	**356346,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4734301,24**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4734301,24**
Материалы -			Тенге				**69314,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**767495,68**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3879932,33**
Накладные расходы -			Тенге				**752145,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**438915,76**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5925362,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**617,16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**767495,68**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**5925362,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**617,16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**767495,68**
РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная							
182	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,4000**		**3199,58**	**84469,02**

182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,433	11,431	1234,00	14106,10
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,28512	1268,22	361,60
		Итого оплата труда:				**548,02**	**14467,70**
182. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,03696	5894,00	217,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03696	1234,00	45,61
182. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01848	4788,00	88,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01848	1762,00	32,56
182. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,22968	2609,00	599,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,22968	1234,00	283,43
182. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,52008	26,00	13,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,81**	**919,08**
182. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,1056	450,00	47,52
182. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,0001	622415,00	62,44
182. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,170544	348,00	59,35
182.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,01584	320,00	5,07
182.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,16368	519,00	84,95
182.12	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	26,4	2613,00	68983,20
182.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,726	174,00	126,32
182.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,14256	526,00	74,99
		Итого материалов:				**2630,45**	**69443,84**
		Накладные расходы	%	98		537,06	14178,34
		Сметная прибыль	%	8		298,93	7891,79
		Сметная стоимость:				**4035,57**	**106539,15**
183	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**4,0000**		**19847,02**	**79388,09**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	13,39	53,56	1174,00	62879,44
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,3296	1564,00	515,49
		Итого оплата труда:				**15848,73**	**63394,93**

183. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,206	4788,00	986,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,206	1762,00	362,97
183. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	2,142	161,00	344,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,1236	2609,00	322,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,1236	1234,00	152,52
		Итого эксплуатация машин:				**413,43**	**1653,73**
183. 6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,056	13458,00	753,65
183. 7	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00508	309457,00	1572,04
183. 8	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	233963,00	2058,87
183. 9	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00156	206076,00	321,48
183.10	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,28	446,00	124,88
183.11	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	1137,00	4548,00
183.12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4	1369,00	5476,00
183.13	5102-0299-9901 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем	комплект	1	4	--	--
		Итого материалов:				**3713,73**	**14854,92**
		Накладные расходы	%	98		15531,76	62127,04
		Сметная прибыль	%	8		2830,30	11321,21
		Сметная стоимость:				**38209,08**	**152836,34**
184	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS**	**шт.**	**4,0000**		**421339,29**	**1685357,14**
185	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,1400**		**86,74**	**359,09**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,12213	1401,00	171,10
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000828	1234,06	1,02
		Итого оплата труда:				**41,58**	**172,13**
185. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000414	4405,00	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000414	1234,00	0,51
185. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000414	27,00	0,01

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000414	2609,00	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000414	1234,00	0,51
185. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,046368	142,00	6,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**9,50**
185. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000062	287565,00	17,86
185. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000373	431112,00	160,63
		Итого материалов:				**43,11**	**178,49**
		Накладные расходы	%	69		28,69	118,77
		Сметная прибыль	%	8		9,23	38,23
		Сметная стоимость:				**124,66**	**516,09**
186	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,1400**		**244,97**	**1014,18**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,032	0,13248	1134,00	150,23
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002484	1234,02	3,07
		Итого оплата труда:				**37,03**	**153,30**
186. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000828	4405,00	3,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000828	1234,00	1,02
186. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000828	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001656	2609,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001656	1234,00	2,04
186. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,11592	142,00	16,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**24,45**
186. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000108	287565,00	30,95
186. 8	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,7452	1085,00	808,54
		Итого материалов:				**202,78**	**839,50**
		Накладные расходы	%	69		25,55	105,78
		Сметная прибыль	%	8		21,64	89,60

		Сметная стоимость:				**292,16**	**1209,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1850587,53**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**1685357,14**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**1685357,14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1373,27**
		Материалы -	Тенге				**1017,99**
		Всего заработная плата -	Тенге				**325,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**224,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127,83**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1725,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**325,42**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**163857,11**
		Материалы -	Тенге				**84298,76**
		Всего заработная плата -	Тенге				**77862,63**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1879,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**76305,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19213,00**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**259375,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77862,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1946458,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78188,05**
РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная							
187	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**58,0000**		**751,81**	**43604,86**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,584	33,872	1281,00	43390,03
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0174	1410,00	24,53
		Итого оплата труда:				**748,53**	**43414,57**
187. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0058	5894,00	34,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0058	1234,00	7,16
187. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0058	4788,00	27,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0058	1762,00	10,22

187. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0058	2609,00	15,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0058	1234,00	7,16
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**77,09**
187. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000696	188472,00	131,18
187. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,2262	29,00	6,56
187. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	57,884	--	--
		Итого материалов:				**2,37**	**137,74**
		Накладные расходы	%	98		733,56	42546,27
		Сметная прибыль	%	8		118,83	6892,09
		Сметная стоимость:				**1604,19**	**93043,22**
188	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**57,8840**		**296,00**	**17133,66**
		Сметная прибыль	%	8		23,68	1370,69
		Сметная стоимость:				**319,68**	**18504,36**
189	**2302-0601-1001 РСНБ РК 2015**	**Прочистка диам.50 мм**	**шт.**	**10,0000**		**240,00**	**2400,00**
		Сметная прибыль	%	8		19,20	192,00
		Сметная стоимость:				**259,20**	**2592,00**
190	**2302-0601-0501 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	**шт.**	**10,0000**		**128,00**	**1280,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,24	102,40
		Сметная стоимость:				**138,24**	**1382,40**
191	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**10,0000**		**60,00**	**600,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	48,00
		Сметная стоимость:				**64,80**	**648,00**
192	**2302-0601-0901 РСНБ РК 2015**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**10,0000**		**35,00**	**350,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	28,00
		Сметная стоимость:				**37,80**	**378,00**
193	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**	**шт.**	**5,0000**		**116,00**	**580,00**

		Сметная прибыль	%	8		9,28	46,40
		Сметная стоимость:				**125,28**	**626,40**
194	**2302-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5,0000**		**72,00**	**360,00**
		Сметная прибыль	%	8		5,76	28,80
		Сметная стоимость:				**77,76**	**388,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**66308,52**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**66308,52**
Материалы -			Тенге				**137,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**43414,57**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22703,66**
Накладные расходы -			Тенге				**42546,27**
Сметная прибыль -			Тенге				**8708,38**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**117563,18**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33,89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43414,57**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**117563,18**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33,89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43414,57**
РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная							
195	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**86,5000**		**751,81**	**65031,38**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,584	50,516	1281,00	64711,00
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02595	1410,00	36,59
		Итого оплата труда:				**748,53**	**64747,59**
195. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00865	5894,00	50,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00865	1234,00	10,67
195. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00865	4788,00	41,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00865	1762,00	15,24
195. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00865	2609,00	22,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00865	1234,00	10,67
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**114,97**

195. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,001038	188472,00	195,63
195. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0039	0,33735	29,00	9,78
195. 8	2301-1399-9906 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	86,327	--	--
		Итого материалов:				**2,37**	**205,42**
		Накладные расходы	%	98		733,56	63452,63
		Сметная прибыль	%	8		118,83	10278,72
		Сметная стоимость:				**1604,19**	**138762,74**
196	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**86,3270**		**296,00**	**25552,79**
		Сметная прибыль	%	8		23,68	2044,22
		Сметная стоимость:				**319,68**	**27597,02**
197	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**	**комплект**	**25,0000**		**7541,31**	**188532,79**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,46	11,5	1234,00	14191,00
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,325	1187,62	385,98
		Итого оплата труда:				**583,08**	**14576,98**
197. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,075	2044,00	153,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,075	1033,00	77,47
197. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,25	2609,00	652,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1234,00	308,50
		Итого эксплуатация машин:				**32,22**	**805,55**
197. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,005	191755,00	958,77
197. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00175	1358550,00	2377,46
197. 7	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	25	6808,00	170200,00
		Итого материалов:				**6941,45**	**173536,24**
		Накладные расходы	%	98		571,42	14285,44
		Сметная прибыль	%	8		649,02	16225,46
		Сметная стоимость:				**8761,75**	**219043,68**
198	**2302-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**15,0000**		**187,00**	**2805,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,96	224,40

		Сметная стоимость:				**201,96**	**3029,40**
199	**2302-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**20,0000**		**116,00**	**2320,00**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	185,60
		Сметная стоимость:				**125,28**	**2505,60**
200	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**20,0000**		**60,00**	**1200,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,80	96,00
		Сметная стоимость:				**64,80**	**1296,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**285441,96**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**285441,96**
Материалы -			Тенге				**173741,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**79324,56**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31877,79**
Накладные расходы -			Тенге				**77738,07**
Сметная прибыль -			Тенге				**29054,40**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**392234,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**62,37**
Сметная заработная плата -			Тенге				**79324,56**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**392234,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**62,37**
Сметная заработная плата -			Тенге				**79324,56**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**17074011,13**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2 594 848,96**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**137883,15**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**51 621,40**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**9225833,58**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**5115445,4**
Накладные расходы			Тенге				**2538045,54**
ИТОГО:			Тенге				**19612056,67**
Сметная прибыль			Тенге				**1159728,90**
ИТОГО по смете:			Тенге				**20 771 785,56**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
1	**1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**50,0000**		**3529,34**	**176467,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	1,15	57,5	1134,00	65205,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	4,5	1211,67	5452,50
		Итого оплата труда:				**1413,15**	**70657,50**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,5	2044,00	1022,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1033,00	516,50
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	4	2609,00	10436,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	4	1234,00	4936,00
		Итого эксплуатация машин:				**229,16**	**11458,00**
1. 5	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,4	320,00	128,00
1. 6	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	700,00	350,00
1. 7	2301-1306-0301 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	50	1316,00	65800,00
1. 8	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1	526,00	526,00
1. 9	2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	50	660,00	33000,00
1.10	2309-0101-0200 РСНБ РК 2015	Плиты газовые	шт.	1	50	--	--
		Итого материалов:				**1996,08**	**99804,00**
		Накладные расходы	%	98		1384,89	69244,35
		Сметная прибыль	%	8		393,14	19656,91
		Сметная стоимость:				**5307,37**	**265368,26**

2	**2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**50,0000**		**44038,00**	**2201900,00**
		Сметная прибыль	%	8		3523,04	176152,00
		Сметная стоимость:				**47561,04**	**2378052,00**
3	**1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**50,0000**		**16606,19**	**830309,56**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1474)	чел-ч	1,98	99	1474,00	145926,00
		Итого оплата труда:				**2918,52**	**145926,00**
3. 2	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,067	3,35	27,00	90,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,167	8,35	26,00	217,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,117	5,85	17,00	99,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,14**	**407,00**
3. 5	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.	0,2	10	104,00	1040,00
3. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,5	320,00	160,00
3. 7	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	2	100	94,00	9400,00
3. 8	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,5	700,00	350,00
3. 9	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	100	417,00	41700,00
3.10	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	50	12623,00	631150,00
3.11	2204-1005-0201 РСНБ РК 2015	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	0,0005	353110,00	176,56
		Итого материалов:				**13679,53**	**683976,56**
		Накладные расходы	%	98		2860,15	143007,48
		Сметная прибыль	%	8		1557,31	77865,36
		Сметная стоимость:				**21023,65**	**1051182,40**

4	**2309-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**50,0000**		**12623,00**	**631150,00**
		Сметная прибыль	%	8		1009,84	50492,00
		Сметная стоимость:				**13632,84**	**681642,00**
5	**1311-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**50,0000**		**1116,55**	**55827,39**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1073)	чел-ч	1	50	1073,00	53650,00
		Итого оплата труда:				**1073,00**	**53650,00**
5. 2	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	10,05	211,00	2120,55
5. 3	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0008	0,04	1421,00	56,84
		Итого материалов:				**43,55**	**2177,39**
		Накладные расходы	%	75		804,75	40237,50
		Сметная прибыль	%	8		153,70	7685,19
		Сметная стоимость:				**2075,00**	**103750,08**
6	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	**шт.**	**50,0000**		**55803,57**	**2790178,57**
		Сметная прибыль	%	8		4464,29	223214,29
		Сметная стоимость:				**60267,86**	**3013392,86**
		УСТАНОВКА КРАНОВ					
7	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**100,0000**		**956,00**	**95600,00**
		Сметная прибыль	%	8		76,48	7648,00
		Сметная стоимость:				**1032,48**	**103248,00**
8	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**2773,00**	**27730,00**
		Сметная прибыль	%	8		221,84	2218,40
		Сметная стоимость:				**2994,84**	**29948,40**
		УКЛАДКА ТРУБ					
9	**1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**231,6000**		**379,96**	**87999,17**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,281	65,08	1234,00	80308,23
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,366	1296,64	1771,79
		Итого оплата труда:				**354,40**	**82080,01**

9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,18528	5894,00	1092,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,18528	1234,00	228,64
9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,16212	4788,00	776,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,16212	1762,00	285,66
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,019	2609,00	2658,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,019	1234,00	1257,45
9. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	9,681	26,00	251,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,63**	**4778,65**
9. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2,316	450,00	1042,20
9. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00044	622415,00	273,89
9. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,41688	348,00	145,07
9.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,227	519,00	637,06
9.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	1,598	174,00	278,06
9.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,019	526,00	536,02
		Итого материалов:				**12,57**	**2912,30**
		Накладные расходы	%	98		347,32	80438,41
		Сметная прибыль	%	8		58,18	13475,01
		Сметная стоимость:				**785,46**	**181912,59**
10	**2301-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**250,0000**		**927,00**	**231750,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,16	18540,00
		Сметная стоимость:				**1001,16**	**250290,00**
11	**1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200,0000**		**379,53**	**75905,38**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,281	56,2	1234,00	69350,80
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,18	1296,64	1530,04
		Итого оплата труда:				**354,40**	**70880,84**
11. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,16	5894,00	943,04

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,16	1234,00	197,44
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,14	4788,00	670,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,14	1762,00	246,68
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,88	2609,00	2295,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,88	1234,00	1085,92
11. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	8,36	26,00	217,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,63**	**4126,64**
11. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	2	450,00	900,00
11. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00038	622415,00	236,52
11. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,36	348,00	125,28
11.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,06	519,00	550,14
11.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,88	174,00	153,12
11.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,88	526,00	462,88
		Итого материалов:				**12,14**	**2427,94**
		Накладные расходы	%	98		347,32	69463,22
		Сметная прибыль	%	8		58,15	11629,49
		Сметная стоимость:				**784,99**	**156998,09**
12	**2301-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**200,0000**		**711,00**	**142200,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,88	11376,00
		Сметная стоимость:				**767,88**	**153576,00**
13	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**18,4000**		**1202,57**	**22127,28**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,844	15,53	1234,00	19163,53
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,03128	1234,00	38,60
		Итого оплата труда:				**1043,59**	**19202,13**
13. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	4,799	11,00	52,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,03128	2609,00	81,61

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,03128	1234,00	38,60
		Итого эксплуатация машин:				**7,30**	**134,40**
13. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,009899	239,00	2,37
13. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,000681	359324,00	244,63
13. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,158	621,00	2582,37
		Итого материалов:				**153,77**	**2829,36**
		Накладные расходы	%	99		1033,16	19010,10
		Сметная прибыль	%	8		178,86	3290,99
		Сметная стоимость:				**2414,59**	**44428,38**
14	**1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР**	**м трубопровода**	**18,4000**		**501,95**	**9235,82**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,356	6,55	1234,00	8083,19
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,19504	1268,87	247,48
		Итого оплата труда:				**452,75**	**8330,67**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,02208	5894,00	130,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,02208	1234,00	27,25
14. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01288	4788,00	61,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01288	1762,00	22,69
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,16008	2609,00	417,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,16008	1234,00	197,54
14. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	1,879	26,00	48,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**35,78**	**658,30**
14. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,026	0,4784	450,00	215,28
14. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000081	622415,00	50,39
14. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0044	0,08096	348,00	28,17
14.10	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,11408	519,00	59,21
14.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,506	174,00	88,04

14.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,1012	526,00	53,23
		Итого материалов:				**26,87**	**494,33**
		Накладные расходы	%	98		443,70	8164,06
		Сметная прибыль	%	8		75,65	1391,99
		Сметная стоимость:				**1021,30**	**18791,87**
15	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР**	**м**	**18,4000**		**1016,00**	**18694,40**
		Сметная прибыль	%	8		81,28	1495,55
		Сметная стоимость:				**1097,28**	**20189,95**
16	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0894**		**975190,53**	**87133,27**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1474)	чел-ч	312,7	27,94	1474,00	41183,18
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	8,426	1468,43	12372,53
		Итого оплата труда:				**599392,40**	**53555,71**
16. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	8,23	5318,00	43767,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	8,23	1474,00	12131,02
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,195677	2609,00	510,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,195677	1234,00	241,47
		Итого эксплуатация машин:				**495554,69**	**44277,81**
16. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,008042	207956,00	1672,28
		Итого материалов:				**18716,04**	**1672,28**
		Накладные расходы	%	99		593398,48	53020,15
		Сметная прибыль	%	8		125487,12	11212,27
		Сметная стоимость:				**1694076,13**	**151365,70**
17	**2302-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**10,0000**		**517,00**	**5170,00**
		Сметная прибыль	%	8		41,36	413,60
		Сметная стоимость:				**558,36**	**5583,60**
18	**2302-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**30,0000**		**430,00**	**12900,00**
		Сметная прибыль	%	8		34,40	1032,00

		Сметная стоимость:				**464,40**	**13932,00**
19	**2302-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**150,0000**		**163,00**	**24450,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,04	1956,00
		Сметная стоимость:				**176,04**	**26406,00**
20	**2302-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**40,0000**		**182,00**	**7280,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,56	582,40
		Сметная стоимость:				**196,56**	**7862,40**
21	**2302-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**20,0000**		**249,00**	**4980,00**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	398,40
		Сметная стоимость:				**268,92**	**5378,40**
22	**2302-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм**	**10 шт.**	**5,0000**		**1770,00**	**8850,00**
		Сметная прибыль	%	8		141,60	708,00
		Сметная стоимость:				**1911,60**	**9558,00**
23	**2302-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	**шт.**	**100,0000**		**88,00**	**8800,00**
		Сметная прибыль	%	8		7,04	704,00
		Сметная стоимость:				**95,04**	**9504,00**
24	**2302-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	**шт.**	**100,0000**		**78,00**	**7800,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,24	624,00
		Сметная стоимость:				**84,24**	**8424,00**
		ИСПЫТАНИЕ					
25	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**450,0000**		**513,99**	**231295,73**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1503)	чел-ч	0,333	149,85	1503,00	225224,55
		Итого оплата труда:				**500,50**	**225224,55**
25. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	2,025	320,00	648,00

25. 3	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	1,125	127,00	142,88
25. 4	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	4,5	700,00	3150,00
25. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	4,05	526,00	2130,30
		Итого материалов:				**13,49**	**6071,18**
		Накладные расходы	%	98		490,49	220720,06
		Сметная прибыль	%	8		80,36	36161,26
		Сметная стоимость:				**1084,84**	**488177,05**
		ОКРАСКА ТРУБ					
26	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,1200**		**173,48**	**4357,69**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	0,0295	0,74104	2802,00	2076,39
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005024	2467,99	12,40
		Итого оплата труда:				**83,15**	**2088,79**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002512	4405,00	11,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002512	1234,00	3,10
26. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002512	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002512	2609,00	6,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002512	1234,00	3,10
26. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,281344	142,00	39,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,59**	**115,28**
26. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000377	287565,00	108,35
26. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002261	431112,00	974,66
		Итого материалов:				**86,23**	**2166,03**
		Накладные расходы	%	69		57,38	1441,27
		Сметная прибыль	%	8		18,47	463,92
		Сметная стоимость:				**249,32**	**6262,88**
27	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**25,1200**		**170,53**	**4283,74**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	0,0213	0,535056	2268,00	1213,51

27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005024	2467,99	12,40
		Итого оплата труда:				**48,80**	**1225,91**
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002512	4405,00	11,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002512	1234,00	3,10
27. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002512	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002512	2609,00	6,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002512	1234,00	3,10
27. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,16328	142,00	23,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**81,75**
27. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000352	402686,00	141,62
27. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002261	598296,00	1352,63
		Итого материалов:				**118,97**	**2988,49**
		Накладные расходы	%	69		33,67	845,88
		Сметная прибыль	%	8		16,34	410,37
		Сметная стоимость:				**220,54**	**5539,99**
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ					
28	**1146-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	**шт.**	**50,0000**		**953,77**	**47688,70**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1154)	чел-ч	0,4577	22,885	1154,00	26409,29
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1462	7,31	1234,00	9020,54
		Итого оплата труда:				**708,60**	**35429,83**
28. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1462	7,31	2685,00	19627,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1462	7,31	1234,00	9020,54
28. 4	3403-0302-0201 РСНБ РК 2015	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,2924	14,62	113,00	1652,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**425,59**	**21279,41**
		Накладные расходы	%	84		595,22	29761,06
		Сметная прибыль	%	8		123,92	6195,98
		Сметная стоимость:				**1672,91**	**83645,74**
		ВРЕЗКА					

29	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**10,0000**		**9095,58**	**90955,80**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1401)	чел-ч	2,01	20,1	1401,00	28160,10
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	8,8	1411,27	12419,20
		Итого оплата труда:				**4057,93**	**40579,30**
29. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	6,5	5318,00	34567,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	6,5	1474,00	9581,00
29. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	2,3	2609,00	6000,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,3	1234,00	2838,20
29. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	2,3	26,00	59,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4062,75**	**40627,50**
29. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,41	5717,00	2343,97
29. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	1,93	348,00	671,64
29. 8	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,0022	211178,00	464,59
29. 9	2301-0301-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	4	4672,00	18688,00
		Итого материалов:				**2216,82**	**22168,20**
		Накладные расходы	%	99		4017,35	40173,51
		Сметная прибыль	%	8		1049,03	10490,34
		Сметная стоимость:				**14161,97**	**141619,65**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7943019,51**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**765 953,77**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**127944,73**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**42 877,47**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**7049121,01**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**775527,05**
ИТОГО:			Тенге				**8718546,56**
Сметная прибыль			Тенге				**697483,72**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9 416 030,28**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение							
1	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**20660,13**	**20660,13**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	3	3	1281,00	3843,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58	1498,00	868,84
		Итого оплата труда:				**4711,84**	**4711,84**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,29	0,29	5152,00	1494,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1762,00	510,98
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,15	1,15	161,00	185,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,29	0,29	3552,00	1030,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,29	1234,00	357,86
		Итого эксплуатация машин:				**2709,31**	**2709,31**
1. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	0,025	557942,00	13948,55
1. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	499529,00	84,92
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00025	0,00025	234268,00	58,57
1. 9	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	526,00	15,78
		Итого материалов:				**14107,82**	**14107,82**
		Накладные расходы	%	72		3392,52	3392,52
		Сметная прибыль	%	8		1924,21	1924,21
		Сметная стоимость:				**25976,86**	**25976,86**

2	**5108-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1,0000**		**189295,00**	**189295,00**
3	**1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**25,0000**		**3181,66**	**79541,45**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	2	50	1281,00	64050,00
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,5	1498,00	749,00
		Итого оплата труда:				**2591,96**	**64799,00**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,25	5152,00	1288,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1762,00	440,50
3. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,25	3552,00	888,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1234,00	308,50
3. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	5,75	17,00	97,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**90,95**	**2273,75**
3. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	1	450,00	450,00
3. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,4	652,00	260,80
3. 8	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,5	2807,00	1403,50
3. 9	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	3,1	374,00	1159,40
3.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	1	4264,00	4264,00
3.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	25	122,00	3050,00
3.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	5	526,00	2630,00
		Итого материалов:				**528,71**	**13217,70**
		Накладные расходы	%	72		1866,21	46655,28
		Сметная прибыль	%	8		403,83	10095,74
		Сметная стоимость:				**5451,70**	**136292,47**

4	**2307-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**25,0000**		**27813,00**	**695325,00**
		Сметная прибыль	%	8		2225,04	55626,00
		Сметная стоимость:				**30038,04**	**750951,00**
5	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**25,0000**		**4692,44**	**117310,94**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	2	50	1215,00	60750,00
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,5	1498,00	749,00
		Итого оплата труда:				**2459,96**	**61499,00**
5. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,25	5152,00	1288,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1762,00	440,50
5. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,25	161,00	523,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,25	3552,00	888,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25	1234,00	308,50
5. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	5	24,00	120,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**113,25**	**2831,25**
5. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,05	557942,00	27897,10
5. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0095	499529,00	4745,53
5.10	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	30,5	192,00	5856,00
5.11	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,35	450,00	157,50
5.12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,225	856,00	192,60
5.13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,1	304,00	30,40
5.14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,05	1075,00	53,75

5.15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,9	652,00	586,80
5.16	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	30,5	284,00	8662,00
5.17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00175	234268,00	409,97
5.18	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,5	2807,00	1403,50
5.19	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	25	122,00	3050,00
5.20	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,047	1,175	526,00	618,05
5.21	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,35	190,00	66,50
		Итого материалов:				**2149,19**	**53729,69**
		Накладные расходы	%	72		1771,17	44279,28
		Сметная прибыль	%	8		517,09	12927,22
		Сметная стоимость:				**6980,70**	**174517,44**
6	**2307-0204-0646 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический FMB4-C 40A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**25,0000**		**1602,00**	**40050,00**
		Сметная прибыль	%	8		128,16	3204,00
		Сметная стоимость:				**1730,16**	**43254,00**
7	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**75,0000**		**2634,80**	**197610,20**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1	75	1215,00	91125,00
		Итого оплата труда:				**1215,00**	**91125,00**
7. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	3	12,00	36,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	9,75	161,00	1569,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,41**	**1605,75**
7. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,075	557942,00	41845,65
7. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,003675	499529,00	1835,77
7. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	91,5	192,00	17568,00

7. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,05	450,00	472,50
7. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,45	856,00	385,20
7. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,075	304,00	22,80
7.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,075	1075,00	80,63
7.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,9	652,00	586,80
7.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	91,5	284,00	25986,00
7.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00525	234268,00	1229,91
7.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,5	2807,00	4210,50
7.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	75	122,00	9150,00
7.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	2,7	526,00	1420,20
7.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,45	190,00	85,50
		Итого материалов:				**1398,39**	**104879,45**
		Накладные расходы	%	72		874,80	65610,00
		Сметная прибыль	%	8		280,77	21057,62
		Сметная стоимость:				**3790,37**	**284277,82**
8	**2307-0204-1407 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**50,0000**		**3576,00**	**178800,00**
		Сметная прибыль	%	8		286,08	14304,00
		Сметная стоимость:				**3862,08**	**193104,00**
9	**2307-0204-1407 РСНБ РК 2015**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**25,0000**		**3576,00**	**89400,00**
		Сметная прибыль	%	8		286,08	7152,00
		Сметная стоимость:				**3862,08**	**96552,00**
10	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	**шт**	**50,0000**		**543,95**	**27197,27**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,34	17	1281,00	21777,00
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1	1498,00	1498,00
		Итого оплата труда:				**465,50**	**23275,00**

10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,5	5152,00	2576,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1762,00	881,00
10. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,5	3552,00	1776,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,5	1234,00	617,00
		Итого эксплуатация машин:				**87,04**	**4352,00**
10. 5	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0015	712183,00	1068,27
		Итого материалов:				**21,37**	**1068,27**
		Накладные расходы	%	72		335,16	16758,00
		Сметная прибыль	%	8		70,33	3516,42
		Сметная стоимость:				**949,43**	**47471,70**
11	**2307-0501-0802 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**50,0000**		**3539,00**	**176950,00**
		Сметная прибыль	%	8		283,12	14156,00
		Сметная стоимость:				**3822,12**	**191106,00**
12	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**25,0000**		**2634,80**	**65870,07**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1215)	чел-ч	1	25	1215,00	30375,00
		Итого оплата труда:				**1215,00**	**30375,00**
12. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1	12,00	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,25	161,00	523,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,41**	**535,25**
12. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,025	557942,00	13948,55
12. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,001225	499529,00	611,92
12. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	30,5	192,00	5856,00
12. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,35	450,00	157,50
12. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,15	856,00	128,40
12. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,025	304,00	7,60

12.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,025	1075,00	26,88
12.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,3	652,00	195,60
12.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	30,5	284,00	8662,00
12.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00175	234268,00	409,97
12.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,5	2807,00	1403,50
12.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	25	122,00	3050,00
12.16	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,9	526,00	473,40
12.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,15	190,00	28,50
		Итого материалов:				**1398,39**	**34959,82**
		Накладные расходы	%	72		874,80	21870,00
		Сметная прибыль	%	8		280,77	7019,21
		Сметная стоимость:				**3790,37**	**94759,27**
13	**2307-0204-0603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**25,0000**		**648,00**	**16200,00**
		Сметная прибыль	%	8		51,84	1296,00
		Сметная стоимость:				**699,84**	**17496,00**
14	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1476,20**	**1476,20**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	1	1	1281,00	1281,00
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1498,00	59,92
		Итого оплата труда:				**1340,92**	**1340,92**
14. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	12,00	3,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	5152,00	103,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1762,00	35,24
14. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3552,00	71,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**177,20**	**177,20**
14. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	450,00	18,00

		Итого материалов:				**18,00**	**18,00**
		Накладные расходы	%	72		965,46	965,46
		Сметная прибыль	%	8		195,33	195,33
		Сметная стоимость:				**2637,00**	**2637,00**
15	**2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**11672,00**	**11672,00**
		Сметная прибыль	%	8		933,76	933,76
		Сметная стоимость:				**12605,76**	**12605,76**
16	**1308-0303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**шт**	**5,0000**		**5291,66**	**26458,29**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1174)	чел-ч	2	10	1174,00	11740,00
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	1498,00	149,80
		Итого оплата труда:				**2377,96**	**11889,80**
16. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,6	12,00	7,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	5152,00	257,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1762,00	88,10
16. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	0,6	161,00	96,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,05	3552,00	177,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1234,00	61,70
		Итого эксплуатация машин:				**107,80**	**539,00**
16. 7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,004	0,02	557942,00	11158,84
16. 8	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000373	0,001865	499529,00	931,62
16. 9	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,1	450,00	45,00
16.10	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	0,06	856,00	51,36
16.11	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,01	304,00	3,04
16.12	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1075,00	5,38
16.13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,12	652,00	78,24

16.14	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00045	234268,00	105,42
16.15	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,155	2807,00	435,08
16.16	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,305	2051,00	625,55
16.17	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	122,00	610,00
16.18	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,045	0,225	526,00	118,35
16.19	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,06	190,00	11,40
		Итого материалов:				**2835,86**	**14179,29**
		Накладные расходы	%	72		1712,13	8560,66
		Сметная прибыль	%	8		560,30	2801,52
		Сметная стоимость:				**7564,09**	**37820,46**
17	**2307-0208-0801 РСНБ РК 2015**	**Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)**	**шт.**	**5,0000**		**1887,00**	**9435,00**
		Сметная прибыль	%	8		150,96	754,80
		Сметная стоимость:				**2037,96**	**10189,80**
18	**2307-0202-0109 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**	**шт.**	**5,0000**		**6567,00**	**32835,00**
		Сметная прибыль	%	8		525,36	2626,80
		Сметная стоимость:				**7092,36**	**35461,80**
19	**1308-0305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**1022,00**	**5109,99**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,71	3,55	1281,00	4547,55
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,016	1498,00	23,97
		Итого оплата труда:				**914,30**	**4571,52**
19. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,008	5152,00	41,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,008	1762,00	14,10
19. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,28	161,00	206,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,008	3552,00	28,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,008	1234,00	9,87
		Итого эксплуатация машин:				**55,14**	**275,71**

19. 6	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000153	712183,00	108,96
19. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,204	450,00	91,80
19. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0155	652,00	10,11
19. 9	2113-0816-2909 РСНБ РК 2015	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0105	7225,00	75,86
		Итого материалов:				**57,35**	**286,73**
		Накладные расходы	%	72		658,30	3291,49
		Сметная прибыль	%	8		134,42	672,12
		Сметная стоимость:				**1814,72**	**9073,61**
20	**2307-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**5,0000**		**8530,00**	**42650,00**
		Сметная прибыль	%	8		682,40	3412,00
		Сметная стоимость:				**9212,40**	**46062,00**
21	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**148,0000**		**1821,07**	**269518,06**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,75	111	1281,00	142191,00
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	66,778	1061,03	70853,16
		Итого оплата труда:				**1439,49**	**213044,16**
21. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	37,888	12,00	454,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,013	5152,00	10369,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,013	1762,00	3546,91
21. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	62,752	1438,00	90237,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	62,752	1033,00	64822,82
21. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	2,013	3552,00	7149,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,013	1234,00	2484,04
		Итого эксплуатация машин:				**731,16**	**108211,44**
21. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,004529	712183,00	3225,33
21. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	6,038	450,00	2717,28
21. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,4588	652,00	299,14

21.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	3,019	4264,00	12873,87
		Итого материалов:				**129,16**	**19115,62**
		Накладные расходы	%	72		1036,43	153391,80
		Сметная прибыль	%	8		228,60	33832,79
		Сметная стоимость:				**3086,10**	**456742,65**
22	**2307-0106-1101 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**25,0000**		**6314,00**	**157850,00**
		Сметная прибыль	%	8		505,12	12628,00
		Сметная стоимость:				**6819,12**	**170478,00**
23	**2307-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3**	**шт.**	**10,0000**		**2479,00**	**24790,00**
		Сметная прибыль	%	8		198,32	1983,20
		Сметная стоимость:				**2677,32**	**26773,20**
24	**2307-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НБО 05-100**	**шт.**	**50,0000**		**5223,00**	**261150,00**
		Сметная прибыль	%	8		417,84	20892,00
		Сметная стоимость:				**5640,84**	**282042,00**
25	**2307-0101-0261 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП02-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**33,0000**		**693,00**	**22869,00**
		Сметная прибыль	%	8		55,44	1829,52
		Сметная стоимость:				**748,44**	**24698,52**
26	**2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники ПСХ 60-002**	**шт.**	**30,0000**		**559,00**	**16770,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,72	1341,60
		Сметная стоимость:				**603,72**	**18111,60**
27	**1308-0305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1022,00**	**2044,00**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,71	1,42	1281,00	1819,02
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0064	1498,00	9,59
		Итого оплата труда:				**914,30**	**1828,61**
27. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	5152,00	16,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0032	1762,00	5,64
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	0,512	161,00	82,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0032	3552,00	11,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0032	1234,00	3,95
		Итого эксплуатация машин:				**55,14**	**110,28**
27. 6	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000061	712183,00	43,59
27. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	450,00	36,72
27. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	652,00	4,04
27. 9	2113-0816-2909 РСНБ РК 2015	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0042	7225,00	30,34
		Итого материалов:				**57,35**	**114,69**
		Накладные расходы	%	72		658,30	1316,60
		Сметная прибыль	%	8		134,42	268,85
		Сметная стоимость:				**1814,72**	**3629,44**
28	**2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3286,00**	**6572,00**
		Сметная прибыль	%	8		262,88	525,76
		Сметная стоимость:				**3548,88**	**7097,76**
29	**2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/**	**шт.**	**5,0000**		**678,00**	**3390,00**
		Сметная прибыль	%	8		54,24	271,20
		Сметная стоимость:				**732,24**	**3661,20**
30	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27**	**10 шт.**	**5,0000**		**578,00**	**2890,00**
		Сметная прибыль	%	8		46,24	231,20
		Сметная стоимость:				**624,24**	**3121,20**
31	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27**	**10 шт.**	**7,4000**		**578,00**	**4277,20**
		Сметная прибыль	%	8		46,24	342,18
		Сметная стоимость:				**624,24**	**4619,38**
32	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания Бк215-225-25**	**10 шт.**	**0,2000**		**578,00**	**115,60**
		Сметная прибыль	%	8		46,24	9,25
		Сметная стоимость:				**624,24**	**124,85**

33	**1308-0305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**50,0000**		**857,96**	**42898,04**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,64	32	1281,00	40992,00
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1	1498,00	149,80
		Итого оплата труда:				**822,84**	**41141,80**
33. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	9,6	12,00	115,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,05	5152,00	257,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05	1762,00	88,10
33. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,05	3552,00	177,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05	1234,00	61,70
		Итого эксплуатация машин:				**11,01**	**550,40**
33. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	1,53	450,00	688,50
33. 7	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00016	312735,00	50,04
33. 8	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	5,1	121,00	617,10
		Итого материалов:				**27,11**	**1355,64**
		Накладные расходы	%	72		592,44	29622,10
		Сметная прибыль	%	8		116,03	5801,61
		Сметная стоимость:				**1566,43**	**78321,74**
34	**2307-0218-1101 РСНБ РК 2015**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**50,0000**		**925,00**	**46250,00**
		Сметная прибыль	%	8		74,00	3700,00
		Сметная стоимость:				**999,00**	**49950,00**
35	**1308-0206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,0765**		**85858,28**	**6568,16**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	57	4,361	1195,00	5210,80
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,23868	1498,00	357,54
		Итого оплата труда:				**72788,76**	**5568,34**
35. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	0,11934	5152,00	614,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,11934	1762,00	210,28
35. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1	1,002	161,00	161,35

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,11934	3552,00	423,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,11934	1234,00	147,27
		Итого эксплуатация машин:				**15687,34**	**1200,08**
35. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	0,000194	499529,00	97,06
35. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00336	0,000257	234268,00	60,22
		Итого материалов:				**2055,94**	**157,28**
		Накладные расходы	%	72		52407,91	4009,20
		Сметная прибыль	%	8		11061,30	846,19
		Сметная стоимость:				**149327,49**	**11423,55**
36	**2306-1710-0706 РСНБ РК 2015**	**Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм**	**м**	**75,0000**		**889,00**	**66675,00**
		Сметная прибыль	%	8		71,12	5334,00
		Сметная стоимость:				**960,12**	**72009,00**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
37	**1308-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**11150,0000**		**46,04**	**513352,69**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,03	334,5	1195,00	399727,50
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	2,23	1498,00	3340,54
		Итого оплата труда:				**36,15**	**403068,04**
37. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	1,115	5152,00	5744,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	1,115	1762,00	1964,63
37. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	1,115	3552,00	3960,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	1,115	1234,00	1375,91
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**9704,96**
37. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	17,84	652,00	11631,68
37. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	5,575	1755,00	9784,13
37. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	5,575	2807,00	15649,02
37. 8	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	28,99	1810,00	52471,90
37. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	11,15	951,00	10603,65

37.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	2,23	380,00	847,40
37.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	5,575	526,00	2932,45
		Итого материалов:				**9,32**	**103920,23**
		Накладные расходы	%	72		26,03	290208,99
		Сметная прибыль	%	8		5,77	64284,93
		Сметная стоимость:				**77,83**	**867846,61**
38	**1308-0206-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**1035,0000**		**60,54**	**62662,16**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,04	41,4	1195,00	49473,00
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,621	1498,00	930,26
		Итого оплата труда:				**48,70**	**50403,26**
38. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3105	5152,00	1599,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3105	1762,00	547,10
38. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,3105	3552,00	1102,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3105	1234,00	383,16
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**2702,59**
38. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,656	652,00	1079,71
38. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00055	0,56925	1755,00	999,03
38. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,5175	2807,00	1452,62
38. 8	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	3,105	1810,00	5620,05
38. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	1,035	951,00	984,28
38.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,207	380,00	78,66
38.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,5175	526,00	272,20
		Итого материалов:				**10,13**	**10486,57**
		Накладные расходы	%	72		35,06	36290,35
		Сметная прибыль	%	8		7,65	7916,20
		Сметная стоимость:				**103,25**	**106868,71**
39	**2306-0901-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4450**		**144130,00**	**64137,85**
		Сметная прибыль 443	%	8		11530,40	5131,03

		Сметная стоимость:				**155660,40**	**69268,88**
40	**2306-0901-0110 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5900**		**105787,00**	**62414,33**
		Сметная прибыль	%	8		8462,96	4993,15
		Сметная стоимость:				**114249,96**	**67407,48**
41	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,5000**		**50138,00**	**75207,00**
		Сметная прибыль	%	8		4011,04	6016,56
		Сметная стоимость:				**54149,04**	**81223,56**
42	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4500**		**128847,00**	**57981,15**
		Сметная прибыль	%	8		10307,76	4638,49
		Сметная стоимость:				**139154,76**	**62619,64**
43	**2306-0903-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**4,0000**		**243503,00**	**974012,00**
		Сметная прибыль	%	8		19480,24	77920,96
		Сметная стоимость:				**262983,24**	**1051933,00**
44	**2306-0903-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**5,2000**		**146911,00**	**763937,20**
		Сметная прибыль	%	8		11752,88	61114,98
		Сметная стоимость:				**158663,88**	**825052,18**
45	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1370,0000**		**313,14**	**428997,32**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,1	137	1234,00	169058,00
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	51,786	1128,95	58463,93
		Итого оплата труда:				**166,07**	**227521,93**
45. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,343	5152,00	27527,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	5,343	1762,00	9414,37
45. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	41,1	3667,00	150713,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	41,1	1033,00	42456,30
45. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	41,1	15,00	616,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

45. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,343	3552,00	18978,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	5,343	1234,00	6593,26
		Итого эксплуатация машин:				**144,41**	**197835,67**
45. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,548	379,00	207,69
45. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01096	1812264,00	19862,41
45. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,13152	1755,00	230,82
45.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,05617	2807,00	157,67
45.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00685	5882327,00	40293,94
45.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,113984	380,00	43,31
45.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,822	1591,00	1307,80
		Итого материалов:				**45,33**	**62103,65**
		Накладные расходы	%	72		119,57	163815,79
		Сметная прибыль	%	8		34,62	47425,05
		Сметная стоимость:				**467,33**	**640238,16**
46	**2306-0128-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**334324,00**	**16716,20**
		Сметная прибыль	%	8		26745,92	1337,30
		Сметная стоимость:				**361069,92**	**18053,50**
47	**2306-0128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3950**		**667780,00**	**263773,10**
		Сметная прибыль	%	8		53422,40	21101,85
		Сметная стоимость:				**721202,40**	**284874,95**
48	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5900**		**260484,00**	**153685,56**
		Сметная прибыль	%	8		20838,72	12294,84
		Сметная стоимость:				**281322,72**	**165980,40**
49	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3350**		**168496,00**	**56446,16**
		Сметная прибыль	%	8		13479,68	4515,69

		Сметная стоимость:				**181975,68**	**60961,85**
50	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**259,0000**		**282,46**	**73157,34**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,16	41,44	1195,00	49520,80
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,7252	1498,00	1086,35
		Итого оплата труда:				**195,39**	**50607,15**
50. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,3626	5152,00	1868,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3626	1762,00	638,90
50. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,3626	3552,00	1287,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3626	1234,00	447,45
50. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	2,694	17,00	45,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,36**	**3201,86**
50. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,05439	18197,00	989,73
50. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,439	379,00	2061,38
50. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	1,036	234,00	242,42
50. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	31,598	192,00	6066,82
50.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	31,598	284,00	8973,83
50.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,295	536,00	694,12
50.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	82,88	12,00	994,56
50.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,59	159,00	411,81
50.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,777	--	--
		Итого материалов:				**78,90**	**20434,68**
		Накладные расходы	%	72		140,68	36437,15
		Сметная прибыль	%	8		33,85	8767,56
		Сметная стоимость:				**457,00**	**118362,05**
51	**2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**171,0000**		**243,00**	**41553,00**

		Сметная прибыль	%	8		19,44	3324,24
		Сметная стоимость:				**262,44**	**44877,24**
52	**2301-1305-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**50,0000**		**171,00**	**8550,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,68	684,00
		Сметная стоимость:				**184,68**	**9234,00**
53	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**38,0000**		**109,00**	**4142,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,72	331,36
		Сметная стоимость:				**117,72**	**4473,36**
54	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**198,0000**		**255,44**	**50577,61**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,14	27,72	1195,00	33125,40
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,4356	1498,00	652,53
		Итого оплата труда:				**170,60**	**33777,93**
54. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2178	5152,00	1122,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2178	1762,00	383,76
54. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,2178	3552,00	773,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2178	1234,00	268,77
54. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,604	17,00	27,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,71**	**1923,00**
54. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,04158	18197,00	756,63
54. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,158	379,00	1575,88
54. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,396	234,00	92,66
54. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	24,156	192,00	4637,95
54.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	24,156	284,00	6860,30
54.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,99	536,00	530,64

54.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	63,36	12,00	760,32
54.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,98	159,00	314,82
54.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,594	--	--
		Итого материалов:				**78,43**	**15529,21**
		Накладные расходы	%	72		122,83	24320,11
		Сметная прибыль	%	8		30,26	5991,82
		Сметная стоимость:				**408,53**	**80889,54**
55	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**18,0000**		**80,00**	**1440,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	115,20
		Сметная стоимость:				**86,40**	**1555,20**
56	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**180,0000**		**45,00**	**8100,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	648,00
		Сметная стоимость:				**48,60**	**8748,00**
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
57	**1308-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**90,0000**		**46,04**	**4143,65**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,03	2,7	1195,00	3226,50
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,018	1498,00	26,96
		Итого оплата труда:				**36,15**	**3253,46**
57. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,009	5152,00	46,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009	1762,00	15,86
57. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,009	3552,00	31,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009	1234,00	11,11
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**78,34**
57. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,144	652,00	93,89
57. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	0,045	1755,00	78,97
57. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,045	2807,00	126,31
57. 8	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,234	1810,00	423,54

57. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,09	951,00	85,59
57.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,018	380,00	6,84
57.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,045	526,00	23,67
		Итого материалов:				**9,32**	**838,82**
		Накладные расходы	%	72		26,03	2342,49
		Сметная прибыль	%	8		5,77	518,89
		Сметная стоимость:				**77,83**	**7005,04**
58	**2306-0902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 1х3 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0900**		**128847,00**	**11596,23**
		Сметная прибыль	%	8		10307,76	927,70
		Сметная стоимость:				**139154,76**	**12523,93**
59	**1308-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**450,0000**		**46,04**	**20718,27**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,03	13,5	1195,00	16132,50
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,09	1498,00	134,82
		Итого оплата труда:				**36,15**	**16267,32**
59. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,045	5152,00	231,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045	1762,00	79,29
59. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,045	3552,00	159,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045	1234,00	55,53
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**391,68**
59. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,72	652,00	469,44
59. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	0,225	1755,00	394,88
59. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,225	2807,00	631,58
59. 8	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	1,17	1810,00	2117,70
59. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,45	951,00	427,95
59.10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,09	380,00	34,20
59.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,225	526,00	118,35
		Итого материалов:				**9,32**	**4194,09**

		Накладные расходы	%	72		26,03	11712,47
		Сметная прибыль	%	8		5,77	2594,46
		Сметная стоимость:				**77,83**	**35025,20**
60	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4500**		**50138,00**	**22562,10**
		Сметная прибыль	%	8		4011,04	1804,97
		Сметная стоимость:				**54149,04**	**24367,07**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
61	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**573,0000**		**462,19**	**264835,77**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,34	194,82	1281,00	249564,42
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4584	1498,00	686,68
		Итого оплата труда:				**436,74**	**250251,10**
61. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,2292	5152,00	1180,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2292	1762,00	403,85
61. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,2292	3552,00	814,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2292	1234,00	282,83
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**1994,96**
61. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,018049	22179,00	400,32
61. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,008595	499529,00	4293,45
61. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	2,407	652,00	1569,10
61. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	584,46	12,00	7013,52
		Итого материалов:				**23,17**	**13276,40**
		Накладные расходы	%	72		314,45	180180,79
		Сметная прибыль	%	8		62,13	35601,33
		Сметная стоимость:				**838,77**	**480617,89**
62	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**100,0000**		**472,00**	**47200,00**
		Сметная прибыль	%	8		37,76	3776,00
		Сметная стоимость:				**509,76**	**50976,00**

63	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**473,0000**		**419,00**	**198187,00**
		Сметная прибыль	%	8		33,52	15854,96
		Сметная стоимость:				**452,52**	**214041,96**
64	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**50,0000**		**472,19**	**23609,31**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,36	18	1281,00	23058,00
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,04	1498,00	59,92
		Итого оплата труда:				**462,36**	**23117,92**
64. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	3,2	12,00	38,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,02	5152,00	103,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1762,00	35,24
64. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,02	3552,00	71,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1234,00	24,68
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**212,48**
64. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,51	450,00	229,50
64. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00008	332028,00	26,56
64. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00015	312735,00	46,91
64. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,055	652,00	35,86
64.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,515	--	--
		Итого материалов:				**6,78**	**338,83**
		Накладные расходы	%	72		332,90	16644,90
		Сметная прибыль	%	8		64,41	3220,34
		Сметная стоимость:				**869,49**	**43474,55**
65	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**50,0000**		**225,00**	**11250,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,00	900,00
		Сметная стоимость:				**243,00**	**12150,00**

66	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**30,0000**		**387,91**	**11637,31**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,29	8,7	1281,00	11144,70
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,024	1498,00	35,95
		Итого оплата труда:				**372,69**	**11180,65**
66. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,012	5152,00	61,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	1762,00	21,14
66. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,012	3552,00	42,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012	1234,00	14,81
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**104,45**
66. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000945	22179,00	20,96
66. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	30,6	12,00	367,20
		Итого материалов:				**12,94**	**388,16**
		Накладные расходы	%	72		268,34	8050,07
		Сметная прибыль	%	8		52,50	1574,99
		Сметная стоимость:				**708,75**	**21262,37**
67	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**30,0000**		**303,00**	**9090,00**
		Сметная прибыль	%	8		24,24	727,20
		Сметная стоимость:				**327,24**	**9817,20**
68	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**130,0000**		**387,91**	**50428,33**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,29	37,7	1281,00	48293,70
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,104	1498,00	155,79
		Итого оплата труда:				**372,69**	**48449,49**
68. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,052	5152,00	267,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,052	1762,00	91,62
68. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,052	3552,00	184,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,052	1234,00	64,17
		Итого эксплуатация машин:				**3,48**	**452,61**
68. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004095	22179,00	90,82

68. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	132,6	12,00	1591,20
		Итого материалов:				**12,94**	**1682,02**
		Накладные расходы	%	72		268,34	34883,63
		Сметная прибыль	%	8		52,50	6824,96
		Сметная стоимость:				**708,75**	**92136,92**
69	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**130,0000**		**324,00**	**42120,00**
		Сметная прибыль	%	8		25,92	3369,60
		Сметная стоимость:				**349,92**	**45489,60**
70	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**60,0000**		**432,89**	**25973,15**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,33	19,8	1281,00	25363,80
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,036	1498,00	53,93
		Итого оплата труда:				**423,63**	**25417,73**
70. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	3,84	12,00	46,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,018	5152,00	92,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	1762,00	31,72
70. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,018	3552,00	63,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	1234,00	22,21
		Итого эксплуатация машин:				**3,38**	**202,75**
70. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,612	450,00	275,40
70. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000096	332028,00	31,87
70. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00018	312735,00	56,29
70. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,066	652,00	43,03
70.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,618	--	--
		Итого материалов:				**6,78**	**406,60**
		Накладные расходы	%	72		305,01	18300,76
		Сметная прибыль	%	8		59,03	3541,91
		Сметная стоимость:				**796,93**	**47815,83**

71	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**60,0000**		**220,00**	**13200,00**
		Сметная прибыль	%	8		17,60	1056,00
		Сметная стоимость:				**237,60**	**14256,00**
72	**1308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**5,0000**		**484,28**	**2421,40**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,37	1,85	1281,00	2369,85
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	1498,00	5,99
		Итого оплата труда:				**475,17**	**2375,84**
72. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,32	12,00	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	5152,00	10,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1762,00	3,52
72. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3552,00	7,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1234,00	2,47
		Итого эксплуатация машин:				**4,25**	**21,25**
72. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,051	450,00	22,95
72. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000008	332028,00	2,66
72. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000015	312735,00	4,69
72. 9	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0515	--	--
		Итого материалов:				**6,06**	**30,30**
		Накладные расходы	%	72		342,12	1710,61
		Сметная прибыль	%	8		66,11	330,56
		Сметная стоимость:				**892,51**	**4462,56**
73	**2307-0218-1603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**237,00**	**1185,00**
		Сметная прибыль	%	8		18,96	94,80
		Сметная стоимость:				**255,96**	**1279,80**
74	**2308-0306-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная модели К-201**	**шт.**	**1080,0000**		**55,00**	**59400,00**
		Сметная прибыль	%	8		4,40	4752,00

		Сметная стоимость:				**59,40**	**64152,00**
75	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**850,0000**		**39,00**	**33150,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,12	2652,00
		Сметная стоимость:				**42,12**	**35802,00**
76	**2308-0306-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44**	**шт.**	**15,0000**		**115,00**	**1725,00**
		Сметная прибыль	%	8		9,20	138,00
		Сметная стоимость:				**124,20**	**1863,00**
77	**1310-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм**	**шт**	**300,0000**		**947,00**	**284100,00**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	1	300	947,00	284100,00
		Итого оплата труда:				**947,00**	**284100,00**
		Накладные расходы	%	61		577,67	173301,00
		Сметная прибыль	%	8		121,97	36592,08
		Сметная стоимость:				**1646,64**	**493993,08**
78	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**300,0000**		**525,00**	**157500,00**
		Сметная прибыль	%	8		42,00	12600,00
		Сметная стоимость:				**567,00**	**170100,00**
79	**1308-0305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**75,0000**		**1605,26**	**120394,55**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,49	36,75	1281,00	47076,75
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,195	1498,00	292,11
		Итого оплата труда:				**631,58**	**47368,86**
79. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	5,22	12,00	62,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0975	5152,00	502,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0975	1762,00	171,80
79. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0975	3552,00	346,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0975	1234,00	120,31
		Итого эксплуатация машин:				**12,15**	**911,28**
79. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,0045	20221,00	90,99

79. 7	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000225	5882327,00	1323,52
79. 8	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	76,5	860,00	65790,00
79. 9	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	153	34,00	5202,00
		Итого материалов:				**965,42**	**72406,52**
		Накладные расходы	%	72		454,74	34105,58
		Сметная прибыль	%	8		164,80	12360,01
		Сметная стоимость:				**2224,80**	**166860,14**
80	**2307-0219-0302 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**75,0000**		**89,00**	**6675,00**
		Сметная прибыль	%	8		7,12	534,00
		Сметная стоимость:				**96,12**	**7209,00**
81	**1308-0305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**150,0000**		**647,42**	**97112,84**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1281)	чел-ч	0,49	73,5	1281,00	94153,50
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,36	1498,00	539,28
		Итого оплата труда:				**631,29**	**94692,78**
81. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	14,31	12,00	171,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,18	5152,00	927,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,18	1762,00	317,16
81. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,18	3552,00	639,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,18	1234,00	222,12
		Итого эксплуатация машин:				**11,59**	**1738,44**
81. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	2,265	450,00	1019,25
81. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00024	332028,00	79,69
81. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00039	312735,00	121,97
		Итого материалов:				**8,14**	**1220,90**
		Накладные расходы	%	72		454,53	68178,80
		Сметная прибыль	%	8		88,16	13223,33
		Сметная стоимость:				**1190,10**	**178514,98**

82	**2307-0219-0304 РСНБ РК 2015**	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**150,0000**		**82,00**	**12300,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,56	984,00
		Сметная стоимость:				**88,56**	**13284,00**
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
83	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1889**		**659501,46**	**124579,83**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	52	9,823	1234,00	12121,34
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,657372	1498,00	984,74
		Итого оплата труда:				**69381,04**	**13106,08**
83. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,328686	5152,00	1693,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,328686	1762,00	579,14
83. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	2,852	161,00	459,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,328686	3552,00	1167,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,328686	1234,00	405,60
		Итого эксплуатация машин:				**17576,06**	**3320,12**
83. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,028335	2663,00	75,46
83. 7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1889	557942,00	105395,24
83. 8	2113-0101-0102 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,034002	23053,00	783,85
83. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,0051	499529,00	2547,75
83.10	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,15112	994,00	150,21
83.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000793	234268,00	185,86
		Итого материалов:				**577757,40**	**109138,37**
		Накладные расходы	%	72		49954,35	9436,38
		Сметная прибыль	%	8		56756,46	10721,30
		Сметная стоимость:				**766212,27**	**144737,50**
		МОЛНИЕЗАЩИТА					

84	**1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**85,0000**		**491,14**	**41746,51**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,15	12,75	1195,00	15236,25
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,935	1498,00	1400,63
		Итого оплата труда:				**195,73**	**16636,88**
84. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,4675	5152,00	2408,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,4675	1762,00	823,74
84. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	6,111	161,00	983,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,4675	3552,00	1660,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,4675	1234,00	576,89
		Итого эксплуатация машин:				**59,45**	**5053,07**
84. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,425	379,00	161,07
84. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00153	234268,00	358,43
84. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	2,04	1591,00	3245,64
84. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0782	226241,00	17692,05
		Итого материалов:				**252,44**	**21457,19**
		Накладные расходы	%	72		140,92	11978,55
		Сметная прибыль	%	8		50,56	4298,01
		Сметная стоимость:				**682,62**	**58023,07**
85	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**120,0000**		**357,82**	**42938,43**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,15	18	1195,00	21510,00
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,128	1498,00	1689,74
		Итого оплата труда:				**193,33**	**23199,74**
85. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,564	5152,00	2905,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,564	1762,00	993,77

85. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	8,628	161,00	1389,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,564	3552,00	2003,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,564	1234,00	695,98
		Итого эксплуатация машин:				**52,48**	**6298,16**
85. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,6	379,00	227,40
85. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00096	234268,00	224,90
85. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2,4	1591,00	3818,40
85. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,048	226241,00	10859,57
		Итого материалов:				**126,09**	**15130,27**
		Накладные расходы	%	72		139,20	16703,82
		Сметная прибыль	%	8		39,76	4771,38
		Сметная стоимость:				**536,78**	**64413,62**
86	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**200,0000**		**626,47**	**125293,77**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,18	36	1195,00	43020,00
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1	1498,00	1498,00
		Итого оплата труда:				**222,59**	**44518,00**
86. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,5	5152,00	2576,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5	1762,00	881,00
86. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	6,72	161,00	1081,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,5	3552,00	1776,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5	1234,00	617,00
		Итого эксплуатация машин:				**27,17**	**5433,92**
86. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	16,4	192,00	3148,80
86. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	16,4	284,00	4657,60
86. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,0026	234268,00	609,10

86. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	3	227,00	681,00
86.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,008	240344,00	1922,75
86.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,023	4,6	526,00	2419,60
86.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,26	243850,00	63401,00
		Итого материалов:				**384,20**	**76839,85**
		Накладные расходы	%	72		160,26	32052,96
		Сметная прибыль	%	8		62,94	12587,74
		Сметная стоимость:				**849,67**	**169934,47**
87	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**70,0000**		**474,52**	**33216,75**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,16	11,2	1195,00	13384,00
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,266	1498,00	398,47
		Итого оплата труда:				**196,89**	**13782,47**
87. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,133	5152,00	685,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,133	1762,00	234,35
87. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	2,352	161,00	378,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,133	3552,00	472,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,133	1234,00	164,12
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	**1536,30**
87. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	5,74	192,00	1102,08
87. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	5,74	284,00	1630,16
87. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000385	234268,00	90,19
87. 9	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	1,05	227,00	238,35
87.10	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0028	240344,00	672,96
87.11	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,4	526,00	736,40
87.12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,0567	243850,00	13826,30

		Итого материалов:				**261,38**	**18296,44**
		Накладные расходы	%	72		141,76	9923,38
		Сметная прибыль	%	8		49,30	3451,21
		Сметная стоимость:				**665,59**	**46591,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8539606,47**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**189295,00**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**189295,00**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8286526,47**
Материалы -			Тенге				**805309,10**
Всего заработная плата -			Тенге				**2238266,63**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5022366,68**
Накладные расходы -			Тенге				**1580301,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**789346,20**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10656173,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1891,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2238266,63**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**63785,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**63785,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**5102,80**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**68887,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10914356,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1891,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2238266,63**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8539606,47**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2 090 361,37**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**368489,32**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**147 905,25**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**5891460,78**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**189295,00**
Накладные расходы			Тенге				**1580300,97**
ИТОГО:			Тенге				**10119907,44**
Сметная прибыль			Тенге				**794449,00**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10 914 356,43**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

СЛАБЫЕ ТОКИ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
1	**1310-0904-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**150,0000**		**259,90**	**38984,81**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1353)	чел-ч	0,14	21	1353,00	28413,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0241	3,615	1234,00	4460,91
		Итого оплата труда:				**219,16**	**32873,91**
1. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0241	3,615	2886,00	10432,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	3,615	1234,00	4460,91
		Итого эксплуатация машин:				**69,55**	**10432,89**
1. 4	2105-0307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,5	84,00	126,00
1. 5	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,015	448,00	6,72
1. 6	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,0015	4136,00	6,20
		Итого материалов:				**0,93**	**138,92**
		Накладные расходы	%	72		157,79	23669,22
		Сметная прибыль	%	8		33,42	5012,32
		Сметная стоимость:				**451,11**	**67666,35**
2	**2306-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	**км**	**0,1500**		**262350,00**	**39352,50**
		Сметная прибыль	%	8		20988,00	3148,20
		Сметная стоимость:				**283338,00**	**42500,70**
3	**1308-0201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	**шт**	**1,0000**		**11789,97**	**11789,97**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	8	8	1234,00	9872,00
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1498,00	29,96
		Итого оплата труда:				**9901,96**	**9901,96**

3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5152,00	51,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1762,00	17,62
3. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3552,00	35,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1234,00	12,34
		Итого эксплуатация машин:				**87,04**	**87,04**
3. 5	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00002	1373983,00	27,48
3. 6	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1755,00	4,21
3. 7	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2807,00	28,07
3. 8	2306-1702-0111 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	3,1	553,00	1714,30
3. 9	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	380,00	0,78
3.10	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0008	70120,00	56,10
		Итого материалов:				**1830,93**	**1830,93**
		Накладные расходы	%	72		7129,41	7129,41
		Сметная прибыль	%	8		1513,55	1513,55
		Сметная стоимость:				**20432,93**	**20432,93**
4	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Муфта оптическая GJS-M 96**	**комплект**	**1,0000**		**8963,39**	**8963,39**
		Сметная прибыль	%	8		717,07	717,07
		Сметная стоимость:				**9680,46**	**9680,46**
5	**1310-0901-1115 РСНБ РК 2015**	**Оптический разъем**	**шт**	**5,0000**		**3698,36**	**18491,80**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1474)	чел-ч	2	10	1474,00	14740,00
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	1,3	1234,00	1604,20
		Итого оплата труда:				**3268,84**	**16344,20**
5. 3	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,26	1,3	2886,00	3751,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	1,3	1234,00	1604,20
		Итого эксплуатация машин:				**750,36**	**3751,80**
		Накладные расходы	%	72		2353,56	11767,82
		Сметная прибыль	%	8		484,15	2420,77
		Сметная стоимость:				**6536,08**	**32680,39**
6	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптический разъем FC M8x0,75**	**шт**	**5,0000**		**3071,43**	**15357,14**

		Сметная прибыль	%	8		245,71	1228,57
		Сметная стоимость:				**3317,14**	**16585,71**
7	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**30,0000**		**633,24**	**18997,13**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,5	15	1258,00	18870,00
		Итого оплата труда:				**629,00**	**18870,00**
7. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0003	132,00	0,04
7. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0015	22179,00	33,27
7. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0003	312735,00	93,82
		Итого материалов:				**4,24**	**127,13**
		Накладные расходы	%	61		383,69	11510,70
		Сметная прибыль	%	8		81,35	2440,63
		Сметная стоимость:				**1098,28**	**32948,45**
8	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**	**шт**	**5,0000**		**18928,57**	**94642,86**
		Сметная прибыль	%	8		1514,29	7571,43
		Сметная стоимость:				**20442,86**	**102214,29**
9	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Оптическая коробка КРМ**	**шт**	**25,0000**		**8723,21**	**218080,36**
		Сметная прибыль	%	8		697,86	17446,43
		Сметная стоимость:				**9421,07**	**235526,79**
10	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**150,0000**		**282,46**	**42369,12**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,16	24	1195,00	28680,00
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,42	1498,00	629,16
		Итого оплата труда:				**195,39**	**29309,16**
10. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,21	5152,00	1081,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21	1762,00	370,02
10. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,21	3552,00	745,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21	1234,00	259,14
10. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,56	17,00	26,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,36**	**1854,36**

10. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0315	18197,00	573,21
10. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	379,00	1193,85
10. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,6	234,00	140,40
10. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	18,3	192,00	3513,60
10.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	18,3	284,00	5197,20
10.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,75	536,00	402,00
10.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	48	12,00	576,00
10.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	159,00	238,50
		Итого материалов:				**78,90**	**11834,76**
		Накладные расходы	%	72		140,68	21102,60
		Сметная прибыль	%	8		33,85	5077,74
		Сметная стоимость:				**457,00**	**68549,45**
11	**2301-1305-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**150,0000**		**171,00**	**25650,00**
		Сметная прибыль	%	8		13,68	2052,00
		Сметная стоимость:				**184,68**	**27702,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**532679,08**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**507029,08**
Материалы -			Тенге				**13931,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**107299,23**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**376396,25**
Накладные расходы -			Тенге				**75179,75**
Сметная прибыль -			Тенге				**46576,71**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**628785,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83,36**
Сметная заработная плата -			Тенге				**107299,23**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**25650,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25650,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**2052,00**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**27702,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**656487,53**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107299,23**
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
12	**1310-0202-0302 РСНБ РК 2015**	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	**комплект**	**5,0000**		**34964,50**	**174822,49**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	28	140	1234,00	172760,00
		Итого оплата труда:				**34552,00**	**172760,00**
12. 2	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0002	0,001	22179,00	22,18
12. 3	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,001	499529,00	499,53
12. 4	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,8	4	270,00	1080,00
12. 5	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000008	312267,00	2,50
12. 6	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00005	1256135,00	62,81
12. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,05	652,00	32,60
12. 8	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00005	6186578,00	309,33
12. 9	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,05	614,00	30,70
12.10	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00001	0,00005	266956,00	13,35
12.11	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,05	190,00	9,50
		Итого материалов:				**412,50**	**2062,49**
		Накладные расходы	%	61		21076,72	105383,60
		Сметная прибыль	%	8		4483,30	22416,49
		Сметная стоимость:				**60524,52**	**302622,58**
13	**2308-0504-0602 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**5,0000**		**8261,00**	**41305,00**
		Сметная прибыль	%	8		660,88	3304,40
		Сметная стоимость:				**8921,88**	**44609,40**
14	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**1068,41**	**53420,36**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,72	36	1234,00	44424,00

		Итого оплата труда:				**888,48**	**44424,00**
14. 2	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,05	16830,00	841,50
14. 3	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	10	270,00	2700,00
14. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,0005	1256135,00	628,07
14. 5	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,5	587,00	293,50
14. 6	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,0005	6186578,00	3093,29
14. 7	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	10	144,00	1440,00
14. 8	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,5	--	--
		Итого материалов:				**179,93**	**8996,36**
		Накладные расходы	%	61		541,97	27098,64
		Сметная прибыль	%	8		128,83	6441,52
		Сметная стоимость:				**1739,21**	**86960,52**
15	**2308-0504-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	**шт.**	**50,0000**		**2084,00**	**104200,00**
		Сметная прибыль	%	8		166,72	8336,00
		Сметная стоимость:				**2250,72**	**112536,00**
16	**2308-0306-0102 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка БК-4**	**шт.**	**50,0000**		**105,00**	**5250,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,40	420,00
		Сметная стоимость:				**113,40**	**5670,00**
17	**2308-0504-0902 РСНБ РК 2015**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**100,0000**		**201,00**	**20100,00**
		Сметная прибыль	%	8		16,08	1608,00
		Сметная стоимость:				**217,08**	**21708,00**
18	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Устройство блок управления**	**шт**	**5,0000**		**16792,77**	**83963,84**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1474)	чел-ч	9	45	1474,00	66330,00
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,2	1234,00	2714,80
		Итого оплата труда:				**13808,96**	**69044,80**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	2,2	4405,00	9691,00

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	2,2	1234,00	2714,80
		Итого эксплуатация машин:				**1938,20**	**9691,00**
18. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0015	22179,00	33,27
18. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0015	499529,00	749,29
18. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	5	270,00	1350,00
18. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00005	1256135,00	62,81
18. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,1	652,00	65,20
18. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,0003	6186578,00	1855,97
18.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,4	614,00	245,60
18.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,0001	266956,00	26,70
18.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	50	31,00	1550,00
18.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,1	160,00	16,00
18.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,5	3919,00	1959,50
18.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,15	190,00	28,50
		Итого материалов:				**1588,57**	**7942,84**
		Накладные расходы	%	61		8423,47	42117,33
		Сметная прибыль	%	8		2017,30	10086,49
		Сметная стоимость:				**27233,53**	**136167,66**
19	**2308-0504-0601 РСНБ РК 2015**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**5,0000**		**18742,00**	**93710,00**
		Сметная прибыль	%	8		1499,36	7496,80
		Сметная стоимость:				**20241,36**	**101206,80**
20	**1308-0103-3002 РСНБ РК 2015**	**Монтаж электромагнитного замка**	**шт**	**5,0000**		**1641,35**	**8206,76**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	1	5	1234,00	6170,00
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,4	1498,00	599,20
		Итого оплата труда:				**1353,84**	**6769,20**

20. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,2	5152,00	1030,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,2	1762,00	352,40
20. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,2	3552,00	710,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,2	1234,00	246,80
		Итого эксплуатация машин:				**348,16**	**1740,80**
20. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,0003	499529,00	149,86
20. 6	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	0,3	487,00	146,10
		Итого материалов:				**59,19**	**295,96**
		Накладные расходы	%	72		974,76	4873,82
		Сметная прибыль	%	8		209,29	1046,45
		Сметная стоимость:				**2825,41**	**14127,03**
21	**2308-0504-0801 РСНБ РК 2015**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	**шт.**	**5,0000**		**11656,00**	**58280,00**
		Сметная прибыль	%	8		932,48	4662,40
		Сметная стоимость:				**12588,48**	**62942,40**
22	**1310-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**5,0000**		**947,00**	**4735,00**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=947)	чел-ч	1	5	947,00	4735,00
		Итого оплата труда:				**947,00**	**4735,00**
		Накладные расходы	%	61		577,67	2888,35
		Сметная прибыль	%	8		121,97	609,87
		Сметная стоимость:				**1646,64**	**8233,22**
23	**2308-0504-0808 РСНБ РК 2015**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**5,0000**		**4522,00**	**22610,00**
		Сметная прибыль	%	8		361,76	1808,80
		Сметная стоимость:				**4883,76**	**24418,80**
24	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**110,0000**		**79,71**	**8767,93**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,05	5,5	1195,00	6572,50
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,022	1498,00	32,96
		Итого оплата труда:				**60,05**	**6605,46**
24. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,011	5152,00	56,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	1762,00	19,38

24. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,011	3552,00	39,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011	1234,00	13,57
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**95,74**
24. 5	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,176	652,00	114,75
24. 6	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,022	2807,00	61,75
24. 7	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000473	76249,00	36,07
24. 8	2306-1702-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,5	28,00	154,00
24. 9	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	13,42	12,00	161,04
24.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,341	4264,00	1454,02
24.11	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,88	121,00	106,48
24.12	2204-0201-0902 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	0,022	526,00	11,57
		Итого материалов:				**19,09**	**2099,69**
		Накладные расходы	%	72		43,24	4755,93
		Сметная прибыль	%	8		9,84	1081,91
		Сметная стоимость:				**132,78**	**14605,77**
25	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**390,0000**		**377,76**	**147325,27**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	0,15	58,5	1033,00	60430,50
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,652	1234,00	3272,57
		Итого оплата труда:				**163,34**	**63703,07**
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	2,652	4405,00	11682,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,652	1234,00	3272,57
25. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	16,575	12,00	198,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,46**	**11880,96**
25. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,002145	22179,00	47,57
25. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	143,91	270,00	38855,70
25. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,005421	250642,00	1358,73

25. 8	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	12,168	2856,00	34751,81
		Итого материалов:				**192,34**	**75013,81**
		Накладные расходы	%	61		99,64	38858,87
		Сметная прибыль	%	8		38,19	14894,73
		Сметная стоимость:				**515,59**	**201078,88**
26	**2306-0408-0102 РСНБ РК 2015**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,5000**		**20640,00**	**10320,00**
		Сметная прибыль	%	8		1651,20	825,60
		Сметная стоимость:				**22291,20**	**11145,60**
27	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**110,0000**		**502,18**	**55239,40**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,29	31,9	1195,00	38120,50
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,726	1498,00	1087,55
		Итого оплата труда:				**356,44**	**39208,05**
27. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,363	5152,00	1870,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,363	1762,00	639,61
27. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,97	161,00	478,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,363	3552,00	1289,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,363	1234,00	447,94
27. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	7,656	17,00	130,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**34,25**	**3767,87**
27. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,31	379,00	875,49
27. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,44	234,00	102,96
27. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	14,74	192,00	2830,08
27.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	14,74	284,00	4186,16
27.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001056	234268,00	247,39
27.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	1,98	1527,00	3023,46

27.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	7,37	227,00	1672,99
27.14	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	19,8	12,00	237,60
27.15	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,1	159,00	174,90
		Итого материалов:				**121,37**	**13351,03**
		Накладные расходы	%	72		256,63	28229,79
		Сметная прибыль	%	8		60,70	6677,54
		Сметная стоимость:				**819,52**	**90146,73**
28	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**110,0000**		**109,00**	**11990,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,72	959,20
		Сметная стоимость:				**117,72**	**12949,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**904246,05**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**892256,05**
Материалы -			Тенге				**109762,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**407249,57**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**355775,00**
Накладные расходы -			Тенге				**254206,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**91716,99**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1238179,37**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**332,90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**407249,57**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11990,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11990,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**959,20**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12949,20**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1251128,57**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**332,90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**407249,57**
РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
29	**1310-0501-0116 РСНБ РК 2015**	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**усилитель**	**5,0000**		**3747,81**	**18739,05**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1353)	чел-ч	2,77	13,85	1353,00	18739,05
		Итого оплата труда:				**3747,81**	**18739,05**
		Накладные расходы	%	61		2286,16	11430,82

		Сметная прибыль	%	8		482,72	2413,59
		Сметная стоимость:				**6516,69**	**32583,46**
30	**2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	**5,0000**		**16256,00**	**81280,00**
		Сметная прибыль	%	8		1300,48	6502,40
		Сметная стоимость:				**17556,48**	**87782,40**
31	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**1048,14**	**52407,03**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1033)	чел-ч	1	50	1033,00	51650,00
		Итого оплата труда:				**1033,00**	**51650,00**
31. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,002	0,1	1082,00	108,20
31. 3	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,05	652,00	32,60
31. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,0001	5882327,00	588,23
31. 5	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,6	15,00	9,00
31. 6	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,1	190,00	19,00
		Итого материалов:				**15,14**	**757,03**
		Накладные расходы	%	61		630,13	31506,50
		Сметная прибыль	%	8		134,26	6713,08
		Сметная стоимость:				**1812,53**	**90626,62**
32	**2307-0220-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**50,0000**		**351,00**	**17550,00**
		Сметная прибыль	%	8		28,08	1404,00
		Сметная стоимость:				**379,08**	**18954,00**
33	**2308-0505-0801 РСНБ РК 2015**	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15**	**шт.**	**25,0000**		**1492,00**	**37300,00**
		Сметная прибыль	%	8		119,36	2984,00
		Сметная стоимость:				**1611,36**	**40284,00**
34	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**50,0000**		**35,00**	**1750,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	140,00
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1890,00**

35	**1310-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**50043,25**	**250216,26**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	18,1	90,5	1195,00	108147,50
		Итого оплата труда:				**21629,50**	**108147,50**
35. 2	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0001	0,0005	128706,00	64,35
35. 3	2105-0307-1017 РСНБ РК 2015	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	2,5	12,5	282,00	3525,00
35. 4	2105-0310-1102 РСНБ РК 2015	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	2,2	11	2037,00	22407,00
35. 5	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,1	47426,00	4742,60
35. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00067	0,00335	499529,00	1673,42
35. 7	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00001	0,00005	250642,00	12,53
35. 8	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,1	0,5	1252,00	626,00
35. 9	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,045	0,225	357146,00	80357,85
35.10	2404-0101-0506 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 ГОСТ 30531-97	шт.	1	5	312,00	1560,00
35.11	2404-0109-1101 РСНБ РК 2015	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	6	30	192,00	5760,00
35.12	2404-0201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	20	258,00	5160,00
35.13	2404-0207-0403 РСНБ РК 2015	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	60	17,00	1020,00
35.14	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	15	360,00	5400,00
35.15	2404-0207-1906 РСНБ РК 2015	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	97,00	485,00
35.16	2404-0207-1907 РСНБ РК 2015	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	315,00	1575,00
35.17	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	45,00	225,00
35.18	2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10	121,00	1210,00
35.19	2404-0207-3969 РСНБ РК 2015	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	1253,00	6265,00
		Итого материалов: 443				**28413,75**	**142068,76**

		Накладные расходы	%	61		13194,00	65969,98
		Сметная прибыль	%	8		5058,98	25294,90
		Сметная стоимость:				**68296,23**	**341481,13**
36	**2308-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	**5,0000**		**5644,00**	**28220,00**
		Сметная прибыль	%	8		451,52	2257,60
		Сметная стоимость:				**6095,52**	**30477,60**
37	**2308-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**5,0000**		**13559,00**	**67795,00**
		Сметная прибыль	%	8		1084,72	5423,60
		Сметная стоимость:				**14643,72**	**73218,60**
38	**2306-1709-0401 РСНБ РК 2015**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**180,0000**		**80,00**	**14400,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	1152,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**15552,00**
		Кабельная продукция					
39	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1730,0000**		**313,14**	**541726,54**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,1	173	1234,00	213482,00
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	65,394	1128,95	73826,71
		Итого оплата труда:				**166,07**	**287308,71**
39. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	6,747	5152,00	34760,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,747	1762,00	11888,21
39. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	51,9	3667,00	190317,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	51,9	1033,00	53612,70
39. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	51,9	15,00	778,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	6,747	3552,00	23965,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	6,747	1234,00	8325,80
		Итого эксплуатация машин:				**144,41**	**249821,69**
39. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,692	379,00	262,27

39. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01384	1812264,00	25081,73
39. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,16608	1755,00	291,47
39.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,07093	2807,00	199,10
39.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00865	5882327,00	50882,13
39.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,143936	380,00	54,70
39.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,038	1591,00	1651,46
		Итого материалов:				**45,33**	**78422,85**
		Накладные расходы	%	72		119,57	206862,27
		Сметная прибыль	%	8		34,62	59887,11
		Сметная стоимость:				**467,33**	**808475,92**
40	**2306-0407-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**1,5550**		**87268,00**	**135701,74**
		Сметная прибыль	%	8		6981,44	10856,14
		Сметная стоимость:				**94249,44**	**146557,88**
41	**2306-0407-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,1750**		**190421,00**	**33323,68**
		Сметная прибыль	%	8		15233,68	2665,89
		Сметная стоимость:				**205654,68**	**35989,57**
		Трубы					
42	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1410,0000**		**255,44**	**360173,88**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,14	197,4	1195,00	235893,00
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	3,102	1498,00	4646,80
		Итого оплата труда:				**170,60**	**240539,80**
42. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,551	5152,00	7990,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,551	1762,00	2732,86
42. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,551	3552,00	5509,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,551	1234,00	1913,93
42. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	11,421	17,00	194,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**9,71**	**13694,06**
42. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,2961	18197,00	5388,13
42. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	29,61	379,00	11222,19
42. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,82	234,00	659,88
42. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	172,02	192,00	33027,84
42.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	172,02	284,00	48853,68
42.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	7,05	536,00	3778,80
42.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	451,2	12,00	5414,40
42.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	14,1	159,00	2241,90
42.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	4,23	--	--
		Итого материалов:				**78,43**	**110586,82**
		Накладные расходы	%	72		122,83	173188,65
		Сметная прибыль	%	8		30,26	42669,00
		Сметная стоимость:				**408,53**	**576031,54**
43	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**115,0000**		**32,00**	**3680,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,56	294,40
		Сметная стоимость:				**34,56**	**3974,40**
44	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1295,0000**		**45,00**	**58275,00**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	4662,00
		Сметная стоимость:				**48,60**	**62937,00**
45	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**60,0000**		**734,50**	**44069,93**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,29	17,4	1195,00	20793,00
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,264	1498,00	395,47
		Итого оплата труда:				**353,14**	**21188,47**

45. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,132	5152,00	680,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,132	1762,00	232,58
45. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	10,74	161,00	1729,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,132	3552,00	468,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,132	1234,00	162,89
45. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	2,664	17,00	45,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48,72**	**2923,36**
45. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,8	379,00	682,20
45. 8	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,001308	712183,00	931,54
45. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	13,08	192,00	2511,36
45.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	13,08	284,00	3714,72
45.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00063	234268,00	147,59
45.12	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	0,6	1527,00	916,20
45.13	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	15	227,00	3405,00
45.14	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	6	12,00	72,00
45.15	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	6	12,00	72,00
45.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	3	122,00	366,00
45.17	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,0309	243850,00	7534,97
		Итого материалов:				**339,23**	**20353,57**
		Накладные расходы	%	72		254,26	15255,70
		Сметная прибыль	%	8		79,10	4746,05
		Сметная стоимость:				**1067,86**	**64071,68**
46	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**60,0000**		**159,00**	**9540,00**

		Сметная прибыль	%	8		12,72	763,20
		Сметная стоимость:				**171,72**	**10303,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1756148,11**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1694193,11**
Материалы -			Тенге				**352189,04**
Всего заработная плата -			Тенге				**727573,53**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**426860,41**
Накладные расходы -			Тенге				**504213,92**
Сметная прибыль -			Тенге				**175872,56**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2374279,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**610,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**727573,53**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**61955,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61955,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**4956,40**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**66911,40**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2441191,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**610,91**
Сметная заработная плата -			Тенге				**727573,53**
РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ							
47	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**5,0000**		**4513,30**	**22566,50**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1448)	чел-ч	3,11	15,55	1448,00	22516,40
		Итого оплата труда:				**4503,28**	**22516,40**
47. 2	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	1,75	16,00	28,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 3	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	1,3	17,00	22,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,02**	**50,10**
		Накладные расходы	%	72		3242,36	16211,81
		Сметная прибыль	%	8		620,45	3102,26
		Сметная стоимость:				**8376,11**	**41880,57**
48	**2308-0501-2005 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI**	**шт.**	**5,0000**		**41736,00**	**208680,00**

		Сметная прибыль	%	8		3338,88	16694,40
		Сметная стоимость:				**45074,88**	**225374,40**
49	**1310-0410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1,0000**		**9221,41**	**9221,42**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1134)	чел-ч	8	8	1134,00	9072,00
		Итого оплата труда:				**9072,00**	**9072,00**
49. 2	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0005	0,0005	1082,00	0,54
49. 3	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,02	279,00	5,58
49. 4	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000006	5882327,00	35,29
49. 5	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	54,00	108,00
		Итого материалов:				**149,41**	**149,42**
		Накладные расходы	%	61		5533,92	5533,92
		Сметная прибыль	%	8		1180,43	1180,43
		Сметная стоимость:				**15935,76**	**15935,76**
50	**2308-0502-0419 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus**	**шт.**	**1,0000**		**39930,00**	**39930,00**
		Сметная прибыль	%	8		3194,40	3194,40
		Сметная стоимость:				**43124,40**	**43124,40**
51	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**16792,77**	**16792,77**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1474)	чел-ч	9	9	1474,00	13266,00
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1234,00	542,96
		Итого оплата труда:				**13808,96**	**13808,96**
51. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4405,00	1938,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	1234,00	542,96
		Итого эксплуатация машин:				**1938,20**	**1938,20**
51. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22179,00	6,65
51. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	499529,00	149,86
51. 6	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	270,00	270,00
51. 7	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	1256135,00	12,56

51. 8	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	652,00	13,04
51. 9	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6186578,00	371,19
51.10	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	614,00	49,12
51.11	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	266956,00	5,34
51.12	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	31,00	310,00
51.13	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00	3,20
51.14	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3919,00	391,90
51.15	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	190,00	5,70
		Итого материалов:				**1588,57**	**1588,57**
		Накладные расходы	%	61		8423,47	8423,47
		Сметная прибыль	%	8		2017,30	2017,30
		Сметная стоимость:				**27233,53**	**27233,53**
52	**2308-0505-0511 РСНБ РК 2015**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood**	**шт.**	**1,0000**		**25847,00**	**25847,00**
		Сметная прибыль	%	8		2067,76	2067,76
		Сметная стоимость:				**27914,76**	**27914,76**
53	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**5,0000**		**633,24**	**3166,19**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1258)	чел-ч	0,5	2,5	1258,00	3145,00
		Итого оплата труда:				**629,00**	**3145,00**
53. 2	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00005	132,00	0,01
53. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00025	22179,00	5,54
53. 4	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00005	312735,00	15,64
		Итого материалов:				**4,24**	**21,19**
		Накладные расходы	%	61		383,69	1918,45
		Сметная прибыль	%	8		81,35	406,77
		Сметная стоимость:				**1098,28**	**5491,41**

54	**2307-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**5,0000**		**1081,00**	**5405,00**
		Сметная прибыль	%	8		86,48	432,40
		Сметная стоимость:				**1167,48**	**5837,40**
55	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**220,0000**		**255,44**	**56197,34**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1195)	чел-ч	0,14	30,8	1195,00	36806,00
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,484	1498,00	725,03
		Итого оплата труда:				**170,60**	**37531,03**
55. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,242	5152,00	1246,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,242	1762,00	426,40
55. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,242	3552,00	859,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,242	1234,00	298,63
55. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	1,782	17,00	30,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,71**	**2136,66**
55. 6	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0462	18197,00	840,70
55. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	4,62	379,00	1750,98
55. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,44	234,00	102,96
55. 9	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	26,84	192,00	5153,28
55.10	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	26,84	284,00	7622,56
55.11	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	1,1	536,00	589,60
55.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	70,4	12,00	844,80
55.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,2	159,00	349,80
55.14	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,66	--	--
		Итого материалов:				**78,43**	**17254,68**
		Накладные расходы	%	72		122,83	27022,34
		Сметная прибыль	%	8		30,26	6657,57

		Сметная стоимость:				**408,53**	**89877,26**
56	**2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**220,0000**		**26,00**	**5720,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,08	457,60
		Сметная стоимость:				**28,08**	**6177,60**
57	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**220,0000**		**313,14**	**68890,08**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1234)	чел-ч	0,1	22	1234,00	27148,00
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	8,316	1128,95	9388,37
		Итого оплата труда:				**166,07**	**36536,37**
57. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,858	5152,00	4420,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,858	1762,00	1511,80
57. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6,6	3667,00	24202,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	6,6	1033,00	6817,80
57. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6,6	15,00	99,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,858	3552,00	3047,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,858	1234,00	1058,77
		Итого эксплуатация машин:				**144,41**	**31769,23**
57. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,088	379,00	33,35
57. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00176	1812264,00	3189,58
57. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,02112	1755,00	37,07
57.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00902	2807,00	25,32
57.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0011	5882327,00	6470,56
57.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,018304	380,00	6,96
57.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,132	1591,00	210,01
		Итого материалов:				**45,33**	**9972,85**
		Накладные расходы	%	72		119,57	26306,18
		Сметная прибыль 443	%	8		34,62	7615,70

		Сметная стоимость:				**467,33**	**102811,97**
58	**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,2200**		**172231,00**	**37890,82**
		Сметная прибыль	%	8		13778,48	3031,27
		Сметная стоимость:				**186009,48**	**40922,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**500307,11**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**494587,11**
Материалы -			Тенге				**28986,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**122609,76**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**317752,82**
Накладные расходы -			Тенге				**85416,17**
Сметная прибыль -			Тенге				**46400,26**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**626403,55**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**97,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**122609,76**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5720,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5720,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**457,60**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6177,60**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**632581,15**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**97,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**122609,76**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3693380,35**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1 260 775,45**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**345635,77**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**103 956,64**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2086969,13**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**919016,17**
ИТОГО:			Тенге				**4612396,52**
Сметная прибыль			Тенге				**368991,72**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4 981 388,25**

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**502 286 074**
	Сметная зарплата	**Тенге**				**93 560 324**
	Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**4 463 331**

	Итого:	**Тенге**				**506 749 405**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	**Тенге**				**5 404 201**
	Итого:	**Тенге**				**512 153 606**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**40 274 281**
	Итого:	**Тенге**				**552 427 887**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**10 115 864**
	Итого	**Тенге**				**562 543 750,00**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**67 505 250,00**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**630 049 000,00**

Заказчик:
ТОО "Абу-Сер"
Директор_____Абубакиров И.С.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"
Директор_____Абубакиров И.С.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "СД Курылыс Сервис"
Технадзор_____Жарылкасинов О.С. (KZ64VJE00027175;KZ80VJE00027178;KZ53VJE00027179)
(должность, фамилия, имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"
Авторский надзор_____Кадыркулов К.Р. (KZ70VJE00023381)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)