Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 305, 307**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 09.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №25

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда с основанием (5+5)				
1	**1**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**13,080**	**482,75**	**6314**
			Накладные расходы			***110,41***	***1444***
			Сметная прибыль			***35,76***	***468***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**15,565**	**1807,92**	**28141**
			Сметная прибыль			***133,92***	***2084***
3	**3**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,156**	**23,77**	**218**
			Накладные расходы			***5,90***	***54***
			Сметная прибыль			***1,76***	***16***
4	**4**	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**тенге за 1 тонну**	**6,671**	**101,52**	**677**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,52*	*50*
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**3,924**	**1451,63**	**5696**
			Накладные расходы			*562,65*	*2208*
			Сметная прибыль			*107,53*	*422*
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9,810**	**88,80**	**871**
			Накладные расходы			*18,74*	*184*
			Сметная прибыль			*6,58*	*65*
7	7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**68,670**	**8,22**	**564**
			Накладные расходы			*1,42*	*98*
			Сметная прибыль			*0,61*	*42*
8	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20**	**м3**	**6,540**	**5646,94**	**36931**
			Накладные расходы			*409,18*	*2676*
			Сметная прибыль			*418,29*	*2736*
9	9	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	**м2 основания**	**32,700**	**960,63**	**31413**
			Накладные расходы			*105,33*	*3444*
			Сметная прибыль			*71,16*	*2327*
10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,082**	**125231,21**	**10238**
			Накладные расходы			*989,71*	*81*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*758*
11	11	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м2 покрытия /кз аб/**	**32,700**	**1411,04**	**46141**
			Накладные расходы			*60,68*	*1984*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3418*
12	12	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**65,400**	**145,99**	**9548**
			Накладные расходы			*0,34*	*22*
			Сметная прибыль			*10,81*	*707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	32,700	1482,10	48465
			Накладные расходы			*60,68*	*1984*
			Сметная прибыль			*109,79*	*3590*
14	14	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	65,400	158,22	10348
			Накладные расходы			*0,34*	*22*
			Сметная прибыль			*11,72*	*766*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
15	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	м3	29,735	5646,56	167901
			Накладные расходы			*409,18*	*12167*
			Сметная прибыль			*418,26*	*12437*
16	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,161	125231,21	20108
			Накладные расходы			*989,71*	*159*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*1489*
17	17	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	89,205	1411,02	125870
			Накладные расходы			*60,68*	*5413*
			Сметная прибыль			*104,52*	*9324*
18	18	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	297,350	1482,09	440699
			Накладные расходы			*60,68*	*18042*
			Сметная прибыль			*109,78*	*32644*
19	19	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	594,700	158,22	94094
			Накладные расходы			*0,34*	*200*
			Сметная прибыль			*11,72*	*6970*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,030	5876,98	176
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,031	14740,92	451
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
22	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1,000	1325,05	1325
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
23	23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1,000	3592,16	3592
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
24	24	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1,000	22965,12	22965
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
25	25	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
26	26	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
27	27	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	тенге за 1 тонну	0,070	554,04	39
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Устройство бортового камня				
28	28	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,516	482,75	249
			Накладные расходы			*110,41*	*57*
			Сметная прибыль			*35,76*	*18*
29	29	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	20,410	1807,92	36900
			Сметная прибыль			*133,92*	*2733*
30	30	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,006	23,77	285
			Накладные расходы			*5,90*	*71*
			Сметная прибыль			*1,76*	*21*
31	31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	2,801	7247,20	20302
			Накладные расходы			*1485,46*	*4161*
			Сметная прибыль			*536,83*	*1504*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	80,040	3019,52	241682
			Накладные расходы			*1147,01*	*91807*
			Сметная прибыль			*223,67*	*17902*
33	33	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,442	46477,80	159964
			Сметная прибыль			*3442,80*	*11849*
			Раздел: Устройство поребрика				
34	34	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	4,619	482,75	2230
			Накладные расходы			*110,41*	*510*
			Сметная прибыль			*35,76*	*165*
35	35	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	7,852	1807,92	14196
			Сметная прибыль			*133,92*	*1052*
36	36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,619	23,77	110
			Накладные расходы			*5,90*	*27*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
37	37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,109	7247,20	8034
			Накладные расходы			*1485,46*	*1647*
			Сметная прибыль			*536,83*	*595*
38	38	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	46,190	3019,52	139471
			Накладные расходы			*1147,01*	*52980*
			Сметная прибыль			*223,67*	*10331*
39	39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,739	46477,80	34349
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2544*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
40	40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	16,170	1159,19	18744
			Накладные расходы			*330,32*	*5341*
			Сметная прибыль			*85,87*	*1388*
41	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,043	125231,21	5400
			Накладные расходы			*989,71*	*43*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*400*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	3,180	15164,89	48226
			Накладные расходы			*1154,98*	*3673*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*3572*
43	43	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	53,900	1438,20	77519
			Накладные расходы			*196,77*	*10606*
			Сметная прибыль			*106,53*	*5742*
44	44	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	53,900	904,36	48745
			Накладные расходы			*126,08*	*6796*
			Сметная прибыль			*66,99*	*3611*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
45	45	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	3,187	482,75	1538
			Накладные расходы			*110,41*	*352*
			Сметная прибыль			*35,76*	*114*
46	46	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	5,417	1807,92	9794
			Сметная прибыль			*133,92*	*725*
47	47	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,187	23,77	76
			Накладные расходы			*5,90*	*19*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
48	48	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	12,256	1072,48	13144
			Накладные расходы			*332,61*	*4076*
			Сметная прибыль			*79,44*	*974*
49	49	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	12,256	1278,70	15672
			Накладные расходы			*332,61*	*4076*
			Сметная прибыль			*94,72*	*1161*
50	50	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	12,256	884,30	10838
			Накладные расходы			*332,61*	*4076*
			Сметная прибыль			*65,50*	*803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	12,256	2552,82	31287
			Накладные расходы			*1098,27*	*13460*
			Сметная прибыль			*189,10*	*2318*
52	52	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	12,256	2232,36	27360
			Сметная прибыль			*165,36*	*2027*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
53	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	15,974	3971,80	63445
			Накладные расходы			*1539,46*	*24591*
			Сметная прибыль			*294,21*	*4700*
54	54	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	27,155	275,40	7479
			Сметная прибыль			*20,40*	*554*
55	55	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	27,155	1807,92	49095
			Сметная прибыль			*133,92*	*3637*
56	56	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	15,974	23,77	380
			Накладные расходы			*5,90*	*94*
			Сметная прибыль			*1,76*	*28*
57	57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	15,974	88,80	1418
			Накладные расходы			*18,74*	*299*
			Сметная прибыль			*6,58*	*105*
58	58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,974	5646,56	90197
			Накладные расходы			*409,18*	*6536*
			Сметная прибыль			*418,26*	*6681*
59	59	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	53,246	951,64	50671
			Накладные расходы			*105,33*	*5608*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3753*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,048	125231,21	6001
			Накладные расходы			*989,71*	*47*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*445*
61	61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	53,246	1438,20	76578
			Накладные расходы			*196,77*	*10477*
			Сметная прибыль			*106,53*	*5672*
62	62	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	212,984	226,09	48154
			Накладные расходы			*31,52*	*6713*
			Сметная прибыль			*16,75*	*3567*
63	63	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	53,246	1730,76	92156
			Накладные расходы			*577,89*	*30770*
			Сметная прибыль			*128,20*	*6826*
64	64	СТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	53,246	13577,14	722929
			Сметная прибыль			*1005,71*	*53550*
			Раздел: Наружнее освещение				
65	65	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	2,000	8467,52	16935
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
66	66	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	шт.	2,000	80460,00	160920
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*
67	67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10,000	551,63	5516
			Накладные расходы			*147,30*	*1473*
			Сметная прибыль			*40,86*	*409*
68	68	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,013	139478,34	1813
			Накладные расходы			*48624,85*	*632*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	48144,24	241
			Сметная прибыль			*3566,24*	*18*
70	70	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	192715,20	964
			Сметная прибыль			*14275,20*	*71*
71	71	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,013	426202,56	5541
			Сметная прибыль			*31570,56*	*410*
72	72	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	193,32	4253
			Сметная прибыль			*14,32*	*315*
73	73	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,600	467,64	14777
			Сметная прибыль			*34,64*	*1095*
74	74	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65,000	42,12	2738
			Сметная прибыль			*3,12*	*203*
75	75	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	520,56	8850
			Сметная прибыль			*38,56*	*656*
76	76	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	3336,12	56714
			Сметная прибыль			*247,12*	*4201*
77	77	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	3753,00	48789
			Сметная прибыль			*278,00*	*3614*
78	78	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	833,76	9171
			Сметная прибыль			*61,76*	*679*
79	79	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	951,48	10466
			Сметная прибыль			*70,48*	*775*
80	80	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,000	1413,72	43825
			Сметная прибыль			*104,72*	*3246*
81	81	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	757,08	9085

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	*56,08* 2085,48	*673* 12513
83	83	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	17,000	*154,48* 1819,80	*927* 30937
84	84	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	*134,80* 9177,84	*2292* 36711
85	85	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2,000	*679,84* 19322,89	*2719* 38646
86	86	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	*5596,34* *1431,32* 3533,76	*11193* *2863* 7068
87	87	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	2,000	*261,76* 1612,99	*524* 3226
88	88	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	2,000	*428,93* *119,48* 28250,52	*858* *239* 56501
89	89	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,600	*9502,48* *2092,63* 1955,88	*19005* *4185* 12909
90	90	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,600	*144,88* 1461,24	*956* 9644
91	91	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	т	0,040	*108,24* 536711,40	*714* 21415
92	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,420	*39756,40* 140,56	*1586* 481
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*35,32* *10,41*	*121* *36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	**93**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,420**	**222,15**	**760**
			Накладные расходы			***41,49***	***142***
			Сметная прибыль			***16,46***	***56***
94	**94**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,500**	**32592,69**	**16296**
			Накладные расходы			***5948,33***	***2974***
			Сметная прибыль			***2414,27***	***1207***
95	**95**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,300**	**5411,24**	**1623**
			Накладные расходы			***1278,82***	***384***
			Сметная прибыль			***400,83***	***120***
96	**96**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,080**	**8844,26**	**708**
			Накладные расходы			***1708,28***	***137***
			Сметная прибыль			***655,13***	***52***
			Раздел: Озеленение				
97	**97**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**291,808**	**760,50**	**221919**
			Накладные расходы			***262,99***	***76741***
			Сметная прибыль			***56,33***	***16438***
98	**98**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**17901,83**	**694591**
			Накладные расходы			***6526,16***	***253215***
			Сметная прибыль			***1326,06***	***51451***
99	**99**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2313,43**	**2313**
			Накладные расходы			***873,69***	***874***
			Сметная прибыль			***171,37***	***171***
100	**100**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**1083,97**	**1084**
			Накладные расходы			***252,11***	***252***
			Сметная прибыль			***80,29***	***80***
101	**101**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**154,20**	**154**
			Накладные расходы			***33,14***	***33***
			Сметная прибыль			***11,42***	***11***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,000	530,28	530
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
103	103	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
104	104	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Разгрузка**	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
105	105	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	2,000	1603,64	3207
			Накладные расходы			*669,48*	*1339*
			Сметная прибыль			*118,79*	*238*
106	106	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	2,000	5343,02	10686
			Накладные расходы			*1966,40*	*3933*
			Сметная прибыль			*395,78*	*792*
107	107	СТ	**Саженцы**	шт	2,000	10714,29	21429
108	108	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	3,000	8958,21	26875
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
109	109	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	8,000	5243,19	41945
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
110	110	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,072	8318,90	599
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
111	111	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,216	21246,61	4589
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
112	112	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,028	38919,02	1105
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	113	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
114	114	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,275	316145,75	86922
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
115	115	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,275	115523,12	31762
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
116	116	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,033	272097,36	8868
			Сметная прибыль			*20155,36*	*657*
117	117	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,075	283493,52	21364
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1583*
118	118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021	218435,40	4648
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
119	119	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001	251652,96	310
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
120	120	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	3,560	789,30	2810
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
121	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,240	140,56	2002
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
122	122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,480	111,08	3163
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	**123**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**63951,05**	**255804**
			Накладные расходы			***21615,00***	***86460***
			Сметная прибыль			***4737,12***	***18948***
124	**124**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**2,000**	**59375,00**	**118750**
125	**125**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**2,000**	**67857,14**	**135714**
			ИТОГО:				**5651679**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**866121**
			Сметная прибыль				**398206**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**72862,00**	**5724541**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**6010173**
			Итого с НДС		**12 %**	**721221,00**	**6731394**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)