Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 31**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 01.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №19

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смесью**	**м3**	**12,881**	**5646,56**	**72731**
			Накладные расходы			***409,18***	***5270***
			Сметная прибыль			***418,26***	***5387***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,070**	**125231,21**	**8710**
			Накладные расходы			***989,71***	***69***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***645***
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**38,642**	**1411,02**	**54524**
			Накладные расходы			***60,68***	***2345***
			Сметная прибыль			***104,52***	***4039***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**128,806**	**1482,09**	**190902**
			Накладные расходы			*60,68*	*7816*
			Сметная прибыль			*109,78*	*14141*
5	**5**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**257,612**	**158,22**	**40760**
			Накладные расходы			*0,34*	*87*
			Сметная прибыль			*11,72*	*3019*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
6	**6**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,820**	**482,75**	**879**
			Накладные расходы			*110,41*	*201*
			Сметная прибыль			*35,76*	*65*
7	**7**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**3,094**	**1807,92**	**5594**
			Сметная прибыль			*133,92*	*414*
8	**8**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,820**	**23,77**	**43**
			Накладные расходы			*5,90*	*11*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
9	**9**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,000**	**1072,48**	**7507**
			Накладные расходы			*332,61*	*2328*
			Сметная прибыль			*79,44*	*556*
10	**10**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**7,000**	**1278,70**	**8951**
			Накладные расходы			*332,61*	*2328*
			Сметная прибыль			*94,72*	*663*
11	**11**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,000**	**884,30**	**6190**
			Накладные расходы			*332,61*	*2328*
			Сметная прибыль			*65,50*	*459*
12	**12**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**7,000**	**2552,82**	**17870**
			Накладные расходы			*1098,27*	*7688*
			Сметная прибыль			*189,10*	*1324*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**7,000**	**2232,36**	**15627**
			Сметная прибыль			***165,36***	***1158***
			Раздел: Устройство бортового камня				
14	**14**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,314**	**482,75**	**152**
			Накладные расходы			***110,41***	***35***
			Сметная прибыль			***35,76***	***11***
15	**15**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,424**	**1807,92**	**22461**
			Сметная прибыль			***133,92***	***1664***
16	**16**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,308**	**23,77**	**174**
			Накладные расходы			***5,90***	***43***
			Сметная прибыль			***1,76***	***13***
17	**17**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,705**	**7247,20**	**12358**
			Накладные расходы			***1485,46***	***2533***
			Сметная прибыль			***536,83***	***915***
18	**18**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**48,720**	**3019,52**	**147111**
			Накладные расходы			***1147,01***	***55882***
			Сметная прибыль			***223,67***	***10897***
19	**19**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,095**	**46477,80**	**97369**
			Сметная прибыль			***3442,80***	***7213***
			Раздел: Устройство поребрика				
20	**20**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,192**	**482,75**	**1058**
			Накладные расходы			***110,41***	***242***
			Сметная прибыль			***35,76***	***78***
21	**21**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**3,726**	**1807,92**	**6737**
			Сметная прибыль			***133,92***	***499***
22	**22**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,192**	**23,77**	**52**
			Накладные расходы			***5,90***	***13***
			Сметная прибыль			***1,76***	***4***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,526**	**7247,20**	**3813**
			Накладные расходы			*1485,46*	*781*
			Сметная прибыль			*536,83*	*282*
24	**24**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**21,920**	**3019,52**	**66188**
			Накладные расходы			*1147,01*	*25142*
			Сметная прибыль			*223,67*	*4903*
25	**25**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,351**	**46477,80**	**16301**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1207*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
26	**26**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
27	**27**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
28	**28**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**6,690**	**482,75**	**3230**
			Накладные расходы			*110,41*	*739*
			Сметная прибыль			*35,76*	*239*
29	**29**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**11,373**	**1807,92**	**20561**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1523*
30	**30**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,690**	**23,77**	**159**
			Накладные расходы			*5,90*	*39*
			Сметная прибыль			*1,76*	*12*
31	**31**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,474**	**88,80**	**575**
			Накладные расходы			*18,74*	*121*
			Сметная прибыль			*6,58*	*43*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,474**	**5646,56**	**36556**
			Накладные расходы			*409,18*	*2649*
			Сметная прибыль			*418,26*	*2708*
33	33	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**21,580**	**951,64**	**20536**
			Накладные расходы			*105,33*	*2273*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1521*
34	34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,019**	**125231,21**	**2432**
			Накладные расходы			*989,71*	*19*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*180*
35	35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,580**	**1438,20**	**31036**
			Накладные расходы			*196,77*	*4246*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2299*
36	36	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**86,320**	**226,09**	**19516**
			Накладные расходы			*31,52*	*2721*
			Сметная прибыль			*16,75*	*1446*
37	37	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,580**	**1730,76**	**37350**
			Накладные расходы			*577,89*	*12471*
			Сметная прибыль			*128,20*	*2767*
38	38	СТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**21,580**	**13577,14**	**292995**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*21703*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
39	39	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**1,000**	**8467,52**	**8468**
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
40	40	2307-0106-0323 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК"(60W) 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**1,000**	**49015,80**	**49016**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3630,80*	*3631*
41	41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23,500	551,63	12963
			Накладные расходы			*147,30*	*3462*
			Сметная прибыль			*40,86*	*960*
42	42	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,093	139478,34	12971
			Накладные расходы			*48624,85*	*4522*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*961*
43	43	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,009	48144,24	409
			Сметная прибыль			*3566,24*	*30*
44	44	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	192715,20	2891
			Сметная прибыль			*14275,20*	*214*
45	45	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,093	426202,56	39637
			Сметная прибыль			*31570,56*	*2936*
46	46	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	193,32	580
			Сметная прибыль			*14,32*	*43*
47	47	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4,000	467,64	1871
			Сметная прибыль			*34,64*	*139*
48	48	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	42,12	211
			Сметная прибыль			*3,12*	*16*
49	49	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	520,56	1041
			Сметная прибыль			*38,56*	*77*
50	50	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3336,12	6672
			Сметная прибыль			*247,12*	*494*
51	51	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3753,00	3753
			Сметная прибыль			*278,00*	*278*
52	52	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	833,76	834

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*61,76*	*62*
53	**53**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**951,48**	**951**
			Сметная прибыль			*70,48*	*70*
54	**54**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**1413,72**	**5655**
			Сметная прибыль			*104,72*	*419*
55	**55**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**757,08**	**1514**
			Сметная прибыль			*56,08*	*112*
56	**56**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1819,80**	**3640**
			Сметная прибыль			*134,80*	*270*
57	**57**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**9177,84**	**9178**
			Сметная прибыль			*679,84*	*680*
58	**58**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
59	**59**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
60	**60**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
61	**61**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**5,000**	**28250,52**	**141253**
			Накладные расходы			*9502,48*	*47512*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*10463*
62	**62**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
63	**63**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,023**	**536711,40**	**12210**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*904*
65	**65**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
66	**66**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
67	**67**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,250**	**32592,69**	**40741**
			Накладные расходы			*5948,33*	*7435*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*3018*
68	**68**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,250**	**5411,24**	**1353**
			Накладные расходы			*1278,82*	*320*
			Сметная прибыль			*400,83*	*100*
69	**69**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,050**	**8844,26**	**442**
			Накладные расходы			*1708,28*	*85*
			Сметная прибыль			*655,13*	*33*
			Раздел: Озеленение				
70	**70**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**110,000**	**760,50**	**83655**
			Накладные расходы			*262,99*	*28928*
			Сметная прибыль			*56,33*	*6197*
71	**71**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**17901,83**	**694591**
			Накладные расходы			*6526,16*	*253215*
			Сметная прибыль			*1326,06*	*51451*
72	**72**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2313,43**	**2313**
			Накладные расходы			*873,69*	*874*
			Сметная прибыль			*171,37*	*171*
73	**73**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**1083,97**	**1084**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*252,11*	*252*
			Сметная прибыль			*80,29*	*80*
74	**74**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**154,20**	**154**
			Накладные расходы			*33,14*	*33*
			Сметная прибыль			*11,42*	*11*
75	**75**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
76	**76**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
77	**77**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
78	**78**	**1147-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**3,000**	**1603,64**	**4811**
			Накладные расходы			*669,48*	*2008*
			Сметная прибыль			*118,79*	*356*
79	**79**	**1147-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**3,000**	**5343,02**	**16029**
			Накладные расходы			*1966,40*	*5899*
			Сметная прибыль			*395,78*	*1187*
80	**80**	**Счет**	**Саженцы**	**шт**	**3,000**	**10714,29**	**32143**
81	**81**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**2,000**	**8958,21**	**17916**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1327*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
82	**82**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3,000**	**5243,19**	**15730**
			Накладные расходы			*2032,24*	*6097*
			Сметная прибыль			*388,38*	*1165*
83	**83**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**8318,90**	**225**
			Накладные расходы			*1708,28*	*46*
			Сметная прибыль			*616,21*	*17*
84	**84**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**21246,61**	**1721**
			Накладные расходы			*1559,05*	*126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1573,82*	*127*
85	**85**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,011**	**38919,02**	**414**
			Накладные расходы			*8326,59*	*89*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*31*
86	**86**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,000**	**926,64**	**2780**
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
87	**87**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,103**	**316145,75**	**32596**
			Накладные расходы			*105854,07*	*10914*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*2415*
88	**88**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,103**	**115523,12**	**11911**
			Накладные расходы			*41275,76*	*4256*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*882*
89	**89**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,042**	**272097,36**	**11488**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
90	**90**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,058**	**283493,52**	**16516**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
91	**91**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**	**218435,40**	**1743**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
92	**92**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,000**	**251652,96**	**116**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
93	**93**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,335**	**789,30**	**1054**
			Накладные расходы			*298,39*	*398*
			Сметная прибыль			*58,47*	*78*
94	**94**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,340**	**140,56**	**751**
			Накладные расходы			*35,32*	*189*
			Сметная прибыль			*10,41*	*56*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	**95**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,680**	**111,08**	**1186**
			Накладные расходы			*20,75*	*222*
			Сметная прибыль			*8,23*	*88*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
96	**96**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**63951,05**	**127902**
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
97	**97**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
98	**98**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**2874461**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**569490**
			Сметная прибыль				**201117**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**37088,00**	**2911549**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3056824**
			Итого с НДС		**12 %**	**366819,00**	**3423643**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)