Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Суюнбая, 304**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 10.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №22

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**10,040**	**5646,56**	**56691**
			Накладные расходы			***409,18***	***4108***
			Сметная прибыль			***418,26***	***4199***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,054**	**125231,21**	**6790**
			Накладные расходы			***989,71***	***54***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***503***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**30,120**	**1411,02**	**42500**
			Накладные расходы			*60,68*	*1828*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3148*
4	**4**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**100,400**	**1482,09**	**148802**
			Накладные расходы			*60,68*	*6092*
			Сметная прибыль			*109,78*	*11022*
5	**5**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**200,800**	**158,22**	**31771**
			Накладные расходы			*0,34*	*68*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2353*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	**6**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,460**	**1159,19**	**9807**
			Накладные расходы			*330,32*	*2795*
			Сметная прибыль			*85,87*	*726*
7	**7**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,023**	**125231,21**	**2825**
			Накладные расходы			*989,71*	*22*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*209*
8	**8**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,664**	**15164,89**	**25231**
			Накладные расходы			*1154,98*	*1922*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1869*
9	**9**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,200**	**1438,20**	**40557**
			Накладные расходы			*196,77*	*5549*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3004*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**28,200**	**904,36**	**25503**
			Накладные расходы			***126,08***	***3556***
			Сметная прибыль			***66,99***	***1889***
			Раздел: Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,248**	**482,75**	**602**
			Накладные расходы			***110,41***	***138***
			Сметная прибыль			***35,76***	***45***
12	**12**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,122**	**1807,92**	**3836**
			Сметная прибыль			***133,92***	***284***
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,248**	**23,77**	**30**
			Накладные расходы			***5,90***	***7***
			Сметная прибыль			***1,76***	***2***
14	**14**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,800**	**1072,48**	**5148**
			Накладные расходы			***332,61***	***1597***
			Сметная прибыль			***79,44***	***381***
15	**15**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**4,800**	**1278,70**	**6138**
			Накладные расходы			***332,61***	***1597***
			Сметная прибыль			***94,72***	***455***
16	**16**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,800**	**884,30**	**4245**
			Накладные расходы			***332,61***	***1597***
			Сметная прибыль			***65,50***	***314***
17	**17**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**4,800**	**2552,82**	**12254**
			Накладные расходы			***1098,27***	***5272***
			Сметная прибыль			***189,10***	***908***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**4,800**	**2232,36**	**10715**
			Сметная прибыль			***165,36***	***794***
			Раздел: Устройство бортового камня				
19	**19**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,219**	**482,75**	**106**
			Накладные расходы			***110,41***	***24***
			Сметная прибыль			***35,76***	***8***
20	**20**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**8,670**	**1807,92**	**15675**
			Сметная прибыль			***133,92***	***1161***
21	**21**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,100**	**23,77**	**121**
			Накладные расходы			***5,90***	***30***
			Сметная прибыль			***1,76***	***9***
22	**22**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,190**	**7247,20**	**8624**
			Накладные расходы			***1485,46***	***1768***
			Сметная прибыль			***536,83***	***639***
23	**23**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**34,000**	**3019,52**	**102664**
			Накладные расходы			***1147,01***	***38998***
			Сметная прибыль			***223,67***	***7605***
24	**24**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,462**	**46477,80**	**67951**
			Сметная прибыль			***3442,80***	***5033***
			Раздел: Устройство поребрика				
25	**25**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**4,420**	**482,75**	**2134**
			Накладные расходы			***110,41***	***488***
			Сметная прибыль			***35,76***	***158***
26	**26**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**7,514**	**1807,92**	**13585**
			Сметная прибыль			***133,92***	***1006***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,420**	**23,77**	**105**
			Накладные расходы			*5,90*	*26*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,061**	**7247,20**	**7688**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1576*
			Сметная прибыль			*536,83*	*569*
29	29	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**44,200**	**3019,52**	**133463**
			Накладные расходы			*1147,01*	*50698*
			Сметная прибыль			*223,67*	*9886*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,707**	**46477,80**	**32869**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2435*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**14,601**	**3971,80**	**57992**
			Накладные расходы			*1539,46*	*22478*
			Сметная прибыль			*294,21*	*4296*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**24,822**	**275,40**	**6836**
			Сметная прибыль			*20,40*	*506*
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**24,822**	**1807,92**	**44876**
			Сметная прибыль			*133,92*	*3324*
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**14,601**	**23,77**	**347**
			Накладные расходы			*5,90*	*86*
			Сметная прибыль			*1,76*	*26*
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**14,130**	**88,80**	**1255**
			Накладные расходы			*18,74*	*265*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,58*	*93*
36	**36**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,130**	**5646,56**	**79786**
			Накладные расходы			*409,18*	*5782*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5910*
37	**37**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**47,100**	**951,64**	**44822**
			Накладные расходы			*105,33*	*4961*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3320*
38	**38**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,042**	**125231,21**	**5309**
			Накладные расходы			*989,71*	*42*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*393*
39	**39**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,100**	**1438,20**	**67739**
			Накладные расходы			*196,77*	*9268*
			Сметная прибыль			*106,53*	*5018*
40	**40**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**188,400**	**226,09**	**42595**
			Накладные расходы			*31,52*	*5938*
			Сметная прибыль			*16,75*	*3155*
41	**41**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,100**	**1730,76**	**81519**
			Накладные расходы			*577,89*	*27218*
			Сметная прибыль			*128,20*	*6038*
42	**42**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**47,100**	**13577,14**	**639483**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*47369*
			Раздел: Наружнее освещение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**2,000**	**8467,52**	**16935**
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
44	**44**	**СТ**	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	**2,000**	**80460,00**	**160920**
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*
45	**45**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**7,000**	**551,63**	**3861**
			Накладные расходы			*147,30*	*1031*
			Сметная прибыль			*40,86*	*286*
46	**46**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,025**	**139478,34**	**3487**
			Накладные расходы			*48624,85*	*1216*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*258*
47	**47**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,002**	**48144,24**	**96**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*7*
48	**48**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**192715,20**	**964**
			Сметная прибыль			*14275,20*	*71*
49	**49**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,025**	**426202,56**	**10655**
			Сметная прибыль			*31570,56*	*789*
50	**50**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**193,32**	**580**
			Сметная прибыль			*14,32*	*43*
51	**51**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**4,000**	**467,64**	**1871**
			Сметная прибыль			*34,64*	*139*
52	**52**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**42,12**	**421**
			Сметная прибыль			*3,12*	*31*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	520,56	1041
			Сметная прибыль			*38,56*	*77*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	3336,12	10008
			Сметная прибыль			*247,12*	*741*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3753,00	3753
			Сметная прибыль			*278,00*	*278*
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	833,76	1668
			Сметная прибыль			*61,76*	*124*
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	951,48	1903
			Сметная прибыль			*70,48*	*141*
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	1413,72	5655
			Сметная прибыль			*104,72*	*419*
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	757,08	1514
			Сметная прибыль			*56,08*	*112*
60	60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	1819,80	5459
			Сметная прибыль			*134,80*	*404*
61	61	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	9177,84	9178
			Сметная прибыль			*679,84*	*680*
62	62	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	19322,89	19323
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
63	63	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**24284,32**	**24284**
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
65	**65**	**2404-0207-2306 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**6146,28**	**6146**
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
66	**66**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**24284,32**	**24284**
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
67	**67**	**1308-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников. Добавлять за каждый последующий рожок сверх 2 к норме 13-080205-0302**	**шт.**	**1,000**	**5728,78**	**5729**
			Накладные расходы			*1753,58*	*1754*
			Сметная прибыль			*424,35*	*424*
68	**68**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
69	**69**	**2404-0207-2306 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**6146,28**	**6146**
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
70	**70**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
71	**71**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
72	**72**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
73	**73**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
74	**74**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,020**	**536711,40**	**10707**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
75	**75**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
76	**76**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
77	**77**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
78	**78**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
79	**79**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
80	**80**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**60**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*4*
81	**81**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**12**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
82	**82**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**12**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
83	**83**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,010**	**683,64**	**7**
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
84	**84**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,003**	**700,92**	**2**
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
85	**85**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**199,880**	**760,50**	**152008**
			Накладные расходы			*262,99*	*52566*
			Сметная прибыль			*56,33*	*11260*
86	**86**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**2,000**	**8958,21**	**17916**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1327*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
87	**87**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**8,000**	**5243,19**	**41945**
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
88	**88**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,072**	**8318,90**	**599**
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
89	**89**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,216**	**21246,61**	**4589**
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
90	**90**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,028**	**38919,02**	**1105**
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*
91	**91**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**926,64**	**7413**
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	**92**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,275**	**316145,75**	**86922**
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
93	**93**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,275**	**115523,12**	**31762**
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
94	**94**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,113**	**272097,36**	**30636**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*2269*
95	**95**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,155**	**283493,52**	**44044**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*3262*
96	**96**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**218435,40**	**4648**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
97	**97**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	**310**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
98	**98**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,560**	**789,30**	**2810**
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
99	**99**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,240**	**140,56**	**2002**
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
100	**100**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,480**	**111,08**	**3163**
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
101	**101**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**63951,05**	**127902**
			Накладные расходы			***21615,00***	***43230***
			Сметная прибыль			***4737,12***	***9474***
102	**102**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
103	**103**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**2972819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**402518**
			Сметная прибыль				**210784**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**38415,00**	**3011234**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3161483**
			Итого с НДС		**12 %**	**379378,00**	**3540861**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)