Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 309**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 09.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №23

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	м3	10,628	5646,56	60012
			Накладные расходы			*409,18*	*4349*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4445*
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,057	125231,21	7187
			Накладные расходы			*989,71*	*57*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*532*
3	3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	31,884	1411,02	44989
			Накладные расходы			*60,68*	*1935*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3333*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**106,280**	**1482,09**	**157516**
			Накладные расходы			*60,68*	*6449*
			Сметная прибыль			*109,78*	*11668*
5	**5**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**212,560**	**158,22**	**33631**
			Накладные расходы			*0,34*	*72*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2491*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	**6**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,600**	**1159,19**	**11128**
			Накладные расходы			*330,32*	*3171*
			Сметная прибыль			*85,87*	*824*
7	**7**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,026**	**125231,21**	**3206**
			Накладные расходы			*989,71*	*25*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*237*
8	**8**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,888**	**15164,89**	**28631**
			Накладные расходы			*1154,98*	*2181*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*2121*
9	**9**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,000**	**1438,20**	**46022**
			Накладные расходы			*196,77*	*6297*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3409*
10	**10**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**32,000**	**904,36**	**28940**
			Накладные расходы			*126,08*	*4035*
			Сметная прибыль			*66,99*	*2144*
			Раздел: Устройство бортового камня				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,130**	**482,75**	**63**
			Накладные расходы			*110,41*	*14*
			Сметная прибыль			*35,76*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**5,141**	**1807,92**	**9294**
			Сметная прибыль			*133,92*	*688*
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,024**	**23,77**	**72**
			Накладные расходы			*5,90*	*18*
			Сметная прибыль			*1,76*	*5*
14	**14**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,706**	**7247,20**	**5114**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1048*
			Сметная прибыль			*536,83*	*379*
15	**15**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**20,160**	**3019,52**	**60873**
			Накладные расходы			*1147,01*	*23124*
			Сметная прибыль			*223,67*	*4509*
16	**16**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,867**	**46477,80**	**40291**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2984*
			Раздел: Устройство поребрика				
17	**17**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,680**	**482,75**	**1777**
			Накладные расходы			*110,41*	*406*
			Сметная прибыль			*35,76*	*132*
18	**18**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**6,256**	**1807,92**	**11310**
			Сметная прибыль			*133,92*	*838*
19	**19**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,680**	**23,77**	**87**
			Накладные расходы			*5,90*	*22*
			Сметная прибыль			*1,76*	*6*
20	**20**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,883**	**7247,20**	**6401**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1312*
			Сметная прибыль			*536,83*	*474*
21	**21**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**36,800**	**3019,52**	**111118**
			Накладные расходы			*1147,01*	*42210*
			Сметная прибыль			*223,67*	*8231*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,589**	**46477,80**	**27366**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2027*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
23	**23**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**5,940**	**3971,80**	**23593**
			Накладные расходы			*1539,46*	*9145*
			Сметная прибыль			*294,21*	*1748*
24	**24**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**10,098**	**275,40**	**2781**
			Сметная прибыль			*20,40*	*206*
25	**25**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**10,098**	**1807,92**	**18257**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1352*
26	**26**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,940**	**23,77**	**141**
			Накладные расходы			*5,90*	*35*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
27	**27**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,749**	**88,80**	**510**
			Накладные расходы			*18,74*	*108*
			Сметная прибыль			*6,58*	*38*
28	**28**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,749**	**5646,56**	**32460**
			Накладные расходы			*409,18*	*2352*
			Сметная прибыль			*418,26*	*2404*
29	**29**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**19,162**	**951,64**	**18235**
			Накладные расходы			*105,33*	*2018*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1351*
30	**30**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,017**	**125231,21**	**2160**
			Накладные расходы			*989,71*	*17*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*160*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,162**	**1438,20**	**27559**
			Накладные расходы			*196,77*	*3770*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2041*
32	**32**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**76,648**	**226,09**	**17329**
			Накладные расходы			*31,52*	*2416*
			Сметная прибыль			*16,75*	*1284*
33	**33**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,162**	**1730,76**	**33165**
			Накладные расходы			*577,89*	*11073*
			Сметная прибыль			*128,20*	*2457*
34	**34**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**19,162**	**13577,14**	**260165**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*19271*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
35	**35**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**1,000**	**8467,52**	**8468**
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
36	**36**	**СТ**	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	**1,000**	**80460,00**	**80460**
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
37	**37**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,000**	**551,63**	**2207**
			Накладные расходы			*147,30*	*589*
			Сметная прибыль			*40,86*	*163*
38	**38**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,010**	**139478,34**	**1395**
			Накладные расходы			*48624,85*	*486*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*103*
39	**39**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,001**	**48144,24**	**48**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*4*
40	**40**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,003**	**192715,20**	**578**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14275,20*	*43*
41	41	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,010	426202,56	4262
			Сметная прибыль			*31570,56*	*316*
42	42	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	193,32	1933
			Сметная прибыль			*14,32*	*143*
43	43	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	467,64	6079
			Сметная прибыль			*34,64*	*450*
44	44	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,000	42,12	1432
			Сметная прибыль			*3,12*	*106*
45	45	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	520,56	4164
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*
46	46	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	3336,12	23353
			Сметная прибыль			*247,12*	*1730*
47	47	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	3753,00	18765
			Сметная прибыль			*278,00*	*1390*
48	48	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	833,76	4169
			Сметная прибыль			*61,76*	*309*
49	49	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	951,48	4757
			Сметная прибыль			*70,48*	*352*
50	50	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1413,72	16965
			Сметная прибыль			*104,72*	*1257*
51	51	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	757,08	3785
			Сметная прибыль			*56,08*	*280*
52	52	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2085,48	4171
			Сметная прибыль			*154,48*	*309*
53	53	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1819,80	12739

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*134,80*	*944*
54	54	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
55	55	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
56	56	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
57	57	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
58	58	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
59	59	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
60	60	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
61	61	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,020**	**536711,40**	**10707**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
62	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
63	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
64	64	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
65	**65**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
66	**66**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
			Раздел: Озеленение				
67	**67**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**147,596**	**760,50**	**112246**
			Накладные расходы			*262,99*	*38816*
			Сметная прибыль			*56,33*	*8315*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
68	**68**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3,000**	**5243,19**	**15730**
			Накладные расходы			*2032,24*	*6097*
			Сметная прибыль			*388,38*	*1165*
69	**69**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**8318,90**	**225**
			Накладные расходы			*1708,28*	*46*
			Сметная прибыль			*616,21*	*17*
70	**70**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**21246,61**	**1721**
			Накладные расходы			*1559,05*	*126*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*127*
71	**71**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,011**	**38919,02**	**414**
			Накладные расходы			*8326,59*	*89*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*31*
72	**72**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,000**	**926,64**	**2780**
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
73	**73**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,103**	**316145,75**	**32596**
			Накладные расходы			*105854,07*	*10914*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23418,20*	*2415*
74	74	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103	115523,12	11911
			Накладные расходы			*41275,76*	*4256*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*882*
75	75	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042	272097,36	11488
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
76	76	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,058	283493,52	16516
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
77	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	218435,40	1743
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
78	78	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000	251652,96	116
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
79	79	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	789,30	1054
			Накладные расходы			*298,39*	*398*
			Сметная прибыль			*58,47*	*78*
80	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,340	140,56	751
			Накладные расходы			*35,32*	*189*
			Сметная прибыль			*10,41*	*56*
81	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,680	111,08	1186
			Накладные расходы			*20,75*	*222*
			Сметная прибыль			*8,23*	*88*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
82	82	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	63951,05	127902
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
83	83	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	1,000	59375,00	59375
84	84	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	1,000	67857,14	67857

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**1918076**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**253280**
			Сметная прибыль				**132655**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**24176,00**	**1942252**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2039163**
			Итого с НДС		**12 %**	**244700,00**	**2283863**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Ташмулина Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)