Счет-фактура № 00000000047 от 29 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0005252, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт №15 2012 жылғы 28 маусым (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: , ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: , Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу селосында төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй құрылысы"	услуг	1	4 124 030,00	4 124 030,00	12%	494 884,00	4 618 914,00	0	
Всего по счету:					**4 124 030,00**		**494 884,00**	**4 618 914,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**

Наимен. строительства : **Лот №5 "Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за __июнь__ 2012 года

Код		Договор			
		номер	дата		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	4 618 914	4 124 030							494 884	4 618 914
в том числе:										
- июнь 2012 года		4 124 030							494 884	4 618 914
Удержание по договору 5%		206 202							24 744	230 946
Итого к перечислению		3 917 829							470 140	4 387 968
4 387 968 (четыре миллиона триста восемьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь), 00 тенге										

Заказчик:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «А и К курылыс»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу

Наименование обьекта: Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу

А К Т N 1 от 29.06.12г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайст	Камень ракушечник	м3	121,01	879,39	--	106415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	2,55	26800,00	--	68340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	27,00	4860,00	--	131220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	12,00	879,00	--	10548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина	м	18,00	839,00	--	15102	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 мм			--	--	--	--	--	--
23.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	4010,00	--	60631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	8,64	5380,00	--	46483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8,00	1960,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайст	Двери стальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	12493,59	--	49974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	7,40	7295,40	--	53986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	47,07	6190,00	--	291363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	2,91	5520,00	--	16063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,35	11781,00	--	4123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины,	т	0,37	59200,00	--	21726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	617 --	-- --	-- --	-- --
38.	С11011-485	Пластикат листовой	т	0,06	129900,00 --	-- --	7976 --	-- --	-- --	-- --
39.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	14,01	10700,00 --	-- --	149907 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151803-156прим	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	4,00	11000,00 --	-- --	44000 --	-- --	-- --	-- --
41.	Сцена	Люстра для ламп накаливания на 5 рожков	шт	4,00	6864,61 --	-- --	27458 --	-- --	-- --	-- --
42.	Сцена	Люстра для ламп накаливания на 3 рожка	шт	4,00	2745,84 --	-- --	10983 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	8,00	209,00 --	-- --	1672 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	4,00	4460,00 --	-- --	17840 --	-- --	-- --	-- --
45.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	4,00	496,00 --	-- --	1984 --	-- --	-- --	-- --
46.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10,00	24,00 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	48,00	39,00 --	-- --	1872 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х3 мм	м	12,00	149,00 --	-- --	1788 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	58200,00 --	-- --	2910 --	-- --	-- --	-- --
50.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,52	39800,00 --	-- --	20696 --	-- --	-- --	-- --
51.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,08	24900,00 --	-- --	1992 --	-- --	-- --	-- --
52.	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,08	210240,00 --	-- --	16819 --	-- --	-- --	-- --
53.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
54.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --
55.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	12,00	215,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --
56.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	58,00	46,00 --	-- --	2668 --	-- --	-- --	-- --
57.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,10	60400,00 --	-- --	6040 --	-- --	-- --	-- --
58.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	4,00	195,00 --	-- --	780 --	-- --	-- --	-- --
59.	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,03	309360,00 --	-- --	9281 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130806-55	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 20х1,5 мм	м	27,00	47,00 --	-- --	1269 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	5,10	112,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРАЙСТ	Краны шаровые муфтовые ГШК 15-16, Ду 15 мм	шт	8,00	1979,30	--	15834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	4,00	22600,00	--	90400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,20	200,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПРАЙСТ	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	компл	2,00	56799,54	--	113599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайст	Стоимость регулирующего клапана DAnfOss EAglE D 25 мм	шт	4,00	3519,26	--	14077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайст	Стоимость секций радиаторов	шт	104,00	640,70	--	66633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайст	Стоимость комплектующих к радиаторам	шт	10,00	411,88	--	4119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,20	200,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайст	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	компл	2,00	56799,54	--	113599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайст	Стоимость регулирующего клапана DAnfOss EAglE D 25 мм	шт	4,00	3519,26	--	14077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайст	Стоимость секций радиаторов	шт	98,00	640,70	--	62789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайст	Стоимость комплектующих к радиаторам	шт	10,00	411,88	--	4119	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
74.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,20	200,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1782894	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1782894

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93342
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1876236
Итого с временными, 1,1 %	1894375
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	1913281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1919950
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1936622
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4043167
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	80863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4124030
Налог на добавленную стоимость, 12 %	494884
Итого с НДС	4618914

Принял:

Сдал:

Счет-фактура № 00000000081 от 15 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт №15 2012 жылғы 28 маусым (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: , ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: , Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу селосында төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй құрылысы"	услуг	1	9 396 252,00	9 396 252,00	12%	1 127 550,00	10 523 802,00	0	
Всего по счету:					**9 396 252,00**		**1 127 550,00**	**10 523 802,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председотеля Агенства РК
по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства : **Лот №5."Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц__ 2012 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- прововая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
466.003.011.421		**15**	**28.06.2012 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	20 270 000	18 098 214							2 171 786	20 270 000
в том числе:										
- сентябрь 2012 года		9 396 252							1 127 550	10 523 802
Удержание по договору 5%		469 813							56 377	526 190
Итого к перечислению		8 926 439							1 071 173	9 997 612
9 997 612,00 (девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот двенадцать) тенге, 00 тиын										

Заказчик
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":
_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"
_____ **Отеулиева О.Ж.**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "А и К құрылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Лот №5.Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального)**
наименование, адрес

жилого дома в с.Бейнеу

Договор подряда	номер	15
	дата	28.06.2012 г.

Номер документ	Дата составления
3	15.09.2012 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2012 г.

Составлен в текущих ценах

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Смета 2-1-1: Общестроительные работы						
			ПОЛЫ. ТИП-1-жилые комнаты, коридоры, кухня						
0	26	E0111-1-2	Уплотнение грунта	259,37	15,11	2,62	3918	680	3669
				м2	10,51	0,99	2726	257	123
1	27	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	259,37	790,75	24,55	205098	6368	15642
				м2	39,83	9,20	10331	2386	123
2	28	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,75	15719,08	0,00	326171	0	14471
				м3	567,00	0,00	11765	0	123
3	29	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,75	183,00	0,00	3797	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
4	30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259,37	327,36	9,95	84908	2581	17846
				м2	52,20	3,74	13539	970	123
5	31	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	259,37	1494,08	4,90	387518	1271	19253
				м2	58,50	1,85	15173	480	123
6	32	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	285,31	109,84	0,46	31338	131	4288
				м	12,04	0,18	3435	51	123
7	33	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	28,53	184,99	1,88	5278	54	2367
				м	78,30	0,72	2234	21	105
			ПОЛЫ. ТИП-2-бойлерные						
8	34	E0111-1-2	Уплотнение грунта	11,08	15,11	2,62	167	29	157

				м2	10,51	0,99	116	11	123
9	35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,08	790,75	24,55	8762	272	668
				м2	39,83	9,20	441	102	123
10	36	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8864	15719,08	0,00	13933	0	618
				м3	567,00	0,00	503	0	123
11	37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8864	183,00	0,00	162	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
12	38	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	11,08	322,71	3,10	3576	34	764
				м2	54,90	1,17	608	13	123
13	39	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	11,08	244,17	2,19	2705	24	542
				м2	38,93	0,83	431	9	123
14	40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,08	327,36	9,95	3627	110	762
				м2	52,20	3,74	578	41	123
15	41	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,08	1747,02	11,72	19357	130	2400
				м2	171,68	4,39	1902	49	123
			ОКНА, ДВЕРИ						
16	42	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2	27	593,71	59,17	16030	1598	7115
				м2	198,45	21,16	5358	571	120
17	45	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	27	210,48	5,58	5683	151	3116
				м2	94,05	2,12	2539	57	120
18	47	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,64	400,60	102,53	3461	886	1942
				м2	151,65	35,67	1310	308	120
19	48	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	21,84	637,11	31,85	13915	696	5316
				м2	190,80	12,04	4167	263	120
20	54	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,2708	330,85	32,08	90	9	92
				м2	272,25	12,13	74	3	120
			ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ						
21	56	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	313,8	843,05	28,55	264548	8959	72435
				м2	181,58	10,78	56980	3383	120
22	59	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	313,8	101,55	0,35	31866	110	4240
				м2	11,12	0,14	3489	44	120
23	60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,86	573,75	28,11	14263	699	4007
				м3	123,75	10,58	3076	263	120
24	61	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	313,8	247,80	15,94	77760	5002	15165
				м2	34,65	5,96	10873	1870	119
25	62	Е0112-17-2к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	313,8	45,93	0,70	14412	220	299
				м2	0,55	0,25	173	78	119
26	63	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	72,8	189,45	4,72	13792	344	6295
				м2	70,88	1,78	5160	130	119
27	65	Е0110-14-1	Установка стропил	6,88	25300,76	334,28	174069	2300	29090
				м3	3397,50	126,00	23375	867	120

28	66	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	355	588,61	8,20	208955	2911	29914
				м2	67,73	3,08	24044	1093	119
29	67	Е0110-12-1	Подшивка свеса досками обшивки	4,76	123,33	5,47	587	26	492
				м2	84,15	2,07	401	10	120
30	69	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,23	573,75	28,11	4148	203	1165
				м3	123,75	10,58	895	76	120
31	70	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	355	20,48	0,91	7271	323	2139
				м2	4,68	0,34	1661	121	120
32	71	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	355	101,55	0,35	36050	124	4797
				м2	11,12	0,14	3948	50	120
33	72	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой пащельников, с установкой каркасов	270,45	1839,28	18,49	497432	5002	281538
				м2	986,89	4,54	266904	1227	105
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ						
34	73	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	270,45	23,93	0,16	6471	43	4492
				м2	15,75	0,07	4260	19	105
35	74	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	530,95	248,74	16,33	132068	8668	65629
				м2	117,00	0,72	62121	382	105
36	75	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,3	784,10	7,35	27679	259	11695
				м2	312,75	2,78	11040	98	105
37	76	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	566,25	23,93	0,16	13549	91	9486
				м2	15,75	0,07	8918	40	105
38	77	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	204,32	185,63	1,88	37928	384	16953
				м2	78,30	0,72	15998	147	105
			КРЫЛЬЦО						
39	78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,7	21,55	4,52	446	93	342
				м3	17,03	0,00	353	0	97
40	79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,7	790,75	24,55	16369	508	1248
				м2	39,83	9,20	824	190	123
41	80	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,4	18684,15	316,01	63526	1074	5310
				м3	1368,00	119,39	4651	406	105
42	81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,6	183,00	0,00	659	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			КАЗЫРЕК						
43	84	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3792	13864,97	4022,39	5258	1525	3468
				т	9090,00	1071,86	3447	406	90
44	87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,5	34,73	0,02	226	0	24
				м2	4,16	0,00	27	0	90
45	88	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23,36	1289,01	8,20	30111	192	7673
				м2	272,95	3,08	6376	72	119

46	89	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой наценьников, с установкой каркасов	24,48 м2	1839,28 986,89	18,49 4,54	45025 24159	453 111	25484 105
			ФАСАД						
47	91	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	200,2 м2	164,72 92,03	50,15 18,68	32977 18424	10040 3740	22164 100
48	93	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	200,2 м2	1076,53 193,05	4,92 1,87	215521 38649	985 374	40974 105
49	94	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	200,2 м2	56,43 31,95	0,14 0,05	11297 6396	28 10	6727 105
			ОТМОСТКА						
50	95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,2 м3	21,55 17,03	4,52 0,00	1383 1093	290 0	1061 97
51	96	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	128,4 м2	790,75 39,83	24,55 9,20	101533 5114	3152 1181	7743 123
52	97	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	64,2 м2	550,38 24,75	0,00 0,00	35334 1589	0 0	2113 133
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-1-1:				3 086 854 680 297	63 035 19 731	768 382
			Смета 2-2-1: Внутренние сети электроснабжения						
53	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4 шт	589,67 454,50	36,17 14,34	2359 1818	145 57	2025 108
54	3	Ц0108-593-1 2	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	8 шт	508,80 160,00	285,00 83,30	4070 1280	2280 666	1849 95
55	6	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	8 шт	216,30 65,00	120,00 34,40	1730 520	960 275	755 95
56	8	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	4 шт	758,30 441,00	283,00 81,00	3033 1764	1132 324	1984 95
57	13	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	12 м	159,90 54,50	81,10 20,30	1919 654	973 244	853 95
58	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12 м	27,70 19,70	2,10 0,50	332 236	25 6	230 95
59	16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	718 м	47,20 26,30	14,80 4,30	33890 18883	10626 3087	20872 95
60	21	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4 шт	47,00 45,50	0,20 0,10	188 182	1 0	173 95
61	22	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8 шт	48,50 47,00	0,20 0,10	388 376	2 1	358 95
62	25	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	12 шт	55,00 49,70	0,90 0,20	660 596	11 2	569 95

63	27	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	58	62,70	0,20	3637	12	3190
				шт	57,80	0,10	3352	6	95
64	30	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметичеекие и герметические	4	133,40	3,60	534	14	438
				шт	115,00	0,30	460	1	95
			Прокладка кабеля в земле						
65	32	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13,95	34,66	33,42	484	466	154
				м3	1,25	10,12	17	141	97
66	33	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,05	262,72	0,00	276	0	312
				м3	262,72	0,00	276	0	113
67	34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,5	6,48	6,48	87	87	28
				м3	0,00	2,10	0	28	97
68	35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,10	0,00	201	0	227
				м3	134,10	0,00	201	0	113
69	36	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,70	27,80	1101	834	447
				м	8,80	6,90	264	207	95
70	37	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,006	390198,87	1984,82	2341	12	364
				км	45900,00	749,25	275	4	130
71	38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	27,70	2,10	166	13	115
				м	19,70	0,50	118	3	95
72	39	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	24	26,40	3,10	634	74	447
				м	19,10	0,50	458	12	95
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-2-1:				58 030	17 667	35 390
							31 730	5 064	
			Смета 2-3-1: Внутренние сети газоснабжения						
73	1	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	27	58,95	4,59	1592	124	1832
				м	51,30	1,71	1385	46	128
74	3	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5,1	58,95	4,59	301	23	346
				м	51,30	1,71	262	9	128
75	6	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	4	332,58	54,70	1330	219	1071
				прибор	189,00	20,25	756	81	128
76	9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	21,80	0,05	46	0	11
				м2	5,81	0,02	12	0	90
77	10	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,1	69,45	0,04	146	0	16
				м2	8,32	0,00	17	0	90
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-3-1:				3 415	366	3 276
							2 432	136	
			Смета 2-4-1: Внутренние сети отопления и вентиляции						
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
			КВАРТИРЫ 1 И 2						
78	1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на	2	9480,89	1484,39	18962	2969	18012

			жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	6480,00	555,75	12960	1111	128
79	3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	36	266,48	3,96	9593	143	2474
				м	52,20	1,49	1879	54	128
80	4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	264,48	3,96	7934	119	2062
				м	52,20	1,49	1566	45	128
81	5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550
				м	52,20	1,49	418	12	128
82	6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	165,15	0,07	925	0	635
				м2	108,00	0,02	605	0	105
83	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74	10,94	0,00	810	0	1013
				м	10,69	0,00	791	0	128
84	8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	0,00	497	0	230
				комплект	22,50	0,00	180	0	128
85	9	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	4	592,94	84,74	2372	339	2177
				клапан	393,75	31,50	1575	126	128
86	11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	20,38	233,37	18,61	4756	379	2724
				1кВт	97,43	6,98	1986	142	128
			КВАРТИРЫ 3 И 4						
87	15	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	9480,89	1484,39	18962	2969	18012
				котел	6480,00	555,75	12960	1111	128
88	17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687
				м	52,20	1,49	522	15	128
89	18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	54	264,48	3,96	14282	214	3711
				м	52,20	1,49	2819	80	128
90	19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550
				м	52,20	1,49	418	12	128
91	20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок	6	165,15	0,07	991	0	681
				м2	108,00	0,02	648	0	105
92	21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72	10,94	0,00	788	0	985
				м	10,69	0,00	770	0	128
93	22	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	0,00	497	0	230
				комплект	22,50	0,00	180	0	128
94	23	Е0119-6-1	Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм	4	592,94	84,74	2372	339	2177
				клапан	393,75	31,50	1575	126	128
95	25	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	19,2	233,37	18,61	4481	357	2566
				1кВт	97,43	6,98	1871	134	128
			РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
			ВЕ-1						
96	29	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	0,8	1817,88	13,16	1454	11	258

			из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	247,50	4,93	198	4	128
97	30	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	2	311,15	16,15	622	32	472
			номер 150 размером 150х150 мм	шт	177,75	6,75	356	14	128
			ВЕ-2						
98	31	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	0,8	1817,88	13,16	1454	11	258
			из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	247,50	4,93	198	4	128
99	32	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	2	311,15	16,15	622	32	472
			номер 150 размером 150х150 мм	шт	177,75	6,75	356	14	128
			ВЕ-3						
100	33	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	0,8	1817,88	13,16	1454	11	258
			из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	247,50	4,93	198	4	128
101	34	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	2	311,15	16,15	622	32	472
			номер 150 размером 150х150 мм	шт	177,75	6,75	356	14	128
			ВЕ-4						
102	35	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм	0,8	1817,88	13,16	1454	11	258
			из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	247,50	4,93	198	4	128
103	36	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/	2	311,15	16,15	622	32	472
			номер 150 размером 150х150 мм	шт	177,75	6,75	356	14	128
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2-4-1:				104 687	8 104	62 396
							45 939	3 040	
			Смета 6-1-1: Внутренние сети отопления и вентиляции						
104	1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2	910	12,61	12,61	11477	11477	3863
			группы до 20 м	м3	0,00	4,38	0	3982	97
105	2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	827,27	12,51	12,51	10347	10347	3435
			т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	0,00	4,28	0	3541	97
106	3	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу	827,27	5,91	5,91	4889	4889	1428
			прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при	м3	0,00	1,78	0	1472	97
			толщине слоя 30 см						

107	4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	827,27	22,27	20,65	18424	17084	5092
				м3	1,62	4,73	1340	3909	97
108	5	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	880	8,55	4,43	7520	3895	4151
				м2	4,12	0,74	3626	654	97
109	6	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	1000	14,12	3,88	14119	3879	10687
				м2	10,24	0,78	10240	777	97
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 6-1-1:				66 776	51 571	28 656
							15 206	14 335	
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ:				3 319 762	140 743	898 100
							775 604	42 306	
			Накладные расходы :						
			Всего накладных расходов:				898 100		
			Итого с накладными				4 217 862		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				253 101		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 470 963		
			Временные здания и соружения, 1,1 %				49 181		
			Итого с временными заданиями и сооружениями				4 520 144		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%				51 258		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 081		
			Затраты на выслугу лет, 1 %				45 202		
			Итого с дополнительными затратами на строительство				4 634 685		
			Пересчет в текущих ценах				9 212 012		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				184 240		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 396 252		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 127 550		
			Итого с НДС				10 523 802		

Сдал:
Главный инженер ТОО "А и К құрылыс":

_____ **Қосбармақ Б.Қ.**
(подпись)

Принял:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**
(подпись)

Согласовано:
Представитель технадзора ТОО "Мұрадар":

_____ **Оразалы Ж.Ж.**
(подпись)

Счет-фактура № 00000000067 от 31 августа 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО"А и К құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, 130100, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом №9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0008029, от 02.07.2012 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке Отделение "Устюрт" МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт №15 2012 жылғы 28 маусым (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, БИН: 020840004103, ТОО "А и К құрылыс", инд.130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу, ул.Молдагуловой дом №9 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, БИН: , ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, БИН: , Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Бейнеу селосында төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй құрылысы"	услуг	1	4 577 932,00	4 577 932,00	12%	549 352,00	5 127 284,00	0	
Всего по счету:					**4 577 932,00**		**549 352,00**	**5 127 284,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО "А и К құрылыс"**

Наимен. строительства : **"Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за августа месяц 2012 года

Код		Договор			
		номер	дата		
466.003.011.421		15	28.06.2012		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	9 746 198	4 577 932							549 352	9 746 198
в том числе:										
- август 2012 г		4 577 932							549 352	5 127 284
Удержание по договору 5%		228 897							27 467	256 364
Итого к перечислению		4 349 035							521 885	4 870 920
4 870 920 (четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать) тенге, 00 тиын										

Заказчик
архитектуры, градостроительства и строительства":

_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "А и К құрылыс"

_____ **Отеулиева О.Ж.**

Заказчик ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «А и К құрылыс»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Лот №5 «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу»

Наименование обьекта: Лот №5 «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	85,00	39,84	37,82	3387	3214	0,01	1
					1,87	11,00	159	935	0,04	3
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	160,00	27,84	26,18	4454	4188	0,01	2
					1,66	7,20	266	1152	0,03	4
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	262,72	--	2627	--	1,85	18
					262,72	--	2627	--	--	--
4.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	136,00	38,76	38,76	5271	5271	--	--
					--	6,46	--	879	0,14	18
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	85,00	3,13	2,66	266	226	0,00	0
					0,39	0,93	33	79	0,00	0
6.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	160,00	5,55	5,55	889	889	--	--
					--	1,80	--	289	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160,00	21,55	4,52	3447	723	0,11	17
					17,03	--	2725	--	--	--
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	87,00	790,75	24,55	68796	2136	0,26	23
					39,83	9,20	3465	800	0,04	4
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	72,06	15835,63	359,75	1141115	25923	2,82	203
					441,00	117,61	31778	8475	0,57	41
11.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	72,06	183,00	--	13187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	72,06	519,00	--	37399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных под перегородки, бетон В12,5	м3	7,70	14840,88	116,31	114275	896	0,97	7
					146,25	38,03	1126	293	0,19	1
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,19	5239,08	327,33	977	61	11,60	2
					1890,00	123,75	352	23	0,60	0
15.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,82	183,00	--	1431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,82	519,00	--	4059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	342,00	245,44	3,82	83940	1306	0,21	73
					37,35	1,44	12774	492	0,01	2
18.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	60,20	311,20	4,84	18734	292	0,38	23
					58,05	1,58	3495	95	0,01	0
19.	Е0108-23-	Кладка рядовая из известняка стен	м3	123,48	1942,56	321,26	239867	39669	4,10	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	неармированных при высоте этажа до 4 м			603,00	119,25	74458	14725	0,59	73
20.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	72845,81	488,31	17483	117	56,40	14
					8257,50	157,50	1982	38	0,77	0
21.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	32,00	113,36	66,43	3627	2126	0,15	5
					23,85	23,85	763	763	0,11	3
	ИТОГО:						1766572	87037		904
							137344	29038		153

Накладные расходы :

На общестроительные работы	189874
Всего накладных расходов:	189874
Итого с накладными	1956446

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117387
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2073833
Итого с временными, 1,1 %	2096645
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	2120421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2128808
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2149774
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4488169
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89763
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4577932
Налог на добавленную стоимость, 12 %	549352
Итого с НДС	5127284

Принял: Сдал: