Счет-фактура № 00000000005 от 08 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: ######

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340013986, г.Актобе, ул.Бильтабанова 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1111484, от 19.08.2016

ИИК поставщика: KZ898560000000387264, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 01/М от 26.03.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340013986, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт",г.Актобе, ул.Бильтабанова 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640002498, ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640002498,

ИИК получателя: KZ93926010118A117006, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома № 16г.Кандыагаш	работа	1	12 094 471,00	12 094 471,00	12%	1 451 336,00	13 545 807,00		
Всего по счету:					**12 094 471,00**		**1 451 336,00**	**13 545 807,00**		

Руководитель: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Қазқонда файлдарды көрсе!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120640002498**
Исполнитель	**Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт",г.Актобе, ул.Бильтабанова 20, тел.: +77017706488** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340013986**

Договор (контракт) Договор № 01/М от 26.03.2018г

Номер документа	Дата составления
5	**08.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома № 16г.Кандыагаш			работа	1	13 545 807,00	13 545 807,00
				Итого	1	x	13 545 807,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Счет-фактура № 00000000003 от 11 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 11.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340013986, г.Актобе, ул.Бильтабанова 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1111484, от 19.08.2016

ИИК поставщика: KZ898560000000387264, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 01/М от 26.03.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340013986, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт",г.Актобе, ул.Бильтабанова 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640002498, ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640002498,

ИИК получателя: KZ93926010118A117006, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома № 16г.Кандыагаш	работа	1	12 556 976,79	12 556 976,79	12%	1 506 837,21	14 063 814,00		
Всего по счету:					**12 556 976,79**		**1 506 837,21**	**14 063 814,00**		

Руководитель: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"**	**120640002498**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с огранниченной ответственностью "КазКон пласт",г.Актобе, ул.Бильтабанова 20, тел.: +77017706488**	**070340013986**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 01/М от 26.03.2018г	

Номер документа	Дата составления
3	11.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома № 16г.Кандыагаш			работа	1	14 063 814,00	14 063 814,00
				Итого	1	x	14 063 814,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Счет-фактура № 00000000002 от 29 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 29.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340013986, г.Актобе, ул.Бильтабанова 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 1111484, от 19.08.2016

ИИК поставщика: KZ898560000000387264, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 01/М от 26.03.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340013986, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт",г.Актобе, ул.Бильтабанова 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640002498, ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640002498,

ИИК получателя: KZ93926010118A117006, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома № 16г.Кандыагаш	работа	1	10 558 749,11	10 558 749,11	12%	1 267 049,89	11 825 799,00		
Всего по счету:					**10 558 749,11**		**1 267 049,89**	**11 825 799,00**		

Руководитель: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Конбай Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "БЕРЕКЕ-КАНДЫАГАШ"** — **120640002498**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт",г.Актобе, ул.Бильтабанова 20, тел.: +77017706488** — **070340013986**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 01/М от 26.03.2018г

Номер документа	Дата составления
2	29.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома № 16г.Кандыагаш			работа	1	11 825 799,00	11 825 799,00
				Итого	1	x	11 825 799,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2018

М.П.

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **КСК "ӨМІР"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КазКон пласт"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт жилого дома №16 в микрорайоне "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт жилого дома №16 в микрорайоне "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района**

Договор подряда номер
дата **08.08.2018**

Номер документа	Дата составления
	08.08.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Общестроительные работы										
1	1	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	30,24	330,85	32,08	26,52	10005	970	802	10320	1,49	45
				м2	272,25	12,13	0	8233	367	0	120	0,06	2
2	2	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	610,4	285,16	2,63	207,75	174061	1602	126811	43707	0,45	274
				м2	74,78	0,99	0	45648	603	0	85,05	0	3
3	3	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	646	153,69	2,35	61,3	99287	1518	39600	55519	0,54	348
				м2	90,05	0,9	0	58169	581	0	85,05	0	3
4	4	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34	285,16	2,63	207,75	9695	89	7064	2435	0,45	15
				м2	74,78	0,99	0	2543	34	0	85,05	0	0
5	5	Е0159-9-1	Установка деревянного поручня	101	277,74	2,66	167,71	28052	269	16939	11747	0,69	70
				1м	107,37	0,32	0	10844	32	0	108	0,01	1
6	6	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	72,72	208,45	0,14	23,92	15158	10	1739	12675	1,14	83
				м2	184,39	0,05	0	13409	4	0	94,5	0	0
7	7	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	1622,7	38,95	2,52	30,2	63201	4081	49010	10259	0,04	63
				м2	6,23	0,46	0	10109	746	0	94,5	0	4
8	8	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1622,7	81,52	9,02	49,91	132289	14645	80988	37186	0,13	208
				м2	22,59	1,66	0	36657	2694	0	94,5	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	120	37,04	0	0	4445	0	0	4200	0,26	31
				м2	37,04	0	0	4445	0	0	94,5	0	0
10	10	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	120	38,95	2,52	30,2	4674	302	3624	759	0,04	5
				м2	6,23	0,46	0	748	55	0	94,5	0	0
11	11	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	120	81,52	9,02	49,91	9783	1083	5989	2750	0,13	15
				м2	22,59	1,66	0	2711	199	0	94,5	0,01	1
12	12	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	53,8	37,04	0	0	1993	0	0	1883	0,26	14
				м2	37,04	0	0	1993	0	0	94,5	0	0
13	13	Е0162-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	53,8	38,95	2,52	30,2	2095	135	1625	340	0,04	2
				м2	6,23	0,46	0	335	25	0	94,5	0	0
14	14	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	53,8	81,52	9,02	49,91	4386	486	2685	1233	0,13	7
				м2	22,59	1,66	0	1215	89	0	94,5	0,01	0
15	15	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка балконов стальным профилированным листом	265,8	64,02	3,74	4,12	17016	994	1096	12351	0,34	91
				м2	56,15	1,21	0	14926	322	0	72,9	0,01	2
16	16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	92	204,97	12,44	132,5	18857	1144	12190	6590	0,41	38
				м2	60,03	4,67	0	5523	430	0	99,63	0,02	2
17	17	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Т=30мм)	92	59,84	1,68	56,71	5505	154	5218	211	0,01	1
				м2	1,45	0,62	0	133	57	0	99,63	0	0
18	18	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	142,8	1041,41	14,85	782,61	148713	2121	111757	38930	1,54	219
				1м2	243,95	2,32	0	34836	331	0	110,7	0,02	3
19	19	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	157,08	46,6	2,01	19,23	7320	316	3021	4465	0,15	24
				1м	25,36	0,32	0	3984	50	0	110,7	0	0
20	20	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1187	29,02	2,02	0	34447	2398	0	34731	0,17	207
				м2	27	0,32	0	32049	380	0	107,1	0	3
21	21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1187	154,41	19,93	94,64	183286	23651	112336	60128	0,28	332
				м2	39,85	7,45	0	47299	8843	0	96,39	0,04	43
22	22	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1187	78,12	2,63	73,59	92723	3116	87355	3604	0,02	18
				м2	1,9	0,94	0	2252	1113	0	96,39	0,01	7
23	23	Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	1187	635,23	34,24	560,63	754021	40640	665468	67619	0,23	268
				м2	40,37	12,82	0	47913	15223	0	96,39	0,06	74
24	24	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	284,88	135		135	38459		38459			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	281	536,11	9,08	444,48	150648	2550	124899	25260	0,52	146
				м	82,56	1,38	0	23199	387	0	96,39	0,01	2
			Итого по разделу: Общестроительные работы					2010119					
			Раздел: Водопровод и канализация										
26	26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	179,98	1564	147	540	1079	1,69	5
				1шт	292,39	19,69	0	877	59	0	103,68	0,09	0
27	27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		3500	7000		7000			
				шт									
28	28	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		202	808		808			
				шт.									
29	29	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1020		1020	1020		1020			
				шт									
30	30	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	1840		1840	1840		1840			
				шт.									
31	31	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266		266	266		266			
				шт									
32	32	С130804-2058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40X1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382		382	764		764			
				шт									
33	33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72,144	251,77	0	0	18164	0	0	18472	1,77	128
				м3	251,77	0	0	18164	0	0	91,53	0	0
34	34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72,144	154,22	0	0	11126	0	0	11315	1,12	81
				м3	154,22	0	0	11126	0	0	91,53	0	0
35	35	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	24	145,63	3,27	0	3495	78	0	3950	0,85	20
				м	142,36	0,52	0	3417	12	0	115,2	0	0
36	36	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,024	84422,49	37681,11	166,38	2026	904	4	1589	271,4	7
				км	46575	10011,94	0	1118	240	0	105,3	38,83	1
37	37	С130804-2323 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	24	465		465	11160		11160			
				м									
38	38	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,791	33,88	33,88	0	95	95	0	60	0	0
				т	0	23,71	0	0	66	0	81	0,5	1
39	39	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,791	135,25	135,25	0	377	377	0	68	0	0
				т	0	27,05	0	0	75	0	81	0,57	2
			Итого по разделу: Водопровод и канализация					59705					
			Раздел: Сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	855	2252	0	855	1358	8,03	8
				шкаф	1397,25	0	0	1397	0	0	87,48	0	0
41	41	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	1	260,02	1,27	0	260	1	0	227	1,52	2
				шт	258,75	0,2	0	259	0	0	78,73	0	0
42	42	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	93,38	585	39	93	455	2,65	3
				шт	452,81	15,36	0	453	15	0	87,48	0,08	0
43	43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,5	261	6463	198	3132	2708	1,15	14
				шт	261,05	2,87	0	3133	34	0	76,95	0,02	0
44	44	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	20	584,95	38,75	93,38	11699	775	1868	9101	2,65	53
				шт	452,81	15,36	0	9056	307	0	87,48	0,08	2
45	45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	40	538,55	16,5	261	21542	660	10440	9026	1,15	46
				шт	261,05	2,87	0	10442	115	0	76,95	0,02	1
46	46	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	80	920	35	494	73600	2800	39520	27129	2,3	184
				шт	391	5,62	0	31280	450	0	76,95	0,03	3
47	47	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	10	584,95	38,75	93,38	5849	388	934	4551	2,65	26
				шт	452,81	15,36	0	4528	154	0	87,48	0,08	1
48	48	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,5	261	5386	165	2610	2257	1,15	12
				шт	261,05	2,87	0	2611	29	0	76,95	0,02	0
49	49	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	40	920	35	494	36800	1400	19760	13565	2,3	92
				шт	391	5,62	0	15640	225	0	76,95	0,03	1
50	50	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	3,5	192	7	4	158	1,15	1
				шт	181,7	2,88	0	182	3	0	76,95	0,02	0
			Итого по разделу: Сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения					**164628**					
			Раздел:										
51	51	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	65	283,46	81,7	27,36	18425	5310	1778	13739	1,09	71
				шт	174,4	43,07	0	11336	2799	0	87,48	0,2	13
52	52	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	39,82	0	5,92	1553	0	231	1285	0,22	8
				шт	33,9	0	0	1322	0	0	87,48	0	0
53	53	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	50,4	0	14,69	302	0	88	208	0,23	1
				шт	35,71	0	0	214	0	0	87,48	0	0
54	54	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	480	819,55	546,58	0	393382	262356	0	206967	1,85	886
				м	272,97	206,12	0	131026	98938	0	90	1,13	542
55	55	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	260	40,46	0	10,18	10519	0	2647	7652	0,19	48
				м	30,28	0	0	7873	0	0	87,48	0	0
56	56	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	220	58,83	0	25,45	12944	0	5599	7139	0,21	46
				м	33,38	0	0	7345	0	0	87,48	0	0
57	57	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1950	30,63	0	2,17	59733	0	4232	53948	0,17	341
				м	28,46	0	0	55502	0	0	87,48	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	12,7	1,37	0,72	127	14	7	111	0,07	1
				м	10,61	0,82	0	106	8	0	87,48	0	0
59	59	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2420	10,73	1,02	0,52	25966	2471	1258	23089	0,06	139
				м	9,19	0,63	0	22236	1518	0	87,48	0	7
60	60	Е0121-1-3	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 50 мм	100	115	14,99	7,11	11500	1499	711	9743	0,57	57
				м	92,9	7,34	0	9290	734	0	87,48	0,03	3
61	61	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	66,18	4,13	35,6	4632	289	2492	1613	0,16	11
				м	26,45	0,5	0	1852	35	0	76,95	0	0
62	62	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400		46400	4092		4092			
				т									
63	63	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы предназначенные для последовательного соединения плоских тооотводов сечением до 50х6мм	35	332		332	11620		11620			
				шт.									
64	64	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы предназначенные для последовательного соединения плоских тооотводов сечением до 50х6мм	10	332		332	3320		3320			
				шт.									
65	65	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм	2	158,3	26,18	8,17	317	52	16	266	0,76	2
				м	123,95	13,1	0	248	26	0	87,48	0,06	0
66	66	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	2	509		509	1018		1018			
				м									
			Итого по разделу:					559451					
			Раздел: Внутренний водосток										
67	67	Е0116-21-1 К=0,4	Демонтаж водосточных воронок	6	241,45	55,15	0	1449	331	0	1590	1,03	6
				1воронка	186,3	20,7	0	1118	124	0	128	0,1	1
68	68	Е0116-10-5 К=0,4	Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	156	60,52	8,32	0	9441	1298	0	11045	0,29	45
				м	52,2	3,12	0	8143	486	0	128	0,02	2
69	69	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	6	8530,59	172,35	7822,63	51184	1034	46936	4149	2,97	18
				1воронка	535,61	64,69	0	3214	388	0	103,68	0,31	2
70	70	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	156	1265,53	26	1089,45	197422	4056	169954	28720	0,83	130
				м	150,08	9,74	0	23412	1519	0	103,68	0,05	7
71	71	Е0124-11-1	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	6	889,27	119,44	94,5	5336	717	567	4820	3,51	21
				шт	675,34	11,25	0	4052	67	0	105,3	0,05	0
72	72	С130905-29 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	6102		6102	6102		6102			
				шт.									
73	73	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	12	1387,72	66,43	1010,79	16653	797	12129	4642	1,68	20
				1соедин.	310,5	25,31	0	3726	304	0	103,68	0,13	2
74	74	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	9	1265,53	26	1089,45	11390	234	9805	1657	0,83	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	150,08	9,74	0	1351	88	0	103,68	0,05	0
75	75	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	21	310,28	17,65	177,23	6516	371	3722	2952	0,64	13
				м	115,4	6,61	0	2423	139	0	103,68	0,03	1
76	76	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	521,42	49,05	179,98	3129	294	1080	2157	1,69	10
				1шт	292,39	19,69	0	1754	118	0	103,68	0,09	1
77	77	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	623		623	3738		3738			
				шт									
			Итого по разделу: Внутренний водосток					312358					
			Раздел: Наружные сети электроснабжения										
78	78	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	29,7	16,15	16,15	0	480	480	0	121	0	0
				м3	0	4,19	0	0	124	0	97	0,01	0
79	79	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,891	262,72	0	0	234	0	0	265	1,85	2
				м3	262,72	0	0	234	0	0	113	0	0
80	80	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18,909	6,83	6,83	0	129	129	0	34	0	0
				м3	0	1,87	0	0	35	0	97	0,01	0
81	81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,891	134,1	0	0	119	0	0	135	0,97	1
				м3	134,1	0	0	119	0	0	113	0	0
82	82	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	10,791	3,29	3,29	0	36	36	0	9	0	0
				м3	0	0,9	0	0	10	0	97	0	0
83	83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,909	21,55	4,52	0	407	85	0	312	0,11	2
				м3	17,03	0	0	322	0	0	97	0	0
84	84	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	145	36,7	27,8	0,1	5322	4031	15	2163	0,06	9
				м	8,8	6,9	0	1276	1000	0	95	0,04	6
85	85	С143008-92	Песок природный	8,7	593		593	5159		5159			
				м3									
86	86	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной ленты ЛСЮ 150	0,145	6469,41	5158,75	0	938	748	0	393	6,3	1
				км	1310,66	724,68	0	190	105	0	133	4,2	1
87	87	СПРАЙС лист	Лента сигнальная ЛСЭ-150	145	13,97		13,97	2026		2026			
				м									
88	88	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	154	27,5	4	4,2	4235	616	647	2926	0,12	18
				м	19,3	0,7	0	2972	108	0	95	0	1
89	89	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	11	38,1	3,2	6,1	419	35	67	308	0,15	2
				м	28,8	0,7	0	317	8	0	95	0	0
90	90	С151601-547 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,1683	394398		394398	66377		66377			
				км									
91	91	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	17,7	4601	2878	35	2206	5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	844	317	0	1688	634	0	95	1,84	4
92	92	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	2	3590		3590	7180		7180			
				компл									
93	93	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	3,5	63	5	4	53	0	0
				шт	54	2,3	0	54	2	0	95	0,01	0
94	94	С151801-990 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	5841		5841	5841		5841			
				шт.									
95	95	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	128	1481	56	384	1002	2	6
				шт	347	4,5	0	1041	14	0	95	0,03	0
96	96	С151804-1094 Изм. и доп. вып. 20	Трансформаторы тока напряжением ТК-200/5	3	702		702	2106		2106			
				шт.									
97	97	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,009	259741,42	1733,92	197041,5	2338	16	1773	721	361	3
				км	60966	650,25	0	549	6	0	130	3,17	0
98	98	Ц0108-407-5	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	2	294,4	152	18,4	589	304	37	312	0,78	2
				м	124	40,3	0	248	81	0	95	0,23	0
99	99	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100x4,5 мм	2	987		987	1974		1974			
				м									
100	100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,628	21,8	0,05	15,94	14	0	10	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	4	0	0	90	0	0
101	101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,628	20,36	0,02	16,18	13	0	10	2	0,02	0
				м2	4,16	0	0	3	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения					112080					
			ИТОГО:					3218343	400848				5140
								829415	143767				772
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					198691					
			На общестроительные работы					694729					
			На металлромонтажные работы					12351					
			На сантехнические работы					61942					
			Всего накладных расходов:					967712,7					
			Итого с накладными					4186055,7					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					251163					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					4437219					
			Итого с временными, 1,44 %					4501115					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %					4573425					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					4591430					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					4636441					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					11857324					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**237146**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**12094470**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1451336**					
			Итого с НДС					**13545807**					
			Всего:					**13545807**					

Програмный оператор
ТОО "Береке Кандыагаш"

Директор: Ахметов А.С.

ЗАКАЗЧИК
КСК "ӨМІР" Председатель КСК

Кульжанова М.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТранзитПром"
Сторона №2
Мухамедьров А.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КазКон пласт"

Конбай Х.

Инициативная групп
собственников квартир дома №16
Кызылбасов С.кв. №8
Иманбаев Ж. кв. №25
Исмухамбетов Е._кв №34
Торемуратов Б. кв.№48
Думанов Ж. кв.69
Мырзин С. Кв№77

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ПК "ӨМІР"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КазКон пласт"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт жилого дома №16 в микрорайоне "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт жилого дома №16 в микрорайоне "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор подряда номер

дата **11.07.2018**

Номер документа	Дата составления
	11.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.07.2018	31.07.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Общестроительные работы										
1	1	С12022-1	Двери металлические утепленные огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,4м	6 шт	25100		25100	150600		150600			
2	2	С12022-1	Двери металлические утепленные огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,0м	6 шт	25100		25100	150600		150600			
3	3	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	12 комплект	1960		1960	23520		23520			
4	4	Е0161-26-1	Снятие набела с потолков	535,5 м2	39,21 / 38,48	0,66 / 0,11	0,07 / 0	20997 / 20606	353 / 59	37 / 0	19528 / 94,5	0,24 / 0	130 / 0
5	5	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смеесей толщиной до 10мм потолков	535,5 м2	473,11 / 117,43	4,93 / 1,86	350,76 / 0	253351 / 62882	2637 / 997	187832 / 0	60366 / 85,05	0,64 / 0,01	341 / 5
6	6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	535,5 м2	304,08 / 93,41	2,91 / 1,1	207,75 / 0	162833 / 50023	1560 / 589	111250 / 0	47829 / 85,05	0,56 / 0,01	302 / 3
7	7	Е0161-26-1	Снятие набела со стен	610,4	39,21	0,66	0,07	23934	403	43	22260	0,24	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	38,48	0,11	0	23488	67	0	94,5	0	0
8	8	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	610,4	300	4,29	210,92	183118	2617	128746	49854	0,52	320
				м2	84,79	1,64	0	51756	1000	0	85,05	0,01	5
9	9	Е0161-26-1	Снятие набела со стен	646	39,21	0,66	0,07	25330	426	45	23558	0,24	156
				м2	38,48	0,11	0	24858	71	0	94,5	0	0
10	10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	646	300	4,29	210,92	193798	2770	136254	52761	0,52	338
				м2	84,79	1,64	0	54774	1058	0	85,05	0,01	5
11	11	Е0161-26-1	Снятие набела с откосов	34	39,21	0,66	0,07	1333	22	2	1240	0,24	8
				м2	38,48	0,11	0	1308	4	0	94,5	0	0
12	12	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	34	703,04	7,65	532,79	23903	260	18115	5317	0,93	31
				м2	162,6	2,9	0	5528	99	0	85,05	0,01	0
13	13	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	105	150,43	0,04	31,5	15795	4	3308	11799	0,74	77
				м2	118,89	0,02	0	12483	2	0	94,5	0	0
14	14	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	1025	201,91	0,56	160,49	206962	574	164507	44954	0,26	268
				м	40,86	0,09	0	41882	92	0	107,1	0	1
15	15	Е0109-62-3	Изготовление зонта на вентшахту	0,3986	32735,87	11718,89	2179,98	13048	4671	869	6932	104,65	42
				т	18837	2634,16	0	7508	1050	0	72,9	9,2	4
16	16	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм (ГОСТ 8509-93)	0,3554	47200		47200	16773		16773			
				т									
17	17	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 3 мм, ширина 50-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0369	60200		60200	2223		2223			
				т									
18	18	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм	416	4,18		4,18	1739		1739			
				шт									
19	19	С11011-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки	7,28	385		385	2803		2803			
				м2									
20	20	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая окрашенная, толщина 0,7 мм	0,7285	72495		72495	52814		52814			
				т									
21	21	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	26	3176,5	39,43	2794,75	82589	1025	72664	10696	2,09	54
				шт	342,33	14,77	0	8900	384	0	103,68	0,08	2
22	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,76	22,68	0,06	15,94	1038	3	729	249	0,03	2
				м2	6,68	0,03	0	306	1	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е0134-27-2	Окраска в два слоя установленных стальных конструкций	0,3986	7053,18	2838,69	1531,25	2811	1131	610	1216	16,8	7
				т	2683,24	1082,81	0	1069	432	0	72,9	5,29	2
			Итого по разделу: Общестронтельные работы					**1611913**					
			Раздел: Сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения										
24	24	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3930	13,94	0,06	0	54784	236	0	53021	0,1	379
				м	13,88	0	0	54548	0	0	97,2	0	0
25	25	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	65	29,35	2,8	0	1908	182	0	1706	0,18	12
				шт	26,55	0,45	0	1726	29	0	97,2	0	0
26	26	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	45	8,42	0	0	379	0	0	368	0,06	3
				шт	8,42	0	0	379	0	0	97,2	0	0
27	27	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70459			70459					
				шт.									
			Отпускная цена		70459			70459					
			Сметная стоимость оборудования					***70459***					
28	28	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720	4720		4720			
				шт									
29	29	СПРАЙС лист	Щит распределительный ЩУРВ-3/30 окошко-1 36	1	3171,12			3171					
				шт									
			Отпускная цена		3171			3171					
			Сметная стоимость оборудования					***3171***					
30	30	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 6А	11	68,08			749					
				шт									
			Отпускная цена		68			749					
			Сметная стоимость оборудования					***749***					
31	31	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 6А	1	214,71			215					
				шт									
			Отпускная цена		215			215					
			Сметная стоимость оборудования					***215***					
32	32	СПРАЙС лист	шина заземления Ре 63,14	1	90,77			91					
				шт									
			Отпускная цена		91			91					
			Сметная стоимость оборудования					***91***					
33	33	СПРАЙС лист	Шина нулевая 8х12 125А 14 отв	1	163,39			163					
				шт									
			Отпускная цена		163			163					
			Сметная стоимость оборудования					***163***					
34	34	СПРАЙС лист	Щит этажный ЩЭ-3	20	5341,64			106833					
				шт									
			Отпускная цена		5342			106833					
			Сметная стоимость оборудования					***106833***					
35	35	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 6А	20	68,08			1362					
				шт									
			Отпускная цена		68			1362					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***1362***					
36	36	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 20А	20	223,44			4469					
				шт									
			Отпускная цена		223			4469					
			Сметная стоимость оборудования					***4469***					
37	37	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 32А	80	71,57			5726					
				шт									
			Отпускная цена		72			5726					
			Сметная стоимость оборудования					***5726***					
38	38	СПРАЙС лист	шина заземления Ре 63,14	20	90,77			1815					
				шт									
			Отпускная цена		91			1815					
			Сметная стоимость оборудования					***1815***					
39	39	СПРАЙС лист	Шина нулевая 8х12 125А 14 отв	20	163,39			3268					
				шт									
			Отпускная цена		163			3268					
			Сметная стоимость оборудования					***3268***					
40	40	СПРАЙС лист	Щит этажный ЩЭ-2	10	5516,21			55162					
				шт									
			Отпускная цена		5516			55162					
			Сметная стоимость оборудования					***55162***					
41	41	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 6А	100	68,08			6808					
				шт									
			Отпускная цена		68			6808					
			Сметная стоимость оборудования					***6808***					
42	42	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 32А	10	223,44			2234					
				шт									
			Отпускная цена		223			2234					
			Сметная стоимость оборудования					***2234***					
43	43	СПРАЙС лист	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-63,1Р 32А	30	71,57			2147					
				шт									
			Отпускная цена		72			2147					
			Сметная стоимость оборудования					***2147***					
44	44	СПРАЙС лист	шина заземления Ре 63,14	10	90,77			908					
				шт									
			Отпускная цена		91			908					
			Сметная стоимость оборудования					***908***					
45	45	СПРАЙС лист	Шина нулевая 8х12 125А 14 отв	10	163,39			1634					
				шт									
			Отпускная цена		163			1634					
			Сметная стоимость оборудования					***1634***					
46	46	СПРАЙС лист	Меркурий 3ф 231 АМ-015(60)А	1	4147,6			4148					
				шт									
			Отпускная цена		4148			4148					
			Сметная стоимость оборудования					***4148***					
47	47	С151701-82	Светильники тип WHITE 1301	65	365		365	23725		23725			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	С151706-81	Лампа энергосберегающая SPirAl TinУ 15W 27E 827	65	209		209	13585		13585			
				шт									
49	49	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443	443		443			
				шт									
50	50	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16	16		16			
				шт									
51	51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	39	156		156	6084		6084			
				шт									
52	52	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182		182	1092		1092			
				шт									
53	53	С151803-60	Распределительная коробка под сплошную стену	0,035	28100		28100	984		984			
				1000шт									
54	54	С151803-60	Распределительная коробка открытый установки	0,01	28100		28100	281		281			
				1000шт									
55	55	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы гофрированные	57,798	650		650	37569		37569			
				кг									
56	56	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы гофрированные	48,906	650		650	31789		31789			
				кг									
57	57	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клипсы для крепления горированной трубы	1530	1,42		1,42	2173		2173			
				шт									
58	58	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ Р7-2	150	13		13	1950		1950			
				шт.									
59	59	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ Р7-2	30	13		13	390		390			
				шт.									
60	60	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Сжимы соединительные	130	49		49	6370		6370			
				шт.									
61	61	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 20	Скобы металлическая двухлапковая СМД(48-50)	160	296		296	47360		47360			
				шт.									
62	62	С151607-145 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	1,53	105366		105366	161210		161210			
				км									
63	63	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,459	115430		115430	52982		52982			
				км									
64	64	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	141785		141785	1446		1446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
65	65	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,357	53341		53341	19043		19043			
				км									
66	66	С151601-1181 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	35982		35982	2569		2569			
				км									
67	67	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,04	33644		33644	68634		68634			
				км									
68	68	С151803-201	Наконечники кабельные медный луженый ТМЛ 16-6-4	180	84		84	15120		15120			
				шт									
69	69	С151803-201	Наконечники кабельные медный луженый ТМЛ 4-6-3	10	84		84	840		840			
				шт									
70	70	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	100	295		295	29500		29500			
				м									
			Итого по разделу: Сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения					858305					
			Раздел: Отопление и Вентиляция										
71	71	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	90	67,96	0,5	0	6116	45	0	7004	0,44	39
				м	67,46	0,09	0	6071	8	0	115,2	0	0
72	72	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	105	67,96	0,5	0	7136	53	0	8171	0,44	46
				м	67,46	0,09	0	7083	9	0	115,2	0	0
73	73	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	110	100,07	1	0	11008	110	0	12574	0,64	70
				м	99,07	0,16	0	10898	18	0	115,2	0	0
74	74	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	174	100,07	1	0	17412	174	0	19890	0,64	111
				м	99,07	0,16	0	17238	28	0	115,2	0	0
75	75	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 70 мм	53	128,99	1,5	0	6836	79	0	7799	0,82	44
				м	127,49	0,25	0	6757	13	0	115,2	0	0
76	76	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 80 мм	114	128,99	1,5	0	14705	171	0	16776	0,82	94
				м	127,49	0,25	0	14534	29	0	115,2	0	0
77	77	Е0118-18-1 К=0,4	Демонтаж элеваторных узлов	1	941,13	130,93	0	941	131	0	989	4,5	5
				1узел	810,2	48,67	0	810	49	0	103,68	0,24	0
78	78	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	29	275,3	4,95	210,32	7984	144	6099	2068	0,34	10
				м	60,03	1,86	0	1741	54	0	103,68	0,01	0
79	79	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	90	273,3	4,95	208,32	24597	446	18749	6417	0,34	31
				м	60,03	1,86	0	5403	168	0	103,68	0,01	1
80	80	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	105	349,28	17,65	216,23	36675	1853	22704	14759	0,64	67
				м	115,4	6,61	0	12117	694	0	103,68	0,03	3
81	81	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	110	444,28	17,65	311,23	48871	1942	34235	15462	0,64	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	115,4	6,61	0	12694	727	0	103,68	0,03	4
82	82	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	174	642,28	17,65	509,23	111757	3071	88606	24458	0,64	111
				м	115,4	6,61	0	20080	1151	0	103,68	0,03	6
83	83	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	53	823,17	19,99	669,67	43628	1059	35493	8609	0,75	40
				м	133,51	7,49	0	7076	397	0	103,68	0,04	2
84	84	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	161	960,53	26	784,45	154645	4186	126296	29641	0,83	134
				м	150,08	9,74	0	24162	1568	0	103,68	0,05	8
85	85	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	508	12,59	0	0,3	6397	0	152	7194	0,06	29
				м	12,29	0	0	6245	0	0	103,68	0	0
86	86	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	214	12,73	0	0,44	2725	0	94	3031	0,06	12
				м	12,29	0	0	2631	0	0	103,68	0	0
87	87	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	6	198,87		198,87	1193		1193			
				шт									
88	88	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	180	521,42	49,05	179,98	93855	8829	32396	64712	1,69	304
				1шт	292,39	19,69	0	52630	3544	0	103,68	0,09	16
89	89	С130904-58	Краны пробковые, Dy 15 мм	98	343		343	33614		33614			
				шт									
90	90	С130904-59	Краны пробковые, Dy 20 мм	41	377		377	15457		15457			
				шт									
91	91	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	41	408		408	16728		16728			
				шт									
92	92	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	16	981,63	112,66	354,05	15706	1803	5665	10268	2,99	48
				1шт	514,91	42,19	0	8239	675	0	103,68	0,2	3
93	93	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	10400		10400	166400		166400			
				шт									
94	94	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	32	419		419	13408		13408			
				шт.									
95	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	131	22,68	0,06	15,94	2971	8	2088	712	0,03	4
				м2	6,68	0,03	0	875	3	0	72,9	0	0
96	96	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	131	40,23	0,05	32,98	5271	7	4321	764	0,04	5
				м2	7,2	0	0	943	0	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	561	100,31	10,59	33,84	56276	5940	18982	30207	0,32	181
				м	55,89	3,94	0	31354	2209	0	81	0,02	11
98	98	E0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	161	118,88	13	37,3	19139	2093	6006	10630	0,4	64
				м	68,57	4,79	0	11040	771	0	81	0,02	4
99	99	E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		100,31	10,59	0	0	0	0	0	0,32	0
				м	55,89	3,94	0	0	0	0		0,02	0
100	100	C11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	14	1940		1940	27160		27160			
				м3									
101	101	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	561	120,4	7,99	77,99	67544	4481	43754	18944	0,22	124
				м	34,42	3,1	0	19309	1739	0	81	0,02	8
102	102	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	161	159,43	11,26	99	25667	1813	15939	7736	0,31	50
				м	49,16	4,23	0	7915	680	0	81	0,02	3
103	103	C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,3095	314500		314500	97338		97338			
				1000м2									
104	104	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,02	33,88	33,88	0	102	102	0	64	0	0
				т	0	23,71	0	0	72	0	81	0,5	2
105	105	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,02	135,25	135,25	0	408	408	0	74	0	0
				т	0	27,05	0	0	82	0	81	0,57	2
			Итого по разделу: Отопление и Вентиляция					1159673					
			ИТОГО:					3629891	57828				4310
			- оборудования					711869	20622				101
			Накладные расходы :					271362					
			На монтажные работы										
			На общестроительные работы					55095					
			На металломонтажные работы					410060					
			На сантехнические работы					6932					
			Всего накладных расходов:					270518					
			Итого с накладными					742605					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					4372496					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					246068					
			Итого с временными, 1,44 %					4618564					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %					4681164					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					4752007					
								4769646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**4813744**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					**12310762**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**246215**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**12556977**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1506837**					
			Итого с НДС					**14063814**					
			Всего:					**14063814**					

Програмный оператор
ТОО "Береке Кандыагаш"
Сторона №1
Директор ТОО Ахметов А.С.

ЗАКАЗЧИК
КСК "ӨМІР"
Сторона №2
Председатель КСК
Кульжанова М.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТранзитПром"
Мухамедьяров А.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КазКон пласт"
Конбай Х.

Инициативная групп
собственников квартир дома №16
Кызылбасов С.кв. №8
Иманбаев Ж. кв. №25
Исмухамбетов Е._кв №34
Торемуратов Б. кв.№48
Думанов Ж. кв.69
Мырзин С. Кв№77

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ПОК "ӨМІР"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КазКонПласт"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт жилого дома №16 в микрорайоне "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт жилого дома №16 в микрорайоне "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор подряда номер
дата 29.05.2018

Номер документа	Дата составления
	29.05.2018

Отчетный период	
с	по
01.05.2018	31.05.2018

А К Т №1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Проемы										
1	1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	215,57	21,24	0	5174	510	0	5123	1,29	31
				шт	194,33	3,31	0	4664	79	0	108	0,03	1
2	2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	35,7	74,9	6,81	0	2674	243	0	2667	0,46	16
				м2	68,09	1,08	0	2431	39	0	108	0,01	0
3	3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	15,54	146,99	6,63	0	2284	103	0	2373	0,95	15
				м2	140,36	1,04	0	2181	16	0	108	0,01	0
4	4	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	35,7	460,21	24,15	222,35	16429	862	7938	8548	1,28	46
				м2	213,7	7,99	0	7629	285	0	97,2	0,04	1
5	5	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	35,7	5206		5206	185854		185854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
6	6	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	15,54	169,38	4,8	90,31	2632	75	1403	1277	0,46	7
				м2	74,27	1,8	0	1154	28	0	97,2	0,01	0
7	7	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	44,4	2860		2860	126984		126984			
				м									
8	8	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	42	206,64	0,77	145,86	8679	32	6126	2704	0,41	17
				м	60,01	0,11	0	2520	5	0	107,1	0	0
			Итого по разделу: Проемы					350711					
			Раздел: РЕмонт фасада										
9	9	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	339	98,5	1,81	51,66	33390	614	17513	19519	0,27	92
				м	45,02	0,68	0	15263	229	0	113,4	0	1
10	10	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1622,7	60,17	0	0	97638	0	0	87874	0,38	613
				м2	60,17	0	0	97638	0	0	90	0	0
11	11	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1622,7	37,04	0	0	60105	0	0	56799	0,26	417
				м2	37,04	0	0	60105	0	0	94,5	0	0
12	12	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка балконов стальным профилированным листом	300	64,02	3,74	4,12	19205	1122	1237	13940	0,34	103
				м2	56,15	1,21	0	16846	364	0	72,9	0,01	2
13	13	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	599,748	411		411	246496		246496			
				м2									
			Итого по разделу: РЕмонт фасада					456834					
			Раздел: Кровля										
14	14	Е0153-17-3	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	60,9	3364,1	276,31	1518,64	204874	16827	92485	104499	10,36	631
				м2	1569,15	46,58	0	95561	2837	0	106,2	0,27	17
15	15	Е0107-53-9 К=0,8	Разборка плит парапета	50	123,49	70,74	0	6174	3537	0	5431	0,31	16
				шт	52,74	24,85	0	2637	1242	0	140	0,1	5
16	16	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	50	251,51	110,54	65,15	12576	5527	3258	7223	0,45	22
				шт	75,82	38,82	0	3791	1941	0	113,4	0,16	8
17	17	С143021-29	Плиты парапета ПП15,4	2,4	8560		8560	20544		20544			
				м3									
			Итого по разделу: Кровля					244168					
			Раздел: Разные работы										
18	18	Е0169-18-1	Очистка кровли от строительного мусора	1187	6,08	0	0	7217	0	0	6495	0,05	55
				м2	6,08	0	0	7217	0	0	90	0	0
19	19	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	48,92	33,88	33,88	0	1657	1657	0	1044	0	0
				т	0	23,71	0	0	1160	0	81	0,5	24
20	20	Е010333-А15-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км, класс груза 1	48,92	135,25	135,25	0	6616	6616	0	1191	0	0
				т	0	27,05	0	0	1323	0	81	0,57	28
			Итого по разделу: Разные работы					15491					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Водопровод и канализация										
21	21	E0165-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	93	116,9	1,81	0	10872	168	0	12361	0,75	70
				м	115,09	0,29	0	10703	27	0	115,2	0	0
22	22	E0165-2-2	Разборка трубопроводов канализационных диаметром 100 мм	155	145,63	3,27	0	22573	507	0	25513	0,85	132
				м	142,36	0,52	0	22066	81	0	115,2	0	1
23	23	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	33	373,69	9,88	97,3	12332	326	3211	10272	1,48	49
				м	266,51	3,69	0	8795	122	0	103,68	0,02	1
24	24	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	48	339,92	6,6	116,49	16316	317	5591	12127	1,21	58
				м	216,83	2,48	0	10408	119	0	103,68	0,01	1
25	25	E0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	93	500,15	12,04	239,97	46514	1119	22317	27068	1,4	130
				м	248,15	4,5	0	23078	419	0	103,68	0,02	2
26	26	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	53		53	1749		1749			
				м									
27	27	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	53		53	2544		2544			
				м									
28	28	C130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93	432		432	40176		40176			
				м									
29	29	C130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	14		14	154		154			
				шт									
30	30	C130804-2196 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	29		29	464		464			
				шт									
31	31	C130804-2209 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63X25X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	129		129	1419		1419			
				шт									
32	32	C130804-2209 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63X32X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	129		129	2064		2064			
				шт									
33	33	C130904-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	11	343		343	3773		3773			
				шт									
34	34	C130904-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	16	489		489	7824		7824			
				шт									
35	35	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	27	266		266	7182		7182			
				шт									
36	36	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	6,75	86	2	7	89	0,47	0
				1счетчик	77,63	0	0	78	0	0	103,68	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С131102-18	Счетчик холодной воды СВХД диам.25	1	5760		5760	5760		5760			
				шт									
38	38	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	155	764,59	1,79	645,07	118512	277	99986	21144	0,64	100
				м	117,74	0,67	0	18249	105	0	103,68	0	1
39	39	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	28	636,63	0,8	513,7	17826	22	14384	3950	0,67	19
				м	122,13	0,31	0	3420	9	0	103,68	0	0
40	40	С130810-183	Прочистка, d 100 мм	36	1137		1137	40932		40932			
				шт									
41	41	С130810-183	Прочистка, d 50 мм	7	488		488	3416		3416			
				шт									
42	42	Е0116-30-3	Заделка отверстий	4	3629,19	1,96	3021,75	14517	8	12087	2790	3,46	14
				шт	605,48	0	0	2422	0	0	103,68	0	0
43	43	Е0122-9-8	Прокладка футляр из стальных труб диам.325х4/ФУТЛЯР/	0,004	305525,87	149811,24	22199,63	1222	599	89	890	698,05	3
				км	133515	56593,12	0	534	226	0	105,3	276,4	1
44	44	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм/ФУТЛЯР/	4	2145		2145	8580		8580			
				м									
45	45	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х4 мм	0,004	523441,71	69931,08	414180,63	2094	280	1657	308	226,55	1
				км	39330	26417,81	0	157	106	0	105,3	129,03	1
			Итого по разделу: Водопровод и канализация					**388900**					
			Раздел: Отопление и Вентиляция										
46	46	Ц0108-489-9	Монтаж автоматизированного пункта	2	25637,7	11093,75	4064	51275	22188	8128	20691	56,35	113
				шт	10479,95	1620,02	0	20960	3240	0	76,95	9,4	19
47	47	Прайс лист	Автоматизированный блочный тепловой пункт БТПА-О-0,116	2	785535,53			1571071					
				шт									
			Отпускная цена		785536			1571071					
			Сметная стоимость оборудования					***1571071***					
48	48	Прайс лист	Узел учета тепловой энергии БТПА-У-5	1	293266,6			293267					
				шт									
			Отпускная цена		293267			293267					
			Сметная стоимость оборудования					***293267***					
			Итого по разделу: Отопление и Вентиляция					**1915613**					
			ИТОГО:					**3371716**	**63542**				**2771**
			- оборудования					**440507**	**14002**				**113**
			Накладные расходы :					**1864338**					
			На монтажные работы					**20691**					
			На общестроительные работы					**313964**					
			На металлромонтажные работы					**13940**					
			На сантехнические работы					**115313**					
			Всего накладных расходов:					**463908**					
			Итого с накладными					**3835624**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**118277**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**3953901**					
			Итого с временными, 1,44 %					**3983991**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %					**4018043**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**4026522**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**4047719**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					**10351715**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**207034**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**10558749**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1267050**					
			Итого с НДС					**11825799**					
			Всего:					**11825799**					

Оператор программы
ТОО "Берёке Кандыагаш"

Директор ТОО Ахметов А.С.

Заказчик
КСК "ӨМІР"

Председатель ПОК
Кульжанова М.

Инициативная групп
собственников квартир дома №16
Кызылбасов С.кв. №8
Иманбаев Ж. кв. №25
Исмухамбетов Е. кв №34
Торемуратов Б. кв.№48
Думанов Ж. кв.69
Мырзин С. Кв№77

ТЕХНАДЗОР
ТОО "ТранзитПром"

Мухамедяров А.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КазКон пласт"

Конбай Х.

форма кс-3

Заказчик: ПОК "Омір"
Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"
Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома №16 м-н "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор №01/М от 26.марта 2018.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		01/М	26.03.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**39435420**		**13497904**	**34519801**		**690 395**	**4 225 223**	**39435420**
в том числе (за июль)		**13545807**	**4 636 441**	**11857324**		**237146**	**1451336**	**13545807**

ЗАКАЗЧИК

ПОК "Омір"

Председатель: Кульжанова М.К.

Програмный оператор

ТОО "Береке-Кандыагаш"

Директор: Ахметов А.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазКон пласт"

Конбай Х.

форма кс-3

Заказчик:ПК "Омір"
Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"
Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома №16 м-н "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор №01/М от 26.марта 2018.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		01/М	26.03.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**25889613**		**8861463**	**22662477**		**453 249**	**2 773 887**	**25889613**
в том числе (за июль)		**14063814**	**4 813 744**	**12310762**		**246215**	**1506837**	**14063814**

Програмный оператор
Директор ТОО "Береке-Кандыагаш"
Ахметов А.С. _____

Заказчик
Председатель ПК "Омір"
Кульжанова М.К. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "КазКон пласт"
Конбай Х. _____

Технадзор
ТОО "ТранзитПром"
Мухамедьяров А.К. _____

форма кс-3

Заказчик:ПОК "ӨМІР"
Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"
Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого дома №16 м-н "Жастык" в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Договор №01/М от 26.марта 2018.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		01/М	26.03.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**11825799**		**4047719**	**10351715**		**207 034**	**1 267 050**	**11825799**
в том числе (за май)		**11825799**	**4 047 719**	**10351715**		**207034**	**1267050**	**11825799**

ЗАКАЗЧИК

Председатель ПОК "ӨМІР"

Кульжанова М.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КазКон пласт"

Конбай Х.