Счет-фактура № 00000000003 от 22 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №55 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(6 участок)	тенге	1	29 953 109,82	29 953 109,82	12%	3 594 373,18	33 547 483,00	0	
Всего по счету:					**29 953 109,82**		**3 594 373,18**	**33 547 483,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен. (6 участок)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 55	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	33 547 483	29 953 110	29 953 110						3 594 373	33 547 483
за апрель 2014 г.	33 547 483	29 953 110	29 953 110						3 594 373	33 547 483
5% после завершения работ		1 497 655							179 719	1 677 374
К оплате :		28 455 454							3 414 655	31 870 109

(Тридцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч сто девять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городский отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор № 55 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (6 участок)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4333,82	18,51	17,50	80233	75856	0,01	30
					1,01	4,41	4377	19097	0,02	66
2.	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	923,85	1,32	1,32	1223	1223	--	--
					--	0,18	--	167	0,00	1
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	896,04	52,40	49,54	46948	44385	0,02	18
					2,86	12,47	2563	11174	0,04	39
4.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	923,85	70,54	67,30	65171	62173	0,02	20
					3,11	18,25	2873	16862	0,06	58
5.	Е0101-170-3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	м3	27,81	1732,95	756,45	48193	21037	5,97	166
					976,50	--	27156	--	--	--
6.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	2500,00	567,00	--	1417500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	800,00	1870,00	--	1496000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						368786	140829		535	

Накладные расходы :

На общестроительные работы	627844	
Всего накладных расходов:	627844	
Итого с накладными	11724472	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.		2264
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.		535
- в накладных расходах, чел-ч.		314
Всего трудозатрат, чел-ч.:		3113

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	703468
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12427940
Итого с временными, 1,8 %	12651643
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	12970464
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13021071
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13147587
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	29365794
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	587316
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29953110
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3594373
Итого с НДС	33547483
5% после завершения работ	1677374
К оплате:	31870109

Принял ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Счет-фактура № 00000000009 от 02 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №55 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(6 участок)	тенге	1	24 385 741,07	24 385 741,07	12%	2 926 288,93	27 312 030,00		
Всего по счету:					**24 385 741,07**		**2 926 288,93**	**27 312 030,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)

Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и"Жулдыз" г.Жанаозен" (6 участок)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 55	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	60859513,00	54 338 851	54 338 851						6 520 662	60859513,00
за июль 2014 г.	27 312 030	24 385 741	24 385 741						2 926 289	27 312 030
5% после завершения работ		1 219 287							146 314	1 365 601
К оплате :		23 166 454							2 779 975	25 946 429

(Двадцать пять миллионов девятьсот сорок шесть тысячи четыресто двадцать девять)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 55 от 11.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (6 участок)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4014,87	18,51	17,50	74328	70273	0,01	28
					1,01	4,41	4055	17691	0,02	61
2.	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт	м3	862,26	1,32	1,32	1141	1141	--	--
					--	0,18	--	156	0,00	1
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	836,30	52,40	49,54	43818	41426	0,02	17
					2,86	12,47	2392	10429	0,04	36
4.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	862,26	70,54	67,30	60827	58029	0,02	19
					3,11	18,25	2682	15738	0,06	54
5.	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	м3	25,96	1732,95	756,45	44987	19637	5,97	155
					976,50	--	25350	--	--	--
6.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	600,00	567,00	--	340200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1	м	468,56	1870,00	--	876207	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	254,00	687,86	24,55	174716	6236	0,26	67
					39,83	9,20	10117	2337	0,04	11
9.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	144,00	33305,20	1879,87	4795949	270701	8,86	1276
					1435,50	538,43	206712	77534	2,06	297
10.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	144,00	143,00	--	20592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	80,00	3073,33	--	245866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	200,00	43,33	20,47	8666	4094	0,13	26
					22,86	7,74	4572	1548	0,04	8
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	460,00	245,44	3,82	112902	1757	0,21	98
					37,35	1,44	17181	662	0,01	3
14.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	260,00	687,86	24,55	178843	6383	0,26	68
					39,83	9,20	10356	2392	0,04	12
15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	260,00	494,90	--	128674	--	0,14	37
					24,75	--	6435	--	--	--
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	16,90	687,86	24,55	11625	415	0,26	4
					39,83	9,20	673	155	0,04	1
17.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	27,30	33305,20	1879,87	909232	51320	8,86	242
					1435,50	538,43	39189	14699	2,06	56
18.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,30	143,00	--	3904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Стоимость полимерного люка	шт	13,00	3073,33	--	39953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	26,00	43,33	20,47	1127	532	0,13	3
					22,86	7,74	594	201	0,04	1
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,10	245,44	3,82	14996	233	0,21	13
					37,35	1,44	2282	88	0,01	0
22.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,12	154400,00	--	18065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	34,45	687,86	24,55	23697	846	0,26	9
					39,83	9,20	1372	317	0,04	2
24.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,45	494,90	--	17049	--	0,14	5
					24,75	--	853	--	--	--
25.	С130806-105	Кожух из труб Ду 219х6 мм	м	262,50	2370,00	--	622125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-112	Кожух из труб Ду 325х6 мм	м	54,00	3360,00	--	181440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						8950929	533022		2067
							334815	143947		543

Накладные расходы :

На общестроительные работы	594322
Всего накладных расходов:	594322
Итого с накладными	9545251

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	572715
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10117966
Итого с временными, 1,8 %	10300089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						10559651		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10600851		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10703852		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						23907589		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						478152		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24385741		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2926289		
		Итого с НДС						27312030		
		5% после завершения работ						1365601		
		К оплате:						25946429		

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": Рысмбаев

Сдал: ТОО"Оркен-1":

Технадзор:

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Счет-фактура № 00000000025 от 11 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №55 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен.(6 участок)	тенге	1	45 261 149,11	45 261 149,11	12%	5 431 337,89	50 692 487,00		
Всего по счету:					**45 261 149,11**		**5 431 337,89**	**50 692 487,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ЖШС «Өркен-1» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и"Жулдыз" г.Жанаозен" (6 участок)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 55	11.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	111552000,00	99 600 000	99 600 000						11 952 000	111552000,00
за сентябрь 2014 г.	50 692 487	45 261 149	45 261 149						5 431 338	50 692 487
5% после завершения работ		2 263 058							271 567	2 534 625
К оплате :		42 998 091							5 159 771	48 157 862

(Сорок восемь миллионов сто пятьдесят семь тысячи восемьсот шестьдесят две)тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 55 от 11.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г. Жанаозен (6- участок)"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6022,30	18,51	17,50	111492	105410	0,01	42
					1,01	4,41	6083	26537	0,02	92
2.	E0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт	м3	1293,38	1,32	1,32	1712	1712	--	--
					--	0,18	--	234	0,00	1
3.	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1254,46	52,40	49,54	65727	62140	0,02	25
					2,86	12,47	3588	15644	0,04	54
4.	E0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1293,38	70,54	67,30	91240	87042	0,02	28
					3,11	18,25	4022	23607	0,06	81
5.	E0101-170-3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	м3	38,93	1732,95	756,45	67464	29449	5,97	232
					976,50	--	38015	--	--	--
6.	E010333-A 5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	т	4834,80	89,90	89,90	434648	434648	--	--
					--	17,98	--	86930	0,38	1826
7.	E0101-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	м3	3079,49	10,20	10,05	31414	30938	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,49	--	10747	0,01	35
8.	С010333-А 5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3603,00	45,00	--	162135	--	0,19	681
					9,00	--	32427	--	--	--
9.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3079,49	3,09	2,66	9514	8194	0,00	8
					0,39	0,93	1201	2864	0,00	9
10.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	512,42	122,18	--	62607	--	0,89	453
					122,18	--	62607	--	--	--
11.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3079,49	7,57	7,57	23320	23320	--	--
					--	2,46	--	7571	0,01	29
12.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13488,89	5,55	5,55	74930	74930	--	--
					--	1,80	--	24327	0,01	93
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3352,95	306,20	152,52	1026673	511392	1,02	3420
					153,68	57,15	515281	191621	0,28	935
14.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	1,38	48086,09	17877,09	66166	24599	173,00	238
					29700,00	4698,68	40867	6465	18,10	25
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	км	4,46	60591,69	25695,31	270481	114704	194,00	866
					33075,00	6813,45	147647	30415	26,38	118
16.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 200 мм	км	1,26	146736,75	90794,12	184301	114037	286,00	359
					48375,00	19582,83	60759	24596	84,07	106
17.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 250 мм	км	0,44	159152,61	97234,98	69709	42589	296,00	130
					49950,00	21436,60	21878	9389	91,71	40
18.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 20,4 мм	м	1389,76	57,00	--	79216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 96 мм	м	1408,64	567,00	--	798699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 218,6 мм	м	442,38	2900,00	--	1282902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	16,90	687,86	24,55	11625	415	0,26	4
					39,83	9,20	673	155	0,04	1
22.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	34,45	687,86	24,55	23697	846	0,26	9
					39,83	9,20	1372	317	0,04	2
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,10	245,44	3,82	14996	233	0,21	13
					37,35	1,44	2282	88	0,01	0
24.	Е0127-55-1	Устройство отмостки	м2	34,45	494,90	--	17049	--	0,14	5
					24,75	--	853	--	--	--
25.	С130806-105	Кожух из труб Ду-219х6 мм	м	262,50	2370,00	--	622125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	м	90,00	3360,00	--	302400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-124	Кожух из труб Ду-426х6 мм	м	132,00	5220,00	--	689040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130806-129	Кожух из труб Ду-530х6 мм	м	24,00	8330,00	--	199920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	48,00	497,61	28,48	23885	1367	2,03	97
					342,00	11,25	16416	540	0,05	2
30.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1469,92	567,67	7350	2838	3,91	20
					657,00	213,75	3285	1069	1,05	5
31.	Е0122-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	1,00	1908,48	746,35	1908	746	4,81	5
					812,25	281,25	812	281	1,38	1
32.	С	Дисковый поворотный затвор Ду-250 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	1,00	22136,60	--	22137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	5,00	14347,43	--	71737	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	48,00	4809,92	--	230876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,50	3416,76	70,85	1708	35	1,98	1
					351,00	26,53	176	13	0,13	0
36.	С	Трубы стальные с внутренним антикоррозийным ЦПП диам. 250 мм	м	0,50	2993,70	--	1497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	2,50	2717,22	45,33	6793	113	1,66	4
					290,25	16,97	726	42	0,08	0
38.	С	Трубы стальные с внутренним антикоррозийным ЦПП диам. 200 мм	м	2,50	2225,80	--	5565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	12,00	1565,57	27,87	18787	334	1,04	12
					180,23	10,44	2163	125	0,05	1
40.	С	Трубы стальные с внутренним антикоррозийным ЦПП диам. 100 мм	м	12,00	1782,09	--	21385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	9,00	481,59	69,84	4334	629	1,73	16
					369,00	2,25	3321	20	0,01	0
42.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	20,00	391,37	57,24	7827	1145	1,43	29
					301,50	2,25	6030	45	0,01	0
43.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	144,00	156,43	21,43	22526	3086	0,60	86
					126,00	--	18144	--	--	--
44.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 250 мм	шт	9,00	1480,00	--	13320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	20,00	1140,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	144,00	492,00	--	70848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0122-36-1	Установка шаровых кранов	шт	208,00	276,46	17,71	57504	3684	1,07	223
					186,75	6,75	38844	1404	0,03	6
48.	С	Шаровый кран ду 20 мм "Пенса Алматы"	шт	208,00	1920,97	--	399563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	96,00	492,00	--	47232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	4,00	1140,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 250 мм	шт	2,00	1480,00	--	2960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,0П-2	м3	0,48	15383,75	95,97	7384	46	4,90	2
					771,75	36,25	370	17	0,18	0
53.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	59,00	408,11	169,61	24079	10007	1,55	91
					238,50	4,07	14072	240	0,01	1
54.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	177,00	66,75	51,25	11815	9072	0,12	21
					15,50	9,62	2744	1703	0,04	6
55.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа	м2	1180,00	426,01	27,83	502686	32834	0,03	39
					5,00	9,47	5900	11178	0,03	39
56.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,83	40097,59	339,59	33121	281	0,58	0
					--	140,94	--	116	0,58	0
57.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1180,00	495,93	15,35	585197	18115	0,03	40
					5,94	5,06	7009	5971	0,02	21
58.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым	м2	1180,00	118,14	--	139400	--	0,00	0
					0,02	--	24	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
59.	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	км	0,88	154577,68	66009,80	136028	58089	376,00	331
					70200,00	24936,75	61776	21944	121,79	107
60.	Е0122-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	км	0,14	242737,18	102058,18	34954	14696	615,00	89
					115425,00	38553,75	16621	5552	188,29	27
61.	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	км	0,13	268907,88	115634,50	35496	15264	662,00	87
					126000,00	43681,50	16632	5766	213,34	28
62.	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	км	0,02	307552,18	115368,43	7381	2769	857,00	21
					162000,00	55530,00	3888	1333	271,21	7
63.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	660,80	995,08	76,33	657549	50439	0,54	357
					81,00	24,12	53525	15939	0,11	73
64.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	34,00	18075,87	36,99	614580	1258	1,82	62
					288,00	13,50	9792	459	0,07	2
65.	Е0106-1-1	Подставка из бетона	м3	2,38	13958,17	66,01	33220	157	1,35	3
					195,75	24,93	466	59	0,12	0
66.	С	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	шт	24,00	20560,73	--	493458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х100	шт	3,00	37111,24	--	111334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х200	шт	1,00	42958,01	--	42958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Заглушка фланцевая ЭФ 100 мм	шт	3,00	3136,05	--	9408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 250х100	шт	6,00	43034,46	--	258207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0122-34-	Установка полиэтиленовых втулок,	шт	351,00	300,57	225,64	105499	79199	0,41	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	крестовин и переходов			69,53	58,98	24405	20702	0,23	79
72.	С	Втулка под фланец 250 мм	шт	9,00	4191,22	--	37721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С	Втулка под фланец 200 мм	шт	20,00	3766,50	--	75330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Втулка под фланец 110 мм	шт	120,00	1322,48	--	158697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Переходник 110-50 мм	шт	8,00	1380,03	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Переходник 50-25 мм	шт	104,00	294,17	--	30594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С	Заглушка 110 мм	шт	90,00	1430,19	--	128717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	220,00	440,21	332,43	96847	73136	0,61	134
					102,38	86,87	22524	19111	0,33	73
79.	С	Тройник 250-110 мм	шт	8,00	16027,15	--	128217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Тройник 200-110 мм	шт	12,00	11569,46	--	138833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Тройник 110-50 мм	шт	96,00	2530,21	--	242900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Тройник 25 мм	шт	104,00	1931,13	--	200838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-9-1	Монтаж футляра из труб 50 мм	км	0,04	121367,16	49858,78	4272	1755	336,00	12
					61425,00	18834,75	2162	663	91,99	3
84.	Е0122-9-5	Монтаж футляра из труб 150 мм	км	0,06	160329,25	60626,12	9171	3468	442,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					82575,00	22902,75	4723	1310	111,85	6
85.	Е0122-9-7	Монтаж футляра из труб 273 мм	км	0,01	228191,27	105803,64	2282	1058	544,00	5
					103050,00	39969,00	1030	400	195,20	2
86.	Е0122-9-8	Монтаж футляра из труб 325 мм	км	0,01	258148,62	119848,99	1394	647	607,00	3
					116100,00	45274,50	627	244	221,12	1
87.	С130806-6 6	Футляр из труб 57х3,5 мм	м	35,34	321,00	--	11344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130806-8 9	Футляр из труб 159х4 мм	м	57,43	1060,00	--	60875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130806-1 04	Футляр из труб 273х4 мм	м	10,04	1900,00	--	19076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130806-1 09	Футляр из труб 325х4 мм	м	5,42	2260,00	--	12253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	113,00	4618,68	559,80	521911	63258	7,99	903
					1320,75	9,29	149245	1050	0,02	2
92.	Е0122-47- 3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	880,00	313,94	0,42	276266	370	0,90	790
					156,38	0,16	137614	141	0,00	1
93.	Е0122-47- 5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	144,00	439,99	0,69	63358	99	0,91	131
					159,30	0,27	22939	39	0,00	0
94.	Е0122-47- 7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	132,00	548,34	0,99	72381	131	1,00	132
					176,18	0,38	23256	50	0,00	0
95.	Е0122-47- 9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	24,00	774,80	1,54	18595	37	1,12	27
					202,95	0,59	4871	14	0,00	0
96.	Е0122-26- 6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,88	536486,00	86374,62	472108	76010	53,40	47
					9855,00	32629,50	8672	28714	159,36	140
97.	Е0122-26-	Нанесение усиленной	км	0,14	771380,56	104398,81	111079	15033	68,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм			12262,50	39438,00	1766	5679	192,61	28
98.	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,13	996118,91	118444,16	131488	15635	80,60	11
					14310,00	44743,50	1889	5906	218,53	29
99.	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,021	202759,29	127573,29	28866	3062	98,30	2
					17302,50	48192,75	415	1157	235,37	6
100.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,38	9218,13	--	12684	--	51,50	71
					8032,50	--	11053	--	--	--
101.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	4,46	12752,75	--	56928	--	51,50	230
					8032,50	--	35857	--	--	--
102.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	1,26	28549,88	--	35859	--	61,80	78
					9630,00	--	12095	--	--	--
103.	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,44	41004,63	--	17960	--	72,10	32
					11227,50	--	4918	--	--	--
	ИТОГО:						14895942	2226497		10938
							1692352	620503		4147

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2901722
На сантехнические работы	4153
Всего накладных расходов:	2905875
Итого с накладными	17801817

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	970516,5
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18772334
Итого с временными, 1,8 %	19110236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						19591813		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19670181		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19866882		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						44373675		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						887474		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45261149		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5431338		
		Итого с НДС						50692487		
		5% после завершения работ						2534625		
		К оплате:						48157862		

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____