Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Шахтинсктеплоэнерго"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Центр-котло-сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Шахтинск

(наименование, адрес)

Объект : ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" ВМ-110кВ ВЛ-2 "Шахан"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №439 от 15.07.2019

Акт приемки выполненных работ за август

(по ресурсному методу)

№

за август 2019 года

на Капитальный ремонт ВМ-110кВ ВЛ-2 "Шахан"

Составлен (а) в текущих ценах 2 кв. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц050602-0101-09	Ремонт выключателей масляных. I группа сложности ремонта - слив масла, расшиновка, ремонт внешних контактных соединений, дефектация. Ремонт баков, арматуры, электроподогревателей. Разборка дугогасительных камер, ремонт контактной системы и шунтирующих сопротивлений, сборка и регулировка камер. Ремонт приводного механизма выключателя. Регулировка выключателя в сборе, заливка масла, по типам выключателей: МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110	штука	1	120054	0	120054	0	0	0	129658
					120054	0	120054	0		9604	
2	Ц020113-0601-01 #ОНВ РЭО часть 2 примечание к разделу 01 п.2 К=1,1прим.	Замена маслоуказателя масляного бака. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,1.	штука	3	9580,78	0	28742	0	0	0	31042
					9580,78	0	28742	0		2299	
3	Ц050602-0201-07	Ремонт приводов масляных выключателей, по типам приводов: ШПЭ-31; ШПЭ-33	штука	1	6831	0	6831	0	0	0	7377
					6831	0	6831	0		546	
4	Ц060106-0401-02	Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ. Класс напряжения 110 кВ, по видам работ: II	штука	6	30015	0	180090	0	0	0	194497
					30015	0	180090	0		14407	
5	Ц13-080305-1202 прим.	ТЭН на обогрев в зимнее время. Демонтаж оборудования	шт.	8	890,09	92,09	7121	737	0	4776	12848
					798	31,1	6384	249		952	
6	Ц13-080305-1202	ТЭН на обогрев в зимнее время. Монтаж оборудования	шт.	8	2752,09	92,09	22017	737	0	15501	40519
					2660	31,1	21280	249		3001	
7	Ц030104-0101-02	Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые). Диаметр условного прохода 50 мм, по группам сложности ремонта и видам работ: группа сложности ремонта, II	штука	3	6828,6	0	20486	0	0	0	22125
					6828,6	0	20486	0		1639	
8	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	32,67	364,48	0	11908	0	0	8216	21734
					364,48	0	11908	0		1610	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	32,67	87,34	12,3	2853	402	0	1692	4909
					75,04	0	2452	0		364	
10	Е11-130601-0305	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	32,67	197,72	0,98	6459	32	4808	1126	8192
					49,57	0,38	1620	13		607	
11	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,67	115,05	1,66	3759	54	2763	656	4768
					28,83	0,26	942	8		353	
12	С122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004574	432312		198		198		214
										16	
13	Ц050602-0401-03	Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, с напряжением 110-150 кВ	выключатели	1	1825,2	0	1825	0	0	0	1971
					1825,2	0	1825	0		146	
14	Ц050602-0402-03	Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в т.ч. включающего и отключающего электромагнитов, с напряжением 110-150 кВ	выключатели	1	1544,4	0	1544	0	0	0	1668
					1544,4	0	1544	0		124	
15	Ц050602-0403-03	Замер переходных сопротивлений контактов, с напряжением 110-150 кВ	выключатели	1	1684,8	0	1685	0	0	0	1820
					1684,8	0	1685	0		135	
16	Ц050602-0405-03	Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов, с напряжением 110-150 кВ	выключатели	1	1404	0	1404	0	0	0	1516
					1404	0	1404	0		112	
17	Ц050602-0406-03	Снятие временных (скоростных) характеристик, с напряжением 110-150 кВ	выключатели	1	1544,4	0	1544	0	0	0	1668
					1544,4	0	1544	0		124	
18	С126-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	2	193		386		386		417
										31	
19	С121-130803-1001	Ветошь	кг	20	90		1800		1800		1944
										144	
20	С121-130816-3527	Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	0,5	1175		588		588		635
										47	
21	С121-130704-1201	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая ГОСТ 5100-85	т	0,005	167964		840		840		907
										67	
22	С121-130901-1005	Электроды марки МР-3 ГОСТ 9466-75, диаметром 4 мм	кг	2	438		876		876		946
										70	
23	С121-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2	170		340		340		367
										27	
24	СТпрайс	Масло трансформаторное Т-1500 ГОСТ 982-80	т	6	460202		2761212		2761212		2982109
										220897	
25	СТпрайс	Прокладка лаза 8БП.371.127 на МКП-110	шт.	3	12000		36000		36000		38880
										2880	
26	СТпрайс	Маслоуказатель 6БП.349.008 на МКП-110	шт.	3	17800		53400		53400		57672
										4272	
27	СТпрайс	Контакт верхний 5БП.551.764-01 на МКП-110	шт.	3	44600		133800		133800		144504
										10704	
28	СТпрайс	Контакт средний 5БП.551.761-01 на МКП-110	шт.	3	54000		162000		162000		174960
										12960	
29	СТпрайс	Контакт нижний 5БП.551.755-01 на МКП-110	шт.	3	50000		150000		150000		162000
										12000	
30	СТпрайс	Перемычка 5БП.585.146-01 на МКП-110	шт.	6	51500		309000		309000		333720
										24720	
31	СТпрайс	Электронагреватель ТЭН-240Б13/1.6 220В, 6СЯ.319.022	шт.	8	56000		448000		448000		483840
										35840	
32	С122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,018	469810		8457		8457		9133
										677	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76	г	0,0002	446872		89		89		97
										7	
34	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 красная ГОСТ 6465-76	т	0,0007	446872		313		313		338
										25	
35	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 зеленая ГОСТ 6465-76	г	0,0007	446872		313		313		338
										25	
36	С122-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76	т	0,0007	446872		313		313		338
										25	
37	С122-040601-0401	Растворитель, марка Р-60	г	0,0001	420525		42		42		45
										3	
38	Е12-180101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	12	615,67	322,92	7388	3875	2501	1566	9670
					84,32	96,91	1012	1163		716	
39	СТпрайс	Щебень фр.25-40 ГОСТ 7392-2002	т	1	3375		3375		3375		3645
										270	
40	СТпрайс	Лопата угольная ЛУ-2 ГОСТ 19596-87, шириной 320 мм	шт.	2	3000		6000		6000		6480
										480	
		ИТОГО:					4503052	5837	4087414	33533	4899511
							409803	1682		362926	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		97990				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4997500
		НДС			12 %		599700				
		Итого с НДС									5597200

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор
ТОО "Центр-котло-сервис" А.Ш. Шаймкенов

Принял (Заказчик)

И.о.директора
ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" М.И.Алимов

Главный инженер С.В.Кривов

Начальник ЭЦ Е.Ю.Барбашин

Проверил:
И.о.начальника ОППР Е.Г.Самбурская