Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Суюнбая, 306**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41 от 10.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №21

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**10,100**	**5646,56**	**57030**
			Накладные расходы			***409,18***	***4133***
			Сметная прибыль			***418,26***	***4224***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,055**	**125231,21**	**6830**
			Накладные расходы			***989,71***	***54***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***506***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**30,300**	**1411,02**	**42754**
			Накладные расходы			*60,68*	*1839*
			Сметная прибыль			*104,52*	*3167*
4	**4**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**101,000**	**1482,09**	**149691**
			Накладные расходы			*60,68*	*6128*
			Сметная прибыль			*109,78*	*11088*
5	**5**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**202,000**	**158,22**	**31961**
			Накладные расходы			*0,34*	*68*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2367*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	**6**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,000**	**1159,19**	**6955**
			Накладные расходы			*330,32*	*1982*
			Сметная прибыль			*85,87*	*515*
7	**7**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,016**	**125231,21**	**2004**
			Накладные расходы			*989,71*	*16*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*148*
8	**8**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,180**	**15164,89**	**17895**
			Накладные расходы			*1154,98*	*1363*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1326*
9	**9**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,000**	**1438,20**	**28764**
			Накладные расходы			*196,77*	*3935*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**20,000**	**904,36**	**18087**
			Накладные расходы			*126,08*	*2522*
			Сметная прибыль			*66,99*	*1340*
			Раздел: Устройство бортового камня				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,241**	**482,75**	**116**
			Накладные расходы			*110,41*	*27*
			Сметная прибыль			*35,76*	*9*
12	**12**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**9,527**	**1807,92**	**17224**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1276*
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,604**	**23,77**	**133**
			Накладные расходы			*5,90*	*33*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
14	**14**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,308**	**7247,20**	**9476**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1942*
			Сметная прибыль			*536,83*	*702*
15	**15**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**37,360**	**3019,52**	**112809**
			Накладные расходы			*1147,01*	*42852*
			Сметная прибыль			*223,67*	*8356*
16	**16**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,606**	**46477,80**	**74666**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*5531*
			Раздел: Устройство поребрика				
17	**17**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**5,060**	**482,75**	**2443**
			Накладные расходы			*110,41*	*559*
			Сметная прибыль			*35,76*	*181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**8,602**	**1807,92**	**15552**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1152*
19	**19**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,060**	**23,77**	**120**
			Накладные расходы			*5,90*	*30*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
20	**20**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,214**	**7247,20**	**8801**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1804*
			Сметная прибыль			*536,83*	*652*
21	**21**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**50,600**	**3019,52**	**152788**
			Накладные расходы			*1147,01*	*58039*
			Сметная прибыль			*223,67*	*11318*
22	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,810**	**46477,80**	**37628**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2787*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
23	**23**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
24	**24**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
25	**25**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1325,05**	**1325**
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
26	**26**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1,000**	**3592,16**	**3592**
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22965,12**	**22965**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
28	28	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
29	29	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
30	30	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**554,04**	**39**
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
31	31	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,872**	**482,75**	**904**
			Накладные расходы			*110,41*	*207*
			Сметная прибыль			*35,76*	*67*
32	32	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**3,182**	**1807,92**	**5754**
			Сметная прибыль			*133,92*	*426*
33	33	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,872**	**23,77**	**45**
			Накладные расходы			*5,90*	*11*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
34	34	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,200**	**1072,48**	**7722**
			Накладные расходы			*332,61*	*2395*
			Сметная прибыль			*79,44*	*572*
35	35	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**7,200**	**1278,70**	**9207**
			Накладные расходы			*332,61*	*2395*
			Сметная прибыль			*94,72*	*682*
36	36	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,200**	**884,30**	**6367**
			Накладные расходы			*332,61*	*2395*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,50*	*472*
37	**37**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**7,200**	**2552,82**	**18380**
			Накладные расходы			*1098,27*	*7908*
			Сметная прибыль			*189,10*	*1362*
38	**38**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**7,200**	**2232,36**	**16073**
			Сметная прибыль			*165,36*	*1191*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
39	**39**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**12,412**	**3971,80**	**49300**
			Накладные расходы			*1539,46*	*19108*
			Сметная прибыль			*294,21*	*3652*
40	**40**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**21,101**	**275,40**	**5811**
			Сметная прибыль			*20,40*	*430*
41	**41**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**21,101**	**1807,92**	**38149**
			Сметная прибыль			*133,92*	*2826*
42	**42**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,412**	**23,77**	**295**
			Накладные расходы			*5,90*	*73*
			Сметная прибыль			*1,76*	*22*
43	**43**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,012**	**88,80**	**1067**
			Накладные расходы			*18,74*	*225*
			Сметная прибыль			*6,58*	*79*
44	**44**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,012**	**5646,56**	**67827**
			Накладные расходы			*409,18*	*4915*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5024*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	40,040	951,64	38104
			Накладные расходы			*105,33*	*4217*
			Сметная прибыль			*70,49*	*2823*
46	46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,036	125231,21	4513
			Накладные расходы			*989,71*	*36*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*334*
47	47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	40,040	1438,20	57586
			Накладные расходы			*196,77*	*7879*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4266*
48	48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	160,160	226,09	36211
			Накладные расходы			*31,52*	*5048*
			Сметная прибыль			*16,75*	*2682*
49	49	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	40,040	1730,76	69300
			Накладные расходы			*577,89*	*23139*
			Сметная прибыль			*128,20*	*5133*
50	50	СТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	40,040	13577,14	543629
			Сметная прибыль			*1005,71*	*40269*
			Раздел: Наружнее освещение				
51	51	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
52	52	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	шт.	1,000	80460,00	80460
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7,000	551,63	3861
			Накладные расходы			*147,30*	*1031*
			Сметная прибыль			*40,86*	*286*
54	54	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,030	139478,34	4184
			Накладные расходы			*48624,85*	*1459*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*310*
55	55	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,003	48144,24	144
			Сметная прибыль			*3566,24*	*11*
56	56	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,004	192715,20	771
			Сметная прибыль			*14275,20*	*57*
57	57	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,030	426202,56	12786
			Сметная прибыль			*31570,56*	*947*
58	58	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18,000	193,32	3480
			Сметная прибыль			*14,32*	*258*
59	59	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	23,400	467,64	10943
			Сметная прибыль			*34,64*	*811*
60	60	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	51,000	42,12	2148
			Сметная прибыль			*3,12*	*159*
61	61	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16,000	520,56	8329
			Сметная прибыль			*38,56*	*617*
62	62	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	3336,12	46706
			Сметная прибыль			*247,12*	*3460*
63	63	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,000	3753,00	33777

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*278,00*	*2502*
64	**64**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,000**	**833,76**	**5836**
			Сметная прибыль			*61,76*	*432*
65	**65**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,000**	**951,48**	**6660**
			Сметная прибыль			*70,48*	*493*
66	**66**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**1413,72**	**32516**
			Сметная прибыль			*104,72*	*2409*
67	**67**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**757,08**	**8328**
			Сметная прибыль			*56,08*	*617*
68	**68**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**2085,48**	**6256**
			Сметная прибыль			*154,48*	*463*
69	**69**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**1819,80**	**25477**
			Сметная прибыль			*134,80*	*1887*
70	**70**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
71	**71**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
72	**72**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
73	**73**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,000**	**1612,99**	**1613**
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**74**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**1,000**	**28250,52**	**28251**
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
75	**75**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1955,88**	**6454**
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
76	**76**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,300**	**1461,24**	**4822**
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
77	**77**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,020**	**536711,40**	**10707**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
78	**78**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
79	**79**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
80	**80**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
81	**81**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
82	**82**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
			Раздел: Озеленение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	**83**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**194,280**	**760,50**	**147749**
			Накладные расходы			*262,99*	*51093*
			Сметная прибыль			*56,33*	*10944*
84	**84**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**2,000**	**8958,21**	**17916**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1327*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
85	**85**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**7,000**	**5243,19**	**36702**
			Накладные расходы			*2032,24*	*14226*
			Сметная прибыль			*388,38*	*2719*
86	**86**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,063**	**8318,90**	**524**
			Накладные расходы			*1708,28*	*108*
			Сметная прибыль			*616,21*	*39*
87	**87**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,189**	**21246,61**	**4016**
			Накладные расходы			*1559,05*	*295*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*297*
88	**88**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,025**	**38919,02**	**967**
			Накладные расходы			*8326,59*	*207*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*72*
89	**89**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,000**	**926,64**	**6486**
			Сметная прибыль			*68,64*	*480*
90	**90**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,241**	**316145,75**	**76057**
			Накладные расходы			*105854,07*	*25466*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*5634*
91	**91**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,241**	**115523,12**	**27792**
			Накладные расходы			*41275,76*	*9930*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2059*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,099	272097,36	26806
			Сметная прибыль			*20155,36*	*1986*
93	93	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,136	283493,52	38538
			Сметная прибыль			*20999,52*	*2855*
94	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019	218435,40	4067
			Сметная прибыль			*16180,40*	*301*
95	95	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001	251652,96	271
			Сметная прибыль			*18640,96*	*20*
96	96	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	3,115	789,30	2459
			Накладные расходы			*298,39*	*929*
			Сметная прибыль			*58,47*	*182*
97	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12,460	140,56	1751
			Накладные расходы			*35,32*	*440*
			Сметная прибыль			*10,41*	*130*
98	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24,920	111,08	2768
			Накладные расходы			*20,75*	*517*
			Сметная прибыль			*8,23*	*205*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
99	99	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2,000	63951,05	127902
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
100	100	Счет	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт.	1,000	59375,00	59375
101	101	Счет	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт.	1,000	67857,14	67857
			ИТОГО:				2871067

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**378547**
			Сметная прибыль				**203247**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**37042,00**	**2908109**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3053212**
			Итого с НДС		**12 %**	**366385,00**	**3419597**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Гашмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес-идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)