Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за июль 2011 г.

Заказчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета		
					58/03	6.06.2011г.

Наименование строек

Техническое перевооружение производственного комплекса
ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый		
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	НДС 12%	Итого с НДС за июнь 2011г	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)		
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр Выполненные работы за июль 2011г. по ТОО ТАМАН						20989604	18740718	2248886	20989604			

Заказчик:

Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Георгиади И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина" А.А.Пиянзов

Kazsmeta_1(Версия 2.10 от 18.02.2011)

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**

Объект: **Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр**

АКТ

выполненных работ за июль 2011г.

Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр Уширение площадок ряд А и Б, между ЛКМ и ПН, площадка под подкрановые пути

Основание:

рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**5 432,237**
Сметная заработная плата, тыс.т	**366,788**
Нормативная трудоемкость, тыс.ч	**,677**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, т	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Уширение радиуса автодороги ряд А ,Б ось 36, проезд между ЛКМ и ПН							
1	Е27-15-2	Уплотнение грунта	483,000	87,76	47,89	42389	23131	0,05560	27
		1м2 площади основания		12,50	14,89	6038	7192	0,03501	17
2	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	483,000	57,34	45,82	27695	22131	0,04950	24
		1м2 покрытия		11,37	15,38	5492	7429	0,03620	17
3	19999ПРАЙС	щебень	103,362	951,90		98390	0		0
		м3							
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	483,000	6,23	1,50	3010	725	0,03800	18
		1м2 покрытия		1,50	1,50	725	725	0,02200	11
5	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	46,271	4868,75		225284	0		0
		тн							
6	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 до 5см	966,000	0,03	0,00	29	0	0,00009	0
		1м2 покрытия		0,02	0,00	19	0	0,00000	0
7	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	11,592	4868,75		56439	0		0
		тн							
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	483,000	29,25	19,20	14128	9274	0,03800	18
		1м2 покрытия		6,82	6,30	3294	3043	0,02200	11
9	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	46,658	4868,75		227165	0		0
		тн							
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,860	509,39	509,39	438	438	0,58000	0
		1т		0,00	211,41	0	182	0,58000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Подкрановые пути козлового крана по ряду А								
11	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы	924,000	2,12	2,12	1959	1959	0,00000	0
		механизированным способом		0,00	0,45	0	416	0,00099	1
		1м2 спланированной площади							
12	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при-	924,000	65,99	54,52	60974	50376	0,04950	46
		укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		11,37	18,58	10506	17168	0,04359	40
		1м2 покрытия							
13	19999ПРАЙС	щебень	197,736	951,90		188225	0		0
		м3							
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	924,000	29,25	19,20	27028	17741	0,03800	35
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		6,82	6,30	6302	5821	0,02200	20
		1м2 покрытия							
15	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	88,519	4868,75		430978	0		0
		тн							
16	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	1848,000	0,03	0,00	55	0	0,00009	0
		толщины к расценке 27-53-3		0,02	0,00	37	0	0,00000	0
		1м2 покрытия							
17	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	22,176	4868,75		107969	0		0
		тн							
18	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	924,000	29,25	19,20	27028	17741	0,03800	35
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		6,82	6,30	6302	5821	0,02200	20
		1м2 покрытия							
19	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	89,258	4868,75		434577	0		0
		тн							
20	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,663	509,39	509,39	847	847	0,58000	1
		1т		0,00	211,41	0	352	0,58000	1
		Всего прямые затраты				**1 974 607**	**144 363**		**204**
						38 715	**48 149**		**138**
		Стоимость материалов, тенге				**1 791 529**			
		Оборудование, тенге							
		Накладные расходы, тенге				**195 446**			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				29 317			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				98			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**130 203**			
		Всего по смете, тенге				**2 300 256**			
		Сметная заработная плата, тенге				**116 181**			
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**440**			
		Временные здания и сооружения, 1.2%				27 603			

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 892			
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				22			
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 327 859			
		Дополнительные затраты на строительство:							
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3%				76 819			
		Сметная зарплата в зимних, 46%				35 337			
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				215			
		Выслуга лет, 1%				23 279			
		Дополнительные отпуска, .4%				9 311			
		Итого дополнительные затраты на строительство				109 409			
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				2 437 268			
		Итого в базовых ценах 2001г.				2 437 268			
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				188 000			
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 791 529			
		В том числе оборудование в ценах 2001г.							
		Нормативная трудоемкость, чел-час				677			
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951							
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**4 755 110**			
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**366 788**			
		В том числе материалы в текущих ценах				**3 495 273**			
		В том числе оборудование в текущих ценах							
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**95 102**			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**4 850 212**			
		Итого в текущих ценах				**4 850 212**			
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**582 025**			
		Сметная стоимость строительства				**5 432 237**			

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**

Объект: **Асфальтирование наружной дороги**

АКТ

выполненных работ за июль 2011г.

Асфальтирование наружной дороги

Основание:

рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге **2 893,056**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **254,508**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,636**

Строительный объем,

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов расход 0,18тн на 100м2	2,025	40097,59	339,59	81198	688	371	0,58000	1
		1т		0,00	140,94	0	285	130	0,58000	1
2	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	337,350	233,53	21,85	78781	7371	77251	1,04600	353
		1м2		166,97	9,18	56327	3097	130	0,03520	12
3	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	40,145	4868,75		195456	0	0		0
		тн								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1124,500	24,52	15,35	27573	17261	16081	0,03360	38
		1м2 покрытия		5,94	5,06	6680	5690	130	0,01766	20
5	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	108,627	4868,75		528878	0	0		0
		тн								
6	Е27-54-1	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 5см	2249,000	0,02	0,00	44	0	29	0,00009	0
		1м2 покрытия		0,01	0,00	22	0	130	0,00000	0
7	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	27,213	4868,75		132493	0	0		0
		тн								
8	Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	103,800	55,01	0,23	5710	24	6570	0,33200	34
				48,60	0,09	5045	9	130	0,00040	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	1м2 -				-			-	
9	19999ПРАЙС	Отсев	24,910	211,69		5273	0	0		0
		тн								
		Всего прямые затраты				**1 055 406**	**25 344**			**426**
						68 074	**9 081**			**33**
		Стоимость материалов, тенге				**961 988**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**100 302**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				15 045				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**69 342**				
		Всего по смете, тенге				**1 225 050**				
		Сметная заработная плата, тенге				**92 200**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**509**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				14 701				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				2 073				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				12				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 239 751				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3%				40 912				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				18 820				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				115				
		Выслуга лет, 1%				12 398				
		Дополнительные отпуска, .4%				4 959				
		Итого дополнительные затраты на строительство				58 269				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 298 020				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 298 020				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				130 450				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				961 988				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				636				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**2 532 437**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**254 508**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе материалы в текущих ценах	-			1 876 839	-			-
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				50 649				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				2 583 086				
		Итого в текущих ценах	- -			2 583 086	- -			
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				309 970				
		Сметная стоимость строительства				2 893 056				

Заказчик:: _____

Подрядчик: _____

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**

Объект: **Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр**

АКТ

выполненных работ за июль 2011г.

Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр Котельная и въезд с КПП

Основание:

рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**7 879,394**
Сметная заработная плата, тыс.т	**551,784**
Нормативная трудоемкость, тыс.ч	**,768**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, т	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ								
1	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	7382,600	16,67	16,67	123068	123068	0,00000	0
				0,00	5,95	0	43926	0,01350	100
		1м3 уплотненного грунта							
2	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1845,650	57,34	45,82	105830	84568	0,04950	91
				11,37	15,38	20985	28386	0,03620	67
		1м2 покрытия							
3	19999ПРАЙС	Щебень расход 0,214м3	394,969	951,90		375971	0		0
		м3							
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1845,650	35,17	23,03	64911	42505	0,03360	62
				8,91	7,60	16445	14027	0,01766	33
		1м2 покрытия							
5	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	176,813	4868,75		860860	0		0
		тн							
6	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 до 5см	3691,300	0,03	0,00	111	0	0,00009	0
				0,02	0,00	74	0	0,00000	0
		1м2 покрытия							
7	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	44,296	4868,75		215664	0		0
		тн							
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1845,650	35,17	23,03	64911	42505	0,03360	62

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		8,91	7,60	16445	14027	0,01766	33
		1м2 покрытия							
9	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	178,290	4868,75		868048	0		0
		тн							
10	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	150,000	466,74	6,63	70012	995	0,69000	103
				108,68	1,76	16302	264	0,00610	1
		1м бортового камня							
11	19999ПРАЙС	Бордюр дорожный длиной 0,7м	214,000	254,02		54361	0		0
		шт							
12	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	13,840	305,83	172,85	4232	2392	0,49500	7
		1м3 конструкции		132,98	47,13	1840	652	0,10730	1
13	Е6-1-1	Бетони рование переездов	13,840	523,06	99,02	7239	1370	1,35000	19
		1м3		293,63	37,40	4064	518	0,12180	2
14	19999ПРАЙС	Бетон М200	14,117	7094,35		100150	0		0
		м3							
		Всего прямые затраты				**2 915 368**	**297 403**		**344**
						76 155	**101 800**		**237**
		Стоимость материалов, тенге				**2 541 810**			
		Оборудование, тенге							
		Накладные расходы, тенге				**373 705**			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				56 056			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**197 344**			
		Всего по смете, тенге				**3 486 417**			
		Сметная заработная плата, тенге				**234 011**			
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**768**			
		Дополнительные затраты на строительство:							
		Выслуга лет, 1%				34 864			
		Дополнительные отпуска, .4%				13 946			
		Итого дополнительные затраты на строительство				48 810			
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				3 535 227			
		Итого в базовых ценах 2001г.				3 535 227			
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				282 821			
		В том числе материалы в ценах 2001г.				2 541 810			
		В том числе оборудование в ценах 2001г.							
		Нормативная трудоемкость, чел-час				768			

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951							
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				6 897 228			
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				551 784			
		В том числе материалы в текущих ценах				4 959 071			
		В том числе оборудование в текущих ценах							
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				137 945			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				7 035 173			
		Итого в текущих ценах				7 035 173			
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				844 221			
		Сметная стоимость строительства				7 879 394			

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**

Объект: **Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр Автодорога на подстанцию,на запасной выезд,к очистной**

АКТ

выполненных работ за июль 2011г.

Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр Автодорога на подстанцию,на запасной выезд,к очистной станции,на весовую, пл

Основание:

рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**4 784,917**
Сметная заработная плата, тыс.т	**358,176**
Нормативная трудоемкость, тыс.	**,588**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, т	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел-ч машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10		11
		ПОДРАЗДЕЛ Асфальтирование дороги к подстанции								
1	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	295,000	16,67	16,67	4918	4918	0,00000		0
				0,00	5,95	0	1755	0,01350		4
		1м3 уплотненного грунта								
2	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	295,000	57,34	45,82	16915	13517	0,04950		15
				11,37	15,38	3354	4537	0,03620		11
		1м2 покрытия								
3	19999ПРАЙС	Щебень	63,130	951,90		60093	0			0
		м3								
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	295,000	35,17	23,03	10375	6794	0,03360		10
				8,91	7,60	2628	2242	0,01766		5
		1м2 покрытия								
5	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	28,261	4868,75		137596	0			0
		тн								
6	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 до 5см	590,000	0,03	0,00	18	0	0,00009		0
				0,02	0,00	12	0	0,00000		0
		1м2 покрытия								
7	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	7,080	4868,75		34471	0			0
		тн								
8	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	295,000	35,17	23,03	10375	6794	0,03360		10
				8,91	7,60	2628	2242	0,01766		5
		1м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
9	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	28,497	4868,75		138745	0		0
		тн							
	ПОДРАЗДЕЛ Асфальтирование запасного выезда								
10	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	327,000	- 16,67	16,67	5451	5451	- 0,00000	0
				0,00	5,95	0	1946	0,01350	4
		1м3 уплотненного грунта							
11	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	327,000	57,34	45,82	18750	14983	0,04950	16
				11,37	15,38	3718	5029	0,03620	12
		1м2 покрытия							
12	19999ПРАЙС	щебень	69,978	951,90		66612	0		0
		м3							
13	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	327,000	35,17	23,03	11501	7531	0,03360	11
				8,91	7,60	2914	2485	0,01766	6
		1м2 покрытия							
14	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	31,327	4868,75		152521	0		0
		тн							
15	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3	654,000	0,03	0,00	20	0	0,00009	0
				0,02	0,00	13	0	0,00000	0
		1м2 покрытия							
16	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	7,848	4868,75		38210	0		0
		тн							
17	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	327,000	35,17	23,03	11501	7531	0,03360	11
				8,91	7,60	2914	2485	0,01766	6
		1м2 покрытия							
18	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	31,588	4868,75		153795	0		0
		тн							
	ПОДРАЗДЕЛ Асфальтирование автодороги к очистной станции								
19	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	557,000	16,67	16,67	9285	9285	0,00000	0
				0,00	5,95	0	3314	0,01350	8
		1м3 уплотненного грунта							
20	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	557,000	57,34	45,82	31939	25522	0,04950	28
				11,37	15,38	6333	8567	0,03620	20
		1м2 покрытия							
21	19999ПРАЙС	щебень	119,198	951,90		113465	0		0
		м3							
	ПОДРАЗДЕЛ Асфальтирование дороги на весовую								
22	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка	495,000	16,67	16,67	8252	8252	0,00000	0
				0,00	5,95	0	2945	0,01350	7

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		массой 2,2 т							
		1м3 уплотненного грунта							
23	Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	495,000	57,34	45,82	28383	22681	0,04950	25
				11,37	15,38	5628	7613	0,03620	18
		1м2 покрытия							
24	19999ПРАЙС	щебень	105,930	951,90		100835	0		0
		м3							
25	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	495,000	35,17	23,03	17409	11400	0,03360	17
				8,91	7,60	4410	3762	0,01766	9
		1м2 покрытия							
26	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	47,421	4868,75		230881	0		0
		тн							
27	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3	990,000	0,03	0,00	30	0	0,00009	0
				0,02	0,00	20	0	0,00000	0
		1м2 покрытия							
28	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	11,880	4868,75		57841	0		0
		тн							
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	495,000	35,17	23,03	17409	11400	0,03360	17
				8,91	7,60	4410	3762	0,01766	9
		1м2 покрытия							
30	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	47,817	4868,75		232809	0		0
		тн							
		Всего прямые затраты				**1 720 405**	**156 059**		**160**
						38 982	**52 684**		**124**
		Стоимость материалов, тенге				**1 525 364**			
		Оборудование, тенге							
		Накладные расходы, тенге				**191 057**			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				28 659			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				96			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**114 688**			
		Всего по смете, тенге				**2 026 150**			
		Сметная заработная плата, тенге				**120 325**			
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**380**			
		Временные здания и сооружения, 1.2%				24 314			
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 428			
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				19			
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 050 464			
		Дополнительные затраты на строительство:							

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3%				67 665			
		Сметная зарплата в зимних, 46%				31 126			
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				189			
		Выслуга лет, 1%				20 505			
		Дополнительные отпуска, .4%				8 202			
		Итого дополнительные затраты на строительство				96 372			
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				2 146 836			
		Итого в базовых ценах 2001г.				2 146 836			
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				183 586			
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 525 364			
		В том числе оборудование в ценах 2001г.							
		Нормативная трудоемкость, чел-час				588			
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951							
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**4 188 477**			
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**358 176**			
		В том числе материалы в текущих ценах				**2 975 985**			
		В том числе оборудование в текущих ценах							
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**83 770**			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**4 272 247**			
		Итого в текущих ценах				**4 272 247**			
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**512 670**			
		Сметная стоимость строительства				**4 784 917**			

Заказчик:_____

Подрядчик:_____