Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№11

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой	м3	5,34	5575,23	1040,63	29772	5557	23428	2283	34619
					147,31	248,57	787	1327		2564	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0534	123912,86	1819,75	6617	97	6520	55	7206
					0	957	0	51		534	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	16,02	1242,56	44,07	19906	706	18407	1016	22595
					49,51	9,21	793	148		1674	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	53,4	1329,9	44,07	71016	2353	66019	3387	80355
					49,51	9,21	2644	492		5952	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	106,8	147,5	1,46	15753	156	15586	38	17053
					0,1	0,23	11	24		1263	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									143063,44
		Раздел: 2. Восстановление тротуаров из а/б									
6	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	19,0302	828,84	127,48	15773	2426	8098	6569	24129
					275,81	43,82	5249	834		1787	
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0507472	123912,86	1819,75	6288	92	6196	52	6848
					0	957	0	49		507	
8	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	3,742606	12805	969,68	47924	3629	41473	4516	56635
					754,03	363,18	2822	1359		4195	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,434	1188,99	2,86	75423	182	63229	13047	95547
					189,36	1,09	12012	69		7078	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	63,434	743,68	0	47175	0	39434	8360	59978
					122,03	0	7741	0		4443	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Восстановление тротуаров из а/б									192582,45
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
11	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,116487	2109,24 2109,24	0 0	246 246	0 0	0	177 34	456
12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,74075	261		1237			99	1336
13	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,6053	1697		7815			625	8440
14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,709	16,48 2,63	13,79 5,94	45 7	37 16	0	17 5	66
15	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,806	6343,24 901	1617,14 767,26	11456 1627	2921 1386	6908	2802 1141	15398
16	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	18,06	1821,05 1098	30,07 12,59	32888 19830	543 227	12515	21662 4364	58914
17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,77658	29213		22686		22686	1815	24501
18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	6,8484	2109,24 2109,24	0 0	14445 14445	0 0	0	10400 1988	26833
19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	11,64228	261		3039			243	3282
20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	11,64228	1697		19757			1581	21338
21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,8484	16,48 2,63	13,79 5,94	113 18	94 41	0	42 12	168
22	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,73936	6343,24 901	1617,14 767,26	17376 2468	4430 2102	10478	4250 1730	23357
23	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	68,484	1821,05 1098	30,07 12,59	124713 75195	2059 862	47458	82142 16548	223403
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,095744	29213		32010		32010	2561	34571
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									287825,53
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52	42 13	180
26	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514	41	555
27	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92 988,47	154,45 77,34	1143 988	154 77	0	1055 176	2374
28	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6 1544,49	193,06 96,67	1851 1544	193 97	113	1625 278	3753
29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	1940	26196
30	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
31	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
32	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие									
33	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,56	2742,01 2742,01	0 0	4278 4278	0 0	0	3080 589	7946

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,652	261		692				748
35	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500			55	4860
36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,56	16,48	13,79	26	22	0	360	38
					2,63	5,94	4	9		10	
37	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6	696,37	136,62	4178	820	1704	3	6765
					275,81	46,03	1655	276		2086	
38	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	6	931,15	136,62	5587	820	3112	501	8286
					275,81	46,03	1655	276		2086	
39	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6	507,5	136,62	3045	820	570	614	5541
					275,81	46,03	1655	276		2086	
40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1318,88	128,54	7913	771	49	410	15985
					1182,16	39,08	7093	234		6888	
41	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	3315		19890		19890	1184	21481
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие								1591	
											50109,2
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	15,9898	2234,23	0	35725	0	0	25722	66363
					2234,23	0	35725	0		4916	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	27,18266	261		7095				7662
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,18266	1697		46129			568	49819
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,9898	16,48	13,79	264	221	1	3690	391
					2,63	5,94	42	95		99	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,474	64,62	64,62	1000	1000	0	29	1407
					0	27,2	0	421		303	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,474	5575,23	1040,63	86271	16103	67889	104	100318
					147,31	248,57	2280	3846		6616	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	51,58	892,33	189,65	46026	9782	34440	7431	55838
					34,98	66,9	1804	3451		5676	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12895	123912,86	1819,75	15979	235	15744	4136	17401
					0	957	0	123		133	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	51,58	1188,99	2,86	61328	148	51413	1289	77692
					189,36	1,09	9767	56		10609	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	206,32	185,92	0	38359	0	32065	5755	48770
					30,51	0	6294	0		6798	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	51,58	1052,28	4,94	54277	255	21019	3613	92256
					639,84	2,54	33003	131		31146	
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	51,58	12822,86		661403		661403	6834	714315
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								52912	
											1053854,84

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Наружнее электроосвещение									
54	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	289 150	140 44	0	155 36	480
55	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	24966 13768	11199 3244	0	13609 3086	41661
56	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	4708,79 1497,1	3211,69 859,83	9418 2994	6423 1720	0	3394 1025	13836
57	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6 138,1	146,83 47,76	4298 1795	1909 621	594	1740 483	6521
58	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	1446 832	563 245	50	862 185	2492
59	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
60	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	162997		8802		8802	12	9506
61	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259	704	17560
62	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
63	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	1301	146571
64	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10857 10171 2580	34826
65	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
66	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	69741 38243	22269 9010	9229	752 37803 8603	116147
67	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
68	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
69	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34 901	1617,14 767,26	496 72	129 61	294	659 124 50	670
70	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69 826,8	952,39 422,01	1102 248	286 127	568	348 116	1566
71	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204		3460
72	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	406		9500		9500	256	10260
73	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	39		1950		1950	760	2106
74	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	156	4679
75	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3089		33979		33979	347 2718	36697

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475		31275		31275	2502	33777
77	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	772		6948		6948	556	7504
78	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	662		5958		5958	477	6435
79	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1309		23562		23562	1885	25447
80	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
81	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
82	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	1731	23368
83	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
		Итого по разделу: 7. Наружнее электроосвещение									578272,16
		Раздел: 8. Озеленение									
84	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	194,8	415,57 269,14	9,78 2,62	80953 52428	1906 511	26619	46587 10203	137743
		Итого по разделу: 8. Озеленение									80953,41
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6 2563,6	0 0	12818 12818	0 0	0	9229 1764	23811
86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24 901	1617,14 767,26	285 41	73 35	172	70 28	384
87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2830 176	148 34	2506	191 242	3263
88	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	450 130	214 64	106	134 47	631
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045	324	4369
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29066 21595	6578 2352	894	16524 3647	49237
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10302 9257	424 86	621	6446 1340	18089
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07037	249771		17576		17576	1406	18982
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0971	262471		25486		25486	2039	27525
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644	212	2856
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00077	224711		173		173		187

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							14	
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
			м2		393,04	0	875	0		118	
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
			м2		46,26	0,28	412	2		85	
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
			м2		27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
99	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
100	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
101	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					2728787	135231	1874434	464179	3437462
		В том числе :					492132	46017	136620	244510	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		44561				
		Итого с зимними удорожаниями									3482030
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3655770
		НДС			12 %		438692				
		Итого с НДС									4094462

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таймулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)