Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42 от 10.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №26

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**21,064**	**5646,56**	**118941**
			Накладные расходы			***409,18***	***8619***
			Сметная прибыль			***418,26***	***8810***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,114**	**125231,21**	**14245**
			Накладные расходы			***989,71***	***113***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***1055***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	63,193	1411,02	89167
			Накладные расходы			*60,68*	*3834*
			Сметная прибыль			*104,52*	*6605*
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	210,644	1482,09	312193
			Накладные расходы			*60,68*	*12781*
			Сметная прибыль			*109,78*	*23125*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	421,288	158,22	66657
			Накладные расходы			*0,34*	*142*
			Сметная прибыль			*11,72*	*4938*
			Раздел: Устройство бортового камня				
6	6	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,355	482,75	171
			Накладные расходы			*110,41*	*39*
			Сметная прибыль			*35,76*	*13*
7	7	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	14,025	1807,92	25356
			Сметная прибыль			*133,92*	*1878*
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,250	23,77	196
			Накладные расходы			*5,90*	*49*
			Сметная прибыль			*1,76*	*15*
9	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,925	7247,20	13951
			Накладные расходы			*1485,46*	*2860*
			Сметная прибыль			*536,83*	*1033*
10	10	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	55,000	3019,52	166073
			Накладные расходы			*1147,01*	*63086*
			Сметная прибыль			*223,67*	*12302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,365	46477,80	109920
			Сметная прибыль			*3442,80*	*8142*
			Раздел: Устройство поребрика				
12	12	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	4,961	482,75	2395
			Накладные расходы			*110,41*	*548*
			Сметная прибыль			*35,76*	*177*
13	13	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	8,434	1807,92	15247
			Сметная прибыль			*133,92*	*1129*
14	14	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,961	23,77	118
			Накладные расходы			*5,90*	*29*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
15	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,191	7247,20	8629
			Накладные расходы			*1485,46*	*1769*
			Сметная прибыль			*536,83*	*639*
16	16	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	49,610	3019,52	149798
			Накладные расходы			*1147,01*	*56903*
			Сметная прибыль			*223,67*	*11096*
17	17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,794	46477,80	36892
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2733*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
18	18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	9,570	1159,19	11093
			Накладные расходы			*330,32*	*3161*
			Сметная прибыль			*85,87*	*822*
19	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,026	125231,21	3196
			Накладные расходы			*989,71*	*25*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*237*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1,882	15164,89	28542
			Накладные расходы			*1154,98*	*2174*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*2114*
21	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	31,900	1438,20	45879
			Накладные расходы			*196,77*	*6277*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3398*
22	22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	31,900	904,36	28849
			Накладные расходы			*126,08*	*4022*
			Сметная прибыль			*66,99*	*2137*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
23	23	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	4,098	482,75	1978
			Накладные расходы			*110,41*	*452*
			Сметная прибыль			*35,76*	*147*
24	24	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	6,966	1807,92	12594
			Сметная прибыль			*133,92*	*933*
25	25	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,098	23,77	97
			Накладные расходы			*5,90*	*24*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
26	26	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	15,760	1072,48	16902
			Накладные расходы			*332,61*	*5242*
			Сметная прибыль			*79,44*	*1252*
27	27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	15,760	1278,70	20152
			Накладные расходы			*332,61*	*5242*
			Сметная прибыль			*94,72*	*1493*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	15,760	884,30	13937
			Накладные расходы			*332,61*	*5242*
			Сметная прибыль			*65,50*	*1032*
29	29	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	15,760	2552,82	40232
			Накладные расходы			*1098,27*	*17309*
			Сметная прибыль			*189,10*	*2980*
30	30	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	15,760	2232,36	35182
			Сметная прибыль			*165,36*	*2606*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	13,941	3971,80	55372
			Накладные расходы			*1539,46*	*21462*
			Сметная прибыль			*294,21*	*4102*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	23,700	275,40	6527
			Сметная прибыль			*20,40*	*483*
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	23,700	1807,92	42848
			Сметная прибыль			*133,92*	*3174*
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,941	23,77	331
			Накладные расходы			*5,90*	*82*
			Сметная прибыль			*1,76*	*25*
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	13,492	88,80	1198
			Накладные расходы			*18,74*	*253*
			Сметная прибыль			*6,58*	*89*
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,492	5646,56	76181

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*409,18*	*5520*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5643*
37	**37**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**44,972**	**951,64**	**42797**
			Накладные расходы			*105,33*	*4737*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3170*
38	**38**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,040**	**125231,21**	**5069**
			Накладные расходы			*989,71*	*40*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*375*
39	**39**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,972**	**1438,20**	**64679**
			Накладные расходы			*196,77*	*8849*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4791*
40	**40**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**179,888**	**226,09**	**40671**
			Накладные расходы			*31,52*	*5670*
			Сметная прибыль			*16,75*	*3013*
41	**41**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,972**	**1730,76**	**77836**
			Накладные расходы			*577,89*	*25989*
			Сметная прибыль			*128,20*	*5766*
42	**42**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**44,972**	**13577,14**	**610591**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*45229*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
43	**43**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**3,000**	**8467,52**	**25403**
			Накладные расходы			*2759,10*	*8277*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1882*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	шт.	3,000	80460,00	241380
			Сметная прибыль			*5960,00*	*17880*
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	11,000	551,63	6068
			Накладные расходы			*147,30*	*1620*
			Сметная прибыль			*40,86*	*449*
46	46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,040	139478,34	5579
			Накладные расходы			*48624,85*	*1945*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*413*
47	47	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,004	48144,24	193
			Сметная прибыль			*3566,24*	*14*
48	48	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,007	192715,20	1349
			Сметная прибыль			*14275,20*	*100*
49	49	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,040	426202,56	17048
			Сметная прибыль			*31570,56*	*1263*
50	50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32,000	193,32	6186
			Сметная прибыль			*14,32*	*458*
51	51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	33,800	467,64	15806
			Сметная прибыль			*34,64*	*1171*
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	53,000	42,12	2232
			Сметная прибыль			*3,12*	*165*
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16,000	520,56	8329
			Сметная прибыль			*38,56*	*617*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20,000	3336,12	66722

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13,000	*247,12* 3753,00	*4942* 48789
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	*278,00* 833,76	*3614* 11673
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	*61,76* 951,48	*865* 13321
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33,000	*70,48* 1413,72	*987* 46653
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	*104,72* 757,08	*3456* 10599
60	60	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	*56,08* 2085,48	*785* 12513
61	61	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20,000	*154,48* 1819,80	*927* 36396
62	62	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	*134,80* 9177,84	*2696* 36711
63	63	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *Накладные расходы*	шт.	2,000	*679,84* 19322,89	*2719* 38646
64	64	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,000	*5596,34* *1431,32* 3533,76	*11193* *2863* 7068
65	65	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	*261,76* 24284,32	*524* 24284

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
66	**66**	**2404-0207-2306 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**6146,28**	**6146**
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
67	**67**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**3,000**	**1612,99**	**4839**
			Накладные расходы			*428,93*	*1287*
			Сметная прибыль			*119,48*	*358*
68	**68**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3,000**	**28250,52**	**84752**
			Накладные расходы			*9502,48*	*28507*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*6278*
69	**69**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1955,88**	**19363**
			Сметная прибыль			*144,88*	*1434*
70	**70**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1461,24**	**14466**
			Сметная прибыль			*108,24*	*1072*
71	**71**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,060**	**536711,40**	**32122**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*2379*
72	**72**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,130**	**140,56**	**721**
			Накладные расходы			*35,32*	*181*
			Сметная прибыль			*10,41*	*53*
73	**73**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,130**	**222,15**	**1140**
			Накладные расходы			*41,49*	*213*
			Сметная прибыль			*16,46*	*84*
74	**74**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,750**	**32592,69**	**24445**
			Накладные расходы			*5948,33*	*4461*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*1811*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,450	5411,24	2435
			Накладные расходы			*1278,82*	*575*
			Сметная прибыль			*400,83*	*180*
76	76	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,120	8844,26	1061
			Накладные расходы			*1708,28*	*205*
			Сметная прибыль			*655,13*	*79*
			Раздел: Озеленение				
77	77	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	м2	352,876	760,50	268361
			Накладные расходы			*262,99*	*92801*
			Сметная прибыль			*56,33*	*19879*
78	78	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	1 дерево	3,000	8958,21	26875
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
79	79	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	16,400	555,15	9104
			Накладные расходы			*126,97*	*2082*
			Сметная прибыль			*41,12*	*674*
80	80	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	27,880	1807,92	50405
			Сметная прибыль			*133,92*	*3734*
81	81	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,400	27,33	448
			Накладные расходы			*6,79*	*111*
			Сметная прибыль			*2,02*	*33*
82	82	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	12,000	102,12	1225
			Накладные расходы			*21,55*	*259*
			Сметная прибыль			*7,56*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,000**	**5902,64**	**70832**
			Накладные расходы			*470,55*	*5647*
			Сметная прибыль			*437,23*	*5247*
84	84	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**40,000**	**798,58**	**31943**
			Накладные расходы			*121,13*	*4845*
			Сметная прибыль			*59,15*	*2366*
85	85	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**40,000**	**239,30**	**9572**
			Накладные расходы			*78,96*	*3158*
			Сметная прибыль			*17,73*	*709*
86	86	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**2,200**	**2596,32**	**5712**
			Сметная прибыль			*192,32*	*423*
87	87	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**1142,27**	**45691**
			Накладные расходы			*506,74*	*20270*
			Сметная прибыль			*84,61*	*3384*
88	88	СТ	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	**40,000**	**11137,50**	**445500**
			Сметная прибыль			*825,00*	*33000*
89	89	СТ	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	**м.**	**30,000**	**1176,43**	**35293**
			Сметная прибыль			*87,14*	*2614*
90	90	СТ	**Соединительная лента**	**м.**	**40,000**	**945,00**	**37800**
			Сметная прибыль			*70,00*	*2800*
91	91	СТ	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	**кг.**	**20,000**	**5689,29**	**113786**
			Сметная прибыль			*421,43*	*8429*
92	92	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	**м3**	**0,400**	**13053,37**	**5221**
			Накладные расходы			*5268,90*	*2108*
			Сметная прибыль			*966,92*	*387*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	93	СТ	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	0,600	45321,43	27193
			Сметная прибыль			*3357,14*	*2014*
94	94	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	0,400	13053,37	5221
			Накладные расходы			*5268,90*	*2108*
			Сметная прибыль			*966,92*	*387*
95	95	СТ	**Резиновый гранулят**	т.	0,280	380892,86	106650
			Сметная прибыль			*28214,29*	*7900*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
96	96	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	7,000	5243,19	36702
			Накладные расходы			*2032,24*	*14226*
			Сметная прибыль			*388,38*	*2719*
97	97	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,063	8318,90	524
			Накладные расходы			*1708,28*	*108*
			Сметная прибыль			*616,21*	*39*
98	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,189	21246,61	4016
			Накладные расходы			*1559,05*	*295*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*297*
99	99	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,025	38919,02	967
			Накладные расходы			*8326,59*	*207*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*72*
100	100	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,000	926,64	6486
			Сметная прибыль			*68,64*	*480*
101	101	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,241	316145,75	76057
			Накладные расходы			*105854,07*	*25466*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*5634*
102	102	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,241	115523,12	27792

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41275,76*	*9930*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2059*
103	**103**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,099**	**272097,36**	**26806**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*1986*
104	**104**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,136**	**283493,52**	**38538**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*2855*
105	**105**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019**	**218435,40**	**4067**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*301*
106	**106**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	**271**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*20*
107	**107**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,115**	**789,30**	**2459**
			Накладные расходы			*298,39*	*929*
			Сметная прибыль			*58,47*	*182*
108	**108**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,460**	**140,56**	**1751**
			Накладные расходы			*35,32*	*440*
			Сметная прибыль			*10,41*	*130*
109	**109**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,920**	**111,08**	**2768**
			Накладные расходы			*20,75*	*517*
			Сметная прибыль			*8,23*	*205*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
110	**110**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**63951,05**	**127902**
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
111	**111**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	**112**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			ИТОГО:				**5068294**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**566940**
			Сметная прибыль				**366005**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**66704,00**	**5134998**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**5391214**
			Итого с НДС		**12 %**	**646946,00**	**6038160**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)