Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№15

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	11,6026	5575,23	1040,63	64687	12074	50904	4961	75220
					147,31	248,57	1709	2884		5572	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,174039	123912,86	1819,75	21566	317	21249	180	23485
					0	957	0	167		1740	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	34,8078	1242,56	44,07	43251	1534	39993	2208	49095
					49,51	9,21	1723	321		3637	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	116,026	1329,9	44,07	154302	5113	143445	7358	174594
					49,51	9,21	5744	1069		12933	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками -добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	232,052	147,5	1,46	34227	339	33865	82	37053
					0,1	0,23	23	53		2745	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									318032,74
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
6	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,0387	2109,24	0	82	0	0	59	152
					2109,24	0	82	0		11	
7	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,575	261		411				444
8	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,53	1697		2596			33	2804
										208	
9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,9	16,48	13,79	15	12	0	6	22
					2,63	5,94	2	5		2	
10	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,6	6343,24	1617,14	3806	970	2295	931	5116
					901	767,26	541	460		379	
11	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	6	1821,05	30,07	10926	180	4158	7197	19573
					1098	12,59	6588	76		1450	
12	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,258	29213		7537		7537		8140
										603	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									25373,13
		Раздел: 3. Наружнее освещение									
13	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	330,6 138,1	146,83 47,76	1653 691	734 239	228	669 186	2508
14	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,01	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	361 208	141 61	13	215 46	623
15	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	162997		2934		2934	235	3169
17	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0103	394639		4065		4065	325	4390
18	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
19	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
20	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
21	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
22	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
23	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
24	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
25	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
26	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
27	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
28	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
29	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39		117		117	9	126
30	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
31	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
32	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	2827
33	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
34	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
										680	
36	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22		24
										2	
37	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
										1	
38	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4		5
										0	
39	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7		8
										1	
40	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1		1
										0	
		Итого по разделу: 3. Наружнее освещение									193505,85
		Раздел: 4. Озеленение									
41	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	21	415,57	9,78	8727	205	2870	5022	14849
					269,14	2,62	5652	55		1100	
		Итого по разделу: 4. Озеленение									8727,01
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
42	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	4,03	2234,23	0	9004	0	0	6483	16726
					2234,23	0	9004	0		1239	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,851	261		1788				1931
										143	
44	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,851	1697		11626				12556
										930	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,03	16,48	13,79	66	56	0	25	99
					2,63	5,94	11	24		7	
46	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,9	64,62	64,62	252	252	0	76	355
					0	27,2	0	106		26	
47	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,9	5575,23	1040,63	21743	4058	17110	1667	25284
					147,31	248,57	575	969		1873	
48	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	13	892,33	189,65	11600	2465	8680	1430	14073
					34,98	66,9	455	870		1042	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0325	123912,86	1819,75	4027	59	3968	34	4386
					0	957	0	31		325	
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13	1188,99	2,86	15457	37	12958	2674	19581
					189,36	1,09	2462	14		1450	
51	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	52	185,92	0	9668	0	8081	1713	12292
					30,51	0	1586	0		910	
52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	13	1052,28	4,94	13680	64	5298	7850	23252
					639,84	2,54	8318	33		1722	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	13	12822,86		166697		166697	13336	180033
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									265609,01
		ИТОГО:					811247	52216	668996	79776	962309
		В том числе :					73615	16686		71283	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		12991				
		Итого с зимними удорожаниями									975297
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1023960
		НДС			12 %		122875				
		Итого с НДС									1146835

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмуллина Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)