Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 02.07.2019г.

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №20

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов				
1	**1**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**7,960**	**5646,56**	**44947**
			Накладные расходы			***409,18***	***3257***
			Сметная прибыль			***418,26***	***3329***
2	**2**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,033**	**125231,21**	**4127**
			Накладные расходы			***989,71***	***33***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***306***
3	**3**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**23,880**	**1411,02**	**33695**
			Накладные расходы			***60,68***	***1449***
			Сметная прибыль			***104,52***	***2496***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	79,600	1482,09	117974
			Накладные расходы			*60,68*	*4830*
			Сметная прибыль			*109,78*	*8739*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	159,200	158,22	25189
			Накладные расходы			*0,34*	*54*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1866*
			Раздел: Устройство бортового камня				
6	6	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,211	482,75	102
			Накладные расходы			*110,41*	*23*
			Сметная прибыль			*35,76*	*8*
7	7	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	8,332	1807,92	15064
			Сметная прибыль			*133,92*	*1116*
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,901	23,77	117
			Накладные расходы			*5,90*	*29*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
9	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,144	7247,20	8288
			Накладные расходы			*1485,46*	*1699*
			Сметная прибыль			*536,83*	*614*
10	10	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	32,676	3019,52	98666
			Накладные расходы			*1147,01*	*37480*
			Сметная прибыль			*223,67*	*7309*
11	11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,405	46477,80	65304
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4837*
			Раздел: Устройство поребрика				
12	12	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	5,615	482,75	2711
			Накладные расходы			*110,41*	*620*
			Сметная прибыль			*35,76*	*201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**9,546**	**1807,92**	**17259**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1278*
14	**14**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,615**	**23,77**	**134**
			Накладные расходы			*5,90*	*33*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
15	**15**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,348**	**7247,20**	**9767**
			Накладные расходы			*1485,46*	*2002*
			Сметная прибыль			*536,83*	*723*
16	**16**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**56,154**	**3019,52**	**169558**
			Накладные расходы			*1147,01*	*64409*
			Сметная прибыль			*223,67*	*12560*
17	**17**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,898**	**46477,80**	**41759**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*3093*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
18	**18**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,181**	**1159,19**	**6006**
			Накладные расходы			*330,32*	*1711*
			Сметная прибыль			*85,87*	*445*
19	**19**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,014**	**125231,21**	**1730**
			Накладные расходы			*989,71*	*14*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*128*
20	**20**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,019**	**15164,89**	**15452**
			Накладные расходы			*1154,98*	*1177*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1145*
21	**21**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,270**	**1438,20**	**24838**
			Накладные расходы			*196,77*	*3398*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**17,270**	**904,36**	**15618**
			Накладные расходы			***126,08***	***2177***
			Сметная прибыль			***66,99***	***1157***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
23	**23**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,538**	**482,75**	**1225**
			Накладные расходы			***110,41***	***280***
			Сметная прибыль			***35,76***	***91***
24	**24**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**4,314**	**1807,92**	**7799**
			Сметная прибыль			***133,92***	***578***
25	**25**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,538**	**23,77**	**60**
			Накладные расходы			***5,90***	***15***
			Сметная прибыль			***1,76***	***4***
26	**26**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,760**	**1072,48**	**10467**
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***79,44***	***775***
27	**27**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**9,760**	**1278,70**	**12480**
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***94,72***	***924***
28	**28**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,760**	**884,30**	**8631**
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***65,50***	***639***
29	**29**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**9,760**	**2552,82**	**24916**
			Накладные расходы			***1098,27***	***10719***
			Сметная прибыль			***189,10***	***1846***
30	**30**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**9,760**	**2232,36**	**21788**
			Сметная прибыль			***165,36***	***1614***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**7,764**	**482,75**	**3748**
			Накладные расходы			*110,41*	*857*
			Сметная прибыль			*35,76*	*278*
32	**32**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**13,198**	**1807,92**	**23861**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1768*
33	**33**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,764**	**23,77**	**185**
			Накладные расходы			*5,90*	*46*
			Сметная прибыль			*1,76*	*14*
34	**34**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7,513**	**88,80**	**667**
			Накладные расходы			*18,74*	*141*
			Сметная прибыль			*6,58*	*49*
35	**35**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,513**	**5646,56**	**42424**
			Накладные расходы			*409,18*	*3074*
			Сметная прибыль			*418,26*	*3143*
36	**36**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**25,044**	**951,64**	**23833**
			Накладные расходы			*105,33*	*2638*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1765*
37	**37**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,023**	**125231,21**	**2823**
			Накладные расходы			*989,71*	*22*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*209*
38	**38**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,044**	**1438,20**	**36018**
			Накладные расходы			*196,77*	*4928*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2668*
39	**39**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**100,176**	**226,09**	**22649**
			Накладные расходы			*31,52*	*3158*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,75*	*1678*
40	**40**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,044**	**1730,76**	**43345**
			Накладные расходы			*577,89*	*14473*
			Сметная прибыль			*128,20*	*3211*
41	**41**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**25,044**	**13577,14**	**340026**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*25187*
			Раздел: Озеленение				
42	**42**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**117,600**	**680,19**	**79991**
			Накладные расходы			*228,68*	*26893*
			Сметная прибыль			*50,38*	*5925*
43	**43**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**15566,81**	**603992**
			Накладные расходы			*5674,92*	*220187*
			Сметная прибыль			*1153,10*	*44740*
44	**44**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2011,68**	**2012**
			Накладные расходы			*759,73*	*760*
			Сметная прибыль			*149,01*	*149*
45	**45**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**942,58**	**943**
			Накладные расходы			*219,22*	*219*
			Сметная прибыль			*69,82*	*70*
46	**46**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**134,09**	**134**
			Накладные расходы			*28,82*	*29*
			Сметная прибыль			*9,93*	*10*
47	**47**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
48	**48**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
49	**49**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
50	**50**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**3,000**	**8958,21**	**26875**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
51	**51**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**16,244**	**482,75**	**7842**
			Накладные расходы			*110,41*	*1793*
			Сметная прибыль			*35,76*	*581*
52	**52**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**27,615**	**1807,92**	**49926**
			Сметная прибыль			*133,92*	*3698*
53	**53**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**16,244**	**23,77**	**386**
			Накладные расходы			*5,90*	*96*
			Сметная прибыль			*1,76*	*29*
54	**54**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11,886**	**88,80**	**1055**
			Накладные расходы			*18,74*	*223*
			Сметная прибыль			*6,58*	*78*
55	**55**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,886**	**5646,56**	**67115**
			Накладные расходы			*409,18*	*4863*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4971*
56	**56**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**39,620**	**745,82**	**29549**
			Накладные расходы			*105,33*	*4173*
			Сметная прибыль			*55,25*	*2189*
57	**57**	**1127-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**39,620**	**208,11**	**8245**
			Накладные расходы			*68,66*	*2720*
			Сметная прибыль			*15,42*	*611*
58	**58**	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**2,179**	**2596,32**	**5658**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*192,32*	*419*
59	59	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	39,620	993,27	39354
			Накладные расходы			*440,65*	*17458*
			Сметная прибыль			*73,58*	*2915*
60	60	СТ	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	39,620	11137,50	441268
			Сметная прибыль			*825,00*	*32687*
61	61	СТ	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	30,000	1176,43	35293
			Сметная прибыль			*87,14*	*2614*
62	62	СТ	**Соединительная лента**	м.	38,828	945,00	36692
			Сметная прибыль			*70,00*	*2718*
63	63	СТ	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	19,414	5689,29	110451
			Сметная прибыль			*421,43*	*8182*
64	64	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	0,388	11350,75	4407
			Накладные расходы			*4581,66*	*1779*
			Сметная прибыль			*840,80*	*326*
65	65	СТ	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	0,582	45321,43	26396
			Сметная прибыль			*3357,14*	*1955*
66	66	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	0,388	11350,75	4407
			Накладные расходы			*4581,66*	*1779*
			Сметная прибыль			*840,80*	*326*
67	67	СТ	**Резиновый гранулят**	т.	0,272	380892,86	103524
			Сметная прибыль			*28214,29*	*7668*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
68	68	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
69	69	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	шт.	1,000	80460,00	80460
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
70	70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4,000	551,63	2207
			Накладные расходы			*147,30*	*589*
			Сметная прибыль			*40,86*	*163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,020	139478,34	2790
			Накладные расходы			*48624,85*	*972*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*207*
72	72	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,001	48144,24	48
			Сметная прибыль			*3566,24*	*4*
73	73	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	192715,20	578
			Сметная прибыль			*14275,20*	*43*
74	74	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,020	426202,56	8524
			Сметная прибыль			*31570,56*	*631*
75	75	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12,000	193,32	2320
			Сметная прибыль			*14,32*	*172*
76	76	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	15,600	467,64	7295
			Сметная прибыль			*34,64*	*540*
77	77	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32,000	42,12	1348
			Сметная прибыль			*3,12*	*100*
78	78	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	520,56	4164
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*
79	79	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	3336,12	26689
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
80	80	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	3753,00	22518
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
81	81	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	833,76	4169
			Сметная прибыль			*61,76*	*309*
82	82	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	951,48	4757
			Сметная прибыль			*70,48*	*352*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14,000	1413,72	19792
			Сметная прибыль			*104,72*	*1466*
84	84	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	757,08	3028
			Сметная прибыль			*56,08*	*224*
85	85	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	2085,48	8342
			Сметная прибыль			*154,48*	*618*
86	86	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,000	1819,80	14558
			Сметная прибыль			*134,80*	*1078*
87	87	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
88	88	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1,000	19322,89	19323
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
89	89	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	3533,76	3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*
90	90	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
91	91	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
92	92	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
93	93	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
94	94	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	т	0,020	536711,40	10707

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
95	**95**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,710**	**140,56**	**240**
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
96	**96**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,710**	**222,15**	**380**
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
97	**97**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,250**	**32592,69**	**8148**
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
98	**98**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,150**	**5411,24**	**812**
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
99	**99**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,040**	**8844,26**	**354**
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
100	**100**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**8,000**	**5243,19**	**41945**
			Накладные расходы			*2032,24*	*16258*
			Сметная прибыль			*388,38*	*3107*
101	**101**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,072**	**8318,90**	**599**
			Накладные расходы			*1708,28*	*123*
			Сметная прибыль			*616,21*	*44*
102	**102**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,216**	**21246,61**	**4589**
			Накладные расходы			*1559,05*	*337*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*340*
103	**103**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,028**	**38919,02**	**1105**
			Накладные расходы			*8326,59*	*236*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*82*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	**104**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,000**	**926,64**	**7413**
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*
105	**105**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,275**	**316145,75**	**86922**
			Накладные расходы			*105854,07*	*29104*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*6439*
106	**106**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,275**	**115523,12**	**31762**
			Накладные расходы			*41275,76*	*11349*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2353*
107	**107**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,113**	**272097,36**	**30636**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*2269*
108	**108**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,155**	**283493,52**	**44044**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*3262*
109	**109**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**218435,40**	**4648**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
110	**110**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	**310**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
111	**111**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,560**	**789,30**	**2810**
			Накладные расходы			*298,39*	*1062*
			Сметная прибыль			*58,47*	*208*
112	**112**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,240**	**140,56**	**2002**
			Накладные расходы			*35,32*	*503*
			Сметная прибыль			*10,41*	*148*
113	**113**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,480**	**111,08**	**3163**
			Накладные расходы			*20,75*	*591*
			Сметная прибыль			*8,23*	*234*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	**114**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**63951,05**	**255804**
			Накладные расходы			***21615,00***	***86460***
			Сметная прибыль			***4737,12***	***18948***
115	**115**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**2,000**	**59375,00**	**118750**
116	**116**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**2,000**	**67857,14**	**135714**
			ИТОГО:				**4150531**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**625207**
			Сметная прибыль				**288598**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**52597,00**	**4203128**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**4412847**
			Итого с НДС		**12 %**	**529542,00**	**4942389**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Гашмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)