Форма 2В

Наименование объекта: "Hydroscand" (Гидросканд)

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1. Магазин.								
1	Е99-1-12	Вывоз мусора	36	747,16	–	26898	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
2	Е57-2-7	Демонтаж тротуарной плитки	89	234,33	14,13	20855	1258	22097	0,83844	75
		м2		220,2	3,47	19598	309	111	0,01728	2
3	Е57-2-8	Разборка стяжки толщиной 7 см	89	941,94	595,43	83833	52993	49023	1,3344	119
		м2		346,51	149,73	30839	13326	111	0,4824	43
4	Е62-36-7	Очистка стен от известковой окраски	100	62,78	–	6278	–	5964	0,252	25
		м2		62,78	–	6278	–	95	–	–

5	Е10-91-5 (ДЛ	Демонтаж металлопластиковых окон ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,3	331,65	23,02	1426	99	1483	1,06762	5
		м2 проемов		308,63	10,61	1327	46	108	0,02995	–
6	Е9-46-1	Демонтаж ворот металлических 3х2,5 т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,6	34322,29	20168,33	54916	32269	19920	34,2792	55
		т конструкций		10958,17	4411,68	17533	7059	81	8,5575	14
7	Е9-53-2	Демонтаж оконных решеток т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1	12508,09	1303,89	1251	130	870	38,5848	4
		т конструкций		10539,18	196,18	1054	20	81	0,5565	–
8	Е62-36-10	Очистка от краски регистров диаметром 100 мм	9,42	91,03	–	858	–	815	0,366	3
		м2		91,03	–	858	–	95	–	–
9	Е62-36-10	Очистка от краски труб диаметром 32 мм	3,81824	91,03	–	348	–	331	0,366	1
		м2		91,03	–	348	–	95	–	–
10	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	3,13	701,98	35,98	2197	113	1556	1,5347	5
		м2 проемов		443,65	16,58	1389	52	108	0,0468	–
11	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,13	14943		46772				
		м2								
12	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы стен высотой до 2 м	3,13	245,91	10,69	770	33	778	0,80868	3
		м2 проемов		224,53	5,5	703	17	108	0,01545	–

13	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	2	3680		7360				
		м								
14	Е9-44-4	Установка алюминиевой входной группы	9,9	2987,9	1133,58	29580	11222	15712	5,2578	52
		м2								
				1826,36	132,88	18081	1316	81	0,25935	3
15	3-1-131	Конструкции алюминиевой входной группы	9,9	29886		295871				
		м2								
16	Е10-93-2	Установка тамбура из ПХВ профилей	5,67	688,32	40,22	3903	228	2860	1,54877	9
		м2 проемов								
				447,73	19,29	2539	109	108	0,05445	–
17	6-1-190	Конструкции тамбура из ПХВ профилей	5,67	22415		127093				
		м2								
18	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89	403,75	19,02	35934	1693	13270	0,49128	44
		м2 стяжки								
				124,62	9,71	11091	864	111	0,0273	2
19	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	89	500,6	12,79	44553	1138	2128	0,06072	5
		м2 стяжки								
				15,04	6,49	1339	578	111	0,018	2
20	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	89	2018,66	55,52	179661	4941	33245	1,10538	98
		м2 покрытия								
				317,17	19,35	28228	1722	111	0,057	5
21	Е10-88-2	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, без изоляции	68	2210,34	38,39	150303	2611	75216	3,4776	236
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				1004,5	19,67	68306	1338	108	0,0555	4
22	Е15-36-1	Облицовка откосов при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2,48	1120,3	8,81	2778	22	1263	1,77744	4
		м2								

			532,06	3,66	1320	9	95	0,0093	–
23 Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100	464,02	6,58	46402	658	17045	0,62818	63
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			176,02	3,4	17602	340	95	0,00945	1
24 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	100	311,75	3,61	31175	361	9007	0,31878	32
	м2 окрашиваемой поверхности								
			92,94	1,87	9294	187	95	0,00525	1
25 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	98	771,57	4,22	75614	414	71214	2,4288	238
	м2								
			762,77	2,15	74751	211	95	0,00615	1
26 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	98	1070		104860				
	м2								
27 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей регистров	9,42	297,41	0,1	2802	1	2219	0,8892	8
	м2								
			247,98	0,04	2336	–	95	0,00012	–
28 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	3,81824	297,41	0,1	1136	–	900	0,8892	3
	м2								
			247,98	0,04	947	–	95	0,00012	–
29 Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	12	508,35	111,82	6100	1342	3349	1,02	12
	шт								
			278,53	46,02	3342	552	86	0,155	2
30 99-1-15(пл)	Светильник люм. 4х18 ЛВО Classik	12	986		11832				
	шт								
31 99-1-16(пл)	Лампы ЛЛ18/54 G13 GE F18W	48	43		2064				
	шт								
32 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	5	104,96	0,27	525	1	431	0,34	2
	шт								
			99,99	0,17	500	1	86	–	–

33 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	5	64		320				
	шт								
34 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	80,29	0,27	161	1	135	0,29	1
	шт								
			78,72	0,17	157	–	86	–	–
35 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
	шт								
36 Е21-2-1	Прокладка кабельного канала	60	144,33	15,12	8660	907	7064	0,39468	24
	м труб								
			110,13	11,23	6608	674	97	0,02835	2
37 99-1-17(пл)	Канал кабельный 16х16	60	48		2880				
	м								
38 Ц8-412-2	Затягивание проводов в кабельный канал	60	17,09	0,17	1025	10	794	0,06	4
	м								
			15,22	0,17	913	10	86	–	–
39 16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0612	45500		2785				
	1000м								
40 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	27	149,9	0,32	4047	9	1163	0,12406	3
	м плинтусов								
			38,63	0,18	1043	5	111	0,00045	–
41 Ц29-2-6	Монтаж рольставен с электроприводом	3	9177,26	13,29	27532	40	22143	32	96
	шт								
			9108,45	3,89	27325	12	81	0,01314	–
42 99-1-20(пл)	Рольставни	3	78452		235356				
	шт								
43 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	288	1939,39	4,6	558544	1325	42012	0,54165	156
	м								
			153,1	0,45	44093	130	95	0,00195	1
44 Е51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили–самосвалы	27,69231	233,55	–	6468	–	5821	0,996	28

	м3 грунта								
			233,55	–	6468	–	90	–	–
	Смета №2-1-2. Бухгалтерия.								
1 Е62-36-7	Очистка стен от известковой окраски	48,1	62,78	–	3020	–	2869	0,252	12
	м2								
			62,78	–	3020	–	95	–	–
2 Е62-36-7	Очистка потолка от известковой окраски	16,5	62,78	–	1036	–	984	0,252	4
	м2								
			62,78	–	1036	–	95	–	–
3 Е10-91-5 (ДМ	Демонтаж металлопластиковых окон ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,2	331,65	23,02	1061	74	1104	1,06762	3
	м2 проемов								
			308,63	10,61	988	34	108	0,02995	–
4 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,6	263,2	30,34	421	49	358	0,9115	1
	м2								
			232,86	15,54	373	25	90	0,0439	–
5 Е15-36-1	Облицовка ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	1	1120,3	8,81	1120	9	509	1,77744	2
	м2								
			532,06	3,66	532	4	95	0,0093	–
6 Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза решеток	3,2	282,94	0,07	905	–	751	0,8856	3
	м2								
			246,82	0,04	790	–	95	0,00012	–
7 Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	48	464,02	6,58	22273	316	8181	0,62818	30
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			176,02	3,4	8449	163	95	0,00945	–
8 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	48	311,75	3,61	14964	173	4323	0,31878	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			92,94	1,87	4461	90	95	0,00525	–

9	Е15-64-4	Сплошное выравнивание потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,5	579,46	7,54	9561	124	3882	0,76383	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		243,78	3,87	4022	64	95	0,01094	–
10	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	16,5	316,42	4,46	5221	74	1669	0,3588	6
		м2 окрашиваемой поверхности		104,21	2,28	1719	38	95	0,00645	–
11	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из пенопласта	16,5	113,2	10,59	1868	175	1978	0,35604	6
		м2 изолируемой поверхности		102,61	5,37	1693	89	111	0,0153	–
12	99-1-21(пл)	Плиты ПСБс-25 толщиной 50 мм	0,84975	4184		3555				
		м3								
13	Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит OSB	16,5	163,83	1,53	2703	25	2694	0,55272	9
		м2		146,71	0,37	2421	6	111	0,00216	–
14	99-1-25(пл)	Плиты OSB толщиной 8 ммК=1,020;	16,83	450		7574				
		м2								
15	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,5	1343,47	9,38	22167	155	2645	0,52716	9
		м2 покрытия		139,66	4,8	2304	79	111	0,0135	–
16	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	16,5	149,9	0,32	2473	5	710	0,12406	2
		м плинтусов		38,63	0,18	637	3	111	0,00045	–
17	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,6	928,82	60,96	1486	98	841	1,587	3
		м2 проемов		455,52	31,24	729	50	108	0,08805	–
18	6-5-3	Коробки дверные	4,6875	362		1697				
		м								
19	6-5-4	Полотна для блоков дверных	1,6	1242		1987				

		м2							
20	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380			
		комплект							
21	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	104,96	0,27	210	1	172	0,34	1
		шт							
				99,99	0,17	200	–	86	–	–
22	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	2	64		128			
		шт							
23	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	80,29	0,27	80	–	68	0,29	–
		шт							
				78,72	0,17	79	–	86	–	–
24	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156			
		шт							
25	Е21-2-1	Прокладка кабельного канала	20	144,33	15,12	2887	302	2355	0,39468	8
		м труб							
				110,13	11,23	2203	225	97	0,02835	1
26	99-1-17(пл)	Канал кабельный 16х16	20	48		960			
		м							
27	Ц8-412-2	Затягивание проводов в кабельный канал	20	17,09	0,17	342	3	264	0,06	1
		м							
				15,22	0,17	304	3	86	–	–
28	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0204	45500		928			
		1000м							
29	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	358,49	125,69	358	126	291	0,759	1
		шт							
				207,35	93,24	207	93	97	0,2355	–
30	17-1-23	Светильник подвесной	1	1850		1850			
		шт							

Смета №2-1-3. Офис.

1	Е62-36-7	Очистка стен от известковой окраски	46,74	62,78	–	2934	–	2787	0,252	12
		м2								
				62,78	–	2934	–	95	–	–
2	Е62-36-7	Очистка потолка от известковой окраски	23,78	62,78	–	1493	–	1418	0,252	6
		м2								
				62,78	–	1493	–	95	–	–
3	Е62-36-10	Очистка радиатора от краски	1,78	91,03	–	162	–	154	0,366	1
		м2								
				91,03	–	162	–	95	–	–
4	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	19,19	0,32	19	–	18	0,07584	–
		шт								
				18,87	0,1	19	–	97	0,00036	–
5	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,15	701,98	35,98	807	41	571	1,5347	2
		м2 проемов								
				443,65	16,58	510	19	108	0,0468	–
6	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	1,15	6433		7398				
		м2								
7	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы стен высотой до 2 м	1,15	245,91	10,69	283	12	285	0,80868	1
		м2 проемов								
				224,53	5,5	258	6	108	0,01545	–
8	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,1	3680		4048				
		м								
9	Е10-93-2	Установка перегородки из ПХВ профилей	10,75	688,32	40,22	7399	432	5422	1,54877	17
		м2 проемов								
				447,73	19,29	4813	207	108	0,05445	1
10	6-1-190	Перегородка из ПХВ профилей	10,75	10900		117175				

		м2							
11	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	46,74	464,02	6,58	21688	308	7967	0,62818	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		176,02	3,4	8227	159	95	0,00945	–
12	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	46,74	311,75	3,61	14571	169	4209	0,31878	15
		м2 окрашиваемой поверхности		92,94	1,87	4344	87	95	0,00525	–
13	Е15-64-4	Сплошное выравнивание потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23,78	579,46	7,54	13780	179	5595	0,76383	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		243,78	3,87	5797	92	95	0,01094	–
14	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	23,78	316,42	4,46	7524	106	2405	0,3588	9
		м2 окрашиваемой поверхности		104,21	2,28	2478	54	95	0,00645	–
15	Е15-36-1	Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	0,644	1120,3	8,81	721	6	328	1,77744	1
		м2		532,06	3,66	343	2	95	0,0093	–
16	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	0,644	252,32	6,58	162	4	109	0,62818	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		176,02	3,4	113	2	95	0,00945	–
17	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,644	311,75	3,61	201	2	58	0,31878	–
		м2 окрашиваемой поверхности		92,94	1,87	60	1	95	0,00525	–

18	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	1,78	291,33	0,1	519	–	358	0,7608	1
		м2								
				212,06	0,04	377	–	95	0,00012	–
19	Е62-36-4	Очистка вручную двери от масляной краски	2,8	76,9	–	215	–	204	0,3084	1
		м2								
				76,9	–	215	–	95	–	–
20	Е62-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей двери	2,8	153,85	0,1	431	–	272	0,372	1
		м2								
				102,12	0,04	286	–	95	0,00012	–
21	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	2	508,35	111,82	1017	224	558	1,02	2
		шт								
				278,53	46,02	557	92	86	0,155	–
22	99-1-15(пл)	Светильник люм. 4х18 ЛВО Classik	2	986		1972				
		шт								
23	99-1-16(пл)	Лампы ЛЛ18/54 G13 GE F18W	8	43		344				
		шт								
24	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	104,96	0,27	315	1	259	0,34	1
		шт								
				99,99	0,17	300	1	86	–	–
25	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	3	64		192				
		шт								
26	99-1-17(пл)	Канал кабельный 16х16	10	48		480				
		м								
27	Ц8-412-2									
		Затягивание проводов в кабельный каналК=1,001;	10,01	17,09	0,17	171	2	132	0,06	1
		м								
				15,22	0,17	152	2	86	–	–
28	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0102	45500		464				
		1000м								

29	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1113,49	31,29	1113	31	513	2	2
		шт		588,2	7,79	588	8	86	0,026	–
30	99-1-31(пл)	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А	1	3559		3559				
		шт								
31	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	3	1085,1	357,56	3255	1073	2416	2	6
		коробка		688,54	124,56	2066	374	99	0,421	1
32	18-2-13	Коробка распределительная	3	526		1578				
		шт								
33	Е13-44-7	Очистка тротуарной плитки	23,78	145,03	–	3449	–	2794	0,4692	11
		м2		145,03	–	3449	–	81	–	–
34	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза решеток	1,61	282,94	0,07	456	–	377	0,8856	1
		м2		246,82	0,04	397	–	95	0,00012	–
35	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	16	194,67	0,13	3115	2	558	0,11328	2
		м		31,39	0,04	502	1	111	0,00012	–

Смета №2-1-4. Мастерская.

1	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	9	19,19	0,32	173	3	166	0,07584	1
		шт		18,87	0,1	170	1	97	0,00036	–
2	Е62-36-10	Очистка вручную кафеля от краски	58,37	91,03	–	5313	–	5047	0,366	21
		м2		91,03	–	5313	–	95	–	–
3	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	18,14	290,97	0,1	5278	2	4274	0,8892	16
		м2		247,98	0,04	4498	1	95	0,00012	–

4	Е62-29-2								
	Окраска масляными составами за два раза ворот	13,91	110,62	0,1	1539	1	804	0,2184	3
	м2								
			60,76	0,04	845	1	95	0,00012	–
5	Е13-44-7	Очистка половой плитки	24,3	145,03	–	3524	–	2854	0,4692	11
	м2								
			145,03	–	3524	–	81	–	–
6	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	2	487,65	106,83	975	214	852	1,21854	2
	шт								
			362,05	77,18	724	154	97	0,1965	–
7	17-1-30	Светильник подвесной	2	1510		3020			
	шт								

Смета №2-1-5. Душевая.

1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	6	259,43	31,94	1557	192	1346	0,8916	5
	м2								
				227,49	8,64	1365	52	95	0,02808	–
2	Е57-2-8	Разборка бетонного пола	1	642,74	296,23	643	296	552	1,3344	1
	м2								
				346,51	149,73	347	150	111	0,4824	–
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	6	105,51	0,92	633	6	723	0,3984	2
	м								
				104,59	0,23	628	1	115	0,0012	–
4	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 50 мм	1	243,82	2,13	244	2	279	0,8256	1
	м								
				241,69	0,52	242	1	115	0,00264	–
5	Е15-37-6 (ДМ	Демонтаж потолка подвесного деревянного ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,56	2223,98	32,5	5693	83	5359	7,58208	19
	м2								
				2191,48	12,14	5610	31	95	0,03811	–
6	Е46-44-3								
		Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,6	263,2	30,34	421	49	358	0,9115	1

	м2								
			232,86	15,54	373	25	90	0,0439	–
7 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,33	1189,6	8,81	19426	144	8312	1,77744	29
	м2								
			532,06	3,66	8689	60	95	0,0093	–
8 Е15-17-6	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по ГКЛ	20,9	2179,66	14,97	45555	313	14888	2,5944	54
	м2 облицовки								
			739,28	10,59	15451	221	95	0,0312	1
9 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	403,75	19,02	1615	76	596	0,49128	2
	м2 стяжки								
			124,62	9,71	498	39	111	0,0273	–
10 Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	4	401,71	5,93	1607	24	595	0,40848	2
	м2 изолируемой поверхности								
			131,07	3,04	524	12	111	0,00855	–
11 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	4	1297,94	30,87	5192	123	1923	1,4766	6
	м2 покрытия								
			413,74	19,13	1655	77	111	0,0555	–
12 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2,56	1327,13	5,32	3397	14	1644	2,2494	6
	м2								
			673,34	2,44	1724	6	95	0,0069	–
13 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,6	928,82	60,96	1486	98	841	1,587	3
	м2 проемов								
			455,52	31,24	729	50	108	0,08805	–
14 6-5-3	Коробки дверные	4,6875	362		1697				
	м								
15 6-5-4	Полотна для блоков дверных	1,6	1242		1987				

		м2							
16	Е16-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	12	569,77	6,59	6837	79	6019	1,4076	17
		м трубопровода								
				433,46	2,65	5202	32	115	0,00105	–
17	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1968,92	2,36	1969	2	346	0,966	1
		шт								
				300,81	–	301	–	115	–	–
18	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	3501,36	185,03	3501	185	3869	10,8606	11
		комплект								
				3271,33	93,42	3271	93	115	0,27	–
19	76-55-167	Водонагреватели	1	29886		29886				
		комплект								
20	Е57-23-5	Устройство галтелей	8	580,72	0,13	4646	1	279	0,11328	1
		м								
				31,39	0,04	251	–	111	0,00012	–
21	Е10-12-6	Подшивка потолков профлистом	2,56	98,82	1,75	253	4	251	0,34362	1
		м2 потолков								
				89,72	0,88	230	2	108	0,00255	–

Смета №2-1-6. Зал.

1	Е67-7-3								
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	18	19,19	0,32	345	6	332	0,07584	1
		шт								
				18,87	0,1	340	2	97	0,00036	–
2	Е57-2-8	Разборка стяжки	40	642,74	296,23	25710	11849	22032	1,3344	53
		м2								
				346,51	149,73	13860	5989	111	0,4824	19
3	Е57-2-7	Демонтаж тротуарной плитки	35	234,33	14,13	8202	495	8689	0,83844	29
		м2								
				220,2	3,47	7707	121	111	0,01728	1
4	Е13-44-7	Очистка тротуарной плитки от раствора	80	145,03	–	11602	–	9398	0,4692	38
		м2								
				145,03	–	11602	–	81	–	–

5	Е11-27-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе	70	480,75	32,06	33653	2244	21968	1,00188	70
		м2 покрытия		266,43	16,3	18650	1141	111	0,04605	3
6	Е26-33-1	Теплоизоляция ворот плитами из пенопласта толщиной 75 мм	1,125	18966,08	354,82	21337	399	8076	25,0746	28
		м3 изоляции		7794,26	181	8769	204	90	0,51	1
7	Е15-36-1	Зашивка ГКЛ на металлическом каркасе	15	1120,3	8,81	16805	132	7634	1,77744	27
		м2		532,06	3,66	7981	55	95	0,0093	–
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	15	252,32	6,58	3785	99	2556	0,62818	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		176,02	3,4	2640	51	95	0,00945	–
9	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	15	311,75	3,61	4676	54	1351	0,31878	5
		м2 окрашиваемой поверхности		92,94	1,87	1394	28	95	0,00525	–
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	608	311,75	3,61	189544	2195	54763	0,31878	194
		м2 окрашиваемой поверхности		92,94	1,87	56508	1137	95	0,00525	3
11	Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	12	487,65	106,83	5852	1282	5113	1,21854	15
		шт		362,05	77,18	4345	926	97	0,1965	2
12	17-1-30	Светильник подвесной	12	1510		18120				
		шт								
13	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	104,96	0,27	420	1	345	0,34	1
		шт		99,99	0,17	400	1	86	–	–

14	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	4	64		256			
		шт							
15	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	80,29	0,27	161	1	135	0,29	1
		шт							
				78,72	0,17	157	–	86	–	–
16	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312			
		шт							
17	Е21-2-1	Прокладка кабельного канала	125	144,33	15,12	18041	1890	14715	0,39468	49
		м труб							
				110,13	11,23	13766	1404	97	0,02835	4
18	99-1-17(пл)	Канал кабельный 16х16	125	48		6000			
		м							
19	Ц8-412-2	Затягивание проводов в кабельный канал	125	17,09	0,17	2136	21	1655	0,06	8
		м							
				15,22	0,17	1903	21	86	–	–
20	Е21-9-1									
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	75	61,26	–	4595	–	4299	0,20976	16
		м провода							
				59,09	–	4432	–	97	–	–
21	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	146,42	57,81	7321	2891	3855	0,22	11
		м							
				68,51	21,11	3426	1056	86	0,071	4
22	99-1-120(пл)	Труба гофрированная 20 мм ПХВ	50	10		500			
		м							
23	Ц8-412-2	Затягивание проводов в гофротрубку	50	17,09	0,17	855	9	662	0,06	3
		м							
				15,22	0,17	761	9	86	–	–
24	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,255	45500		11603			
		1000м							
25	Е62-36-7								
		Очистка вручную потолков от известковой окраски	242	62,78	–	15193	–	14433	0,252	61

	м2								
			62,78	–	15193	–	95	–	–
26 Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	58	464,02	6,58	26913	382	9886	0,62818	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			176,02	3,4	10209	197	95	0,00945	1
27 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	18	108,4	2,95	1951	53	873	0,17	3
	м								
			56,05	0,35	1009	6	86	0,001	–

Смета №2-1-7. Фасад.

1 Е15-38-1	Смена облицовки стен фасадов керамогранитными плитами на металлическом каркасе ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4;	30	4243,4	10,25	127302	308	44625	5,2164	156
	м2 поверхности облицовки								
			1561,38	4,43	46841	133	95	0,00966	–
2 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов керамогрантиными плитами на металлическом каркасе	3,5	3794,36	7,32	13280	26	3718	3,726	13
	м2 поверхности облицовки								
			1115,27	3,17	3903	11	95	0,0069	–
3 Е15-38-1 (ДЛ	Снятие облицовки стен фасадов керамогрантиными плитами на металлическом каркасе ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	11,16	390,26	2,34	4355	26	4123	1,296	14
	м2 поверхности облицовки								
			387,92	1,01	4329	11	95	0,00221	–
4 Е63-13-1	Очитска керамогранита от грязи	46	52,79	–	2428	–	2307	0,2124	10
	м2								
			52,79	–	2428	–	95	–	–
5 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	40	1939,39	4,6	77576	184	5835	0,54165	22
	м								

			153,1	0,45	6124	18	95	0,00195	–
6 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	2	9372,91	188,16	18746	376	3337	6,0858	12
	м3								
			1659,84	96,4	3320	193	95	0,2721	1
7 Е99-1-1	Аренда биотуалета	1	11207	–	11207	–	–	–	–
	тенге								
			–	–	–	–	–	–	–
8 Е99-1-2	Аренда лесов	80	1400,93	–	112074	–	–	–	–
	м2								
			–	–	–	–	–	–	–
	Смета №2-1-8. Туалет.								
1 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	5,28	259,43	31,94	1370	169	1185	0,8916	5
	м2								
			227,49	8,64	1201	46	95	0,02808	–
2 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,76	234,33	14,13	412	25	437	0,83844	1
	м2								
			220,2	3,47	388	6	111	0,01728	–
3 Е57-2-8	Разборка стяжки	1,76	642,74	296,23	1131	521	970	1,3344	2
	м2								
			346,51	149,73	610	264	111	0,4824	1
4 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	503,55	8,65	504	9	572	1,716	2
	комплект								
			494,9	2,16	495	2	115	0,01056	–
5 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1	208,46	4,47	208	4	236	0,7296	1
	комплект								
			203,99	1,12	204	1	115	0,0054	–
6 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,8	263,2	30,34	474	55	402	0,9115	2
	м2								
			232,86	15,54	419	28	90	0,0439	–
7 Е15-37-6 (ДЛ	Демонтаж потолка подвесного деревянного ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,76	2223,98	32,5	3914	57	3684	7,58208	13
	м2								

				2191,48	12,14	3857	21	95	0,03811	–
8	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	6	105,51	0,92	633	6	723	0,3984	2
		м								
				104,59	0,23	628	1	115	0,0012	–
9	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	13,856	1189,6	8,81	16483	122	7052	1,77744	25
		м2								
				532,06	3,66	7372	51	95	0,0093	–
10	Е15-17-6	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по ГКЛ	13,856	2179,66	14,97	30201	207	9871	2,5944	36
		м2 облицовки								
				739,28	10,59	10243	147	95	0,0312	–
11	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1,76	1327,13	5,32	2336	9	1130	2,2494	4
		м2								
				673,34	2,44	1185	4	95	0,0069	–
12	Е15-64-4	Сплошное выравнивание потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1,76	321,07	7,54	565	13	414	0,76383	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				243,78	3,87	429	7	95	0,01094	–
13	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	1,76	316,42	4,46	557	8	178	0,3588	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				104,21	2,28	183	4	95	0,00645	–
14	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	1,76	1297,94	30,87	2284	54	846	1,4766	3
		м2 покрытия								
				413,74	19,13	728	34	111	0,0555	–
15	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9700,41	76,11	9700	76	1110	3,0636	3
		комплект								

				923,92	40,87	924	41	115	0,105	–
16	Е17-5-4	Установка раковин	1	5572,59	23,42	5573	23	409	1,1178	1
		комплект								
				343,79	11,68	344	12	115	0,03	–
17	Е17-2-3	Установка смесителей	1	6158,92	2,36	6159	2	346	0,966	1
		шт								
				300,81	–	301	–	115	–	–
18	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	1	540,25	174,6	540	175	459	1,14264	1
		шт								
				341,64	131,14	342	131	97	0,33	–
19	17-1-22	Светильник подвесной	1	894		894				
		шт								
20	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	80,29	0,27	80	–	68	0,29	–
		шт								
				78,72	0,17	79	–	86	–	–
21	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
22	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	15	61,26	–	919	–	859	0,20976	3
		м провода								
				59,09	–	886	–	97	–	–
23	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0153	45500		696				
		1000м								
24	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	6	768,47	1,23	4611	7	1754	0,80592	5
		м трубопровода								
				253,54	0,65	1521	4	115	0,0018	–
25	Е16-31-1	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	3	485,97	6,59	1458	20	1314	1,2282	4
		м трубопровода								

	378,21	2,65	1135	8	115	0,00105	–
Всего прямые затраты			**3 644 200**	**146 516**			**2 899**
			830 452	**45 495**			**127**
В том числе стоимость: материалов, тенге			2 667 238				
Накладные расходы, тенге			859 154				
- заработная плата, тенге			128 874				
- трудоемкость, чел-ч			429				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			34 379				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			272 263				
Всего			**4 775 617**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			47 756				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			19 102				
Командировочные расходы			614 729				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5 457 204**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**13 042 718**				
- материалы, тенге			6 374 699				
- сметная заработная плата, тенге			2 561 312				
Налог (2 %)			260 854				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**13 303 571**				
НДС (12 %)			1 596 429				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**14 900 000**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

«Утверждаю»

Директор филиала АО «Альянс Банк»

в г.Усть-Каменогорск

_____Капашев К.Т.

Акт

Приема и сдачи выполненных работ (текущий ремонт собственного здания)

Комиссия в составе, от Заказчика:

Председатель комиссии – Заместитель директора по розничному бизнесу Елеусизов А.Н.

Члены Комиссии: начальник управления розничного бизнеса Еренгалиева Г.Б.

начальник административно-хозяйственного отдела Бужекенов Е.В.

начальник Управления розничных продаж Еренгалиева Г.Б.

начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Богаева Р.Б.

главный специалист отдела безопасности Тюленбаев А.А

с одной стороны и Подрядчика , с другой, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Комиссия осуществила осмотр кровли здания в г.Усть-Каменогорск, ул. Питерских Коммунаров 26 на предмет проведения текущего ремонта кровли помещения архива, выполненных ТОО «ПЛАСТ-МКМ» по договору №1.4-21/3790-2014 от 06.05.2014 г.. по мере рассмотрения , комиссия подтверждает выполнение Подрядчика 100% объема работ, согласно Дефектного Акта.
2. Работы выполнены качественным образом и дальнейшей доработки не требуют.
3. Ремонтные работы осуществлены в срок: начало 10.05.2014 г
   Окончание работ 15.05.2014 г.
4. Стоимость выполненных работ составила 189408 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста восемь) тенге, с учетом НДС
5. Гарантия Подрядчика на используемые материалы и выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.

«Подрядчик»

ТОО «ПЛАСТ- МКМ»

Директор_____ Киселев И.А.

«Заказчик»

АО «Альянс Банк» в г.Усть-Каменогорск

Зам.директора_____ Елеусизов А.Н.

Нач.УРП_____ Еренгалиева Г.Б.

Нач.АХО_____ Бужекенов Е.В.

Нач.УБУиО_____ Богаева Р.Б.

Гл.спец_____ Тюленбаев А.А