Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 23 » августа 2019 года

Заказчик *И.о. генерального директора Березин Сергей Анатольевич, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, 071100, Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, ул. Бейбіт атом 2, здание 054 Б*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 22 августа 2019г., выданной филиалом «Байкал» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, в лице директора Ворожейкина Анатолия Николаевича, Республика Казахстан, 071100, Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, ул. Тәуелсіздік, 6,*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 22 августа 2019 года, выданного ТОО «СемСтройИнжиниринг» в лице Рамазанова Талгатбека Жанибековича, аттестаты № KZ91VJE00031539 от 19.10.2017 г., № KZ64VJE00031540 от 19.10.2017 г., № KZ21VJE00031538 от 19.10.2017 г.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 22 августа 2019г., выданного филиалом «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, в лице Бычковой Надежды Васильевны, аттестат № KZ20VJE00025057 от 17.04.2017 г., Хаметова Серика Зинабиловича, Қабылбекова Азамата Қабылбекұлы, Пикатова Александра Сергеевича, Семейкина Владимира Валентиновича*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Система охлаждения теплоносителя реактора ИВГ.1М, реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., объект КИР «Байкал-1», удаленный на 70 км от города Курчатов*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

решения акимата Павлодарской области от 25.04.1996 года № 61 и постановление акимата Майского района от 17 октября 2008 года №218/10

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании помещений (отдельных частей) существующих зданий от

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *выданного государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ75REA00121060 от 18.02.2019 г.*

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *Филиала «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, АК.80254.00*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан от 25.08.2017 г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *08.2018*;

месяц, год

окончание работ *08.2019;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6,5* ;

фактически, месяц: *12,5* ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Время охлаждения теплоносителя	ч	96	-	96	-
2	Площадь застройки	$м^2$	200,85	-	200,85	-
3	Общая протяженность трубопроводов: - первого контура - второго контура	 м м	 35 128	-	 35 128	-
4	Диаметр труб - первого контура - второго контура	 мм мм	 159, 108 159	-	 159, 108 159	-
5	Общая численность обслуживающего персонала	чел.	5	-	5	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Система охлаждения (СО) предназначена для принудительного охлаждения теплоносителя в межпусковой период. Циркуляция теплоносителя реактора в СО обеспечивается группой насосов ЦНГ-70М-1 и 4МСК-10, входящих в основную систему охлаждения теплоносителя реактора ИВГ.1М. Оборудование СО размещается на территории комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК, частично в существующем здании 101 (технологическая часть), частично рядом с указанным зданием (градирни). Площадка размещения трех вентиляторных градирен открытая и имеет прямоугольную форму размерами 10×20м. Дополнительно на площади 0,85 $м^2$ установлены два фундамента под опоры освещения и фундамент под стойку трубопровода. Фундаменты под опоры и вентиляторы градирни – монолитные железобетонные, столбчатые, бетон класса В15. Фундаменты опор трубопроводов монолитные бетонные, столбчатые, бетон класса В15. Опоры трубопроводов стальные сварные из профиля.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *226344* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *56986* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *125469* тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *253945,575* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *109285,335* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *144660,24* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект *Система охлаждения теплоносителя реактора ИВГ.1М* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Бепезин С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Рамазанов Т.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Бычкова Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ворожейкин А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Коробиков А.Г.

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система охлаждения теплоносителя реактора ИВГ.1М	шт	-	200,85			отсутствует		отсутствует

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Под опорами и вентиляторами градирнен – монолитные железобетонные, столбчатые, бетон класса В15.	отсутствует	отсутствует	отсутствует	1 Внутреннее освещение: светильники светодиодные типа WFL-50W/03 – 6 шт.	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 Опоры трубопроводов монолитные бетонные столбчатые, бетон класса В15.	отсутствует	отсутствует	отсутствует	2 Наружное освещение: светильники светодиодные типа PSL-2 100W – 2 шт.	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Заказчик __И.о. генерального директора Березин Сергей Анатольевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Бычкова Надежда Васильевна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы бойынша филиалы

Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Май ауданының бөлімі

МӘМІЛЕ ЖАСАҒАН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚОЙЫЛҒАН ҚОЛДАРЫНЫҢ ШЫНАЙЫЛҒЫ, МӘМІЛЕНІ ӨЗ ЫҚТИЯРЫМЕН ЖАСАҒАНДАРЫ ТЕКСЕРІЛДІ

Макеут Л.А.

(Тіркеушінің қолы, аты-жөні)

КҮНІ, УАҚЫТЫ: 29.08.2019г, 11:15

Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Май ауданының бөлімі | 1

Өтініш № 021793865 | Тіркеу ісі № 1409/87

14:210:155:018 | Тіркелген күні 29.08.19г

Кадастрлық № _____ | Тіркелген уақыты 11:40

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Павлодар обл., Май ауданы, Акжол "1А КИР "Баянаул-1"

Тіркеуші (маман) Шаканова Ж. Қолы

Бөлім басшысы Макеут Л.А. Қолы