Стройка: **ЗАКАЗЧИК : ТОО Экибастузская ГРЭС-1 им Б.Нуржанова**

Объект: **Асфальтирование спортивной площадки школа №9 г.Экибастуза**

А К Т выполненных работ за июнь 2013года

Асфальтирование спортивной площадки школа №9 г.Экибастуза

Основание:

Договор № 007-324 от 21.05.2013года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.		на единицу	всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,800	40097,59	339,59	32078	272	150	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	113	133	0,58000	0
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ беговой дорожки вокруг футбольного поля	892,800	24,52	15,35	21891	13704	13062	0,03360	30
				5,94	5,06	5303	4518	133	0,01766	16
		1м2 покрытия								
3	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	86,244	5090,00	0,00	438984	0	0	0,00000	0
		т								
4	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 50мм	1785,600	0,02	0,00	36	0	24	0,00009	0
				0,01	0,00	18	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
5	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А,	21,606	5090,00	0,00	109973	0	0	0,00000	0

Стоимость материалов, тенге	**583 665**
Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	**13 236**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	1 985
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**36 972**
Всего по смете, тенге	**653 170**

Сметная заработная плата, тенге	**11 937**
Итого в базовых ценах 2001г.	653 170
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	11 937
В том числе материалы в ценах 2001г.	583 665
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	53
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**1 458 855**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**26 661**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 303 616**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**29 177**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 488 032**
Транспорт, не учтенный СН РК	**9 228**
Итого в текущих ценах	**1 497 260**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**179 671**
Сметная стоимость строительства	**1 676 931**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО Вершина
А.А.Пиянзов

Директор по общим вопросам
ТОО Экибастузская ГРЭС-1
им Булата Нуржанова
Рафиков Р.Д.

ЗАКАЗЧИК

Главный инженер
ТОО Экибастузская ГРЭС-1
им Булата Нуржанова
Чередения А.С.