Подрядчик ТОО «АНФИЛАДА-С»
Субподрядчик ТОО «InTechTelecom»
Договор №51 от 03.04.2010 г.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения школы-гимназии №117 на 600 учащихся мест, г. Алматы

Наименование объекта - Капитальный ремонт школы-гимназии №117

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2010 ГОДА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Камера трансформатора Т1,Т2 л.КС 9,10,11,12,13,14										
53	1-133-2	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 40 см**	25,3	25,62	25,62	648	648	111	--	--
		м3		--	4,54	--	115	97	0,02	--
54	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	6,32	5420,77	66,01	34281	417	1465	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1238	158	105	0,12	1
55	6-3-6	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование ФПМ,ФТМ 1**	54,8	6486,07	199,88	355437	10953	26044	2,49	136
		м3		380,25	72,38	20838	3966	105	0,33	18
56	6-3-8	**Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов**	54,8	693,30	67,04	37993	3674	18859	1,75	96
		м3		306,00	21,76	16769	1192	105	0,10	5
57	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	55,9	256,00	--	14309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,D 8мм	0,1234	66000,00	--	8144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	4-1-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,D 10мм	0,8276	64700,00	--	53546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	4-1-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-III,D 10мм	0,4802	71100,00	--	34142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5802	68800,00	--	39918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	4-1-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6752	64400,00	--	43483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-III,D 20-22мм	0,3576	62100,00	--	22207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,8326	70437,87	304,24	58647	253	8558	58,00	48
		1т		9675,00	114,75	8055	96	105	0,56	--
65	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МН1,МН4,МН5)(Л.10)	0,8275	93997,62	304,24	77783	252	28838	198,00	164
		1т		33075,00	114,75	27370	95	105	0,56	--
66	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	0,8358	1860,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску 2 раза	0,8358	9848,00	--	8231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	103,56	245,44	3,82	25418	396	4740	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3868	149	118	0,01	1
69	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН2,МН3,L50x5)(Л.9)	0,3736	175710,10	1826,10	65645	682	4598	42,70	16
		т		8100,00	690,75	3026	258	140	3,37	1
70	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	0,3773	1860,00	--	702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску 2 раза	0,3773	9848,00	--	3716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	33-32-1	Укладка поперечных рельсовых путей с размером колеи 2000 мм на сборных железобетонных плитах массой 2,2 т	17,5	7400,15	321,65	129503	5629	28614	9,12	160
		1м		1458,00	99,20	25515	1736	105	0,42	7
73	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	14	39,28	0,04	550	1	79	0,03	--
		м2		6,26	--	88	--	90	--	--
74	8-12-3	Установка металлических решеток приямков (РМ3,РМ4,РМ5,РМ8,РМ9)(Л.11)	7,34	174329,60	1941,97	1278917	14247	66672	42,30	310
		т		6975,00	726,75	51170	5332	118	3,55	26
75	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	7,41	1860,00	--	13782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску за 2 раза	7,41	9848,00	--	72969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	34-53-1	Устройство настила из стали для подпольных каналов толщ.5мм	12	1196,62	221,40	14359	2657	11836	4,87	58
		м2		812,25	84,38	9747	1013	110	0,41	5
78	2-1-250	Стоимость настила из стали для подпольных каналов	0,5016	154200,00	--	77347	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
79	34-101-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб д 200мм	0,0034	387315,38	--	1317	--	103	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	93	--	110	--	--
80	8-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях,диам. до 100 мм	8,6	186,40	11,80	1603	101	1076	0,79	7
		м		129,00	2,70	1109	23	95	0,02	--
81	8-6-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость труб д114х4,5мм	8,6	931,00	--	8007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,08	100,70	0,07	310	--	195	0,37	1
		м2		60,30	0,02	186	--	105	--	--
83	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (маслоприемник,приямки)(л.11)	72	9607,10	1327,03	691712	95547	196087	12,49	899
		м3		2137,50	456,24	153900	32849	105	1,72	124
84	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	73,44	256,00	--	18801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	74,9	245,44	3,82	18383	286	3428	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2798	108	118	0,01	1
86	8-12-3	Установка металлических решеток приямков (РМ1,РМ2,РМ6,РМ7,РМ10)(Л.12)	11,32	174329,60	1941,97	1972853	21977	102848	42,30	479
		т		6975,00	726,75	78935	8224	118	3,55	40
87	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	11,43	1860,00	--	21260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску за 2 раза	11,43	9848,00	--	112562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	9-25-1	Монтаж балок Б1,Б2,Б3	2,84	5030,50	2020,02	14282	5735	7090	14,10	40
		т		2272,50	502,43	6452	1426	90	1,79	5
90	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,84	1333,50	312,12	3786	886	1736	2,96	8
		т		679,50	--	1929	--	90	--	--
91	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,84	154400,00	--	438345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	2,87	1860,00	--	5333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску за 2 раза	2,87	9848,00	--	28238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МК3,МН1,МН5,МН6,МН7,,L90x7,,L50x5)	1,22	175710,10	1826,10	214257	2227	15007	42,70	52
		т		8100,00	690,75	9877	842	140	3,37	4
95	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	1,23	1860,00	--	2291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску за 2 раза	1,23	9848,00	--	12129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	34-53-1	Устройство настила из стали для подпольных каналов толщ.5мм	15	1196,62	221,40	17949	3321	14794	4,87	73
		м2		812,25	84,38	12184	1266	110	0,41	6
98	2-1-250	Стоимость настила из стали для подпольных каналов	0,5888	154200,00	--	90785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	0,5946	1860,00	--	1106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску 2 раза	0,5946	9848,00	--	5856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	33-32-1	Укладка поперечных рельсовых путей с размером колеи 2000 мм на сборных железобетонных плитах массой 2,2 т	16	7400,15	321,65	118402	5146	26161	9,12	146
		1м		1458,00	99,20	23328	1587	105	0,42	7
102	11-8-3	Засыпка приямков слоем промытого гравия	31,69	5447,36	261,86	172642	8299	23331	3,44	109
		м3		499,50	99,00	15831	3138	123	0,48	15
103	9-62-1	Устройство для создания уклона и упоров(АМ2,АМ3,л.250Х10,л.20Х7 0,АМ4,АМ5)(Л.13)	0,288	33051,58	14360,60	9519	4136	5058	91,80	26
		т		16524,00	2990,06	4759	861	90	10,22	3
104	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,288	154400,00	--	44467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	12-т.ч,тб3	Надбавка за сталь С245	0,2909	1860,00	--	541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	12-т.ч,тб3	Надбавка за окраску 2 раза	0,288	9848,00	--	2836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Анкер полиспаста(л.12)								
107	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	174,24	32,23	30,77	5616	5361	1650	0,01	2
		м3		1,42	8,34	247	1454	97	0,03	5
108	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,01	262,72	--	792	--	895	1,85	6
		м3		262,72	--	792	--	113	--	--
109	010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 в отвал	345,63	125,82	--	43488	--	8698	0,53	183
		т		25,16	--	8698	--	100	--	--
110	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	174,61	32,23	30,77	5628	5373	1654	0,01	2
		м3		1,42	8,34	248	1457	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	340,48	125,82	--	42839	--	8568	0,53	180
		т		25,16	--	8568	--	100	--	--
112	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	139,68	6,48	6,48	905	905	285	--	--
		м3		--	2,10	--	294	97	0,01	1
113	1-27-8 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	139,68	10,72	10,72	1497	1497	281	--	--
		м3		--	2,08	--	290	97	0,01	1
114	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,92	134,10	--	4683	--	5292	0,97	34
		м3		134,10	--	4683	--	113	--	--
115	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	174,61	21,55	4,52	3762	789	2884	0,11	19
		м3		17,03	--	2974	--	97	--	--
116	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,18	5420,77	66,01	6375	78	272	1,35	2
		м3		195,75	24,93	230	29	105	0,12	--
117	33-28-1	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т	3,24	2025,38	1231,13	6562	3989	3862	4,50	15
		1м3		794,25	341,06	2573	1105	105	1,26	4
118	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ФК1-2)	3,24	20800,00	--	67392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,24	256,00	--	829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	33-28-11	Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,4	5150,36	3021,86	2060	1209	1230	12,20	5
		1м3		2128,50	800,64	851	320	105	2,78	1
121	ПРАЙС-ЛИСТ АСПМК-519	Ригель Р1 А	2	7256,24	--	14512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	256,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	1-1-624	Детали крепления ригелей(Д1,Т1)	0,0336	115400,00	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	13,91	0,07	106	1	55	0,04	--
		м2		8,06	0,02	61	--	90	--	--
125	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	12,08	0,05	92	--	55	0,04	--
		м2		8,06	0,02	61	--	90	--	--
126	13-39-3	Весьма усиленная изоляция металлоконструкций в грунте ,первый слой	0,84	612,02	1,57	514	1	99	0,67	1
		м2		130,50	--	110	--	90	--	--
127	13-39-4	Последующий слой весьма усиленной антикорозийной изоляции металлоконструкций в грунте,	0,84	529,82	1,57	445	1	65	0,47	--
		м2		85,50	--	72	--	90	--	--
128	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (АМ1)	0,0942	175710,10	1826,10	16552	172	1159	42,70	4
		т		8100,00	690,75	763	65	140	3,37	--
129	121-т.ч,тб 3	Надбавка за сталь С245	0,0951	1860,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	121-т.ч,тб 3	Надбавка за покрытие краской за 2 раза	0,0951	9848,00	--	937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			6732547	206845			3328
			Тенге			509994	69450			288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1603				
	Материалы -		Тенге			392				
	Всего заработная плата -		Тенге				1133,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1294,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5859199				
	Материалы -		Тенге			3712991				
	Транспортные расходы -		Тенге			158				
	Всего заработная плата -		Тенге				538674,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361151				
	Местные материалы -		Тенге			1052172				
	Транспортные расходы -		Тенге			86359				
		Накладные расходы -	Тенге			592743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88911,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6839058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3680
		Сметная заработная плата -	Тенге				627586,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			863738				
	Материалы -		Тенге			8090				
	Всего заработная плата -		Тенге				39636,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			803843				
		Накладные расходы -	Тенге			40514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6077,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54255				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			958508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				45713,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8007				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8007				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7808893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3933
		Сметная заработная плата -	Тенге				674593,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. Подземное хозяйство(Л.14-17)										
131	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	357,35	389,25	--	139099	--	157182	2,48	886
		м3		389,25	--	139099	--	113	--	--
132	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	178,68	167,18	--	29871	--	33754	1,21	216
		м3		167,18	--	29871	--	113	--	--
133	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	22	5420,77	66,01	119257	1452	5098	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4307	548	105	0,12	3
134	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	92	9607,10	1327,03	883854	122087	250555	12,49	1149
		м3		2137,50	456,24	196650	41974	105	1,72	158
135	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	93,84	256,00	--	24023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	34-101-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,27	351675,38	--	94952	--	8153	175,00	47
		км		27450,00	--	7412	--	110	--	--
137	34-101-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,045	387315,38	--	17429	--	1359	175,00	8
		км		27450,00	--	1235	--	110	--	--
138	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1134	72779,65	422,15	8253	48	1126	56,40	6
		т		8257,50	157,50	936	18	118	0,77	--
139	34-103-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,511	621603,38	--	317639	--	11686	133,00	68
		км		20790,00	--	10624	--	110	--	--
140	8-4-40	Муфта	4,1	594,00	--	2435	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
141	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	468,26	245,44	3,82	114930	1789	21433	0,21	99
		м2		37,35	1,44	17490	674	118	0,01	3
142	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,91	175710,10	1826,10	687633	7146	48163	42,70	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	31699	2703	140	3,37	13
143	12021-т.ч- тб4	Надбавка за сталь С245	3,95	1860,00	--	7352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	12021-т.ч- тб4	Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза	3,95	9848,00	--	38925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	107	1276,50	221,40	136586	23690	105533	4,87	521
		м2		812,25	84,38	86911	9029	110	0,41	44
146	2-1-250	Стальные настилы	4,58	154200,00	--	706174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	12021-т.ч- тб4	Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза	4,63	9848,00	--	45551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	14-12-84	Асбестоцементная доска	0,072	61508,76	11088,17	4429	798	905	18,00	1
		100м2		6184,69	4036,50	445	291	123	23,41	2
149	8-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 150 мм	3120	104,00	11,40	324480	35568	224671	0,46	1435
		м		73,10	2,70	228072	8424	95	0,02	49
150	8-6-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость труб д152х3мм	3120	1020,00	--	3182400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1469,52	21,80	0,05	32032	73	7711	0,03	43
		м2		5,81	0,02	8538	29	90	--	--
152	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1469,52	19,64	0,02	28865	29	4140	0,02	24
		м2		3,13	--	4600	--	90	--	--
		Приямки								
153	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	17	121,68	9,38	2069	159	1094	0,24	4
		м2		48,83	3,51	830	60	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	32,3	45,49	4,86	1469	157	759	0,08	3
		м2		17,28	1,82	558	59	123	0,01	--
155	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,36	2139,46	330,46	2910	449	2629	10,58	14
		м3		1809,00	123,75	2460	168	100	0,60	1
156	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,36	8390,00	--	11410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	34	578,75	2,07	19678	70	10854	1,38	47
		м2		258,75	0,79	8798	27	123	--	--
158	27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	19,69	1,89	--	37	--	49	0,01	--
		м2		1,89	--	37	--	133	--	--
159	1-1-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	21,88	295,00	--	6454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
160	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,88	197,62	9,95	4324	218	1505	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1142	82	123	0,02	--
161	11-11-2 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,88	109,44	2,68	2395	59	95	0,02	--
		м2		2,52	1,00	55	22	123	--	--
162	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52,65	245,44	3,82	12922	201	2410	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1966	76	118	0,01	--
		Изделие П1								
163	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,46	2139,46	330,46	5272	814	4762	10,58	26
		м3		1809,00	123,75	4457	305	100	0,60	1
164	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,69	8390,00	--	22570	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	30,8	578,75	2,07	17826	64	9832	1,38	43
		м2		258,75	0,79	7970	24	123	--	--
166	11-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	30,8	306,84	0,30	9451	9	6985	0,97	30
		м2		184,28	0,11	5676	3	123	--	--
167	9-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,62	8077,36	2622,65	13066	4242	6787	23,30	38
		т		4194,00	468,05	6784	757	90	1,77	3
168	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,62	154400,00	--	249757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	121-т.ч,тб 3	Надбавка за сталь С245	1,63	1860,00	--	3039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	121-т.ч,тб 3	Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза	1,63	9848,00	--	16089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7346906	199125			4925
			Тенге			808622	65273			279
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			324480				
	Материалы -		Тенге			60840				
	Всего заработная плата -		Тенге				236496,00			
		Накладные расходы -	Тенге			224671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33701,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			582100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				270197,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2712879				
	Материалы -		Тенге			1322948				
	Всего заработная плата -		Тенге				533918,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			635189				
		Накладные расходы -	Тенге			592240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88836,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3503427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3410
		Сметная заработная плата -	Тенге				622754,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1124711				
	Материалы -		Тенге			28024				
	Всего заработная плата -		Тенге				103481,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			975060				
		Накладные расходы -	Тенге			112321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16848,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74222				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1311254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата -	Тенге				120329,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3184835				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3184835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3375926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8772706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5669
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013280,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23456299	1289789			25952
			Тенге			2823553	539940			2251
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			326083				
	Материалы -		Тенге			61232				
	Всего заработная плата -		Тенге				237629,00			
		Накладные расходы -	Тенге			225747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33862,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			584940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1604
		Сметная заработная плата -	Тенге				271491,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17948924				
	Материалы -		Тенге			5352376				
	Транспортные расходы -		Тенге			158				
	Всего заработная плата -		Тенге				2982747,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1622068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			5028872				
	Транспортные расходы -		Тенге			2838218				
		Накладные расходы -	Тенге			3237321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				485598,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1271175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22457420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27500
		Сметная заработная плата -	Тенге				3468345,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1988450				
	Материалы -		Тенге			36114				
	Всего заработная плата -		Тенге				143117,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1778903				
		Накладные расходы -	Тенге			152835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22925,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128477				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2269762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				166042,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3192842				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3192842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191571				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3384413				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28 696 534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30011
		Сметная заработная плата -	Тенге				3905878,00			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28 696 534
Итого с временными, 1,44 %	29 109 764
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29 502 746
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29 797 773
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29 916 964
Пересчет в текущих ценах, К-1,643	49 153 573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	983 071
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	50 136 644
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6 016 397
Итого с НДС	56 153 041

Принял

Сдал

Страниц -