С П Р А В К А №1 от 1 октября 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					131/023	24.09.2012г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог"

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр. работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодороги ул.М.Ауэзова (участок от ул.М.Жусупа до ул.Абая и от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)			62379193		41402946							41402946	
НДС 12%			7485503		4968354							4968354	
Итого:			69864696		46 371 300							46 371 300	

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

АКТ
выполненных работ №1 от 1 октября 2012г.

Средний ремонт автодороги ул.М.Ауэзова (участок автодороги от ул.М.Жусупа до ул.Абая и от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
		Единица измерения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	658,797	226,11	21,85	148961	14395	154343	1,04600	689
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2		166,97	9,18	109999	6048	133	0,03520	23
		1м2								
2	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	78,397	4786,80	0,00	375270	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог	1079,653	169,03	21,85	182493	23590	170977	0,71300	770
		толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2		109,89	9,18	118643	9911	133	0,03520	38
		1м2								
4	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	128,479	4786,80	0,00	615002	0	0	0,00000	0
		т								
5	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	292,964	36,23		10614	0	14117	0,20000	59
		100м		36,23		10614	0	133	0,00000	0
6	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью	9,235	39706,32	890,82	366689	8227	5196	0,95000	9
		15000 л, без введения добавок		157,50	265,49	1455	2452	133	1,10000	10
		1т битума								
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	8,788	339,59	339,59	2984	2984	1648	0,58000	5
		1т		0,00	140,94	0	1239	133	0,58000	5
8	ЕСНРК	Транспортировка битума на 5 км	8,788	64,35	64,35	566	566	113		0
	т.9т.4	тн			12,87	0	113	100	0,00000	0
9	ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	71,380	392,70	392,70	28031	28031	16225		0

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
	08.02.-03-200	м/час			227,30	0	16225	100	0,00000	0
	2 п.0-2-22									
10	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих	2557,856	24,52	15,35	62719	39263	37422	0,03360	86
		асфальтобетонных смесей (выравнивающий слой)		5,94	5,06	15194	12943	133	0,01766	45
		1м2 покрытия								
11	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	10231,424	0,02	0,00	204	0	136	0,00009	1
		толщины к расценке 27-53-1 до 5см		0,01	0,00	102	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
12	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	370,889	4786,80	0,00	1775372	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих	19325,400	24,52	15,35	473859	296645	282731	0,03360	649
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	114793	97787	133	0,01766	341
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
14	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	77301,600	0,02	0,00	1546	0	1028	0,00009	7
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	773	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
15	19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	2802,170	4786,80	0,00	13413427	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
16	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1	3379,935	49,50	49,50	167307	167307	33461	0,00000	0
		класс груза		0,00	9,90	0	33461	100	0,17010	575
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				167 307	167 307			
							33 461			575
		Всего прямые затраты				**17 625 044**	**581 008**			**2 275**
						371 573	**180 179**			**1 037**
		Стоимость материалов, тенге				**16 672 463**				
		Накладные расходы, тенге				**717 397**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 100 546**				
		Всего по смете, тенге				**19 442 987**				
		Сметная заработная плата, тенге				**659 362**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 671**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				19 442 987				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**40 591 124**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**1 376 550**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**811 822**				

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			**41 402 946**		
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			**4 968 354**		
		Сметная стоимость строительства			**46 371 300**		

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

правильности проверена

С П Р А В К А №2 от 16 октября 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика: код учр.	Код заказчика: № счета	Код подрядчика: код учр.	Код подрядчика: № счета	№ договора	Дата	КС
					131/023	24.09.2012г.	

Наименование строек

Обеспечение функционирования автомобильных дорог"

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр. работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Средний ремонт автодороги ул.М.Ауэзова (участок от ул.М.Жусупа до ул.Абая и от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)			62 379 193		62 379 193							20 976 247	
НДС 12%			7 485 503		7 485 503							2 517 149	
Итого:			69 864 696		69 864 696							23 493 396	

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

АКТ
выполненных работ №2 от 16 октября 2012г.

Средний ремонт автодороги ул.М.Ауэзова (участок автодороги от ул.М.Жусупа до ул.Абая и от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми	7673,568	202,84	196,64	1556506	1508930	146861	0,03490	268
		дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см		6,04	8,35	46348	64074	133	0,03360	258
		1м2								
2	П8-8-1	Перевозка разобранного асфальтобетона на 8 км, 1	844,093	70,29	70,29	59331	59331	11868	0,00000	0
		класс груза		0,00	14,06	0	11868	100	0,24150	204
		1т								
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих	9970,970	24,52	15,35	244488	153054	145876	0,03360	335
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	59228	50453	133	0,01766	176
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
4	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	39883,880	0,02	0,00	798	0	531	0,00009	4
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	399	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
5	19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	1445,804	4786,80	0,00	6920775	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1	1445,804	49,50	49,50	71567	71567	14313	0,00000	0
		класс груза		0,00	9,90	0	14313	100	0,17010	246
		1т								
7	Е9-53-2	Демонтаж решетки приямка люка ливневой	5,354	5228,60	814,10	27991	4358	21634	27,96000	150
		канализации,люка смотрового колодца		4414,50	75,60	23633	405	90	0,31800	2
		1т конструкций								
8	Е9-53-2	Монтаж решетки приямка люка ливневой канализации	5,354	9357,80	1163,00	50098	6226	35970	46,60000	249
		1т конструкций		7357,50	108,00	39389	578	90	0,53000	3
	ПОДРАЗДЕЛ	Исключить								
9	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми	-7673,568	202,84	196,64	-1556506	-1508930	-146861	0,03490	-268

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-ч	
		дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см		6,04	8,35	-46348	-64074	133	0,03360	-258
		1м2								
10	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1	-844,093	70,29	70,29	-59331	-59331	-11868	0,00000	0
		класс груза		0,00	14,06	0	-11868	100	0,24150	-204
		1т								
	ПОДРАЗДЕЛ	Добавить								
11	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми	501,000	202,84	196,64	101623	98517	9588	0,03490	17
		дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см		6,04	8,35	3026	4183	133	0,03360	17
		1м2								
12	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1	55,000	70,29	70,29	3866	3866	773	0,00000	0
		класс груза		0,00	14,06	0	773	100	0,24150	13
		1т								
13	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	460,000	279,25	27,83	128455	12802	8859	0,03300	15
		щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	9,48	2300	4361	133	0,03339	15
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
		1м2 основания								
14	Е30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ	6,900	852,51	0,00	5882	0	0	0,00000	0
		(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
15	Е30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ	86,940	432,51	0,00	37603	0	0	0,00000	0
		(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								
16	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1970,750	24,52	15,35	48323	30251	28832	0,03360	66
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	11706	9972	133	0,01766	35
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		1м2 покрытия								
17	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	7883,000	0,02	0,00	158	0	105	0,00009	1
		толщины к расценке 27-53-1 до 6см		0,01	0,00	79	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
18	19999301010	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	285,759	4786,80	0,00	1367870	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые								
		т								
19	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1	285,759	49,50	49,50	14145	14145	2829	0,00000	0
		класс груза		0,00	9,90	0	2829	100	0,17010	49
		1т								
		Всего прямые затраты				**9 023 642**	**394 786**			**837**
						139 760	**87 867**			**556**

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		Стоимость материалов, тенге			**8 489 096**		
		Накладные расходы, тенге			**269 310**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**557 577**		
		Всего по смете, тенге			**9 850 529**		
		Сметная заработная плата, тенге			**268 024**		
		Нормативная трудоемкость, чел-час			**1 528**		
		Итого в базовых ценах 2001г.			9 850 529		
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			268 024		
		В том числе материалы в ценах 2001г.			8 489 096		
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877					
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)			**20 564 949**		
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			**559 554**		
		В том числе материалы в текущих ценах			**17 722 686**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			**411 299**		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			**20 976 247**		
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			**2 517 149**		
		Сметная стоимость строительства			**23 493 396**		

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расчеты проверены