С П Р А В К А №1 от 6 августа 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докуме	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					84/044	18.07.2012г	

Наименование строек

Проведение мероприятий по решению вопросов обустройства моногородов

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт подъездных путей к детским игровым площадкам города			34658036		25439213							25439213	
НДС 12%			4158964		3052706							3052706	
Итого:			38817000		28491919							28491919	

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"
_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ А.А.Пиянзов

АКТ
выполненных работ №1 от 6 августа 2012г.

Текущий ремонт подъездных путей к детским игровым площадкам города

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	407,880	233,53	21,85	95252	8912	86232	1,10000	449
		1м2		167,00	9,18	68116	3744	120	0,00000	0
2	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	48,538	4786,80	0,00	232340	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	5961,326	43,08	34,75	256814	207156	147710	0,05560	331
		1м2 площади основания		8,33	10,30	49658	61402	133	0,03623	216
4	1999930825	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	68,555	752,51	0,00	51588	0	0	0,00000	0
		м3								
5	1999930826	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	327,873	552,51	0,00	181153	0	0	0,00000	0
		м3								
6	31-1-1	Вода	149,033	5,00	0,00	745	0	0	0,00000	0
		м3								
7	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	157,285	36,23		5698	0	7578	0,20000	31
		100м		36,23		5698	0	133	0,00000	0
8	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	4,957	39706,32	890,82	196836	4416	2789	0,95000	5
		1т битума		157,50	265,49	781	1316	133	1,10000	5
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,722	339,59	339,59	1604	1604	886	0,58000	3
		1т		0,00	140,94	0	666	133	0,58000	3
10	ЕСНРК т.9т.4	Транспортировка битума на 5 км	4,722	64,35	64,35	304	304	61		0
		тн			12,90	0	61	100	0,00000	0

11 ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	188,252	392,70	392,70	73927	73927	42790		0
08.02.-03-200	м/час			227,30	0	42790	100	0,00000	0
2 п.0-2-22									
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих	15180,000	24,52	15,35	372213	233013	222083	0,03360	510
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	90169	76811	133	0,01766	268
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	1м2 покрытия								
13 Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	30360,000	0,02	0,00	608	0	404	0,00009	3
	толщины к расценке 27-53-1 до 5см		0,01	0,00	304	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
14 1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	1833,740	4786,80	0,00	8777747	0	0	0,00000	0
	горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А,								
	М-I								
	т								
15 П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	1833,740	84,26	84,26	154511	154511	30899	0,00000	0
	1т		0,00	16,85	0	30899	100	0,28959	531
16 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	1396,207	38,29	33,29	53461	46480	30639	0,03300	46
	щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,50	6981	16056	133	0,04038	56
	материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1								
	МПа (1000 кгс/см2)								
	1м2 основания								
17 19999П	Щебень из природного камня для строительных работ	20,943	852,51	0,00	17854	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм								
	м3								
18 19999П	Щебень из природного камня для строительных работ	263,883	432,51	0,00	114133	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм								
	м3								
19 19999	Вода	41,886	25,69	0,00	1076	0	0	0,00000	0
	м3								
20 П8-10-1	Перевозка щебня на 10 км, 1 класс груза	1090,007	84,26	84,26	91844	91844	18367	0,00000	0
	1т		0,00	16,85	0	18367	100	0,28959	316
	Итого дополнительный транспорт по смете				246 355	246 355			
						49 266			847
	Всего прямые затраты				**10 679 708**	**822 167**			**1 378**
					221 707	**252 112**			**1 395**
	Стоимость материалов, тенге				**9 635 834**				
	Накладные расходы, тенге				**590 438**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**676 209**				
	Всего по смете, тенге				**11 946 355**				
	Сметная заработная плата, тенге				**562 385**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 068**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				11 946 355				

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	562 385
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**24 940 405**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 174 091**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**498 808**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**25 439 213**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**3 052 706**
Сметная стоимость строительства	**28 491 919**

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расценки проверены

С П Р А В К А №2 от 15 августа 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докуме	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					84/044	18.07.2012г	

Наименование строек

Проведение мероприятий по решению вопросов обустройства моногородов

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт подъездных путей к детским игровым площадкам города			34658036		34658036								9218823
НДС 12%			4158964		4158964								1106258
Итого:			38817000		38817000								10325081

Заказчик:
И.о.начальника ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Тюлебаев М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

АКТ

выполненных работ №2 от 15 августа 2012г.

Текущий ремонт подъездных путей к детским игровым площадкам города

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6509,810	24,52	15,35	159621	99926	95239	0,03360	219
				5,94	5,06	38668	32940	133	0,01766	115
		1м2 покрытия								
2	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 5см	13019,620	0,02	0,00	260	0	173	0,00009	1
				0,01	0,00	130	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
3	1999930107	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	786,390	4786,80	0,00	3764292	0	0	0,00000	0
		т								
4	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км	786,390	84,26	84,26	66261	66261	13251	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	13251	100	0,28959	228
		Итого дополнительный транспорт по смете				66 261	66 261			
							13 251			228
		Всего прямые затраты				**3 990 434**	**166 187**			**220**
						38 798	**46 191**			**343**
		Стоимость материалов, тенге				**3 785 449**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**108 663**				
		Итого с накладными расходами				**4 084 146**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**245 049**				
		Всего по смете, тенге				**4 329 195**				
		Сметная заработная плата, тенге				**101 288**				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**9 038 060**				

№№	Шифр и №	Наименование работ и затрат		Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел-ч
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			211 459		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			180 761		
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			9 218 823		
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			1 106 258		
		Сметная стоимость строительства			10 325 081		

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расчет проверена