Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Ангренсор Энерго",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Кунаева, дом № 15б, тел.: +8 (7187) 75-51-52** — **120440013634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Проспект имени Д.А Кунаева строение 15, тел.: 8(7187)27-85-71 27-85-72** — **970740002243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 100/18 от 20.04.2018

Номер документа	Дата составления
00000000191	14.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт кровли бокса разреза Экибастузский (Гараж для погрузчиков)			услуга	1	563 286,00	563 286,00	60 352,07
				Итого	1	x	563 286,00	60 352,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер материального отдела / Бекетова Айымгуль Кайратовна
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.гл.бух / Ефремова С.В.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ТОО «Ангренсор Энерго»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Вершина»
Основание
Договор № 100/18 от 20.04.2018года

Акт выполненных работ за май 2018года

Ремонт кровли бокса разреза Экибастузкий (Гараж для погрузчиков)

Сметная стоимость, тыс. тенге	**563,286**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**59,926**
Нормативная трудоемкость, тыс. тенге	**0,065**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0202										
		Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	121,5	79,69	0,07	9682	8	–	967	11501
					79,62	–	9674	–	–	852	
2	1208-0101-1402										
		Усиление обрешетки из брусков 50х50мм под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	36	183,83	10,67	6618	384	670	574	7767
					154,56	4,94	5564	178	–	575	
3	2107-0201-0307										
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,217	21816		4734		4734	–	5113
							–		–	379	
4	1109-0401-0201										
		Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	121,5	520,75	151,93	63271	18459	8492	4118	72780
					298,93	40,01	36320	4861	–	5391	

5	2110-0103-1105										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	145,7	2483		361773		361773	–	390715
6	2113-0208-0202						–		–	28942	
		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт.	0,85	12000		10200		10200	–	11016
7	1109-0501-0601						–		–	816	
		Настил стальной профилированный. Резка	м реза	10	341	8,1	3410	81	–	333	4042
					332,9	–	3329	–	–	299	
		Итого по смете					**502934**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					54887				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18932				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5039				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					385869				
		Накладные расходы, тенге					5992				
		Сметная прибыль (8,00 %), тенге					37254				
		НДС 12%					60352				
		Итого					563286				

ЗАКАЗЧИК

И.о.Генерального директора ТОО «Антренсор Энерго»

_____ Сарадекарев С.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Вершина»

_____ Жунусова Г.С.

Экономист аудитор ТОО «Антренсор Энерго» _____ Сутчанова К.У.

И.о. начальника АХО _____ Кукарина Т.В.