Цены региона

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Договор № 452-19 от 13.05.2019 г.

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2019 г.

Ремонт кровель зданий МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 МНУ-3							
177	12-080101-0201	**Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса** *К=4,000;*	м2 кровли	23,2	152,36	3535		59,1 / 2089
178	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж** *kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;*	м2 стяжки	6	170,13	1021		56,4 / 575
179	11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме** *11-120101-1701 (всего 30 мм)К=15,000; kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;*	м2 стяжки	176,25	0,63	111		56,4 / 63

2	3	4	5	6	7	8	9
180 12-080101-2203	**Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм** *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2		2	158,29	317	59,1
							187
181 12-080101-0201	**Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида**	м2 кровли		6	152,68	916	59,1
							540
182 11-080201-0801	**Демонтаж кирпичной кладки карниза** *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м3 кладки		1	2872	2872	50,8
							1459
183 11-070516-0115	**Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100**	м шва		45	4622,13	207996	62,1
							9024
184 11-080201-0103	**Кирпичная кладка карниза**	м3 кладки		0,41	23373,17	9583	50,8
							973
185 11-100116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия		0,02	300	6	59,8
							1
186 11-100110-0101	**Заделка деревянных антисептированных пробок 250х120х75 ГОСТ 8486-86**	м3		0,02	93100	1862	59,8
							517
187 11-090701-0103	**Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1**	т конструкций		2,14	133083,64	284799	60,9
							140108

2	3	4	5	6	7	8	9
188 21-050201-9901	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,3066*	*166072,09*	*50918*	–
189 21-050106-9906	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,05481*	*236524,94*	*12964*	–
190 21-050201-9903	*Прокат угловой равнополочный толщиной 6 мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*1,23525*	*168282,09*	*207870*	–
191 21-050201-0147	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032;*	*т*		*0,16455*	*168221,37*	*27681*	–
192 21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст ГОСТ 535-2005К=1,032;	т		0,01	236524,94	2365	–
193 11-090601-0101	**Монтаж металлического каркаса обрешетки Км1**	т конструкций		**1,72199**	**78801,85**	**135696**	**60,9**
							82356
194 11-060301-0401	**Установка анкера А1**	т		**0,04795**	**467445,26**	**22414**	**48,5**
							6696
195 21-050106-9906	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,04082*	*236524,94*	*9655*	–
196 21-050301-0104	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, К=1,032;*	*т*		*0,0065*	*160935,66*	*1046*	–

2	3	4	5	6	7	8	9
197 21-130202-0104	*Гайка шестигранная М12, К=14,000;*	*т*		*0,00056*	*734806,51*	*411*	*–*
198 21-130203-0204	*Шайба М12К=14,000;*	*кг*		*0,28*	*627,35*	*176*	*–*
199 11-090601-0102	**Обрамление плит уголком**	т конструкций		**0,33393**	**44575,21**	**14885**	**60,9**
							9065
200 21-050201-9901	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,33094*	*166072,09*	*54960*	*–*
201 21-050106-9902	*Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,01367*	*236524,94*	*3233*	*–*
202 11-060301-0401	**Установка болта 6.1 М12х150**	т		**0,00805**	**467577,64**	**3764**	**48,5**
							1124
203 29-000000-0001(пл)	*Болт 6.1 М12х150*	*шт*		*35*	*325*	*11375*	*–*
204 11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка**	м2		**76,52768**	**325,22**	**24888**	**54,2**
							13490
205 11-130601-0302	**Обезжиривание поверхности уайт-спиритом**	м2		**76,52768**	**227,96**	**17445**	**54,2**
							3697
206 11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два разаК=2,000;**	м2		**153,05536**	**114,81**	**17573**	**54,2**
							2220

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	**11-260201-0301**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175**	м3 изоляции		**1,5**	**11033,43**	**16550**	**55,3**
								9152
209	*29-000000-0002(пл)*	*Минераловатная плита ПТЭ-175*	*м3*		*1,5*	*34930*	*52395*	–
210	**11-120101-1503**	**Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм**	м2 изолируемой поверхности		**10**	**145,88**	**1459**	**56,4**
								384
211	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**12,75**	**510,04**	**6503**	**56,4**
								1529
212	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме** *11-120101-1701 (всего 30 мм) К=15,000;*	м2 стяжки		**191,25**	**17,02**	**3256**	**56,4**
								85
213	**11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		**115**	**3651,83**	**419960**	**56,4**
								36941
214	*29-000000-0003(пл)*	*Саморез кровельный L=100 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*1320*	*28*	*36960*	–
215	*29-000000-0004(пл)*	*Саморез кровельный L=40 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*776*	*28*	*21728*	–
		Итого прямые затраты по смете					**2 836 397**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					322 276	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 158 673	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					133 928	
	Итого, тенге					3 292 601	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					263 408	
	Итого по смете на подряд, тенге					**3 556 009**	
	Временные здания и сооружения (2,7%)					96 012,24	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6%)					94 952,55	
	Итого					3 746 973,85	
	В текущих ценах с 02.01.17г					3 746 973,85	
	В текущих и прогнозных ценах 2019г - 100% (Инф=1,140)					**4 271 550,18**	
	Налог на добавленную стоимость (12%)					512 586,02	
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС					**4 784 136,20**	

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Руководитель _____ Д.Г.Биктимирова
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Директор _____ Ермешов А.Ш.
(ФИО)