Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"
Договор № 452-19 от 13.05.2019 г.
Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 г.
Ремонт кровель зданий МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 МНУ-2з							
127	12-080101-0201	Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса *К=4,000;*	м2 кровли		26	152,35	3961	59,1 / 2341
128	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2 стяжки		6,5	170,15	1106	56,4 / 624
129	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме *11-120101-1701 (всего 30 мм)К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2 стяжки		97,5	0,63	61	56,4 / 34
130	12-080101-2203	Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0* ;	м2		2	158	316	59,1 / 187

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	12-080101-0201	Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида	м2 кровли		6,5	152,62	992	59,1
								585
132	11-080201-0801	Демонтаж кирпичной кладки карниза *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м3 кладки		0,1	2870	287	50,8
								146
133	11-070516-0115	Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100	м шва		45	4622,13	207996	62,1
								9024
134	11-090701-0103	Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1	т конструкций		1,4	133083,57	186317	60,9
								91659
135	*21-050201-9901*	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,2142*	*166072,09*	*35573*	–
136	*21-050204-0104*	*Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=1,032;*	*т*		*0,45884*	*175507,09*	*80530*	–
137	*21-050201-0147*	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032;*	*т*		*0,12833*	*168221,37*	*21588*	–
138	*21-050106-9906*	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,03032*	*236524,94*	*7171*	–
139	*21-050201-9903*	*Прокат угловой равнополочный толщиной 6 мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,41636*	*168282,09*	*70066*	–
140	11-090601-0101	Монтаж металлического каркаса обрешетки Км1	т конструкций		1,20921	78801,86	95288	60,9
								57832
141	11-060301-0401	Установка анкера А1	т		0,0274	467408,76	12807	48,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	21-050106-9906	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,02332*	*236524,94*	*5516*	3826 –
143	21-050301-0104	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=1,032;*	*т*		*0,00372*	*160935,66*	*599*	–
144	21-130202-0104	*Гайка шестигранная М12К=14,000;*	*т*		*0,00056*	*734806,51*	*411*	–
145	21-130203-0204	*Шайба М12К=14,000;*	*кг*		*0,28*	*627,35*	*176*	–
146	11-090601-0102	**Обрамление плит уголком**	т конструкций		**0,1772**	**44576,75**	**7899**	**60,9**
147	21-050201-9901	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,18287*	*166072,09*	*30370*	4810 –
148	11-060301-0401	**Установка болта 6.1 М12х150**	т		0,0046	**467391,3**	**2150**	**48,5**
149	29-000000-0001(пл)	*Болт 6.1 М12х150*	*шт*		*20*	*325*	*6500*	643 –
150	11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка**	м2		63,8894	**325,22**	**20778**	**54,2**
151	11-130601-0302	**Обезжиривание поверхности уайт-спиритом**	м2		63,8894	**227,94**	**14563**	11262 54,2
152	11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза** *К=2,000;*	м2		**127,7788**	**114,82**	**14671**	3086 **54,2**
153	11-120101-1503	**Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина**	м2 изолируемой поверхности		**7**	**210,43**	**1473**	1853 **56,4**
								269

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175	м3 изоляции		2	11033,5	22067	55,3
								12203
155	29-000000-0002(пл)	*Минераловатная плита ПТЭ-175*	*м3*		*2*	*34930*	*69860*	–
156	11-120101-1503	Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм	м2 изолируемой поверхности		7	145,86	1021	56,4
								269
157	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		7	510,14	3571	56,4
								840
158	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм)К=15,000;	м2 стяжки		105	17,03	1788	56,4
								47
159	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		95	3651,82	346923	56,4
								30517
160	29-000000-0003(пл)	*Саморез кровельный L=100 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*1160*	*28*	*32480*	–
161	29-000000-0004(пл)	*Саморез кровельный L=40 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*682*	*28*	*19096*	–

Итого прямые затраты по смете	**1 325 971**
Накладные расходы I уровня, тенге	232 057
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 558 028
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	66 060
Итого, тенге	1 624 088
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 927
Итого по смете на подряд, тенге	**1 754 015**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (2,7%)					47 358	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6%)					46 836	
		Итого					1 848 210	
		В текущих ценах с 02.01.17г					1 848 210	
		В текущих и прогнозных ценах 2019г - 100% (Инф=1,140)					**2 106 958,93**	
		Налог на добавленную стоимость (12%)					252 835,07	
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС					**2 359 794,00**	

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Руководитель _____ Д.Г.Биктимирова
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Директор _____ Семенов А.Н.
(ФИО)

А. Волков

Давуто Л.М.