"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"
Договор № 452-19 от 13.05.2019 г.
Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт №3
приемки выполненных работ на 21 августа 2019 г.
Ремонт кровель зданий МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 МНУ-1							
1	12-080101-0201	**Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса,** *К=4,000;*	м2 кровли	**34**		**152,35**	**5180**	**59,1** / **3061**
2	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж** ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	**8,5**		**170,12**	**1446**	**56,4** / **816**
3	11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме** *11-120101-1701 (всего 30 мм)К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2 стяжки	**127,5**		**0,63**	**80**	**56,4** / **45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	12-080101-2203	Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2		2,55	158,04	403	59,1
								238
5	12-080101-0201	Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида	м2 кровли		8,5	152,71	1298	59,1
								765
6	11-080201-0801	Демонтаж кирпичной кладки карниза *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м3 кладки		1,5	2871,33	4307	50,8
								2188
7	11-070516-0115	Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100	м шва		30	3189,43	95683	62,1
								6016
8	11-090701-0103	Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1	т конструкций		1,53	133083,01	203617	60,9
								100171
9	*21-050201-9901*	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,19381*	*166072,09*	*32186*	–
10	*21-050201-9903*	*Прокат угловой равнополочный толщиной 6 мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,87526*	*168282,09*	*147291*	–
11	*21-050106-9906*	*Прокат полосовой, толщина 10 м, ширина 120 м, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,03965*	*236524,94*	*9378*	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	21-050201-0147	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032;*	*т*	*0,16455*	*168221,37*	*27681*	–
13	21-050106-9902	*Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 80 м, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*	*0,00686*	*236524,94*	*1623*	–
14	11-090601-0101	**Монтаж металлоконструкций каркаса обрешетки Км1**	т конструкций	**1,24033**	**78801,61**	**97740**	**60,9**
							59320
15	11-060301-0401	**Установка анкера А1**	т	**0,03425**	**467445,26**	**16010**	**48,5**
							4783
16	21-050106-9906	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 120 м, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*	*0,02915*	*236524,94*	*6895*	–
17	21-050301-0104	*Арматура диаметром 12 мм ГОСТ 2590-88К=1,032;*	*т*	*0,00464*	*160935,66*	*747*	–
18	21-130202-0104	*Гайка шестигранная М12К=14,000;*	*т*	*0,00056*	*734806,51*	*411*	–
19	21-130203-0204	*Шайба М12К=14,000;*	*кг*	*0,28*	*627,35*	*176*	–
20	11-090601-0102	**Обрамление плит уголком**	т конструкций	**0,2363**	**44574,69**	**10533**	**60,9**
							6415
21	21-050201-9901	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*	*0,23019*	*166072,09*	*38228*	–
22	21-050201-9903	*Прокат полосовой толщиной 5 мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*	*0,01367*	*168282,09*	*2300*	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	11-060301-0401	Установка болта 6.1 М12х150	т		0,00575	467478,26	2688	48,5
								803
24	*29-000000-0001(пл)*	*Болт 6.1 М12х150*	*шт*		*25*	*325*	*8125*	–
25	11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2		67,86449	325,22	22071	54,2
								11962
26	11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом	м2		67,86449	227,94	15469	54,2
								3278
27	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза К=2,000;	м2		135,72898	114,82	15584	54,2
								1969
28	11-120101-1503	Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина	м2 изолируемой поверхности		9	210,33	1893	56,4
								346
29	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175	м3 изоляции		2,55	11033,33	28135	55,3
								15559
30	*29-000000-0002(пл)*	*Минераловатная плита ПТЭ-175*	*м3*		*2,55*	*34930*	*89072*	–
31	11-120101-1503	Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм	м2 изолируемой поверхности		9	145,89	1313	56,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								346
32	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		9	510,11	4591	56,4
								1079
33	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме *11-120101-1701 (всего 30 мм) К=15,000;*	м2 стяжки		135	17,02	2298	56,4
								60
34	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		81,15	3651,82	296345	56,4
								26068
35	*29-000000-0003(пл)*	*Саморез кровельный L=100 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*1049,2*	*28*	*29378*	–
36	*29-000000-0004(пл)*	*Саморез кровельный L=40 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*617*	*28*	*17276*	–
	Раздел 4 МНУ-3							
177	12-080101-0201	Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса *К=4,000;*	м2 кровли		23,8	152,36	3626	29,9
								2143
178	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2 стяжки		5,75	170,13	978	27,6
								552

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	12-080101-2203	Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм *kmpp1=0,8; kmpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;*	м2		1,5	158,29	237	25,3
								140
181	12-080101-0201	Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида	м2 кровли		5,75	152,68	878	28,9
								518
207	11-120101-1503	Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина	м2 изолируемой поверхности		12,75	210,35	2682	56,4
								490
208	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175	м3 изоляции		2	11033,43	22067	31,6
								12203
209	*29-000000-0002(пл)*	*Минераловатная плита ПТЭ-175*	*м3*		*2*	*34930*	*69860*	–
210	11-120101-1503	Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм	м2 изолируемой поверхности		2,75	145,88	401	12,2
								106

Итого прямые затраты по смете	**1 338 181**
Накладные расходы I уровня, тенге	261 439
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 599 620
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	67 824
Итого, тенге	1 667 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 395
Итого по смете на подряд, тенге	**1 800 839**
Временные здания и сооружения (2,7%)	48 623

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6%)					48 086	
		Итого					1 897 548	
		В текущих ценах с 02.01.17г					1 897 548	
		В текущих и прогнозных ценах 2019г - 100% (Инф=1,140)					**2 163 204,50**	
		Налог на добавленную стоимость (12%)					259 584,54	
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ с НДС					**2 422 789,04**	

Подрядчик: ТОО « ГидроСтройМонтаж»

Руководитель _____ Д.Г.Биктимирова
(ФИО)

Заказчик:

Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

_____
(ФИО)