Заказчик: Филиал "Гидротехнические сооружения" Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Договор № 452-19 от 13.05.2019 г.

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт приемки выполненных работ № 4

за сентября 2019 г.

Ремонт кровель зданий МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 МНУ-2							
77	**12-080101-0201**	**Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса** *К=4,000;*	м2 кровли	**26**	**152,35**	**3961**	**59,1**	**2341**
78	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж** *kmpp1=0,8; kmpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;*	м2 стяжки	**6,5**	**170,15**	**1106**	**56,4**	**624**
79	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме** *11-120101-1701 (всего 30 мм)К=15,000; kmpp1=0,8; kmpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;*	м2 стяжки	**97,5**	**0,63**	**61**	**56,4**	**34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	12-080101-2203	**Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм** *ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;*	м2		**2**	**158**	**316**	**59,1**
								187
81	12-080101-0201	**Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида**	м2 кровли		**6,5**	**152,62**	**992**	**59,1**
								585
82	11-080201-0801	**Демонтаж кирпичной кладки карниза** ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки		**0,3**	**2870**	**861**	**50,8**
								437
83	11-070516-0115	**Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100**	м шва		**45**	**4622,13**	**207996**	**62,1**
								9024
84	11-090701-0103	**Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1**	т конструкций		**1,44**	**133083,33**	**191640**	**60,9**
								94278
85	*21-050201-9901*	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,2142*	*166072,09*	*35573*	–
86	*21-050204-0104*	*Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=1,032;*	*т*		*0,45884*	*175507,09*	*80530*	–
87	*21-050201-0147*	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=1,032;*	*т*		*0,12833*	*168221,37*	*21588*	–
88	*21-050106-9906*	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,03032*	*236524,94*	*7171*	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	*21-050201-9903*	*Прокат угловой равнополочный толщиной 6 мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,41622*	*168282,09*	*70042*	–
90	**11-090601-0101**	**Монтаж металлоконструкций каркаса обрешетки Км1**	т конструкций		**1,24791**	**78801,36**	**98337**	**60,9**
								59683
91	**11-060301-0401**	**Установка анкера А1**	т		**0,0274**	**467408,76**	**12807**	**48,5**
								3826
92	*21-050106-9906*	*Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,02332*	*236524,94*	*5516*	–
93	*21-050301-0104*	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=1,032;*	*т*		*0,00372*	*160935,66*	*599*	–
94	*21-130202-0104*	*Гайка шестигранная М12К=14,000;*	*т*		*0,00056*	*734806,51*	*411*	–
95	*21-130203-0204*	*Шайба М12К=14,000;*	*кг*		*0,28*	*627,35*	*176*	–
96	**11-090601-0102**	**Обрамление плит уголком**	т конструкций		**0,1772**	**44576,75**	**7899**	**60,9**
								4810
97	*21-050201-9901*	*Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005К=1,032;*	*т*		*0,18287*	*166072,09*	*30370*	–
98	**11-060301-0401**	**Установка болта 6.1 М12х150**	т		**0,0046**	**467391,3**	**2150**	**48,5**
								643
99	*29-000000-0001(пл)*	*Болт 6.1 М12х150*	*шт*		*20*	*325*	*6500*	–
100	**11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка**	м2		**63,19222**	**325,21**	**20551**	**54,2**
								11139

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	**11-130601-0302**	**Обезжиривание поверхности**	м2		**63,19222**	**227,96**	**14405**	**54,2**
								3053
102	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза** *К=2,000;*	м2		**126,38444**	**114,82**	**14511**	**54,2**
								1833
103	**11-120101-1503**	**Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина**	м2 изолируемой поверхности		**7**	**210,43**	**1473**	**56,4**
								269
104	**11-260201-0301**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175**	м3 изоляции		**2**	**11033,5**	**22067**	**55,3**
								12203
105	*29-000000-0002(пл)*	*Минераловатная плита ПТЭ-175*	*м3*		*2*	*34930*	*69860*	–
106	**11-120101-1503**	**Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм**	м2 изолируемой поверхности		**7**	**145,86**	**1021**	**56,4**
								269
107	**11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**7**	**510,14**	**3571**	**56,4**
								840
108	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм)К=15,000;**	м2 стяжки		**105**	**17,03**	**1788**	**56,4**
								47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	**11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		**95**	**3651,82**	**346923**	**56,4**
								30517
110	*29-000000-0003(пл)*	*Саморез кровельный L=100 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*1160*	*28*	*32480*	–
111	*29-000000-0004(пл)*	*Саморез кровельный L=40 (с шайбой и резинкой)*	*шт*		*682*	*28*	*19096*	–
112	**11-120101-1001**	**Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм**	м2 покрытия		**35**	**2647,86**	**92675**	**56,4**
								18354

Раздел 4 МНУ-3

216	**11-120101-1001**	**Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм**	м2 покрытия		**65**	**2647,85**	**172110**	**56,4**
								34085

Итого прямые затраты по смете	**1 599 133**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 295
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 600 428
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	67 858
Итого, тенге	1 668 287
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 463
Итого по смете на подряд, тенге	**1 801 749**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения (2,7%)					48 647	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6%)					48 110	
		Итого					1 898 507	
		В текущих ценах с 02.01.17г					1 898 507	
		В текущих и прогнозных ценах 2019 г. *(Инф=1,140)*					**2 164 298,03**	
		Налог на добавленную стоимость (12%)					259 715,76	
		Всего стоимость *подрядных строительно-монтажных работ с НДС*					**2 424 013,79**	

Подрядчик: ТОО « ГидроСтройМонтаж»

Руководитель _____ Д.Г.Биктимирова
(ФИО)

Заказчик: Филиал "Гидротехнические сооружения" Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Директор _____ А.М.Семенов
(ФИО)