Заказчик: Филиал "Гидротехнические сооружения" Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Договор № 452-19 от 13.05.2019 г.

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Акт приемки выполненных работ № 5

октябрь

Ремонт кровель зданий МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 МНУ-1							
37	**11-120101-1001**	**Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм**	м2 покрытия	**43**		**2647,86**	**113858**	**56,4** / **22549**
38	**11-090701-0103**	**Изготовление металлоконструкций ограждения ОГ1** *К=14,520;*	т конструкций	**0,15798**		**134187,87**	**21199**	**60,9** / **10430**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	29-000000-0005(пл)	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=14,520;*	*т*	*0,10701*	*479410*	*51303*	–	
40	*21-050301-0103*	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=14,520;*	*т*	*0,05401*	*168449,05*	*9098*	–	
41	**11-060301-0401**	**Установка болтов** *К=14,520;*	т	**0,00116**	**287068,97**	**333**	**48,5**	
							162	
42	*21-130201-0301*	*Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87К=14,520;*	*кг*	*2,0328*	*214,97*	*437*	–	
43	**11-090606-0110**	**Монтаж ограждения ОГ1** *К=14,520;*	т конструкций	**0,15798**	**39523,99**	**6244**	**60,9**	
							3647	
44	**11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка** *К=14,520;*	м2	91,22553	325,22	29668	**54,2**	
							16081	
45	**11-130601-0302**	**Обезжиривание уайт-спиритом** *К=14,520;*	м2	**91,22553**	**227,95**	**20795**	**54,2**	
							4406	
46	**11-130301-0406**	**Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза** *К=29,040;*	м2	**182,45106**	**70,32**	**12830**	**54,2**	
							3485	
47	**11-130301-1413**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125** *К=29,040;*	м2	**182,45106**	**261,09**	**47637**	**54,2**	
							1380	
48	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС1**	м труб	**15,07**	**1167,15**	**17589**	**56,4**	
							9550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	29-000000-0006(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт		2	4690	9380	–
50	29-000000-0007(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000К=2,000;	м		6	2390	14340	–
51	29-000000-0008(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт		1	2900	2900	–
52	29-000000-0009(пл)	Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000	шт		1	965	965	–
53	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D185	шт		1	350	350	–
54	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
55	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185х350	шт		15	1670	25050	–
56	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		15	1760	26400	–
57	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС2**	**м труб**		**14,57**	**1167,19**	**17006**	**56,4**
								9233
58	29-000000-0006(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт		1	4690	4690	–
59	29-000000-0007(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000	м		3,5	2390	8365	–
60	29-000000-0008(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт		1	2900	2900	–
61	29-000000-0009(пл)	Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000	шт		1	965	965	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-Ж3-D185	шт		2	350	700	–
63	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
64	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350	шт		20	1670	33400	–
65	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		8	1760	14080	–
66	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС3**	м труб		**9,57**	**1167,08**	**11169**	**56,4**
								6065
67	29-000000-0006(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт		1	4690	4690	–
68	29-000000-0007(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000	м		5,5	2390	13145	–
69	29-000000-0008(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт		1	2900	2900	–
70	29-000000-0009(пл)	Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000	шт		1	965	965	–
71	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-Ж3-D185	шт		1	350	350	–
72	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
73	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350	шт		5	1670	8350	–
74	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		12	1760	21120	–
75	**13-080401-0408**	**Прокладка ленточного обогревающего кабеля**	м кабеля		**65**	**269,98**	**17549**	**42,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
124	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150К=2,000;	шт		16	1760	28160	–
125	13-080401-0408	**Прокладка ленточного обогревающего кабеля**	м кабеля		**34**	**269,97**	**9179**	**42,8**
								3929
126	29-000000-0014(пл)	Кабель обогревающий ленточного типа 33HTS	м		34	7313	248642	–
	Раздел 3 МНУ-2з							
162	11-120101-1001	**Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм**	м2 покрытия		**35**	**2647,86**	**92675**	**56,4**
								18354
163	11-120101-0707	**Водосточная система ВС1**	м труб		**9,07**	**1167,14**	**10586**	**56,4**
								5748
164	29-000000-0006(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт		1	4690	4690	–
165	29-000000-0007(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000	м		7,7	2390	18403	–
166	29-000000-0008(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт		1	2900	2900	–
167	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
168	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		16	1760	28160	–
169	11-120101-0707	**Водосточная система ВС2**	м труб		**9,07**	**1167,14**	**10586**	**56,4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5748
170	*29-000000-0006(пл)*	*Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150*	*шт*		*1*	*4690*	*4690*	–
171	*29-000000-0007(пл)*	*Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000*	*м*		*7,7*	*2390*	*18403*	–
172	*29-000000-0008(пл)*	*Колено сливное ВК-КС-D150*	*шт*		*1*	*2900*	*2900*	–
173	*29-000000-0011(пл)*	*Колено трубы ВК-К-D150*	*шт*		*2*	*5820*	*11640*	–
174	*29-000000-0013(пл)*	*Держатель трубы ВК-ТД-D150К=2,000;*	*шт*		*16*	*1760*	*28160*	–
175	**13-080401-0408**	**Прокладка ленточного обогревающего кабеля**	м кабеля		**34**	**269,97**	**9179**	**42,8**
								3929
176	*29-000000-0014(пл)*	*Кабель обогревающий ленточного типа 33HTS*	*м*		*34*	*7313*	*248642*	–
	Раздел 4 МНУ-3							
217	**11-090701-0103**	**Изготовление металлоконструкций ограждения ОГ1,** *К=22,000;*	т конструкций		**0,23936**	**134187**	**32119**	**60,9**
								15803
218	*29-000000-0005(пл)*	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80К=22,000;*	*т*		*0,16214*	*479410*	*77732*	–
219	*21-050301-0103*	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=22,000;*	*т*		*0,08184*	*168449,05*	*13786*	–
220	**11-060301-0401**	**Установка болтов** *К=22,000;*	т		**0,00176**	**286931,82**	**505**	**48,5**
								245

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	*21-130201-0301*	*Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87К=22,000;*	*кг*		*3,08*	*214,97*	*662*	–
222	**11-090606-0110**	**Монтаж ограждения ОГ1К=22,000;**	т конструкций		**0,23936**	**39526,24**	**9461**	**60,9**
								5525
223	**11-130601-0207**	**Поверхности металлические. ОчисткаК=22,000;**	м2		**138,2205**	**325,22**	**44952**	**54,2**
								24365
224	**11-130601-0302**	**Обезжиривание уайт-спиритомК=22,000;**	м2		**138,2205**	**227,95**	**31508**	**54,2**
								6677
225	**11-130301-0406**	**Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два разаК=44,000;**	м2		**276,441**	**70,32**	**19440**	**54,2**
								5280
226	**11-130301-1413**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125К=44,000;**	м2		**276,441**	**261,09**	**72176**	**54,2**
								2091
227	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС1**	м труб		**15,07**	**1167,15**	**17589**	**56,4**
								9550
228	*29-000000-0006(пл)*	*Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150*	*шт*		*2*	*4690*	*9380*	–
229	*29-000000-0007(пл)*	*Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000К=2,000;*	*м*		*6*	*2390*	*14340*	–
230	*29-000000-0008(пл)*	*Колено сливное ВК-КС-D150*	*шт*		*2*	*2900*	*5800*	–
231	*29-000000-0009(пл)*	*Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000*	*шт*		*1*	*965*	*965*	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-Ж3-D185	шт		1	350	350	–
233	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		4	5820	23280	–
234	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350	шт		15	1670	25050	–
235	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		14	1760	24640	–
236	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС2**	м труб		**10,07**	**1167,23**	**11754**	**56,4**
								6382
237	29-000000-0006(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт		1	4690	4690	–
238	29-000000-0007(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000	м		3,5	2390	8365	–
239	29-000000-0008(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт		1	2900	2900	–
240	29-000000-0009(пл)	Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000	шт		1	965	965	–
241	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-Ж3-D185	шт		1	350	350	–
242	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
243	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350	шт		10	1670	16700	–
244	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		8	1760	14080	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС3**	м труб		**9,27**	**1167,1**	**10819**	**56,4**
								5875
246	*29-000000-0006(пл)*	*Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150*	*шт*		*1*	*4690*	*4690*	–
247	*29-000000-0007(пл)*	*Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000*	*м*		*3,5*	*2390*	*8365*	–
248	*29-000000-0008(пл)*	*Колено сливное ВК-КС-D150*	*шт*		*1*	*2900*	*2900*	–
249	*29-000000-0009(пл)*	*Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000*	*шт*		*1*	*965*	*965*	–
250	*29-000000-0010(пл)*	*Заглушка желоба ВК-ЖЗ-D185*	*шт*		*1*	*350*	*350*	–
251	*29-000000-0012(пл)*	*Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350*	*шт*		*8*	*1670*	*13360*	–
252	*29-000000-0013(пл)*	*Держатель трубы ВК-ТД-D150*	*шт*		*8*	*1760*	*14080*	–
253	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС4**	м труб		**14,57**	**1167,19**	**17006**	**56,4**
								9233
254	*29-000000-0006(пл)*	*Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150*	*шт*		*1*	*4690*	*4690*	–
255	*29-000000-0007(пл)*	*Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000*	*м*		*3,5*	*2390*	*8365*	–
256	*29-000000-0008(пл)*	*Колено сливное ВК-КС-D150*	*шт*		*1*	*2900*	*2900*	–
257	*29-000000-0009(пл)*	*Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000*	*шт*		*1*	*965*	*965*	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-Ж3-D185	шт		1	350	350	–
259	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
260	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350	шт		20	1670	33400	–
261	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		8	1760	14080	–
262	**11-120101-0707**	**Водосточная система ВС5**	м труб		**9,57**	**1167,08**	**11169**	**56,4**
								6065
263	29-000000-0006(пл)	Воронка водосборная ВК-ВВ-D350/150	шт		1	4690	4690	–
264	29-000000-0007(пл)	Труба водосточная ВК-Т-D150,L=3000	м		5,5	2390	13145	–
265	29-000000-0008(пл)	Колено сливное ВК-КС-D150	шт		1	2900	2900	–
266	29-000000-0009(пл)	Желоб водосточный ВК-Ж-D185,L=7000	шт		1	965	965	–
267	29-000000-0010(пл)	Заглушка желоба ВК-Ж3-D185	шт		1	350	350	–
268	29-000000-0011(пл)	Колено трубы ВК-К-D150	шт		2	5820	11640	–
269	29-000000-0012(пл)	Держатель желоба ВК-ЖД-D185x350	шт		5	1670	8350	–
270	29-000000-0013(пл)	Держатель трубы ВК-ТД-D150	шт		12	1760	21120	–
271	**13-080401-0408**	**Прокладка ленточного обогревающего кабеля**	м кабеля		**90**	**269,99**	**24299**	**42,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10400
272	29-000000-0014(пл)	*Кабель обогревающий ленточного типа 33HTS*	*м*	*90*	*7313*	*658170*	–	
		Итого					3 397 720	
		Итого прямые затраты по сметному расчету					2 547 764	
		Накладные расходы I уровня, тенге					243 683	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 791 447	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					118 357	
		Итого, тенге					2 909 805	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					232 784	
		Итого по смете на подряд, тенге					**3 142 589**	
		Временные здания и сооружения (2,7%)					84 850	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6%)					83 913	
		Итого					3 311 353	
		В текущих ценах на текущий год					3 311 353	
		В текущих и прогнозных ценах 2019г - 100% *(Инф=1,140)*					**3 774 941,94**	
		Налог на добавленную стоимость (12%)					452 993,03	
		Всего с НДС					**4 227 934,97**	

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Руководитель _____ Д.Г.Биктимирова
(ФИО)

Заказчик: **Филиал "Гидротехнические сооружения" Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Директор _____ А.М.Семенов
(ФИО)