Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы "15" казанда
№ 1328 каулысымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ №2

Қызылағаш ауылы «25» тамыз **2015 ж**
Түгел батыр көшесі, № 14

Ертіс ауданының әкімінің 2015 жылғы 24 тамызынан «Ертіс ауданы, Сілеті ауылдық округі, Қызылағаш ауылындағы 100 орындық негізгі мектептің құрылысы» объектісін іске қосуға қабылдау жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру туралы» № 1-156-ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Комиссия төрағасы **Болатбек Кәрімұлы Шәріпов – Ертіс ауданы әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары **Мади Қайырбекұлы Қажмұратов – «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ-нің бас маманы**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері:
Дәулет Қайырұлы Мұстафин – «Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айдын Шүкірұлы Қажібеков – Ертіс аудандық ТЖБ бастығы, өртке қарсы қызметінің подполковнигі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Зара Баянқызы Дүйсенова – Ертіс ауданының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Вдовыдченко Вячеслав Петрович – «Стальмонтаж» фирмасы ЖШС атқарушы директоры, бас мердігер
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Гүлнар Амангелдіқызы Нұрғалиева – Ертіс ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Аманжол Файзуллаұлы Құсайнов – Сілеті ауылдық округінің әкімі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері

Жеңіс Қожаханұлы Батырғужинов – «Бірлік негізгі жалпы орта білім беру мектебі» КММ директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Құдайберген Рахымжанұлы Шайкенов – «Атлантис-ПВ» ЖШС директоры, техникалық қадағалау

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Абиджан Исламбакиев – «ВЕГАС Павлодар» ЖШС директоры, авторлық қадағалау

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Немцов Сергей Викторович – Ертіс аудандық электрлі желісінің бастығы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Каширников Виктор Николаевич – «Эл-Нур-Сервис» ЖШС эксперті

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Жанат Нұрашұлы Беспаев – Аудандық мәслихат хатшысы

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ**

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **«Ертіс ауданы, Селеті ауылдық округі, Қызылағаш ауылындағы 100 орындық негізгі мектептің құрылысы»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарактандыру)

мекен-жайы бойынша: **Павлодар облысы, Ертіс ауданы, Селеті ауылдық округі , Қызылағаш ауылы, Түгел батыр көшесі, № 14**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

2. Құрылыс **Павлодар облысы Ертіс ауданы «Селеті ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ**

(шешім шығарған органның атауы)

2015 жылғы «**14**» **қантардағы № 6** өкімінің (қаулысының, шешімінің, бұйрығының) негізінде салынған

3. Құрылысты **құрылыс-монтаждау жұмыстары**

орындаған бас мердігер **«Стальмонтаж» фирмасы ЖШС**

(ұйымның атауы)

және қосалқы мердігер ұйымдар

«Стуз-ПВ» ЖШС, «КИП Technology» ЖШС, «Стальмонтажэнерго» ЖШС, «Дендро» фирмасы ЖШС

(ұйымдарын атауы және олардың ведомстволык бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артык ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер **«ВЕГАС Павлодар» ЖШС**

(жобалау ұйымдардың атауы)

жобалау-сметалық құжаттамасын

(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы)

орындаған және косалқы мердігер ұйымдар _____ әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: **«Ертіс ауданының құрылысы, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ**

(ғылыми-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің такырыбы (үштен) артык ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... косымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс (үлгі, **жеке,** қайта колданылған) жоба бойынша жүзеге асырылды_____

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтык максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұксат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:

2014 жылдың 16 шілдегі «Ертіс ауданының құрылысы, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-нің №150 бұйрығымен

(объектіге (кезегі, іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы)

бекітілген.

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы **2014 жылғы қыркүйек**;

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2015 жылғы тамыз**;

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе

ҚЖҰ бойынша **5 ай;** іс жүзінде **11 ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

«Ертіс ауданы, Селеті ауылдық округі Қызылағаш ауылындағы 100 орындық негізгі мектептің құрылысы» жұмыс жобасы

2013 жылғы 24 сәіурдегі № 16-0235/13 мемлекеттік сараптама қорытындысы

Орындалу құжаттамасы

(құжаттардын тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі
Жалпы алаңы	м2			2167,8	
Ғимараттың ауқымы	м3			10046	
Құрылыс ауданы	м2			1509,6	

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) **көзделмеген**

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2	-	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар ауданы	м3 м3 м2	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-
Бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **100 орынға арналған мектеп «А» - оқу блогы, «Б» - спорттық блогы, «В» – жалпы мектептік ғимараттар тобынан тұратын блогы, 2 қабатты ғимараты түрінде жобаланған. Жобамен тұрмыстық ауыз су және өртке қарсы су желілерінің құрылысы қарастырылған. Ғимараттан шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік суларды әр қайсысының көлемі 7,5 м3 шұңқырларға төгу қарастырылған. Ғимаратт жылумен, параметрлері**

90^0С-65^0С электр пешінен қаматамасыз етіледі. Ғимаратты электр көзімен қамтамасыз ету қуаты 380/220В трансфоматрлар арқылы жүзеге асырылады.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау – **жобасымен көзделген**, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету **жобасымен көзделген жоқ,** өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету - **орындалды**, қоршаған табиғи ортаны қорғау үшін іс-шаралар - **орындалды**, сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар **жобасымен көзделген жоқ.**

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы ***367 154,911*** мың теңге;
оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***269 572,661*** мың теңге;
жабдық ***40 962,890*** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал _____мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді

_____

_____

_____

_____

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Ертіс ауданы, Селетин селолық округі Қызылағаш ауылындағы 100 орындық негізгі мектептің құрылысы, Түгел батыр көшесі, № 14»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Б.К. Шәріпов**

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары _____ **М.Қ. Кажмуратов**

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Д.Қ. Мұстафин _____ **А. Исламбакиев** _____

Г.А. Нұрғалиева _____ **С.В. Немцов** _____

В.П. Вдовыдченко _____ **В.Н. Каширников** _____

А.Ш. Кажібеков _____ **Ж.Н. Беспаев** _____

А.Ф. Құсайнов _____ **З.Б. Дүйсенова** _____

Қ.Р. Шайкенов _____ **Ж.Қ. Батырғожинов** _____

(қолы) (қолы)

Прошнуровано и пронумеровано (6) шесть листов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября 2001 года № 1328

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ № 2

«25» августа 2015 г **с. Кызылагаш**
ул. Тугель батыра, № 14

Государственная приемочная комиссия, назначенная **распоряжением акима Иртышского района от 24 августа 2015 года № 1-156-р «О создании государственной приемочной комиссии для приемки объекта в эксплуатацию «Строительство основной школы на 100 мест в с. Кызылагаш, Селетинского сельского округа Иртышского района»** в составе:

Председатель комиссии **Шарипов Болатбек Каримович - заместитель акима Иртышского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Кажмуратов Мади Каирбекович – главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Мустафин Даулет Каирович – руководитель ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кажибеков Айдын Шукирович – начальник ОЧС Иртышского района подполковник п/п службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дюсенова Зара Баяновна – руководитель РГУ «Иртышское районное управление по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Вдовыдченко Вячеслав Петрович – исполнительный директор ТОО фирма «Стальмонтаж», генподрядчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиева Гульнара Амангельдиновна – руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района» акимата Иртышского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кусаинов Аманжол Файзуллинович – аким Селетинского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора:
Батыргужинов Женис Кожаханович – директор КГУ «Берлыкская основная общеобразовательная школа»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шайкенов Кудайберген Рахимжанович – директор ТОО «Атлантис-ПВ», технадзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Исламбакиев Абиджан – директор ТОО «ВЕГАС Павлодар», авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Немцов Сергей Викторович – начальник ИРЭС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Каширников Виктор Николаевич – эксперт ТОО «Эл-Нур-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Беспаев Жанат Нурашевич – секретарь районного маслихата
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство основной школы на 100 мест в с. Кызылагаш, Селетинского сельского округа Иртышского района»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Павлодарская область, Иртышский район, Селетинский сельский округ, с. Кызылагаш, ул. Тугель батыра, № 14**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения (постановлении, приказа, решения и др). от **«14» января 2015 г.** № **6**
ГУ «Аппарат акима Селетинского сельского округа» Иртышского района Павлодарской области»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО фирма «Стальмонтаж»
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями
ТОО «Стуз-ПВ», ТОО «КИП Technology», ТОО «Стальмонтажэнерго», ТОО фирма «Дендро»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ВЕГАС Павлодар»**
(наименование организации)

выполнившим **проектно-сметную документацию**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____

5. Исходные данные для проектирования выданы: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района»**
наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому)_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:
Приказом № 150 от 16 июля 2014 года КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района»
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2014 года;**
(месяц и год)
окончание работ **август 2015 года;**
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС **5 мес.;** фактически 11 **мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект «Строительство основной школы на 100 мест в с. Кызылагаш, Селетинского сельского округа Иртышского района»
Заключение государственной экспертизы № 16-0235/13 от 24.04.2013 года
Исполнительная документация
_____
_____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплек

					са или очереди
Общая площадь	м2			2167,8	
Объем здания	м3			10046	
Площадь застройки	м2			1509,6	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**	
Общая площадь	$м^2$	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-
Общий строительный объем. В том числе подземной части. Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^3$ $м^2$	-	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание школы на 100 мест запроектировано 2-хэтажным, состоящих из блоков «А» - учебный блок, «Б» - спортивный блок, «В» - группа общешкольных помещений. Проектом предусматривается строительство сетей хоз.питьевого и противопожарного водопровода. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных вод от здания предусматривается в выгребы, объемом по 7,5 м3 каждый. Теплоснабжение здания предусмотрено от электрокотла с параметрами 90^0С-65^0С. Электроснабжение здания разработано на напряжение 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда – **проектом предусмотрено**, обеспечению взрывоопасности – **проектом не предусмотрено**, обеспечению пожаробезопасности - **выполнено**, охране окружающей среды - **выполнено,** антисейсмические мероприятия – **проектом не предусмотрено**._____
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ***367 154,911*** тыс. тенге;
в том числе строительно-монтажных работ ***269 572,661*** тыс. тенге;
оборудование ***40 962,890*** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Строительство основной школы на 100 мест в с. Кызылагаш, Селетинского сельского округа Иртышского района ул. Тугель батыра, № 14»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Б.К. Шарипов**
(подпись)

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии _____ **М.К. Кажмуратов**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Д.К. Мустафин _____ **А. Исламбакиев** _____

Г.А. Нургалиева _____ **С.В. Немцов** _____

В.П. Вдовыдченко _____ **В.Н. Каширников** _____

А.Ш. Кажибеков _____ **Ж.Н. Беспаев** _____

А.Ф. Кусаинов _____ **З.Б. Дюсенова** _____

К.Р. Шайкенов _____ **Ж.К. Батыргужинов** _____
(подпись) (подпись)

Пронумеровано и
прошнуровано
6 (шесть) листов

Заказчик ГУ "Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Договор: №05-21-с от 17 сентября 2014г

Форма № КС-3
Республики Каз

Наименование строительства и его адрес:
Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Казылагаш,Селитинского с/о,Иртышского района

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 18.12.2014г

за декабрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименова-ние	код
		№05-21-с	17.09.14				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №13ЛС6-1-1		301 181							36 142	337 323
Акт №14 ЛС2-1-1		17 993 319							2 159 198	20 152 517
Акт №15 доп.1 к см.2-1-1		18 811 285							2 257 354	21 068 639
Акт №16 доп.2 к см.2-1-1		513 099							61 572	574 671
Итого по актам		**37 618 884**							**4 514 266**	**42 133 150**
Предоплата 3%		1 128 567							135 428	1 263 995
Итого:		**36 490 317**							**4 378 838**	**40 869 155**

Итого к оплате : Сорок миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять тенге

Заказчик
Руководитель управления
строительства ,пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Подрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ Вдовыдченко В.П.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 15 от 18.12.2014
приемки выполненных работ за декабрь 2014г

Общестроительные работы по смете д.1 к см.2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел3.Стены.									
	3.2.Стены-надземная часть									
1	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен из кирпича утолщенного полуторного М125 на растворе М75 с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	309,6	3898,33	372,83	1206923	115428	472643	7,12	2204
		м3 кладки		1154,25	139,5	357356	43189	118	0,68	211
2	99-1-1(пл)сче	Кирпич утолщенный полуторный М125	95976	17		1631592				
		шт								
3	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,из кирпича утолщенного (полуторного) керамического пустотелого	898	445,02	34,37	399628	30864	213909	1,21	1087
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	169722	11557	118	0,0629	56

4	99-1-1(пл)сче	Кирпич утолщенный (полуторный) керамический пустотелый	34814,76923	19		661481				
		шт								
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича утолщенного полуторного М125	302	3211,86	337,41	969982	101898	283841	4,38	1323
		м3 кладки								
				670,5	126	202491	38052	118	0,62	187
6	99-1-1(пл)сче	Кирпич утолщенный полуторный М125	88276,92308	17		1500708				
		шт								
7	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича утолщенного полуторного М125	2,2	9215,86	337,41	20275	742	2067	4,38	10
		м3 кладки								
				670,5	126	1475	277	118	0,62	1
8	99-1-1(пл)сче	Кирпич утолщенный полуторный М125	643	17		10931				
		шт								
		Всего прямые затраты				6401520	248932			4624
						731044	93075			455

В том числе стоимость: материалов, тенге	5421543
Накладные расходы, тенге	972460
- заработная плата, тенге	145869
- трудоемкость, чел-ч	486
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	442439
Всего	7816419
Временные здания и сооружения (1,8 %)	140696
- сметная заработная плата, тенге	19838
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	192562
- сметная заработная плата, тенге	88579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	539
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79571
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31828
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8261076
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	18455244
- материалы, тенге	12111727
- сметная заработная плата, тенге	2658022

Налог (2 %)	369105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	18824349
НДС (12 %)	2258922
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21083271
С учетом понижающего коэффициента к=0,999306	21 068 639

Заказчик:

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Елеукенов К.К.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. І.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 14 от 18.12.2014

приемки выполненных работ за декабрь 2014г

Общестроительные работы 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	1636	26,24 / 1,15	25,03 / 6,78	42929 / 1881	40949 / 11092	12584 / 97	0,008 / 0,0232	13 / 38
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; / *м3 грунта*	29,2	200,88 / –	– / –	5866 / –	– / –	6629 / –	1,416 / –	41 / –

			200,88	–	5866	–	113	–	–
3 Е1-17-7	Погрузка разработанного вручную грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	29,2	26,24	25,03	766	731	225	0,008	–
	м3 грунта		1,15	6,78	34	198	97	0,0232	1
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза - в резерв к=1,6	2664,32	49,5	49,5	131884	131884	26377	–	–
	т		–	9,9	–	26377	100	0,02079	55
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1665,2	3,8	3,24	6328	5395	2584	0,00332	6
	м3 грунта		0,48	1,12	799	1865	97	0,00371	6
6 Е1-17-7	Погрузка разработанного вручную грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	1376,4	26,24	25,03	36117	34451	10588	0,008	11
	м3 грунта		1,15	6,78	1583	9332	97	0,0232	32
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза - из резерва для обратной засыпки к=1,6	2202,24	49,5	49,5	109011	109011	21802	–	–
	т		–	9,9	–	21802	100	0,02079	46
8 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	1294	3,35	3,35	4335	4335	1456	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1501	97	0,0038	5
9 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	82,4	122,18	–	10068	–	11377	0,885	73
	м3 грунта		122,18	–	10068	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1294	21,55	4,52	27886	5849	21376	0,108	140
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	22037	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты

√	23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=-1,000; *м3*	-1	12000		-12000			
			2.2 Фундамент под перегородку.							
√	38	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм В7,5 *м3*	9,583	10416,28	208,34	99819	1997	5070	2,6	25
√	39	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	9,583	425,25	78,71	4075	754	105	0,3844	4
					620		5941				
√	40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	9,583	94		901				
√	41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00917	65000		596				
√	42	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,27461	61200		16806				
			2.3 Фундаментная плита и каркас под оборудование								
√	57	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты - КЛ90х45, 120х45. *м3 сборных конструкций*	5,04	1986,57	564,43	10012	2845	5380	3,33	17
√	58	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	1,84	567	195,49	2858	985	140	0,7533	4
					26600		48944				

			м3							
59	30-18-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,454	28100		40857				
			м3							
60	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты - КЛ120х45К=7,000;	3,59331	567	–	2037	–	2852	3,33	12
			м3 сборных конструкций							
				567	–	2037	–	140	0,7533	3
61	30-18-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2К=7,000;	1,02669	28100		28850				
			м3							
62	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки на растворе М75 (АС5 сеч.2-2)	16,5	2000,51	372,83	33008	6152	14282	3,72	61
			м3 кладки							
				594	139,5	9801	2302	118	0,68	11
63	99-1-1(пл)Пр	ПескоблокК=57,960;	956,9196	63		60286				
			шт							

Раздел 3 Стены

3.2 Стены - надземная часть

73	1-3-158	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-100К=1,010;	234,9462	3400		798817				
			м3							
76	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	11,175	8679,65	422,15	96995	4718	110965	56,4	630
			т металлических изделий							
				8257,5	157,5	92278	1760	118	0,77	9
77	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	8,795	41200		362354				
			т							
78	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм - гибкие связи	2,3801	47400		112817				
			т							

81	Е8-12-1	Армирование кладки внутренних стен - 8А1 для гибкой связи - пилястры. *т металлических изделий*	0,0576	49879,65	422,15	2873	24	572	56,4	3
				8257,5	157,5	476	9	118	0,77	–
82	Е8-12-1	Армирование кладки внутренних стен - гибкая связь 5Вр1 *т металлических изделий*	0,1317	16258,53	367,45	2141	48	1305	56,4	7
				8257,5	137,25	1088	18	118	0,77	–
83	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т - надземная часть *шт сборных конструкций*	224	110,63	66,43	24781	14880	14958	0,148	33
				23,85	23,85	5342	5342	140	0,1051	24
84	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	6	398,32	250,96	2390	1506	1838	0,813	5
				130,73	88,22	784	529	140	0,3715	2
85	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	11,7	29900		349830				
86	Е9-25-1	Монтаж перемычек из проката углового *т конструкций*	2,17	4292,52	2020,02	9033	4101	5366	14,1	31
				2272,5	502,43	4931	1031	90	1,79	4
87	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	2,17	59200		128464				
88	Е10-49-2	Укладка перемычек из брусьев из брусьев. *м3 древесины в конструкции*	1,54	20617,97	309,62	31752	477	4748	13,8	21
				2452,5	117	3777	180	120	0,57	1

Раздел 5 Перекрытие

93	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	21	989,57	200,77	20781	4216	10889	1,74	37

				299,25	71,15	6284	1494	140	0,3052	6
√	94	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	140	1597,89	373,54	223705	52296	117761	2,66	372
			шт сборных конструкций								
					465,75	135,07	65205	18910	140	0,6052	85
√	95	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	1124,22	3195		3591883				
			м2								
√	98	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - изделия соединительные МС-2, МС-3, МС-5	0,105	13010,1	1826,1	1366	192	1294	42,7	4
			т стальных элементов								
					8100	690,75	851	73	140	3,37	–
√	99	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,105	60300		6332				
			т								
√	100	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,105	18000		1890				
			т								
√	102	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м - В15 (МУ1-МУ2 АС20)	1,14	14829,34	241,1	16905	275	1644	8,06	9
			м3								
					1282,5	91,08	1462	104	105	0,4448	1
√	103	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1029	67700		6966				
			т								
√	104	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0157	65000		1021				
			т								
√	107	Е9-25-1	Монтаж прогонов ПРГ - 1	1,4164	5030,5	2020,02	7125	2861	3538	14,1	20
			т конструкций								
					2272,5	502,43	3219	712	90	1,79	3
√	108	1-1-843	Прогоны двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,4164	69800		98865				

		т								
109	Е7-53-11	Установка опорных подушек массой до 0,5 т	12	464,67	24,15	5576	290	3037	1,03	12
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
110	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,746	22700		16934				
		м3								
		Всего прямые затраты				6632843	429483			1583
						248799	106476			340
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5954564				
		Накладные расходы, тенге				420497				
		- заработная плата, тенге				63075				
		- трудоемкость, чел-ч				210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				423200				
		Всего				7476540				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				134578				
		- сметная заработная плата, тенге				18975				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				184189				
		- сметная заработная плата, тенге				84727				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				516				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				76111				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30444				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7901862				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				17652760				
		- материалы, тенге				13302496				
		- сметная заработная плата, тенге				1404308				

Налог (2 %)	353055
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	18005815
НДС (12 %)	2160698
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	20 166 513
С учетом понижающего коэффициента к=0,999306	20 152 517

Заказчик:

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Елеукенов К.К.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства
_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства
_____ Мушкенов А. I .

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"
_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"
_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"
_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка
_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 16 от 18.12.2014

приемки выполненных работ за декабрь 2014г

Общестроительные работы по доп.2 к см.2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить Раздел4.Перегородки									
9	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,из кирпича утолщенного полуторного М125	125	445,02	34,37	55628	4296	29776	1,21	151
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	23625	1609	118	0,0629	8
10	99-1-1(пл)сче	Кирпич утолщенный полуторный М125	4846	17		82385				
		шт								
11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -из кирпича утолщенного полуторного М125 (лист 2- общ. данные.)	25	436,51	34,37	10913	859	5955	1,21	30
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

				189	12,87	4725	322	118	0,0629	2
12	99-1-1(пл)сче	Кирпич утолщенный полуторный М125	969	17		16477				
		шт								
		Всего прямые затраты				165403	5155			181
						28350	1931			10
		В том числе стоимость: материалов, тенге				131897				
		Накладные расходы, тенге				35731				
		- заработная плата, тенге				5360				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12068				
		Всего				213202				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3838				
		- сметная заработная плата, тенге				541				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5252				
		- сметная заработная плата, тенге				2416				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2170				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				868				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				225330				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				503387				
		- материалы, тенге				294658				
		- сметная заработная плата, тенге				93015				
		Налог (2 %)				10068				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				513455				
		НДС (12 %)				61615				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 575 070

С учетом понижающего коэффициента к=0,999306 574 671

Заказчик:

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Елеукенов К.К.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. І.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 13 от 18.12.2014

приемки выполненных работ за декабрь 2014г

Сети водопровода см.6-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Устройство колодцев								
		3.1 Колодцы круглые								
32	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,76	4370		7691				
33	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	4,74	9440		44746				

34	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	5,04	12100	60984		
35	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 *шт*	4	1160	4640		
		Всего прямые затраты			118061	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			– 118061	–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7084		
		Всего			125145		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			2253		
		- сметная заработная плата, тенге			318		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			3083		
		- сметная заработная плата, тенге			1418		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			9		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1274		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			510		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			132265		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			295480		
		- материалы, тенге			263748		
		- сметная заработная плата, тенге			7864		
		Налог (2 %)			5910		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			301390		

6.с.-338
254-1.4

НДС (12 %)	36167
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	337557
С понижающим коэффициентом к =0,999306	337 323

Заказчик:

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Елеукенов К.К.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. I .

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Договор: №05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015

Форма № КС-3
Республики Казахст

Наименование строительства и его адрес:
Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Казылагаш,Селитинского с/о,Иртышского района

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат от 13.04.2015г
за апрель 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименова-ние		код
		№05-21-с	17.09.14					
		доп.соглаш.№1	13.11.2014					
		доп.соглаш.№2	06.02.2015					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №20 ЛС 2-1-1		20 145 734,71							2 417 488,17	22 563 222,88
Акт №21 ЛСд.1 к см.2-1-1		7 946 110,00							953 533,20	8 899 643,20
Акт №22 ЛС 2-1-2		555 517,12							66 662,05	622 179,17
Итого по актам		**28 647 361,83**							**3 437 683,42**	**32 085 045,25**
Предоплата 3 %		859 420,86							103 130,50	962 551,36
удержание резерва 5 %		1 432 368,09							171 884,17	1 604 252,26
Итого:		**26 355 572,88**							**3 162 668,75**	**29 518 241,63**

Итого к оплате : Двадцать девять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч двести сорок одна тенге шестьдесят три тыин

Заказчик
Руководитель управления
строительства пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Подрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ Вдовыдченко В.П.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 20 от 13.04.2015

приемки выполненных работ за апрель 2015г

Общестроительные работы см.2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие								
93	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	11	989,57	200,77	10885	2208	5705	1,74	19
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	3292	783	140	0,3052	3
94	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	83	1597,89	373,54	132625	31004	69815	2,66	221
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	38657	11211	140	0,6052	50
95	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	842,8	3195		2692746				

187	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,2	148,39	0,07	475	–	363	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	346	–	105	0,0001	–
188	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	20	219,49	15,94	4390	319	966	0,243	5
		м2 стяжки		34,65	5,96	693	119	119	0,0291	1
189	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30мм.К=15,000;	300	8,18	0,14	2454	42	57	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	33	15	119	0,0003	–
190	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами "Изовер"	0,12	4842,99	4,72	581	1	11	0,403	–
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	9	–	119	0,0086	–

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

211	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,27	498,08	19,17	633	24	361	1,3822	2
		м2 проемов		230,97	6,18	293	8	120	0,0302	–
212	99-1-1(пл)Пр	Окно из ПВХ глухое фигурное	1,275	12938		16496				
		шт								
213	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	29,43	378,27	18,53	11132	545	5730	0,934	27
		м2 проемов		156,07	6,18	4593	182	120	0,0302	1
214	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	6,615	472,81	19	3128	126	1777	1,303	9
		м2 проемов		217,73	6,18	1440	41	120	0,0302	–

215 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	2,1	346,04	18,87	727	40	360	0,8165	2
	м2 проемов		136,44	6,39	287	13	120	0,0312	–
216 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	165,385	348,94	18,88	57709	3122	35243	1,0234	169
	м2 проемов		171,01	6,57	28282	1087	120	0,0321	5
217 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка (К=1,36)	6,615	9940		65753				
	м2								
218 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками (К1,36)	165,385	19584		3238900				
	м2								
219 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (с К1,36)	29,43	7126,4		209730				
	м2								
220 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двхкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка (К1,36)	2,1	10948		22991				
	м2								
	Всего прямые затраты				7573944	51777			1467

	241646	18819	85
В том числе стоимость: материалов, тенге	7280523		
Накладные расходы, тенге	322703		
- заработная плата, тенге	48405		
- трудоемкость, чел-ч	161		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	473799		
Всего	8370446		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	150668		
- сметная заработная плата, тенге	21244		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121		
в т.ч.возвратных сумм (15%)	22600		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	206211		
- сметная заработная плата, тенге	94857		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	577		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	85211		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34084		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8846620		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	19763349		
- материалы, тенге	16264688		
- сметная заработная плата, тенге	1215890		
Налог (2 %)	395267		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	20158616		
НДС (12 %)	2419034		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	22577650		
с учетом понижающего коэффициента к =0,999361	22 563 222,88		

в т.ч. возвратных сумм с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 22 586

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Елеукенов К.К.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства
_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства
_____ Мушкенов А. І .

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"
_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"
_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"
_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка
_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Форма № КС-3

Подрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Республики Казахст

Договор: №05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015

Наименование строительства и его адрес:

Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Казылагаш,Селитинского с/о,Иртышского района

Справка № 12

о стоимости выполненных работ и затрат от 20.07.2015г

за июль2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименова-ние		код
		№05-21-с	17.09.14						
		доп.соглаш.№1	13.11.2014						
		доп.соглаш.№2	06.02.2015						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №50ЛС 2-1-3		2 820 507,26							338 460,87	3 158 968,13
Акт №51ЛС 2-1-1		14 567 986,00							1 748 158,32	16 316 144,32
Акт №52 ЛСд.7 к см. 2-1-1		1 796 308,57							215 557,03	2 011 865,60
Акт №53 ЛС 2-1-5		412 243,55							49 469,23	461 712,78
Акт №54 ЛС 3-1-1		936 794,76							112 415,37	1 049 210,13
Акт №55 ЛС 5-1-1		504 272,21							60 512,66	564 784,87
Акт №56 ЛС 6-1-1		128 310,81							15 397,30	143 708,11
Акт №57 ЛС 6-3-1		55 775,05							6 693,01	62 468,06
Акт №58 ЛС 6-3-2		49 340,78							5 920,89	55 261,67
Акт №59 ЛС 7-2-1		2 408 299,40							288 995,93	2 697 295,33
Акт №60 ЛСд.1 к см.7-2-1		888 541,68							106 625,00	995 166,68
Акт №61 ЛС7-2-2		1 601 089,64							192 130,76	1 793 220,40
Акт №62 ЛСд.1 к см.7-2-2		5 815 659,99							697 879,20	6 513 539,19

Акт №63 ЛС7-4-1		2 450 539,36							294 064,72	2 744 604,08
Акт №64 ЛС2-1-2		1 007 330,01							120 879,60	1 128 209,61
Акт №65 ЛСд.1 к см.2-1-2		55 061,22							6 607,35	61 668,57
Акт №66 ЛС2-1-4		953 376,12							114 405,13	1 067 781,25
Итого по актам		**36 451 436,41**							**4 374 172,37**	**40 825 608,78**
Предоплата 3 %		1 093 543,09							131 225,17	1 224 768,26
удержание резерва 5 %		1 822 571,82							218 708,62	2 041 280,44
Итого:		**33 535 321,50**							**4 024 238,58**	**37 559 560,08**

Итого к оплате : Тридцать семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят тенге восемь тиын

Заказчик
Руководитель управления
строительства ,пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Подрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ Вдовыдченко В.П.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 63 от 20.07.2015

приемки выполненных работ за июль 2015г

Малые формы 7-4-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	6	10009,05	242,88	60054	1457	10541	9,7	58
		скамья		1605,45	67,68	9633	406	105	0,331	2
2	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	11	5447,64	27,54	59924	303	7155	3,7	41
		урна		613,8	5,64	6752	62	105	0,028	–

3	Т1-50-7	Флагшток, тип I – строительные работы	1	4773,02	136,04	4773	136	747	4,1	4
		флагшток		676,5	33,84	677	34	105	0,165	–
5	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7,3	4588	7	2305	13	13
		грибок		2194,5	–	2195	–	105	–	–
7	Т1-5-1	Брусья-лабиринт, тип I – строительные работы	1	9088,77	394,35	9089	394	1154	6,1	6
		брусья-лабиринт		999,9	98,7	1000	99	105	0,482	–
9	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы	2	6122,01	295,8	12244	592	1146	2,7	5
		брусья		447,15	98,7	894	197	105	0,482	1
11	Т1-9-44	Турник – строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
		турник		528	169,2	528	169	105	0,826	1
13	Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы	1	5223,11	495,71	5223	496	439	1,5	2
		лиана		254,1	163,56	254	164	105	0,799	1
15	Т1-19-5	Качалка, тип I – строительные работы	1	7100,06	965,87	7100	966	1176	3,1	3
		качалка		513,15	327,12	513	327	140	1,6	2

Раздел 1 Площадка легкоатлетическая (спортядро, тип 1)

17	Т1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
		стойка		2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
19	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы	2	18942,15	427,53	37884	855	2067	5,3	11
		стойка		874,5	109,98	1749	220	105	0,537	1
21	Т1-9-34	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,7	6
		стенка		947,1	256,62	947	257	105	1,3	1
23	Т1-9-44	Турник – строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3

		турник								
				528	169,2	528	169	105	0,826	1
25	Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы	1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
		брусья								
				447,15	98,7	447	99	105	0,482	–
27	Т1-21-23	Комплексная установка - лазательное устройство и качели, тип КЛ-5 – строительные работы	1	46492,66	668,08	46493	668	5336	26	26
		устройство								
				4224	222,78	4224	223	120	1,1	1
29	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы	1	7984,53	519,6	7985	520	734	3,2	3
		рукоход								
				529,65	169,2	530	169	105	0,826	1
31	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
		стенка								
				300,3	163,56	300	164	105	0,799	1
33	Т1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – строительные работы	405,4	1125,06	132,69	456099	53793	61400	0,389	158
		м								
				64,19	43,99	26023	17834	140	0,215	87
36	Т1-34-42	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1А – строительные работы	2	6886,44	–	13773	–	–	–	–
		калитка								
				–	–	–	–	140	–	–
37	Т1-34-1	Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – строительные работы	2	19881,2	1358,06	39762	2716	3807	5,5	11
		ворота								
				914,1	445,56	1828	891	140	2,2	4
39	99-1-1(пл)	Контейнеры для ТБО	2	9241		18482				
		шт								
		Всего прямые затраты				852768	69021			386
						63576	22635			110

В том числе стоимость: материалов, тенге	720173
Накладные расходы, тенге	107785
- заработная плата, тенге	16168
- трудоемкость, чел-ч	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	57633
Всего	1018186
Временные здания и сооружения (1,8 %)	18327
- сметная заработная плата, тенге	2584
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
в т.ч. Возвратных сумм 15%	2749
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25084
- сметная заработная плата, тенге	11539
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10365
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4146
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1076108
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	2404025
- материалы, тенге	1608866
- сметная заработная плата, тенге	292683
Налог (2 %)	48081
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2452106
НДС (12 %)	294253
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2746359

с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 2 744 604,08

в т.ч.возвратных сумм с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 2747

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

ИО руководителя ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Акипов Р.М.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. Г.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.

СЧЕТ-ФАКТУРА **№ 253**
от 03 августа 2015 года

Поставщик **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Стальмонтаж"**
БИН и адрес места нахождения поставщика **971140000809, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Циолковского 122**
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС **Серия № 45001 № 0003475 от 09.08.12 г.**
Расчетный счет поставщика № **KZ44914398414 BC03792 в филиале ДБ АО "Сбербанк" в г. Павлодаре, БИК SABRKZKA**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **05-21-с от 17.09.2014 г., доп.соглашение № 1 от 13.11.2014 г. доп. соглашение № 2 от 06.02.2015 г.**
Условия оплаты по договору (контракту) **перечислением на расчетный счет**
Пункт назначения поставленных товаров (работ, услуг) **Селетинский с/о Иртышского района, с. Кызылагаш**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществляется по доверенности **акт приемки выполненных работ**
Способ отправления
Товаро-транспортная накладная
Грузоотправитель
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель
(БИН, наименование и адрес)
Получатель **ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**
БИН и адрес места нахождения получателя **140340017022, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ленина, 59**
Расчетный счет получателя № **KZ10070102KSN4501000 ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров(раб услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сум-ма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по объекту: "Строительство основной школы на 100 учащихся в селе Кызылагаш Селетинского с/о Иртышского района"	тенге			12 010 828,23	12%	1 441 299,39	13 452 127,62		
	Всего по счету				**12 010 828,23**		**1 441 299,39**	**13 452 127,62**		

Исполнительный директор
Вдовыдченко В.П.

Главный бухгалтер
Замлинская А.В.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
гл. бухгалтер Замлинская А.В.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма № КС-3
Республики Казахст

Заказчик ГУ "Управление строительства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"
Договор: №05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015
Наименование строительства и его адрес:
Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Казылагаш,Селитинского с/о,Иртышского района

Справка № 13
о стоимости выполненных работ и затрат от 3.08.2015г
за август 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком -генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименова-ние		код
		№05-21-с	17.09.14						
		доп.соглаш.№1	13.11.2014						
		доп.соглаш.№2	06.02.2015						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №67ЛС 2-1-1		3 839 323,68							460 718,84	4 300 042,52
Акт №68 ЛС 7-2-1		3 105 670,46							372 680,45	3 478 350,91
Акт №69 ЛСд.1 к см. 7-2-1		3 066 049,37							367 925,92	3 433 975,29
Акт №70 ЛСд.1 к см. 7-2-2		115 270,94							13 832,51	129 103,45
Акт №71 ЛС см. 7-3-1		1 884 513,78							226 141,65	2 110 655,43
Итого по актам		**12 010 828,23**							**1 441 299,39**	**13 452 127,62**
Предоплата 3 %		360 324,85							43 238,98	403 563,83
удержание резерва 5 %		600 541,41							72 064,97	672 606,38
Итого:		**11 049 961,97**							**1 325 995,44**	**12 375 957,41**

Итого к оплате : Двенадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят семь тенге сорок одна тиын

Заказчик
Руководитель управления
строительства ,пасажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Подрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ Вдовыдченко В.П.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассаж[illegible]кого транспорта и автомобильных дорог Павлодар[illegible] области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 67 от 3.08.2015

приемки выполненных работ за август 2015г

Общестроительные работы -2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
269	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	310	356,95	4,07	110655	1262	44480	0,74	229
				135,68	0,97	42061	301	105	0,0517	16
270	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	310	77,28	3,43	23957	1063	24425	0,4552	141
				73,73	1,31	22856	406	105	0,0063	2
271	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,940; *кг*	601,4	31		18643				
	Раздел 9 Наружная отделка									

456	99-1-1Прайс	Многослойная фанера толщиной 10мм.к=1,030;	м2	35,8028	10,53 508	1,	366 18188	57	123	0,008	–
457	1-1-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,0х30мм	т	0,0005	92100		46				
458	1-1-1041	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	т	0,00373	70700		264				
		Всего прямые затраты					1320390	12050			961
							162843	4404			35
		В том числе стоимость: материалов, тенге					1145496				
		Накладные расходы, тенге					184534				
		- заработная плата, тенге					27680				
		- трудоемкость, чел-ч					92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					90295				
		Всего					1595219				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					28714				
		- сметная заработная плата, тенге					4049				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					23				
		в т.ч. Возвратных сумм 15%					4307				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					39299				
		- сметная заработная плата, тенге					18078				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					110				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					16239				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					6496				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					1685967				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге					3766450				
		- материалы, тенге					2559038				
		- сметная заработная плата, тенге					535689				
		Налог (2 %)					75329				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					3841779				
		НДС (12 %)					461013				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4302792
с учетом понижающего коэффициента к=0,999361	4 300 042,52
в т.ч.возвратных сумм с учетом понижающего коэффициента к=0,999361	4304

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Акипов Р.М.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства
_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства
_____ Мушкенов А. Г.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
представитель по технадзору
ТОО "Атлантис ПВ"
_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"
_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"
_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка
_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 68 от 3.08.2015

приемки выполненных работ за август 2015г

Покрытие территории в пределах участка -7-2-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Асфальтобетон, сечение 1-1										
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	300	697,62	6,63	209286	1989	44066	0,698	209
		м бортового камня		108,68	1,76	32604	528	133	0,0061	2
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	13,5	28600		386100				
		м3								
Раздел 2 Брусчатка										
13	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	630	100,23	42,08	63145	26510	60522	0,381	240

		м2 тротуара		57,38	14,85	36149	9356	133	0,0726	46
14	99-1-1(пл)Де	Брусчатка	630	721		454230				
		м2								
		Всего прямые затраты				1112761	28499			449
						68753	9884			48
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1015508				

Накладные расходы, тенге	104588
- заработная плата, тенге	15688
- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	73041
Всего	1290390
Временные здания и сооружения (1,8 %)	23227
- сметная заработная плата, тенге	3275
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
в т.ч. Возвратные суммы 15%	3484
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	31790
- сметная заработная плата, тенге	14623
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13136
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5254
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1363797
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3046722
- материалы, тенге	2268645
- сметная заработная плата, тенге	291789
Налог (2 %)	60934
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3107656
НДС (12 %)	372919
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3480575

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 69 от 3.08.2015

приемки выполненных работ за август 2015г

Покрытие территории в пределах участка -д.1 к см.7-2-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2 .Брусчатка									
20	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	272,625	19,95	15,58	5439	4247	2367	0,0093	3
				1,03	5,5	281	1499	133	0,02686	7
21	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	272,625	332,68	33,29	90697	9076	5982	0,033	9
				5	11,5	1363	3135	133	0,04038	11
22	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из цементно-песчаной смеси	72,72	1288,76	68,13	93719	4954	3302	0,144	10

	м3 материала основания в плотном теле									
			21,38	12,76	1555	928	133	0,0438	3
23	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1090,5	100,23	42,08	109301	45888	104760	0,381	415
		м2 тротуара								
				57,38	14,85	62573	16194	133	0,0726	79
24	99-1-1(пл)Де	Брусчатка	1090,5	721		786251				
		м2								

Всего прямые затраты	1085407	64165	437
	65772	21756	100
В том числе стоимость: материалов, тенге	955469		
Накладные расходы, тенге	116411		
- заработная плата, тенге	17462		
- трудоемкость, чел-ч	58		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	72109		
Всего	1273927		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	22931		
- сметная заработная плата, тенге	3233		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18		
в т.ч. Возвратных сумм 15%	3440		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	31384		
- сметная заработная плата, тенге	14437		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12969		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5187		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1346398		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3007853		
- материалы, тенге	2134518		
- сметная заработная плата, тенге	314583		
Налог (2 %)	60157		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3068010		
НДС (12 %)	368161		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3436171		

с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 3 433 975,29

в т.ч.возвратных сумм с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 3437

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Акипов Р.М.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. І.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель технадзора
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г
Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на
Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 70 от 3.08.2015

приемки выполненных работ за август 2015г

Площадка легкоатлетическая д.1 к см.7-2-2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел.1.Покрытие спецсмесью									
3	Е30-3-2	Устройство покрытия из пылевидного отсева щебнем (прим.) / *м3*	34,29	297,12 / 263,25	33,87 / 12,47	10188 / 9027	1161 / 428	10306 / 109	1,94 / 0,0609	67 / 2
4	30-8-98	Покрытие из пылевидного отсева щебнем / *м3*	34,29	720		24689				

Всего прямые затраты	34877	1161	67
	9027	428	2
В том числе стоимость: материалов, тенге	24689		
Накладные расходы, тенге	10306		
- заработная плата, тенге	1546		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2711		
Всего	47894		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	862		
- сметная заработная плата, тенге	122		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
в т.ч. Возвратных сумм 15%	129		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1180		
- сметная заработная плата, тенге	543		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	488		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	195		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	50619		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	113083		
- материалы, тенге	55155		
- сметная заработная плата, тенге	27588		
Налог (2 %)	2262		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	115345		
НДС (12 %)	13841		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 129186

с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 129 103,45

в т.ч.возвратных сумм с учетом понижающего коэффициента к=0,999361 129

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Акипов Р.М.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. І.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель технадзора
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.

Заказчик ГУ"Управления строительства,пассажирск транспорта и автомобильных дорог Павлодарской асти"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор :№05-21-с от 17 сентября 2014г,доп.соглаш.№1 от 13 ноября 2014г,доп.соглаш.№2 от 6.02.2015г

Стройка: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Объект: Строительство основной школы на 100 учащихся в с.Кызылагаш,Селетинского с/о,Иртышского р-на

Акт № 71 от 3.08.2015

приемки выполненных работ за август 2015г

Озеленение территории 7-3-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-3	Разбивка участка / м2	3023,6	12,15 / 12,15	– / –	36737 / 36737	– / –	47391 / 129	0,0741 / –	224 / –
10	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную / м2	85,6	104,18 / 104,18	– / –	8918 / 8918	– / –	11504 / 129	0,7473 / –	64 / –
11	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см / м2	85,6	316,04 / 68,04	– / –	27053 / 5824	– / –	7513 / 129	0,467 / –	40 / –
14	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см / м2	1500	244,28	–	366420	–	112772	0,4	600

				58,28	–	87420	–	129	–	...
15	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1500	69,97	–	104955	–	15422	0,0547	82
		м2		7,97	–	11955	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				544083	–			1010
						150854	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				393229				
		Накладные расходы, тенге				194602				
		- заработная плата, тенге				29190				
		- трудоемкость, чел-ч				97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44321				
		Всего				783006				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				14094				
		- сметная заработная плата, тенге				1987				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		в т.ч. Возвратных сумм 15%				2114				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				19290				
		- сметная заработная плата, тенге				8873				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7971				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3188				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				827549				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				1848744				
		- материалы, тенге				878474				
		- сметная заработная плата, тенге				451409				
		Налог (2 %)				36975				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				1885719				

НДС (12 %)	226286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2112005
с учетом понижающего коэффициента к=0,999361	2 110 655,43
в т.ч.возвратных сумм с учетом понижающего коэффициента к=0,999361	2113

Руководитель Управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Мустафин Д.К.

Руководитель ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Акипов Р.М.

Руководитель технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Кудияров Д.Т.

Главный специалист технического отдела
промышлено-гражданского строительства

_____ Мушкенов А. Г.

Главныйо специалист ОКС управления строительства,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Объем и качество подтверждаю:
Технадзор:
Представитель технадзора
ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Ташимов М.

Авторский надзор:
Представитель авторского надзора
ТОО "Вегас Павлодар"

_____ Кожа-Ахмет Ж.Ш.

Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Е.