ЗАКАЗЧИК ТОО "Ангренсор Энерго"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Вершина"
Объект: **РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, ул Кунаева15"б", здание АБК душевые помещения 25,26,27,28,29**
Ремонт помещений

А К Т выполненных работ за сентябрь 2018года

Основание:
Договор 110/18 от 18.05.2018года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Демонтажные работы								
1	Е46-44-1	Разборка ПВХ заполнений оконных проемов с подоконными досками	10,200	270,90	23,78	2763	243	2613	1,65390	17
		1м2		247,12	8,98	2521	92	100	0,04390	0
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	23,78	23,78	242,56	242,56			
		тенге	10,200	0,00	8,98	0,00	91,60			
2	Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	4,000	698,67	30,35	2795	121	3222	4,49660	18
		1шт		668,32	2,93	2673	12	120	0,18800	1
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	30,35	30,35	121,40	121,40			
		тенге	4,000	0,00	2,93	0,00	11,72			
	31-1-5	Мусор строительный	0,10600	0,00		0,00				
		т	0,424							
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	4,000	59,88	6,55	240	26	260	0,36280	1
		1м2		53,33	1,04	213	4	120	0,00890	0
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	6,55	6,55	26,20	26,20			
		тенге	4,000	0,00	1,04	0,00	4,16			
	31-1-5	Мусор строительный	0,01180	0,00		0,00				
		т	0,047							
4	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	14,058	3157,04	1555,04	44382	21861	30777	9,85000	138
		1м3		1602,00	587,25	22521	8256	100	2,87000	40
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	1555,04	1555,04	21860,75	21860,75			
		тенге	14,058	0,00	587,25	0,00	8255,56			
5	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1,000	244,84	6,45	245	6	306	1,43000	1
		1комплект		238,39	1,04	238	1	128	0,00880	0
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	6,45	6,45	6,45	6,45			
		тенге	1,000	0,00	1,04	0,00	1,04			

31-1-5	Мусор строительный	0,03230	0,00		0,00				
	т	0,032							
6 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	82,880	116,63	10,56	9666	875	10983	0,69870	58
	1м2		106,07	1,67	8791	138	123	0,01440	1
0-25-27	Прочие машины	1,00000	10,56	10,56	875,21	875,21			
	тенге	82,880	0,00	1,67	0,00	138,41			
31-1-5	Мусор строительный	0,05200	0,00		0,00				
	т	4,310							
7 Е46-27-3	Пробивка дверного проема в конструкциях из кирпича	3,308	2975,47	1238,47	9841	4096	7293	10,60000	35
	1м3		1737,00	468,00	5745	1548	100	2,28000	8
0-25-27	Прочие машины	1,00000	1238,47	1238,47	4096,24	4096,24			
	тенге	3,308	0,00	468,00	0,00	1547,91			
8 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1,000	101,59	3,33	102	3	127	0,60800	1
	1комплект		98,26	0,54	98	1	128	0,00450	0
0-25-27	Прочие машины	1,00000	3,33	3,33	3,33	3,33			
	тенге	1,000	0,00	0,54	0,00	0,54			
31-1-5	Мусор строительный	0,01660	0,00		0,00				
	т	0,017							
9 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	47,200	133,16	23,58	6285	1113	5636	0,74300	35
	1м2		109,58	4,16	5172	196	105	0,02340	1
0-25-27	Прочие машины	1,00000	23,58	23,58	1112,98	1112,98			
	тенге	47,200	0,00	4,16	0,00	196,35			
31-1-5	Мусор строительный	0,04410	0,00		0,00				
	т	2,082							
10 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3- закладка дверного проема	4,530	8328,23	154,03	37727	698	10661	14,63000	66
	1м3		2295,00	58,50	10396	265	100	0,28000	1
0-25-27	Прочие машины	1,00000	154,03	154,03	697,76	697,76			
	тенге	4,530	0,00	58,50	0,00	265,01			
30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	0,40000	11662,00		21131,54				
	1000шт	1,812							
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	0,24000	5060,00		5501,23				
	м3	1,087							
11 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	16,470	51,07	0,69	841	11	1065	0,33200	5
	1м		50,38	0,11	830	2	128	0,00100	0
0-25-27	Прочие машины	1,00000	0,69	0,69	11,36	11,36			
	тенге	16,470	0,00	0,11	0,00	1,81			
31-1-5	Мусор строительный	0,00212	0,00		0,00				
	т	0,035							

ПОДРАЗДЕЛ Общестроительные работы

12	Е55-9-4	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,25 кирпича армированных с проемами в помещениях площадью более 5 м2	29,130	636,95	25,52	18554	743	8770	1,68290	49
				250,76	4,37	7305	127	118	0,02300	1
		1м2								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	25,52	25,52	743,40	743,40			
		тенге	29,130	0,00	4,37	0,00	127,30			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	16,08		468,41				
		тенге	29,130							
	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	0,02700	11662,00		9172,16				
			0,787							
		1000шт								
	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	0,00768	3870,00		865,74				
		м3	0,224							
	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам етром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00060	0,00		0,00				
			0,017							
		т								
13	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	58,260	138,76	2,56	8084	149	8360	0,74000	43
				135,68	0,97	7905	57	105	0,05170	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	2,56	2,56	149,15	149,15			
		тенге	58,260	0,00	0,97	0,00	56,51			
	0-9-40	Насосы для строительных растворов, 4 м3/час	0,04700	0,00	0,00	0,00	0,00			
		маш-ч	2,738	0,00	0,00	0,00	0,00			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,52		30,30				
		тенге	58,260							
	30-2-1	Раствор	0,01870	0,00		0,00				
		м3	1,089							
	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покры тия из низкоуглеродистой проволоки	0,05540	0,00		0,00				
			3,228							
		м2								
14	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1,090	9160,00	0,00	9984	0	0	0,00000	0
		м3								
15	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3-оконные проемы 1,40*0,95*0,64*5шт	4,256	8328,23	154,03	35445	656	10017	14,63000	62
				2295,00	58,50	9768	249	100	0,28000	1
		1м3								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	154,03	154,03	655,55	655,55			
		тенге	4,256	0,00	58,50	0,00	248,98			
	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	0,40000	11662,00		19853,39				
			1,702							
		1000шт								
	30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый	0,24000	5060,00		5168,49				

	М-50	1,021							
	м3								
16 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2	5,300	236,73	19,00	1255	101	1424	1,30300	7
			217,73	6,18	1154	33	120	0,03020	0
	1м2 проемов								
0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,03020	516,70	516,70	82,68	82,68			
	маш-ч	0,160	0,00	204,80	0,00	32,75			
0-25-27	Прочие машины	1,00000	3,40	3,40	18,02	18,02			
	тенге	5,300	0,00	0,00	0,00	0,00			
6-1-1	Блоки оконные	1,00000	0,00		0,00				
	м2	5,300							
1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	6,19000	0,00		0,00				
	шт	32,807							
1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,02060	0,00		0,00				
		0,109							
	шт								
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
	тенге	5,300							
17 19999	Оконный блок ПВХ со сложным открыванием и москитной сеткой	5,000	10464,62		52323	0	0		0
	шт								
18 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2-4шт	6,720	142,14	2,75	955	18	1124	0,83420	6
			139,39	0,00	937	0	120	0,03210	0
	1м2 проемов								
0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,03210	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	0,216	0,00	0,00	0,00	0,00			
0-25-27	Прочие машины	1,00000	2,75	2,75	18,48	18,48			
	тенге	6,720	0,00	0,00	0,00	0,00			
6-2-1	Блоки дверные	1,00000	0,00		0,00				
	м2	6,720							
1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,05000	0,00		0,00				
		0,336							
	шт								
1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	5,00000	0,00		0,00				
	шт	33,600							
6-1-193	Наличники из ПХВ профилей	5,04000	0,00		0,00				
	п/м	33,869							
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
	тенге	6,720							
19 19999	Дверной блок ПВХ	4,000	14742,03		58968	0	0		0
	шт								
20 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов	2,550	575,70	6,33	1468	16	844	1,79000	5

	1м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	798	6	105	0,01170	0
0-25-27	Прочие машины	1,00000	6,33	6,33	16,14	16,14			
	тенге	2,550	0,00	2,39	0,00	6,09			
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,00100	5930,00		15,12				
	м3	0,003							
30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	0,04300	5830,00		639,26				
	м3	0,110							
21 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,550	147,72	6,12	377	16	385	0,80560	2
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	361	6	105	0,01132	0
0-25-27	Прочие машины	1,00000	6,12	6,12	15,61	15,61			
	тенге	2,550	0,00	2,32	0,00	5,92			
30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	17,18000	0,00		0,00				
	кг	43,809							
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,21		0,54				
	тенге	2,550							
22 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	21,730	29,00	0,00	630	0	0	0,00000	0
	кг								
23 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	76,940	651,55	2,86	50130	220	22861	1,63000	125
	1м2		282,04	0,94	21700	72	105	0,00460	0
0-25-27	Прочие машины	1,00000	2,86	2,86	220,05	220,05			
	тенге	76,940	0,00	0,94	0,00	72,32			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	168,00		12925,92				
	тенге	76,940							
1-1-2199	Листы гипсокартонные	1,05000	0,00		16,16				
	м2	80,787							
2-1-283	Комплектующая для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	2,10000	76,00		12279,62				
	м	161,574							
2-1-284	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х27 мм	0,92000	31,00		2194,33				
	м	70,785							
30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	0,27000	39,00		810,18				
	кг	20,774							
24 1-1-2191	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	80,787	109,00	0,00	8806	0	0	0,00000	0
	$м^2$								
25 Е62-25-1	Огрунтовка простых потолков под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	76,940	8,40	1,35	646	104	503	0,03900	3
			6,23	0,00	479	0	105	0,00260	0

		1м2							
	0-6-17	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора	0,00250	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ния давлением до 686 кПа (7 ат), 2,2 м3/мин	0,192	0,00	0,00	0,00	0,00		
		маш-ч							
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	1,35	1,35	103,87	103,87		
		тенге	76,940	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1-1-123	Грунтовка химостойкая, ХС-04	0,00016	0,00		0,00			
		т	0,012						
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,82		63,09			
		тенге	76,940						
26	19999	Грунтовка праймер	38,470	98,67		3796	0	0	0
		кг							
27	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	76,940	434,19	3,94	33407	303	8370	0,55350	43
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		102,11	1,49	7856	115	105	0,00729	1
		толщиной до 10 мм							
		1м2 оштукатуриваемой поверхности							
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	3,94	3,94	303,14	303,14		
		тенге	76,940	0,00	1,49	0,00	114,64		
	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной осно	11,31000	29,00		25235,55			
		ве	870,191						
		кг							
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,15		11,54			
		тенге	76,940						
28	Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными	76,940	291,31	2,33	22413	179	6634	0,49000	38
		водоэмульсионными составами		81,23	0,88	6250	68	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности							
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	2,33	2,33	179,27	179,27		
		тенге	76,940	0,00	0,88	0,00	67,71		
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	1,11		85,40			
		тенге	76,940						
	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	0,55000	0,00		0,00			
		кг	42,317						
	1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, мар	0,63000	328,00		15898,88			
		ка Д50I	48,472						
		кг							
29	Е11-40-1	Устройство галтелей	59,230	16,34	0,16	968	9	1183	0,08990	5
		м.п.		16,18	0,07	958	4	123	0,00030	0
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	0,16	0,16	9,48	9,48		
		тенге	59,230	0,00	0,07	0,00	4,15		
	1-1-414	Мастика клеящая каучуковая КН-2	0,05150	0,00		0,00			
		кг	3,050						
	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	1,01000	0,00		0,00			
		м	59,822						
30	1999	Галтели	30,000	185,37		5561	0	0	0

		шт							
31	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	136,740	443,30	4,62	60617	632	37059	1,52000	208
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		254,97	3,14	34865	429	105	0,01620	2
		установки плиток туалетного гарнитура на клее из								
		сухих смесей по кирпичу и бетону								
		1м2 облицовки								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	4,62	4,62	631,74	631,74			
		тенге	136,740	0,00	3,14	0,00	429,36			
	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глаз	1,00000	0,00		0,00				
		урованные гладкие цветные (однотонные), I сорта	136,740							
		м2								
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	3,75000	43,00		22049,33				
		кг	512,775							
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	0,50000	42,00		2871,54				
		кг	68,370							
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	1,46		199,64				
		тенге	136,740							
32	19999	Плитка стеновая глазурованная	136,740	1070,38		146364	0	0		0
		м2								
33	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером	14,950	106,42	1,88	1591	28	1241	0,46800	7
		масляным разбеленным(цвет черный)		78,30	0,72	1171	11	105	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	1,88	1,88	28,11	28,11			
		тенге	14,950	0,00	0,72	0,00	10,76			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,80		11,96				
		тенге	14,950							
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для н	0,18300	139,00		380,33				
		аружных и внутренних работ, марка МА-25	2,736							
		кг								
	1-1-284	Краска масляная густотертая цветная для внутренних раб	0,00070	0,00		0,00				
		от, марка МА-011	0,010							
		кг								
	1-1-109	Грунтовка масляная, готовая к применению	0,00008	0,00		0,00				
		т	0,001							
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	0,11300	0,00		0,00				
		кг	1,689							
	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	0,51000	0,00		0,00				
		кг	7,625							
34	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции	14,560	283,46	18,42	4127	268	1663	0,41600	6
		рулонными материалами на битумной мастике		85,95	6,91	1251	101	123	0,03370	0
		1м2 изолируемой поверхности								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	18,42	18,42	268,20	268,20			
		тенге	14,560	0,00	6,91	0,00	100,61			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,18		2,62				

		тенге	14,560						
	1-1-13	Асбест хризотиловый, марка К-6-30	0,00014	0,00		0,00			
		т	0,002						
	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК 45/180	0,00346	22900,00		1153,59			
		т	0,050						
	1-1-711	Бензин-растворитель	0,00095	0,00		0,00			
		т	0,014						
	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 Б	1,12000	89,00		1451,34			
		м2	16,307						
	1-1-431	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	0,00231	0,00		0,00			
		т	0,034						
35	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,560	194,16	9,05	2827	132	972	0,25100	4
				50,85	3,40	740	50	123	0,01650	0
		1м2 изолируемой поверхности								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	9,05	9,05	131,77	131,77			
		тенге	14,560	0,00	3,40	0,00	49,50			
	1-1-13	Асбест хризотиловый, марка К-6-30	0,00006	0,00		0,00				
		т	0,001							
	1-1-36	Битум нефтяной кровельный, марка БНК 45/180	0,00151	22900,00		503,48				
		т	0,022							
	1-1-711	Бензин-растворитель	0,00057	0,00		0,00				
		т	0,008							
	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 Б	1,12000	89,00		1451,34				
		м2	16,307							
	1-1-431	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	0,00106	0,00		0,00				
		т	0,015							
36	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	82,100	259,05	13,43	21268	1103	7235	0,45000	37
		1м2 стяжки		66,60	5,04	5468	414	123	0,02460	2
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	13,43	13,43	1102,60	1102,60			
		тенге	82,100	0,00	5,04	0,00	413,78			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,93		76,35				
		тенге	82,100							
	30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1 800 кг/м3 класса В10 (М-150)	0,02040	8730,00		14621,19				
		м3	1,675							
	30-8-92	Песок природный	0,03060	0,00		0,00				
		м3	2,512							
37	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	492,600	52,32	4,02	25773	1980	3199	0,02640	13
	К=6	толщины стяжки из легкого бетона		3,78	1,50	1862	739	123	0,00720	4
		1м2 стяжки								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	4,02	4,02	1980,25	1980,25			
		тенге	492,600	0,00	1,50	0,00	738,90			

30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1 800 кг/м3 класса В10 (М-150)	0,00510 2,512	8730,00		21930,55				
	м3								
38 Е11-27-5	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток многоцветных	82,100	408,41	15,20	33530	1248	18245	1,07000	88
			173,30	7,37	14228	605	123	0,03700	3
	1м2 покрытия								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	15,20	15,20	1247,92	1247,92			
	тенге	82,100	0,00	7,37	0,00	605,08			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	1,21		99,34				
	тенге	82,100							
1-1-526	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	1,02000 83,742	0,00		0,00				
	м²								
30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	4,50000 369,450	43,00		15886,35				
	кг								
30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	0,60000 49,260	42,00		2068,92				
	кг								
39 19999	Плитка пола	83,742	1255,75		105159	0	0		0
	м2								
40 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	13,400	145,02	0,14	1943	2	1439	0,63400	8
			102,15	0,04	1369	1	105	0,00010	0
	1м2								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	0,14	0,14	1,88	1,88			
	тенге	13,400	0,00	0,04	0,00	0,54			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	4,46		59,76				
	тенге	13,400							
1-1-289	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для н аружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	0,16000 2,144	134,00		287,30				
	кг								
1-1-451	Олифа натуральная	0,07100 0,951	0,00		0,00				
	кг								
1-1-286	Краска масляная густотертая цветная, марка МА-015, сур ик железный	0,19350 2,593	87,00		225,52				
	кг								
41 Е69-16-3	Приготовление цементного раствора и бетона в построечных условиях	7,390	2820,73	607,85	20845	4492	17075	16,07700	119
			2212,88	97,65	16353	722	100	0,66700	5
	1м3 раствора								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	607,85	607,85	4492,01	4492,01			
	тенге	7,390	0,00	97,65	0,00	721,63			
42 Е69-17-2	Приготовление мастик из сухих растворных смесей вручную	2,194	2848,50	0,00	6250	0	6250	18,90000	41
			2848,50	0,00	6250	0	100	0,00000	0
	1т								

43	Е62-34-7	Промывка помещения и уборка мусора	82,000	157,00	0,00	12874	0	12691	1,03000	84
		1м2		147,40	0,00	12087	0	105	0,00000	0
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,20		16,40				
		тенге	82,000							
	1-1-433	Мыло твердое хозяйственное 72%	0,02000	470,00		770,80				
		шт	1,640							
44	19999	Сушилка для обуви (брус+ плита OSB+окраска лаком+сверление отверстий)	1,000	104646,16		104646	0	0		0
		шт								
45	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	43,470	358,58	3,43	15587	149	3425	0,45520	20
				73,73	1,31	3205	57	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	3,43	3,43	149,10	149,10			
		тенге	43,470	0,00	1,31	0,00	56,95			
	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	9,70000	29,00		12228,11				
		кг	421,659							
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,12		5,22				
		тенге	43,470							
46	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,470	274,88	2,10	11949	91	3004	0,39000	17
				65,03	0,79	2827	34	105	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	2,10	2,10	91,29	91,29			
		тенге	43,470	0,00	0,79	0,00	34,34			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	1,11		48,25				
		тенге	43,470							
	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	0,51000	0,00		0,00				
		кг	22,170							
	1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I	0,63000	328,00		8982,64				
		кг	27,386							
ПОДРАЗДЕЛ Электротехнические работы										
47	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	16,000	133,24	0,00	2132	0	1742	0,60800	10
				100,80	0,00	1613	0	108	0,00500	0
		1шт								
	0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,00500	0,00	0,00	0,00	0,00			
		маш-ч	0,080	0,00	0,00	0,00	0,00			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	32,44		519,04				
		тенге	16,000							
	17-1-3	Арматура осветительная	0,00000	0,00		0,00				
		шт	0,000							
	17-6-2	Лампы накаливания	0,00000	0,00		0,00				
		шт	0,000							

17-1-2	Стекло к осветительной арматуре	0,00000	0,00		0,00				
	шт	0,000							
48 19999	Светильники	16,000	2989,00		47824	0	0		0
	шт								
49 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	12,000	8,42	0,00	101	0	109	0,05840	1
	1шт		8,42	0,00	101	0	108	0,00000	0
50 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4,000	37,55	0,00	150	0	162	0,23900	1
	1шт		37,55	0,00	150	0	108	0,00000	0
18-3-3	Электроаппаратура соответствующего типа	1,02000	0,00		0,00				
	шт	4,080							
51 19999	Выключатели	4,000	170,00		680	0	0		0
	шт								
52 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в	80,000	41,70	2,01	3336	161	3202	0,26240	21
	кирпичных стенах		39,69	0,34	3175	27	100	0,15400	12
	1м борозды								
0-6-1	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора	0,15230	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ния давлением до 686 кПа (7 ат), 5 м3/мин	12,184	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	2,01	2,01	160,80	160,80			
	тенге	80,000	0,00	0,34	0,00	27,20			
31-1-5	Мусор строительный	0,00572	0,00		0,00				
	т	0,458							
53 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой,	80,000	92,23	0,00	7378	0	7057	0,50300	40
	наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением		81,68	0,00	6534	0	108	0,03150	3
	накладными скобами								
	1м кабеля								
0-4-32	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	0,02850	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	2,280	0,00	0,00	0,00	0,00			
0-4-36	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,00300	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	0,240	0,00	0,00	0,00	0,00			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	10,55		844,00				
	тенге	80,000							
8-11-1	Трубы	0,00000	0,00		0,00				
	м	0,000							
18-3-12	Коробки и короба	0,00000	0,00		0,00				
	шт	0,000							
16-1-1	Кабель	1,02000	0,00		0,00				
	м	81,600							
54 19999	Кабель	80,000	134,55		10764	0	0		0
	м.п.								
ПОДРАЗДЕЛ Вентиляция									
55 Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т-	0,425	18400,71	1876,71	7820	798	6364	91,80000	39
	воздуховоды		16524,00	112,50	7023	48	90	10,22000	4
	1т конструкций								

0-25-27	Прочие машины	1,00000	298,85	298,85	127,01	127,01			
	тенге	0,425	0,00	112,50	0,00	47,81			
0-3-123	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	9,00000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	3,825	0,00	0,00	0,00	0,00			
0-5-24	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	28,60000	55,17	55,17	670,59	670,59			
	маш-ч	12,155	0,00	0,00	0,00	0,00			
0-22-5	Машины шлифовальные электрические	0,40000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	0,170	0,00	0,00	0,00	0,00			
0-22-16	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	2,60000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	1,105	0,00	0,00	0,00	0,00			
0-22-45	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	0,70000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	маш-ч	0,298	0,00	0,00	0,00	0,00			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
	тенге	0,425							
1-1-840	Металл для изготовления конструкций	1,04200	0,00		0,00				
	т	0,443							
1-1-1051	Электроды, d=4 мм, Э42А	0,02170	0,00		0,00				
	т	0,009							
56 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н из оцинкованной	98,400	260,66	13,16	25649	1295	31794	1,54000	152
	стали толщиной 0,5 мм		247,50	4,93	24354	485	128	0,02410	2
	1м2 поверхности воздуховодов								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	13,16	13,16	1294,94	1294,94			
	тенге	98,400	0,00	4,93	0,00	485,11			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
	тенге	98,400							
13-3-25	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с н	1,00000	0,00		0,00				
	епрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного	98,400							
	сечения размером большей стороны до 250 мм								
	м2								
13-10-1	Дроссель-клапаны в патрубке	0,00000	0,00		0,00				
	шт	0,000							
8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомут	0,00000	0,00		0,00				
	ы)	0,000							
	кг								
2-1-269	Сетки в рамках	0,00000	0,00		0,00				
	м2	0,000							
13-12-17	Заглушки питометражных лючков	0,00000	0,00		0,00				
	шт	0,000							
57 19999	Сталь оцинкованная толщ 0,5мм 1м*1,25м	74,000	472,15		34939	0	0		0
	74,0м2*3,93кг=290,82кг								
	м2								
58 19999	Сталь оцинкованная толщ 0,7мм 24,4м2*5,5кг=134,2кг	24,400	661,01		16129	0	0		0
	м2								
59 19999	Болты и саморезы	1002,000	1,85		1854	0	0		0

60	19999	Шины монтажные для воздуховодов	7,000	3160,00		22120	0	0		0
		шт								
61	19999	Уголки клипсы для воздуховодов	10,000	328,97		3290	0	0		0
		шт								
62	19999	Прокладка прорезиненая	20,000	209,29		4186	0	0		0
		шт								
63	19999	Брезент	1,000	2391,91		2392	0	0		0
		шт								
64	Е20-31-4	Установка вентиляторов среднего давления №4	2,000	2020,10	298,85	4040	598	4695	10,70000	21
		1вентилятор		1721,25	112,50	3443	225	128	0,55000	1
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	298,85	298,85	597,70	597,70			
		тенге	2,000	0,00	112,50	0,00	225,00			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
		тенге	2,000							
	13-1-2	Вентиляторы	1,00000	0,00		0,00				
		комплект	2,000							
65	19999	Вентилятор ВР-80-75-1,0 с дв 1,1*1500	1,000	41858,46		41858	0	0		0
		шт								
66	19999	Вентилятор 300-45-4 с дв2,2*1000	1,000	50828,13		50828	0	0		0
		шт								
67	Е20-34-2	Установка радиаторов водяных	2,000	1868,38	318,13	3737	636	4275	9,49000	19
		1агрегат		1550,25	119,25	3101	239	128	0,58000	1
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	318,13	318,13	636,26	636,26			
		тенге	2,000	0,00	119,25	0,00	238,50			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
		тенге	2,000							
	13-2-1	Агрегаты воздушно-отопительные	1,00000	0,00		0,00				
		шт	2,000							
68	19999	Радиаторы водяные	2,000	37822,11		75644	0	0		0
		шт								
69	Е20-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных с электрическим приводом	1,000	819,43	130,93	819	131	946	4,34000	4
				688,50	49,50	689	50	128	0,24000	0
		1заслонка или клапан								
	0-25-27	Прочие машины	1,00000	130,93	130,93	130,93	130,93			
		тенге	1,000	0,00	49,50	0,00	49,50			
	31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
		тенге	1,000							
	13-6-1	Заслонки унифицированные или клапаны	1,00000	0,00		0,00				
		шт	1,000							
70	19999	Клапан утепленный с электрическим приводом и ТЭН в комплекте-4шт	1,000	47838,24		47838	0	0		0
		шт								
71	Е67-17-7	Монтаж решеток для воздуховодов	25,000	129,91	0,69	3248	17	3493	0,75400	19

	1шт		129,22	0,11	3231	3	108	0,00400	0
0-25-27	Прочие машины	1,00000	0,69	0,69	17,25	17,25			
	тенге	25,000	0,00	0,11	0,00	2,75			
18-3-3	Электроаппаратура соответствующего типа	1,00000	0,00		0,00				
	шт	25,000							
72 19999	Решетки для воздуховодов	25,000	149,49		3737	0	0		0
	шт								
ПОДРАЗДЕЛ Сантехнические работы									
73 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм 2,8м+4,6+1м*3	10,400	103,81	1,43	1080	15	1371	0,56000	6
			102,38	0,54	1065	6	128	0,00260	0
	1м трубопровода								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	1,43	1,43	14,87	14,87			
	тенге	10,400	0,00	0,54	0,00	5,62			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
	тенге	10,400							
8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко й плотности с гильзами, d=100 мм	0,99800	0,00		0,00				
		10,379							
	м								
8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомут ы)	0,00000	0,00		0,00				
		0,000							
	кг								
9-2-1	Задвижки	0,00000	0,00		0,00				
	шт	0,000							
74 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	53,000	239,65	7,90	12701	419	15922	1,29000	68
			231,75	2,95	12283	156	128	0,01440	1
	1м трубопровода								
0-25-27	Прочие машины	1,00000	7,90	7,90	418,70	418,70			
	тенге	53,000	0,00	2,95	0,00	156,35			
31-1-4	Прочие материалы	1,00000	0,00		0,00				
	тенге	53,000							
8-10-59	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия д ля соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-7 5 (ГОСТ 8969-75)	0,08000	0,00		0,00				
		4,240							
	шт.								
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 мм	0,04000	0,00		0,00				
	шт.	2,120							
8-10-67	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки наки дные, муфтовые, d 20 мм	0,32000	0,00		0,00				
		16,960							
	шт								
8-4-36	Муфта, d=25 мм	0,02800	0,00		0,00				
	10шт	1,484							
8-4-43	Переход, Dy 25x20 мм	0,00400	0,00		0,00				