Утверждаю
Зам.директора по производству
Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ»

_____**Прилуцкий Е.П.**
(подпись, Ф.И.О)
«30» 10 **2019 г.**

АКТ № 1
приемочной комиссии
по приемке законченных строительных работ
«Ремонт кровель зданий МНУ1,МНУ2,МНУ2з,МНУ3 Шульбинского шлюза»

Шульбинский шлюз «30» 10. 2019 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с приказом Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» № 76 от 25.04.2019 г. и на основании письма подрядной организации ТОО «ГидроСтройМонтаж» от 29.10.2019 г. (исх. № 19-41 от 29.10.2019 г.)
(наименование организации-заказчика, назначившая приемную комиссию)

Председатель комиссии:
Начальник Шульбинского шлюза — А. Волков
(должность) (фамилия, имя)

Члены комиссии:
Начальник ПТО Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» — К. Злобина
(должность) (фамилия, имя)

Старший инженер-эколог Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» — Д. Клиновицкая
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне,
ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин
(должность) (фамилия,имя)

Начальник ОБиОТООС
Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» — К. Маштаева
(должность) (фамилия, имя)

Страший инженер-руководитель
ремонтно-строительной группы высшей категории — А. Чепкасов
(должность) (фамилия, имя)

Подрядчик:
Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Д. Биктимирова
(должность) (фамилия, имя)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж»
(наименование объекта организации и ее ведомственная подчиненность)
согласно Закону Республики Казахстан от 16.07.2001 г. № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» ст. 77 предъявлена к сдаче работа: **«Ремонт кровель зданий МНУ1,МНУ2,МНУ2з,МНУ3 Шульбинского шлюза»**

2. Работы осуществлялись подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж», на основании договора о закупках работ № 452-19 от 13.05.2019 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение 2 к договору № 452-19).

3. Проектная документация разработана: отсутствует
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Работы осуществлялись на основании:
Сметного расчета стоимости строительства и технического задания на выполнение работ.

5. Работы осуществлены в сроки:
май 2019 года — октябрь 2019 год
(начало работ, месяц и год) — (окончание работ, месяц и год)

6. Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация:

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

МНУ-1:

Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса – 34 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж - 8,5 м²;

Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж - 127,5 м²; Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм - 2,55 м²; Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида - 8,5 м²; Демонтаж кирпичной кладки карниза - 1,5 м³; Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М10 – 30 м; Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1-1,53 т конструкций; Монтаж металлоконструкций каркаса обрешетки Км1 - 1,24033 т конструкций; Установка анкера А1 - 0,03425 т; Обрамление плит уголком - 0,2363 т конструкций; Установка болта 6.1 М12х150 - 0,00575 т; Поверхности металлические.Очистка щетками - 67,86449 м²; Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом - 67,86449 м²; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза - 135,72898 м²; Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина – 9 м²; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175 - 2,55 м³; Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм – 9 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство – 9 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.

Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм) – 135 м²; Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - 81,15 м²; Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм - 43 м²; Изготовление металлоконструкций ограждения ОГ1 - 0,15798 т; Монтаж ограждения ОГ1 - 0,15798 т; Поверхности металлические. Очистка - 91,22553 м²; Обезжиривание уайт-спиритом - 91,22553 м²; Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза - 182,45106 м²; Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125 - 182,45106 м²; Водосточная система ВС1 - 15,07 м; Водосточная система ВС2 - 14,57 м; Водосточная система ВС3 - 9,57 м; Прокладка ленточного обогревающего кабеля – 65 м;

МНУ-2:

Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса – 26 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж - 6,5 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм) - 97,5 м²; Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм – 2 м²; Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида - 6,5 м²; Демонтаж кирпичной кладки карниза - 0,3 м³; Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100 – 45 м; Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1 - 1,44 т; Монтаж металлоконструкций каркаса обрешетки Км1 - 1,24791 т; Установка анкера А1 - 0,0274 т; Обрамление плит уголком - 0,1772 т; Установка болта 6.1 М12х150 - 0,0046 т; Поверхности металлические. Очистка - 63,19222 м²; Обезжиривание поверхности - 63,19222 м²; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза - 126,38444 м²; Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина – 7 м²; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175 – 2 м³; Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм 7 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство – 7 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм) – 105 м²; Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - 95 м²; Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм – 35 м²; Водосточная система ВС1 - 9,07 м; Водосточная система ВС2 - 9,07 м; Прокладка ленточного обогревающего кабеля – 34 м кабеля;

МНУ-2з:

Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса – 26 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж - 6,5 м²;

Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж - 97,5 м²; Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм – 2 м²; Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида - 6,5 м²; Демонтаж кирпичной кладки карниза - 0,1 м³; Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100 – 45 м; Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1 - 1,4 т; Монтаж металлического каркаса обрешетки Км1 - 1,20921 т; Установка анкера А1 - 0,0274 т; Обрамление плит уголком - 0,1772 т; Установка болта 6.1 М12х150 - 0,0046 т;

Поверхности металлические. Очистка - 63,8894 м²; Обезжиривание поверхности уайт-спиритом - 63,8894 м²; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза -127,7788 м²;

Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина - 7 м²; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175 – 2 м³; Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм – 7 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство – 7 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм) – 105 м²; Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство – 95 м²; Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм – 35 м²; Водосточная система ВС1 - 9,07 м; Водосточная система ВС2 - 9,07 м; Прокладка ленточного обогревающего кабеля – 34 м;

МНУ-3:

Демонтаж гидроизоляционного ковра из четырех слоев рубероида под стойки каркаса – 47 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж - 11,75 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм) - 176,25 м²;

Демонтаж утеплителя из керамзитобетона 200-300 мм - 3,5 м³; Демонтаж рулонной пароизоляции из одного слоя рубероида - 11,75 м²; Демонтаж кирпичной кладки карниза – 1 м³; Замоноличивание швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором М100 -45 м; Кирпичная кладка карниза 0,41 м³; Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами - 0,02 м²; Заделка деревянных антисептированных пробок 250х120х75 ГОСТ 8486-86 - 0,02 м³; Изготовление металлоконструкций каркаса обрешетки Км1 - 2,14 т; Монтаж металлического каркаса обрешетки Км1 - 1,72199 т; Установка анкера А1 - 0,04795 т; Обрамление плит уголком - 0,33393 т; Установка болта 6.1 М12х150 - 0,00805 т; Болт 6.1 М12х150 - 35 шт; Поверхности металлические. Очистка - 76,52768 м²; Обезжиривание поверхности уайт-спиритом - 76,52768 м²; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза - 153,05536 м²; Устройство пароизоляции из 1 слоя пергамина - 12,75 м²; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. Укладка утеплителя из минераловатной плиты ПТЭ-175 - 3,5 м³; Минераловатная плита ПТЭ-175 - 3,5 м³; Укладка пленки полиэтиленовой t=0,1 мм - 12,75 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство - 12,75 м²; Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (всего 30 мм) - 191,25 м²; Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство – 115 м²; Устройство карнизных фартуков из оцинкованной стали t=0,8 мм – 65 м²; Изготовление металлоконструкций ограждения ОГ1 - 0,23936 т; Монтаж ограждения ОГ1 - 0,23936 т; Поверхности металлические. Очистка - 138,2205 м²; Обезжиривание уайт-спиритом - 138,2205 м²; Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза - 276,441 м²; Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125 - 276,441 м²; Водосточная система ВС1 - 15,07 м; Водосточная система ВС2 - 10,07 м; Водосточная

система ВС3 - 9,27 м; Водосточная система ВС4 - 14,57 м; Водосточная система ВС5 - 9,57 м; Прокладка ленточного обогревающего кабеля – 90 м.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. Замечания приемочной комиссии:

_____

_____

_____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Считать работу: **«Ремонт кровель зданий МНУ1,МНУ2,МНУ2з,МНУ3 Шульбинского шлюза» ПРИНЯТОЙ** в эксплуатацию от подрядчика ТОО «ГидроСтройМонтаж», приемочной комиссией Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ»

Председатель комиссии:

Начальник Шульбинского шлюза _____ А. Волков
(должность) (фамилия, имя)

Члены комиссии:

Начальник ПТО Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» _____ К. Злобина
(должность) (фамилия, имя)

Старший инженер-эколог Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» _____ Д. Клиновицкая
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне,
ликвидации ЧС и пожарной безопасности _____ В. Костин
(должность) (фамилия,имя)

Начальник ОБиОТООС
Филиала «ГТС» РГКП «ҚСЖ» _____ К. Маштаева
(должность) (фамилия, имя)

Страший инженер-руководитель
ремонтно-строительной группы высшей категории _____ А. Чепкасов
(должность) (фамилия, имя)

Подрядчик:

Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» _____ Д. Биктимирова
(должность) (фамилия, имя)