Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"
Подрядчик: ТОО"Техторг"
Договор № 217-1-юр от 05.08.2014 г

Наименование объекта - **Установка вентиляции в помещении задания гаража на 13 мест,756 м2**

АКТ

приемки выполненных ремонтно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Система В1						
1	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1	2159,60	298,85	2160	299	2347
		шт		1721,25	112,50	1721	112	128
2	Данные ОМТС	Вентилятор пылевой ВП50, ВР 120-45 (ВР 6-45) исп. 5, ВР120-45(К) №5, с двигателем АИРМ112М4 5,5кВт, 1760 об/мин, 2,8-7,2 тыс.м3/час /агрегат с патрубком/	1	81924,68	--	81925	--	--
		компл		--	--	--	--	--
3	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	4	430,24	1,23	1721	5	509
		шт		99,00	0,45	396	2	128
4	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,369087	1262,45	6,95	466	3	438
		м2		924,75	2,25	341	1	128
5	Данные ОМТС	Гибкая вставка на нагнетании (выхлопе) вентилятора ВР120-45 исп.5 №5, тип "Н" Н-5,0 Н.00.00-11	1	3506,29	--	3506	--	--
		ед.		--	--	--	--	--
6	Данные ОМТС	Гибкая вставка на всасе вентилятора ВР120-45 исп.5 №5, тип "В" В-5,0 В.00.00-09	1	1656,39	--	1656	--	--
		ед.		--	--	--	--	--
7	Е0120-39-1	Установка циклонов массой до 0,3 т	1	1696,09	998,59	1696	999	1161

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		650,25	256,50	650	256	128
8	Данные ОМТС	Циклоны типа УЦ, циклон УЦ-560, 960-1210 м3/ч, D 560мм, Н	1	44539,87	--	44540	--	--
		ед.		--	--	--	--	--
9	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	2,63	9751,19	2162,21	25646	5687	8120
		т		3015,00	415,31	7929	1092	90
10	С12021-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил) с расходом стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	2,63	110200,00	--	289826	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	Е0109-4-2	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой до 0,25 т	0,19	15164,69	3387,51	2881	644	1877
		т		10192,50	782,01	1937	149	90
12	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,19	147100,00	--	27949	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81
		шт		60,75	2,25	61	2	128
14	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	9,4	996,88	13,16	9371	124	3037
		м2		247,50	4,93	2327	46	128
15	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	11	1018,88	13,16	11208	145	3554
		м2		247,50	4,93	2723	54	128
16	Ц0108-482-16	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.8 т	1	1100,40	30,40	1100	30	667
		шт		700,00	2,30	700	2	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			506611	7939	
			Тенге			18785	1718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1100		
		Материалы -	Тенге			370		
		Всего заработная плата -	Тенге				702	
		Накладные расходы -	Тенге			667		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1874		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				802	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			346302		
		Материалы -	Тенге			12331		
		Всего заработная плата -	Тенге				11107	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317775		
		Накладные расходы -	Тенге			9996		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1499	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21378		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			377676		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				12606	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159209		
		Материалы -	Тенге			17785		
		Всего заработная плата -	Тенге				8693	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131627		
		Накладные расходы -	Тенге			11127		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1669	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10220		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			180556		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				10362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			560106		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				23771	
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование						
17	Данные ОМТС	Шкаф распределительный ШР 11-73510-22У3	1	19158,18	--	19158	--	--
		сд.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Ц0108-571-5	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	1	1807,00	610,00	1807	610	1069
		м		983,00	142,00	983	142	95
19	Данные ОМТС	Ящик Я5111-3474УХЛ4	2	8894,56	--	17789	--	--
		ед.		--	--	--	--	--
20	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521
		шт		254,00	20,30	508	41	95
21	Данные ОМТС	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 аналог ПКЕ 722-2(габарит/2)	1	333,06	--	333	--	--
		ед.		--	--	--	--	--
22	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	250
		шт		263,00	--	263	--	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40583	829	
			Тенге			1754	183	
	Стоимость оборудования -		Тенге			37280		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			37280		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3302		
	Материалы -		Тенге			719		
	Всего заработная плата -		Тенге				1937	
		Накладные расходы -	Тенге			1840		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				276	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5451		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42731		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2213	

РАЗДЕЛ 3.Материалы и монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2						
		шт	1	16100,00	--	16100	--	--
				--	--	--	--	--
24	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2						
		шт	1	5054,80	3784,00	5055	3784	1965
				1233,00	835,02	1233	835	95
25	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2						
		1000м	0,04	508200,00	--	20328	--	--
				--	--	--	--	--
26	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2						
		1000м	0,034	44700,00	--	1520	--	--
				--	--	--	--	--
27	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2						
		1000м	0,018	40100,00	--	722	--	--
				--	--	--	--	--
28	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм						
		м	18	148,00	--	2664	--	--
				--	--	--	--	--
29	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм						
		м	20	191,00	--	3820	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50208	3784	
			Тенге			1233	835	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43724		
		Материалы -	Тенге			38		
		Всего заработная плата -	Тенге				2068	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38670		
		Накладные расходы -	Тенге			1965		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2741		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			48430		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2363	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6484		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6484		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6873		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55303		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			597403	12553	
			Тенге			21772	2735	
	Стоимость оборудования -		Тенге			37280		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			37280		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48127		
	Материалы -		Тенге			1127		
	Всего заработная плата -		Тенге				4707	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38670		
		Накладные расходы -	Тенге			4472		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3156		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			55755		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				5378	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			346302		
	Материалы -		Тенге			12331		
	Всего заработная плата -		Тенге				11107	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317775		
		Накладные расходы -	Тенге			9996		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1499	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21378		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			377676		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				12606	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165693		
	Материалы -		Тенге			17785		
	Всего заработная плата -		Тенге				8693	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138111		
		Накладные расходы -	Тенге			11127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1669	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10609		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187429		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				10362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			658140		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				28346	
		Итого с К=2,389 (переход к ценам 2014 г)	Тенге			1572296		
		Налоги,сборы,обязательные платежи-2%	Тенге			31446		
		Итого :	Тенге			1603742		
		Налог на добавленную стоимость-12%	Тенге			192449		
		Итого по акту:	Тенге			1796191		

ПРИНЯЛ:
ТОО "Қарағанды Жарық"

Генеральный директор _____ Н.И. Иманов

И.о. директора ДПР _____ А.О. Бексолтан

Начальник РСУ _____ Е.А. Шалин

Начальник ОКС _____ М.В. Швецов
Инж. ж. ОКС _____ И.В. Точиленко
Вед. инж. ОКС _____ Ж.А. Костанов

"___" _____ 2014 г.

СДАЛ:
ТОО "Техторг"

Директор _____ А.С. Ибрагимов

Главный инженер _____ Р.Р. Файзуллин

"___" _____ 2014 г.

Прием-передача актов выполненных работ за ноябрь 2014 года

Установка вентиляции в помещении здания гаража на 13 мест 756 м2

(наименование объекта)

N п/п	Наименование работ и затрат	Сумма без НДС, тенге	Сумма, тенге
1	Монтажные работы	1 603 741,96	1 796 191,00
	Итого по объекту :	**1 603 741,96**	**1 796 191,00**

Сдал:
Инженер экон. ОКС — Точиленко И.В.

Принял:
Бухгалтер — Кошкинова Ж.Е.