Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Ахметова, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№23

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**12,71**	**2234,23**	**0**	**28397**	**0**	**0**	**20446**	**52750**
					2234,23	**0**	**28397**	**0**		**3907**	
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**21,607**	**261**		**5639**				**6091**
										451	
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**21,607**	**1697**		**36667**				**39600**
										2933	
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,71**	**16,48**	**13,79**	**209**	**175**	**1**	**78**	**311**
					2,63	**5,94**	**33**	**75**		**23**	
5	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,3**	**64,62**	**64,62**	**795**	**795**	**0**	**241**	**1119**
					0	**27,2**	**0**	**335**		**83**	
6	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,3**	**5575,23**	**1040,63**	**68575**	**12800**	**53964**	**5259**	**79741**
					147,31	**248,57**	**1812**	**3057**		**5907**	
7	**Е11-270403-0201**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**41**	**892,33**	**189,65**	**36586**	**7776**	**27376**	**4511**	**44385**
					34,98	**66,9**	**1434**	**2743**		**3288**	
8	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1025**	**123912,86**	**1819,75**	**12701**	**187**	**12515**	**106**	**13832**
					0	**957**	**0**	**98**		**1025**	
9	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**41**	**1188,99**	**2,86**	**48749**	**117**	**40868**	**8433**	**61756**
					189,36	**1,09**	**7764**	**44**		**4575**	
10	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**164**	**185,92**	**0**	**30491**	**0**	**25488**	**5404**	**38766**
					30,51	**0**	**5003**	**0**		**2872**	
11	**Е11-110101-3801**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**41**	**1052,28**	**4,94**	**43143**	**202**	**16708**	**24757**	**73333**
					639,84	**2,54**	**26233**	**104**		**5432**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	41	12822,86		525737		525737	42059	567796
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									837689,97
		Раздел: 7. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	174	415,57 269,14	9,78 2,62	72310 46830	1702 457	23777	41612 9114	123036
		Итого по разделу: 7. Озеленение									72309,51
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	2563,6 2563,6	0 0	15382 15382	0 0	0	11075 2117	28573
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,054	6343,24 901	1617,14 767,26	343 49	87 41	207	84 34	460
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,162	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	3396 211	178 41	3007	229 290	3916
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0213	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	540 156	257 77	127	161 56	757
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	809		4854		4854	388	5242
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,206208	169148,1 125671	38277,14 13688,54	34880 25914	7893 2823	1072	19829 4377	59085
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,206208	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	12363 11108	509 103	745	7736 1608	21706
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,084444	249771		21092		21092	1687	22779
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11652	262471		30583		30583	2447	33030
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01596	198797		3173		3173	254	3427
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000924	224711		208		208	17	224
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,67	393,04 393,04	0 0	1049 1049	0 0	0	724 142	1915
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,68	87,89 46,26	2,27 0,28	939 494	24 3	420	343 103	1384
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,36	92,87 27,03	1,62 0,28	1984 577	35 6	1372	402 191	2577
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									130783,86
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
28	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	34263,85 32088	870,56 96,67	102792 96264	2612 290	3916	58898 12935	174625
29	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019		116019		116019
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									297420,83
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13,5	330,6	146,83	4463	1982	617	1807	6771
					138,1	47,76	1864	645		502	
32	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,031	36143,74	14082,11	1120	437	39	668	1931
					20801,2	6131,64	645	190		143	
33	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00153	75193		115		115		124
										9	
34	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	162997		1995		1995		2155
										160	
35	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03193	394639		12601		12601		13609
										1008	
36	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
37	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	
38	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
39	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
40	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
41	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
42	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
43	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
44	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534		577
										43	
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624		1754
										130	
47	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	39		312		312		337
										25	
48	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722		780
										58	
49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178		6672
										494	
50	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	772		1544		1544	124	1668
52	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		1324		1324	106	1430
53	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
54	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	139	1877
55	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									306294,25
		ИТОГО:					1644501	73631	1025510	251539	2032150
							308421	25031	194630	136118	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							194629		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		24807				
		Итого с зимними удорожаниями									2056957
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2159591
		НДС			12 %		259151				
		Итого с НДС									2418742

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гашимлиева Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)