Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области »

Подрядчик: ТОО «Алимжан Company»

Наименование объекта: **"Электроснабжение животноводческого комплекса с теплицей и инженерной инфраструктурой на территории Кененского с/о Кордайского района**

Договор: **№ 33 от "01" марта 2017 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 июня 2017 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	**"Электроснабжение животноводческого комплекса с теплицей и инженерной инфраструктурой на территории Кененского с/о Кордайского района "**	**14 028 633,00**	**10 467 419,00**	**1 503 068**	**2 058 146,00**	**14 028 633,00**	**10 467 419,00**	**1 503 068**	**2 058 146,00**
	в том числе НДС 12%	1 503 068				1 503 068			
	Удержание 5%:	**701 431,65**				**701 431,65**			
	в том числе НДС 12%	75 153				75 153			
	ИТОГО к оплате без НДС	**11 899 287**				**11 899 287**			
	НДС 12%	1 427 914				1 427 914			
	Всего к оплате	**13 327 201,35**				**13 327 201,35**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Руководителя КГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____ **Шакиров М.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Алимжан Company"

_____ **Абдуалиев Е.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Алимжан Company»

Договор: № 33 от 01.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство животноводческого комплекса с теплицей и инженерной инфраструктурой на территории Кененского сельского округа Кордайского района

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 19 июня 2017 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		С М Е Т А 02-02-01 НА ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ 10кВ														
1	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка шт.	12	5561,91	2248,67	2728,91	891,06	66742,93	26984,06	32746,93	10692,7	26936,13	61,7	3,06	0,87	36,72 / 10,44
2	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка опора	4	11322,13	4394,46	6343,34	2058,56	45288,53	17577,85	25373,36	8234,24	18435,86	61,7	5,98	2	23,92 / 8
3	Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка шт.	9	17440,01	6613,74	10241,95	3312,82	156960,13	59523,66	92177,51	29815,37	63817,56	61,7	9	3,21	81 / 28,89
4	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012 шт.	42	28498,53	-	-	-	1196938,3	-	-	-	49074,47	-	-	-	- / -
5	С121-040405-0103 21-040405-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах Iкв 2016г	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13 ГОСТ 13015-2012 шт.	5	89488,76	-	-	-	447443,8	-	-	-	18345,2	-	-	-	- / -
6	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка шт.	35	1470,76	693,99	776,77	311,54	51476,54	24289,77	27186,78	10904,02	24715,4	61,7	0,91	0,3	31,85 / 10,5

7	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Плиты П-3и м3	1,75	46419,74 - -	- - -	81234,54 - -	- - -	3330,62 - -	- - -	- - -
8	Е11-330204--0202 11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов км	0,654	68321,79 34118,78	31606,77 12240,99	44682,45 22313,68	20670,83 8005,61	21305,97 61,7	43,7 15,14	28,58 9,9
9	Е11-330204--0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов км	0,45	95399,19 40852,92	51172,02 18377,66	42929,64 18383,81	23027,41 8269,95	18879,74 61,7	51,1 22,73	23 10,23
10	Е11-330205--0106 11-330205-0106 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ-10кВ через автодороги 2 и 3 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м шт.	1	11881,18 10726,49	1154,69 565,96	11881,18 10726,49	1154,69 565,96	7740,24 61,7	13,9 0,7	13,9 0,7
12	Е11-330204--0409 11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206 шт.	5	4674,95 1714,06	2753,41 937,88	23374,74 8570,31	13767,07 4689,42	9475,05 61,7	2,12 1,16	10,6 5,8
13	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	3,68	230153,5 -	- -	846964,88 -	- -	34725,56 -	- -	- -
14	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	-Накладка ОГ52 шт.	2	1974,11 -	- -	3948,21 -	- -	161,88 -	- -	- -
15	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	-Траверса ТМ73 шт.	12	9910,71 -	- -	118928,57 -	- -	4876,07 -	- -	- -
16	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	-Траверса ТМs60а шт.	11	3035,71 -	- -	33392,86 -	- -	1369,11 -	- -	- -
17	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	-Хомут Х1 шт.	23	1080,36 -	- -	24848,21 -	- -	1018,78 -	- -	- -
18	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	-Крепление подкоса У1 шт.	22	4142,86 -	- -	91142,86 -	- -	3736,86 -	- -	- -
19	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	-Крепление изолятора Kusi шт.	9	1885,71 -	- -	16971,43 -	- -	695,83 -	- -	- -

20	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016г	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	422,56 -	- -	27888,96 -	- -	1143,45 -	- -	- -
21	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Заземляющий проводник ЗП21	м	44,6	1240 -	- -	55304 -	- -	2267,46 -	- -	- -
22	С121-130202-9901 21-130202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Гайка установочная заземляющая	100шт.	0,12	1584 -	- -	190,08 -	- -	7,79 -	- -	- -
23	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Зажимы ответви тельные SL37.2	шт.	86	710,02 -	- -	61061,72 -	- -	2503,53 -	- -	- -
24	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	86	318,26 -	- -	27370,36 -	- -	1122,18 -	- -	- -
25	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	78	8654,24 -	- -	675030,72 -	- -	27676,26 -	- -	- -
26	С124-040207-4711 24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	146	13042,19 -	- -	1904159,7 -	- -	78070,55 -	- -	- -
27	С124-040109-1307 24-040109-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	66	13251,71 -	- -	874612,86 -	- -	35859,13 -	- -	- -
28	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Зажимы натяжные SO235	шт.	66	9289,98 -	- -	613138,68 -	- -	25138,69 -	- -	- -

29	С124-040207-5007 24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	-Зажимы прокалывающие SL25.2 шт.	33	2251,32 -	- -	74293,56 -	- -	3046,04 -	- -	- -
30	С124-040207-5203 24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	-Кожух защитный для зажима SP16 шт.	33	646,71 -	- -	21341,43 -	- -	875 -	- -	- -
31	Е11-330208-0101 11-330208-0101 РСНБ РК 2015	-Разрядники. Установка с помощью механизмов комплект	36	5566,28 2797,1	2599,06 865,12	200386,13 100695,66	93566 31144,19	92896,17 61,7	3,76 1,07	135,36 38,52
32	Перечень оборуд., материалов п.8	-Искровой разрядник SD110.2 шт.	66	6931,25 -	- -	457462,5 -	- -	- -	- -	- -
33	Перечень оборуд., материалов п.9	-Искровой разрядник SD120.3 шт.	42	14626,79 -	- -	614325 -	- -	- -	- -	- -
34	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления м3	105	1330,67 1330,67	- -	139720,71 139720,71	- -	91689,06 59,1	1,89 -	198,45 -
35	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 м3	105	622,14 622,14	- -	65324,52 65324,52	- -	42867,98 59,1	0,972 -	102,06 -
36	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования шт.	20	1574,98 552,86	109,19 26,5	31499,62 11057,2	2183,73 530,04	6454,15 42,8	0,7 0,028	14 0,56
37	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования м	291	151,21 126,37	11,84 2,65	44002,59 36773,09	3445,79 771,2	18531,89 42,8	0,16 0,0028	46,56 0,81
38	Ц13-080208-0209 13-080208-0209 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям м	10	204 142,16	14,68 3,6	2040,03 1421,64	146,82 35,97	733,08 42,8	0,18 0,0038	1,8 0,04
39	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 т	0,1831	118929,6 -	- -	21776,01 -	- -	892,82 -	- -	- -

40	С122-040201-9902 22-040201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Краска огнезащитная кг	0,24	506,95 - -	- - -	121,67 - -	- - -	4,99 - -	- - -	-
41	Е11-330208-0103 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	--Разъединители. Установка с помощью механизмов комплект	2	8711,63 6272,57	2370,38 993,02	17423,25 12545,14	4740,75 1986,04	10047,69 61,7	7,42 1,02	14,84 2,04
42	Перечень оборуд., материалов п.18	-Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1 комплект	2	45982,14 -	- -	91964,29 -	- -	- -	- -	-
43	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	-Кронштейн РА1 шт.	2	7901,79 -	- -	15803,57 -	- -	647,95 -	- -	-
44	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	-Кронштейн РА2 шт.	2	2062,5 -	- -	4125 -	- -	169,13 -	- -	-
45	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	-Кронштейн РА3 шт.	4	6428,57 -	- -	25714,29 -	- -	1054,29 -	- -	-
46	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	-Кронштейн РА4 шт.	2	1080,36 -	- -	2160,71 -	- -	88,59 -	- -	-
47	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	-Кронштейн РА5 шт.	2	1080,36 -	- -	2160,71 -	- -	88,59 -	- -	-
48	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	-Хомут Х7 шт.	6	1080,36 -	- -	6482,14 -	- -	265,77 -	- -	-
49	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	-Хомут Х8 шт.	2	1080,36 -	- -	2160,71 -	- -	88,59 -	- -	-
50	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	-Заземляющий проводник ЗП1 м	9	937,5 -	- -	8437,5 -	- -	345,94 -	- -	-
51	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	--Провода ВЛ-10кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(ошиновка) км	0,004	95399,19 40852,92	51172,02 18377,66	381,6 163,41	204,69 73,51	167,82 61,7	51,1 22,73	0,2 0,09
52	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,012	230153,5 -	- -	2761,84 -	- -	113,24 -	- -	-

	РК 2015 в ценах IIкв 2016 года	км							
53	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	796,68	-	9560,16	-	391,97	-
	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016 года	шт.		-	-	-	-	-	-
54	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	-Оголовок ОГs55 шт.	12	14464,29	-	173571,43	-	7116,43	-
				-	-	-	-	-	-
55	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20	-Оголовок ОГs59 шт.	2	11517,86	-	23035,71	-	944,46	-
				-	-	-	-	-	-
56	Е11-330106-0101 11-330106-0101 РСНБ РК 2015	--Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную 1000кг	0,3357	4602,72	-	1545,13	-	1055,79	6,71
				4602,72	-	1545,13	-	61,7	-
57	Е11-330106-0102 11-330106-0102 РСНБ РК 2015	--Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную 1000кг	0,165021	3532,64	-	582,96	-	398,34	5,15
				3532,64	-	582,96	-	61,7	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9624995,4	350819,01	820513	-
			Тенге			567866,25	119340,39	-	-
	в том числе оборудование с накладными		Тенге			1163752		47714	

СМЕТА 02-01-01 НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 25кВа

1	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.4 п.3.39 Кзтр=1,4; Кэм=1,4	--Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 25кВа Установка. Строительные работы. Установка подстанций на фундаменте из двух стоек (норма 11-330208-020 учитывает один фундамент из четырех стоек), применен коэффициент к затратам труда-0,6, к времени эксплуатации машин-0,6 шт.	1	12311,15	8548,44	12311,15	8548,44	4210,03	4,2
				3086,41	2682,37	3086,41	2682,37	61,7	2,53
2	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	--Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 25кВА. Установка. Монтажные работы шт.	1	24437,64	5158,11	24437,64	5158,11	8584,17	12,1
				9929,26	1875,61	9929,26	1875,61	61,7	1,9
3	51-080102-0501 51-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/10кВА, мощность силового трансформатора 25кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10кВ, номинальный	1	376887	-	376887	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

	2016г	ток 36; 361А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4кВ,исполнение по вводу воздушный,типа Alageum Elec...с	шт.	1	300979 / -	- / -	300979 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	51-080101-0-101 51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Трансформатор распределительный трехфазный двух-обмоточный масляный модели ТМ-25/10/0,4, номинальная мощность 25кВА, класс напряжения 10кВ, типа Alageum Electric	шт.	20	1084,25 / 1084,25	- / -	21685,05 / 21685,05	- / -	14230,4 / 59,1	1,54 / -	30,8 / -
5	Е11-010205--0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	20	622,14 / 622,14	- / -	12442,77 / 12442,77	- / -	8165,33 / 59,1	0,972 / -	19,44 / -
6	Е11-010205--0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	8	1574,98 / 552,86	109,19 / 26,5	12599,85 / 4422,88	873,49 / 212,01	2581,66 / 42,8	0,7 / 0,028	5,6 / 0,22
7	Ц13-080208--0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	58	151,21 / 126,37	11,84 / 2,65	8770,27 / 7329,34	686,79 / 153,71	3693,64 / 42,8	0,16 / 0,0028	9,28 / 0,16
8	Ц13-080208--0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	0,0359	118929,6 / -	- / -	4269,57 / -	- / -	175,05 / -	- / -	- / -
9	С121-050301--0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3	2142,83 / 1617,04	241,58 / 90,04	6428,5 / 4851,12	724,73 / 270,13	2545,33 / 42,8	2 / 0,1	6 / 0,3
10	Ц13-080103--0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение 10 кВ	шт.	3	1363,06 / -	- / -	4089,18 / -	- / -	167,66 / -	- / -	- / -
11	С123-070503--0612 23-070503-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Трансформаторы тока Т-0,66 50/5А	шт.	1	780,06 / 724,95	49,62 / 18,93	780,06 / 724,95	49,62 / 18,93	363,42 / 42,8	0,87 / 0,02	0,87 / 0,02
12	Ц13-080305--1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт.	1	49908,25 / -	- / -	49908,25 / -	- / -	2046,24 / -	- / -	- / -
13	С123-070501--1101 23-070501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712									

	в ценах II квартала 2016 года	TX RS OP IP, 5(7,5)A, 3x220/380В, 15мА, класс точности 0,2	шт.						
14	С121-040406-0107 21-040406-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016г	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	2	11698,03 --- -	- --- -	23396,06 --- -	- --- -	959,24 --- -	- --- -	- --- -
15	Ц13-080103--3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	т	0,13074	204978,14 --- 42043,04	10995,1 --- 3293,8	26798,84 --- 5496,71	1437,5 --- 430,63	3739,67 --- 42,8	52 --- 3,48	6,8 --- 0,46
16	Е11-330208--0101 11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1	5566,28 --- 2797,1	2599,06 --- 865,12	5566,28 --- 2797,1	2599,06 --- 865,12	2580,45 --- 61,7	3,76 --- 1,07	3,76 --- 1,07
17	51-080401-1-302 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	5190 --- -	- --- -	15570 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	Ц13-080103--2901 13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Амперметр. Монтаж оборудования	шт.	3	1031,56 --- 808,52	198,48 --- 75,72	3094,67 --- 2425,56	595,44 --- 227,16	1308,79 --- 42,8	1 --- 0,08	3 --- 0,24
19	С123-070504-0114 23-070504-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв к2016г	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3	3345,96 --- -	- --- -	10037,88 --- -	- --- -	411,55 --- -	- --- -	- --- -
20	Ц13-080103--2901 13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Вольтметр. Монтаж оборудования	шт.	1	1031,56 --- 808,52	198,48 --- 75,72	1031,56 --- 808,52	198,48 --- 75,72	436,26 --- 42,8	1 --- 0,08	1 --- 0,08
21	С123-070504-0201 23-070504-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	3286,68 --- -	- --- -	3286,68 --- -	- --- -	134,75 --- -	- --- -	- --- -
22	С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IIкв 2016г	Портландцемент без добавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1034	18032,3 --- -	- --- -	1864,54 --- -	- --- -	76,45 --- -	- --- -	- --- -

23	Е11-080101--Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,31	3822,59	1005,47	1185	311,7	217,35	0,85	0,26
	0202									
	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	м3		583,06	446,41	180,	138,39	50,8	0,54	0,17
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				927419,79	21183,35	85058	-	103,11
		Тенге				76180,42	6949,77	-	-	7,15
	в том числе оборудование с накладными	Тенге				693436		28431		
	ИТОГО по форме					10552415	372002	905571	-	881
						644047	126290	-	-	138
	Стоимость оборудования -	Тенге				1857188		76145		

Итого по форме с накладными без оборудования	9524653
Временные здания и сооружения 2,4 %	228591
Затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	87779
Итого затрат с оборудованием, накладными, временными, зимними	11774356
Сметная прибыль 8 %	941949
Итого с прибылью	12716305
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1525957
Итого с НДС	14244260
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9849	14028633
в том числе НДС 12%	1503068
ИТОГО К ОПЛАТЕ	14028633

Принял: **Сдал:**

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

ТОО «Алимжан Company»

Зам руководителя **Шакиров М.С.**

ТОО Руководитель **Абдуалиев Е.Б.**

Технадзор: ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015» **Умбеткалиев М.Т..**