Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 20 » октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АРВИС» г.Костанай ул.Карбышева 2/3
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аветисян Рубика Жораевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная- а/д А21»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района, руководитель Касимов Ануарбек Туребекович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энергетик-Костанай», ТОО «Достар-09»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ретро-2» Лицензия КСЛ № II-1034 заказ № 3-2013
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района *приказ № от*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Участок № 1	Участок № 2	Участок № 1	Участок № 2
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	м	554	2173	554	2173
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части/ тротуаров	м/м	7/1,5	7/1,5	7/1,5	7/1,5
Тип дорожной одежды			капитальный		
Материал дорожной одежды/тротуаров		А/б / брусчатка	А/б / брусчатка	А/б / брусчатка	А/б / брусчатка
Площадь дорожной одежды	м²	4193	15497	4193	15500,55
Площадь переходно-скоростной полосы	м²		910		1056,1
Площадь покрытия тротуаров	м²	1542	340	1390	385,9
Пересечение с улицами	шт/ м²	2/966		2/966	
Съезды	шт/ м²	9/572	18/1912	590	2006,28
Автобусная остановка/разворотная полоса	шт/ м²	2/246		2/246	
Автопавильоны	шт	2		2	2
Стоянки легкового транспорта	шт/ м²	5/696	1/116	5/696	1/115,14
Дорожные знаки	шт	70	68	70	68+ 1 доп. знак
Дорожная разметка	м	554	2243	554	2243
Водопропускные трубы/водопропускной лоток	шт/м.п.		2		2
Устройство газонов	м²	1027	820	1058	550
Уличное освещение					
Опоры	шт	19	74	19	74
Светильники	шт	18	74	18	74
Газовые переходы	шт	2	5	1	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда Тип I капитального типа – подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, основание из ЩПСЦ, укрепление цементом М-400 в количестве 6% нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Марки II, верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I; Дорожная одежда Тип II облегченного типа – подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, основание из ЩПСЦ,

покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II; Примыкания-конструкция дорожной одежды аналогична конструкции дорожной одежды полотна дороги. Установка ботового камня БР 100.30.18; Перекрестки-конструкция дорожной одежды аналагична конструкции дорожной одежды проезжей части; Съезды- покрытие из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см по однослойному щебеночному основанияю;. Стоянки легковых автомобилей – мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 см. Тротуары – покрытие плитка тротуарная(брусчатка), бортовой камень БР 100.20.8; Обустройство улицы – установка дорожных знаков, перильного ограждения, устройство дорожной разметки; Освещение улицы – источником электроснабжения служит КТП мощностью 25кВА-10/0,4кВ, запитанная от опоры № 13 ВЛ10кВ с установкой дополнительной опоры № 1 и подвеской провода АС-25. Управление уличного освещения осуществляется от шкафа управления освещением в РУ-0,4кВ КТП автоматически с помощью фотореле и программного реле времени, учет расхода электроэнергии выполнен счетчиком прямого включения типа Меркурий 231 АТ-01, освещенность улицы принята 10Лк. Питающая линия от КТП выполнена проводом марки СИП-4 -4х35мм2, Распределительная сеть выполнена проводом марки СИП-4 – 4х25 мм; устройство газовых переходов – 6 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 г ;
месяц, год

окончание работ октябрь 2017 г ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 ;

фактически, месяц: 15 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная – а/д А21» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аветисян Р.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.