Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Ахметова, 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№ 2

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,45	4019,28 2671,98	1347,3 602,08	1809 1202	606 271	0	1061 230	3099
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,062	79		84			7	91
3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,062	1697		1802			144	1946
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	45	784,64 784,64	0 0	35309 35309	0 0	0	38134 5875	79318
5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,86	504		2449			196	2645
6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,86	1697		8247			660	8907
7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	30	578 578	0 0	17340 17340	0 0	0	18727 2885	38952
8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,152	504		581			46	627
9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,152	1697		1955			156	2111

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									69575,89
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,39345	2109,24 2109,24	0 0	830 830	0 0	0	598 114	1542
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	16,0125	261		4179			334	4514
12	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	15,555	1697		26397			2112	28509
13	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	9,15	16,48 2,63	13,79 5,94	151 24	126 54	1	56 17	224
14	E11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	6,1	6343,24 901	1617,14 767,26	38694 5496	9865 4680	23333	9464 3853	52010
15	E11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	61	1821,05 1098	30,07 12,59	111084 66978	1834 768	42272	73166 14740	198989
16	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,623	29213		76626		76626	6130	82756
17	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	4	2109,24 2109,24	0 0	8437 8437	0 0	0	6075 1161	15672
18	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	6,8	261		1775			142	1917
19	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	6,8	1697		11540			923	12463
20	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4	16,48 2,63	13,79 5,94	66 11	55 24	0	25 7	98
21	E11-080101-0202	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,6	6343,24 901	1617,14 767,26	10149 1442	2587 1228	6120	2482 1011	13642
22	E11-270201-1003	**Поребрик. Установка**	м поребрика	40	1821,05 1098	30,07 12,59	72842 43920	1203 504	27719	47977 9666	130485
23	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,64	29213		18696		18696	1496	20192
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									381464,88
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,03	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52	42 13	180
25	C121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	16804		514		514	41	555
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									638,75
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
26	E11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой**	м3	15	5575,23 147,31	1040,63 248,57	83628 2210	15610 3729	65809	6413 7203	97245
27	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,225	123912,86 0	1819,75 957	27880 0	409 215	27471	233 2249	30362
28	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /кз аб/	45	1242,56 49,51	44,07 9,21	55915 2228	1983 415	51704	2854 4702	63470

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		150	1329,9	44,07	199484	6610	185448	9513	225717
			м2 покрытия		49,51	9,21	7426	1382		16720	
30	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		300	147,5	1,46	44249	438	43781	106	47903
			м2 покрытия		0,1	0,23	30	68		3548	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									411157,07
		ИТОГО:					862837	41359	569546	216926	1166141
							192922	13346		86381	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		15743				
		Итого с зимними удорожаниями									1181885
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1240856
		НДС			12 %		148903				
		Итого с НДС									1389759

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмуратова Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)