Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Ахметова, 6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу
№22

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
1	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		2,1	828,84	127,48	1741	268	894	725	2663
			м2 покрытия		275,81	43,82	579	92		197	
2	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0056	123912,86	1819,75	694	10	684	6	756
			т		0	957	0	5		56	
3	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		0,413	12805	969,68	5288	400	4577	498	6250
			т смеси		754,03	363,18	311	150		463	
4	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		7	1188,99	2,86	8323	20	6977	1440	10544
			м2 покрытия		189,36	1,09	1326	8		781	
5	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		7	743,68	0	5206	0	4352	923	6619
			м2 покрытия		122,03	0	854	0		490	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									21251,65
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка**		31,31	2234,23	0	69954	0	0	50367	129946
			м3 грунта		2234,23	0	69954	0		9626	
7	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		53,227	261		13892				15004
			тенге за 1 тонну							1111	
8	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		53,227	1697		90326				97552
			тенге за 1 тонну							7226	
9	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		31,31	16,48	13,79	516	432	2	193	766

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	82	186		57	
10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		30,3	64,62	64,62	1958	1958	0	593	2755
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	824		204	
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		30,3	5575,23	1040,63	168929	31531	132935	12955	196435
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	4464	7532		14551	
12	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		101	892,33	189,65	90125	19155	67437	11113	109338
			м2 основания		34,98	66,9	3533	6757		8099	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2525	123912,86	1819,75	31288	459	30829	261	34073
			т		0	957	0	242		2524	
14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		101	1188,99	2,86	120088	289	100674	20774	152131
			м2 покрытия		189,36	1,09	19125	110		11269	
15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		404	185,92	0	75112	0	62787	13311	95497
			м2 покрытия		30,51	0	12325	0		7074	
16	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		101	1052,28	4,94	106280	499	41158	60988	180649
			м2 покрытия		639,84	2,54	64624	257		13381	
17	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		101	12822,86		1295109		1295109		1398717
			м2							103609	
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2063577,72
		Раздел: 7. Озеленение									
18	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		68	415,57	9,78	28259	665	9292	16262	48083
			м2		269,14	2,62	18301	178		3562	
19	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		4	8294,64	0	33179	0	0	0	35833
			1 дерево		0	0	0	0		2654	
20	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,6	536		322				347
			т							26	
21	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,6	837		502				542
			т							40	
22	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,6	366		220				237
			т							18	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									62480,86
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
23	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		7	2563,6	0	17945	0	0	12921	33335
			яма		2563,6	0	17945	0		2469	
24	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,063	6343,24	1617,14	400	102	241	98	537
			м3 основания		901	767,26	57	48		40	
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,189	20965,32	1097,63	3962	207	3508	268	4568
			м3		1305,45	250,38	247	47		338	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,02485	25354,71	12073,5	630	300	148	188	884
			т конструкций		7332,36	3633,08	182	90		65	
27	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		7	809		5663		5663		6116
			м							453	
28	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,240576	169148,1	38277,14	40693	9209	1251	23133	68932
			т конструкций		125671	13688,54	30233	3293		5106	
29	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,240576	59952,04	2469,65	14423	594	869	9025	25324
			т конструкций		53869,6	499,15	12960	120		1876	
30	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,098518	249771		24607		24607		26575
			т							1969	
31	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,13594	262471		35680		35680		38535
			т							2854	
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01862	198797		3702		3702		3998
			т							296	
33	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,001078	224711		242		242		262
			т							19	
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		3,115	393,04	0	1224	0	0	845	2235
			м2		393,04	0	1224	0		166	
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,46	87,89	2,27	1095	28	490	400	1615
			м2		46,26	0,28	576	3		120	
36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,92	92,87	1,62	2314	40	1600	470	3007
			м2		27,03	0,28	674	7		223	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									152581,17
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
37	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
38	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
39	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
40	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		13	330,6	146,83	4298	1909	594	1740	6521
			м кабеля		138,1	47,76	1795	621		483	
41	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,022	36143,74	14082,11	795	310	28	474	1371

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1км		20801,2	6131,64	458	135		102	
42	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	162997		1995		1995	160	2155
44	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02266	394639		8943		8943	715	9658
45	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	23193 8317	12616 4777	2259	9428 2610	35230
46	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	2	67857,14		135714		135714	10857	146571
47	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	22076 9603	11906 4523	567	10171 2580	34826
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398	752	10149
49	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
51	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
52	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
54	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	406		1218		1218	97	1315
56	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	39		195		195	16	211
57	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
58	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
59	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
60	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
61	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							53	
62	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	2827
63	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
64	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
65	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
66	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
67	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
68	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
69	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									292786,67
		ИТОГО:					2797826	105993	2053568	317972	3354131
							363207	34797	136620	238335	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		43436				
		Итого с зимними удорожаниями									3397566
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3567091
		НДС			12 %		428051				
		Итого с НДС									3995142

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тайжулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)