Договор №29-22-05
«01» 02 2012г.

Договор
на выполнение подрядных работ №____

ВКО г. Семей «___»_____2011г.

ТОО «Семейкус», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Директора Сахариева Кенжалы Шынжиновича действующего на основании Устава с одной стороны,
И
ТОО «Нур-Төк» в лице директор Алдекина А.Н., именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** действующего на основании Устава **(Государственная лицензия 08-ГСЛ №10-02531 выдана ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля ВКО» 04 октября 2011 г.)**, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить наружный газопровод на территории Заказчика по устройству траншей, согласно проектной документации, расположенного по адресу: г. Семей, поселок Березовский (именуемый в дальнейшем "Газопровод").
1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика.
1.3. Объем, наименование и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в приложении №1 (Сметный расчет стоимости строительства, локальные сметы) к настоящему договору.

1. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения Работ проектную документацию на газопровод в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
2.1.2. Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в установленном Договором порядке и сроки.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения.
2.2.2. Не допускать к производству работ представителей подрядных организации не имеющих в наличии бейджа установленного образца и спецодежды.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы качественно, в срок, указанный в Договоре, в соответствии со СНиП 3.05.04.85 и условиями Договора.
2.3.2. Подрядчик заблаговременно предоставляет графики выполнения работ (приложение №2), перечень необходимых материалов, предусмотренных настоящим Договором, обеспечивает себя необходимыми механизмами, инвентарем, оборудованием.
2.3.3. Соблюдать на Объекте правила технической безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте.
2.3.4. Сдать надлежаще выполненные Работы Заказчику в сроки установленные настоящим Договором
2.3.5. По окончании выполнения полного объема Работ предоставить Заказчику исполнительную документацию, в объеме, предусмотренном СНиП и требованиями Заказчика.

2.3.6. Незамедлительно устранять замечание Заказчика.
2.3.7. О любых изменениях и/или отклонениях от условий Договора, Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней письменно известить Заказчика.
2.3.8. В случае некачественного выполнения подрядных работ, Подрядчик обязуется устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней.
2.3.9. Осуществлять работы в соответствии с «Требованиями в области охраны труда и окружающей среды к подрядным и субподрядным организациям, привлекаемым к различным видам работ», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Приостановить выполнение работ в случае задержки оплаты работ, в соответствии с п.4.4. настоящего Договора, на срок, соответствующий сроку задержки оплаты.
2.5. Подрядчик вправе:
2.5.1. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ.

3. Срок выполнения Работ.

3.1 Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет **30 календарных дней**, с момента зачисления на расчетный счет Подрядчика суммы предоплаты, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Сдача выполненных работ осуществляется в течение 3 календарных дней по факту выполнения работ и оформляется подписываемыми Сторонами справкой о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 формы 2.
3.3. Подрядчик, при обнаружении Заказчиком дефектов недостатков выполненных работ, обязан своими силами и без увеличения стоимости строительства устранить недостатки и дефекты в сроки указанные в п.6.2. настоящего Договора.
3.4. В случае, если Подрядчик уклоняется от подписания Акта или в течение срока, указанного в Акте обнаруженных недостатков не устраняет недостатки, то Заказчик имеет право устранить данные недостатки силами третьих лиц, отнеся расходы на Подрядчика. В данном случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы в течение 5(пяти) банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета. Если, по истечении этого срока Подрядчик не возместит понесенные Заказчиком расходы, Заказчик вправе удержать эти расходы из неоплаченной Подрядчику суммы, причитающейся ему по условиям настоящего Договора.

4. Цена работ и порядок их оплаты

4.1. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере **1 957 686 (Один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) тенге**, без учета НДС в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
4.2. Сумма договора включает в себя все затраты Подрядчика, оговоренные в приложение № 2 к настоящему договору.
4.3. Сумма договора является фиксированной и может быть изменена только дополнительным соглашением, утвержденным обеими сторонами, которое является неотъемлемой частью данного договора.
4.4. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
- Заказчик выплачивает подрядчику авансовый платеж **40%** в размере **– 783 074 (Семьсот восемьдесят три тысяч семьдесят четыре) тенге** в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
- оставшиеся **60%** в размере **1 174 612 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать) тенге**, Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.
4.5. При изменениях видов работ, и возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, требующих дополнительных расходов Подрядчика, оплата осуществляется за фактически выполненные работы на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения.

4.6. После окончания всех взаиморасчетов по Договору Сторонами составляется Акт сверки взаиморасчетов. Сторона, составившая Акт сверки направляет его другой Стороне для согласования.
4.7. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

5. Требования, охраны труда (ОТ), техники безопасности (ТП) и охраны окружающей среды (ООС).

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить безопасные условия, исключающие риски (по вине Заказчика), предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, для выполнения Подрядчиком услуг на территории Заказчика.
5.1.2. Предоставить строительную площадку, для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ на территории Заказчика.
5.1.3. Обеспечить наличие представителя, из сотрудников предприятия, для организации координации, контроля хода выполняемых работ Подрядчиком, кроме контроля соблюдения техники безопасности и охраны труда на рабочих местах работников Подрядчика.
5.1.4. До начала выполнения работ утвердить согласованный с Подрядчиком график выполнения работ.
5.1.5. Обеспечить подачу элетроэнергии и водоснабжения на объект.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Соблюдать правила указанные в «Требованиями в области охраны труда и окружающей среды к подрядным и субподрядным организациям, привлекаемым к различным видам работ», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2.2. Обеспечить персонал исправными инструментами, приспособлениями.
5.2.3. Все работы выполнять на основе ППР.
5.2.4. Ответственность за безопасность проводимых работ несет Подрядчик.

6. Сдача и приемка результатов работ.

6.1. По результатам сдачи - приемки Работ Сторонами составляется и подписывается Акт выполненных работ.
6.2. Если Заказчиком обнаружено, что Работы выполнены некачественно или с отступлением от СНиПов, либо с иными недостатками, которые делают их непригодными для целей настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней за свой счет устранить выявленные недостатки.

7. Гарантии качества.

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ на протяжении гарантийного срока, который начинается с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ и заканчивается по истечении 12 (Двенадцать) календарных месяцев.
7.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков выполненных Работ или скрытых дефектов, Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик обязуется в течении 3 (Трех) рабочих дней после получения от Заказчика рекламации приступить к устранению некачественно выполненных работ. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения этих недостатков

8. Ответственность сторон.

8.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных п.п.1.3. настоящего договора и обязательными для сторон строительными нормами и правилами.
8.2. Заказчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей, оборудование и механизмов находящихся на объекте в не рабочее время (в ночное время, выходные праздничные дни), которые будут сданы под охрану согласно утвержденного списка Подрядчиком.

8.3. За просрочку в оплате Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы неуплаты (за исключением предоплаты) за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.
8.4. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.
8.5. За нарушение сроков устранения дефектов Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.
8.6. За нарушение сроков устранения дефектов в том числе и в гарантийный период Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.
8.7. Подрядчик не несет ответственности за ненадлежащее выполнение Работы, вызванное применением некачественного материала, предоставленных Заказчиком.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению своих обязанностей по Договору.
9.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие действия стихийных сил природы) сроки на выполнение работ, предусмотренные настоящим договором, соразмерно отодвигаются на время этих обстоятельств. Стороны обязаны незамедлительно, в течение 3-х суток, письменно известить друг друга о начале и окончании действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего договора. Надлежащим доказательством наличия ФМО служат справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой. Если вышеупомянутое уведомление не будет сделано в срок, то Сторона подвергшиеся действию ФМО лишается права ссылаться на них в свое оправдание. Однако, никакое ФМО не освобождает Стороны от необходимости произвести взаиморасчеты за выполненные обязательства.
9.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2-х календарных месяцев подряд, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора, при этом «Подрядчик» должен по первому требованию «Заказчика» возвратить все суммы уплаченные «Подрядчику», но не освоенные последним вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств.

10.Разрешение споров.

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все возникшие разногласия путем переговоров.
10.2. В случае, если при реализации Договора возникнут непреодолимые споры или разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры или разногласия передаются на рассмотрение в судебные органы, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и окончания всех взаиморасчетов.
11.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями.
11.5.Досрочное расторжение договора возможно по следующим обстоятельствам:
11.5.1. По соглашению сторон.

11.5.2. В одностороннем порядке, в случае нарушения условий Договора другой Стороной, в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Казахстан, с обязательным уведомлением другой Стороны.

Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
ТОО «Семейкус» 071415, РК, г Семей , Поселок Березовский РНН 51070001517 БИН 060140017830 ИИК KZ1784919KZ000032887 БИК NURS KZKX В АО «Нурбанк» г.Семей Директор Сахариев К.Ш	**ТОО «Нур-Төк»** РК, ВКО, г.Семей, Пер.Чимкентский, 78 А-10 РНН 182700214076 БИН 021140007938 БИК KCJBKZKX ИИК KZ23826F1KZTD2001581 В ф-ле АО «АТФ Банк» г.Семей Директор Алдекин А.Н.

Зам.по ЭиФ
_____Кисикова Г.О.
Зам по пр-ву
_____Кабыкенов А.Ж.
Гл.инженер
_____Колбунцов А.Б.
Нач.отдела снабжения
_____Попов А.А.
Юрист_____Сапарова Д.А.

Дополнительное соглашение №2 к Договору
на выполнение подрядных работ № 29-2205 от 01.02.2012 года

г. Семей **«__» _____ 2012г.**

ТОО «Восток Бройлер», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сахариева К.Ш. действующего на основании Устава, с одной стороны и
ТОО «Нур-Тек» в лице директор Алдекина А.Н., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава (Государственная лицензия 08-ГСЛ №10-02531 выдана ГУ «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля ВКО» 04 октября 2011 г.), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Внести изменение в ст.4 п.4.1. и читать в следующей редакции:
За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере **2 303 503 (Два миллиона триста три тысячи пятьсот три)** тенге, без учета НДС в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
2. Все остальные положения Договора, не оговоренные настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
ТОО «Восток Бройлер» **071415, РК, г Семей ,** **Переулок Фабричный. 17** **РНН 51070001517** **БИН 060140017830** **ИИК KZ1784919KZ000032887** **БИК NURS KZKX** **В АО «Нурбанк» г.Семей** **Директор Сахариев К.Ш**	**ТОО «Нур-Төк»** **РК, ВКО, г.Семей,** **Пер.Чимкентский, 78 А-10** **РНН 182700214076** **БИН 021140007938** **БИК KCJBKZKX** **ИИК KZ23826F1KZTD2001581** **В ф-ле АО «АТФ Банк» г.Семей** **Директор Алдекин А.Н.**

"Восток Бройлер" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВКО, ГОРОД СЕМЕЙ

"Нур-Тек"

Форма 2В

Заказчик:ТОО"ВостокБройлер"
Подрядчик:ТОО "Нур-Ток"
Наименование объекта: Наружный газопровод(устроство траншей)

Акт
выполненных работ за Май-Июннь 2012г.

Наружный газопровод(устройство траншей).Локальная смета №2-1-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ГРУ №1								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Устройство котлована под газовые ёмкости в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	235	1,99	–	468	–	454	0,0138	3
		м3 грунта		1,99	–	468	–	97	–	–
2	Е1-164-2 (М3	Ручная доработка грунта 2 группы в котлованах т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=0;	11	262,72	–	2890	–	3266	1,848	20
		м3 грунта		262,72	–	2890	–	113	–	–
3	Е11-2-1 (М3)	Устройство песчаного основания кмат1=0;	15	477	–	7155	–	8801	2,99	45

	м3 подстилающего слоя			477	–	7155	–	123	–	–
4	Е1-12-14	Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; кмат1=0;	1300	1,66	–	2158	–	2093	0,0115	15
		м3 грунта		1,66	–	2158	–	97	–	–
5	Е1-12-14	Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в близи подземных коммуникации т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	703	1,99	–	1399	–	1357	0,0138	10
		м3 грунта		1,99	–	1399	–	97	–	–
6	Е1-162-8 (М3	Очистка от обвалившего вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	62	488,7	–	30299	–	34238	3,168	196
		м3 грунта		488,7	–	30299	–	113	–	–
7	Е1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей в грунтах 2 группы в близи незащищенных кабелей т.ч. п.3.181: ктрр1=1,3; кзпр1=1,3; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	14	284,61	–	3985	–	4503	2,002	28
		м3 грунта		284,61	–	3985	–	113	–	–
8	Е1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей в грунтах 2 группы при пересечении подземных коммуникации т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	120	251,77	–	30212	–	34140	1,771	213
		м3 грунта		251,77	–	30212	–	113	–	–
9	Е23-1-1 (М3)	Устройство песчаного основания под трубопроводы кмат1=0;	44	306,2	152,52	13473	6711	12060	1,02	45
		м3 основания		153,68	57,15	6762	2515	130	0,279	12

10	Е1-162-8	Очистка траншей от обвалившего грунта 2 группы вручную.	180	407,25	–	73305	–	82835	2,64	475
		м3 грунта		407,25	–	73305	–	113	–	–
	Раздел 2 ГРУ №2									
11	Е1-12-14	Устройство котлована под газовые ёмкости в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	235	1,99	–	468	–	454	0,0138	3
		м3 грунта		1,99	–	468	–	97	–	–
12	Е1-164-2 (М3	Ручнаядоработка дна котлована в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=0;	11	262,72	–	2890	–	3266	1,848	20
		м3 грунта		262,72	–	2890	–	113	–	–
13	Е1-12-14	Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; кмат1=0;	837	1,66	–	1389	–	1347	0,0115	10
		м3 грунта		1,66	–	1389	–	97	–	–
14	Е1-12-14	Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в близи подземных коммуникации т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;	800	1,99	–	1592	–	1544	0,0138	11
		м3 грунта		1,99	–	1592	–	97	–	–
15	Е1-162-8 (М3	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	49,88	488,7	–	24376	–	27545	3,168	158
		м3 грунта		488,7	–	24376	–	113	–	–

16	Е1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей вблизи незащищенных кабелей в грунтах 2 группы т.ч. п.3.181: ктрр1=1,3; кзпр1=1,3;								
		м3 грунта	12	284,61	–	3415	–	3859	2,002	24
				284,61	–	3415	–	113	–	–
17	Е1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей при пересечении подземных коммуникации в грунтах 2 группы кмат1=0;								
		м3 грунта	79	218,93	–	17295	–	19543	1,54	122
				218,93	–	17295	–	113	–	–
18	Е1-162-8	Очистка траншей от обвалившего грунта 2 группы вручную.								
		м3 грунта	160	407,25	–	65160	–	73631	2,64	422
				407,25	–	65160	–	113	–	–
19	Е23-1-1 (М3)	Устройство песчаного основания под трубопроводы кмат1=0;								
		м3 основания	37	306,2	152,52	11329	5643	10141	1,02	38
				153,68	57,15	5686	2115	130	0,279	10

Раздел 3 ГРУ №3

20	Е1-12-14	Устройство котлована под газовые ёмкости в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;								
		м3 грунта	235	1,99	–	468	–	454	0,0138	3
				1,99	–	468	–	97	–	–
21	Е1-164-2 (М3	Ручная доработка грунта 2 группы в котлованах т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=0;								
		м3 грунта	11	262,72	–	2890	–	3266	1,848	20
				262,72	–	2890	–	113	–	–
22	Е1-12-14	Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; кмат1=0;								
		м3 грунта	1700	1,66	–	2822	–	2737	0,0115	20

			1,66	–	2822	–	97	–	–
23	E1-12-14	Устройство траншей в грунтах 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вблизи подземных коммуникации т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=0; ктрм2=0; кэкс2=0; кзпм2=0;								
		м3 грунта	97	1,99	–	193	–	187	0,0138	1
				1,99	–	193	–	97	–	–
24	E1-162-8 (М3	Доработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	56	488,7	–	27367	–	30925	3,168	177
				488,7	–	27367	–	113	–	–
25	E1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей вблизи незащищенных кабелей в грунтах 2 группы кмат1=0;								
		м3 грунта	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
				218,93	–	219	–	113	–	–
26	E1-164-2 (М3	Разработка вручную траншей при пересечении подземных коммуникации в грунтах 2 группы кмат1=0;								
		м3 грунта	38	218,93	–	8319	–	9400	1,54	59
				218,93	–	8319	–	113	–	–
27	E1-162-8 (М3	Очистка траншей от обвалившего грунта 2 группы вручную. кмат1=0;								
		м3 грунта	110	407,25	–	44798	–	50622	2,64	290
				407,25	–	44798	–	113	–	–
28	E23-1-1 (М3)	Устройство песчаного основания под трубопроводы кмат1=0;								
		м3 основания	37	306,2	152,52	11329	5643	10141	1,02	38
				153,68	57,15	5686	2115	130	0,279	10
		Всего прямые затраты				**391663**	**17997**			**2468**
						373666	**6745**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	433056
- заработная плата, тенге	64958
- трудоемкость, чел-ч	217
Всего	**824719**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**824719**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1722013**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	929930
Налог (2 %)	34440
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1756453**
Всего по акту	**1756453**

Подрядчик:ТОО"Нур-Ток"

Директор_____Адекин.А

Заказчик:ТОО"ВостокБройлер"

Директор_____Сахариев К.Ш

Нач ОКА /Омертаева С.Т./

Специалист ОЗиФ Тельканова И.Н.

Гл. инженер Колбунов И.Б.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:ТОО"ВостокБройлер"

Подрядчик:ТОО"Нур-Ток"

Наименование объекта: Наружный газопровод(земляные работы)

Договор №

Акт
выполненных работ за июль месяц 2012г
Наружный газопровод(земляные работы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ГРУ №1								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-166-2	Засыпка вручную (защитная)трубопроводов в траншеях грунтом 2 группы	133	134,1	–	17835	–	20154	0,972	129
		м3 грунта		134,1	–	17835	–	113	–	–
		Раздел 2 ГРУ №2								
2	Е11-2-4 (М3)	Устройство щебеночного подстилающего слоя kмат1=0;	23	531	–	12213	–	15022	3,24	75
		м3 подстилающего слоя		531	–	12213	–	123	–	–
3	Е11-2-1 (М3)	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками kмат1=0;	15	477	–	7155	–	8801	2,99	45
		м3 подстилающего слоя								

				477	–	7155	–	123	–	–
4	Е1-166-2 (М3	Засыпка вручную(защитная) трубопроводов в траншеях,грунтом 2 группы kмат1=0;	110	134,1	–	14751	–	16669	0,972	107
		м3 грунта								
				134,1	–	14751	–	113	–	–
Раздел 3 ГРУ №3										
5	Е11-2-4 (М3)	Устройство щебеночного подстилающего слоя ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; kмат1=0;	23	531	–	12213	–	15022	3,24	75
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	12213	–	123	–	–
6	Е11-2-1 (М3)	Устройство песчаного основания ктрм1=0; кэкс1=0; кзпм1=0; kмат1=0;	15	477	–	7155	–	8801	2,99	45
		м3 подстилающего слоя								
				477	–	7155	–	123	–	–
7	Е1-166-2 (М3	Засыпка вручную(защитная)трубопроводов в траншеях грунтом 2 группы kмат1=0;	110	134,1	–	14751	–	16669	0,972	107
		м3 грунта								
				134,1	–	14751	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**86073**	–			**658**
						86073	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				101138				
		- заработная плата, тенге				17424				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Всего				**187211**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**187211**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**390896,5**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				241602				

Налог (2 %)	3987,1
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**394883,6**
Всего по акту	**394883,6**

Подрядчик:ТОО"Нур-Ток"

Директор Адекин А

Заказчик:ТОО"ВостокБройлер"

Директор Сахариев К.Ш

гл. специалист Фольгочов А.В.

нач. годового хоз-ва Петров И.Б.

Расценки согласно утвержденной смете соответствует

Форма 2В

Заказчик:ТОО"Восток Бройлер"
Подрядчик:ТОО"Нур-Тек"
Наименование объекта: Наружный газопровод(газораздаточные установки)
Договор подряда №

Акт
выполненных работ за сентябрь-октябрь 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (по состоянию на 01.06.12г)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ГРУ №1								
		1.1 Земляные работы								
1	Е11-2-4 (М3)	Устройство щебеночного подстилающего слоя кмат1=0;	23	531	–	12213	–	15022	3,24	75
		м3 подстилающего слоя		531	–	12213	–	123	–	–
2	Е1-164-2 (М3)	Разработка вручную грунта под фундаменты ограждения кмат1=0;	4,8	218,93	–	1051	–	242	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1051	–	23	–	–
3	Е11-2-3 (М3)	Устройство и трамбование основания из ГПС под фундамент ограждения кмат1=0;	3	474,75	–	1424	–	356	3,1	9
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	1424	–	25	–	–

4	Е7-42-3 (М3)	Установка фундаментных блоков под ограждения массой до 1,5тн. kмат1=0;	32	542,98	389,08	4925	–	1379	0,937	30
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	4925	–	28	–	–
5	Е6-47-15 (М3)	Приготовление растворов kмат1=0;	2	481,32	197,82	963	396	164	2,01	4
		м3		283,5	107,95	567	216	21	0,5475	1
6	Е1-164-2 (М3)	Разработка вручную грунта под фундаменты эстакады kмат1=0;	36	218,93	–	7881	–	1813	1,54	55
		м3 грунта		218,93	–	7881	–	23	–	–
7	Е7-42-3 (М3)	Установка фундаментных блоков под эстакаду массой до 1,5 т kмат1=0;	12	542,98	389,08	1847	–	517	0,937	11
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1847	–	28	–	–
8	Е11-2-3 (М3)	Устройство и уплотнение из ПГС под эстакаду kмат1=0;	18	474,75	–	8546	–	2137	3,1	56
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	8546	–	25	–	–
9	Е6-57-1 (М3)	Устройство армированного основания под фундамент эстакады kмат1=0;	1,8	4436,04	289,29	7985	521	1597	25,9	47
		т арматуры		4146,75	78,3	7464	141	21	0,3	1
10	Е6-1-15 (М3)	Устройство бетонного основания эстакады kмат1=0;	12	246,9	100,65	2963	1208	464	0,97	12
		м3		146,25	38,03	1755	456	21	0,1857	2
11	Е6-1-1 (ДМ)	Устройство бетонной отмостки kмат1=0;	4	261,76	66,01	1047	264	185	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	21	0,1218	–
12	Е9-61-4 (М3)	Монтаж защитных кожухов kмат1=0;	0,4561	21051,62	9149,12	9601	4173	1106	63,9	29
		т конструкций		11902,5	1568,93	5428	716	18	7,58	3
13	Е14-33-1 (М3)	Установка металлических стоек и панелей ограждений kмат1=0;	1,03	18006,86	344,36	18547	355	3848	105	108
		т		17662,5	128,25	18192	132	21	0,63	1

14	Е15-173-4 (М3)	Двухслойная окраска суриком элементов ограждения kмат1=0;	67,2	108,07	0,07	7262	5	1524	0,646	43
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7258	1	21	0,0001	–
15	Е22-41-1 (М3)	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах под кондесатоотводчик(5 шт.) kмат1=0;	1,7	3315,37	1879,87	2440	–	634	8,86	15
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2440	–	26	–	–
16	Е1-164-2 (М3)	Разработка вручную грунта под фундаменты ограждения kмат1=0;	4,8	218,93	–	1051	–	242	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1051	–	23	–	–
17	Е11-2-3 (М3)	Устройство и трамбования основания из ПГС под фундамент ограждения kмат1=0;	3	474,75	–	1424	–	356	3,1	9
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	1424	–	25	–	–
18	Е7-42-3 (М3)	Установка фундаментых блоков под ограждения массой до 1,5 т kмат1=0;	36	542,98	389,08	5540	–	1551	0,937	34
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	5540	–	28	–	–
19	Е6-47-15 (М3)	Приготовление раствора kмат1=0;	2	481,32	197,82	963	396	164	2,01	4
		м3		283,5	107,95	567	216	21	0,5475	1
20	Е1-164-2 (М3)	Разработка грунта под фундамент ограждения kмат1=0;	36	218,93	–	7881	–	1813	1,54	55
		м3 грунта		218,93	–	7881	–	23	–	–
21	Е7-42-3 (М3)	Установка фундаментых блоков под эстакаду, массой до 1,5 т kмат1=0;	12	542,98	389,08	1847		517	0,937	11
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1847		28		
22	Е11-2-3 (М3)	Устройство основания под эстакаду из ПГС с уплотнением kмат1=0;	18	474,75	–	8546	–	2137	3,1	56
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	8546	–	25	–	–

23	Е6-57-1 (М3)	Установка армированного основания под фундамент эстакады kмат1=0;	1,8	4436,04	289,29	7985	521	1597	25,9	47
		т арматуры		4146,75	78,3	7464	141	21	0,3	1
24	Е6-1-15 (М3)	Устройство бетонного основания эстакады kмат1=0;	12	246,9	100,65	1755	–	368	0,97	12
		м3		146,25	38,03	1755	–	21	–	–
25	Е6-1-1 (М3)	Устройство бетонной отмостки kмат1=0;	4	261,76	66,01	1047	264	185	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	21	0,1218	–
26	Е9-61-4 (М3)	Монтаж стальных кожухов kмат1=0;	0,4561	21051,62	9149,12	9601	4173	1106	63,9	29
		т конструкций		11902,5	1568,93	5428	716	18	7,58	3
27	Е14-33-1 (М3)	Установка металлических стоек и панелей ограждений kмат1=0;	1,03	18006,86	344,36	18547	355	3848	105	108
		т		17662,5	128,25	18192	132	21	0,63	1
28	Е15-173-4 (М3)	Двухслойная окраска суриком ограждения kмат1=0;	67,2	108,07	0,07	7262	5	1524	0,646	43
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7258	1	21	0,0001	–
29	Е22-41-1 (М3)	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах под конденсатоотводчик kмат1=0;	1,7	3315,37	1879,87	2440	–	634	8,86	–
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2440	–	26	15	–
	Раздел 3 ГРУ №3									
30	Е11-2-1 (М3)	Устройство защитного песчаного слоя резервуаров с уплотнением kмат1=0;	360	477	–	171720	–	42930	2,99	1076
		м3 подстилающего слоя		477	–	171720	–	25	–	–
31	Е1-164-2 (М3)	Разработка вручную грунта под фундаменты ограждения kмат1=0;	4	218,93	–	876	–	201	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	876	–	23	–	–

32	Е11-2-3 (М3)	Устройство основания из ПГС под фундамент ограждения с уплотнением kмат1=0;	3	474,75	–	1424	–	356	3,1	9
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	1424	–	25	–	–
33	Е7-42-3 (М3)	Установка фундаментных блоков под ограждения массой до 1,5 т kмат1=0;	28	542,98	389,08	4309	–	1206	0,937	26
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	4309	–	28	–	–
34	Е6-47-15 (М3)	Приготовление раствора kмат1=0;	1,5	481,32	197,82	722	297	123	2,01	3
		м3								
				283,5	107,95	425	162	21	0,5475	1
35	Е1-164-2	Разработка грунта под фундаменты эстакады	30	218,93	–	6568	–	1511	1,54	46
		м3 грунта								
				218,93	–	6568	–	23	–	–
36	Е7-42-3 (М3)	Установка фундаментных блоков под эстакады массой до 1,5 т kмат1=0;	12	542,98	389,08	1847	–	517	0,937	11
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	1847	–	28	–	–
37	Е11-2-3 (М3)	Устройство основания из ПГС под эстакаду с уплотнением kмат1=0;	16	474,75	–	7596	–	1899	3,1	50
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	7596	–	25	–	–
38	Е6-57-1 (М3)	Устройство армированного основания под фундамент эстакады kмат1=0;	1,5	4436,04	289,29	6654	434	1331	25,9	39
		т арматуры								
				4146,75	78,3	6220	117	21	0,3	–
39	Е6-1-15 (М3)	Устройство бетонного основания эстакады kмат1=0;	10	246,9	100,65	2469	1007	387	0,97	10
		м3								
				146,25	38,03	1463	380	21	0,1857	2
40	Е6-1-1 (М3)	Устройство бетонной отмостки kмат1=0;	3	261,76	66,01	785	198	139	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	587	75	21	0,1218	–
41	Е9-61-4 (М3)	Монтаж стальных кожухов kмат1=0;	0,304	21051,62	9149,12	6401	2782	737	63,9	19
		т конструкций								
				11902,5	1568,93	3619	477	18	7,58	2

42	Е14-33-1 (М3)	Установка металлических стоек и панелей ограждений кмат1=0;	1,03	18006,86	344,36	18547	355	3848	105	108
		т		17662,5	128,25	18192	132	21	0,63	1
43	Е15-173-4 (М3)	Двухслойная окраска суриком ограждения кмат1=0;	67,2	108,07	0,07	7262	5	1524	0,646	43
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7258	1	21	0,0001	–
44	Е22-41-1 (М3)	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах под конденсатоотводчик(4шт.) кмат1=0;	1,36	3315,37	1879,87	1952	–	507	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1952	–	26	–	–
45	Е11-2-1 (М3)	Устройство песчаного защитного слоя с уплотнением	120	1178,25	–	141390	–	–	–	–
		м3 подстилающего слоя		–	–	141390	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**545106**	**18918**			**2388**
						526188	**4412**			**20**
		Накладные расходы, тенге				104246				
		Всего				**649352**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**649352**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**1355847**				
		Налог (2 %)				27117				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1382964**				
		Всего по акту				**1382964**				

Подрядчик:ТОО"Нур-Тек"

Директор Алдекин А

Заказчик:ТОО"Востов Бройлер"

Директор К.Ш.Сахариев

Омарбаева А.С.

Нач. планово хоз. ва (Петров И.Б)

Колбунизов А.В. Гл. инженер