Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 8,10,14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,4	4019,28	1347,3	1608	539	0	943	2755
					2671,98	602,08	1069	241		204	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,944	79		75				81
										6	
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,944	1697		1602				1730
										128	
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	40	784,64	0	31386	0	0	33896	70505
					784,64	0	31386	0		5223	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,32	504		2177				2351
										174	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,32	1697		7331				7918
										586	
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	39	578	0	22542	0	0	24345	50638
					578	0	22542	0		3751	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,4976	504		755				815
										60	
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,4976	1697		2541				2745
										203	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									70016,24
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,7095	2109,24	0	1497	0	0	1077	2780
			м3 грунта		2109,24	0	1497	0		206	
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		28,875	261		7536				8139
			тенге за 1 тонну							603	
12	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		28,05	1697		47601				51409
			тенге за 1 тонну							3808	
13	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		16,5	16,48	13,79	272	228	1	102	404
			м3 грунта		2,63	5,94	43	98		30	
14	E11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**		11	6343,24	1617,14	69776	17789	42076	17066	93789
			м3 основания		901	767,26	9911	8440		6947	
15	E11-270201-1003	**Камни бортовые.Установка**		110	1821,05	30,07	200315	3307	76228	131938	358833
			м бортового камня		1098	12,59	120780	1385		26580	
16	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса B22,5 ГОСТ 6665-91**		4,73	29213		138177		138177		149232
			м3							11054	
17	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**		9	2109,24	0	18983	0	0	13668	35263
			м3 грунта		2109,24	0	18983	0		2612	
18	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		15,3	261		3993				4313
			т							319	
19	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**		15,3	1697		25964				28041
			т							2077	
20	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		9	16,48	13,79	148	124	1	56	220
			м3 грунта		2,63	5,94	24	53		16	
21	E11-080101-0202	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**		3,6	6343,24	1617,14	22836	5822	13770	5585	30695
			м3 основания		901	767,26	3244	2762		2274	
22	E11-270201-1003	**Поребрик. Установка**		90	1821,05	30,07	163894	2706	62368	107949	293591
			м поребрика		1098	12,59	98820	1133		21747	
23	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса B22,5 ГОСТ 6665-91**		1,44	29213		42067		42067		45432
			м3							3365	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									743059,67
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
			м3		1305,45	250,38	78	15		27	
25	C121-020101-0601	**Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010**		0,0612	16804		1028		1028		1111
			м3							82	
26	E11-231201-0101	**Люки. Демонтаж**		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
27	E11-231201-0101	**Люки. Монтаж**		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
28	C123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
29	C341-310103-0301	**Люк чугунный. Погрузка**		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	C341-310103-0302	**Люк чугунный. Разгрузка**		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
31	C341-020101-1012	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									28627,26
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		33	5575,23	1040,63	183982	34341	144780	14109	213939
			м3		147,31	248,57	4861	8203		15847	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,495	123912,86	1819,75	61337	901	60436	512	66796
			т		0	957	0	474		4948	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		99	1242,56	44,07	123013	4363	113749	6279	139635
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4901	912		10343	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		330	1329,9	44,07	438865	14543	407985	20929	496578
			м2 покрытия		49,51	9,21	16338	3040		36784	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		660	147,5	1,46	97348	963	96319	232	105386
			м2 покрытия		0,1	0,23	65	150		7806	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									904545,56
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		9	828,84	127,48	7460	1147	3830	3107	11412
			м2 покрытия		275,81	43,82	2482	394		845	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,024	123912,86	1819,75	2974	44	2930	25	3239
			т		0	957	0	23		240	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,77	12805	969,68	22665	1716	19614	2136	26785
			т смеси		754,03	363,18	1335	643		1984	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		30	1188,99	2,86	35670	86	29903	6170	45187
			м2 покрытия		189,36	1,09	5681	33		3347	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		30	743,68	0	22310	0	18649	3954	28365
			м2 покрытия		122,03	0	3661	0		2101	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									91078,5
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,38	2742,01	0	9268	0	0	6673	17216
			м3 грунта		2742,01	0	9268	0		1275	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,746	261		1500				1620
			тенге за 1 тонну							120	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,746	1697		9751				10531
			тенге за 1 тонну							780	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,38	16,48	13,79	56	47	0	21	83
			м3 грунта		2,63	5,94	9	20		6	
46	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		13	696,37	136,62	9053	1776	3691	4519	14657
			м2 покрытия		275,81	46,03	3585	598		1086	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси и=12см		13	931,15	136,62	12105	1776	6743	4519	17953
			м2		275,81	46,03	3585	598		1330	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		13	507,5	136,62	6597	1776	1236	4519	12005
			м2 покрытия		275,81	46,03	3585	598		889	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		13	1318,88	128,54	17145	1671	106	14924	34634
			м2 покрытия		1182,16	39,08	15368	508		2566	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		13	3315		43095		43095		46543
			м2							3448	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									108569,93
		ИТОГО:					1945898	96079	1353256	432018	2568145
							385633	30495		190230	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		34670				
		Итого с зимними удорожаниями									2602816
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2732686
		НДС			12 %		327922				
		Итого с НДС									3060608

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)