Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 8,10,14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№17

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	26,35	2234,23 2234,23	0 0	58872 58872	0 0	0	42388 8101	109361
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	44,795	261		11691			935	12627
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	44,795	1697		76017			6081	82098
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,35	16,48 2,63	13,79 5,94	434 69	363 156	2	163 48	645
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25,5	64,62 0	64,62 27,2	1648 0	1648 694	0	499 172	2319
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,5	5575,23 147,31	1040,63 248,57	142168 3756	26536 6339	111876	10903 12246	165317
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	85	892,33 34,98	189,65 66,9	75848 2973	16120 5687	56754	9353 6816	92017
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2125	123912,86 0	1819,75 957	26331 0	387 203	25945	220 2124	28675
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	85	1188,99 189,36	2,86 1,09	101064 16096	243 92	84725	17483 9484	128031

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	340	185,92	0	63213	0	52840	11203	80369
					30,51	0	10373	0		5953	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	85	1052,28	4,94	89444	420	34638	51326	152032
					639,84	2,54	54386	216		11262	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	85	12822,86		1089943		1089943		1177138
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								87195	1736674,32
		Раздел: 8. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	330	415,57	9,78	137139	3228	45095	78920	233343
					269,14	2,62	88816	866		17285	
14	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	12	8294,64	0	99536	0	0	0	107499
					0	0	0	0		7963	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,8	536		965				1042
										77	
16	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,8	837		1507				1627
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,8	366		659			121	712
		Итого по разделу: 8. Озеленение								53	239804,64
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
18	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	18	2563,6	0	46145	0	0	33224	85719
					2563,6	0	46145	0		6350	
19	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,162	6343,24	1617,14	1028	262	620	251	1381
					901	767,26	146	124		102	
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,486	20965,32	1097,63	10189	533	9021	688	11747
					1305,45	250,38	634	122		870	
21	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0639	25354,71	12073,5	1620	771	380	483	2272
					7332,36	3633,08	469	232		168	
22	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	809		14562		14562		15727
										1165	
23	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,618624	169148,1	38277,14	104639	23679	3217	59486	177255
					125671	13688,54	77743	8468		13130	
24	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,618624	59952,04	2469,65	37088	1528	2235	23207	65119
					53869,6	499,15	33325	309		4824	
25	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,253332	249771		63275		63275		68337
										5062	
26	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,34956	262471		91749		91749		99089
										7340	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04788	198797		9518		9518		10280

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							761	
28	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002772	224711		623		623		673
29	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,01	393,04	0	3148	0	0	50	
					393,04	0	3148	0		2172	5746
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,04	87,89	2,27	2816	73	1261	426	
					46,26	0,28	1482	9		1029	4152
31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,08	92,87	1,62	5951	104	4115	308	
					27,03	0,28	1732	18		1207	7731
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/								573	
											392351,59
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
32	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	34263,85	870,56	171319	4353	6526	98163	291041
					32088	96,67	160440	483		21559	
33	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
34	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71		235832				235832
		Отпускная цена			78611		235832		235832		
		Сметная стоимость оборудования					*235832*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									523169,95
		Раздел: 11. Наружнее электроосвещение									
35	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	14466,1	6977,67	289	140	0	155	480
					7488,43	2207,39	150	44		36	
36	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
					6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
37	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	330,6	146,83	4628	2056	639	1873	7022
					138,1	47,76	1933	669		520	
38	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,05	36143,74	14082,11	1807	704	63	1077	3115
					20801,2	6131,64	1040	307		231	
39	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
40	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	162997		1995		1995		2155
										160	
41	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0515	394639		20324		20324		21950
										1626	
42	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
					4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
43	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60		3	67857,14		203571		203571		219857

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	16286	52239
			шт.		4801,28	2261,58	14404	6785		15256	
45	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096	3870	15224
46	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	1128	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		37803	
47	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034	8603	65916
48	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242	4883	8901
49	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	659	670
					901	767,26	72	61		124	
50	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	50	1566
					826,8	422,01	248	127		348	
51	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	116	769
52	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	57	1754
53	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	39		390		390	130	421
54	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	361		1444		1444	31	1560
55	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	116	6672
56	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3475		6950		6950	494	7506
57	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	556	2501
58	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	185	2145
59	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1309		5236		5236	159	5655
60	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	419	939
61	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	70	2085
62	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1967		15736		15736	154	16995
63	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		1	8498		8498		8498	1259	9178

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.								
		Итого по разделу: 11. Наружнее электроосвещение								680	
											521735,49
		ИТОГО:					3413735	148215	2087238	519951	4220237
							636055	49808	351851	286551	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							351851		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		52223				
		Итого с зимними удорожаниями									4272458
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									4485637
		НДС			12 %		538276				
		Итого с НДС									5023913

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таймулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)