Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН: 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект", БИН: 100240021921**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 16, 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5/19** от **01.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№21

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Озеленение									
1	E11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	400	415,57	9,78	166229	3913	54660	95661	282840
					269,14	2,62	107656	1050		20951	
		Итого по разделу: 7. Озеленение									166228,76
		Раздел: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
2	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	21	2563,6	0	53836	0	0	38762	100005
					2563,6	0	53836	0		7408	
3	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,189	6343,24	1617,14	1199	306	723	293	1611
					901	767,26	170	145		119	
4	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,567	20965,32	1097,63	11887	622	10525	803	13705
					1305,45	250,38	740	142		1015	
5	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,07455	25354,71	12073,5	1890	900	443	564	2651
					7332,36	3633,08	547	271		196	
6	C123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	809		16989		16989		18348
										1359	
7	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,721728	169148,1	38277,14	122079	27626	3753	69400	206797
					125671	13688,54	90700	9879		15318	
8	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,721728	59952,04	2469,65	43269	1782	2607	27075	75972
					53869,6	499,15	38879	360		5628	
9	C121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,295554	249771		73821		73821		79726
										5906	
10	C121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,40782	262471		107041		107041		115604

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							8563	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05586	198797		11105		11105		11993
			т							888	
12	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,003234	224711		727		727		785
			т							58	
13	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		9,345	393,04	0	3673	0	0	2534	6704
			м2		393,04	0	3673	0		497	
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844
			м2		46,26	0,28	1729	10		359	
15	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
			м2		27,03	0,28	2021	21		668	
		Итого по разделу: 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									457743,52
		Раздел: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
16	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
17	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
18	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 10. Наружнее электроосвещение									
19	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,03	14466,1	6977,67	434	209	0	233	720
			1км		7488,43	2207,39	225	66		53	
20	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
			опора		6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
21	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	6918
			шт.		1497,1	859,83	1497	860		512	
22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		11	330,6	146,83	3637	1615	502	1472	5517
			м кабеля		138,1	47,76	1519	525		409	
23	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,04	36143,74	14082,11	1446	563	50	862	2492
			1км		20801,2	6131,64	832	245		185	
24	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
25	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0102	162997		1663		1663		1796
			км							133	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0412	394639		16259		16259		17560
										1301	
27	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
					4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
28	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	2	67857,14		135714		135714		146571
										10857	
29	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
					4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
30	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016036	586028		9398		9398		10149
										752	
31	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	34870,26	11134,38	69741	22269	9229	37803	116147
					19121,6	4505,24	38243	9010		8603	
32	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104148	586028		61034		61034		65916
										4883	
33	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,5	16484		8242		8242		8901
										659	
34	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	6198,34	1617,14	496	129	294	124	670
					901	767,26	72	61		50	
35	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	3672,69	952,39	1102	286	568	348	1566
					826,8	422,01	248	127		116	
36	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534		577
										43	
37	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	406		1218		1218		1315
										97	
38	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	39		351		351		379
										28	
39	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083		1170
										87	
40	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178		6672
										494	
41	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
42	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
43	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	
44	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927		4241
										314	
45	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
47	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
48	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
49	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
50	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
51	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 10. Наружнее электроосвещение									394779,51
		ИТОГО:					1223903	95500	560211	345909	1684460
							431567	33887	136620	114656	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		20896				
		Итого с зимними удорожаниями									1705358
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1790449
		НДС			12 %		214854				
		Итого с НДС									2005303

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АлматыСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тапмусина И.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рыскулова Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)